

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর

ঢাকা-১২০৭।

www.lged.gov.bd



“শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি”

স্মারক নং- ৪৬.০২.০০০০.৯২২.৯৯.৩৪.২১- ৩৬৬৬

তারিখ : ০৩/০৩/২০২২ খ্রিঃ

প্রতি,

নির্বাহী প্রকৌশলী
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
জেলা : নওগাঁ।

বিষয় : “দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)” - এর প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক ২১/০২/২০২২ খ্রিঃ তারিখে নওগাঁ জেলার বিভিন্ন উপজেলায় চলমান মার্কেট ভবন নির্মাণ কাজের পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসঙ্গে।

সূত্র : ৪৬.০২.০০০০.৯২২.২৫.০৪.২০২১-৩৬০৪, তারিখ : ১৭/০২/২০২২ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, অত্র প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক ২১/০২/২০২২ খ্রিঃ তারিখে নওগাঁ জেলার বিভিন্ন উপজেলায় চলমান মার্কেট ভবন নির্মাণ কার্যক্রম সেরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে (কপি সংযুক্ত)। উক্ত পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লিখিত ত্রুটিসমূহ প্রকল্প পরিচালক - এর সুপারিশ অনুযায়ী সংশোধনপূর্বক তার বিস্তারিত সচিত্র প্রতিবেদন আগামী ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে প্রকল্প পরিচালক বরাবর এলজিইডি সদর দপ্তরে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

এখানে উল্লেখ্য যে, **Design ও Specification** বহির্ভূত কোন কাজের বিল পরিশোধ করা যাবে না। ত্রুটিপূর্ণ কাজের বিল প্রস্তুতকারী ও অনুমোদনকারী ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

বিষয়টি অতীব জরুরী।


(স্বপন কান্তি পাল)

প্রকল্প পরিচালক

ফোন : ০২-৪৪৮২৬৩২৮



ইমেইল: pd.crmidp@lged.gov.bd

অনুলিপি :

- ১। প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
- ২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, রাজশাহী বিভাগ, জেলা : রাজশাহী।
- ৩। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা, এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা-১২০৭।
- ৪। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এলজিইডি, রাজশাহী অঞ্চল, জেলা : রাজশাহী।
- ৫। উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, উপজেলা : সদর/সাপাহার/পোরশা/নিয়ামতপুর, জেলা : নওগাঁ।

দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

পরিদর্শন প্রতিবেদন

বিভাগ : রাজশাহী জেলা : নওগাঁ উপজেলা : সদর

ক্রমিক নং	পরিদর্শনের তারিখ	জেলা ও উপজেলা	পরিদর্শনকৃত স্কীমের বিবরণ (সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত তারিখ, বর্তমান অগ্রগতি, প্রকল্পের নাম ইত্যাদি সহ)	পরিদর্শনকৃত স্কীমসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা			ত্রুটি সংশোধন/সমস্যা সমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহীত ব্যবস্থা ও মন্তব্য																					
				Item	Design Specification	Field Observation																						
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮																					
০১।	২১/০২/২০২২ খ্রিঃ	নওগাঁ/ সদর	Construction of 2-Storeyed Rural Market Building (With 4- Storeyed Foundation) at Tetulia Hat , under Upazila : Sadar , District : Naogaon . <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">প্রকল্প/কর্মসূচির নাম</td> <td style="width: 5%;">:</td> <td>CRMIDP</td> </tr> <tr> <td>চুক্তি সম্পাদনের তারিখ</td> <td>:</td> <td>৫.১২.২০১৯ খ্রিঃ</td> </tr> <tr> <td>ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা</td> <td>:</td> <td>M/S Basundhara House Builders</td> </tr> <tr> <td>প্রাক্কলিত মূল্য</td> <td>:</td> <td>২,৮৫,০০,০০০.০০ টাকা</td> </tr> <tr> <td>চুক্তিমূল্য</td> <td>:</td> <td>২,৩১,৬৫,০৯২.৭১১ টাকা</td> </tr> <tr> <td>চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ</td> <td>:</td> <td>১১.০৬.২০২১ খ্রিঃ</td> </tr> <tr> <td>বর্তমান অগ্রগতি</td> <td>:</td> <td>৭০%</td> </tr> </table>	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	:	CRMIDP	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	:	৫.১২.২০১৯ খ্রিঃ	ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা	:	M/S Basundhara House Builders	প্রাক্কলিত মূল্য	:	২,৮৫,০০,০০০.০০ টাকা	চুক্তিমূল্য	:	২,৩১,৬৫,০৯২.৭১১ টাকা	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	:	১১.০৬.২০২১ খ্রিঃ	বর্তমান অগ্রগতি	:	৭০%	<p>Brick Work</p> <p>Fancy Screen</p> <p>Brick Work at 1st Floor</p> <p>Drip Course</p> <p>Drain at Platform</p> <p>Steel Door at Roof Top</p>	<p>10 Hole Ceramic Brick Work at Barandha</p> <p>Fancy Screen at Stair Room (150mm×150mm ×100mm)</p> <p>Brick Work with 1st Class Brick</p> <p>-</p> <p>Drain Height-3" Width-5</p> <p>-</p>	<p>- বারান্দায় 10 Hole Ceramic ব্রীকের রেলিং - এর স্থলে আরসিসি রেলিং করা হয়েছে। যার Design ও Workmanship সন্তোষজনক নয়।</p> <p>- সিঁড়ি রুমে Fancy Screen (110mmx110mmx110mm) স্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু কোন ডিজাইন ও ড্রইং অনুসরণ না করায় এ্যালাইনমেন্ট সঠিক নাই এবং Workmanship সন্তোষজনক নয়।</p> <p>- Brick Work এর Workmanship সন্তোষজনক নয়।</p> <p>- স্নাভের কার্নিসে Drip Course সঠিকভাবে করা হয়নি।</p> <p>- প্লাটফর্ম সাইড ড্রেন Height-1'-00" Width-0-7"</p> <p>- Roof Top-এ Steel Door ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী লাগানো হয়নি।</p>	<p>- ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী করতে হবে।</p> <p>- স্পেসিফিকেশন ও ডিজাইন অনুযায়ী Fancy Screen স্থাপন করতে হবে।</p> <p>- Brick Work-এর ফিনিশিং স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী এবং দৃষ্টিনন্দন ভাবে করতে হবে।</p> <p>- ডিজাইন অনুযায়ী স্নাভের কার্নিসে Drip Course সঠিকভাবে করতে হবে।</p> <p>- ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী প্লাটফর্ম ড্রেন করতে হবে।</p> <p>- Roof Top-এ Steel Door ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী স্থাপন করতে হবে।</p>
প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	:	CRMIDP																										
চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	:	৫.১২.২০১৯ খ্রিঃ																										
ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা	:	M/S Basundhara House Builders																										
প্রাক্কলিত মূল্য	:	২,৮৫,০০,০০০.০০ টাকা																										
চুক্তিমূল্য	:	২,৩১,৬৫,০৯২.৭১১ টাকা																										
চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	:	১১.০৬.২০২১ খ্রিঃ																										
বর্তমান অগ্রগতি	:	৭০%																										






ক্রমিক নং	পরিদর্শনের তারিখ	জেলা ও উপজেলা	পরিদর্শনকৃত স্কীমের বিবরণ (সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত তারিখ, বর্তমান অগ্রগতি, প্রকল্পের নাম ইত্যাদি সহ)	পরিদর্শনকৃত স্কীমসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা			ত্রুটি সংশোধন/সমস্যা সমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহীত ব্যবস্থা ও মন্তব্য
				Item	Design Specification	Field Observation	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				Concrete Screed	38mm Concrete Screed	- Concrete Screed এর স্লোপ সঠিকভাবে না করায় ছাদে পানি জমে থাকে।	- স্পেসিফিকেশন ও ডিজাইন অনুযায়ী Concrete Screed -এর স্লোপ সঠিকভাবে করতে হবে যাতে ছাদে পানি না জমে থাকে এবং কলাম ও প্যারাপেট ওয়ালের নিচের অংশে Fillet/ঘুন্টা করতে হবে।
				Rolling Shutter	MS Plate of side Channel Thickness=6mm width=100mm MS Plate of Mid Channel Thickness=6mm width=150mm	- MS Plate of side Channel Thickness=6.22mm width=75mm - MS Plate of Mid Channel Thickness=6.22mm width=125mm	- স্পেসিফিকেশন বহির্ভূত Rolling Shutter - এর Channel অপসারণ পূর্বক স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী রোলিং সাটার স্থাপন করতে হবে।
				Electrical Work	-	- ইলেকট্রিক্যাল পয়েন্ট ওয়ারিং এর জন্য নিম্নমানের পাইপ ব্যবহার করা হয়েছে। - প্রতিটি শেপে ২টি পাওয়ার পয়েন্টের স্থলে ১টি স্থাপন করা হয়েছে।	- স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ইলেকট্রিক্যাল পয়েন্ট ওয়ারিং এ ভালো মানের পাইপ ব্যবহার করতে হবে। - ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী প্রতিটি শেপে ২টি পাওয়ার পয়েন্ট স্থাপন করতে হবে।
				Surface Drain	-	- ড্রেনের স্লোপ সঠিকভাবে না করায় অনেক জায়গাতে ময়লাযুক্ত পানি জমে আছে।	- ড্রেনের আউটলেট নির্ধারন করার পর তার সাথে ড্রেনের সংযোগ করে দিতে হবে এবং ড্রেনের স্লোপ সঠিকভাবে Maintain করতে হবে, যাতে করে পানি সহজে বের হয়ে যেতে পারে।

মন্তব্য : স্পেসিফিকেশন ও সিডিউলে উল্লেখিত ব্র্যান্ড অনুযায়ী বৈদ্যুতিক মালামাল ও সোলার সিস্টেম স্থাপন নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।


(শাকিল হাওলাদার)
উপ-সহকারী প্রকৌশলী


(স্বপন কান্তি পাল)
প্রকল্প পরিচালক



Tetulia Hat, under Upazila : Sadar, District : Naogaon.



Tetulia Hat, under Upazila : Sadar, District : Naogaon.



Tetulia Hat, under Upazila : Sadar, District : Naogaon.



Tetulia Hat, under Upazila : Sadar, District : Naogaon.



Handwritten signature in black ink.

Handwritten signature in blue ink.



Tetulia Hat, under Upazila : Sadar, District : Naogaon.



Tetulia Hat, under Upazila : Sadar, District : Naogaon.



Tetulia Hat, under Upazila : Sadar, District : Naogaon.



Tetulia Hat, under Upazila : Sadar, District : Naogaon.

Ram

[Signature]

দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

পরিদর্শন প্রতিবেদন

বিভাগ : রাজশাহী

জেলা : নওগাঁ

উপজেলা : সাপাহার


ক্রমিক নং	পরিদর্শনের তারিখ	জেলা ও উপজেলা	পরিদর্শনকৃত স্কিমের বিবরণ (সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত তারিখ, বর্তমান অগ্রগতি, প্রকল্পের নাম ইত্যাদি সহ)	পরিদর্শনকৃত স্কিমসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা			ত্রুটি সংশোধন/সমস্যা সমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহীত ব্যবস্থা ও মন্তব্য
				Item	Design Specification	Field Observation	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
০২।	২১/০২/২০২২ খ্রিঃ	নওগাঁ/ সাপাহার	Construction of 2-Storeyed Rural Market Building (With 4- Storeyed Foundation) at Asrondho Hat , under Upazila : Sapahar , District : Naogaon . প্রকল্প/কর্মসূচির নাম : CRMIDP চুক্তি সম্পাদনের তারিখ : ৩.১০.২০১৯ খ্রিঃ ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা : EE-KSA-TTSL (JV) প্রাক্কলিত মূল্য : ২,৫৩,০০,০০০.০০ টাকা চুক্তিমূল্য : ২,৩৯,০৪,২৪৯.০০ টাকা চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ : ৩০.১২.২০২০ খ্রিঃ বর্তমান অগ্রগতি : ৯৮%	Fancy Screen	Fancy Screen at Stair Room	- সিঁড়ি রুমে Fancy Screen এর এ্যালাইনমেন্ট সঠিক নাই। কোন ডিজাইন/ড্রইং অনুসরণ করা হয়নি।	- স্পেসিফিকেশন ও ডিজাইন অনুযায়ী Fancy Screen স্থাপন করতে হবে।
				Drip Course	-	- প্লাবের কার্নিসে Drip Course সঠিকভাবে করা হয়নি।	- ডিজাইন অনুযায়ী প্লাবের কার্নিসে Drip Course সঠিকভাবে করতে হবে।
				Steel Door at Roof Top	-	- Roof Top-এ Steel Door ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী লাগানো হয়নি।	- Roof Top-এ Steel Door ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী স্থাপন করতে হবে।
				Fillet/ঘুঁড়ী	-	- ছাদে ফলস/শর্ট কলাম এর চারপাশে এবং প্যারাপেট ওয়ালের নিচের অংশে Fillet/ঘুঁড়ী করা হয়নি।	- কলাম ও প্যারাপেট ওয়ালের চারপাশে Fillet/ঘুঁড়ী করতে হবে।
				Water Supply Line at Roof Top	-	- Roof Top - এ পানির পাইপ লাইন সঠিকভাবে স্থাপন করা হয়নি।	- ডিজাইন ও ড্রইং অনুযায়ী Roof Top পানির পাইপ লাইন সঠিকভাবে স্থাপন করতে হবে।





ক্রমিক নং	পরিদর্শনের তারিখ	জেলা ও উপজেলা	পরিদর্শনকৃত স্কীমের বিবরণ (সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত তারিখ, বর্তমান অগ্রগতি, প্রকল্পের নাম ইত্যাদি সহ)	পরিদর্শনকৃত স্কীমসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা			ত্রুটি সংশোধন/সমস্যা সমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহীত ব্যবস্থা ও মন্তব্য
				Item	Design Specification	Field Observation	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				Collapsible Gate	-	- Collapsible Gate ফ্লোর লেভেল থেকে আপ করে সংযোজন করা হয়েছে।	- Collapsible Gate ফ্লোর লেভেলে ফ্লাস করে স্থাপন করতে হবে।
				GF Height	PL to Ground Floor Slab Top Height 11'-0"	- PL to Ground Floor Slab Top Height 10'-0" পাওয়া গেছে।	- ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী PL to Ground Floor Slab Top Height না করার কারণ ব্যাখাসহ এ কাজ তদারকীর দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীর তালিকা প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।
				Surface Drain	-	- ড্রেনের স্লোপ সঠিকভাবে না করায় অনেক জায়গাতে ময়লাযুক্ত পানি জমে আছে।	- ড্রেনের আউটলেট নির্ধারণ করার পর তার সাথে ড্রেনের সংযোগ করে দিতে হবে এবং ড্রেনের স্লোপ সঠিক ভাবে Maintain করতে হবে, যাতে করে পানি সহজে বের হয়ে যেতে পারে।


 (শাকিল হাওলাদার)
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী


 (স্বপন কান্তি পাল)
 প্রকল্প পরিচালক



Asrondho Hat, under Upazila : Sapahar, District : Naogaon.



Asrondho Hat, under Upazila : Sapahar, District : Naogaon.



Asrondho Hat, under Upazila : Sapahar, District : Naogaon.



Asrondho Hat, under Upazila : Sapahar, District : Naogaon.

Handwritten signature in black ink.

Handwritten signature in blue ink.



Asrondho Hat, under Upazila : Sapahar, District : Naogaon.



Asrondho Hat, under Upazila : Sapahar, District : Naogaon.



Asrondho Hat, under Upazila : Sapahar, District : Naogaon.



Asrondho Hat, under Upazila : Sapahar, District : Naogaon.


দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

পরিদর্শন প্রতিবেদন

বিভাগ : রাজশাহী জেলা : নওগাঁ উপজেলা : পোরশা

ক্রমিক নং	পরিদর্শনের তারিখ	জেলা ও উপজেলা	পরিদর্শনকৃত স্থানের বিবরণ (সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত তারিখ, বর্তমান অগ্রগতি, প্রকল্পের নাম ইত্যাদি সহ)	পরিদর্শনকৃত স্থানসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা			ত্রুটি সংশোধন/সমস্যা সমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহীত ব্যবস্থা ও মন্তব্য
				Item	Design Specification	Field Observation	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
০৩।	২১/০২/২০২২ খ্রিঃ	নওগাঁ/ পোরশা	Construction of 2-Storeyed Rural Market Building (With 4- Storeyed Foundation) at Shisha Hat , under Upazila : Porsha , District : Naogaon . প্রকল্প/কর্মসূচির নাম : CRMIDP চুক্তি সম্পাদনের তারিখ : ৬.১০.২০১৯ খ্রিঃ ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা : M/S Basundhara House Builders. প্রাক্কলিত মূল্য : ২,৬২,০০,০০০.০০ টাকা চুক্তিমূল্য : ২,১৮,১৭,৭৩৭.২৫৮ টাকা চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ : ৩০.১২.২০২০ খ্রিঃ বর্তমান অগ্রগতি : ৯৫%	Fancy Screen	Fancy Screen at Stair Room	- সিঁড়ি রুমে Fancy Screen এর স্থলে নরমাল ব্রীক (বাংলা) দিয়ে ব্রীক ঝালি করা হয়েছে।	- স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী Fancy Screen স্থাপন না করার কারণ ব্যাখ্যা সহ প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।
				Drip Course	-	- স্নাভের কার্নিসে Drip Course সঠিকভাবে করা হয়নি।	- ডিজাইন অনুযায়ী স্নাভের কার্নিসে Drip Course সঠিকভাবে করতে হবে।
				Steel Door at Roof Top	-	- Roof Top-এ Steel Door ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী লাগানো হয়নি।	- Roof Top-এ Steel Door ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী স্থাপন করতে হবে।
				Fillet/ঘুঙী	-	- ছাদে ফলস/শর্ট কলাম এর চারপাশে এবং প্যারাপেট ওয়ালের নিচের অংশে Fillet/ঘুঙী করা হয়নি।	- কলাম ও প্যারাপেট ওয়ালের চারপাশে Fillet/ঘুঙী করতে হবে।
				Collapsible Gate	-	- Collapsible Gate ফ্লোর লেভেল থেকে আপ করে সংযোজন করা হয়েছে।	- Collapsible Gate ফ্লোর লেভেলে ফ্লাস করে স্থাপন করতে হবে।
				SS Railling at Stair	-	- স্পেসিফিকেশন ও ডিজাইন অনুযায়ী সিঁড়ির রেলিং স্থাপন করা হয়নি।	- স্পেসিফিকেশন ও ডিজাইন অনুযায়ী সিঁড়ির রেলিং স্থাপন করতে হবে।
				Sanitary Pipe Line	-	- স্যানিটারি পাইপ লাইন ৬" এর স্থলে ৪" করা হয়েছে।	- স্পেসিফিকেশন ও ডিজাইন অনুযায়ী ৬" পাইপ দিয়ে স্যানিটারি লাইন স্থাপন করতে হবে।


(শাকিল হাওলাদার)
উপ-সহকারী প্রকৌশলী


(স্বপন কান্তি পাল)
প্রকল্প পরিচালক



Shisha Hat, under Upazila : Porsha, District : Naogaon.



Shisha Hat, under Upazila : Porsha, District : Naogaon.



Shisha Hat, under Upazila : Porsha, District : Naogaon.



Shisha Hat, under Upazila : Porsha, District : Naogaon.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Rm'.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Rm'.

দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

পরিদর্শন প্রতিবেদন

বিভাগ : রাজশাহী জেলা : নওগাঁ উপজেলা : নিয়ামতপুর

ক্রমিক নং	পরিদর্শনের তারিখ	জেলা ও উপজেলা	পরিদর্শনকৃত স্কীমের বিবরণ (সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত তারিখ, বর্তমান অগ্রগতি, প্রকল্পের নাম ইত্যাদি সহ)	পরিদর্শনকৃত স্কীমসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা			ত্রুটি সংশোধন/সমস্যা সমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহীত ব্যবস্থা ও মন্তব্য
				Item	Design Specification	Field Observation	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
০৪।	২১/০২/২০২২ খ্রিঃ	নওগাঁ/ নিয়ামতপুর	Construction of 2-Storeyed Rural Market Building (With 4- Storeyed Foundation) at Kapashtia Hat , under Upazila : Niamatpur , District : Naogaon . প্রকল্প/কর্মসূচির নাম : CRMIDP চুক্তি সম্পাদনের তারিখ : ৩.১০.২০১৯ খ্রিঃ ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা : EE-KSA-TTSL (JV) প্রাক্কলিত মূল্য : ২,৫৫,০০,০০০.০০ টাকা চুক্তিমূল্য : ২,২৯,৩১৩,৬৩.২৮৪ টাকা চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ : ৩০.১২.২০২০ খ্রিঃ বর্তমান অগ্রগতি : ৯৯%	Steel Door at Roof Top	-	- Roof Top-এ Steel Door ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী লাগানো হয়নি।	- Roof Top-এ Steel Door ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী স্থাপন করতে হবে।
				Fillet/ঘুঁড়ী	-	- ছাদে ফলস/শর্ট কলাম এর চারপাশে এবং প্যারাপেট ওয়ালের নিচের অংশে Fillet/ঘুঁড়ী করা হয়নি।	- কলাম ও প্যারাপেট ওয়ালের চারপাশে Fillet/ঘুঁড়ী করতে হবে।
				SS Railling at Stair	-	- স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সিঁড়ির রেলিং স্থাপন করা হয়নি।	- স্পেসিফিকেশন ও ডিজাইন অনুযায়ী সিঁড়ির রেলিং স্থাপন করতে হবে।
				Water Supply Line at Roof Top	-	- Roof Top - এ পানির পাইপ লাইন সঠিকভাবে স্থাপন করা হয়নি।	- ডিজাইন ও ড্রইং অনুযায়ী Roof Top পানির পাইপ লাইন সঠিকভাবে স্থাপন করতে হবে।
				Concrete Screed	38mm Concrete Screed	- Roof Top - এ Concrete Screed সঠিকভাবে না করায় কিছু কিছু জায়গায় Concrete Screed উঠে গেছে।	- ত্রুটিপূর্ণ Concrete Screed অপসারণ পূর্বক ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী Concrete Screed স্থাপন করতে হবে এবং স্লোপ সঠিকভাবে করতে হবে যাতে ছাদে পানি না জমে।


(শাকিল হাওলাদার)
উপ-সহকারী প্রকৌশলী


(শ্যপন কান্তি পাল)
প্রকল্প পরিচালক



Kapashtia Hat, under Upazila : Niamatpur, District : Naogaon.



Kapashtia Hat, under Upazila : Niamatpur, District : Naogaon.



Kapashtia Hat, under Upazila : Niamatpur, District : Naogaon.



Kapashtia Hat, under Upazila : Niamatpur, District : Naogaon.

Rm

Rm