

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর

ঢাকা-১২০৭।

[www.lged.gov.bd](http://www.lged.gov.bd)



“শেখ হাসিনার মূলনীতি  
গ্রাম শহরের উন্নতি”

স্মারক নং- ৪৬.০২.০০০০.৯২২.৯৯.৩৪.২১- ৩৬৬৮

তারিখ : ০৩/০৩/২০২২ খ্রিঃ

প্রতি,

নির্বাহী প্রকৌশলী

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

জেলা : রাজশাহী।

বিষয় : “দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)” - এর প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক ২৩/০২/২০২২ খ্রিঃ তারিখে রাজশাহী জেলার বিভিন্ন উপজেলায় চলমান মার্কেট ভবন নির্মাণ কাজের পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসঙ্গে।

সূত্র : ৪৬.০২.০০০০.৯২২.২৫.০৪.২০২১-৩৬০৪, তারিখ : ১৭/০২/২০২২ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, অত্র প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক ২৩/০২/২০২২ খ্রিঃ তারিখে রাজশাহী জেলার বিভিন্ন উপজেলায় চলমান মার্কেট ভবন নির্মাণ কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে (কপি সংযুক্ত)। উক্ত পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত ত্রুটিসমূহ প্রকল্প পরিচালক - এর সুপারিশ অনুযায়ী সংশোধনপূর্বক তার বিস্তারিত সচিত্র প্রতিবেদন আগামী ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে প্রকল্প পরিচালক বরাবর এলজিইডি সদর দপ্তরে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

এখানে উল্লেখ্য যে, **Design ও Specification** বহির্ভূত কোন কাজের বিল পরিশোধ করা যাবে না। ত্রুটিপূর্ণ কাজের বিল প্রস্তুতকারী ও অনুমোদনকারী ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

বিষয়টি অতীব জরুরী।



(স্বপন কান্তি পাল)

প্রকল্প পরিচালক

ফোন : ০২-৪৪৮২৬৩২৮



ইমেইল: [pd.crmidp@lged.gov.bd](mailto:pd.crmidp@lged.gov.bd)

অনুলিপি :

- ১। প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
- ২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, রাজশাহী বিভাগ, জেলা : রাজশাহী।
- ৩। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা, এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা-১২০৭।
- ৪। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এলজিইডি, রাজশাহী অঞ্চল, জেলা : রাজশাহী।
- ৫। উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, উপজেলা : গোদাগাড়ী/মোহনপুর/চারঘাট/বাঘা/পুঠিয়া, জেলা : রাজশাহী।

দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)


পরিদর্শন প্রতিবেদন

বিভাগ : রাজশাহী জেলা : রাজশাহী উপজেলা : গোদাগাড়ী

| ক্রমিক<br>নং                       | পরিদর্শনের<br>তারিখ | জেলা<br>ও<br>উপজেলা      | পরিদর্শনকৃত স্থানের বিবরণ (সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত তারিখ,<br>বর্তমান অগ্রগতি, প্রকল্পের নাম ইত্যাদি সহ)   | পরিদর্শনকৃত স্থানসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা |   |   | ত্রুটি সংশোধন/সমস্যা সমূহ<br>সমাধানের জন্য<br>সুপারিশমালা/গৃহীত ব্যবস্থা<br>ও<br>মন্তব্য  |   |                  |                        |   |                          |                  |   |                     |             |   |                     |                                    |   |                  |                 |   |     |                   |   |  |   |
|------------------------------------|---------------------|--------------------------|---|---|---|---|---|---|------------------|------------------------|---|--------------------------|------------------|---|---------------------|-------------|---|---------------------|------------------------------------|---|------------------|-----------------|---|-----|-------------------|---|--|---|
|                                    |                     |                          |   | Item  | Design<br>Specification   | Field Observation   |   |   |                  |                        |   |                          |                  |   |                     |             |   |                     |                                    |   |                  |                 |   |     |                   |   |  |   |
| ১                                  | ২                   | ৩                        | ৪   | ৫   | ৬   | ৭   | ৮   |   |                  |                        |   |                          |                  |   |                     |             |   |                     |                                    |   |                  |                 |   |     |                   |   |  |   |
| ০১।                                | ২৩/০২/২০২২<br>খ্রিঃ | রাজশাহী/<br>গোদাগাড়ী    | Construction of 2-Storeyed Rural Market Building (With 4-<br>Storeyed Foundation) at <b>Rajabari Hat</b> , under Upazila :<br><b>Godagari</b> , District : <b>Rajshahi</b> .  | <b>Shuttering<br/>Work for 1<sup>st</sup><br/>Slab</b>        | <b>Shuttering in<br/>position with<br/>Plain 16 BWG<br/>Steel Sheet fitted<br/>over 38mm thick<br/>wooden plank<br/>panels.</b> | - ১ম তলার ছাদের সাটারিং এর জন্য<br>মজুদকৃত কাঠের পুরুত্ব ৩৮ মি.মি.<br>এর কম পাওয়া গেছে। তাছাড়া<br>সাটারিং-এ ব্যবহৃত Props-এর<br>Size & Shape ঠিক নাই। | - স্পেসিফিকেশন বহির্ভূত সাটারিং<br>মেটেরিয়ালস অপসারণ করতঃ<br>স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী কাঠের<br>ও স্টীল শিটের পুরুত্ব এবং<br>Props-এর সাইজ নিশ্চিত করে<br>সাটারিং করার পর নিবহী<br>প্রকৌশলীর অনুমতি গ্রহণ করে<br>ছাদ ঢালাইয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ<br>করতে হবে। |   |                  |                        |   |                          |                  |   |                     |             |   |                     |                                    |   |                  |                 |   |     |                   |   |  |   |
|                                    |                     |                          | <table border="1"> <tr> <td>প্রকল্প/কর্মসূচির নাম</td> <td>:</td> <td>CRMIDP</td> </tr> <tr> <td>চুক্তি সম্পাদনের তারিখ</td> <td>:</td> <td>১৩.০২.২০২০ খ্রিঃ</td> </tr> <tr> <td>ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা</td> <td>:</td> <td><b>Md. Abdul Mannan.</b></td> </tr> <tr> <td>প্রাক্কলিত মূল্য</td> <td>:</td> <td>২,২৫,০০,০০০.০০ টাকা</td> </tr> <tr> <td>চুক্তিমূল্য</td> <td>:</td> <td>২,১৮,০২,৩২৭.০০ টাকা</td> </tr> <tr> <td>চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ</td> <td>:</td> <td>২০.০৮.২০২০ খ্রিঃ</td> </tr> <tr> <td>বর্তমান অগ্রগতি</td> <td>:</td> <td>৩৫%</td> </tr> </table> | প্রকল্প/কর্মসূচির নাম   | :   | CRMIDP  | চুক্তি সম্পাদনের তারিখ  | : | ১৩.০২.২০২০ খ্রিঃ | ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা | : | <b>Md. Abdul Mannan.</b> | প্রাক্কলিত মূল্য | : | ২,২৫,০০,০০০.০০ টাকা | চুক্তিমূল্য | : | ২,১৮,০২,৩২৭.০০ টাকা | চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ | : | ২০.০৮.২০২০ খ্রিঃ | বর্তমান অগ্রগতি | : | ৩৫% | <b>Brick Work</b> | <b>Brick Work with<br/>1<sup>st</sup> Class Brick</b> | - Brick Work এর<br>Workmanship সন্তোষজনক<br>নয়। | - Brick Work-এর ফিনিশিং<br>স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী এবং<br>দৃষ্টি নন্দন ভাবে করতে হবে।<br>- সাইটে সুবিধাজনক স্থানে<br>সাইনবোর্ড (৩'x৫') এবং<br>ভবনের 3D-View প্রিন্ট করে<br>স্থাপন করতে হবে। |
| প্রকল্প/কর্মসূচির নাম              | :                   | CRMIDP                   |   |   |   |   |   |   |                  |                        |   |                          |                  |   |                     |             |   |                     |                                    |   |                  |                 |   |     |                   |   |  |   |
| চুক্তি সম্পাদনের তারিখ             | :                   | ১৩.০২.২০২০ খ্রিঃ         |   |   |   |   |   |   |                  |                        |   |                          |                  |   |                     |             |   |                     |                                    |   |                  |                 |   |     |                   |   |  |   |
| ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা             | :                   | <b>Md. Abdul Mannan.</b> |   |   |   |   |   |   |                  |                        |   |                          |                  |   |                     |             |   |                     |                                    |   |                  |                 |   |     |                   |   |  |   |
| প্রাক্কলিত মূল্য                   | :                   | ২,২৫,০০,০০০.০০ টাকা      |   |   |   |   |   |   |                  |                        |   |                          |                  |   |                     |             |   |                     |                                    |   |                  |                 |   |     |                   |   |  |   |
| চুক্তিমূল্য                        | :                   | ২,১৮,০২,৩২৭.০০ টাকা      |   |   |   |   |   |   |                  |                        |   |                          |                  |   |                     |             |   |                     |                                    |   |                  |                 |   |     |                   |   |  |   |
| চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ | :                   | ২০.০৮.২০২০ খ্রিঃ         |   |   |   |   |   |   |                  |                        |   |                          |                  |   |                     |             |   |                     |                                    |   |                  |                 |   |     |                   |   |  |   |
| বর্তমান অগ্রগতি                    | :                   | ৩৫%                      |   |   |   |   |   |   |                  |                        |   |                          |                  |   |                     |             |   |                     |                                    |   |                  |                 |   |     |                   |   |  |   |
|                                    |                     |                          |   | <b>Signboard<br/>&amp;<br/>3D View</b>                        | -   |   |   |   |                  |                        |   |                          |                  |   |                     |             |   |                     |                                    |   |                  |                 |   |     |                   |   |  |   |

মন্তব্য : স্পেসিফিকেশন ও সিডিউলে উল্লেখিত ব্র্যান্ড অনুযায়ী বৈদ্যুতিক মালামাল ও সোলার সিস্টেম স্থাপন নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

  
(শাকিল হাওলাদার)  
উপ-সহকারী প্রকৌশলী

  
(স্বপন কান্তি পাল)  
প্রকল্প পরিচালক





**Rajabari Hat, under Upazila : Godagari, District : Rajshahi.**



**Rajabari Hat, under Upazila : Godagari, District : Rajshahi.**



**Rajabari Hat, under Upazila : Godagari, District : Rajshahi.**



**Rajabari Hat, under Upazila : Godagari, District : Rajshahi.**









**Bashontokedra Hat (Bidirpur), under Upazila : Mohanpur, District : Rajshahi.**



**Bashontokedra Hat (Bidirpur), under Upazila : Mohanpur, District : Rajshahi.**



**Bashontokedra Hat (Bidirpur), under Upazila : Mohanpur, District : Rajshahi.**



**Bashontokedra Hat (Bidirpur), under Upazila : Mohanpur, District : Rajshahi.**




দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)


পরিদর্শন প্রতিবেদন

বিভাগ : রাজশাহী জেলা : রাজশাহী উপজেলা : চারঘাট

| ক্রমিক<br>নং                       | পরিদর্শনের<br>তারিখ | জেলা<br>ও<br>উপজেলা                               | পরিদর্শনকৃত স্কীমের বিবরণ (সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত তারিখ,<br>বর্তমান অগ্রগতি, প্রকল্পের নাম ইত্যাদি সহ)   | পরিদর্শনকৃত স্কীমসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা |                         |                   | ত্রুটি সংশোধন/সমস্যা সমূহ<br>সমাধানের জন্য<br>সুপারিশমালা/গৃহীত ব্যবস্থা<br>ও<br>মন্তব্য |   |                  |                        |   |   |                  |   |                     |             |   |                     |                                    |   |                  |                 |   |     |                            |  |  |   |
|------------------------------------|---------------------|---|---|---|-------------------------|-------------------|--|---|------------------|------------------------|---|---|------------------|---|---------------------|-------------|---|---------------------|------------------------------------|---|------------------|-----------------|---|-----|----------------------------|--|--|---|
|                                    |                     |   |   | Item  | Design<br>Specification | Field Observation |  |   |                  |                        |   |   |                  |   |                     |             |   |                     |                                    |   |                  |                 |   |     |                            |  |  |   |
| ১                                  | ২                   | ৩   | ৪   | ৫   | ৬                       | ৭                 | ৮  |   |                  |                        |   |   |                  |   |                     |             |   |                     |                                    |   |                  |                 |   |     |                            |  |  |   |
| ০৩।                                | ২৩/০২/২০২২<br>খ্রিঃ | রাজশাহী/<br>চারঘাট                                | Construction of 2-Storeyed Rural Market Building (With 4-<br>Storeyed Foundation) at <b>Nondangachi Hat</b> , under Upazila :<br><b>Charghat</b> , District : <b>Rajshahi</b> .<br><br><table border="1"> <tr> <td>প্রকল্প/কর্মসূচির নাম</td> <td>:</td> <td>CRMIDP</td> </tr> <tr> <td>চুক্তি সম্পাদনের তারিখ</td> <td>:</td> <td>৩১.১০.২০১৯ খ্রিঃ</td> </tr> <tr> <td>ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা</td> <td>:</td> <td><b>Mim Development &amp;<br/>Engineering Ltd.</b></td> </tr> <tr> <td>প্রাক্কলিত মূল্য</td> <td>:</td> <td>৩,১০,০০,০০০.০০ টাকা</td> </tr> <tr> <td>চুক্তিমূল্য</td> <td>:</td> <td>২,৬৭,৯১,৩৭০.০০ টাকা</td> </tr> <tr> <td>চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ</td> <td>:</td> <td>১০.০৩.২০২১ খ্রিঃ</td> </tr> <tr> <td>বর্তমান অগ্রগতি</td> <td>:</td> <td>২০%</td> </tr> </table> | প্রকল্প/কর্মসূচির নাম   | :                       | CRMIDP            | চুক্তি সম্পাদনের তারিখ   | : | ৩১.১০.২০১৯ খ্রিঃ | ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা | : | <b>Mim Development &amp;<br/>Engineering Ltd.</b> | প্রাক্কলিত মূল্য | : | ৩,১০,০০,০০০.০০ টাকা | চুক্তিমূল্য | : | ২,৬৭,৯১,৩৭০.০০ টাকা | চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ | : | ১০.০৩.২০২১ খ্রিঃ | বর্তমান অগ্রগতি | : | ২০% | <b>Foundation<br/>Work</b> |  | - প্রস্তাবিত ভবনের আংশিক অংশে<br>বেজ কাস্টিং এর প্রস্তুতি গ্রহণ করা<br>হয়েছে। | - কলাম, বীম ও স্লাব-এ স্টীল<br>সাঁটার-এর ব্যবহার নিশ্চিত পূর্বক<br>ঢালাই কাজ সম্পন্ন করতে হবে।<br>- দ্রুত কাজ বাস্তবায়নের<br>প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে<br>হবে।<br>- সাইটে সুবিধাজনক স্থানে<br>সাইনবোর্ড (৩'x৫') এবং<br>ভবনের 3D-View প্রিন্ট করে<br>স্থাপন করতে হবে। |
| প্রকল্প/কর্মসূচির নাম              | :                   | CRMIDP  |   |   |                         |                   |  |   |                  |                        |   |   |                  |   |                     |             |   |                     |                                    |   |                  |                 |   |     |                            |  |  |   |
| চুক্তি সম্পাদনের তারিখ             | :                   | ৩১.১০.২০১৯ খ্রিঃ                                  |   |   |                         |                   |  |   |                  |                        |   |   |                  |   |                     |             |   |                     |                                    |   |                  |                 |   |     |                            |  |  |   |
| ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা             | :                   | <b>Mim Development &amp;<br/>Engineering Ltd.</b> |   |   |                         |                   |  |   |                  |                        |   |   |                  |   |                     |             |   |                     |                                    |   |                  |                 |   |     |                            |  |  |   |
| প্রাক্কলিত মূল্য                   | :                   | ৩,১০,০০,০০০.০০ টাকা                               |   |   |                         |                   |  |   |                  |                        |   |   |                  |   |                     |             |   |                     |                                    |   |                  |                 |   |     |                            |  |  |   |
| চুক্তিমূল্য                        | :                   | ২,৬৭,৯১,৩৭০.০০ টাকা                               |   |   |                         |                   |  |   |                  |                        |   |   |                  |   |                     |             |   |                     |                                    |   |                  |                 |   |     |                            |  |  |   |
| চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ | :                   | ১০.০৩.২০২১ খ্রিঃ                                  |   |   |                         |                   |  |   |                  |                        |   |   |                  |   |                     |             |   |                     |                                    |   |                  |                 |   |     |                            |  |  |   |
| বর্তমান অগ্রগতি                    | :                   | ২০%   |   |   |                         |                   |  |   |                  |                        |   |   |                  |   |                     |             |   |                     |                                    |   |                  |                 |   |     |                            |  |  |   |

মন্তব্য : স্পেসিফিকেশন ও সিডিউলে উল্লেখিত ব্র্যান্ড অনুযায়ী বৈদ্যুতিক মালামাল ও সোলার সিস্টেম স্থাপন নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

  
(শাকিল হাওলাদার)  
উপ-সহকারী প্রকৌশলী

  
(স্বপন কান্তি পাল)  
প্রকল্প পরিচালক





**Nondangachi Hat, under Upazila : Charghat, District : Rajshahi.**



**Nondangachi Hat, under Upazila : Charghat, District : Rajshahi.**



**Nondangachi Hat, under Upazila : Charghat, District : Rajshahi.**



**Nondangachi Hat, under Upazila : Charghat, District : Rajshahi.**



দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

পরিদর্শন প্রতিবেদন

বিভাগ : রাজশাহী জেলা : রাজশাহী উপজেলা : বাঘা

| ক্রমিক<br>নং                       | পরিদর্শনের<br>তারিখ | জেলা<br>ও<br>উপজেলা                     | পরিদর্শনকৃত স্কিমের বিবরণ (সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত তারিখ,<br>বর্তমান অগ্রগতি, প্রকল্পের নাম ইত্যাদি সহ)   | পরিদর্শনকৃত স্কিমসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা |   |  | ত্রুটি সংশোধন/সমস্যা সমূহ<br>সমাধানের জন্য<br>সুপারিশমালা/গৃহীত ব্যবস্থা<br>ও<br>মন্তব্য  |   |                  |                        |   |   |                  |   |                     |             |   |                     |                                    |   |                  |                 |   |     |                            |   |  |  |
|------------------------------------|---------------------|---|---|---|---|--|---|---|------------------|------------------------|---|---|------------------|---|---------------------|-------------|---|---------------------|------------------------------------|---|------------------|-----------------|---|-----|----------------------------|---|--|--|
|                                    |                     |   |   | Item  | Design<br>Specification                               | Field Observation  |   |   |                  |                        |   |   |                  |   |                     |             |   |                     |                                    |   |                  |                 |   |     |                            |   |  |  |
| ১                                  | ২                   | ৩                                       | ৪   | ৫   | ৬   | ৭  | ৮   |   |                  |                        |   |   |                  |   |                     |             |   |                     |                                    |   |                  |                 |   |     |                            |   |  |  |
| ০৪।                                | ২৩/০২/২০২২<br>খ্রিঃ | রাজশাহী/<br>বাঘা                        | Construction of 2-Storeyed Rural Market Building (With 4-<br>Storeyed Foundation) at <b>Monigram Hat</b> under Upazila :<br><b>Bagha, District : Rajshahi.</b>  | <b>Brick Work</b>   | <b>Brick Work with<br/>1<sup>st</sup> Class Brick</b> | - Brick Work এর<br>Workmanship সন্তোষজনক<br>নয়।<br>- প্রতিটি শপে ২টি পাওয়ার পয়েন্ট<br>এর স্থলে ১টি স্থাপন করা হয়েছে। | - Brick Work-এর ফিনিশিং<br>স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী এবং<br>দৃষ্টিনন্দন ভাবে করতে হবে।<br>- স্পেসিফিকেশন ও ডিজাইন<br>অনুযায়ী প্রতিটি শপে ২টি<br>পাওয়ার পয়েন্ট স্থাপন করতে<br>হবে।<br>- দ্রুত কাজ বাস্তবায়নের<br>প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে<br>হবে।<br>- সাইটে সুবিধাজনক স্থানে<br>সাইনবোর্ড (৩'x৫') এবং<br>ভবনের 3D-View প্রিন্ট করে<br>স্থাপন করতে হবে। |   |                  |                        |   |   |                  |   |                     |             |   |                     |                                    |   |                  |                 |   |     |                            |   |  |  |
|                                    |                     |   | <table border="0"> <tr> <td>প্রকল্প/কর্মসূচির নাম</td> <td>:</td> <td>CRMIDP</td> </tr> <tr> <td>চুক্তি সম্পাদনের তারিখ</td> <td>:</td> <td>২১.১১.২০১৯ খ্রিঃ</td> </tr> <tr> <td>ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা</td> <td>:</td> <td>M/s. Jayeda Const.<br/>&amp; Shila Ent. (JV)</td> </tr> <tr> <td>প্রাক্কলিত মূল্য</td> <td>:</td> <td>৩,০০,০০,০০০.০০ টাকা</td> </tr> <tr> <td>চুক্তিমূল্য</td> <td>:</td> <td>২,৫২,৪১,৫৬৩.০০ টাকা</td> </tr> <tr> <td>চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ</td> <td>:</td> <td>৩০.০৩.২০২১ খ্রিঃ</td> </tr> <tr> <td>বর্তমান অগ্রগতি</td> <td>:</td> <td>৮০%</td> </tr> </table> | প্রকল্প/কর্মসূচির নাম   | :   | CRMIDP   | চুক্তি সম্পাদনের তারিখ  | : | ২১.১১.২০১৯ খ্রিঃ | ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা | : | M/s. Jayeda Const.<br>& Shila Ent. (JV) | প্রাক্কলিত মূল্য | : | ৩,০০,০০,০০০.০০ টাকা | চুক্তিমূল্য | : | ২,৫২,৪১,৫৬৩.০০ টাকা | চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ | : | ৩০.০৩.২০২১ খ্রিঃ | বর্তমান অগ্রগতি | : | ৮০% | <b>Electrical<br/>Work</b> | - |  |  |
| প্রকল্প/কর্মসূচির নাম              | :                   | CRMIDP                                  |   |   |   |  |   |   |                  |                        |   |   |                  |   |                     |             |   |                     |                                    |   |                  |                 |   |     |                            |   |  |  |
| চুক্তি সম্পাদনের তারিখ             | :                   | ২১.১১.২০১৯ খ্রিঃ                        |   |   |   |  |   |   |                  |                        |   |   |                  |   |                     |             |   |                     |                                    |   |                  |                 |   |     |                            |   |  |  |
| ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা             | :                   | M/s. Jayeda Const.<br>& Shila Ent. (JV) |   |   |   |  |   |   |                  |                        |   |   |                  |   |                     |             |   |                     |                                    |   |                  |                 |   |     |                            |   |  |  |
| প্রাক্কলিত মূল্য                   | :                   | ৩,০০,০০,০০০.০০ টাকা                     |   |   |   |  |   |   |                  |                        |   |   |                  |   |                     |             |   |                     |                                    |   |                  |                 |   |     |                            |   |  |  |
| চুক্তিমূল্য                        | :                   | ২,৫২,৪১,৫৬৩.০০ টাকা                     |   |   |   |  |   |   |                  |                        |   |   |                  |   |                     |             |   |                     |                                    |   |                  |                 |   |     |                            |   |  |  |
| চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ | :                   | ৩০.০৩.২০২১ খ্রিঃ                        |   |   |   |  |   |   |                  |                        |   |   |                  |   |                     |             |   |                     |                                    |   |                  |                 |   |     |                            |   |  |  |
| বর্তমান অগ্রগতি                    | :                   | ৮০%                                     |   |   |   |  |   |   |                  |                        |   |   |                  |   |                     |             |   |                     |                                    |   |                  |                 |   |     |                            |   |  |  |
|                                    |                     |   |   | <b>Signboard<br/>&amp;<br/>3D View</b>                        | -   |  |   |   |                  |                        |   |   |                  |   |                     |             |   |                     |                                    |   |                  |                 |   |     |                            |   |  |  |

মন্তব্য : স্পেসিফিকেশন ও সিডিউলে উল্লেখিত ব্র্যান্ড অনুযায়ী বৈদ্যুতিক মালামাল ও সোলার সিস্টেম স্থাপন নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

শাকিল হাওলাদার  
(শাকিল হাওলাদার)  
উপ-সহকারী প্রকৌশলী

স্বপন কান্তি পাল  
(স্বপন কান্তি পাল)  
প্রকল্প পরিচালক





**Monigram Hat under Upazila : Bagha, District : Rajshahi.**



**Monigram Hat under Upazila : Bagha, District : Rajshahi.**



**Monigram Hat under Upazila : Bagha, District : Rajshahi.**



**Monigram Hat under Upazila : Bagha, District : Rajshahi.**




দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

পরিদর্শন প্রতিবেদন

বিভাগ : রাজশাহী জেলা : রাজশাহী উপজেলা : পুঠিয়া

| ক্রমিক<br>নং                       | পরিদর্শনের<br>তারিখ | জেলা<br>ও<br>উপজেলা      | পরিদর্শনকৃত স্কীমের বিবরণ (সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত তারিখ,<br>বর্তমান অগ্রগতি, প্রকল্পের নাম ইত্যাদি সহ)  | পরিদর্শনকৃত স্কীমসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা |                         |                   | ত্রুটি সংশোধন/সমস্যা সমূহ<br>সমাধানের জন্য<br>সুপারিশমালা/গৃহীত ব্যবস্থা<br>ও<br>মন্তব্য |   |                  |                        |   |                          |                  |   |                     |             |   |                     |                                    |   |                  |                 |   |     |  |  |   |   |
|------------------------------------|---------------------|--------------------------|--|---|-------------------------|-------------------|--|---|------------------|------------------------|---|--------------------------|------------------|---|---------------------|-------------|---|---------------------|------------------------------------|---|------------------|-----------------|---|-----|--|--|---|---|
|                                    |                     |                          |  | Item  | Design<br>Specification | Field Observation |  |   |                  |                        |   |                          |                  |   |                     |             |   |                     |                                    |   |                  |                 |   |     |  |  |   |   |
| ১                                  | ২                   | ৩                        | ৪  | ৫   | ৬                       | ৭                 | ৮  |   |                  |                        |   |                          |                  |   |                     |             |   |                     |                                    |   |                  |                 |   |     |  |  |   |   |
| ০৫।                                | ২৩/০২/২০২২<br>খ্রিঃ | রাজশাহী/<br>পুঠিয়া      | Construction of 2-Storeyed Rural Market Building (With 4-<br>Storeyed Foundation) at <b>Kartikpara Hat</b> under Upazila :<br><b>Puthia, District : Rajshahi.</b><br><br><table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>প্রকল্প/কর্মসূচির নাম</td> <td>ঃ</td> <td>CRMIDP</td> </tr> <tr> <td>চুক্তি সম্পাদনের তারিখ</td> <td>ঃ</td> <td>২৭.০৫.২০২০ খ্রিঃ</td> </tr> <tr> <td>ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা</td> <td>ঃ</td> <td><b>Md. Abdul Mannan.</b></td> </tr> <tr> <td>প্রাক্কলিত মূল্য</td> <td>ঃ</td> <td>২,৫০,০০,০০০.০০ টাকা</td> </tr> <tr> <td>চুক্তিমূল্য</td> <td>ঃ</td> <td>২,৪৯,৫২,১০৬.০০ টাকা</td> </tr> <tr> <td>চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ</td> <td>ঃ</td> <td>০৬.০৪.২০২১ খ্রিঃ</td> </tr> <tr> <td>বর্তমান অগ্রগতি</td> <td>ঃ</td> <td>২৫%</td> </tr> </table> | প্রকল্প/কর্মসূচির নাম   | ঃ                       | CRMIDP            | চুক্তি সম্পাদনের তারিখ   | ঃ | ২৭.০৫.২০২০ খ্রিঃ | ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা | ঃ | <b>Md. Abdul Mannan.</b> | প্রাক্কলিত মূল্য | ঃ | ২,৫০,০০,০০০.০০ টাকা | চুক্তিমূল্য | ঃ | ২,৪৯,৫২,১০৬.০০ টাকা | চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ | ঃ | ০৬.০৪.২০২১ খ্রিঃ | বর্তমান অগ্রগতি | ঃ | ২৫% | <b>Foundation<br/>&amp;<br/>Ground<br/>Floor</b><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><b>Signboard<br/>&amp;<br/>3D View</b> | -<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>- | - Grade Beam পর্যন্ত কাজ<br>শেষ।<br>- ১ম তলার কলামের জন্য রড<br>মজুদ করা হয়েছে এবং<br>Fabrication এর কাজ<br>চলমান। | - কলাম, বীম ও স্লাব-এ সাটারিং<br>এর কাঠের পুরুত্ব ও স্টীল শীট<br>পুরুত্ব নিশ্চিত পূর্বক ঢালাই<br>কাজ সম্পন্ন করতে হবে।<br>- দ্রুত কাজ বাস্তবায়নের<br>প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে<br>হবে।<br>- সাইটে সুবিধাজনক স্থানে<br>সাইনবোর্ড (৩'x৫') এবং<br>ভবনের 3D-View প্রিন্ট করে<br>স্থাপন করতে হবে। |
| প্রকল্প/কর্মসূচির নাম              | ঃ                   | CRMIDP                   |  |   |                         |                   |  |   |                  |                        |   |                          |                  |   |                     |             |   |                     |                                    |   |                  |                 |   |     |  |  |   |   |
| চুক্তি সম্পাদনের তারিখ             | ঃ                   | ২৭.০৫.২০২০ খ্রিঃ         |  |   |                         |                   |  |   |                  |                        |   |                          |                  |   |                     |             |   |                     |                                    |   |                  |                 |   |     |  |  |   |   |
| ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা             | ঃ                   | <b>Md. Abdul Mannan.</b> |  |   |                         |                   |  |   |                  |                        |   |                          |                  |   |                     |             |   |                     |                                    |   |                  |                 |   |     |  |  |   |   |
| প্রাক্কলিত মূল্য                   | ঃ                   | ২,৫০,০০,০০০.০০ টাকা      |  |   |                         |                   |  |   |                  |                        |   |                          |                  |   |                     |             |   |                     |                                    |   |                  |                 |   |     |  |  |   |   |
| চুক্তিমূল্য                        | ঃ                   | ২,৪৯,৫২,১০৬.০০ টাকা      |  |   |                         |                   |  |   |                  |                        |   |                          |                  |   |                     |             |   |                     |                                    |   |                  |                 |   |     |  |  |   |   |
| চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ | ঃ                   | ০৬.০৪.২০২১ খ্রিঃ         |  |   |                         |                   |  |   |                  |                        |   |                          |                  |   |                     |             |   |                     |                                    |   |                  |                 |   |     |  |  |   |   |
| বর্তমান অগ্রগতি                    | ঃ                   | ২৫%                      |  |   |                         |                   |  |   |                  |                        |   |                          |                  |   |                     |             |   |                     |                                    |   |                  |                 |   |     |  |  |   |   |

মন্তব্য : স্পেসিফিকেশন ও সিডিউলে উল্লেখিত ব্র্যান্ড অনুযায়ী বৈদ্যুতিক মালামাল ও সোলার সিস্টেম স্থাপন নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

  
(শাকিল হাওলাদার)  
উপ-সহকারী প্রকৌশলী

  
(স্বপন কান্তি পাল)  
প্রকল্প পরিচালক





**Kartikpara Hat** under Upazila : **Puthia**, District : **Rajshahi**.



**Kartikpara Hat** under Upazila : **Puthia**, District : **Rajshahi**.



**Kartikpara Hat** under Upazila : **Puthia**, District : **Rajshahi**.



**Kartikpara Hat** under Upazila : **Puthia**, District : **Rajshahi**.