

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর

ঢাকা-১২০৭।

www.lged.gov.bd



“শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি”

স্মারক নং- ৪৬.০২.০০০০.৯২২.৯৯.৩৪.২১-৬৬৭৬

তারিখ : ০৩/০৩/২০২২ খ্রিঃ

প্রতি,

নির্বাহী প্রকৌশলী
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
জেলা : চাঁপাইনবাবগঞ্জ।


বিষয় : “দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)” - এর প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক ২২/০২/২০২২ খ্রিঃ তারিখে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার বিভিন্ন উপজেলায় চলমান মার্কেট ভবন নির্মাণ কাজের পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসঙ্গে।

সূত্র : ৪৬.০২.০০০০.৯২২.২৫.০৪.২০২১-৩৬০৪, তারিখ : ১৭/০২/২০২২ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, অত্র প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক ২২/০২/২০২২ খ্রিঃ তারিখে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার বিভিন্ন উপজেলায় চলমান মার্কেট ভবন নির্মাণ কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে (কপি সংযুক্ত)। উক্ত পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত ত্রুটিসমূহ প্রকল্প পরিচালক - এর সুপারিশ অনুযায়ী সংশোধনপূর্বক তার বিস্তারিত সচিত্র প্রতিবেদন আগামী ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে প্রকল্প পরিচালক বরাবর এলজিইডি সদর দপ্তরে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

এখানে উল্লেখ্য যে, **Design ও Specification** বহির্ভূত কোন কাজের বিল পরিশোধ করা যাবে না। ত্রুটিপূর্ণ কাজের বিল প্রস্তুতকারী ও অনুমোদনকারী ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

বিষয়টি অতীব জরুরী।


(স্বপন কান্তি পাল)
প্রকল্প পরিচালক

ফোন : ০২-৪৪৮২৬৩২৮

ইমেইল: pd.crmidp@lged.gov.bd

অনুলিপি :

- ১। প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
- ২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, রাজশাহী বিভাগ, জেলা : রাজশাহী।
- ৩। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা, এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা-১২০৭।
- ৪। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এলজিইডি, রাজশাহী অঞ্চল, জেলা : রাজশাহী।
- ৫। উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, উপজেলা : সদর/শিবগঞ্জ/গোমস্তাপুর/নাচোল, জেলা : চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

পরিদর্শন প্রতিবেদন

বিভাগ : রাজশাহী জেলা : চাঁপাইনবাবগঞ্জ উপজেলা : সদর

ক্রমিক নং	পরিদর্শনের তারিখ	জেলা ও উপজেলা	পরিদর্শনকৃত স্কীমের বিবরণ (সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত তারিখ, বর্তমান অগ্রগতি, প্রকল্পের নাম ইত্যাদি সহ)	পরিদর্শনকৃত স্কীমসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা			ত্রুটি সংশোধন/সমস্যা সমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহীত ব্যবস্থা ও মন্তব্য
				Item	Design Specification	Field Observation	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
০১।	২২/০২/২০২২ খ্রিঃ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ / সদর	Construction of 2-Storeyed Rural Market Building (With 4- Storeyed Foundation) at Ramchandropur Hat , under Upazila : Sadar , District : Chapainawabgan. প্রকল্প/কর্মসূচির নাম : CRMIDP চুক্তি সম্পাদনের তারিখ : ২৪.০৮.২০২১ খ্রিঃ ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা : Liton Traders. প্রাক্কলিত মূল্য : ২,১০,০০,০০০.০০ টাকা চুক্তিমূল্য : ২,১৯,৮০,০৭০.০০ টাকা চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ : ৩০.০৮.২০২২ খ্রিঃ বর্তমান অগ্রগতি : ৬০%	RCC Work	-	- সঠিকভাবে সাটারিং না করায় ১ম তলার কিছু কিছু Beam ও Grade Beam নিচের দিকে বুলে গেছে (Sag হয়ে গেছে) ও সারফেস আঁকাবাঁকা হয়েছে এবং বিভিন্ন স্থানে হানিকম্ব (Honeycomb) সৃষ্টি হয়েছে। - ২য় তলার ছাদের কাস্টিং চলমান।	- স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী বীম ও গ্রেডবীম এর লেভেল ও অন্যান্য অংশ এবং কনক্রিটে সৃষ্টি হানিকম্ব (Honeycomb) সঠিকভাবে সংশোধন করতে হবে। - ২য় তলার ছাদ ঢালাইয়ের পর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ছাদে ভালভাবে চিপিং করে ডিজাইন অনুযায়ী Slope ও Thickness Maintain করে Concrete Screed-এর কাজ শেষ করতে হবে এবং কলাম ও প্যারাপেট ওয়ালের নিচের অংশে Fillet/ঘুন্ডী করতে হবে। - সাইটে সুবিধাজনক স্থানে সাইনবোর্ড (৩'x৫') এবং ভবনের 3D-View প্রিন্ট করে স্থাপন করতে হবে। - দ্রুত কাজ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
				Signboard & 3D View	-		

মন্তব্য : স্পেসিফিকেশন ও সিডিউলে উল্লেখিত ব্র্যান্ড অনুযায়ী বৈদ্যুতিক মালামাল ও সোলার সিস্টেম স্থাপন নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।


(শাকিল হাওলাদার)
উপ-সহকারী প্রকৌশলী


(স্বপন কান্তি পাল)
প্রকল্প পরিচালক



Ramchandropur Hat, under Upazila : Sadar, District : Chapainawabgan.



Ramchandropur Hat, under Upazila : Sadar, District : Chapainawabgan.



Ramchandropur Hat, under Upazila : Sadar, District : Chapainawabgan.



Ramchandropur Hat, under Upazila : Sadar, District : Chapainawabgan.

দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)


পরিদর্শন প্রতিবেদন

বিভাগ : রাজশাহী জেলা : চাঁপাইনবাবগঞ্জ উপজেলা : শিবগঞ্জ

ক্রমিক নং	পরিদর্শনের তারিখ	জেলা ও উপজেলা	পরিদর্শনকৃত স্কীমের বিবরণ (সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত তারিখ, বর্তমান অগ্রগতি, প্রকল্পের নাম ইত্যাদি সহ)	পরিদর্শনকৃত স্কীমসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা			ত্রুটি সংশোধন/সমস্যা সমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহীত ব্যবস্থা ও মন্তব্য																					
				Item	Design Specification	Field Observation																						
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮																					
০২।	২২/০২/২০২২ খ্রিঃ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ / শিবগঞ্জ	Construction of 2-Storeyed Rural Market Building (With 4- Storeyed Foundation) at Sotrajitpur Hat, under Upazila : Shibganj, District : Chapainawabgan. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">প্রকল্প/কর্মসূচির নাম</td> <td style="width: 5%;">:</td> <td style="width: 65%;">CRMIDP</td> </tr> <tr> <td>চুক্তি সম্পাদনের তারিখ</td> <td>:</td> <td>১৭.০৬.২০২০ খ্রিঃ</td> </tr> <tr> <td>ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা</td> <td>:</td> <td>Md. Selim Reza.</td> </tr> <tr> <td>প্রাক্কলিত মূল্য</td> <td>:</td> <td>৪,১৩,০০,০০০.০০ টাকা</td> </tr> <tr> <td>চুক্তিমূল্য</td> <td>:</td> <td>৩,৪৯,৭৭,৯৩৯.০০ টাকা</td> </tr> <tr> <td>চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ</td> <td>:</td> <td>১৩.০৪.২০২২ খ্রিঃ</td> </tr> <tr> <td>বর্তমান অগ্রগতি</td> <td>:</td> <td>৫৫%</td> </tr> </table>	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	:	CRMIDP	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	:	১৭.০৬.২০২০ খ্রিঃ	ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা	:	Md. Selim Reza.	প্রাক্কলিত মূল্য	:	৪,১৩,০০,০০০.০০ টাকা	চুক্তিমূল্য	:	৩,৪৯,৭৭,৯৩৯.০০ টাকা	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	:	১৩.০৪.২০২২ খ্রিঃ	বর্তমান অগ্রগতি	:	৫৫%	Shuttering Work for 1 st Slab Signboard & 3D View	Shuttering in position with Plain 16 BWG Steel Sheet fitted over 38mm thick wooden plank panels. -	- ১ম তলার ছাদের সাটারিং এর জন্য মজুদকৃত কাঠের পুরুত্ব ৩৮ মি.মি. এর কম পাওয়া গেছে। তাছাড়া সাটারিং-এ ব্যবহৃত কিছু Props- এর Size & Shape ঠিক নাই। -	- স্পেসিফিকেশন বহির্ভূত সাটারিং মেটেরিয়ালস অপসারণ করতঃ স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী কাঠের ও স্টীল শিটের পুরুত্ব এবং Props-এর সাইজ নিশ্চিত করে সাটারিং করার পর নিবাহী প্রকৌশলীর অনুমতি গ্রহণ করে ছাদ ঢালাইয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। - সাইটে সুবিধাজনক স্থানে সাইনবোর্ড (৩'x৫') এবং ভবনের 3D-View প্রিন্ট করে স্থাপন করতে হবে। - দ্রুত কাজ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	:	CRMIDP																										
চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	:	১৭.০৬.২০২০ খ্রিঃ																										
ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা	:	Md. Selim Reza.																										
প্রাক্কলিত মূল্য	:	৪,১৩,০০,০০০.০০ টাকা																										
চুক্তিমূল্য	:	৩,৪৯,৭৭,৯৩৯.০০ টাকা																										
চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	:	১৩.০৪.২০২২ খ্রিঃ																										
বর্তমান অগ্রগতি	:	৫৫%																										

মন্তব্য : স্পেসিফিকেশন ও সিডিউলে উল্লেখিত ব্র্যান্ড অনুযায়ী বৈদ্যুতিক মালামাল ও সোলার সিস্টেম স্থাপন নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।


 (শাকিল হাওলাদার)
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী


 (স্বপন কান্তি পাল)
 প্রকল্প পরিচালক



Sotrajitpur Hat, under Upazila : Shibganj, District : Chapainawabgan.



Sotrajitpur Hat, under Upazila : Shibganj, District : Chapainawabgan.



Sotrajitpur Hat, under Upazila : Shibganj, District : Chapainawabgan.



Sotrajitpur Hat, under Upazila : Shibganj, District : Chapainawabgan.



দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)


পরিদর্শন প্রতিবেদন

বিভাগ : রাজশাহী জেলা : চাঁপাইনবাবগঞ্জ উপজেলা : গোমস্তাপুর

ক্রমিক নং	পরিদর্শনের তারিখ	জেলা ও উপজেলা	পরিদর্শনকৃত স্থানের বিবরণ (সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত তারিখ, বর্তমান অগ্রগতি, প্রকল্পের নাম ইত্যাদি সহ)	পরিদর্শনকৃত স্থানসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা			ত্রুটি সংশোধন/সমস্যা সমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহীত ব্যবস্থা ও মন্তব্য																					
				Item	Design Specification	Field Observation																						
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮																					
০৩।	২২/০২/২০২২ খ্রিঃ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ / গোমস্তাপুর	Construction of 2-Storeyed Rural Market Building (With 4- Storeyed Foundation) at Shantoshpur Hat , under Upazila : Gomastapur , District : Chapainawabgan.	Roof Top	-	- ২য় তলার ছাদের কাস্টিং শেষ। - Roof Top-এ শর্ট কলামের কাজ চলমান আছে।	- দ্রুত অবশিষ্ট কাজ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। - সাইটে সুবিধাজনক স্থানে সাইনবোর্ড (৩'x৫') এবং ভবনের 3D-View প্রিন্ট করে স্থাপন করতে হবে।																					
			<table border="1"> <tr> <td>প্রকল্প/কর্মসূচির নাম</td> <td>:</td> <td>CRMIDP</td> </tr> <tr> <td>চুক্তি সম্পাদনের তারিখ</td> <td>:</td> <td>১৮.০২.২০২০ খ্রিঃ</td> </tr> <tr> <td>ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা</td> <td>:</td> <td>Md. Abdul Mannan.</td> </tr> <tr> <td>প্রাক্কলিত মূল্য</td> <td>:</td> <td>২,৫৬,০০,০০০.০০ টাকা</td> </tr> <tr> <td>চুক্তিমূল্য</td> <td>:</td> <td>২,০২,১৪,২৪৪.০০ টাকা</td> </tr> <tr> <td>চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ</td> <td>:</td> <td>৩০.০৫.২০২২ খ্রিঃ</td> </tr> <tr> <td>বর্তমান অগ্রগতি</td> <td>:</td> <td>৭০%</td> </tr> </table>	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	:	CRMIDP	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	:	১৮.০২.২০২০ খ্রিঃ	ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা	:	Md. Abdul Mannan.	প্রাক্কলিত মূল্য	:	২,৫৬,০০,০০০.০০ টাকা	চুক্তিমূল্য	:	২,০২,১৪,২৪৪.০০ টাকা	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	:	৩০.০৫.২০২২ খ্রিঃ	বর্তমান অগ্রগতি	:	৭০%	Signboard & 3D View	-		
প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	:	CRMIDP																										
চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	:	১৮.০২.২০২০ খ্রিঃ																										
ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা	:	Md. Abdul Mannan.																										
প্রাক্কলিত মূল্য	:	২,৫৬,০০,০০০.০০ টাকা																										
চুক্তিমূল্য	:	২,০২,১৪,২৪৪.০০ টাকা																										
চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	:	৩০.০৫.২০২২ খ্রিঃ																										
বর্তমান অগ্রগতি	:	৭০%																										

মন্তব্য : স্পেসিফিকেশন ও সিডিউলে উল্লেখিত ব্র্যান্ড অনুযায়ী বৈদ্যুতিক মালামাল ও সোলার সিস্টেম স্থাপন নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।


 (শাকিল হাওলাদার)
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী


 (স্বপন কান্তি পাল)
 প্রকল্প পরিচালক



Shantoshpur Hat, under Upazila : Gomastapur, District : Chapainawabgan.



Shantoshpur Hat, under Upazila : Gomastapur, District : Chapainawabgan.



Shantoshpur Hat, under Upazila : Gomastapur, District : Chapainawabgan.



Shantoshpur Hat, under Upazila : Gomastapur, District : Chapainawabgan.

দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

পরিদর্শন প্রতিবেদন

বিভাগ : রাজশাহী জেলা : চাঁপাইনবাবগঞ্জ উপজেলা : নাচোল

ক্রমিক নং	পরিদর্শনের তারিখ	জেলা ও উপজেলা	পরিদর্শনকৃত স্থানের বিবরণ (সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত তারিখ, বর্তমান অগ্রগতি, প্রকল্পের নাম ইত্যাদি সহ)	পরিদর্শনকৃত স্থানসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা			ত্রুটি সংশোধন/সমস্যা সমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহীত ব্যবস্থা ও মন্তব্য																					
				Item	Design Specification	Field Observation																						
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮																					
০৪।	২২/০২/২০২২ খ্রিঃ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ / নাচোল	Construction of 2-Storeyed Rural Market Building (With 4- Storeyed Foundation) at Golabari Hat , under Upazila : Nachole , District : Chapainawabgan.	Brick Work at Ground Floor	Brick Work with 1st Class Brick	- Brick Work এর Workmanship সন্তোষজনক নয়।	- Brick Work-এর ফিনিশিং স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী এবং দৃষ্টি নন্দন ভাবে করতে হবে।																					
			<table border="1"> <tr> <td>প্রকল্প/কর্মসূচির নাম</td> <td>:</td> <td>CRMIDP</td> </tr> <tr> <td>চুক্তি সম্পাদনের তারিখ</td> <td>:</td> <td>২৯.১২.২০১৯ খ্রিঃ</td> </tr> <tr> <td>ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা</td> <td>:</td> <td>Md. Alamgir Zahan.</td> </tr> <tr> <td>প্রাক্কলিত মূল্য</td> <td>:</td> <td>৩,০৬,০০,০০০.০০ টাকা</td> </tr> <tr> <td>চুক্তিমূল্য</td> <td>:</td> <td>২,৬৩,০৫,৩১৪.০০ টাকা</td> </tr> <tr> <td>চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ</td> <td>:</td> <td>২০.০৬.২০২২ খ্রিঃ</td> </tr> <tr> <td>বর্তমান অগ্রগতি</td> <td>:</td> <td>৭৫%</td> </tr> </table>	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	:	CRMIDP	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	:	২৯.১২.২০১৯ খ্রিঃ	ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা	:	Md. Alamgir Zahan.	প্রাক্কলিত মূল্য	:	৩,০৬,০০,০০০.০০ টাকা	চুক্তিমূল্য	:	২,৬৩,০৫,৩১৪.০০ টাকা	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	:	২০.০৬.২০২২ খ্রিঃ	বর্তমান অগ্রগতি	:	৭৫%	Brick Jalli	Brick Jalli at Ground Floor	- ডিজাইন অনুযায়ী ব্রীক ঝালি স্থাপন করা হয়নি।	- স্পেসিফিকেশন ও ডিজাইন অনুযায়ী ব্রীক ঝালি করতে হবে।
প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	:	CRMIDP																										
চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	:	২৯.১২.২০১৯ খ্রিঃ																										
ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা	:	Md. Alamgir Zahan.																										
প্রাক্কলিত মূল্য	:	৩,০৬,০০,০০০.০০ টাকা																										
চুক্তিমূল্য	:	২,৬৩,০৫,৩১৪.০০ টাকা																										
চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	:	২০.০৬.২০২২ খ্রিঃ																										
বর্তমান অগ্রগতি	:	৭৫%																										
				RCC	-	- সিঁড়ি রুমের স্লাব আঁকা-বাঁকা হয়েছে এবং বিমে হানিকন্স সৃষ্টি হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, নিম্নমানের সাটারিং ব্যবহার করে কনক্রিটিং করা হয়েছে।	- সিঁড়ি রুমের স্লাব আঁকা-বাঁকা এবং বিমে সৃষ্ট হানিকন্স যথাযথ প্রক্রিয়ায় সঠিকভাবে সংশোধন করতে হবে।																					
				Signboard & 3D View	-	- Roof Top-এ স্লাবের কার্নিস আঁকা-বাঁকা হয়েছে।	- Roof Top - এ স্লাবের কার্নিসের আঁকা-বাঁকা সঠিকভাবে সংশোধন করতে হবে। - সাইটে সুবিধাজনক স্থানে সাইনবোর্ড (৩'x৫') এবং ভবনের 3D-View প্রিন্ট করে স্থাপন করতে হবে। - দ্রুত অবশিষ্ট কাজ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।																					

মন্তব্য : স্পেসিফিকেশন ও সিডিউলে উল্লেখিত ব্র্যান্ড অনুযায়ী বৈদ্যুতিক মালামাল ও সোলার সিস্টেম স্থাপন নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।


 (শাকিল হাওলাদার)
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী


 (স্বপন কান্তি পাল)
 প্রকল্প পরিচালক



Golabari Hat, under Upazila : Nachole, District : Chapainawabgan.



Golabari Hat, under Upazila : Nachole, District : Chapainawabgan.



Golabari Hat, under Upazila : Nachole, District : Chapainawabgan.



Golabari Hat, under Upazila : Nachole, District : Chapainawabgan.