

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর

ঢাকা-১২০৭।

www.lged.gov.bd

“শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি”

স্মারক নং- ৪৬.০২.০০০০.৯২২.৯৯.৩২.২১- ১২৮৯

তারিখ : ২২/০১/২০২৪ খ্রিঃ

প্রতি,

নির্বাহী প্রকৌশলী

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

জেলা : ঠাকুরগাঁও।

বিষয় : “দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)” - এর প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক ১৫/০১/২০২৪ খ্রিঃ তারিখে ঠাকুরগাঁও জেলার বিভিন্ন উপজেলায় চলমান মার্কেট ভবন নির্মাণ কাজের পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয় প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, অত্র প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক ১৫/০১/২০২৪ খ্রিঃ তারিখে ঠাকুরগাঁও জেলার বিভিন্ন উপজেলায় চলমান মার্কেট ভবন নির্মাণ কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে (কপি সংযুক্ত)। উক্ত পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত ত্রুটিসমূহ প্রকল্প পরিচালক - এর সুপারিশ অনুযায়ী সংশোধনপূর্বক তার বিস্তারিত সচিত্র প্রতিবেদন আগামী ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে প্রকল্প পরিচালক বরাবর এলজিইডি সদর দপ্তরে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

এখানে উল্লেখ্য যে, সিডিউলে উল্লেখিত ব্র্যান্ড ও স্পেসিফিকেশন বহির্ভূত বৈদ্যুতিক মালামাল, স্যানিটারী মালামাল ও সোলার সিস্টেম স্থাপন করা যাবে না এবং Design, Specification ও অনুমোদিত প্রাক্কলন বহির্ভূত কোন কাজের বিল পরিশোধ করা যাবে না। ত্রুটিপূর্ণ কাজের বিল প্রস্তুতকারী ও অনুমোদনকারী ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

বিষয়টি অতীব জরুরী।


22/01/2024
(স্বপন কান্তি পাল)

প্রকল্প পরিচালক

ফোন : ০২-৪৪৮২৬৩২৮


22/01/2024

ইমেইল: pd.crmidp@lged.gov.bd

অনুলিপি :

- ১। প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
- ২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, রংপুর বিভাগ, জেলা : রংপুর।
- ৩। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা, এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা-১২০৭।
- ৪। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এলজিইডি, দিনাজপুর অঞ্চল, জেলা : দিনাজপুর।
- ৫। উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, উপজেলা : রাণীশংকৈল/হরিপুর, জেলা : ঠাকুরগাঁও।

দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

পরিদর্শন প্রতিবেদন

বিভাগ : রংপুর

জেলা : ঠাকুরগাঁও

উপজেলা : রাণীশংকৈল

ক্রমিক নং	পরিদর্শনের তারিখ	জেলা ও উপজেলা	পরিদর্শনকৃত স্কীমের বিবরণ (সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত তারিখ, বর্তমান অগ্রগতি, প্রকল্পের নাম ইত্যাদি সহ)	পরিদর্শনকৃত স্কীমসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা			ত্রুটি সংশোধন/সমস্যা সমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহীত ব্যবস্থাাদি ও মন্তব্য
				Item	Design Specification	Field Observation	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
০১।	১৫.০১.২০২৪ খ্রিঃ	ঠাকুরগাঁও/ রাণীশংকৈল	<p>Construction of 2-Storeyed Rural Market Building (With 4-Storeyed Foundation) at Nekmord Hat, under Upazila : Ranisankail, District : Thakurgaon.</p> <p>প্রকল্প/কর্মসূচির নাম : CRMIDP চুক্তি সম্পাদনের তারিখ : ৩০.১০.২০১৯ খ্রিঃ ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা : M. H Corporation & MSE (JV), Boda, Panchagarh. প্রাক্কলিত মূল্য : ৩,১৯,০০,০০০.০০ টাকা চুক্তিমূল্য : ২,৬৬,০৭,৭২৩.৪৮ টাকা চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ : ১৭.০৮.২০২১ খ্রিঃ বর্তমান অগ্রগতি : ৯৫%</p> <p>কাজ বাস্তবায়নে নিযুক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী : নিবাহী প্রকৌশলী : মোঃ শাহারুল আলম মন্ডল/ মোহাম্মদ মামুন বিশ্বাস উপজেলা প্রকৌশলী : মোঃ আনিসুর রহমান উপ-সহকারী প্রকৌশলী : মোঃ মোস্তাফিজুর</p>	<p>Grating Net</p> <p>PVC পাইপ দ্বারা ভবনের OutSide Pipe Line এবং Inspection Pit নির্মাণ</p> <p>False Slab at Toilet Block</p> <p>Water Supply Line at Roof Top</p> <p>Solar System</p>	<p>-</p> <p>Thickness of 150mm Dia Pipe = 4.5mm 100mm Dia Pipe = 3.4mm</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<ul style="list-style-type: none"> Waste water pipe এবং Rain Water Down Pipe - এর মুখে (Inlet-এ) Grating Net ব্যবহার করা হয়নি। স্পেসিফিকেশন ও প্রাক্কলনে বর্ণিত PVC পাইপের মাধ্যমে ভবনের পানি নিষ্কাশনের জন্য ভবনের Outside Pipe Line এবং ড্রইং ও ডিজাইন অনুযায়ী Inspection Pit স্থাপন করা হয়নি। ড্রইং ও ডিজাইনে টয়লেট - এ ফ্লস স্লাব দেখানো না থাকা সত্ত্বেও বাস্তবে ফ্লস স্লাব করা হয়েছে। এতে টয়লেটে পর্যাপ্ত বায়ু প্রবাহ বা ভেন্টিলেশনে বাধা সৃষ্টি হয়েছে। Roof Top - পানির পাইপ লাইন সঠিকভাবে স্থাপন করা হয়নি। 3D View অনুযায়ী সোলার প্যানেলের নিচে Pedestal করা হয়নি। 	<ul style="list-style-type: none"> Waste water pipe এবং Rain Water Down Pipe - এর মুখে (Inlet-এ) Grating Net ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। স্থাপিত পাইপ লাইন এবং অকার্যকর পরিনত হওয়া Inspection Pit অপসারণ করে স্পেসিফিকেশন ও প্রাক্কলনে বর্ণিত PVC পাইপ দিয়ে পাইপ লাইন স্থাপন এবং ড্রইং ও ডিজাইন অনুযায়ী Inspection Pit স্থাপন করতে হবে, যাতে পরবর্তীতে Inspection Pit - এর স্ল্যাব উঠিয়ে ভিতরের ময়লা পরিষ্কার করা যায় এবং সহজে পানি নিষ্কাশিত হয়। ডিজাইন বহির্ভূত টয়লেটের ফ্লস স্লাব অপসারণ পূর্বক ড্রই ও ডিজাইন অনুযায়ী টয়লেট নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন করতে হবে, যাতে করে টয়লেটে ভেন্টিলেশন নিশ্চিত করা যায়। ডিজাইন অনুযায়ী Roof Top - পানির পাইপ লাইন সঠিকভাবে স্থাপন করতে হবে। 3D View অনুযায়ী সোলার প্যানেলের নিচে Pedestal করতে হবে।


(Signature)


(Signature)
12/01/2024

ক্রমিক নং	পরিদর্শনের তারিখ	জেলা ও উপজেলা	পরিদর্শনকৃত স্কীমের বিবরণ (সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত তারিখ, বর্তমান অগ্রগতি, প্রকল্পের নাম ইত্যাদি সহ)	পরিদর্শনকৃত স্কীমসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা			ত্রুটি সংশোধন/সমস্যা সমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহীত ব্যবস্থা ও মন্তব্য
				Item	Design Specification	Field Observation	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				Rolling Shutter	- MS Plate of Side Channel Thickness=6mm Width=100mm - MS Plate of Mid Channel Thickness=6mm Width=150mm	• দোকান সমূহে স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী Rolling Shutter - এর Channel স্থাপন করা হয়নি।	• স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী রোলিং সাঁটার - এর Channel স্থাপন নিশ্চিত করতে হবে।
				Pipe Line (WWP & SP)	Thickness of 150mm Dia Pipe = 4.5mm 100mm Dia Pipe = 3.4mm	• সাইটে ব্যবহৃত 100mm Dia Pipe - এর পুরুত্ব =2.70mm	• স্পেসিফিকেশন বহির্ভূত পাইপ অপসারণ পূর্বক স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী Waste Water Pipe এবং Rain Water Down Pipe স্থাপন নিশ্চিত করতে হবে।
				Drain at Platform	-	• গ্রাউন্ড ফ্লোর-এ প্লাটফর্ম - এর ড্রেনের পিট কভার স্থাপন করা হয়নি।	• ড্রাইং-ডিজাইন অনুযায়ী গ্রাউন্ড ফ্লোর-এ প্লাটফর্ম - এর ড্রেনের পিট কভার স্থাপন করতে হবে।

বিশেষ মন্তব্য :

- চুক্তি সম্পাদনের পর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয় এবং সময় বর্ধনের বিষয়েও কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। এতে প্রতীয়মান হচ্ছে, **Contract Management** এবং **Time Management** এর বিষয়ে ক্রয়কারী কার্যকর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। এ বিষয়ে অধিকতর যত্নবান হওয়া উচিত। অন্যথায় পরবর্তীতে সৃষ্ট যে কোন জটিলতার জন্য ক্রয়কারী ও সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলী দায়ী থাকবেন।
- স্পেসিফিকেশন ও সিডিউলে উল্লেখিত ব্র্যান্ড অনুযায়ী, স্যানিটারী মালামাল, বৈদ্যুতিক মালামাল ও সোলার সিস্টেম স্থাপন নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
- পাইপ লাইনের সঠিক গ্রোপ নিশ্চিত করতে হবে এবং **Inspection Pit** সমূহ **Drawing** ও **Design** অনুযায়ী সঠিকভাবে নির্মাণ করে পাইপ - এর সঠিক **Connection** নিশ্চিত করতে হবে, যাতে সহজেই **Waste Water** এবং **Sewerage Water** আলাদা আলাদা ভাবে নিষ্কাশন হতে পারে।


22/02/2028
(শাকিল হাওলাদার)
উপ-সহকারী প্রকৌশলী


22/02/2028
(স্বপন কান্তি পাল)
প্রকল্প পরিচালক



Nekmord Hat, under Upazila : Ranisankail, District : Thakurgaon.



Nekmord Hat, under Upazila : Ranisankail, District : Thakurgaon.



Nekmord Hat, under Upazila : Ranisankail, District : Thakurgaon.



Nekmord Hat, under Upazila : Ranisankail, District : Thakurgaon.




Nekmord Hat, under Upazila : Ranisankail, District : Thakurgaon.




Nekmord Hat, under Upazila : Ranisankail, District : Thakurgaon.



Nekmord Hat, under Upazila : Ranisankail, District : Thakurgaon.



Nekmord Hat, under Upazila : Ranisankail, District : Thakurgaon.



দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)


পরিদর্শন প্রতিবেদন


বিভাগ : রংপুর জেলা : ঠাকুরগাঁও উপজেলা : হরিপুর

ক্রমিক নং	পরিদর্শনের তারিখ	জেলা ও উপজেলা	পরিদর্শনকৃত স্থানের বিবরণ (সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত তারিখ, বর্তমান অগ্রগতি, প্রকল্পের নাম ইত্যাদি সহ)	পরিদর্শনকৃত স্থানসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা			ত্রুটি সংশোধন/সমস্যা সমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহীত ব্যবস্থা ও মন্তব্য
				Item	Design Specification	Field Observation	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
০২।	১৫.০১.২০২৪ খ্রিঃ	ঠাকুরগাঁও/ হরিপুর	Construction of 2-Storeyed Rural Market Building (With 4-Storeyed Foundation) at Zadurani Hat , under Upazila : Haripur , District : Thakurgaon . প্রকল্প/কর্মসূচির নাম : CRMIDP চুক্তি সম্পাদনের তারিখ : ২৬.০১.২০২১ খ্রিঃ ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা : M/S Shikder Construction & Builders Ashulia Savar Dhaka প্রাক্কলিত মূল্য : ৩,৫৭,০০,০০০.০০ টাকা চুক্তিমূল্য : ২,৬৬,৬৬,৭৫০.৮১ টাকা চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ : ১২.০৮.২০২৩ খ্রিঃ বর্তমান অগ্রগতি : ৫০% কাজ বাস্তবায়নে নিযুক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী : নিবাহী প্রকৌশলী : মোঃ শাহরুল আলম মন্ডল/ মোহাম্মদ মামুন বিশ্বাস উপজেলা প্রকৌশলী : মোঃ মাইনুল ইসলাম উপ-সহকারী প্রকৌশলী : মোঃ নেহারুল আলম	Shuttering Work for 2nd Slab RCC Work at Ground Floor	- -	<ul style="list-style-type: none"> Steel Shutter এর পরিবর্তে কাঠ/বাঁশ-এর সাটার ব্যবহার করা হচ্ছে। গ্রাউন্ড ফ্লোরের কিছু কিছু Beam নিচের দিকে ঝুলে গেছে (Sag হয়ে গেছে) ও সারফেস আঁকাবাঁকা হয়েছে এবং বিভিন্ন স্থানে হানিকম্ব (Honeycomb) সৃষ্টি হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, সাটারিং ঠিক মতো না করে কনক্রিটিং করা হয়েছে। 	<ul style="list-style-type: none"> কাঠ/বাঁশ-এর সাটার অপসারণ পূর্বক স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী Steel Shutter ব্যবহার নিশ্চিত করতঃ ছাদের ঢালাই করতে হবে। স্পেসিফিকেশন ও ডিজাইন অনুযায়ী সিডিউলে বর্ণিত শক্তির কনক্রিট দ্বারা ছাদ, বীম ও গ্রেডবীম এর লেভেল ও অন্যান্য অংশ এবং কনক্রিটে সৃষ্ট হানিকম্ব (Honeycomb) সঠিকভাবে সংশোধন করতে হবে। কাজের অগ্রগতি মোটেও সন্তোষজনক নয়। ডিজাইন, স্পেসিফিকেশন ও অত্র প্রকল্প হতে সরবরাহকৃত চেকলিস্ট অনুযায়ী দ্রুত কাজ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
				<ul style="list-style-type: none"> দীর্ঘদিন যাবৎ কাজটি বন্ধ আছে। যথাসময়ে কাজটি সমাপ্ত না করায় জনস্বার্থে বিঘ্ন সৃষ্টি সহ অত্র দপ্তরের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। 			

বিশেষ মন্তব্য :

- চুক্তি সম্পাদনের পর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয় এবং সময় বর্ধনের বিষয়েও কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। এতে প্রতীয়মান হচ্ছে, Contract Management এবং Time Management এর বিষয়ে ক্রয়কারী কার্যকর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। এ বিষয়ে অধিকতর যত্নবান হওয়া উচিত। অন্যথায় পরবর্তীতে সৃষ্ট যে কোন জটিলতার জন্য ক্রয়কারী ও সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলী দায়ী থাকবেন।
- স্পেসিফিকেশন ও সিডিউলে উল্লেখিত ব্র্যান্ড অনুযায়ী বৈদ্যুতিক মালামাল ও সোলার সিস্টেম স্থাপন নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।


 (শাকিল হাওলাদার)
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী


 (দ্বপন কান্তি পাল)
 প্রকল্প পরিচালক



Zadurani Hat, under Upazila : Haripur, District : Thakurgaon.



Zadurani Hat, under Upazila : Haripur, District : Thakurgaon.



Zadurani Hat, under Upazila : Haripur, District : Thakurgaon.



Zadurani Hat, under Upazila : Haripur, District : Thakurgaon.