

পরিদর্শন কৃত													
ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলার নাম	প্রকল্প/কর্মসূচীর নাম	কর্মীর নাম	কার্যদেশ মোতাবেক			পরিদর্শন কালীন সময়ে অগ্রগতি		পরিদর্শনের সময় পরিলক্ষিত বিষয়/ক্রটিসমূহ	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে একটির জন্য দায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	ক্রটিসমূহ সংশোধনের জন্য প্রদত্ত সুপারিশ	মন্তব্য (কম অগ্রগতি, কাজের শুনাওনা যথাযথ না হওয়ার ক্ষেত্রে কারণ ও অন্যান্য)
					কাজ শুরুর হওয়ার তারিখ	কাজ সমাপ্ত হওয়ার তারিখ	ভেঁত (%)	আর্থিক (%)					
৩।	কক্সবাজার	রামু	ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (বৃহত্তর চট্টগ্রাম)	৫	২২/১০/১২	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	
				ঈদগড় বাজার বৌঘাট সড়কে ২৯০০মি: চেইনেজে আলেক্সাং খালের উপর ৯৯.০০ মি: পিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ। WD-UNR- COX- RAMU- 10/06	২২/১০/১২	চলমান	১০০%	৯৯%	১। অ্যাপ্রোচের ব্রক সেটিংস যথাযথভাবে করা হয়নি ২। অ্যাপ্রোচের মাটির স্লোপ ১:১.৫০ ফ্রেডিয়েন্ট এ হয়নি।		১। ব্রকগুলো তুলে আবার রি সেটিংস করার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হইল।		
৪।	কক্সবাজার	রামু	ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (বৃহত্তর চট্টগ্রাম)	ঈদগড় বাজার বৌঘাট সড়ক এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন চেই: ১৭০০- ২৮৮৪মি:) WD-UNR- COX- RAMU- 13/14	০৬/০২/১৪	চলমান	৯০%	৮৮%	১। কিছু কিছু চেই: এইচবিবি বসে গিয়েছে। ২। দুই পাশে সফট সোল্ডার এ মাটির পরিমাণ কম হয়েছে, এবং নেগেটিভ স্লোপ আছে।		১। সোল্ডারে আর ও মাটি প্রদান করার সুপারিশ এবং দেবে যাওয়া অংশ মেরামত করতে হবে।		

Handwritten signature