

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর

ঢাকা-১২০৭।

www.lged.gov.bd



“শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি”

স্মারক নং- ৪৬.০২.০০০০.৯২২.৯৯.৩১.২১- ৬৯৭

তারিখ : ১৮/০৪/২০২২ খ্রিঃ

প্রতি,

নির্বাহী প্রকৌশলী

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

জেলা : কুমিল্লা।

বিষয় : “দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)” - এর আওতায় কুমিল্লা জেলার বিভিন্ন উপজেলায় চলমান মার্কেট ভবন নির্মাণ কাজের পরিলক্ষিত ত্রুটিসমূহ সংশোধন প্রসঙ্গে।

সূত্র : ১৪/০৪/২০২২ খ্রিঃ তারিখে অত্র দপ্তরের উপ-সহকারী প্রকৌশলী কর্তৃক দাখিলকৃত পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, অত্র প্রকল্পের উপ-সহকারী প্রকৌশলী কর্তৃক ১৪/০৪/২০২২ খ্রিঃ তারিখে কুমিল্লা জেলার বিভিন্ন উপজেলায় চলমান মার্কেট ভবন নির্মাণ কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেছেন (কপি সংযুক্ত)। উক্ত পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত ত্রুটিসমূহ পরিদর্শন কর্মকর্তার সুপারিশ অনুযায়ী সংশোধনপূর্বক তার বিস্তারিত সচিত্র প্রতিবেদন আগামী ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে প্রকল্প পরিচালক বরাবর এলজিইডি সদর দপ্তরে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

এখানে উল্লেখ্য যে, Design ও Specification বহির্ভূত কোন কাজের বিল পরিশোধ করা যাবে না। ত্রুটিপূর্ণ কাজের বিল প্রস্তুতকারী ও অনুমোদনকারী ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

বিষয়টি অতীব জরুরী।

(মুগন কান্তি পাল)

প্রকল্প পরিচালক

ফোন : ০২-৪৪৮২৬৩২৮

ইমেইল: pd.crmidp@lged.gov.bd

অনুলিপি :

- ১। প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
- ২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, চট্টগ্রাম বিভাগ, জেলা : চট্টগ্রাম।
- ৩। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা, এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা-১২০৭।
- ৪। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এলজিইডি, কুমিল্লা অঞ্চল, জেলা : কুমিল্লা।
- ৫। উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, উপজেলা : চৌদ্দগ্রাম/নাঙ্গলকোট, জেলা : কুমিল্লা।

দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

পরিদর্শন প্রতিবেদন

বিভাগ : চট্টগ্রাম জেলা : কুমিল্লা উপজেলা : নাজলকোট

ক্রমিক নং	পরিদর্শনের তারিখ	জেলা ও উপজেলা	পরিদর্শনকৃত ক্ষেত্রের বিবরণ (সমষ্টির জন্য নির্ধারিত তারিখ, বর্তমান অগ্রগতি, প্রকল্পের নাম ইত্যাদি সহ)	পরিদর্শনকৃত ক্ষেত্রসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা			ক্রটি সংশোধন/সমস্যা সমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহীত ব্যবস্থাদি ও মন্তব্য
				Item	Design Specification	Field Observation	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
০১।	১৪/০৪/২০২২ খ্রিঃ	কুমিল্লা/নাজলকোট	<p>Construction of 2-Storeyed Rural Market Building (With 4-Storeyed Foundation) at Heshakhal Bazar, under Upzila : Nangalkot, District : Cumilla.</p> <p>প্রকল্প/কর্মসূত্রের নাম : CRMIDP হুক্তি সম্পাদনের তারিখ : ১৬.০৯.২০১৯ খ্রিঃ ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা : M/S Meazi Enterprise প্রাক্কলিত মূল্য : ২,৬৩,০০,০০০.০০টাকা হুক্তিমূল্য : ২,৬২,৭১,৯৬৮.৫৪টাকা হুক্তি অনুযায়ী কাজ সমষ্টির তারিখ : ৩০.০৬.২০২২ খ্রিঃ বর্তমান অগ্রগতি : ৮০%</p>	<p>Drain at Platform</p> <p>Rolling Shutter</p> <p>Water Supply Line at Roof Top</p> <p>Roof Top</p>	<p>- MS Plate of Side Channel Thickness=4.12mm Width=75mm</p> <p>- MS Plate of Mid Channel Thickness=4.12mm Width=125mm</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- গ্রাউন্ড ফ্লোর-এ প্লাটফর্মের উচ্চতা এবং ড্রেন ডিজাইন অনুযায়ী করা হয়নি।</p> <p>- MS Plate of Side Channel Thickness=4.12mm Width=75mm</p> <p>- MS Plate of Mid Channel Thickness=4.12mm Width=125mm</p> <p>- Roof Top - এ পানির পাইপ লাইন সঠিকভাবে স্থাপন করা হয়নি।</p> <p>- Roof Top -এ শর্ট কলাম এর উচ্চতা কম-বেশী আছে।</p> <p>- Roof Top -এ প্যারাপেট ওয়াল ৩'-০" এর স্থলে ২'-৬" করা হয়েছে।</p> <p>- Roof Top-এ চিলাকোটের ছাদ আঁকা বাঁকা হয়েছে।</p>	<p>- ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী গ্রাউন্ড ফ্লোর-এ প্লাটফর্মের উচ্চতা এবং ড্রেন সঠিকভাবে করতে হবে।</p> <p>- স্পেসিফিকেশন বহির্ভূত Rolling Shutter - এর Channel অপসারণ পূর্বক স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী রোলিং সাটার স্থাপন করতে হবে।</p> <p>- ডিজাইন অনুযায়ী Roof Top পানির পাইপ লাইন সঠিকভাবে স্থাপন করতে হবে।</p> <p>- Roof Top -এ সকল শর্ট কলাম এর উচ্চতা ৩'-০" করতে হবে।</p> <p>- Roof Top -এ প্যারাপেট ওয়াল ডিজাইন অনুযায়ী ৩'-০" করতে হবে</p> <p>- চিলাকোটের ছাদের আঁকা বাঁকা ঠিক করতে হবে।</p>

বিশেষ মন্তব্য :


- হুক্তি সম্পাদনের পর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। এতে প্রতীয়মান হচ্ছে, Contract Management এবং Time Management এর বিষয়ে ক্রমকারী সচেতন নয়। এ বিষয়ে অধিকতর যত্নবান হওয়া উচিত। অন্যথায় পরবর্তীতে সূত্র যে কোন জটিলতার জন্য ক্রমকারী অর্থাৎ সমষ্টিগত নির্বাহী প্রকৌশলী এবং সমষ্টিগত উপজেলা প্রকৌশলী দায়ী থাকবেন।
- স্পেসিফিকেশন ও সিডিউলে উল্লেখিত ব্র্যান্ড অনুযায়ী বৈদ্যুতিক মালামাল ও সোলার সিস্টেম স্থাপন নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।


 (শাকিয়া হাওলাদার)
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী



 (শপন কান্তি পাল)
 প্রকল্প পরিচালক




Heshakhal Bazar, under Upzila : Nangalkot, District : Cumilla.



Heshakhal Bazar, under Upzila : Nangalkot, District : Cumilla.




Heshakhal Bazar, under Upzila : Nangalkot, District : Cumilla.




Heshakhal Bazar, under Upzila : Nangalkot, District : Cumilla.

Ramir


Ramir




Chodia Bazar, under Upzila : Nangalkot, District : Cumilla.



Chodia Bazar, under Upzila : Nangalkot, District : Cumilla.



Chodia Bazar, under Upzila : Nangalkot, District : Cumilla.



Chodia Bazar, under Upzila : Nangalkot, District : Cumilla.

Ram

Ram

দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)


পরিদর্শন প্রতিবেদন

বিভাগ : চট্টগ্রাম জেলা : কুমিল্লা উপজেলা : চৌদ্দগ্রাম


ক্রমিক নং	পরিদর্শনের তারিখ	জেলা ও উপজেলা	পরিদর্শনকৃত স্কিমের বিবরণ (সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত তারিখ, বর্তমান অগ্রগতি, প্রকল্পের নাম ইত্যাদি সহ)	পরিদর্শনকৃত স্কিমসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা	Field Observation	
					Item	Design Specification
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
০৩।	১৪/০৪/২০২২ খ্রিঃ	কুমিল্লা/ চৌদ্দগ্রাম	Construction of 2-Storeyed Rural Market Building (With 4- Storeyed Foundation) at Kadayar Bazar , under Upzila : Choudhagram , District : Cumilla . প্রকল্প/কর্মসূচির নাম : CRMIDP : ০৭.০৮.২০১৯ খ্রিঃ : M/S M M Ent & : M/S Mazumder : Traders (JV) : ২,৭৮,০০,০০০.০০টাকা : ২,৯৪,৬৩,৮৩৩.০৩টাকা : ৩০.০৬.২০২২ খ্রিঃ : ৬০% চুক্তি সম্পাদনের তারিখ : ০৭.০৮.২০১৯ খ্রিঃ : M/S M M Ent & : M/S Mazumder : Traders (JV) : ২,৭৮,০০,০০০.০০টাকা : ২,৯৪,৬৩,৮৩৩.০৩টাকা : ৩০.০৬.২০২২ খ্রিঃ : ৬০% প্রাক্কলিত মূল্য চুক্তি-মূল্য চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ বর্তমান অগ্রগতি	কলাম at 2 nd Floor Signboard & 3D View	- -	- কলাম, বীম ও স্ট্রা-এ স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সাটার- এর ব্যবহার নিশ্চিত পূর্বক টালাই কাজ সম্পন্ন করতে হবে। - দ্রুত কাজ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। - সাইটে সুবিধাজনক স্থানে সাইনবোর্ড (৩'x৫') এবং ভবনের 3D-View খ্রিট করে স্থাপন করতে হবে।

বিশেষ মন্তব্য :

- চুক্তি সম্পাদনের পর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। এতে প্রতিয়মান হচ্ছে, Contract Management এবং Time Management এর বিষয়ে কর্মকর্তার সচেতন নয়। এ বিষয়ে অধিকতর যত্নবান হওয়া উচিত। অন্যথায় পরবর্তীতে সৃষ্ট যে কোন জটিলতার জন্য কর্মকর্তার অধ্যাৎ সনশ্রিষ্ট নিবাহী প্রকৌশলী এবং সনশ্রিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলী দায়ী থাকবেন।
- স্পেসিফিকেশন ও সিডিউলে উল্লেখিত ব্র্যান্ড অনুযায়ী বৈদ্যুতিক মালামাল ও সোলার সিস্টেম স্থাপন নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।


 (শাকিল হোসেন)
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী



 (শপন কান্তি পাল)
 প্রকল্প পরিচালক



Kadayar Bazar, under Upzila : Chouddagram, District : Cumilla.



Kadayar Bazar, under Upzila : Chouddagram, District : Cumilla.



Kadayar Bazar, under Upzila : Chouddagram, District : Cumilla.



Kadayar Bazar, under Upzila : Chouddagram, District : Cumilla.

দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

পরিদর্শন প্রতিবেদন

বিভাগ : চট্টগ্রাম জেলা : কুমিল্লা উপজেলা : চৌদ্দগ্রাম

ক্রমিক নং	পরিদর্শনের তারিখ	জেলা ও উপজেলা	পরিদর্শনকৃত স্থানের বিবরণ (সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত তারিখ, বর্তমান অগ্রগতি, প্রকল্পের নাম ইত্যাদি সহ)	পরিদর্শনকৃত স্থানসমূহের পরিলক্ষিত ক্রটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা		ক্রটি সংশোধন/সমস্যা সমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহীত ব্যবস্থা ও মন্তব্য	
				Item	Design Specification		
১	২	৩	৪	৫	৬	৬	
০৪১	১৭/০৪/২০২২ খ্রিঃ	কুমিল্লা/ চৌদ্দগ্রাম	<p>Construction of 2-Storeyed Rural Market Building (With 4-Storeyed Foundation) at Munshihat Bazar, under Upzila : Choudhagram, District : Cumilla.</p> <p>প্রকল্প/কর্মসূচির নাম : CRMIDP চুক্তি সম্পাদনের তারিখ : ০৬.০৮.২০১৯ খ্রিঃ ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা : M/S Rehana প্রাক্কলিত মূল্য : ৪,৬৭,০০,০০০.০০টাকা চুক্তিমূল্য : ৪,৯৪,৯৮,০৪৫.০৫ টাকা চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ : ৩০.০৬.২০২২ খ্রিঃ বর্তমান অগ্রগতি : ৩৫%</p>	<p>Column at 1st Floor</p> <p>Signboard & 3D View</p>	<p>-</p>	<p>১</p> <p>- গ্রাউড ফ্লোরের কলাম কাস্টিং শেষ। - বর্তমানে কাজ বন্ধ আছে।</p>	<p>৮</p> <p>- কলাম, বীম ও স্ট্রাব-এ স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী স্টার-এর ব্যবহার নিশ্চিত পূর্বক টালাই কাজ সম্পন্ন করতে হবে। - দ্রুত কাজ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। - সাইটে সুবিধাজনক স্থানে সাইনবোর্ড (৩'x৫') এবং ভবনের 3D-View প্রিন্ট করে স্থাপন করতে হবে।</p>

বিশেষ মন্তব্য :

- চুক্তি সম্পাদনের পর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। এতে প্রতিয়মান হচ্ছে, Contract Management এর বিষয়ে ক্রমকরী সচেতন নয়। এ বিষয়ে অধিকতর যত্নবান হওয়া উচিত। অন্যথায় পরবর্তীতে সৃষ্ট যে কোন জটিলতার জন্য ক্রমকরী অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট নিবাহী প্রকৌশলী এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলী দায়ী থাকবেন।
- স্পেসিফিকেশন ও সিডিউলে উল্লেখিত ব্র্যান্ড অনুযায়ী বৈদ্যুতিক মালামাল ও গোলাব সিস্টেম স্থাপন নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।


 (শাখিন হাঙ্গাদার)
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী


 (শপন কান্তি পাল)
 প্রকল্প পরিচালক



Kadayar Bazar, under Upzila : Chouddagram, District : Cumilla.



Kadayar Bazar, under Upzila : Chouddagram, District : Cumilla.



Kadayar Bazar, under Upzila : Chouddagram, District : Cumilla.



Kadayar Bazar, under Upzila : Chouddagram, District : Cumilla.

Ram

Ram