



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প

এলজিইডি ভবন (লেভেল-১০), আগারগাঁও

শেরে বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭

www.lged.gov.bd



শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

স্মারক নং-৪৬.০২.০০০০.৯৬৮.৯৯.০০১.২১.২৮২

তারিখঃ ০৬-০৫-২০২২

ভ্রমণসূচী

এলজিইডি'র আওতাধীন “নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প” এর প্রকল্প পরিচালক আগামী ০৭ সেপ্টেম্বর/২০২২ তারিখে কুমিল্লা জেলার, চৌদ্দগ্রাম, নাঙ্গলকোট ও হোমনা পৌরসভা প্রকল্পের আওতায় চলমান কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করবেন। এছাড়াও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুমিল্লা অঞ্চল এর সাথে পৌরসভা প্রকৌশলীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ বিষয়ে আলোচনা করবেন। পরিদর্শনের ভ্রমণসূচী নিম্নরূপ:

তারিখ ও দিন	সময়	স্থান	ভ্রমণ বিবরণ	মন্তব্য
০৭-০৯-২০২২ বুধবার	সকাল ৬:০০	এলজিইডি সদর দপ্তর ঢাকা	ঢাকা হতে কুমিল্লা এর উদ্দেশ্যে রওনা	সরকারী গাড়ী যোগে।
	সকাল ৯:৩০ টায় হতে বিকাল ৪:০০ টা	চৌদ্দগ্রাম পৌরসভা	চৌদ্দগ্রাম পৌরসভার আওতায় চলমান কীমসমূহ পরিদর্শন।	
		নাঙ্গলকোট পৌরসভা	নাঙ্গলকোট পৌরসভার আওতায় চলমান কীমসমূহ পরিদর্শন।	
		হোমনা	হোমনা পৌরসভার আওতায় চলমান কীমসমূহ পরিদর্শন।	
		কুমিল্লা	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এলজিইডি, কুমিল্লা অঞ্চল এর সাথে বিভিন্ন পৌরসভার প্রকৌশলী এবং মিউনিসিপাল ইঞ্জিনিয়ারদের দক্ষতা বৃদ্ধির ট্রেনিং সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা।	
	সন্ধ্যা ৭:০০	ঢাকা	ঢাকায় উপস্থিত	

প্রকল্প পরিচালকের সফর সঙ্গী হিসেবে অত্র প্রকল্পের উপ-সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক উপস্থিত থাকবেন। ভ্রমণসূচী প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের সম্মতি রয়েছে।

(কাজী সাইফুল কবীর)

প্রকল্প পরিচালক


ফোনঃ ০২-৯১১২৬৩৪

ই-মেইলঃ pd.uiip@lged.gov.bd

অনুলিপিঃ-

- ১। প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী কুমিল্লা অঞ্চল, জেলাঃ কুমিল্লা, এলজিইডি।
- ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, কুমিল্লা (প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো)
- ৪। মেয়র, চৌদ্দগ্রাম/নাঙ্গলকোট/হোমনা পৌরসভা, জেলাঃ কুমিল্লা।
- ৫। টিম লিডার, ডিএন্ডএস কন্সালটেন্ট, (UIIP) এলজিইডি।
- ৬। জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, অত্র প্রকল্প।
- ৭। অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প
এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
www.lged.gov.bd



স্মারক নং- ৪৬.০২.০০০০.৯৬৮.১৪.০১.কুমিল্লা/চৌদ্দগ্রাম.২০.২০১৬

তারিখ: ০৪-০১-২০২৬

প্রতি,
মেয়র
চৌদ্দগ্রাম পৌরসভা
জেলাঃ কুমিল্লা।

বিষয়ঃ এলজিইডি'র আওতায় “নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প” এর অধীন চৌদ্দগ্রাম পৌরসভায় বাস্তবায়নাধীন পরিদর্শনকৃত চলমান নির্মাণ কাজের চুক্তি ব্যবস্থাপনা ও অগ্রগতি প্রসঙ্গে।

উপরোক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, এলজিইডি'র অধীন কুয়েত ফাভের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন ‘নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প’ এর আওতায় চৌদ্দগ্রাম পৌরসভায় চলমান নির্মাণ কাজ এবং চুক্তি ব্যবস্থাপনা ও অগ্রগতি বিষয়ে গত ০৭/০৯/২০২২ ইং তারিখে প্যানেল মেয়র এবং কারিগরী কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার এর উপস্থিতিতে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ঢাকা হতে আগত প্রকল্প পরিচালক, উপ-সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক উপস্থিত ছিলেন। সভায় চুক্তি ব্যবস্থাপনাসহ অগ্রগতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ:

Package No.: UIIP-BC/PCO/W-81

পরিদর্শনকৃত স্কীমসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা	ত্রুটিসংশোধন/সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহিত ব্যবস্থাদি
বর্তমানে কাজের অগ্রগতি ১০০%।	➤ কাজ ১০০% সমাপ্ত হলেও Defect Liability Period এর মধ্যে কাজের ত্রুটি হলে তা সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার দ্বারা সংশোধন করার জন্য বলা হলো।

Package No.: UIIP-BC/PCO/W-82

পরিদর্শনকৃত স্কীমসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা	ত্রুটিসংশোধন/সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহিত ব্যবস্থাদি
বর্তমানে কাজের অগ্রগতি ১০০%।	➤ কাজ ১০০% সমাপ্ত Defect Liability Period এর মধ্যে কাজের ত্রুটি হলে তা সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার দ্বারা সংশোধন করার জন্য বলা হলো।

Package No.: UIIP-BC/PCO/W-263

পরিদর্শনকৃত স্কীমসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা	ত্রুটিসংশোধন/সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহিত ব্যবস্থাদি
বর্তমানে কাজের গড় অগ্রগতি ৪০%।	➤ সেপ্টেম্বর/২০২২ এর মধ্যে কাজ সমাপ্ত করতে হবে। এ বিষয়ে প্রকৌশলী ও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের সাথে আলোচনা হয়েছে। অন্যথায় চুক্তি বাতিলের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ➤ Frequency অনুযায়ী সকল Test সম্পাদন নিশ্চিত করতে হবে।

Package No.: UIIP-BC/PCO/W-264

পরিদর্শনকৃত স্কীমসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা	ত্রুটিসংশোধন/সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহিত ব্যবস্থাদি
বর্তমানে কাজের গড় অগ্রগতি ৫৫%।	➤ অক্টোবর/২০২২ এর মধ্যে কাজ সমাপ্ত করতে হবে। এ বিষয়ে প্রকৌশলী ও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের সাথে আলোচনা হয়েছে। অন্যথায় চুক্তি বাতিলের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ➤ Frequency অনুযায়ী সকল Test সম্পাদন নিশ্চিত করতে হবে।

Package No.: UIIP-BC/PCO/W-265

পরিদর্শনকৃত স্কীমসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা	ত্রুটিসংশোধন/সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহিত ব্যবস্থা
বর্তমানে কাজের গড় অগ্রগতি ৫২%।	➤ অক্টোবর/২০২২ এর মধ্যে কাজ সমাপ্ত করতে হবে। এ বিষয়ে প্রকৌশলী ও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের সাথে আলোচনা হয়েছে। অন্যথায় চুক্তি বাতিলের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ➤ Frequency অনুযায়ী সকল Test সম্পাদন নিশ্চিত করতে হবে।

Package No.: UIIP-BC/PCO/W-266

পরিদর্শনকৃত স্কীমসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা	ত্রুটিসংশোধন/সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহিত ব্যবস্থা
১০/০৮/২০২০ ইং তারিখে উক্ত প্যাকেজটি অনুমোদন দেওয়া হয়।	➤ e-GP ব্যবস্থাপনা ত্রুটি থাকার পুনরায় Estimate (2022 Rate Schedule অনুযায়ী) প্রেরণের জন্য বলা হলো।

Package No.: UIIP-BC/PCO/W-509

পরিদর্শনকৃত স্কীমসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা	ত্রুটিসংশোধন/সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহিত ব্যবস্থা
Contract তারিখ ০৭/০৭/২০২২ইং। কাজ শুরু করা হয় নাই।	➤ উক্ত প্যাকেজটি জানুয়ারি/২০২৩ এর মধ্যে কাজ সমাপ্ত করতে হবে। এ বিষয়ে প্রকৌশলী ও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের সাথে আলোচনা হয়েছে। অন্যথায় চুক্তি বাতিলের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।


Package No.: UIIP-BC/PCO/W-510

পরিদর্শনকৃত স্কীমসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা	ত্রুটিসংশোধন/সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহিত ব্যবস্থা
বর্তমানে কাজের গড় অগ্রগতি ২৫%।	➤ উক্ত প্যাকেজটি নভেম্বর/২০২২ এর মধ্যে কাজ সমাপ্ত করতে হবে। এ বিষয়ে প্রকৌশলী ও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের সাথে আলোচনা হয়েছে। অন্যথায় চুক্তি বাতিলের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ➤ Frequency অনুযায়ী সকল Test সম্পাদন নিশ্চিত করতে হবে।

Package No.: UIIP-BC/PCO/W-511

পরিদর্শনকৃত স্কীমসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা	ত্রুটিসংশোধন/সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহিত ব্যবস্থা
উক্ত প্যাকেজের কাজ শুরু করা হয় নাই।	➤ উক্ত প্যাকেজটির কাজ ফেব্রুয়ারি/২০২৩ এর মধ্যে কাজ সমাপ্ত করতে হবে। এ বিষয়ে প্রকৌশলী ও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের সাথে আলোচনা হয়েছে। অন্যথায় চুক্তি বাতিলের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

এমতাবস্থায়, বর্ণিত বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।


(কাজী সাইফুল কবীর)

প্রকল্প পরিচালক

ফোনঃ +৮৮-০২৪৪৮২৬২৮৫


ই-মেইলঃ pd.uiip@lged.gov.bd

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থেঃ

- ১। প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা), এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা।
- ৩। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নগর পরিকল্পনা ও নগর অবকাঠামো উন্নয়ন শাখা, এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা।
- ৪। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী কুমিল্লা অঞ্চল, জেলাঃ কুমিল্লা।
- ৫। টিম লিডার, ডিএন্ডএস কন্সালটেন্ট, ইউআইআইপি, আরডিইসি ভবন, এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা।



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প
এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
www.lged.gov.bd



স্মারক নং- ৪৬.০২.০০০০.৯৬৮.১৪.০১. কুমিল্লা/হোমনা.১৯.২০১৯

তারিখ: ০৫-০৮-২০২২

প্রতি,

মেয়র
হোমনা পৌরসভা
জেলাঃ কুমিল্লা।

বিষয়ঃ এলজিইডি'র আওতায় “নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প” এর অধীন হোমনা পৌরসভায় বাস্তবায়নাধীন পরিদর্শনকৃত চলমান নির্মাণ কাজের চুক্তি ব্যবস্থাপনা ও অগ্রগতি প্রসঙ্গে।

উপরোক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, এলজিইডি'র অধীন কুয়েত ফান্ডের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন ‘নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প’ এর আওতায় হোমনা পৌরসভায় চলমান নির্মাণ কাজ এবং চুক্তি ব্যবস্থাপনা ও অগ্রগতি বিষয়ে গত ০৭/০৯/২০২২ ইং তারিখে মেয়র এবং কারিগরী কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার এর উপস্থিতিতে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ঢাকা হতে আগত প্রকল্প পরিচালক, উপ-সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক উপস্থিত ছিলেন। সভায় চুক্তি ব্যবস্থাপনাসহ অগ্রগতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ:

Package No.: UIIP-BC/PCO/W-74

পরিদর্শনকৃত স্কীমসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা	ত্রুটিসংশোধন/সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহিত ব্যবস্থাদি
বর্তমানে কাজের গড় অগ্রগতি ১০০%।	➤ কাজ ১০০% সমাপ্ত হলেও Defect Liability Period এর মধ্যে কাজের ত্রুটি হলে তা সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার দ্বারা সংশোধন করার জন্য বলা হলো।

Package No.: UIIP-BC/PCO/W-75

পরিদর্শনকৃত স্কীমসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা	ত্রুটিসংশোধন/সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহিত ব্যবস্থাদি
বর্তমানে কাজের গড় অগ্রগতি ১০০%।	➤ কাজ ১০০% সমাপ্ত হলেও Defect Liability Period এর মধ্যে কাজের ত্রুটি হলে তা সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার দ্বারা সংশোধন করার জন্য বলা হলো।

Package No.: UIIP-BC/PCO/W-229

পরিদর্শনকৃত স্কীমসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা	ত্রুটিসংশোধন/সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহিত ব্যবস্থাদি
বর্তমানে কাজের গড় অগ্রগতি ৯০% কাজ চলমান।	➤ সেপ্টেম্বর/২০২২ এর মধ্যে কাজ সমাপ্ত করতে হবে। এ বিষয়ে প্রকৌশলী ও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের সাথে আলোচনা হয়েছে। অন্যথায় চুক্তি বাতিলের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ➤ Frequency অনুযায়ী সকল Test সম্পাদন নিশ্চিত করতে হবে।

Package No.: UIIP-BC/PCO/W-230

পরিদর্শনকৃত স্কীমসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা	ত্রুটিসংশোধন/সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহিত ব্যবস্থাদি
বর্তমানে কাজের গড় অগ্রগতি ৭৪%।	➤ অক্টোবর/২০২২ এর মধ্যে কাজ সমাপ্ত করতে হবে। এ বিষয়ে প্রকৌশলী ও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের সাথে আলোচনা হয়েছে। অন্যথায় চুক্তি বাতিলের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ➤ Frequency অনুযায়ী সকল Test সম্পাদন নিশ্চিত করতে হবে।

Package No.: UIIP-BC/PCO/W-420

পরিদর্শনকৃত স্বীকৃতসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা	ত্রুটিসংশোধন/সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহিত ব্যবস্থা
বর্তমানে কাজের গড় অগ্রগতি ৬০%।	➤ সেপ্টেম্বর/২০২২ এর মধ্যে কাজ সমাপ্ত করতে হবে। এ বিষয়ে প্রকৌশলী ও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের সাথে আলোচনা হয়েছে। অন্যথায় চুক্তি বাতিলের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ➤ Frequency অনুযায়ী সকল Test সম্পাদন নিশ্চিত করতে হবে।


Package No.: UIIP-BC/PCO/W-421

পরিদর্শনকৃত স্বীকৃতসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা	ত্রুটিসংশোধন/সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহিত ব্যবস্থা
কাজের শুরু করা হয় নাই।	➤ নভেম্বর/২০২২ এর মধ্যে কাজ সমাপ্ত করতে হবে। এ বিষয়ে প্রকৌশলী ও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের সাথে আলোচনা হয়েছে। অন্যথায় চুক্তি বাতিলের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ➤ Frequency অনুযায়ী সকল Test সম্পাদন নিশ্চিত করতে হবে।

Package No.: UIIP-BC/PCO/W-497

পরিদর্শনকৃত স্বীকৃতসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা	ত্রুটিসংশোধন/সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহিত ব্যবস্থা
কাজের শুরু করা হয় নাই।	➤ ডিসেম্বর/২০২২ এর মধ্যে কাজ সমাপ্ত করতে হবে। এ বিষয়ে প্রকৌশলী ও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের সাথে আলোচনা হয়েছে। অন্যথায় চুক্তি বাতিলের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ➤ Frequency অনুযায়ী সকল Test সম্পাদন নিশ্চিত করতে হবে।

এমতাবস্থায়, বর্ণিত বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।


(কাজী সাইফুল কবীর)

প্রকল্প পরিচালক

ফোনঃ +৮৮-০২৪৪৮২৬২৮৫

ই-মেইলঃ pd.uiip@lged.gov.bd


অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থেঃ

- ১। প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা), এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা।
- ৩। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নগর পরিকল্পনা ও নগর অবকাঠামো উন্নয়ন শাখা, এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা।
- ৪। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী কুমিল্লা অঞ্চল, জেলাঃ কুমিল্লা।
- ৫। টিম লিডার, ডিএন্ডএস কম্পালটেন্ট, ইউআইআইপি, আরডিইসি ভবন, এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা।



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প
এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও

শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
www.lged.gov.bd



স্মারক নং- ৪৬.০২.০০০০.৯৬৮.১৪.০১. কুমিল্লা/নাঙ্গলকোট.১৯.২০২২

তারিখ: ০৮-০৮-২০২২

প্রতি,

মেয়র
নাঙ্গলকোট পৌরসভা
জেলাঃ কুমিল্লা।

বিষয়ঃ এলজিইডি'র আওতায় “নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প” এর অধীন নাঙ্গলকোট পৌরসভায় বাস্তবায়নাধীন পরিদর্শনকৃত চলমান নির্মাণ কাজের চুক্তি ব্যবস্থাপনা ও অগ্রগতি প্রসঙ্গে।

উপরোক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, এলজিইডি'র অধীন কুয়েত ফান্ডের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন ‘নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প’ এর আওতায় চৌদ্দগ্রাম পৌরসভায় চলমান নির্মাণ কাজ এবং চুক্তি ব্যবস্থাপনা ও অগ্রগতি বিষয়ে গত ০৭/০৯/২০২২ ইং তারিখে মেয়র এবং কারিগরী কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার এর উপস্থিতিতে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ঢাকা হতে আগত প্রকল্প পরিচালক, উপ-সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক উপস্থিত ছিলেন। সভায় চুক্তি ব্যবস্থাপনাসহ অগ্রগতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ:

Package No.: UIIP-BC/PCO/W-57

পরিদর্শনকৃত স্কীমসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা	ত্রুটিসংশোধন/সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহিত ব্যবস্থাদি
বর্তমানে কাজের অগ্রগতি ১০০%।	➤ কাজ ১০০% সমাপ্ত হলেও Defect Liability Period এর মধ্যে কাজের ত্রুটি হলে তা সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার দ্বারা সংশোধন করার জন্য বলা হলো।

Package No.: UIIP-BC/PCO/W-188

পরিদর্শনকৃত স্কীমসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা	ত্রুটিসংশোধন/সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহিত ব্যবস্থাদি
বর্তমানে কাজের অগ্রগতি ১০০%।	➤ কাজ ১০০% সমাপ্ত হলেও Defect Liability Period এর মধ্যে কাজের ত্রুটি হলে তা সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার দ্বারা সংশোধন করার জন্য বলা হলো।

Package No.: UIIP-BC/PCO/W-189

পরিদর্শনকৃত স্কীমসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা	ত্রুটিসংশোধন/সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহিত ব্যবস্থাদি
বর্তমানে কাজের অগ্রগতি ১০০%।	➤ কাজ ১০০% সমাপ্ত হলেও Defect Liability Period এর মধ্যে কাজের ত্রুটি হলে তা সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার দ্বারা সংশোধন করার জন্য বলা হলো।

Package No.: UIIP-BC/PCO/W-190

পরিদর্শনকৃত স্কীমসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা	ত্রুটিসংশোধন/সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহিত ব্যবস্থাদি
বর্তমানে কাজের অগ্রগতি ১০০%।	➤ কাজ ১০০% সমাপ্ত হলেও Defect Liability Period এর মধ্যে কাজের ত্রুটি হলে তা সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার দ্বারা সংশোধন করার জন্য বলা হলো।

(Signature)

(Signature)

Package No.: UIIP-BC/PCO/W-498

পরিদর্শনকৃত স্কীমসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা	ত্রুটিসংশোধন/সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহিত ব্যবস্থা
২৪/০৬/২০২২ তারিখে Contract হলেও কাজ শুরু করা হয় নাই।	➤ নভেম্বর/২০২২ এর মধ্যে কাজ সমাপ্ত করতে হবে। এ বিষয়ে প্রকৌশলী ও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের সাথে আলোচনা হয়েছে। অন্যথায় চুক্তি বাতিলের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ➤ Frequency অনুযায়ী সকল Test সম্পাদন নিশ্চিত করতে হবে।

Package No.: UIIP-BC/PCO/W-499

পরিদর্শনকৃত স্কীমসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা	ত্রুটিসংশোধন/সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহিত ব্যবস্থা
কাজের গড় অগ্রগতি ২৫%।	➤ নভেম্বর/২০২২ এর মধ্যে কাজ সমাপ্ত করতে হবে। এ বিষয়ে প্রকৌশলী ও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের সাথে আলোচনা হয়েছে। অন্যথায় চুক্তি বাতিলের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ➤ Frequency অনুযায়ী সকল Test সম্পাদন নিশ্চিত করতে হবে।

Package No.: UIIP-BC/PCO/W-512

পরিদর্শনকৃত স্কীমসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা	ত্রুটিসংশোধন/সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহিত ব্যবস্থা
২৪/০৭/২০২২ তারিখে Contract হলেও কাজ শুরু করা হয় নাই।	➤ ডিসেম্বর/২০২২ এর মধ্যে কাজ সমাপ্ত করতে হবে। এ বিষয়ে প্রকৌশলী ও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের সাথে আলোচনা হয়েছে। অন্যথায় চুক্তি বাতিলের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ➤ Frequency অনুযায়ী সকল Test সম্পাদন নিশ্চিত করতে হবে।


Package No.: UIIP-BC/PCO/W-513

পরিদর্শনকৃত স্কীমসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা	ত্রুটিসংশোধন/সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহিত ব্যবস্থা
২৪/০৭/২০২২ তারিখে Contract হলেও কাজ শুরু করা হয় নাই।	➤ ডিসেম্বর/২০২২ এর মধ্যে কাজ সমাপ্ত করতে হবে। এ বিষয়ে প্রকৌশলী ও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের সাথে আলোচনা হয়েছে। অন্যথায় চুক্তি বাতিলের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ➤ Frequency অনুযায়ী সকল Test সম্পাদন নিশ্চিত করতে হবে।

Package No.: UIIP-BC/PCO/W-546

পরিদর্শনকৃত স্কীমসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা	ত্রুটিসংশোধন/সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহিত ব্যবস্থা
Tender Evaluation On going.	➤ দ্রুত Tender Evaluation PD অফিসে প্রেরণের জন্য বলা হলো।

এমতাবস্থায়, বর্ণিত বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।


(কাজী সাইফুল কবীর)

প্রকল্প পরিচালক

ফোনঃ +৮৮-০২৪৪৮২৬২৮৫

ই-মেইলঃ pd.uiip@lged.gov.bd

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থেঃ

- ১। প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা), এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা।
- ৩। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নগর পরিকল্পনা ও নগর অবকাঠামো উন্নয়ন শাখা, এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা।
- ৪। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী কুমিল্লা অঞ্চল, জেলাঃ কুমিল্লা।
- ৫। টিম লিডার, ডিএন্ডএস কন্সালটেন্ট, ইউআইআইপি, আরডিইসি ভবন, এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা।

