

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প

এলজিইডি ভবন (লেভেল-১০), আগারগাঁও

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

www.lged.gov.bd



শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

স্মারক নং-৪৬.০২.০০০০.৯৬৮.৯৯.০০১.২১. ২৬৪

তারিখ: ২৬-০৮-২০২২

ভ্রমণসূচী

এলজিইডি'র আওতাধীন “নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প” এর প্রকল্প পরিচালক আগামী ৩০-৩১ আগস্ট/২০২২ তারিখ পর্যন্ত রংপুর/সিরাজগঞ্জ জেলার পীরগঞ্জ, কাজীপুর ও বেলকুচি পৌরসভা প্রকল্পের আওতায় চলমান কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করবেন। এছাড়াও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বগুড়া অঞ্চল এর সাথে পৌরসভা প্রকৌশলীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ বিষয়ে আলোচনা করবেন। পরিদর্শনের ভ্রমণসূচী নিম্নরূপ:

তারিখ ও দিন	সময়	স্থান	ভ্রমণ বিবরণ	মন্তব্য
৩০-০৮-২০২২ মঙ্গলবার	সকাল ৫:৩০	এলজিইডি সদর দপ্তর ঢাকা	ঢাকা হতে রংপুরের উদ্দেশ্যে রওনা	সরকারী গাড়ী যোগে।
	সকাল ১১:৩০ টায় হতে বিকাল ৩:০০ টা পর্যন্ত।	পীরগঞ্জ	রংপুর জেলার পীরগঞ্জ পৌরসভার আওতায় চলমান কাজের ক্ষীমসমূহ পরিদর্শন শেষে বগুড়ার উদ্দেশ্যে রওনা।	
		বগুড়া	বগুড়ায় উপস্থিতি ও রাত্রি যাপন।	
৩১-০৮-২০২২ বুধবার	সকাল ৮:০০ টায় হতে সকাল ৯:০০ টা পর্যন্ত।	বগুড়া	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এলজিইডি, বগুড়া অঞ্চল এর সাথে বিভিন্ন পৌরসভার প্রকৌশলী এবং মিউনিসিপাল ইঞ্জিনিয়ারদের দক্ষতা বৃদ্ধির ট্রেনিং সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা শেষে সিরাজগঞ্জের উদ্দেশ্যে রওনা।	
	সকাল ১১:০০ টায় হতে বিকাল ৩:০০ টা	কাজীপুর পৌরসভা	কাজীপুর পৌরসভার আওতায় চলমান ক্ষীমসমূহ পরিদর্শন।	
		বেলকুচি পৌরসভা	বেলকুচি পৌরসভার আওতায় চলমান ক্ষীমসমূহ পরিদর্শন শেষে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা।	
	সন্ধ্যা ৬:০০ টা	ঢাকা	ঢাকায় উপস্থিতি।	

প্রকল্প পরিচালকের সফর সঙ্গী হিসেবে অত্র প্রকল্পের উপ-সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম উপস্থিত থাকবেন। ভ্রমণসূচী প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের সম্মতি রয়েছে।

(স্বাক্ষর)
২৬/৮/২০২২

(কাজী সাইফুল কবীর)

প্রকল্প পরিচালক


ফোনঃ ০২-৯১১২৬৩৪

ই-মেইলঃ pd.uiip@lged.gov.bd

অনুলিপিঃ-

- ১। প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী বগুড়া অঞ্চল, জেলাঃ বগুড়া, এলজিইডি।
- ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, বগুড়া (প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো)
- ৪। মেয়র, পীরগঞ্জ/কাজীপুর/বেলকুচি পৌরসভা, জেলাঃ রংপুর/সিরাজগঞ্জ।
- ৫। টিম লিডার, ডিএন্ডএস কন্সালটেন্ট, (UIIP) এলজিইডি।
- ৬। জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, অত্র প্রকল্প।
- ৭। অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প
এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
www.lged.gov.bd



স্মারক নং- ৪৬.০২.০০০০.৯২৫.১৪.০৪২.২৭৭৭/পীর.১৯.০৮৬

তারিখ: ০১-০৮-২০২২

প্রতি,

মেয়র
পীরগঞ্জ পৌরসভা
জেলাঃ রংপুর।

বিষয়ঃ এলজিইডি'র আওতায় “নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প” এর অধীন পীরগঞ্জ পৌরসভায় বাস্তবায়নধীন পরিদর্শনকৃত চলমান নির্মাণ কাজের চুক্তি ব্যবস্থাপনা ও অগ্রগতি প্রসঙ্গে।

উপরোক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, এলজিইডি'র অধীন কুয়েত ফান্ডের অর্থায়নে বাস্তবায়নধীন ‘নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প’ এর আওতায় পীরগঞ্জ পৌরসভায় চলমান নির্মাণ কাজ এবং চুক্তি ব্যবস্থাপনা ও অগ্রগতি বিষয়ে গত ৩০/০৮/২০২২ ইং তারিখে মাননীয় মেয়র এবং কারিগরী কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার এর উপস্থিতিতে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ঢাকা হতে আগত প্রকল্প পরিচালক, উপ-সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। সভায় চুক্তি ব্যবস্থাপনাসহ অগ্রগতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ:

Package No.: UIIP-BC/PCO/W-51

পরিদর্শনকৃত ক্ষীমসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা	ত্রুটিসংশোধন/সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহিত ব্যবস্থাদি
ক) Performance Security এর মেয়াদ বাড়ানো হয়নি। খ) কাজ সমাপ্তির তারিখ ০৩/১২/২০২১ইং, যার মেয়াদ বাড়ানো হয়নি। গ) বর্তমানে কাজ বন্ধ আছে। কাজের অগ্রগতি গড়ে ৭৪%।	ক) Performance Security এবং কাজের সময় বর্ধনের জন্য জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। খ) ডিসেম্বর/২০২২ এর মধ্যে কাজ সমাপ্ত করতে হবে। এ বিষয়ে প্রকৌশলী ও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের সাথে আলোচনা হয়েছে। অন্যথায় চুক্তি বাতিলের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। গ) Frequency অনুযায়ী সকল Test সম্পাদন নিশ্চিত করতে হবে এবং Test Report যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

Package No.: UIIP-BC/PCO/W-67

পরিদর্শনকৃত ক্ষীমসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা	ত্রুটিসংশোধন/সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহিত ব্যবস্থাদি
ক) Performance Security এর মেয়াদ বাড়ানো হয়নি। খ) কাজ সমাপ্তির তারিখ ২৬/০৪/২০২২ইং, যার মেয়াদ বাড়ানো হয়নি। গ) বর্তমানে কাজ বন্ধ আছে। কাজের অগ্রগতি গড়ে ৮২%। ঘ) রাস্তার পাশে পুকুর থাকার কারণে Protective work প্রয়োজন।	ক) Performance Security এবং কাজের সময় বর্ধনের জন্য জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। খ) ডিসেম্বর/২০২২ এর মধ্যে কাজ সমাপ্ত করতে হবে। এ বিষয়ে প্রকৌশলী ও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের সাথে আলোচনা হয়েছে। অন্যথায় চুক্তি বাতিলের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। গ) Frequency অনুযায়ী সকল Test সম্পাদন নিশ্চিত করতে হবে এবং Report যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

Package No.: UIIP-BC/PCO/W-462

পরিদর্শনকৃত স্কীমসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা	ত্রুটিসংশোধন/সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহিত ব্যবস্থা
ক) Contract তারিখ ১৪/০২/২০২২ইং। কাজ শুরু করা হয় নাই।	ক) জানুয়ারী/২০২৩ এর মধ্যে কাজ সমাপ্ত করতে হবে। এ বিষয়ে প্রকৌশলী ও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের সাথে আলোচনা হয়েছে। অন্যথায় চুক্তি বাতিলের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। খ) Frequency অনুযায়ী সকল Test সম্পাদন নিশ্চিত করতে হবে।

Package No.: UIIP-BC/PCO/W-463

পরিদর্শনকৃত স্কীমসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা	ত্রুটিসংশোধন/সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহিত ব্যবস্থা
ক) কাজের অগ্রগতি ১০% এবং কাজ চলমান।	ক) জানুয়ারী/২০২৩ এর মধ্যে কাজ সমাপ্ত করতে হবে। এ বিষয়ে প্রকৌশলী ও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের সাথে আলোচনা হয়েছে। অন্যথায় চুক্তি বাতিলের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। খ) Frequency অনুযায়ী সকল Test সম্পাদন নিশ্চিত করতে হবে।


Package No.: UIIP-BC/PCO/W-464

পরিদর্শনকৃত স্কীমসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা	ত্রুটিসংশোধন/সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহিত ব্যবস্থা
ক) কাজের অগ্রগতি ২০% এবং কাজ চলমান।	ক) জানুয়ারী/২০২৩ এর মধ্যে কাজ সমাপ্ত করতে হবে। এ বিষয়ে প্রকৌশলী ও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের সাথে আলোচনা হয়েছে। অন্যথায় চুক্তি বাতিলের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। খ) Frequency অনুযায়ী সকল Test সম্পাদন নিশ্চিত করতে হবে।

Package No.: UIIP-BC/PCO/W-465

পরিদর্শনকৃত স্কীমসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা	ত্রুটিসংশোধন/সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহিত ব্যবস্থা
ক) Contract তারিখ ১৪/০২/২০২২ইং। কাজ শুরু করা হয় নাই।	ক) জানুয়ারী/২০২৩ এর মধ্যে কাজ সমাপ্ত করতে হবে। ঠিকাদার কর্তৃক কাজ শুরু না করলে ঠিকাদারের সংশ্লিষ্ট দ্বারা অনুযায়ী ঠিকাদারের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে প্রকৌশলী ও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের সাথে আলোচনা হয়েছে। খ) Frequency অনুযায়ী সকল Test সম্পাদন নিশ্চিত করতে হবে।

এমতাবস্থায়, বর্ণিত বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।


(কাজী সাইফুল কবীর)

প্রকল্প পরিচালক


ফোনঃ +৮৮-০২৪৪৮২৬২৮৫

ই-মেইলঃ pd.uiip@lged.gov.bd

১৬.০২.২২

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থেঃ

- ১। প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা), এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা।
- ৩। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, নগর পরিকল্পনা ও নগর অবকাঠামো উন্নয়ন শাখা, এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা।
- ৪। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর অঞ্চল, জেলাঃ রংপুর।



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প
এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও

শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

www.lged.gov.bd



শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

স্মারক নং- ৪৬.০২.০০০০.৯২৫.১৪.০৩৫.সিরাজ/কাজী.১৯.১৮৭

তারিখ: ০৬/০৯/২০২২

প্রতি,

মেয়র
কাজীপুর পৌরসভা
জেলাঃ সিরাজগঞ্জ।

বিষয়ঃ এলজিইডি'র আওতায় “নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প” এর অধীন কাজীপুর পৌরসভায় বাস্তবায়নাধীন পরিদর্শনকৃত চলমান নির্মাণ কাজের চুক্তি ব্যবস্থাপনা ও অগ্রগতি প্রসঙ্গে।

উপরোক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, এলজিইডি'র অধীন কুয়েত ফান্ডের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন ‘নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প’ এর আওতায় কাজীপুর পৌরসভায় চলমান নির্মাণ কাজ এবং চুক্তি ব্যবস্থাপনা ও অগ্রগতি বিষয়ে গত ৩১/০৮/২০২২ ইং তারিখে মাননীয় মেয়র এবং কারিগরী কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার এর উপস্থিতিতে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ঢাকা হতে আগত প্রকল্প পরিচালক, উপ-সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। সভায় চুক্তি ব্যবস্থাপনাসহ অগ্রগতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ:

Package No.: UIIP-BC/PCO/W-113

পরিদর্শনকৃত স্কীমসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা	ত্রুটিসংশোধন/সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহিত ব্যবস্থাদি
বর্তমানে কাজের অগ্রগতি ১০০%।	➤ কাজ ১০০% সমাপ্ত হলেও Defect Liability Period এর মধ্যে কাজের ত্রুটি হলে তা সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার দ্বারা সংশোধন করার জন্য বলা হলো।

Package No.: UIIP-BC/PCO/W-114

পরিদর্শনকৃত স্কীমসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা	ত্রুটিসংশোধন/সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহিত ব্যবস্থাদি
বর্তমানে কাজের অগ্রগতি ১০০%।	➤ কাজ ১০০% সমাপ্ত হলেও Defect Liability Period এর মধ্যে কাজের ত্রুটি হলে তা সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার দ্বারা সংশোধন করার জন্য বলা হলো।

Package No.: UIIP-BC/PCO/W-196

পরিদর্শনকৃত স্কীমসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা	ত্রুটিসংশোধন/সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহিত ব্যবস্থাদি
বর্তমানে কাজের অগ্রগতি ১০০%।	➤ কাজ ১০০% সমাপ্ত হলেও Defect Liability Period এর মধ্যে কাজের ত্রুটি হলে তা সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার দ্বারা সংশোধন করার জন্য বলা হলো।

Package No.: UIIP-BC/PCO/W-197

পরিদর্শনকৃত স্কীমসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা	ত্রুটিসংশোধন/সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহিত ব্যবস্থাদি
বর্তমানে কাজের অগ্রগতি ১০০%।	➤ কাজ ১০০% সমাপ্ত হলেও Defect Liability Period এর মধ্যে কাজের ত্রুটি হলে তা সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার দ্বারা সংশোধন করার জন্য বলা হলো।

Package No.: UIIP-BC/PCO/W-198

পরিদর্শনকৃত স্কীমসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা	ত্রুটিসংশোধন/সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহিত ব্যবস্থা
বর্তমানে কাজের অগ্রগতি ১০০%।	➤ কাজ ১০০% সমাপ্ত হলেও Defect Liability Period এর মধ্যে কাজের ত্রুটি হলে তা সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার দ্বারা সংশোধন করার জন্য বলা হলো।

Package No.: UIIP-BC/PCO/W-352

পরিদর্শনকৃত স্কীমসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা	ত্রুটিসংশোধন/সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহিত ব্যবস্থা
ক) Contract তারিখ ০৫/০৫/২০২২ইং। কাজ শুরু করা হয় নাই।	ক) জানুয়ারী/২০২৩ এর মধ্যে কাজ সমাপ্ত করতে হবে। ঠিকাদার কর্তৃক কাজ শুরু না করলে ঠিকাদারের সংশ্লিষ্ট দ্বারা অনুযায়ী ঠিকাদারের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে প্রকৌশলী ও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের সাথে আলোচনা হয়েছে। খ) Frequency অনুযায়ী সকল Test সম্পাদন নিশ্চিত করতে হবে।

Package No.: UIIP-BC/PCO/W-353

পরিদর্শনকৃত স্কীমসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা	ত্রুটিসংশোধন/সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহিত ব্যবস্থা
ক) Contract তারিখ ০৫/০৫/২০২২ইং। কাজ শুরু করা হয় নাই।	ক) জানুয়ারী/২০২৩ এর মধ্যে কাজ সমাপ্ত করতে হবে। ঠিকাদার কর্তৃক কাজ শুরু না করলে ঠিকাদারের সংশ্লিষ্ট দ্বারা অনুযায়ী ঠিকাদারের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে প্রকৌশলী ও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের সাথে আলোচনা হয়েছে। খ) Frequency অনুযায়ী সকল Test সম্পাদন নিশ্চিত করতে হবে।

এমতাবস্থায়, বর্ণিত বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

(কাজী সাইফুল কবীর)

প্রকল্প পরিচালক

ফোনঃ +৮৮-০২৪৪৮২৬২৮৫

ই-মেইলঃ pd.uiip@lged.gov.bd

৪.৯.২২

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থেঃ

- ১। প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা), এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা।
- ৩। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নগর পরিকল্পনা ও নগর অবকাঠামো উন্নয়ন শাখা, এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা।
- ৪। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এলজিইডি, রাজশাহী অঞ্চল, জেলাঃ রাজশাহী।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প
এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও

শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
www.lged.gov.bd



শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

স্মারক নং- ৪৬.০২.০০০০.৯২৫.১৪.০৩৫.সিরাজ/কাজী.১৯.২৬৭

তারিখ: ০৬-০৭-২০২২

প্রতি,

মেয়র
কাজীপুর পৌরসভা
জেলাঃ সিরাজগঞ্জ।

বিষয়ঃ এলজিইডি'র আওতায় “নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প” এর অধীন কাজীপুর পৌরসভায় বাস্তবায়নাধীন পরিদর্শনকৃত চলমান নির্মাণ কাজের চুক্তি ব্যবস্থাপনা ও অগ্রগতি প্রসঙ্গে।

উপরোক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, এলজিইডি'র অধীন কুয়েত ফান্ডের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন ‘নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প’ এর আওতায় কাজীপুর পৌরসভায় চলমান নির্মাণ কাজ এবং চুক্তি ব্যবস্থাপনা ও অগ্রগতি বিষয়ে গত ৩১/০৮/২০২২ ইং তারিখে মাননীয় মেয়র এবং কারিগরী কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার এর উপস্থিতিতে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ঢাকা হতে আগত প্রকল্প পরিচালক, উপ-সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। সভায় চুক্তি ব্যবস্থাপনাসহ অগ্রগতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপঃ

Package No.: UIIP-BC/PCO/W-352

পরিদর্শনকৃত স্কীমসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা	ত্রুটিসংশোধন/সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহিত ব্যবস্থা
ক) Contract তারিখ ০৫/০৫/২০২২ইং। কাজ শুরু করা হয় নাই।	ক) জানুয়ারী/২০২৩ এর মধ্যে কাজ সমাপ্ত করতে হবে। ঠিকাদার কর্তৃক কাজ শুরু না করলে ঠিকাদারের সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী ঠিকাদারের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে প্রকৌশলী ও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের সাথে আলোচনা হয়েছে। খ) Frequency অনুযায়ী সকল Test সম্পাদন নিশ্চিত করতে হবে।

Package No.: UIIP-BC/PCO/W-353

পরিদর্শনকৃত স্কীমসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা	ত্রুটিসংশোধন/সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহিত ব্যবস্থা
ক) Contract তারিখ ০৫/০৫/২০২২ইং। কাজ শুরু করা হয় নাই।	ক) জানুয়ারী/২০২৩ এর মধ্যে কাজ সমাপ্ত করতে হবে। ঠিকাদার কর্তৃক কাজ শুরু না করলে ঠিকাদারের সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী ঠিকাদারের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে প্রকৌশলী ও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের সাথে আলোচনা হয়েছে। খ) Frequency অনুযায়ী সকল Test সম্পাদন নিশ্চিত করতে হবে।

এমতাবস্থায়, বর্ণিত বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

(কাজী সাইফুল কবীর)
প্রকল্প পরিচালক

ফোনঃ +৮৮-০২৪৪৮২৬২৮৫

ই-মেইলঃ pd.uiip@lged.gov.bd

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থেঃ

- ১। প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা), এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা।
- ৩। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, নগর পরিকল্পনা ও নগর অবকাঠামো উন্নয়ন শাখা, এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা।
- ৪। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রাজশাহী অঞ্চল, জেলাঃ রাজশাহী।

৪৬.০৩.২২



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প

এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও

শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

www.lged.gov.bd

একই স্মারক ও তারিখে প্রতিস্থাপিত



শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

স্মারক নং-৪৬.০২.০০০০.৯২৫.১৪.০০৬.সিরাজ/বেল.১৯.১৯০

তারিখঃ ০৬/০৯/২০২২

প্রতি,

মেয়র,
বেলকুচি পৌরসভা
জেলাঃ সিরাজগঞ্জ।

বিষয়ঃ এলজিইডি'র আওতায় “নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প” এর অধীন বেলকুচি পৌরসভায় বাস্তবায়নাধীন পরিদর্শনকৃত চলমান নির্মাণ কাজের চুক্তি ব্যবস্থাপনা ও অগ্রগতি প্রসঙ্গে।

উপরোক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, এলজিইডি'র অধীন কুয়েত ফান্ডের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন ‘নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প’ এর আওতায় বেলকুচি পৌরসভায় চলমান নির্মাণ কাজ এবং চুক্তি ব্যবস্থাপনা ও অগ্রগতি বিষয়ে গত ৩১/০৮/২০২২ ইং তারিখে প্যানেল মেয়র এবং কারিগরী কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার এর উপস্থিতিতে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ঢাকা হতে আগত প্রকল্প পরিচালক, উপ-সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। সভায় চুক্তি ব্যবস্থাপনাসহ অগ্রগতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ:

Package No.: UIIP-BC/PCO/W-36

পরিদর্শনকৃত স্কীমসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা	ত্রুটিসংশোধন/সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহিত ব্যবস্থাদি
বর্তমানে কাজের অগ্রগতি ১০০%।	➤ কাজ ১০০% সমাপ্ত হলেও Defect Liability Period এর মধ্যে কাজের ত্রুটি হলে তা সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার দ্বারা সংশোধন করার জন্য বলা হলো।

Package No.: UIIP-BC/PCO/W-37

পরিদর্শনকৃত স্কীমসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা	ত্রুটিসংশোধন/সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহিত ব্যবস্থাদি
বর্তমানে কাজের অগ্রগতি ১০০%।	➤ কাজ ১০০% সমাপ্ত হলেও Defect Liability Period এর মধ্যে কাজের ত্রুটি হলে তা সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার দ্বারা সংশোধন করার জন্য বলা হলো।

Package No.: UIIP-BC/PCO/W-38

পরিদর্শনকৃত স্কীমসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা	ত্রুটিসংশোধন/সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহিত ব্যবস্থাদি
বর্তমানে কাজের অগ্রগতি ১০০%।	➤ কাজ ১০০% সমাপ্ত হলেও Defect Liability Period এর মধ্যে কাজের ত্রুটি হলে তা সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার দ্বারা সংশোধন করার জন্য বলা হলো।

Package No.: UIIP-BC/PCO/W-154

পরিদর্শনকৃত স্কীমসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা	ত্রুটিসংশোধন/সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহিত ব্যবস্থা
ক) কাজের অগ্রগতি ৭২% এবং কাজ চলমান।	ক) ডিসেম্বর/২০২২ এর মধ্যে কাজ সমাপ্ত করতে হবে। এ বিষয়ে প্রকৌশলী ও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের সাথে আলোচনা হয়েছে। অন্যথায় চুক্তি বাতিলের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। খ) Frequency অনুযায়ী সকল Test সম্পাদন নিশ্চিত করতে হবে।

Package No.: UIIP-BC/PCO/W-155

পরিদর্শনকৃত স্কীমসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা	ত্রুটিসংশোধন/সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহিত ব্যবস্থা
ক) কাজের অগ্রগতি ৭০%। খ) Water Supply Pipe স্থাপনের কারণে কাজ বন্ধ আছে।	ক) দ্রুত সাইট সংক্রান্ত জটিলতা সমাধান করতে হবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী ১৫দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে কাজ সমাপ্ত করবেন মর্মে জানিয়েছেন। খ) Frequency অনুযায়ী সকল Test সম্পাদন নিশ্চিত করতে হবে।

Package No.: UIIP-BC/PCO/W-300

পরিদর্শনকৃত স্কীমসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা	ত্রুটিসংশোধন/সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহিত ব্যবস্থা
ক) কাজের অগ্রগতি ৩০% এবং কাজ চলমান।	ক) ডিসেম্বর/২০২২ এর মধ্যে কাজ সমাপ্ত করতে হবে। এ বিষয়ে প্রকৌশলী ও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের সাথে আলোচনা হয়েছে। অন্যথায় চুক্তি বাতিলের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। খ) Frequency অনুযায়ী সকল Test সম্পাদন নিশ্চিত করতে হবে।

Package No.: UIIP-BC/PCO/W-302

পরিদর্শনকৃত স্কীমসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা	ত্রুটিসংশোধন/সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহিত ব্যবস্থা
ক) কাজের অগ্রগতি ৭৮% এবং কাজ চলমান।	ক) নভেম্বর/২০২২ এর মধ্যে কাজ সমাপ্ত করতে হবে। এ বিষয়ে প্রকৌশলী ও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের সাথে আলোচনা হয়েছে। অন্যথায় চুক্তি বাতিলের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। খ) Frequency অনুযায়ী সকল Test সম্পাদন নিশ্চিত করতে হবে।

Package No.: UIIP-BC/PCO/W-303

পরিদর্শনকৃত স্কীমসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা	ত্রুটিসংশোধন/সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহিত ব্যবস্থা
ক) কাজের অগ্রগতি ৮৩% এবং কাজ চলমান।	ক) ডিসেম্বর/২০২২ এর মধ্যে কাজ সমাপ্ত করতে হবে। এ বিষয়ে প্রকৌশলী ও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের সাথে আলোচনা হয়েছে। অন্যথায় চুক্তি বাতিলের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। খ) Frequency অনুযায়ী সকল Test সম্পাদন নিশ্চিত করতে হবে।

Package No.: UIIP-BC/PCO/W-425

পরিদর্শনকৃত স্কীমসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা	ত্রুটিসংশোধন/সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহিত ব্যবস্থা
ক) কাজের অগ্রগতি ৬০% এবং কাজ চলমান।	ক) ডিসেম্বর/২০২২ এর মধ্যে কাজ সমাপ্ত করতে হবে। এ বিষয়ে প্রকৌশলী ও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের সাথে আলোচনা হয়েছে। অন্যথায় চুক্তি বাতিলের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। খ) Frequency অনুযায়ী সকল Test সম্পাদন নিশ্চিত করতে হবে।

Package No.: UIIP-BC/PCO/W-426

পরিদর্শনকৃত স্কীমসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা	ত্রুটিসংশোধন/সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহিত ব্যবস্থা
ক) Contract তারিখ ০৪/০৩/২০২২ইং। কাজ শুরু করা হয় নাই।	ক) জানুয়ারী/২০২৩ এর মধ্যে কাজ সমাপ্ত করতে হবে। এ বিষয়ে প্রকৌশলী ও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের সাথে আলোচনা হয়েছে। অন্যথায় চুক্তি বাতিলের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। খ) Frequency অনুযায়ী সকল Test সম্পাদন নিশ্চিত করতে হবে।

Package No.: UIIP-BC/PCO/W-473

পরিদর্শনকৃত স্কীমসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা	ত্রুটিসংশোধন/সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহিত ব্যবস্থা
খ) Contract তারিখ ০৭/০৩/২০২২ইং। কাজ শুরু করা হয় নাই।	ক) জানুয়ারী/২০২৩ এর মধ্যে কাজ সমাপ্ত করতে হবে। এ বিষয়ে প্রকৌশলী ও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের সাথে আলোচনা হয়েছে। অন্যথায় চুক্তি বাতিলের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। খ) Frequency অনুযায়ী সকল Test সম্পাদন নিশ্চিত করতে হবে।

এমতাবস্থায়, বর্ণিত বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

(কাজী সাইফুল কবীর)

প্রকল্প পরিচালক

ফোনঃ +৮৮-০২৪৪৮২৬২৮৫

ই-মেইলঃ pd.uiip@lged.gov.bd

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থেঃ

- ১। প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা), এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা।
- ৩। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, নগর পরিকল্পনা ও নগর অবকাঠামো উন্নয়ন শাখা, এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা।
- ৪। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এলজিইডি, রাজশাহী অঞ্চল, জেলাঃ রাজশাহী।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প
এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও

শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

www.lged.gov.bd



শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

স্মারক নং-৪৬.০২.০০০০.৯২৫.১৪.০০৬.সিরাজ/বেল.১৯.১১০

তারিখঃ ০৫-০৯-২০২১

প্রতি,

মেয়র,
বেলকুচি পৌরসভা
জেলাঃ সিরাজগঞ্জ।

বিষয়ঃ এলজিইডি'র আওতায় “নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প” এর অধীন বেলকুচি পৌরসভায় বাস্তবায়নাধীন পরিদর্শনকৃত চলমান নির্মাণ কাজের চুক্তি ব্যবস্থাপনা ও অগ্রগতি প্রসঙ্গে।

উপরোক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, এলজিইডি'র অধীন কুয়েত ফান্ডের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন ‘নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প’ এর আওতায় বেলকুচি পৌরসভায় চলমান নির্মাণ কাজ এবং চুক্তি ব্যবস্থাপনা ও অগ্রগতি বিষয়ে গত ৩১/০৮/২০২২ ইং তারিখে প্যানেল মেয়র এবং কারিগরী কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার এর উপস্থিতিতে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ঢাকা হতে আগত প্রকল্প পরিচালক, উপ-সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। সভায় চুক্তি ব্যবস্থাপনাসহ অগ্রগতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপঃ

Package No.: UIIP-BC/PCO/W-154

পরিদর্শনকৃত ক্ষীমসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা	ত্রুটিসংশোধন/সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহিত ব্যবস্থাদি
ক) কাজের অগ্রগতি ৭২% এবং কাজ চলমান।	ক) ডিসেম্বর/২০২২ এর মধ্যে কাজ সমাপ্ত করতে হবে। এ বিষয়ে প্রকৌশলী ও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের সাথে আলোচনা হয়েছে। অন্যথায় চুক্তি বাতিলের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। খ) Frequency অনুযায়ী সকল Test সম্পাদন নিশ্চিত করতে হবে।

Package No.: UIIP-BC/PCO/W-155

পরিদর্শনকৃত ক্ষীমসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা	ত্রুটিসংশোধন/সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহিত ব্যবস্থাদি
ক) কাজের অগ্রগতি ৭০%। খ) Water Supply Pipe স্থাপনের কারণে কাজ বন্ধ আছে।	ক) দ্রুত সাইট সংক্রান্ত জটিলতা সমাধান করতে হবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী ১৫দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে কাজ সমাপ্ত করবেন মর্মে জানিয়েছেন। খ) Frequency অনুযায়ী সকল Test সম্পাদন নিশ্চিত করতে হবে।

Package No.: UIIP-BC/PCO/W-300

পরিদর্শনকৃত ক্ষীমসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা	ত্রুটিসংশোধন/সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহিত ব্যবস্থাদি
ক) কাজের অগ্রগতি ৩০% এবং কাজ চলমান।	ক) ডিসেম্বর/২০২২ এর মধ্যে কাজ সমাপ্ত করতে হবে। এ বিষয়ে প্রকৌশলী ও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের সাথে আলোচনা হয়েছে। অন্যথায় চুক্তি বাতিলের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। খ) Frequency অনুযায়ী সকল Test সম্পাদন নিশ্চিত করতে হবে।

Package No.: UIIP-BC/PCO/W-302

পরিদর্শনকৃত স্কীমসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা	ত্রুটিসংশোধন/সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহিত ব্যবস্থা
ক) কাজের অগ্রগতি ৭৮% এবং কাজ চলমান।	ক) নভেম্বর/২০২২ এর মধ্যে কাজ সমাপ্ত করতে হবে। এ বিষয়ে প্রকৌশলী ও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের সাথে আলোচনা হয়েছে। অন্যথায় চুক্তি বাতিলের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। খ) Frequency অনুযায়ী সকল Test সম্পাদন নিশ্চিত করতে হবে।

Package No.: UIIP-BC/PCO/W-303

পরিদর্শনকৃত স্কীমসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা	ত্রুটিসংশোধন/সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহিত ব্যবস্থা
ক) কাজের অগ্রগতি ৮৩% এবং কাজ চলমান।	ক) ডিসেম্বর/২০২২ এর মধ্যে কাজ সমাপ্ত করতে হবে। এ বিষয়ে প্রকৌশলী ও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের সাথে আলোচনা হয়েছে। অন্যথায় চুক্তি বাতিলের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। খ) Frequency অনুযায়ী সকল Test সম্পাদন নিশ্চিত করতে হবে।

Package No.: UIIP-BC/PCO/W-425

পরিদর্শনকৃত স্কীমসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা	ত্রুটিসংশোধন/সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহিত ব্যবস্থা
ক) কাজের অগ্রগতি ৬০% এবং কাজ চলমান।	ক) ডিসেম্বর/২০২২ এর মধ্যে কাজ সমাপ্ত করতে হবে। এ বিষয়ে প্রকৌশলী ও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের সাথে আলোচনা হয়েছে। অন্যথায় চুক্তি বাতিলের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। খ) Frequency অনুযায়ী সকল Test সম্পাদন নিশ্চিত করতে হবে।


Package No.: UIIP-BC/PCO/W-426

পরিদর্শনকৃত স্কীমসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা	ত্রুটিসংশোধন/সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহিত ব্যবস্থা
ক) Contract তারিখ ০৪/০৩/২০২২ইং। কাজ শুরু করা হয় নাই।	ক) জানুয়ারী/২০২৩ এর মধ্যে কাজ সমাপ্ত করতে হবে। এ বিষয়ে প্রকৌশলী ও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের সাথে আলোচনা হয়েছে। অন্যথায় চুক্তি বাতিলের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। খ) Frequency অনুযায়ী সকল Test সম্পাদন নিশ্চিত করতে হবে।

Package No.: UIIP-BC/PCO/W-473

পরিদর্শনকৃত স্কীমসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা	ত্রুটিসংশোধন/সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহিত ব্যবস্থা
খ) Contract তারিখ ০৭/০৩/২০২২ইং। কাজ শুরু করা হয় নাই।	ক) জানুয়ারী/২০২৩ এর মধ্যে কাজ সমাপ্ত করতে হবে। এ বিষয়ে প্রকৌশলী ও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের সাথে আলোচনা হয়েছে। অন্যথায় চুক্তি বাতিলের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। খ) Frequency অনুযায়ী সকল Test সম্পাদন নিশ্চিত করতে হবে।

এমতাবস্থায়, বর্ণিত বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।


(কাজী সাইফুল কবীর)

প্রকল্প পরিচালক

ফোনঃ +৮৮-০২৪৪৮২৬২৮৫

ই-মেইলঃ pd.uiip@lged.gov.bd

২৬.৭.২২

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থেঃ

- ১। প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা), এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা।
- ৩। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, নগর পরিকল্পনা ও নগর অবকাঠামো উন্নয়ন শাখা, এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা।
- ৪। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এলজিইডি, রাজশাহী অঞ্চল, জেলাঃ রাজশাহী।