


প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : মার্চ/২০১৭ইং।

- ০১। প্রকল্পের নাম : পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া উপজেলাধীন ভাঙ্গুড়া - নওগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)।
- ০২। অনুমোদন পর্যায় : (ক) প্রকল্পের মূল DPP গত ২৩ শে আগস্ট, ২০১১ ইং তারিখে একনেক কর্তৃক এবং ০৩ রা অক্টোবর, ২০১১ ইং তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত হয়। ০৮/০৩/২০১৬ ইং তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক RDPP (১ম সংশোধিত) অনুমোদিত হয়।
(খ) ঋণ কার্যকারিতার তারিখ : প্রযোজ্য নয়।
(গ) উপদেষ্টা ফার্ম নিয়োগের তারিখ : প্রযোজ্য নয়।
- ০৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : সংস্থা : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর।
মন্ত্রণালয় : স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
- ০৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) (১)পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া উপজেলাধীন বর্ণিত উপজেলা সড়ক এবং সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট নির্মিত হলে উক্ত এলাকার ক) (১) পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া উপজেলাধীন বর্ণিত উপজেলা সড়ক এবং সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট নির্মিত হলে উক্ত এলাকার সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে উলে- খযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হইবে। গ্রোথসেন্টারসহ Higher Ranking সড়ক সমূহের সহিত যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যয় হ্রাস, বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং কৃষি পন্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে সার্বিকভাবে এলাকার জনগনের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধিত হইবে।
খ) গ্রামীণ যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়নে বাস্তব সমস্যাাদি দূর পূর্বক যাতায়াত ও পরিবহন ব্যয় হ্রাস করা;
গ) গ্রামীণ জনগোষ্ঠির জন্য কৃষি ও অকৃষি সেটরে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী কাজের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণে সহায়তা করা; এবং
ঘ) সড়কের উভয় পার্শ্বে বৃক্ষ রোপনের মাধ্যমে পরিবেশের উন্নয়ন সাধন।
- ০৫। বাস্তবায়নকাল : মূল ব্যয় বৃদ্ধিব্যতিরেকে ব্যয় বৃদ্ধিব্যতিরেকে সংশোধিত
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : ১লা জুলাই ২০১১ইং। ১লা জুলাই ২০১১ইং। ১লা জুলাই ২০১১ইং। ১লা জুলাই ২০১১ইং।
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ৩১শে ডিসেম্বর/২০১৩ইং। ৩১শে ডিসেম্বর/২০১৪ইং। ৩১শে ডিসেম্বর/২০১৬ইং। ৩০শে জুন/২০১৮ইং (১ম সংশোধিত)।
- ০৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) : মোট : ৯০৮৭.০৬ ১০৮৩৬.০০
টাকা : ৯০৮৭.০৬ ১০৮৩৬.০০
প্রকল্প সাহায্য : ০.০০ ০.০০
প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : ০.০০ ০.০০
- ০৭। প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি


মাহেদু আহমেদ
প্রকল্প পরিচালক
পাবনা-নওগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর


অংগের নাম	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুধু	মন্তব্য
			মোট	টাকাংশ (আরপিএ)		
ক) ২০১৬-২০১৭ইং অর্থ বৎসরে এডিপি বরাদ্দ :	২০০০.০০	২০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০৯/০৮/২০১৬ তারিখে মন্ত্রণালয় থেকে ১ম কিস্তির অর্থ পাওয়া গেছে।
খ) ২০১৬-২০১৭ অর্থ বৎসরের মার্চ/২০১৭ইং পর্যন্ত অবমুক্তি :	১৫০০.০০	১৫০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৮/১০/২০১৬ তারিখে ২য় কিস্তির চাহিদা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ১০.১১.২০১৬ তারিখে ২য় কিস্তির অর্থ পাওয়া গেছে।
গ) ২০১৬-২০১৭ অর্থ বৎসরের মার্চ/২০১৭ইং পর্যন্ত ব্যয় :	১৩৫২.৪৯	১৩৫২.৪৯	০.০০	০.০০	০.০০	১৬/০১/২০১৭ তারিখে ৩য় কিস্তির চাহিদা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ০৯/০২/২০১৭ তারিখ জিও পাওয়া গেছে।
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় :	৮১৩১.৩৭	৮১৩১.৩৭	০.০০	০.০০	০.০০	

০৯। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী ও প্রাপ্তি (লক্ষ টাকা) :

বিষয়	চলতি অর্থ বৎসরে	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	০.০০	০.০০
খ) দাবীকৃত	০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তি	০.০০	০.০০

ক্রমিক নং	অঙ্গের নাম		আরভিসিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		পূর্ববর্তী বৎসরের জুন/২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা (পরিমাণ ও পিপি %)		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি (পরিমাণ ও বরাদ্দের %)		প্রকল্প পরিচালক/কর্মকর্তা কর্তৃক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের তারিখ	মন্তব্য
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক		
১	২		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১)	মোটর সাইকেল	ঃ	২ টি	৩.০০	২ টি	৩.০০	০.০০ টি	০.০০	০.০০ টি	০.০০	প্রকল্প পরিচালক ও উপ- সহকারী প্রকৌশলী কর্তৃক	
২)	কম্পিউটার	ঃ	২ টি	২.০০	২ টি	২.০০	০.০০ টি	০.০০	০.০০ টি	০.০০	১০.০৩.২০১৭-	
৩)	আসবাবপত্র	ঃ	থোক	২.০০	থোক	২.০০	০.০০ থোক	০.০০	০.০০ থোক	০.০০	১২.৩.২০১৭ ইং তারিখ	
৪)	টেলিফোন	ঃ	১ টি	০.২০	১ টি	০.২০	০.০০ টি	০.০০	০.০০ টি	০.০০	পর্যন্ত ভানুয়া - নওগাঁ	
৫)	বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী	ঃ	১০.০০ কিগ্রমিঃ	১০.০০	৬.৬৫ কিগ্রমিঃ	৮.৬৫	৩.০০ কিগ্রমিঃ	৩.০০	২.৯০ কিগ্রমিঃ	৩.০০০০	জিসিএম সড়ক এর কাজ	
৬)	উপজেলা সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ	ঃ	১১৬৬.২২ মিটার	৫০১০.৫৮	৬১৯.৬০ মিটার	২৪৯৬.০০	২৫০.০০ মিটার	৯৮০.০০	২০০.০০ মিটার	৭৩০.০০	পরিদর্শন করা হয়।	
৭)	উপজেলা সড়কে মাটির কাজ	ঃ	৭৮০৮৬২.০০ ঘন মিটার	২০০৮.৩৫	৬৮৭৩৭৮.৯৮ ঘন মিটার	১৬৯৬.৭৬	৭১৯৬৫.২৩ ঘন মিটার	১৮০.০০	৮৭০০০.০০ ঘন মিটার	১৪০.০০		
৮)	উপজেলা সড়কের ব্লোপ প্রোটেকশন কাজ	ঃ	২১৫৯২৫.০০ বর্গ মিটার	৩৫০০.৮৭	১৪৪৮১৫.৮০ বর্গ মিটার	২৩৮৩.৩৭	৫০৫৩৯.৯৮ বর্গ মিটার	৭৮৭.০০	৩৮৫০০.০০ বর্গ মিটার	৪৪৫.০০		
৯)	জনবল (৪৫০০-৪৬০০)	ঃ	৪ জন	৬১.৮০	৪ জন	৩০.৩১২০০	৪ জন	১৩.১২৯	৪ জন	৭.৬৩৩৫০		
	(ক) কর্মকর্তাদের বেতন	ঃ				৪৯.০৫%		২১.২৪%		৫৮.১৪%		
	(খ) কর্মচারীদের বেতন	ঃ	৩ জন	৬.৬০	৩ জন	৩.৭৯১০০	৩ জন	১.৬৪০	৩ জন	১.২৪০২০		
	(গ) ভাতাদি (৪৭০০)	ঃ	৭ জন	৪৬.৫৮	৭ জন	২৪.৬৯৪০	৭ জন	১০.৬০৯	৭ জন	৫.৪৬১০৫		
১০)	সর্বরাহ ও সেবা (৪৮০০)	ঃ	থোক	৪৩.৯১	থোক	৪৩.৯১০০	০.০০ থোক	০.০০	০.০০ থোক	০.০০		
	(ক) পরামর্শকঃ সার্ভে ও হাইড্রোলজিক্যাল স্ট্যাডি (৪৮৭৪)	ঃ	থোক	১২৫.৬০	থোক	৭৭.৭০৬০০	০.০০ থোক	২১.৮২২	০.০০ থোক	১৮.১৬৬৭১		
	(খ) সর্বরাহ ও সেবা : বিবিধ	ঃ	থোক	১২৫.৬০	থোক	৭৭.৭০৬০০	০.০০ থোক	২১.৮২২	০.০০ থোক	১৮.১৬৬৭১		
১১)	মেরামত, সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন (৪৯০০)	ঃ	থোক	১৪.৫১	থোক	১০.৪৮৩০	০.০০ থোক	২.৮০০	০.০০ থোক	১.৯৯২০৫		
	সর্বমোট			১০৮৩৬.০০		৬৭৭৮.৮৭২৬৫		২০০০.০০		১৩৫২.৪৯৩৫১		

১২। ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি	ঃ	৭৯.৫৭%
ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি	ঃ	৭৫.০৪%
১৩। সমস্যা	ঃ	
১৪। সুপারিশ	ঃ	


 29.6.2017
 সালেহ আহমেদ
 প্রকল্প পরিচালক
 গাংড়া-নওগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প
 জাতীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (আর্থিক বছর ২০১৬-২০১৭)
প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতি-বদন

ক) মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ
খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা : স্থানীয় সরকার প্র-কৌশল অধিদপ্তর
গ) প্রতিবেদন কাল (মাস) : মার্চ/২০১৭ইং

(লক্ষ টাকা)

ক্রমিক নং	কোড নং ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয়) (বাস্তবায়নকাল)	অনু-মাদ-নর পর্যায়	এডিপির পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নং	২০১৬-২০১৭ অর্থ বছর-র বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী-ত বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্য টাকাংশ		অগ্রগতি %				প্রকল্প সাহা-য্যের উৎস
				-মাট	টাকা (সিডিভি)	প্রকল্প সাহায্য		-মাট	টাকা (সিডিভি)	প্রকল্প সাহায্য		-মাট	টাকা (সিডিভি)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক) জানুয়ারী- মার্চ/২০১৭	অগ্রগতি (মাসিক) মার্চ, ২০১৭	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক) জানুয়ারী- মার্চ/২০১৭	অগ্রগতি (মাসিক) মার্চ, ২০১৭	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩
	৫০৯১ পাবনা জেলার ভানুড়া উপজেলাধীন ভানুড়া - নওগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) ১০৮৩৬.০০ ১লা জুলাই, ২০১১ থেকে ৩০ জুন, ২০১৮ ইং	অনু-মাদিত	পৃঃ ১০২, ১০৩, ক্রমিকঃ ৪৬	২০০০.০০	২০০০.০০ (-)	০.০০	০.০০	১৫০০.০০	১৫০০.০০ (-)	০.০০	০.০০	১৩৫২.৪৯	১৩৫২.৪৯ (-)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫.০০%	৯.৮৩%	২০.০০%	৫.৫১%	জিওবি


২৭.৬.২০১৭
সালেহ আহমেদ
প্রকল্প পরিচালক
ভানুড়া-নওগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

SCHEME STATUS REPORT

Improvement of Bhangura - Naogaon GCM Road under Bhangura Upazila of Pabna District (BNGCRIP)-1st Revised

Month : March/2017

Sl. No.	Name of Project (Name of Development Assistance Patner)	ADP Provison & Total Fund Released (GOB+RPA)	No.of Schemes/Contracts			Work-Plan Target				Achievement				Current Years Physical Progress	Total Fund Spent (GOB)	Remarks
			New Schemes/C ontracts (No)	Carried over Contracts/ Excess Programmes of Previous Year (No)	Total (No)	Last date for awarding Contract	Last date for works Commencement	Schemes Prepared (No)	Schemens Preparation Under Process (No)	Tender Called (No)	Tender Evaluati on under Process (No)	Works going on (No) (New+C.o)	Schemes Completed (No) (New+C.o)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Improvement of Bhangura - Naogaon GCM Road under Bhangura Upazila of Pabna District (BNGCRIP)-1st Revised [GOB]	2000.00 1500.00 (2000+0)	3	11	14	20/08/2016	20/10/2016	3	0	0	0	11 (3+8)	3 (0+3)	76.92%	1352.49 67.62%	


 29.6.2019
 সালেহ আহমেদ
 প্রকল্প পরিচালক
 জগন্নাথ-নাগাঁও জিএম সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প
 স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতার এডিপিভুক্ত বাস্তবানাধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতির পর্যালোচনা ছক-১

মাসের নাম: মার্চ/২০১৭ইং

সংস্থা : স্থানীয় সরকার প্র-কৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (মেয়াদকাল)	প্রকল্পের আনু-মাদিত প্রাককলিত ব্যয়	জুন/২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	অনু-মাদিত ডিপিপি/ আরডিপিপি Procurement Plan অনুযায়ী প্যা-কজ সংখ্যা প্রাককলিত ব্যয়	জুন/২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত কার্য-দশ প্রদানকৃত প্যা-কজ সংখ্যা/ব্যয়	২০১৬-১৭ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী												ক্রমপুঞ্জিত পূর্বভরণ ব্যয় (জুন/১৬ পর্যন্ত) -মোট পূর্বভরণ -মোট পূর্বভরণ প্রাপ্তি (১৬- ১৭এডিপি)	প্রকল্প শুরু হ-ত পর্য্য-লাচনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয়/অগ্রগতি	প্রকল্প শুরু হ-ত পর্য্য-লাচনা ধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি	প্রকল্প অনু-মাদিত প্রাককলিত ব্যয় অনুযায়ী অবরাদ্ধকৃত টাকা	মার্চ/ ২০১৭ইং হ-ত প্রকল্পের অবশিষ্ট মেয়াদকাল
						২০১৬-১৭ এডিপি বরাদ্দ	২০১৬-১৭ আরএডিপি বরাদ্দ	কীম পরিকল্পনা				সংগ্রহ পরিকল্পনা				পর্য্য-লাচন ধীন মাসে কার্য্য-দশ প্রদান, আর্থিক ও ভৌত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়ার কারণ (১৬-১৭ এডিপি)						
								পর্য্য-লাচনাধী ন মাস পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি (১৬-১৭ এডিপি)	পর্য্য-লাচনাধ ীন মাস পর্যন্ত আর্থিক ব্য-য়র লক্ষ্যমাত্রা (১৬-১৭ এডিপি)	পর্য্য-লাচনাধ ীন মাস পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়/অগ্রগতি (১৬-১৭ এডিপি)	পর্য্য-লাচনাধীন মাস পর্যন্ত ভৌত লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি (১৬-১৭ এডিপি)	বার্ষিক সংগ্রহ পরিকল্পনা অনুযায়ী প্যা-কজ সংখ্যা/ ব্যয় (১৬-১৭ এডিপি)	পর্য্য-লাচনাধীন মাস পর্যন্ত -টভার আহবা-নর লক্ষ্যমাত্রা অনুসা-র প্যা-কজ সংখ্যা/ব্যয় (১৬-১৭ এডিপি)	পর্য্য-লাচনাধীন মাস পর্যন্ত -টভার আহবানকৃত প্যা-কজ সংখ্যা/ব্যয় (১৬-১৭ এডিপি)	পর্য্য-লাচনাধীন মাস পর্যন্ত প্রদানকৃত প্যা-কজ সংখ্যা/ব্যয় (১৬-১৭ এডিপি)							
-মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	-মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	-মোট (পণ্য) (পূর্ত) (সেবা)	-মোট (পণ্য) (পূর্ত) (সেবা)	-মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	-মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	-মোট (%) (জিওবি) (%) (প্রকল্প সাহায্য) (%) (টাকাংশ) (%)	-মোট (%) (জিওবি) (%) (প্রকল্প সাহায্য) (%) (টাকাংশ) (%)	-মোট (জিওবি) (%) (প্রকল্প সাহায্য) (%) (টাকাংশ) (%)	লক্ষ্যমাত্রা (%)	অগ্রগতি (%)	-মোট (পণ্য) (পূর্ত) (সেবা)	-মোট (পণ্য) (পূর্ত) (সেবা)	-মোট (পণ্য) (পূর্ত) (সেবা)	-মোট (পণ্য) (পূর্ত) (সেবা)								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	
পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া উপজেলাধীন ভাঙ্গুড়া - নওগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)। ০১- ৭-২০১১ ইং হ-ত ৩০-৬-২০১৮ইং	১০৮৩৬.০০ ১০৮৩৬.০০ ০.০০ ০.০০	৬৭৭৮.৮৭ ৬৭৭৮.৮৭ ০.০০ ০.০০	৩৪/১০৫৮০.৯১ (০৬/১৭.২০) ২৬/১০৫১৯.৮০ ২/৪৩.৯১	৩০/৬৬৩১.৮৯ (০৫/১৩.১৫) ২৩/৬৫৭৪.৮৩ ২/৪৩.৯১	২০০০.০০ ২০০০.০০ ০.০০ ০.০০	২০০০.০০ ২০০০.০০ ০.০০ ০.০০	১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ১৫০০.০০	১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ১৫০০.০০	১৩৫২.৪৯ ৬৭.৬২% ১৩৫২.৪৯ ৬৭.৬২%	৭৫.০০% ৭৬.৮২% ০১/৩.০০ ১৪/১৯৪০.০০	৭৬.৮২% ০১/৩.০০ ১৪/১৯৪০.০০ ০/০.০০	৮/১৩১০.৮২ ১/৩.০০ ৩/১৩১০.৮২ ০/০.০০	৮/১৩১০.৮২ ০/০.০০ ৩/১৩১০.৮২ ০/০.০০	৩/১৩১০.৮২ ০/০.০০ ৩/১৩১০.৮২ ০/০.০০	- - ০/০.০০ ০/০.০০	- - ৮১৩১.৩৭ ৭৫.০৪% ৮১৩১.৩৭ ৭৫.০৪% ০.০০ (০.০০%) ০.০০	৮১৩১.৩৭ ৭৫.০৪% ৮১৩১.৩৭ ৭৫.০৪% ০.০০ (০.০০%) ০.০০	২০৫২.০০ ২০৫২.০০ ০.০০ ০.০০	১৬ মাস			

১৭.৬.২০১৭
সি.এ.ই.
প্রকল্প
পাবনা-নওগাঁ জিসিএম
সড়ক উন্নয়ন

ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাবলী : ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের অগ্রগতি মার্চ/২০১৭ইং

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	মালামাল					পূর্ত					সেবা					ক) সিডি ভাটসহ ক্রয় খা-ত মোট বরাদ্দ (২০১৬-১৭)	ক) সিডি ভাটসহ ক্রয় খা-ত মোট ব্যয়	ক্রয় খাতে অব্যয়িত বরাদ্দ (১৭-১৮)	মোট এডিপি বরাদ্দ	ক্রয়খাতে বরাদ্দ মো এডিপি বরাদ্দ %
		গত অর্থ বছ-র বা পূ-র্ব প্রদানকৃত		জুলাই, ২০১৬- ফেব্রুয়ারী/ ২০১৭ সময়কা-ল প্রদানকৃত		মার্চ/ ২০১৭	গত অর্থ বছ-র বা পূ-র্ব প্রদানকৃত		জুলাই, ২০১৬- ফেব্রুয়ারী/ ২০১৭ সময়কা-ল প্রদানকৃত		মার্চ/ ২০১৭	গত অর্থ বছ-র বা পূ-র্ব প্রদানকৃত		জুলাই, ২০১৬- ফেব্রুয়ারী/ ২০১৭ সময়কা-ল		মার্চ/ ২০১৭					
		কার্য-দশ সংখ্যা	উক্ত কার্য-দ-শর আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থ বছর পর্যন্ত প্রকৃত ব্যয়	কার্য-দ শ সংখ্যা	উক্ত কার্য-দ- শর আওতায় প্রকৃত ব্যয়	সময়কা-ল প্রদান যোগ্য কার্য-দশ সংখ্যা	কার্য-দ শ সংখ্যা	উক্ত কার্য-দ-শর আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থ বছর পর্যন্ত প্রকৃত ব্যয়	কার্য-দ শ সংখ্যা	উক্ত কার্য-দ-শর আওতায় প্রকৃত ব্যয়	সময়কা- ল প্রদান যোগ্য কার্য-দশ সংখ্যা	কার্য-দ শ সংখ্যা	উক্ত কার্য-দ-শর আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থ বছর পর্যন্ত প্রকৃত ব্যয়	কার্য-দ শ সংখ্যা	উক্ত কার্য-দ- শর আওতা য় প্রকৃত ব্যয়	সময়কা- ল প্রদান যোগ্য কার্য-দশ সংখ্যা					
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১
	পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া উপজেলাধীন ভাঙ্গুড়া - নওগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)। (১০৮৩৬.০০), ০১-৭- ২০১১ ইং হ-ত ৩০-৬-২০১৬ইং	৫	১১.৮৫	১	৩.০০	০	২৩	৬৫৭৬.১৩	১৪	১৩১৫.০০	০	২	৪৩.৯১	০	০.০০	০	২০০০.০০ ০.০০	১৩৫২.৪৯ ০.০০	৬৪৭.৫১	২০০০.০	৯৭.১৫

১৯(৭)


 ২৭.০৬.২০১৭
 সালেহ আহমেদ
 প্রকল্প পরিচালক
 ভাঙ্গুড়া-নওগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প
 স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

Progress Report of On-going Development Project/Operational Plan (Format 05/2008)

Reporting Period: March/2017

(All financial figures in Lakh Tk)

Part - A : Monthly Report

- 1 **Name of the Ministry/ Division/ Organization** : Local Government Rural Development & Co-operative/Local Government Division/Local Government Engineering Department.
- 2 **Name of the Project/Operational Plan** : Improvement of Bhangura - Naogaon GCM Road under Bhangura Upazila of Pabna District (BNGCRIP)
- 3 **Objectives of the Project/ Operational Plan (in Brief)** : Main Objectives of the Project : The project development objectives are to: (i) remove physical bottlenecks for improving rural accessibility, upgrade quality and enhance sustainability of rural transport and market services;
- The Specific objectives of the project are:
- i) Overall improvement of transport network of Pabna District to reduce transport cost, improve marketing system, increase production and marketing facilities of agricultural products for socio-economic development of the project area.
- ii) Connect the low lying remote area with important places of Upazila and next higher road network,
- iii) Assist in rural poverty alleviation by involving rural people in economic and social activities through development of rural infrastructure and creation of short and long-term employment opportunities in farm and non-farm sector.
- 4 **Location of the Project/ Operational Plan** : Pabna
- 5 **Project Approval Status & Cost** :

DPP/TPP	Date of approval	Implementation period	Total Cost	GOB	Project Aid
i. Original:	10/3/2011	01/06/2011-31/12/2016	9087.06	9087.06	0
ii. 1st Revised:	3/8/2016	01/06/2011-30/06/2018	10836.00	10836.00	0

6 Progress of Fund Release

March/2017

Quarter-wise	Date			Amount Released	Date of issue of Cheque from CAO (in case of Autonomous body)
	Proposal Sending to Ministry/Division	Issue of order by Ministry	Issue of order from Finance Division		
1	2	3	4	5	6
1 st Quarter	17-07-2016	09-08-2016	N/A	500.00	Tk 500 lakh released as 1 st Installment
2 nd Quarter	18-10-2016	02-11-2016	N/A	500.00	Tk 500 lakh 2 nd Installment received on 10.11.2016
3 rd Quarter	16-01-2017	07-02-2017	N/A	500.00	Tk 500 lakh 3 rd Installment received on 09.02.2017
4 th Quarter				0.00	
Total =				1500.00	

7. Target and Achievement of the main Components of the Project:

Name of Important Components	Cost as per RDPP	Achievement upto last June 2016		Target of current FY 2016-17		Progress upto the reporting month of current year 2016-17		Unspent/unfinished balance against DPP targets	
		Financial	Physical	Financial	Physical	Financial	Physical	Financial	Physical
		a)Total b) Taka	(% of the component)	a)Total b) Taka	(% of the component)	a)Total b) Taka	(% of the component)	a) Total b) Taka	(% of the component)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1)MotorCycle (2Nos)	3.00	3.00 3.00	100.00%	0.00 0.00	0.00%	0.00 0.00	0.00%	0.00 0.00	0.00%
2)Computer & Accessories (UPS,	2.00	2.00 2.00	100.00%	0.00 0.00	0.00%	0.00 0.00	0.00%	0.00 0.00	0.00%
3) Furniture (L.S)	2.00	2.00 2.00	100.00%	0.00 0.00	0.00%	0.00 0.00	0.00%	0.00 0.00	0.00%
4) Telephone (1 No.)	0.20	0.20 0.20	100.00%	0.00 0.00	0.00%	0.00 0.00	0.00%	0.00 0.00	0.00%
5) Afforestation (Tree Plantation & Care	10.00	4.65 4.65	66.50%	3.00 3.00	30.00%	3.00 3.00	29.00%	2.35 2.35	4.50%
6) Const. of Bridge/Culvert on	5010.58	2496.00 2496.00	53.13%	980.00 980.00	21.44%	730.00 730.00	17.15%	1784.58 1784.58	29.72%
(7) Earth work on Upazila Road (780862.00m3)	2008.35	1696.76 1696.76	88.03%	180.00 180.00	9.22%	140.00 140.00	6.02%	171.59 171.59	5.95%
(8)Slope Protection on Upazila Road (215925.00m2)	3500.87	2383.37 2383.37	67.07%	787.00 787.00	23.41%	445.00 445.00	17.83%	672.50 672.50	15.10%
9. Manpower (a) Pay of Officers (4500)	61.80	30.312 30.312	49.05%	13.13 13.129	21.24%	7.63 7.63	12.35%	23.85 23.85	38.60%
(b) Pay of Establishment (4600)	6.60	3.791 3.791	57.44%	1.64 1.640	24.85%	1.24 1.24	18.79%	1.57 1.57	23.77%
(c) Allowance (4700)	46.58	24.694 24.694	53.01%	10.61 10.609	22.78%	5.46 5.46	11.72%	16.42 16.42	35.26%
10. Supplies & Service (4800)	43.91	43.910	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
(a) Consultancy: Survey & Hydrological Study (4874)		43.910		0.00		0.00		0.00	
(b)Misc. Supplies & Service	125.60	77.706 77.706	61.87%	21.82 21.822	17.37%	18.17 18.17	14.46%	29.73 29.73	23.67%
(11) Repair, Maintenance & Rehabilitation (4900)	14.51	10.483 10.483	72.25%	2.80 2.800	19.30%	1.99 1.99	13.73%	2.03 2.03	14.02%
Total	10836.00	6778.873 6778.873	64.44%	2000.00 2000.00	19.67%	1352.49 1352.49	76.92% 15.132%	2704.63 2704.63	20.43%

8. Progress of Procurement in Current FY: 2016-17

Mar/2017

	Goods	Works	Services	Total
a) Work Orders (WO) issued in last year or before				
i) Number of WOs	5	23	2	30
ii) Expenditure in last year or before FY (2016-17)	66.00	6580.78	132.10	6778.873
b) Work Orders (WO) issued during the reporting period, 2016-17				
i) Number of WOs	1	3	0	4
ii) Expenditure in current FY 2016-17	14.33	1318.00	20.16	1352.49
c) WOs to be issued during the rest of the period of the FY 2016-17	0	0	0	0
d) Total expenditure for procurement up to reporting, month 2016-17 (all+bii)	80.33	7898.78	152.26	8131.37
e) Total Budget/allocation for procurement, 2016-17	25.38	1950.00	24.62	2000.00
f) Cumulative expenditure upto last year (June/2016)	66.00	6580.78	132.10	6778.873
g) Total allocation as per DPP/TPP	122.18	10529.80	184.02	10836.00
h) Unspent amount as per DPP/TPP	41.85	2631.02	31.76	2704.63

9. Particulars of reimbursement claim and receipts :

Initial advance Receipt with date	Upto 30/06/2016			During 2016-2017		
			Reimbursement claimed	Expenditure		Reimbursement claimed
	Direct payment	Payment from project account		Direct payment	Payment from project account	
1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0

Project Director
BNGCRIP

27.3.2017
সাঁতেন্দ্র আহমেদ
প্রকল্প পরিচালক
ভার্মুড়া-নওগাঁ জিএম সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Planning
Implementation Monitoring and Evaluation Division
Project Monitoring Form : IMED 03/2003(Revised) (Page 1 of 4)
(Quarterly Progress Report)
ADP: 2016-2017, Reporting quarter (January-March, 2017)
A. Quarterly Financial Progress Report

Code
5 0 9 1

A.1 (a) **Project Title:** Improvement of Bhangura - Naogaon GCM Road under Bhangura Upazila of Pabna District (BNGCRIP)

(b) **Ministry:** Local Govt. Rural Development & Co-operatives

(c) **Division:** Local Govt. Division

(d) **Agency Name:** Local Government Engineering Department

A.2 Quarterly Financial progress: **Qtr3**

(Amount in Lakh Taka)

Head	Release for the Quarter		Expenditure for the Quarter (Q3)			Current Year's Expenditure		
	GOB	RPA	GOB	RPA	DPA	GOB	RPA	DPA
Revenue	14.25	0.00	14.94	0.00	0.00	34.49351	0.00	0.00
Capital	485.75	0.00	671.50	0.00	0.00	1318.00	0.00	0.00
Grand Total	500.00	0.00	686.44	0.00	0.00	1352.49351	0.00	0.00

Cash Foreign Exchange Spent	Spent form Own Resources		CD/VAT
	Cash	Kind	
0	GOB	0	0

RPA Spent (Cumulative to Date)	RPA Claimed		RPA Reimbursed	
	Reporting Quarter	Cumulative to Date	Reporting quarter	Cumulative to Date

নোট :

- আরপিএ (পুনর্ভরণযোগ্য প্রকল্প সাহায্য) ঘরে ইমপ্রেস্ট, স্পেশাল একাউন্ট ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
- Spent from Own Resources এর ঘর সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন প্রাপ্ত প্রকল্পের জন্য ব্যয় উল্লেখ করতে হবে।
- আরপিএ সংক্রান্ত হিসাব প্রয়োজ্য না হলে সংশ্লিষ্ট ঘরে প্রয়োজ্য নয় লিখতে হবে।

Qtr_19(1 of 4)

সালেহ আহমেদ
 প্রকল্প পরিচালক
 গাব্বা-নওগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প
 স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

Project Monitoring Form : IMED 03/2003(Revised) (Page 3 of 4)
(Quarterly Progress Quarter)

ADP: -2016-2017, Reporting quarter (January-March, 2017)

C. Implementation Problems and Suggested Measures

Code
5 0 9 1

C.1 Project Title : Improvement of Bhangura - Naogaon GCM Road under Bhangura Upazila of Pabna District (BNGCRIP)

C.2 Implementation Problems :


Problem No	Problem Type	Description of Problem (s)
1	Approval Process	
2	Procurement	
3	Management	
4	Fund Allocation/Release	
5	Manpower Recruitment	
6	Others (specify)	

C.3 Suggested Measures : (In brief and Specific)

Problem No	Measures Suggested
1	
2	
3	
Others	
None	

C.4 Is the project declared completed :

Yes	No ☒
-----	--



Project Director

Authorized Signature

Date : 27.3.2017

সালেহ আহমেদ
 প্রকল্প পরিচালক
 ভার্গুড়া-নাগা জিপিএম রোড উন্নয়ন প্রকল্প
 স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

Head of The Agency

Authorized Signature

Date :

Secretary/ Head of the Planning Wing/Branch

Authorized Signature

Date :

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Planning
Implementation Monitoring and Evaluation Division
Project Monitoring Form : IMED 03/2003(Revised) (Page 4 of 4)

Code
5 0 9 1

(Quarterly Progress Report)

ADP: -2016-2017, Reporting quarter (January-March, 2017)

D. Contract Implementation Report

[Please fill-in this form for goods and works contract of value above Tk 200.00 lakh and consultancy contract of value above Tk. 100.00 lakh)

D.1 Project Title : Improvement of Bhangura - Naogaon GCM Road under Bhangura Upazila of Pabna District (BNGCRIP)

D.2 Contract Implementation (works contract of value above Tk 200.00 lakh) Amount in Lakh Tk

Sl. No	Description of Contracts / (as per bid document)	Contract value	Date of work order/contract agreement	Completion date as per contract	Progress	
					Amount paid	Physical (%)
<u>FY: 2012-13</u>						
1	Improvement of Bhangura – Noagoan GCM road at Ch: 11450 – 12200m (Bhangura) UZR-07(A)	333.67	18.03.13	18.07.2013, 31.05.14 (ext), 25.05.2015 (ext)	325.39	100%
2	Improvement of Bhangura – Noagoan GCM road at Ch: 12200 – 13400m (Bhangura) UZR-08(B)	237.49	14.02.13	30.06.2013, 30.01.2014 (ext)	235.03	100%
<u>FY: 2013-14</u>						
3	Improvement of Bhangrua – Noagaon GCM road at Ch: 6962m – 7400m [Bhangura] UZR-5(A)	341.05	09.02.14	16.06.2014, 30.06.2015 (ext)	295.50	100%
4	Improvement of Bhangrua – Noagaon GCM road at Ch: 7400m – 7800m [Bhangura] UZR-5(B)	286.44	13.02.14	20.06.14, 30.12.2014 (ext), 15.06.2015 (ext), 17.03.2016 (ext)	203.40	100%
5	Improvement of Bhangrua – Noagaon GCM road at Ch: 9650m – 10200m [Bhangura] UZR-6(A)	342.72	29.12.13	05.05.2014, 30.12.2014 (ext1), 25.06.2015 (ext2), 15.03.2016 (ext3)	262.00	100%
6	Improvement of Bhangrua – Noagaon GCM road at Ch: 11077m – 11450m [Bhangura] UZR-07(B)	241.68	24.12.13	30.04.14; 30.12.14 (ext), 25.05.15 (ext)	221.73	100%


মোঃ জাহিদ হাযেদ
 প্রকল্প পরিচালক
 পাবনা-নাগোয়া জংশিনের পটভূমি উন্নয়ন প্রকল্প
 বীজ, বরগামা পল্লী, পাবনা

D.2 Contract Implementation (works contract of value above Tk 200.00 lakh)**Amount in Lakh Tk**

Sl. No	Description of Contracts / (as per bid document)	Contract value	Date of work order/contract agreement	Completion date as per contract	Progress	
					Amount paid	Physical (%)
7	Improvement of Bhangura – Noagaon GCM road at Ch: 10200m – 10540m [Bhangura] UZR-7(C)	237.33	13.02.14	20.06.14, 30.12.2014 (ext), 15.06.15 (ext), 17.03.2016 (ext)	183.22	100%
8	Improvement of Bhangura – Noagaon GCM road at Ch: 7800m – 8200m [Bhangura] UZR-5(C)	287.48	09.02.14	16.06.14, 30.12.2014 (ext) 30.05.15(ext)	279.42	100%
9	Improvement of Bhangura – Noagaon GCM road at Ch: 8200m – 8950m [Bhangura] UZR-6(C)	404.57	24.12.13	30.04.14, 30.12.2014 (ext), 30.05.15 (ext)	374.51	100%
10	Improvement of Bhangura – Noagaon GCM road at Ch: 8950m – 9650m [Bhangura] UZR-6(B)	285.89	24.12.13	30.04.14, 30.12.2014 (ext), 30.05.2015 (ext)	247.15	100%
11	Construction of 211.74m Long RCC Girder bridge on Bhangura – Noagaon GCM road at Ch: 10860m [Bhangura] UZR-(B7)	1,083.96	24.06.14	22.12.2015, 31.03.2017 (ext)	1,060.90	100%
12	Construction of 120.00m Long RCC Girder bridge on Bhangura – Noagaon GCM road at Ch: 6860m [Bhangura] UZR-(B6)	549.39	15.12.13	22.12.14, 30.05.2015 (ext), 28.02.2016 (ext)	491.00	90%
13	Construction of 211.74m Long RCC Girder bridge on Bhangura – Noagaon GCM road at Ch: 2700m [Bhangura] UZR-(B1)	1,111.27	19.01.14	26.06.15, 30.06.2016 (ext), 30.04.2017 (ext)	1,060.20	98%
14	Construction of 211.74m Long RCC Girder bridge on Bhangura – Noagaon GCM road at Ch: 4025m [Bhangura] UZR-(B2)	849.57	01.12.14	04.06.16, 30.06.2017 (ext)	382.50	45%
FY: 2014-15						
15	Improvement of Bhangura – Noagaon GCM road by Earth Work & Slope Protection at Ch: 1921 – 3600m (Bhangura) UZR-02	656.53	29.12.14	28.03.2016, 27.04.2017 (ext)	516.72	80%
16	Improvement of Bhangura – Noagaon GCM road by Earth Work & Slope Protection at Ch: 3600 – 3886m & 4164 - 5200m (Bhangura) UZR-03	935.25	30.12.14	21.06.16, 30.06.2017 (ext)	109.50	20%


 সালেহ আহমেদ
 প্রকল্প পরিচালক
 ভার্সিটি-নগর জিএম সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প
 স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

D.2 Contract Implementation (works contract of value above Tk 200.00 lakh)**Amount in Lakh Tk**

Sl. No	Description of Contracts / (as per bid document)	Contract value	Date of work order/contract agreement	Completion date as per contract	Progress	
					Amount paid	Physical (%)
17	Improvement of Bhangura – Noagoan GCM road by Earth Work & Slope Protection at Ch: 5200 - 5390m, 5510 - 5860m, 5980 - 6100m & 6250 - 6758m (Bhangura) UZR-04	891.11	30.12.14	27.06.16, 30.06.2017 (ext)	530.72	65%
FY: 2015-16						
18	Construction of 150.50m Long RCC Girder Bridge(B5) on Bhangura - Naogaon GCM road at Ch: 6175m [Road ID-176192002] UZR-(B5)	483.64	04.08.2016	11.08.2017	152.00	50%
19	Construction of 120.00m Long RCC Girder Bridge(B4) on Bhangura - Naogaon GCM road at Ch: 5920m [Road ID-176192002] UZR-(B4)	413.89	24.8.2016	24.8.2017	120.00	40%
20	Construction of 120.00m Long RCC Girder Bridge(B3) on Bhangura - Naogaon GCM road at Ch: 5450m [Road ID-176192002] UZR-(B3)	413.29	24.8.2016	24.8.2017	118.50	30%

নোট :

১। কোন কন্ট্রাক্ট চলমান থাকাকালীন সময়ে প্রতি কোয়ার্টার এ ছকে তথ্য প্রদান করতে হবে। তবে কন্ট্রাক্ট সমাপ্ত হবার পর মাত্র একবারই তার গ্রাফিস রিপোর্ট করতে হবে। বারবার নয়।

২। কন্ট্রাক্ট সংক্রান্ত হিসাব প্রযোজ্য না হলে সংশ্লিষ্ট ঘরে প্রযোজ্য নয় লিখতে হবে।

D.3 Problems/Reasons for Delay in contract Implementation (if any):

Sl. No.	

Project Director**Authorized Signature****Date :** ২৭.৩.২০১৭

প্রকল্প পরিচালক
ভার্সিটি-নগর জিসিএম সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

Head of The Agency**Authorized Signature****Date :**