

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : এপ্রিল/২০১৭ইং

- ০১। প্রকল্পের নাম : জামালপুর ও মাদারগঞ্জ পৌরসভার সড়ক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (RIJMP) প্রকল্প কোডঃ ৫১৬৮
- ০২। অনুমোদন পর্যায় : (ক) PEC কর্তৃক গত ২৯/০৯/২০১৫ইং তারিখে অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয় এবং DPP গত ২১/০১/২০১৬ইং তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।
- (খ) ঋণ কার্যকারিতার তারিখ : প্রযোজ্য নয়।
- (গ) উপদেষ্টা ফার্ম নিয়োগের তারিখ : প্রযোজ্য নয়।
- ০৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : সংস্থা : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর।
মন্ত্রণালয় : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ০৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : জামালপুর ও মাদারগঞ্জ পৌরসভার সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন।
- ০৫। বাস্তবায়নকাল :
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : ১লা, জানুয়ারী/২০১৬ ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ৩০শে, জুন/২০১৮ ইং
- ০৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) : মোট : ২৪৯০.০০
জিওবি : ২৪৯০.০০
প্রকল্প সাহায্য : ০.০০
প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : ০.০০
- ০৭। প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি

অংগের নাম		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক	মন্তব্য
				মোট	টাকাংশ (আরপিএ)		
ক) ২০১৬-২০১৭ইং অর্থ বৎসরে এডিপি বরাদ্দ	:	৫০০.০০	৫০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৮.০৮.২০১৬ তারিখে মন্ত্রণালয় থেকে ১ম কিস্তির অর্থছাড় করা হয়েছে।
খ) ২০১৬-২০১৭ অর্থ বৎসরের এপ্রিল/২০১৭ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	:	৩৭৫.০০	৩৭৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
গ) ২০১৬-২০১৭ অর্থ বৎসরের এপ্রিল/২০১৭ইং পর্যন্ত ব্যয়	:	৩৫৬.৬৫	৩৫৬.৬৫	০.০০	০.০০	০.০০	১৮.১০.২০১৬ তারিখে ২য় কিস্তির চাহিদা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ১৩.১১.২০১৬ তারিখে মন্ত্রণালয় থেকে ২য় কিস্তির অর্থছাড় করা হয়েছে।
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	৩৬৩.৬২৭	৩৬৩.৬২৭০৯	০.০০	০.০০	০.০০	১৬.০১.২০১৭ তারিখে ৩য় কিস্তির চাহিদা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ৯.৩.২০১৭ তারিখে ৩য় কিস্তির জিও পাওয়া যায়। ১০.০৪.২০১৭ তারিখে ৪র্থ কিস্তির চাহিদা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

০৯। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী ও প্রাপ্তি (লক্ষ টাকা) : প্রযোজ্য নয়

বিষয়		চলতি অর্থ বৎসরে	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	:	০.০০	০.০০
খ) দাবীকৃত	:	০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তি	:	০.০০	০.০০



ক্রমিক নং	অঙ্গের নাম	আরডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		পূর্ববর্তী বৎসরের জুন/২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা (পরিমাণ ও পিপি %)		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি (পরিমাণ ও বরাদ্দের %)		প্রকল্প পরিচালক/কর্মকর্তা কর্তৃক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের তারিখ	মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২

সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয় (৬৮০০)

১)	কম্পিউটার, প্রিন্টার ও ইউপিএস	ঃ	১	সেট	১.০০	১	সেট	০.৯৯০০	০.০০	সেট	০.০০	০.০০	সেট	০.০০	প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক ৭.০৪.২০১৭ থেকে ৮.৪.২০১৭ তারিখ পর্যন্ত নির্বাহী প্রকৌশলী সহ জমি অধিগ্রহণ বিষয়ে প্রকল্প সাইট পরিদর্শন করা হয়। ৮.৪.২০১৭ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী জনাব মীর্জা আজম মহোদয়ের সাথে জেলা প্রশাসক, জামালপুর এর উপস্থিতিতে অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় অংশগ্রহণ।
২)	ক্যানারসহ ফটোকপিয়ার	ঃ	২	টি	৫.০০	২	টি	৪.৯৯০০	০.০০	টি	০.০০	০.০০	টি	০.০০	
৩)	ভূমি অধিগ্রহণ/ক্রয় (৬৯০০)	ঃ	৪.০০	একর	৮২০.০০	০	একর	০.০০	৩.৫০	একর	২০০.০০	২.৯৫	একর	১৬৫.০০	
						০.০০%		০.০০%	৮৭.৫০%		২৪.৩৯%	৮৪.২৯%		৮২.৫০%	

নির্মাণ ও পূর্ত কাজ (৭০০০)

৪)	সড়ক উন্নয়ন	ঃ	৫.৬০	কিঃমিঃ	৭৯১.০০	০.০০	কিঃমিঃ	০.০০	১.৮৫	কিঃমিঃ	২৪৫.০০	১.৮৫	কিঃমিঃ	১৬৫.০০	
						০.০০%		০.০০%	৩৩.০৪%		৩০.৯৭%	১০০.০০%		৬৭.৩৫%	
৫)	গ্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ	ঃ	২০.০০	মিটার	১৫০.০০	০.০০	মিটার	০.০০	০.০০	মিটার	০.০০	০.০০	মিটার	০.০০	
						০.০০%		০.০০%	০.০০%		০.০০%	০.০০%		০.০০%	
৬)	সড়কের স্লোপ প্রোটেকশন কাজ	ঃ	১.৮০	কিঃমিঃ	১৮৯.০০	০.০০	কিঃমিঃ	০.০০	১.৫০	কিঃমিঃ	৫০.০০	০.৯০	কিঃমিঃ	২৫.০০	
						০.০০%		০.০০%	৮৩.৩৩%		২৬.৪৬%	৬০.০০%		৫০.০০%	
৭)	সড়ক বাতি	ঃ	৫.৪০	কিঃমিঃ	৯৭.০০	০.০০	কিঃমিঃ	০.০০	০.০০	কিঃমিঃ	০.০০	০.০০	কিঃমিঃ	০.০০	
						০.০০%		০.০০%	০.০০%		০.০০%	০.০০%		০.০০%	
৮)	ফুটপাথ নির্মাণ	ঃ	৩.৬০	কিঃমিঃ	২৩৪.০০	০.০০	কিঃমিঃ	০.০০	০.০০	কিঃমিঃ	০.০০	০.০০	কিঃমিঃ	০.০০	
						০.০০%		০.০০%	০.০০%		০.০০%	০.০০%		০.০০%	
৯)	রেইলিং	ঃ	৩.৬০	কিঃমিঃ	১৪৪.০০	০.০০	কিঃমিঃ	০.০০	০.০০	কিঃমিঃ	০.০০	০.০০	কিঃমিঃ	০.০০	
						০.০০%		০.০০%	০.০০%		০.০০%	০.০০%		০.০০%	
১০)	সর্বস্বত্ব ও সেবা (৪৮০০)	ঃ		থোক	৮.০০		থোক	০.৭৫০০	০.০০	থোক	৪.০০	০.০০	থোক	১.৩৪৯১৯	
						৯.৩৮%		৯.৩৮%	৫০.০০%		৫০.০০%	৩৩.৭৩%		৩৩.৭৩%	
১১)	মেরামত, সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন (৪৯০০)	ঃ		থোক	৩.০০		থোক	০.২৪৯৪০	০.০০	থোক	১.০০	০.০০	থোক	০.২৯৮৫০	
						৮.৩১%		৮.৩১%	৩৩.৩৩%		৩৩.৩৩%	২৯.৮৫%		২৯.৮৫%	
১২)	ভৌত কন্ট্রোল	ঃ		থোক	২৪.০০		থোক	০	০.০০	থোক	০.০০		থোক		
						০.০০%		০.০০%	০.০০%		০.০০%				
১৩)	গ্রাইস কন্ট্রোল	ঃ		থোক	২৪.০০		থোক	০.০০	০.০০	থোক	০.০০		থোক		
						০.০০%		০.০০%	০.০০%		০.০০%				
	সর্বমোট				২৪৯০.০০			৬.৯৭৯৪০	৪৫.৮৩৬%		৫০০.০০	৮৯.০৪%		৩৫৬.৬৪৭৬৯	
						০.২৮%		০.২৮%			২০.০৮০%			৭১.৩৩%	

১২। ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি	ঃ	৪১.১০%
ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি	ঃ	১৪.৬০%
১৩। সমস্যা	ঃ	
১৪। সুপারিশ	ঃ	

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (আর্থিক বছর ২০১৬-২০১৭)

প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

ক) মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ
খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
গ) প্রতিবেদন কাল (মাস) : এপ্রিল/২০১৭ইং

(লক্ষ টাকা)

ক্রমিক নং	কোড নং ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয়) (বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপির পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নং	২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্য টাকাংশ		অগ্রগতি %				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক) এপ্রিল- জুন/২০১৭	অগ্রগতি (মাসিক) এপ্রিল/ ২০১৭ইং	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক) এপ্রিল- জুন/২০১৭	অগ্রগতি (মাসিক) এপ্রিল/ ২০১৭ইং		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
	৫১৬৮ জামালপুর ও মাদারগঞ্জ পৌরসভার সড়ক উন্নয়ন দীর্ঘক প্রকল্প। ২৪৯০.০০ ১লা জানুয়ারী, ২০১৬ থেকে ৩০ জুন, ২০১৮ ইং	অনুমোদিত		৫০০.০০	৫০০.০০ (-)	০.০০	০.০০	৩৭৫.০০	৩৭৫.০০ (-)	০.০০	০.০০	৩৫৬.৬৫	৩৫৬.৬৫ (-)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫.০০%	১৫.৫৯%	২০.০০%	৫.০০%	জিওবি	


 ২৭.৮.২০১৭
 সালেহ আহমেদ
 প্রকল্প পরিচালক
 জামালপুর ও মাদারগঞ্জ পৌরসভার
 সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প
 এলজিইডি, আগারগাঁও, ঢাকা।

SCHEME STATUS REPORT

Road Improvement Works in Jamalpur & Madergonj Paurashava, Dist. Jamalpur (RIJMP)

Month : April/2017

Sl. No.	Name of Project (Name of Development Assistance Patner)	ADP Provison & Total Fund Released (GOB+RPA)	No.of Schemes/Contracts			Work-Plan Target				Achievement				Current Years Physical Progress	Total Fund Spent (GOB)	Remarks
			New Schemes/Contracts (No)	Carried over Contracts/ Excess Programmes of Previous Year (No)	Total (No)	Last date for awarding Contract	Last date for works Commencement	Schemes Prepared (No)	Schemes Preparation Under Process (No)	Tender Called (No)	Tender Evaluation under Process (No)	Works going on (No) (New+C.o)	Schemes Completed (No) (New+CO)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Road Improvement Works in Jamalpur & Madergonj Paurashava, Dist. Jamalpur [GOB]	500.00 375.00 (375+0)	4	0	4	20-08-2016	20-10-2016	4	0	0	0	3 (3+0)	0 (0+0)	89.04%	356.65 356.65	


 29.8.2017
 সালেহ আহমেদ
 প্রকল্প পরিচালক
 জামালপুর ও মাদারগঞ্জ পৌরসভার
 সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প
 এলজিইডি, আগারগাঁও, ঢাকা।

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় এডিপিভুক্ত বাস্তবানাধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতির পর্যালোচনা ছক-১
মাসের নাম: এপ্রিল/২০১৭ইং

সংস্থা : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (মেয়াদকাল)	প্রকল্পের আনুমোদিত প্রাককলিত ব্যয়	জুন/২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	অনুমোদিত ডিপিপি/ আরডিপি Procurement Plan অনুযায়ী প্যাকেজ সংখ্যা প্রাককলিত ব্যয়	জুন/২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত কার্যাদেশ প্রদানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয়	২০১৬-১৭ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী												ক্রমপুঞ্জিত পূর্ণভরণ ব্যয় (জুন/১৬ পর্যন্ত) মোট পূর্ণভরণ মোট পূর্ণভরণ মোট (১৬-১৭ এডিপি)	প্রকল্প শুরু হতে পর্যালোচনা ন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয়/অগ্রগতি	প্রকল্প শুরু হতে পর্যালোচনা ন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাককলিত ব্যয় অনুযায়ী অবরাদকৃত টাকা	এপ্রিল/ ২০১৭ ইং হতে প্রকল্পের অবশিষ্ট মেয়াদকাল	প্রকল্প সাহায্যকৃত উৎস
						কীম পরিকল্পনা						সংগ্রহ পরিকল্পনা											
						২০১৬-১৭ এডিপি বরাদ্দ	২০১৬-১৭ আরএডিপি বরাদ্দ	পর্যালোচনাধী ন মাস পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি (১৬-১৭ এডিপি)	পর্যালোচনাধী ন মাস পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়/অগ্রগতি (১৬-১৭ এডিপি)	পর্যালোচনাধী ন মাস পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়/অগ্রগতি (১৬-১৭ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ভৌত লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি (১৬-১৭ এডিপি)	বার্ষিক সংগ্রহ পরিকল্পনা অনুযায়ী প্যাকেজ সংখ্যা/ ব্যয় (১৬-১৭ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত টেভার আহবানের লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (১৬-১৭ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত টেভার আহবানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (১৬-১৭ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রদানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (১৬-১৭ এডিপি)	পর্যালোচনা ধীন মাসে কার্যাদেশ প্রদান, আর্থিক ও ভৌত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়ার কারণ (১৬-১৭ এডিপি)							
						মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (%) (জিওবি) (%) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ) (%)	মোট (%) (জিওবি) (%) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ) (%)	মোট (%) (জিওবি) (%) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ) (%)	লক্ষ্যমাত্রা (%)	অগ্রগতি (%)	মোট (পণ্য) (পূর্ত) (সেবা)	মোট (পণ্য) (পূর্ত) (সেবা)	মোট (পণ্য) (পূর্ত) (সেবা)	মোট (পণ্য) (পূর্ত) (সেবা)							
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
জামালপুর ও মাদারগঞ্জ পৌরসভার সড়ক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (১লা জানুয়ারী, ২০১৬ থেকে ৩০ জুন, ২০১৮ ইং)	২৪৯০.০০	৬.৯৮	০৮/২৪৪২.০০	০২/৬.৯৭৯	৫০০.০০	৫০০.০০	৩৭৫.০০	৪১৬.৬৭	৩৫৬.৬৫	৮৩.৩৩%	৮৯.০৪%	০৫/৫০০.০০	৫/৫০০	৩/৪৯৫.০০	৩/৮৮৭.০৩	-	-	৩৬৩.৬২৭	৪১.১০%	১৯৮৩.০০	১৫ মাস	জিওবি	
	২৪৯০.০০	৬.৯৮	(০৪/১৭.০০)	(০২/৬.৯৭৯)	৫০০.০০	৫০০.০০	৭৫.০০%	৮৩.৩৩%	৭১.৩৩%			০১/৫.০০	১/৫.০০	০/০.০০	০/০.০০			১৪.৬০%		১৯৮৩.০০			
	০.০০	০.০০	(০৪/২৪২৫.০০)	(০/০.০০)	০.০০	০.০০	৩৭৫.০০	৪১৬.৬৭	৩৫৬.৬৫			০৪/৪৯৫.০০	৪/৪৯৫.০০	৩/৪৯৫.০০	৩/৮৮৭.০৩			৩৬৩.৬২৭		০.০০			
	০.০০	০.০০	(০/০.০০)	(০/০.০০)	০.০০	০.০০	৭৫.০০%	৮৩.৩৩%	৭১.৩৩%			০/০.০০	০/০.০০	০/০.০০	০/০.০০			১৪.৬০%		০.০০			
							০.০০		০.০০			০.০০						০.০০		০.০০			
							০%		০%									০.০০		০%			


 ২৭.৮.২০১৭
 সাইফুর রহমান
 প্রকল্প পরিচালক
 জামালপুর ও মাদারগঞ্জ পৌরসভার
 সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প
 এলজিইডি, আগারগাঁও, ঢাকা।

ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাবলী : ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের অগ্রগতি এপ্রিল/২০১৭ইং

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	মালামাল					পূর্ত					সেবা					ক) সিডি ভ্যাটসহ ক্রয় খাতে মোট বরাদ্দ (২০১৬- ১৭)	ক) সিডি ভ্যাটসহ ক্রয় খাতে মোট ব্যয়	ক্রয় খাতে অব্যয়িত বরাদ্দ	মোট এডিপি বরাদ্দ	ক্রয়খাতে বরাদ্দ মোট এডিপি বরাদ্দ %			
		গত অর্থ বছরে বা পূর্বে প্রদানকৃত		জুলাই, ২০১৬- মার্চ/২০১৭ সময়কালে প্রদানকৃত		এপ্রিল/ ২০১৭ইং	গত অর্থ বছরে বা পূর্বে প্রদানকৃত		জুলাই, ২০১৬- মার্চ/২০১৭ সময়কালে প্রদানকৃত		এপ্রিল/ ২০১৭ইং	গত অর্থ বছরে বা পূর্বে প্রদানকৃত		জুলাই, ২০১৬- মার্চ/২০১৭ সময়কালে প্রদানকৃত		এপ্রিল/ ২০১৭ইং						খ) সিডি ভ্যাট	খ) সিডি ভ্যাট	(১৭-১৮)
		কার্যাদেশ সংখ্যা	উক্ত কার্যাদেশের আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে প্রকৃত ব্যয়	কার্যাদেশ সংখ্যা	উক্ত কার্যাদেশের আওতায় প্রকৃত ব্যয়	সময়কালে প্রদান যোগ্য কার্যাদেশ সংখ্যা	কার্যাদেশ সংখ্যা	উক্ত কার্যাদেশের আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে প্রকৃত ব্যয়	কার্যাদেশ সংখ্যা	উক্ত কার্যাদেশের আওতায় প্রদান যোগ্য কার্যাদেশ সংখ্যা	কার্যাদেশ সংখ্যা	উক্ত কার্যাদেশের আওতায় ২০১৫- ২০১৬ অর্থ বছরে প্রকৃত ব্যয়	কার্যাদেশ সংখ্যা	উক্ত কার্যাদেশের আওতায় প্রকৃত ব্যয়	সময়কালে প্রদান যোগ্য কার্যাদেশ সংখ্যা									
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১		
	জামালপুর ও মাদারগঞ্জ পৌরসভার সড়ক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (প্রকল্প কোডঃ ৫১৬৮)	২	৬.৯৭৯	০	০.০০	০	০	০.০০	৪	৩৫৫.০০	০	০	০.০০	০	০.০০	০	৪৯৫.০০ ০.০০	৩৫৫.০০ ০.০০	১৪০.০০	৫০০.০০	৯৯.০০%			

১২১(৭)

২৭.৪.২০১৭
সালেহ আহমেদ
প্রকল্প পরিচালক
জামালপুর ও মাদারগঞ্জ পৌরসভার
সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প
এলজিইডি, আগারগাঁও, ঢাকা।

Progress Report of On-going Development Project/Operational Plan (Format 05/2008)

Reporting Period : April/2017

(Tk in Lakh)

Part - A : Monthly Report

- 1 Name of the Ministry/ Division/ Organization** : Local Government Rural Development & Co-operatives/ Local Government Division/ Local Government Engineering Department.
- 2 Name of the Project/ Operational Plan** : Road Improvement Works in Jamalpur & Madergonj Paurashava, Dist. Jamalpur
- 3 Objectives of the Project/Operational Plan (in Brief)** : To Improve Road Network in Jamalpur & Maderganj Paurashava.
- 4 Location of the Project/ Operational Plan** : Jamalpur & Maderganj Paurashava, Jamalpur Districts, Dhaka Division

5 Project Approval Status & Cost :

DPP/TPP	Date of approval	Implementation period	Total Cost	GOB	Project Aid (RPA)
i. Original:	21/01/2016	01/01/2016–30/06/2018	2490.00	2490.00	0.00
ii. 1st Revised:					

6 Progress of Fund Release :

Quarter-wise	Date			Amount	Date of issue of Cheque from CAO (in case of Autonomous body)
	Proposal Sending to Ministry/ Division	Issue of order by Ministry	Issue of order from Finance Division		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 st Quarter	17.07.2016	18.08.2016		125.00	
2nd Quarter	18.10.2016	13.11.2016		125.00	
3rd Quarter	16.01.2017	05.03.2017		125.00	
4 th Quarter				0.00	
Total =				375.00	

7. Target and Achievement of the main Components of the Project:

April/2017

Name of Important Components	Cost as per DPP	Achievement upto last June 2016		Target of current FY 2016-17		Progress upto the reporting month of current year 2016-17		Unspent/unfinished balance against DPP targets	
		Financial	Physical	Financial	Physical	Financial	Physical	Financial	Physical
		a)Total b) Taka	(% of the component)	a)Total b) Taka	(% of the component)	a)Total b) Taka	(% of the component)	a) Total b) Taka	(% of the component)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1)Computer & Accessories (UPS, Printer & Cable) (1 No.)	1.00	0.99 0.99	100.00%	0.00 0.00	0.00%	0.00 0.00	0.00%	0.01 0.01	0.00%
(2) Photocopier with scanner machine (2 Nos.)	5.00	4.99 4.99	100.00%	0.00 0.00	0.00%	0.00 0.00	0.00%	0.01 0.01	0.00%
(3) Land Acquisition (4.00 Acres)	820.00	0.00 0.00	0.00%	200.00 200.00	87.50%	165.00 165.00	73.75%	655.00 655.00	26.25%
4) Road (5.60 km)	791.00	0.00 0.00	0.00%	245.00 245.00	33.04%	165.00 165.00	33.04%	626.00 626.00	66.96%
5) Bridge/culverts (20.00m)	150.00	0.00 0.00	0.00%	0.00 0.00	0.00%	0.00 0.00	0.00%	150.00 150.00	100.00%
6) Slope protection (1.80 km)	189.00	0.00 0.00	0.00%	50.00 50.00	83.33%	25.00 25.00	50.00%	164.00 164.00	50.00%
7) Street Lighting (5.40km)	97.00	0.00 0.00	0.00%	0.00 0.00	0.00%	0.00 0.00	0.00%	97.00 97.00	100.00%
8) Footpath (3.60 km)	234.00	0.00 0.00	0.00%	0.00 0.00	0.00%	0.00 0.00	0.00%	234.00 234.00	100.00%
9) Railing (3.60 km)	144.00	0.00 0.00	0.00%	0.00 0.00	0.00%	0.00 0.00	0.00%	144.00 144.00	100.00%
10. Supplies & Service (4800)	8.00	0.75 0.75	9.38%	4.00 4.00	50.00%	1.35 1.35	33.73%	5.90 5.90	73.76%
(11) Repair, Maintenance & Rehabilitation (4900)	3.00	0.24 0.25	8.31%	1.00 1.00	33.33%	0.30 0.30	29.85%	2.45 2.45	81.74%
(12) Physical Contingency	24.00	0.00 0.00	0.00%	0.00 0.00	0.00%	0.00 0.00	0.00%	24.00 24.00	100.00%
(13) Price Contingency	24.00	0.00 0.00	0.00%	0.00 0.00	0.00%	0.00 0.00	0.00%	24.00 24.00	100.00%
Total	2490.00	6.979 6.979	0.28%	500.00 500.00	45.84%	356.65 356.65	89.04% 40.81%	2126.37 2126.37	58.90%

FY2016-17 progress

89.04%

FY2016-17 progress (with respect to whole project)

40.81%

8. Progress of Procurement in Current FY: 2016-17

April/2017

	Goods	Works	Services	Total
a) Work Orders (WO) issued in last year or before				
i) Number of WOs	2	0	0	2
ii) Expenditure in last year or before FY (2016-17)	6.979	0.000	0.00	6.979
b) Work Orders (WO) issued during the reporting period, 2016-17				
i) Number of WOs	0	3	0	3
ii) Expenditure in current FY 2016-17	1.64769	355.00	0.00	356.65
c) WOs to be issued during the rest of the period of the FY 2016-17	0	0	0	0
d) Total expenditure for procurement up to reporting month 2016-17 (aii+bii)	8.627	355.00	0.00	363.627
e) Total Budget/allocation for procurement, 2016-17	5.00	495.00	0.00	500.00
f) Cumulative expenditure upto last year	6.979	0.000	0.00	6.979
g) Total allocation as per DPP/TPP	65.00	2425.00	0.00	2490.00
h) Unspent amount as per DPP/TPP	56.37	2070.00	0.00	2126.37

9. Particulars of reimbursement claim and receipts :

Initial advance Receipt with date	Upto 30/06/2016			During 2016-2017		
			Reimbursement claimed	Expenditure		Reimbursement
	Direct payment	Payment from project		Direct payment	Payment from project	
1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0

Project Director
RIJMP

সালেহ আহমেদ

প্রকল্প পরিচালক
জামালপুর ও মাদারগঞ্জ পৌরসভার
সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প
এলজিইডি, আগারগাঁও, ঢাকা।