

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০১৭ইং।

০১। প্রকল্পের নাম	৪	পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া উপজেলাধীন ভাঙ্গুড়া - নওগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)। প্র:কোড: ৫০৯১			
০২। অনুমোদন পর্যায়	৪	(ক) প্রকল্পের মূল DPP গত ২৩ শে আগষ্ট, ২০১১ ইং তারিখে একনেক কর্তৃক এবং ০৩ রা অক্টোবর, ২০১১ ইং তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত হয়। ০৮/০৩/২০১৬ ইং তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক RDPP (১ম সংশোধিত) অনুমোদিত হয়। (খ) ঋণ কার্যকারিতার তারিখ : প্রযোজ্য নয়। (গ) উপদেষ্টা ফার্ম নিয়োগের তারিখ : প্রযোজ্য নয়।			
০৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	৪	সংস্থা : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর। মন্ত্রণালয় : স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।			
০৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	৪	ক) (১)পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া উপজেলাধীন বর্ণিত উপজেলা সড়ক এবং সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট নির্মিত হলে উক্ত এলাকার ক) (১) পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া উপজেলাধীন বর্ণিত উপজেলা সড়ক এবং সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট নির্মিত হলে উক্ত এলাকার সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হইবে। গ্রোথসেন্টারসহ Higher Ranking সড়ক সমূহের সহিত যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যয় হ্রাস, বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং কৃষি পন্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে সার্বিকভাবে এলাকার জনগনের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধিত হইবে। খ) গ্রামীণ যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়নে বাস্তব সমস্যা দূর পূর্বক যাতায়াত ও পরিবহন ব্যয় হ্রাস করা; গ) গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য কৃষি ও অকৃষি সেक्टरে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী কাজের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণে সহায়তা করা; এবং ঘ) সড়কের উভয় পার্শ্বে বৃক্ষ রোপনের মাধ্যমে পরিবেশের উন্নয়ন সাধন।			
০৫। বাস্তবায়নকাল	৪	মূল	ব্যয় বৃদ্ধিব্যতিরেকে	ব্যয় বৃদ্ধিব্যতিরেকে	সংশোধিত
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	৪	১লা জুলাই ২০১১ইং।	১লা জুলাই ২০১১ইং।	১লা জুলাই ২০১১ইং।	১লা জুলাই ২০১১ইং।
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	৪	৩১শে ডিসেম্বর/২০১৩ইং।	৩১শে ডিসেম্বর/২০১৪ইং।	৩১শে ডিসেম্বর/২০১৬ইং।	৩০শে জুন/২০১৮ইং (১ম সংশোধিত)।
০৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	৪	মোট	৯০৮৭.০৬	১০৮৩৬.০০	
		টাকা	৯০৮৭.০৬	১০৮৩৬.০০	
		প্রকল্প সাহায্য	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	০.০০	০.০০	
০৭। প্রকল্প সাহায্যের উৎস	৪	জিওবি			

১৯(১)


 সালাহ আহমেদ
 প্রকল্প পরিচালক
 ভাঙ্গুড়া-নওগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প
 স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

অংগের নাম	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক	মন্তব্য
			মোট	টাকাংশ (আরপিএ)		
ক) ২০১৬-২০১৭ইং অর্থ বৎসরে এডিপি বরাদ্দ :	১৫১০.০০	১৫১০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০৯/০৮/২০১৬ আরিখে মন্ত্রণালয় থেকে ১ম কিস্তির অর্থ পাওয়া গেছে।
খ) ২০১৬-২০১৭ অর্থ বৎসরের জুন/২০১৭ইং পর্যন্ত অবমুক্তি :	১৫১০.০০	১৫১০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৮/১০/২০১৬ আরিখে ২য় কিস্তির চাহিদা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ১০.১১.২০১৬ তারিখে ২য় কিস্তির অর্থ পাওয়া গেছে।
গ) ২০১৬-২০১৭ অর্থ বৎসরের জুন/২০১৭ইং পর্যন্ত ব্যয় :	১৫১০.০০	১৫১০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৬/০১/২০১৭ তারিখে ৩য় কিস্তির চাহিদা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ০৯/০২/২০১৭ তারিখ জিও পাওয়া গেছে।
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় :	৮২৮৮.৮৭	৮২৮৮.৮৭	০.০০	০.০০	০.০০	২য় উপযোজনের পর ৫/৬/২০১৭ তারিখে ৪র্থ কিস্তির চাহিদা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ১৩/০৬/২০১৭ তারিখ জিও পাওয়া গেছে।

০৯। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী ও প্রাপ্তি (লক্ষ টাকা) :

বিষয়	চলতি অর্থ বৎসরে	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	০.০০	০.০০
খ) দাবীকৃত	০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তি	০.০০	০.০০

নালেই আহমেদ
প্রকল্প পরিচালক
সি.এম.ও. জি.এম. সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প
মাননীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

ক্রমিক নং	অঙ্গের নাম		আরডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		পূর্ববর্তী বৎসরের জুন/২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা (পরিমাণ ও পিপি %)		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি (পরিমাণ ও বরাদ্দের %)		প্রকল্প পরিচালক/কর্মকর্তা কর্তৃক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের তারিখ	মন্তব্য
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক		
১	২		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১)	মোটর সাইকেল	:	২ টি	৩.০০	২ টি	৩.০০	০.০০ টি	০.০০	০.০০ টি	০.০০	প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক ৪.৬.২০১৭ ইং তারিখ পর্যন্ত ভাঙ্গুরা - নওগাঁ জিসিএম সড়ক এর কাজ পরিদর্শন করা হয়।	
২)	কম্পিউটার	:	২ টি	২.০০	২ টি	২.০০	০.০০ টি	০.০০	০.০০ টি	০.০০		
৩)	আসবাবপত্র	:	থোক	২.০০	থোক	২.০০	০.০০ থোক	০.০০	০.০০ থোক	০.০০		
৪)	টেলিফোন	:	১ টি	০.২০	১ টি	০.২০	০.০০ টি	০.০০	০.০০ টি	০.০০		
৫)	বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী	:	১০.০০ কিঃমিঃ	১০.০০	৬.৬৫ কিঃমিঃ	৪.৬৫	৩.৩৫ কিঃমিঃ	৪.৭৫	৩.৩৫ কিঃমিঃ	৪.৭৫০০		
৬)	উপজেলা সড়কে ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ	:	১১৬৬.২২ মিটার	৫০১০.৫৮	৬১৯.৬০ মিটার	২৪৯৬.০০	২১০.০০ মিটার	৮০৪.২৫	২১০.০০ মিটার	৮০৪.২৫		
৭)	উপজেলা সড়কে মাটির কাজ	:	৭৮০৮৬২.০০ ঘন মিটার	২০০৮.৩৫	৬৮৭৩৭৪.৯৮ ঘন মিটার	১৬৯৬.৭৬	৬০১০০.০০ ঘন মিটার	১৫০.০০	৬০১০০.০০ ঘন মিটার	১৫০.০০		
৮)	উপজেলা সড়কের স্লোপ প্রোটেকশান কাজ	:	২১৫৯২৫.০০ বর্গ মিটার	৩৫০০.৮৭	১৪৪৮১৫.৮০ বর্গ মিটার	২৩৮৩.৩৭	৩৯৯৫০.০০ বর্গ মিটার	৫০০.০০	৩৯৯৫০.০০ বর্গ মিটার	৫০০.০০		
৯)	জনবল (৪৫০০-৪৬০০) (ক) কর্মকর্তাদের বেতন	:	৪ জন	৬১.৮০	৪ জন	৩০.৩১২০০	৪ জন	১০.৪৬৭০০	৪ জন	১০.৪৬৭০০		
	(খ) কর্মচারীদের বেতন	:	৩ জন	৬.৬০	৩ জন	৩.৭৯১০০	৩ জন	১.৬৫৩৬০০	৩ জন	১.৬৫৩৬০		
	(গ) ভাতাদি (৪৭০০)	:	৭ জন	৪৬.৫৮	৭ জন	২৪.৬৯৪০	৭ জন	৮.০০৫২৪	৭ জন	৮.০০৫২৪		
১০)	সর্বরাহ ও সেবা (৪৮০০) (ক) পরামর্শকঃ সার্ভে ও হাইড্রোলজিক্যাল স্টাডি (৪৮৭৪)	:	থোক	৪৩.৯১	থোক	৪৩.৯১০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০		
	(খ) সর্বরাহ ও সেবা : বিবিধ	:	থোক	১২৫.৬০	থোক	৭৭.৭০৬০০	থোক	২৭.২১৮৩১	থোক	২৭.২১৮২৮		
১১)	মেরামত, সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন (৪৯০০)	:	থোক	১৪.৫১	থোক	১০.৪৮৩০০	থোক	৩.৬৫৫৮৫	থোক	৩.৬৫৫৮৫		
	সর্বমোট			১০৮৩৬.০০		৬৭৭৮.৮৭২৬৫		১৫১০.০০০০০		১৫১০.০০০০		

১২। ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি	:	৮০.৬৭%
ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি	:	৭৬.৪৯%
১৩। সমস্যা	:	
১৪। সুপারিশ	:	


২.৭.২০১৭
মোঃ আনোয়ার হাQUE
প্রকল্প পরিচালক
জিসিএম সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প
নওগাঁ সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (আর্থিক বছর ২০১৬-২০১৭)
প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

ক) মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ
খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
গ) প্রতিবেদন কাল (মাস) : জুন/২০১৭ইং

(লক্ষ টাকা)

ক্রমিক নং	কোড নং ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয়) (বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপির পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নং	২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্য টাকাংশ		অগ্রগতি %				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক) এপ্রিল- জুন/২০১৭	অগ্রগতি (মাসিক) জুন/ ২০১৭ইং	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক) এপ্রিল- জুন/২০১৭	অগ্রগতি (মাসিক) জুন/ ২০১৭ইং		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
	৫০৯১ পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া উপজেলাধীন ভাঙ্গুড়া - নওগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)। ১০৮৩৬.০০ ১লা জুলাই, ২০১১ থেকে ৩০ জুন, ২০১৮ ইং	অনুমোদিত	পৃঃ ১০২, ১০৩, ক্রমিকঃ ৪৬	১৫১০.০০	১৫১০.০০	০.০০	০.০০	১৫১০.০০	১৫১০.০০	০.০০	০.০০	১৫১০.০০	১৫১০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫.০০%	৩.০৯%	২০.০০%	১৩.২৬%	জিওবি	


২.৭.২০১৭
সাবেক সিনিয়র
প্রকল্প পরিচালক
ভাঙ্গুড়া-নওগাঁ জিএম সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

SCHEME STATUS REPORT

Improvement of Bhangura - Naogaon GCM Road under Bhangura Upazila of Pabna District (BNGCRIP)-1st Revised

Month : June/2017

Sl. No.	Name of Project (Name of Development Assistance Patner)	ADP Provison & Total Fund Released (GOB+RPA)	No.of Schemes/Contracts			Work-Plan Target				Achievement				Current Years Physical Progress	Total Fund Spent (GOB)	Remarks
			New Schemes/Contracts (No)	Carried over Contracts/ Excess Programmes of Previous Year (No)	Total (No)	Last date for awarding Contract	Last date for works Commencement	Schemes Prepared (No)	Schemens Preparation Under Process (No)	Tender Called (No)	Tender Evaluation under Process (No)	Works going on (No) (New+C.o)	Schemes Completed (No) (New+C.o)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Improvement of Bhangura - Naogaon GCM Road under Bhangura Upazila of Pabna District (BNGCRIP)-1st Revised [GOB]	1510.00 1510.00 (1510+0)	3	11	14	20/08/2016	20/10/2016	3	0	0	0	11 (3+8)	8 (0+8)	100.00%	1510.00 100.00%	


 2.9.2017
 সাফেদুজ্জামান আহমেদ
 প্রকল্প পরিচালক
 গাঙ্গুড়া-নাগাঁও জিসিএম সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প
 স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় এডিপিভুক্ত বাস্তবানাধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতির পর্যালোচনা ছক-১

মাসের নাম: জুন/২০১৭ইং

সংস্থা : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)


(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (মেয়াদকাল)	প্রকল্পের আনুমোদিত প্রাককলিত ব্যয়	জুন/২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	আনুমোদিত ডিপিপি/ আরডিপিপির Procurement Plan অনুযায়ী প্যাকেজ সংখ্যা প্রাককলিত ব্যয়	জুন/২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত কার্যাদেশ প্রদানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয়	২০১৬-১৭ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী											প্রকল্পের পূর্ণভরণ ব্যয় (জুন/১৬ পর্যন্ত)	ক্রমপুঞ্জিত পূর্ণভরণ ব্যয় (জুন/১৬ পর্যন্ত)	প্রকল্প শুরু হতে পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয়/অগ্রগতি	প্রকল্প শুরু হতে পর্যালোচনা ধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি	প্রকল্পের আনুমোদিত প্রাককলিত ব্যয় অনুযায়ী অবরাদ্ধকৃত টাকা	জুন/ ২০১৭ইং হতে প্রকল্পের অবশিষ্ট মেয়াদকাল	প্রকল্প সাহায্যকৃত উৎস
						কীম পরিকল্পনা						সংগ্রহ পরিকল্পনা											
						২০১৬-১৭ এডিপি বরাদ্দ	২০১৬-১৭ আরএডিপি বরাদ্দ	পর্যালোচনাধী ন মাস পর্যন্ত অর্থ অবযুক্তি (১৬-১৭ এডিপি)	পর্যালোচনাধ ীন মাস পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়/অগ্রগতি (১৬-১৭ এডিপি)	পর্যালোচনাধী ন মাস পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়/অগ্রগতি (১৬-১৭ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ভৌত লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি (১৬-১৭ এডিপি)	বার্ষিক সংগ্রহ পরিকল্পনা অনুযায়ী প্যাকেজ সংখ্যা/ ব্যয় (১৬-১৭ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত টেভার আহবানের লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (১৬-১৭ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত টেভার আহবানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (১৬-১৭ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত প্রদানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (১৬-১৭ এডিপি)								
						মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (পণ্য) (পূর্ত) (সেবা)	মোট (পণ্য) (পূর্ত) (সেবা)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (পণ্য) (পূর্ত) (%) (প্রকল্প সাহায্য) (%) (টাকাংশ) (%)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (%) (প্রকল্প সাহায্য) (%) (টাকাংশ) (%) (টাকাংশ) (%)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (%) (প্রকল্প সাহায্য) (%) (টাকাংশ) (%) (টাকাংশ) (%)	লক্ষ্যমাত্রা (%) অগ্রগতি (%)	মোট (পণ্য) (পূর্ত) (সেবা)							
															</								

ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাবলী : ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের অগ্রগতি জুন/২০১৭ইং

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	মালামাল					পূর্ত					সেবা					ক) সিডি ভ্যাটসহ ক্রয় খাতে মোট বরাদ্দ (২০১৬-১৭) খ) সিডি ভ্যাট	ক) সিডি ভ্যাটসহ ক্রয় খাতে মোট ব্যয় খ) সিডি ভ্যাট	ক্রয় খাতে অব্যয়িত বরাদ্দ (১৭-১৮)	মোট এডিপি বরাদ্দ	ক্রয় খাতে বরাদ্দ মোট এডিপি বরাদ্দ %
		গত অর্থ বছরে বা পূর্বে প্রদানকৃত		জুলাই, ২০১৬- মে/২০১৭ সময়কালে প্রদানকৃত		জুন/২০১৭	গত অর্থ বছরে বা পূর্বে প্রদানকৃত		জুলাই, ২০১৬- মে/২০১৭ সময়কালে প্রদানকৃত		জুন/২০১৭	গত অর্থ বছরে বা পূর্বে প্রদানকৃত		জুলাই, ২০১৬- মে/২০১৭ সময়কালে প্রদানকৃত		জুন/২০১৭					
		কার্যাদেশ সংখ্যা	উক্ত কার্যাদেশের আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থ বছর পর্যন্ত প্রকৃত ব্যয়	কার্যাদেশ সংখ্যা	উক্ত কার্যাদেশের আওতায় প্রকৃত ব্যয়	সময়কালে প্রদান যোগ্য কার্যাদেশ সংখ্যা	কার্যাদেশ সংখ্যা	উক্ত কার্যাদেশের আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থ বছর পর্যন্ত প্রকৃত ব্যয়	কার্যাদেশ সংখ্যা	উক্ত কার্যাদেশের আওতায় প্রকৃত ব্যয়	সময়কালে প্রদান যোগ্য কার্যাদেশ সংখ্যা	কার্যাদেশ সংখ্যা	উক্ত কার্যাদেশের আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থ বছর পর্যন্ত প্রকৃত ব্যয়	কার্যাদেশ সংখ্যা	উক্ত কার্যাদেশের আওতায় প্রকৃত ব্যয়	সময়কালে প্রদান যোগ্য কার্যাদেশ সংখ্যা					
১		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১
	পাবনা জেলার ভানুড়া উপজেলাধীন ভানুড়া - নওগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)। (১০৮৩৬.০০), ০১-৭-২০১১ ইং হতে ৩০-৬-২০১৮ইং	৫	১১.৮৫	১	৪.৭৫	০	২৩	৬৫৭৬.১৩	১৪	১৪৫৪.২৫	০	২	৪৩.৯১	০	০.০০	০	১৫১০.০০ ০.০০	১৫১০.০০ ০.০০	০.০০	১৫১০.০	৯৬.৬২%


 ২.৭.২০১৭
 সালেহ আহমেদ
 প্রকল্প পরিচালক
 গার্মুড়া-নওগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প
 স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

Progress Report of On-going Development Project/Operational Plan (Format 05/2008)

Reporting Period: June/2017

(All financial figures in Lakh Tk)

Part - A : Monthly Report

- 1 **Name of the Ministry/ Division/ Organization** : Local Government Rural Development & Co-operative/Local Government Division/Local Government Engineering Department.
- 2 **Name of the Project/Operational Plan** : Improvement of Bhangura - Naogaon GCM Road under Bhangura Upazila of Pabna District (BNGCRIP)
- 3 **Objectives of the Project/ Operational Plan (in Brief)** : Main Objectives of the Project : The project development objectives are to: (i) remove physical bottlenecks for improving rural accessibility, upgrade quality and enhance sustainability of rural transport and market services;

The Specific objectives of the project are:
i) Overall improvement of transport network of Pabna District to reduce transport cost, improve marketing system, increase production and marketing facilities of agricultural products for socio-economic development of the project area.
ii) Connect the low lying remote area with important places of Upazila and next higher road network,
iii) Assist in rural poverty alleviation by involving rural people in economic and social activities through development of rural infrastructure and creation of short and long-term employment opportunities in farm and non-farm sector.
- 4 **Location of the Project/ Operational Plan** : Pabna
- 5 **Project Approval Status & Cost** :

DPP/TPP	Date of approval	Implementation period	Total Cost	GOB	Project Aid
i. Original:	10/3/2011	01/06/2011-31/12/2016	9087.06	9087.06	0
ii. 1st Revised:	3/8/2016	01/06/2011-30/06/2018	10836.00	10836.00	0

6 Progress of Fund Release

June/2017

Quarter-wise	Date			Amount Released	Date of issue of Cheque from CAO (in case of Autonomous body)
	Proposal Sending to Ministry/Division	Issue of order by Ministry	Issue of order from Finance Division		
1	2	3	4	5	6
1 st Quarter	17-07-2016	09-08-2016	N/A	500.00	Tk 500 lakh released as 1st Installment
2nd Quarter	18-10-2016	02-11-2016	N/A	500.00	Tk 500 lakh 2nd Installment received on 10.11.2016
3rd Quarter	16-01-2017	07-02-2017	N/A	500.00	Tk 500 lakh 3rd Installment received on 09.02.2017
4 th Quarter	05-06-2017	13-06-2017	13-06-2017	10.00	Tk 10 lakh 4th Installment received on 13.06.2017
Total =				1510.00	

7. Target and Achievement of the main Components of the Project:

Name of Important Components	Cost as per RDPP	Achievement upto last June 2016		Target of current FY 2016-17		Progress upto the reporting month of current year 2016-17		Unspent/unfinished balance against DPP targets	
		Financial	Physical	Financial	Physical	Financial	Physical	Financial	Physical
		a)Total b) Taka	(% of the component)	a)Total b) Taka	(% of the component)	a)Total b) Taka	(% of the component)	a) Total b) Taka	(% of the component)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1)MotorCycle (2Nos)	3.00	3.00 3.00	100.00%	0.00 0.00	0.00%	0.00 0.00	0.00%	0.00 0.00	0.00%
2)Computer & Accessories (UPS,	2.00	2.00 2.00	100.00%	0.00 0.00	0.00%	0.00 0.00	0.00%	0.00 0.00	0.00%
3) Furniture (L.S)	2.00	2.00 2.00	100.00%	0.00 0.00	0.00%	0.00 0.00	0.00%	0.00 0.00	0.00%
4) Telephone (1 No.)	0.20	0.20 0.20	100.00%	0.00 0.00	0.00%	0.00 0.00	0.00%	0.00 0.00	0.00%
5) Afforestation (Tree Plantation & Care	10.00	4.65 4.65	66.50%	4.75 4.75	33.50%	4.75 4.75	33.50%	0.60 0.60	0.00%
6) Const. of Bridge/Culvert on	5010.58	2496.00 2496.00	53.13%	804.25 804.25	18.01%	804.25 804.25	18.01%	1710.33 1710.33	28.86%
(7) Earth work on Upazila Road (780862.00m3)	2008.35	1696.76 1696.76	88.03%	150.00 150.00	7.70%	150.00 150.00	7.70%	161.59 161.59	4.28%
(8)Slope Protection on Upazila Road (215925.00m2)	3500.87	2383.37 2383.37	67.07%	500.00 500.00	18.50%	500.00 500.00	18.50%	617.50 617.50	14.43%
9. Manpower (a) Pay of Officers (4500)	61.80	30.312 30.312	49.05%	10.47 10.467	16.94%	10.47 10.47	16.94%	21.02 21.02	34.01%
(b) Pay of Establishment (4600)	6.60	3.791 3.791	57.44%	1.65 1.654	25.05%	1.65 1.65	25.05%	1.16 1.16	17.51%
(c) Allowance (4700)	46.58	24.694 24.694	53.01%	8.01 8.005	17.19%	8.01 8.01	17.19%	13.88 13.88	29.80%
10. Supplies & Service (4800)	43.91	43.910	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
(a) Consultancy: Survey & Hydrillogical Study (4874)		43.910		0.00		0.00		0.00	
(b)Misc. Supplies & Service	125.60	77.706 77.706	61.87%	27.22 27.218	21.67%	27.22 27.22	21.67%	20.68 20.68	16.46%
(11) Repair, Maintenance & Rehabilitation (4900)	14.51	10.483 10.483	72.25%	3.66 3.656	25.20%	3.66 3.66	25.20%	0.37 0.37	2.56%
Total	10836.00	6778.873 6778.873	64.44%	1510.00 1510.00	16.232%	1510.00 1510.00	16.232%	2547.13 2547.13	19.33%

8. Progress of Procurement in Current FY: 2016-17

June/2017

	Goods	Works	Services	Total
a) Work Orders (WO) issued in last year or before				
i) Number of WOs	5	23	2	30
ii) Expenditure in last year or before FY (2016-17)	66.00	6580.78	132.10	6778.873
b) Work Orders (WO) issued during the reporting period, 2016-17				
i) Number of WOs	1	3	0	4
ii) Expenditure in current FY 2016-17	20.13	1459.00	30.87	1510.00
c) WOs to be issued during the rest of the period of the FY 2016-17	0	0	0	0
d) Total expenditure for procurement up to reporting, month 2016-17 (a+ii)	86.12	8039.78	162.97	8288.87
e) Total Budget/allocation for procurement, 2016-17	20.13	1459.00	30.87	1510.00
f) Cumulative expenditure upto last year (June/2016)	66.00	6580.78	132.10	6778.873
g) Total allocation as per DPP/TPP	122.18	10529.80	184.02	10836.00
h) Unspent amount as per DPP/TPP	36.06	2490.02	21.05	2547.13

9. Particulars of reimbursement claim and receipts :

Initial advance Receipt with date	Upto 30/06/2016			During 2016-2017		
			Reimbursement claimed	Expenditure		Reimbursement claimed
	Direct payment	Payment from project account		Direct payment	Payment from project account	
1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0


 Project Director
 BNGCRIP
 মালেক আহমেদ
 প্রকল্প পরিচালক
 গার্খুড়া-নওগাঁ জিপিএম সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প
 স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Planning
Implementation Monitoring and Evaluation Division
Project Monitoring Form : IMED 03/2003(Revised) (Page 1 of 4)
(Quarterly Progress Report)
ADP: 2016-2017, Reporting quarter (April-June, 2017)
A. Quarterly Financial Progress Report

Code
5 0 9 1

A.1 (a) **Project Title:** Improvement of Bhangura - Naogaon GCM Road under Bhangura Upazila of Pabna District (BNGCRIP)

(b) **Ministry:** Local Govt. Rural Development & Co-operatives

(c) **Division:** Local Govt. Division

(d) **Agency Name:** Local Government Engineering Department

A.2 Quarterly Financial progress: **Qtr4**
(Amount in Lakh Taka)

Head	Release for the Quarter		Expenditure for the Quarter (Q4)			Current Year's Expenditure		
	GOB	RPA	GOB	RPA	DPA	GOB	RPA	DPA
Revenue	8.25	0.00	16.50646	0.00	0.00	50.99997	0.00	0.00
Capital	1.75	0.00	141.0000	0.00	0.00	1459.00	0.00	0.00
Grand Total	10.00	0.00	157.50646	0.00	0.00	1509.99997	0.00	0.00

Cash Foreign Exchange Spent	Spent form Own Resources		CD/VAT
	Cash	Kind	0
0	GOB	0	0

RPA Spent (Cumulative to Date)	RPA Claimed		RPA Reimbursed	
	Reporting Quarter	Cumulative to Date	Reporting quarter	Cumulative to Date

নোট :

- আরপিএ (পুনর্ভরনযোগ্য প্রকল্প সাহায্য) ঘরে ইমপ্রেস্ট, স্পেশাল একাউন্ট ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
- Spent from Own Resources এর ঘরে সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন থেকে প্রকল্পের জন্য ব্যয় উল্লেখ করতে হবে।
- আরপিএ সংক্রান্ত হিসাব প্রযোজ্য না হলে সংশ্লিষ্ট ঘরে প্রযোজ্য নয় লিখতে হবে।

Qtr_19(1 of 4)


মাহেদ আল-মোহাম্মদ
 প্রকল্প পরিচালক
 গাব্বা-নওগাঁ জিএম সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প
 স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

Project Monitoring Form : IMED 03/2003(Revised) (Page 2 of 4)

(Yearly Target) ADP: 2016-2017

B. Quarterly Component-wise Progress

ADP: 2016-2017, Reporting quarter (April-June, 2017)

B.1 Project Title : Improvement of Bhangura - Naogaon GCM Road under Bhangura Upazila of Pabna District (BNGCRIP)

B.2 Quarterly Component-wise Progress:

Code
5 0 9 1

Sl. No.	Name of the Component	Unit	Cumulative Progress up-to last June (2016)			Yearly Target (2016-17)			Progress in Current Quarter (Q4/2016-17)			Current Year's (2016-17)Progress			Remarks
	(As per Table E-1-of PP) or (As per Part E (32) of TAPP)		Physical		Financial	Physical		Financial	Physical		Financial	Physical		Financial	
			Qty	%		Qty	%		Qty	%		Qty	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	MotorCycle (2Nos)	Nos	2	100.00%	3.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	
2	Computer & Accessories (UPS, Printer & Cable) (2 Nos.)	Nos	2	100.00%	2.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	
3	Furniture (L.S)	L.S.	0.00	100.00%	2.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	
4	Telephone (1 No.)	Nos.	1	100.00%	0.20	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	
5	Afforestation (Tree Plantation & Care Taking) (10.00 km)	km	6.65	66.50%	4.65	3.35	33.50%	4.75	0.45	3.33%	1.75	3.35	100.00%	4.75	
6	Const. of Bridge/Culvert on Upazila Road (1166.22m)	m	619.60	53.13%	2496.00	210.00	18.01%	804.25	10.00	20.00%	74.25	210.00	100.00%	804.25	
7	Earth work on Upazila Road (780862.00m3) (16.962 km)	cum	687374.98	88.03%	1696.76	60100.00	7.70%	150.00	13100.00	34.69%	10.00	60100.00	100.00%	150.00	
8	Slope Protection on Upazila Road (215925.00m2) (16.962 km)	sqm	144815.80	67.07%	2383.37	39950.00	18.50%	500.00	1450.00	23.82%	55.00	39950.00	100.00%	500.00	
9	Manpower														
	(a) Pay of Officers (4500)	Nos.	0.00	49.05%	30.31	4.00	16.94%	10.47	0.00	41.86%	2.83350	4.00	100.00%	10.46700	
	(b) Pay of Establishment (4600)	Nos.	0.00	57.44%	3.79	3.00	25.05%	1.65	0.00	24.38%	0.41340	3.00	100.00%	1.65360	
	(c) Allowance (4700)	Nos.	0.00	53.01%	24.69	7.00	17.19%	8.01	0.00	48.53%	2.54419	7.00	100.00%	8.00524	
10	Supplies & Service (4800)														
	(a) Consultancy: Survey & Hydrillogical Study (4874)	L.S.	0.00	100.00%	43.91	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	
	(b)Misc. Supplies & Service	L.S.	0.00	61.87%	77.71	0.00	21.67%	27.22	0.00	16.75%	9.05157	0.00	100.00%	27.21828	
11	Repair, Maintenance & Rehabilitation (4900)	L.S.	0.00	72.25%	10.48	0.00	25.20%	3.66	0.00	28.86%	1.66380	0.00	100.00%	3.65585	
	Total=			64.44%	6778.87		16.23%	1510.00		23.08%	157.50646		100.00%	1509.99997	
					62.56%			13.94%			10.43%			100.00%	

B.3 Is the project targeted for completion in this financial year:


Yes ☒ No ☐

১ ২নং কলামে শুধুমাত্র ঐ সকল অংশের নাম উল্লেখ করতে হবে যে সকল অংশ বাস্তবায়নের জন্য বর্তমান অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে এবং যা আইএমইডি ০২/২০০৩ (সংশোধিত) ফর্ম এর A.2 তে উল্লেখ করা হয়েছে।

২ কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের ক্ষেত্রে ২নং কলামে বাস্তব আউটপুট যেমনঃ রিপোর্ট, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করতে হবে।

৩ পরিমাপযোগ্য বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হলে % দেওয়ার বিষয়টি প্রযোজ্য হবে না (কলাম-৫, ৮, ১১ ও ১৪)। তবে বিবেচনাধীন সময়ে কাজের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা সত্ত্বেও যে সকল অঙ্গের বাস্তব কাজের লক্ষ্যমাত্রা সংখ্যা/এককে পরিমাপযোগ্য হয় নাই, শুধুমাত্র সে ক্ষেত্রে % ব্যবহার করতে হবে। উক্ত অঙ্গের পুরো প্রকল্পকালীন সময়ের তুলনায় সংশ্লিষ্ট সময়ের লক্ষ্যমাত্রার % দিতে হবে। ১৬ নং কলামে % ব্যবহারের কারণ লিপিবদ্ধ করতে হবে।

৪ যদি কোন অঙ্গের ক্ষেত্রে সংস্থার নিজস্ব সম্পদ থেকে বরাদ্দ থাকে, তাহলে তা Financial নামে অন্যান্য হিসাবের সাথে যোগ করে দেখাতে হবে


২.৭.২০১৭
নালেহ আহমেদ
 প্রকল্প পরিচালক
 গাইড-নগরী জিসিএম সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প
 গ্রামীণ সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

Project Monitoring Form : IMED 03/2003(Revised) (Page 3 of 4)
(Quarterly Progress Quarter)

ADP: -2016-2017, Reporting quarter (April-June, 2017)

C. Implementation Problems and Suggested Measures

Code
5 0 9 1

C.1 Project Title : Improvement of Bhangura - Naogaon GCM Road under Bhangura
Upazila of Pabna District (BNGCRIP)

C.2 Implementation Problems :


Problem No	Problem Type	Description of Problem (s)
1	Approval Process	
2	Procurement	
3	Management	
4	Fund Allocation/Release	
5	Manpower Recruitment	
6	Others (specify)	

C.3 Suggested Measures : (In brief and Specific)

Problem No	Measures Suggested
1	
2	
3	
Others	
None	

C.4 Is the project declared completed? :

Yes	No ✓
-----	------



Project Director

Authorized Signature

Date : 2.7.2017

মালেক আহমেদ
প্রকল্প পরিচালক
গাবুড়া-নাগা জিসিএম সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

Head of The Agency

Authorized Signature

Date :

Secretary/ Head of the Planning Wing/Branch

Authorized Signature

Date :

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Planning
Implementation Monitoring and Evaluation Division
Project Monitoring Form : IMED 03/2003(Revised) (Page 4 of 4)

Code
5 0 9 1

(Quarterly Progress Report)
ADP: -2016-2017, Reporting quarter (April-June, 2017)

D. Contract Implementation Report

[Please fill-in this form for goods and works contract of value above Tk 200.00 lakh and consultancy contract of value above Tk. 100.00 lakh)

D.1 Project Title : Improvement of Bhangura - Naogaon GCM Road under Bhangura Upazila of Pabna District (BNGCRIP)

D.2 Contract Implementation (works contract of value above Tk 200.00 lakh) Amount in Lakh Tk

Sl. No	Description of Contracts / (as per bid document)	Contract value	Date of work order/contract agreement	Completion date as per contract	Progress	
					Amount paid	Physical (%)
<u>FY: 2012-13</u>						
1	Improvement of Bhangura – Noagoan GCM road at Ch: 11450 – 12200m (Bhangura) UZR-07(A)	333.67	18.03.13	18.07.2013, 31.05.14 (ext), 25.05.2015 (ext)	325.39	100%
2	Improvement of Bhangura – Noagoan GCM road at Ch: 12200 – 13400m (Bhangura) UZR-08(B)	237.49	14.02.13	30.06.2013, 30.01.2014 (ext)	235.03	100%
<u>FY: 2013-14</u>						
3	Improvement of Bhangrua – Noagaon GCM road at Ch: 6962m – 7400m [Bhangura] UZR-5(A)	341.05	09.02.14	16.06.2014, 30.06.2015 (ext)	295.50	100%
4	Improvement of Bhangrua – Noagaon GCM road at Ch: 7400m – 7800m [Bhangura] UZR-5(B)	286.44	13.02.14	20.06.14, 30.12.2014 (ext) 15.06.2015 (ext), 17.03.2016 (ext)	254.84	100%
5	Improvement of Bhangrua – Noagaon GCM road at Ch: 9650m – 10200m [Bhangura] UZR-6(A)	342.72	29.12.13	05.05.2014, 30.12.2014 (ext1), 25.06.2015 (ext2), 15.03.2016 (ext3)	301.37	100%
6	Improvement of Bhangrua – Noagaon GCM road at Ch: 11077m – 11450m [Bhangura] UZR-07(B)	241.68	24.12.13	30.04.14; 30.12.14 (ext), 25.05.15 (ext)	221.73	100%

2.9.2014

মাহেদ আল হায়েদ
 প্রকল্প পরিচালক
 গার্মেন্টস-নগর জিসিএম সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প
 স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

D.2 Contract Implementation (works contract of value above Tk 200.00 lakh)

Amount in Lakh Tk

Sl. No	Description of Contracts / (as per bid document)	Contract value	Date of work order/contract agreement	Completion date as per contract	Progress	
					Amount paid	Physical (%)
7	Improvement of Bhangura – Noagaon GCM road at Ch: 10200m – 10540m [Bhangura] UZR-7(C)	237.33	13.02.14	20.06.14, 30.12.2014 (ext), 15.06.15 (ext), 17.03.2016 (ext)	224.61	100%
8	Improvement of Bhangura – Noagaon GCM road at Ch: 7800m – 8200m [Bhangura] UZR-5(C)	287.48	09.02.14	16.06.14, 30.12.2014 (ext) 30.05.15(ext)	279.42	100%
9	Improvement of Bhangura – Noagaon GCM road at Ch: 8200m – 8950m [Bhangura] UZR-6(C)	404.57	24.12.13	30.04.14, 30.12.2014 (ext), 30.05.15 (ext)	374.51	100%
10	Improvement of Bhangura – Noagaon GCM road at Ch: 8950m – 9650m [Bhangura] UZR-6(B)	285.89	24.12.13	30.04.14, 30.12.2014 (ext), 30.05.2015 (ext)	247.15	100%
11	Construction of 211.74m Long RCC Girder bridge on Bhangura – Noagaon GCM road at Ch: 10860m [Bhangura] UZR-(B7)	1,083.96	24.06.14	22.12.2015, 31.03.2017 (ext)	1,060.90	100%
12	Construction of 120.00m Long RCC Girder bridge on Bhangura – Noagaon GCM road at Ch: 6860m [Bhangura] UZR-(B6)	549.39	15.12.13	22.12.14, 30.05.2015 (ext), 28.02.2016 (ext)	491.00	100%
13	Construction of 211.74m Long RCC Girder bridge on Bhangura – Noagaon GCM road at Ch: 2700m [Bhangura] UZR-(B1)	1,111.27	19.01.14	26.06.15, 30.06.2016 (ext), 30.04.2017 (ext)	1,060.20	100%
14	Construction of 211.74m Long RCC Girder bridge on Bhangura – Noagaon GCM road at Ch: 4025m [Bhangura] UZR-(B2)	849.57	01.12.14	04.06.16, 30.06.2017 (ext)	403.50	50%
FY: 2014-15						
15	Improvement of Bhangura – Noagaon GCM road by Earth Work & Slope Protection at Ch: 1921 – 3600m (Bhangura) UZR-02	656.53	29.12.14	28.03.2016, 27.04.2017 (ext)	543.41	100%
16	Improvement of Bhangura – Noagaon GCM road by Earth Work & Slope Protection at Ch: 3600 – 3886m & 4164 - 5200m (Bhangura) UZR-03	935.25	30.12.14	21.06.16, 30.06.2017 (ext)	109.50	25%

2.9.2019
 সালেহ আহমেদ
 প্রকল্প পরিচালক
 গার্মা-নওগাঁ জিপিএম সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প
 স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

D.2 Contract Implementation (works contract of value above Tk 200.00 lakh)**Amount in Lakh Tk**

Sl. No	Description of Contracts / (as per bid document)	Contract value	Date of work order/contract agreement	Completion date as per contract	Progress	
					Amount paid	Physical (%)
17	Improvement of Bhangura – Noagoan GCM road by Earth Work & Slope Protection at Ch: 5200 - 5390m, 5510 - 5860m, 5980 - 6100m & 6250 - 6758m (Bhangura) UZR-04	891.11	30.12.14	27.06.16, 30.06.2017 (ext)	594.17	67%
FY: 2015-16						
18	Construction of 150.50m Long RCC Girder Bridge(B5) on Bhangura - Naogaon GCM road at Ch: 6175m [Road ID-176192002] UZR-(B5)	483.64	04.08.2016	11.08.2017	237.90	55%
19	Construction of 120.00m Long RCC Girder Bridge(B4) on Bhangura - Naogaon GCM road at Ch: 5920m [Road ID-176192002] UZR-(B4)	413.89	24.8.2016	24.8.2017	173.00	45%
20	Construction of 120.00m Long RCC Girder Bridge(B3) on Bhangura - Naogaon GCM road at Ch: 5450m [Road ID-176192002] UZR-(B3)	413.29	24.8.2016	24.8.2017	163.80	40%

নোট :

১। কোন কন্ট্রাক্ট চলমান থাকাকালীন সময়ে প্রতি কোয়ার্টার এ ছকে তথ্য প্রদান করতে হবে। তবে কন্ট্রাক্ট সমাপ্ত হবার পর মাত্র একবারই তার প্রোগ্রেস রিপোর্ট করতে হবে। বারবার নয়।

২। কন্ট্রাক্ট সংক্রান্ত হিসাব প্রযোজ্য না হলে সংশ্লিষ্ট ঘরে প্রযোজ্য নয় লিখতে হবে।

D.3 Problems/Reasons for Delay in contract Implementation (if any):

Sl. No.	

Project Director**Authorized Signature****Date :**

সালেহ আহমেদ
প্রকল্প পরিচালক
গাব্বা-নওগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

Head of The Agency**Authorized Signature****Date :**