

১। প্রকল্পের নাম : “গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: ভোলা জেলা” শীর্ষক প্রকল্প

২। অনুমোদনের পর্যায় : (ক) ডিপিপি গত ০১০-০১-২০১৭ তারিখ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত

৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : সংস্থাঃ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)
: মন্ত্রণালয়ঃ স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলোঃ-

(ক) গ্রামীণ যোগাযোগ নেটওয়ার্ক ও বাজারজাতকরণ সুবিধাদির উন্নয়নের মাধ্যমে ভোলা জেলার পল্লী এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।

(খ) প্রাথমিক সেন্টার এবং গ্রামীণ বাজারসমূহের ভৌত সুবিধাদির উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতকরণ, কৃষি উৎপাদন, গ্রামীণ আর্থিক ও বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড:

(গ) গ্রামীণ দারিদ্রদের জন্য কৃষি ও অকৃষি খাতে স্বল্প এবং দীর্ঘ কর্মসংস্থান এবং দরিদ্রদের আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা।

৫। বাস্তবায়নকাল : ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখঃ জানুয়ারী, ২০১৭।

: খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখঃ ডিসেম্বর, ২০২০।

ডিপিপি অনুযায়ী


৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ) : মোট ৪৫৪৬২.০০ লক্ষ টাকা

: টাকা ৪৫৪৬২.০০ লক্ষ টাকা

: প্রকল্প সাহায্য প্রযোজ্য নয়।

৭। প্রকল্প সাহায্যের উৎস : প্রযোজ্য নয়।

৫৩(১)


প্রকল্প পরিচালক
আইআরআইডিপিঃ ভোলা জেলা
এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা।

৮। ব্যয় :


(লক্ষ টাকায়)

	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শতক	ঋণ পরিশোধ	মন্তব্য
			মোট	টাকাংশ আরপিএ			
ক) ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বরাদ্দ	৭০০০.০০	৭০০০.০০	--	--	--	--	
খ) ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ডিসেম্বর/২০১৮ পর্যন্ত অবমুক্তি	৫১৭২.৫০	৫১৭২.৫০	--	--	--	--	
গ) ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ডিসেম্বর/২০১৮ পর্যন্ত ব্যয়	৪৫৯৫.৫৩	৪৫৯৫.৫৩	--	--	--	--	
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয়	১১৮৪৬.৬৬	১১৮৪৬.৬৬	--	--	--	--	

৯। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী ও প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়।


বিষয়	চলতি অর্থবছরের	ক্রমপঞ্জিত
ক) ব্যয় :		
খ) দাবিকৃত :		
গ) প্রাপ্তি :		

৫৩(২)

✓ 
 প্রকল্প পরিচালক
 আইআরআইডিপিঃ ভোলা জেলা
 এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা।

ক্রমিক নং	অংশের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		পূর্ববর্তী বৎসরের জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থবছরের (সংশোধিত) লক্ষ্যমাত্রা (পরিমাণ ও ডিপিপি %)		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি (পরিমাণ ও বরাদ্দের %)		প্রকল্প পরিচালক/কর্মকর্তাগণ কর্তৃক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের তারিখ	মন্তব্য
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১।	অফিসারদের বেতন	০৩ জন	১০০.০০	---	১২.১৪	---	২৭.৫০ ২৭.৫০%	---	৫.৫৯ ২০.৩৩%		
২।	কর্মচারীদের বেতন	০৫ জন	২৪.০০	---	০.০০	---	৬.০০ ২৫.০০%	---	০.০০ ০.০০%		
৩।	ভাতাদি	০৮ জন	৯৮.৯৫	---	৯.৩৫	---	৩৩.০০ ৩৩.৩৫%	---	৪.১৩ ১২.৫২%		
৪	প্রশাসনিক ব্যয়		৩৭২.০০	---	৩৬.৬০		৪৭.০০ ১২.৬৩%		১৩.১৪ ২৭.৯৬%		
৫।	ফি চার্জ ও কমিশন		২.০০	---	২.০০		০.০০ ০.০০%		০.০০ ০.০০%		
৬	প্রশিক্ষণ		১০০.০০	---	৪৯.৯৮		৬২.৫০ ৬২.৫০%		০.০০ ০.০০%		
৭	অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ ও বদলী	থোক	১২.০০	---	১.৪৩	---	৭.২৫ ৬০.৪২%	---	০.৩৩ ৪.৫৫%		
৮	পেট্রোল ওয়েল এন্ড লুব্রিকেন্ট	থোক	৩০.০০	---	৭.৯৫	---	১৩.০০ ৪৩.৩৩%		৪.৭০ ৩৬.১৫%		
৯	জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বিষয়ক সামগ্রী সরবরাহ	জন/সেট	২.০০	---	০.৪৯	---	১.০০ ৫০.০০%	---	০.৩৫ ৩৫.০০%		
১০	মুদ্রণ ও মনিহারী		২৯.৫০	---	১৮.১২		১০.৭৫ ৩৬.৪৪%		৫.০৩ ৪৬.৭৯%		
১১	সাধারণ সরবরাহ ও কাচামাল সামগ্রী		২.০০	---	০.২৫		১.০০ ৫০.০০%		০.২৫ ২৫.০০%		

৫৩(৩)

✓ 
প্রকল্প পরিচালক
আইআরআইডিপিঃ ভোলা জেলা
এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা।

ক্রমিক নং	অংশের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		পূর্ববর্তী বৎসরের জুন/১৮ ইং পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা (পরিমাণ ও ডিপিপি %)		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি (পরিমাণ ও বরাদ্দের %)		প্রকল্প পরিচালক/কর্মকর্তাগণ কর্তৃক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের তারিখ	মন্তব্য
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১২	পেশাগত সেবা সম্মানী এবং বিশেষ ব্যয়		৬১.৫০	---	১৭.২০	০%	২৮.৫০ ৪৬.৩৪%	০.০০%	৮.২২ ২৮.৮৪%		
১৩	মেরামত ও সরক্ষণ		২৩.০০	---	১২.৫১	০%	১২.৫০ ৫৪.৩৫%	০.০০%	২.০৬ ১৬.৪৮%		
১৫	উপজেলা সড়ক পেভমেন্ট	১৩.০০ কিঃমি	১০৪০.০০		৭১.০৪		১৯০.০০		০.০০%		
১৬	উপজেলা সড়কে ব্রীজ /কালভার্ট নির্মাণ	৪৩০.০০মি	২৫৮০.০০		৩০৯.৭০		০.০০				
১৭	উপজেলা সড়কে মাটির কাজ	২৮৮০০ ঘঃমিঃ	৫০.৪০		৭.২৯						
১৮	ইউনিয়ন সড়কে বিসি পেভমেন্ট	৩৫.০০ কিঃমি	২২৭৫.০০		৮৮২.২৬		১০০০.০০ ৪৩.৯৬%		৭৫০.০০ ৭৫.০০%		
১৯	ইউনিয়ন সড়কে আরসিসি পেভমেন্ট	১১.০০ কিঃ মিঃ	৯৭৯.০০		৫৭৩.১৮						
২০	ইউনিয়ন সড়কে মাটির কাজ	২৮৮০০.০০ ঘঃমিঃ	৫০.৪০		১৮.৬৫						
২১	ইউনিয়ন সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ	৩৯০.০০ মিঃ	২৩৪০.০০		৪১৫.৯২		১০০০.০০ ৪২.৭৪%		৫০০.০০ ৫০.০০%		
২২	গ্রাম সড়কে বিসি পেভমেন্ট	২৯৬.০০ কিঃ মিঃ	১৯২৪০.০০		২৪২৯.৭		১৫০০.০০ ৭.৮০%		১৫০০.০০ ১০০.০০%		
২৩	গ্রাম্য সড়কে আরসিসি পেভমেন্ট	১৭.০০ কিঃ মিঃ	১৫১৩.০০		২২৭.২৯		৫০০.০০ ৩৩.০৫%				
২৪	গ্রাম সড়কে এইচবিবি	১৪.০০ কিঃ মিঃ	৪৯০.০০		০.০০						

৫৩(৪)

প্রকল্প পরিচালক
আইআরআইডিপিঃ ভোলা জেলা
এলাজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা।

২৫	গ্রাম সড়কে মাটির কাজ	১৭৫০০০ ঘঃ মিঃ	৩০৬.২৫		০.০০					
২৬	গ্রাম সড়কে ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ	৯৫১.০০ মিঃ	৫৭০৬.০০		৯৭৮.৬০		৫০০.০০		৫০০.০০	
							৮.৭৬%		১০০.০০%	
২৭	গ্রোথ সেন্টার নির্মাণ	২০ টি	৫০০.০০							
২৮	রাষ্ট্রার স্লোপ প্রটেকশন মাটির কাজ / খাল	৩০৮১.২৫ মিঃ	২৪৬.৫০		১৫৪.৬২					
২৯	পূর্ববাসন/গ্রাম্য সড়ক ও কালভার্ট এবং ব্যাকলগ মেরামত	২০১.০০ কিঃ মিঃ	৬০৩০.০০		৯৩৮.১৯		২০০০.০০		১৩০০.০০	
							৯৩৩.১৭%		৬৫.০০%	
৩০	খাল/চ্যানেল পুনঃখনন	২২৫০০০.০০ ঘঃ মিঃ	৪০৫.০০		০.০০				০.০০%	
৩১	ল্যান্ডিং স্টেশন ঘাট নির্মাণ	৯ টি	১৩৫.০০		০.০০				০.০০%	
৩২	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি		৯৮.৫০	---	৭৬.৬৭	০%	১৭.০০		১.৭৩	
							১৭.২৬%	০.০০%	১০.১৮%	
৩৩	অন্যান্য স্থায়ী সম্পদ		৪৫.০০	---	০.০০	০%	২৩.০০		০.০০	
							৫১.১১%	০.০০%	০.০০%	
৩৪	ভূমি		১০০.০০				২০.০০			
							২০.০০%			
৩৫	Physical Contingency/Cost Escalation	থোক	১৭৫.০০	---	০.০০	---	---			
৩৬	Price Contingency	থোক	৩০০.০০	---	০.০০	---	---		০.০০	
									০.০০%	
	মোটঃ		৪৫৪৬২.০০	০	৭২৫১.১৩	০%	৭০০০.০০	৮০.০০%	৪৫৯৫.৫৩	
				০.০০%	১৫.৯৫%	০%	১৫.৪০%		৬৫.৬৫%	

ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি : ৩৫.০০%

ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি : ২৬.০৫%

১১। বিদ্যমান সমস্যাবলী :

১২। সুপারিশ :

১৩। বর্তমান অবস্থা : ২৬৮ টি প্যাকেজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। এবং ২৫ প্যাকেজের দরপত্র আহবান করা হয়েছে। ১৯০টি প্যাকেজের কাজ চলমান আছে। তন্মধ্যে ১১১টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

প্রকল্প পরিচালক
আইআরআইডিপিঃ ভোলা জেলা
এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা।

৫৩(৫)