

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল ডিসেম্বর/২০১৮

১। প্রকল্পের নাম	ঃ Construction of Khulna Coal Based Power Plant Connecting Road (2 nd Revised)
২। অনুমোদন পর্যায়	ঃ অনুমোদিত
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	ঃ মন্ত্রণালয় : বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়। নির্বাহী সংস্থা : বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড। বাস্তবায়ন কারী সংস্থা : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর।
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ঃ প্রস্তাবিত ১৩২০ মে.ও. মৈত্রী সুপার থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্টের সহিত সারা বছর চলাচল উপযোগী রাস্তা নির্মাণ।
৫। বাস্তবায়ন কাল	ঃ
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	ঃ ২৬/০১/২০১৪
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ঃ ৩০/০৬/২০১৯
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	ঃ
মোট	ঃ ২৩৭৪৮.৫৮
টাকা	ঃ ২৩৭৪৮.৫৮
প্রকল্প সাহায্য	ঃ -
প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	ঃ -
৭। প্রকল্প সাহায্যের উৎস	ঃ GOB

এলজিইডি অংশ

২২৩১৫.৪৫

২২৩১৫.৪৫

৮। ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

সময়	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক	ঋণ পরিশোধ	মন্তব্য
			মোট	টাকাংশ (আরপিএ)			
ক) চলতি অর্থ বৎসরে (২০১৮-২০১৯) এডিপি (ADP) বরাদ্দ	৯৫০০	৯৫০০	-	-	-	-	প্রকল্পটি বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে।
খ) চলতি অর্থ বৎসরে ডিসেম্বর/১৮ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৪৭৫০	৪৭৫০	-	-	-	-	
গ) চলতি অর্থ বৎসরে ডিসেম্বর/১৮ইং ব্যয়	২৯৩৫	২৯৩৫	-				
ঘ) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৫৬২৯.১১	১৫৬২৯.১১	-	-	-	-	

৯। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী ও প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

ক্রমিক নং	বিষয়	চলতি অর্থ বৎসরের	ক্রমপুঞ্জিত
১	২	৩	৪
ক)	ব্যয়	-	-
খ)	দাবীকৃত	-	-
গ)	প্রাপ্তি	-	-

১০। প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

ক্রমিক নং	অংগের নাম	ডিপিপি অনুসারে মোট লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বৎসরের (২০১৮- ২০১৯) লক্ষ্যমাত্রা (পরিমাণ ও পিপি়র %)		প্রতিবেদন কাল (ডিসেম্বর/১৮) পর্যন্ত অগ্রগতি (পরিমাণ ও বরাদ্দের %)		(লক্ষ টাকা) প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের তারিখ	মন্তব্য
		পরিমাণ	মোট	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১।	বৃক্ষরোপন	৬ কিমি	১০.৫০	-	-	১০০%	১০.৫০	-	-	২৫.১১.২০১৭ ০৬.১২.২০১৭ ২৭.০১.২০১৮ ০১.০৩.২০১৮ ০৯.০৪.২০১৮ ১০-১২.০৫.২০১৮ ১৮.০৫.২০১৮ ২০-২২.০৭.২০১৮ ১৫-১৭.১১.১৮	
২।	সম্পদ সংগ্রহ	থোক	০.৭৫	-	-	১০০%	০.৭৫	-	-		
৩।	পূর্ত কাজ	৬ কিমি	২১৬৮৮.৮০	৫৭%	১২৩১৭.৮৬	৪৩%	৯২৮৮.৭৫	৩৩%	২৯৩৫.০০		
৪।	সার্ভে, সাব সয়েল ইনভেস্টিগেশন, EIA Study, পরিবেশ ছাড়পত্র, ড্রয়িং ও ডিজাইন, সুপার ভিশনচার্জ	থোক	৩১০	৬৩%	১৯৪.৫৩	৩৭%	৭৫.০০	১৬%	-		
৫।	প্রফেশনাল ফি	থোক	৩০৫.৪০	৫৯%	১৭৯.৭৬	৪১%	১২৫.০০	১৩%	-		
	সর্বমোট =	২২৩১৫.৪৫		৬০%	১২৬৯২.১৫ (৫৭%)	৪০%	৯৫০০.০০	৪৮%	২৯৩৫.০০		

১১। প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত (ডিপিপি অনুসারে) :

ক) ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি= ৭৮%
খ) ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি = ৭১%

(বিপুল চন্দ্র বনিক)
প্রকল্প পরিচালক