

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদনকাল : ডিসেম্বর/১৮ ইং।

১।	প্রকল্পের নাম	: মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সংরক্ষণ ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নির্মাণ প্রকল্প
২।	অনুমোদনের পর্যায়	: ডিপিপি গত ১৭-১০-২০১৭ তারিখ অনুমোদিত হয় এবং ১৩-১১-২০১৭ ইং তারিখে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশাসনিক আদেশ জারী করা হয়।
৩।	সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	: সংস্থাঃ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) : মন্ত্রণালয়ঃ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় মন্ত্রণালয়।
৪।	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	: প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো:- প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে উর্দে তুলে ধরে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে সঠিক ইতিহাস সঞ্চালন করা। এছাড়া অন্যান্য সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য গুলো হচ্ছে। (ক) ৬৪টি জেলার ৩৬০টি ঐতিহাসিক স্থান সংরক্ষণ করা (খ) নির্মিত অবকাঠামোর সাথে ঐ স্থানের যুদ্ধের সংশ্লিষ্ট ইতিহাস লিপিবদ্ধ রাখা।
৫।	বাস্তবায়নকাল	: ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখঃ জুলাই, ২০১৭। : খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখঃ জুন, ২০২০।
ডিপিপি অনুযায়ী		
৬।	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	: মোট ১৭৮৯৮.৪৪ লক্ষ টাকা : টাকা ১৭৮৯৮.৪৪ লক্ষ টাকা : প্রকল্প সাহায্য প্রযোজ্য নয়।
৭।	প্রকল্প সাহায্যের উৎস	: প্রযোজ্য নয়।

		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুদ্ধ	ঋণ পরিশোধ	মন্তব্য
				মোট	টাকাংশ			
					আবশিষ্ট			
ক)	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বরাদ্দ	৫০০০.০০	৫০০০.০০	--	--	--	--	প্রকল্প পরিচালক চলতি মাসে টাকা, যশোর, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, নরসিংদী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলায় চলমান কাজসমূহ সরেজমিনে পরিদর্শন করেছেন।
খ)	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের ডিসেম্বর/২০১৮ পর্যন্ত অবমুক্তি	২৫০০.০০	২৫০০.০০	--	--	--	--	
গ)	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের ডিসেম্বর/২০১৮ পর্যন্ত ব্যয়	৬৮৫.৮২	৬৮৫.৮২	--	--	--	--	
ঘ)	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৭১৭.১৯	৭১৭.১৯	--	--	--	--	

৯। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী ও প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়।

বিষয়	চলতি অর্থবছরের	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	:	
খ) দাবিকৃত	:	
গ) প্রাপ্তি	:	

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		পূর্ববর্তী বৎসরের জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থবছরের (সংশোধিত) লক্ষ্যমাত্রা (পরিমাণ ও ডিপিপি %)		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি (পরিমাণ ও বরাদ্দের %)		প্রকল্প পরিচালক/কর্মকর্তাগণ কর্তৃক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের তারিখ	মন্তব্য
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১।	অফিসারদের বেতন	০৬ জন	৭৮.৫৫	---	০.০০ ০.০০%	---	০.০০ ০.০০%		০.০০ ০.০০%		
২।	কর্মচারীদের বেতন	০২ জন	১৫.৪৭	---	০.০০ ০.০০%	---	৪.০৮ ২৬.৩৭%	---	২.৩৮ ৫৮.৩৩%		
৩।	ভাতাদি	০৮ জন	৮৮.৬৫	---	০.০০ ০.০০%	---	৩.২২ ৩.৬৩%	---	১.৯৬ ৬০.৮৭%		
৪।	সরবরাহ ও সেবা	থোক	৫৭০.৮০	---	২.০০ ১০০.০০%	---	১৭২.৭০ ৩০.২৬%	---	৭৭.৪৮ ৪৪.৮৬%		
৫।	মেরামত, সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন	থোক	৩১.০০	---	৩.৩৭ ৮৪.২৫%	---	২০.০০ ৬৪.৫২%	---	৪.০০ ২০.০০%		
৬।	সম্পদ সংগ্রহ / ক্রয়	জন/সেট	৩২৩.৫০	---	১২.৬০ ১০০.০০%	---	৪.০০ ১.২৪%	---	০.০০ ০.০০%		
৭।	ভূমি ও অন্যান্য সম্পত্তি সংগ্রহ		১৮০০.০০		০.০০ ০.০০%		২০০.০০ ১১.১১%		০.০০ ০.০০%		

ক্রমিক নং	অংশের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		পূর্ববর্তী বৎসরের জুন/১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা (পরিমাণ ও ডিপিপি %)		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি (পরিমাণ ও বরাদ্দের %)		প্রকল্প পরিচালক/কর্মকর্তাগণ কর্তৃক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের তারিখ	মন্তব্য
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৮।	নির্মাণ ও পূর্ত		১৪৬৩৯.৫২	০%	১৩.৪০	০%	৪৫৯৬.০০	১০.০০%	৬০০.০০		
					০		৩১.৩৯%		১৩.০৫%		
৯।	Physical Contingency/Cost Escalation		১৭৫.৪৭	---	০.০০	---	---		০.০০		
					০				০.০০%		
১০।	Price Contingency		১৭৫.৪৭	---	০.০০	---	---		০.০০		
					০				০.০০%		
	মোটঃ		১৭৮৯৮.৪৩	০%	৩১.৩৭	০%	৫০০০.০০	২০.০০%	৬৮৫.৮২		
					৯৮.০৩%		২৭.৯৪%		১৩.৭২%		

ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি : ১০.০০%

ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি : ৪.০১%

১১। বিদ্যমান সমস্যাবলী : ২০০ টি জায়গা / জমি পাওয়া না যাওয়ায় প্রাক্কলন অনুমোদনসহ বাস্তবায়নের পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না।

১২। সুপারিশ : সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে জায়গা/জমি দেয়ার ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করা প্রয়োজন।

১৩। বর্তমান অবস্থা : ১৬০ টি জমি পাওয়া গেছে, প্রাক্কলন অনুমোদন দেয়া হয়েছে। ১০০টি কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে, বাকিগুলোর দরপত্র প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।