

**এক্সস বাস্তবায়ন প্রতিবেদন**  
**প্রতিবেদন কালঃ জুন-২০২০ খ্রিঃ**

|                                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ১। প্রকল্পের নাম                 | : | রাজশাহী বিভাগ (সিরাজগঞ্জ জেলা ব্যতিত) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প।                                                                                                                                                                                                                       |
| ২। অনুমোদনের পর্যায়             | : | অনুমোদিত। ডিপিসি PEC কর্তৃক ১৭-০৯-২০১৭ ইং তারিখে অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়।                                                                                                                                                                                                                   |
| ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম    | : | ডিপিসি গত ০৯-০১-২০১৮ ইং তারিখে ECNEC কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ২৬-০১-২০১৮-ইং তারিখে মন্ত্রণালয় হতে প্রশাসনিক আদেশ জারী হয়।<br>সংস্থাঃ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর।<br>মন্ত্রণালয়ঃ স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।                                       |
| ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য            | : | ক) প্রকল্প এলাকায় গ্রামীণ সড়ক উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি/অকৃষি অর্থনীতির সম্মেলন।<br>খ) গ্রামীণ জনগণের জন্য গ্রাম, বাজার, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত সুবিধা কৃষির মাধ্যমে জীবনবাহার মালেনিয়ন।<br>গ) স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে কর্মসংস্থান সৃষ্টি। |
| ৫। বাস্তবায়ন কাল                | : | ক) কাজ আরম্ভের তারিখঃ ১লা অক্টোবর/২০১৭ ইং। ০<br>খ) কাজ সমাপ্তির তারিখঃ ৩০ জুন/২০২২ ইং। ০<br>মূল                                                                                                                                                                                                    |
| ৬। প্রকল্পের ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | : | মোট ২০৮০৪০.০০ লক্ষ টাকা ০                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ৭। প্রকল্প সাহায্যের উৎস         | : | টাকা (জিওবি) ২০৮০৪০.০০ লক্ষ টাকা ০<br>প্রকল্প সাহায্য ০.০০ লক্ষ টাকা ০.০০<br>প্রকল্প সাহায্যের টাকাক্ষেপ ০.০০ লক্ষ টাকা ০.০০<br>জিওবি                                                                                                                                                              |

৫৬

(মোঃ নাসির উদ্দিন নিয়া)  
প্রকল্প পরিচালক  
রাজশাহী বিভাগ (সিরাজগঞ্জ জেলা ব্যতিত)  
পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প  
এক্সসিডিট অ্যান্ডিফিকেশন ডবল, সেক্টর-৩  
আগারগাঁও, সেরেংখা নগর, ঢাকা-১২০৭

*০১/০৬/২০২০*

৮। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

| বিবরণ                                         | মোট      | টাকা     | প্রকল্প সাহায্য |        | স্বল্প | ধাপ পরিণোদ | মন্তব্য |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------------|--------|--------|------------|---------|
|                                               |          |          | মোট             | টাকাংশ |        |            |         |
| ক) ২০১৯-২০ অর্থ বৎসরের আর্থিক উপস্থিতি বরাদ্দ | ৩২০০০.০০ | ৩২০০০.০০ | -               | -      | -      | -          | ৮       |

খ) চলতি অর্থ বৎসরে জুন/২০ খ্রীঃ মাস পর্যন্ত ১ম - ৪র্থ কিস্তি বাবদ : ৩২০০০.০০

৩২০০০.০০

-

-

-

-

গ) চলতি অর্থ বৎসরে জুন/২০ খ্রীঃ মাস পর্যন্ত ব্যয় : ৩১৯৯৯.৬৫০

৩১৯৯৯.৬৫০

-

-

-

-

ঘ) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয় : ৬৪১৯৯.১৩

৬৪১৯৯.১৩

-

-

-

-

ঙ। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী ও প্রাপ্তি (লক্ষ : প্রযোজ্য নহে : টাকায়)

ক্রমিক নং

বিবরণ

চলতি অর্থ বৎসরের

প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয়

ক)

ব্যয়

৩১৯৯৯.৬৫০

৬৪১৯৯.১৩

খ)

দাবীকৃত

০

০

গ)

প্রাপ্তি

৩২০০০.০০

৬৪১৯৯.৪৮

৫৬

(মোঃ নাসিম উদ্দিন বিয়া)

প্রকল্প পরিচালক  
স্বাচ্ছন্দ্য সীমিত (সিআইসি) প্রকল্প সচিব  
পল্টো অর্থকোডারো উন্নয়ন প্রকল্প  
একটিভাইটি অর্থকোডারো উন্নয়ন প্রকল্প, সেক্টর-৩  
আগারদীপ, সেক্টর-৩, সেক্টর-৩, সেক্টর-৩, সেক্টর-৩

১০। প্রধান প্রধান অর্থের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

| অর্থের নাম                       | পাণি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা |          |         | জুলাই/২০১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি |        |                 | চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা |                 |          | প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি |         |    | অর্থকর্মী পরিচালক/কর্মকর্তা কর্তৃক প্রকল্প প্রণয়নকারী পরিচালকের তারিখ |
|----------------------------------|---------------------------|----------|---------|----------------------------|--------|-----------------|------------------------------|-----------------|----------|-------------------------------|---------|----|------------------------------------------------------------------------|
|                                  | পাণি                      |          | অগ্রগতি | (পরিমাপন ও পাণি %)         |        | অগ্রগতি         | (পরিমাপন ও বরাদ্দের %)       |                 | অগ্রগতি  |                               |         |    |                                                                        |
|                                  | বাজ্য                     | আর্থিক   |         | বাজ্য                      | আর্থিক |                 | বাজ্য                        | আর্থিক          |          |                               |         |    |                                                                        |
|                                  | ১                         | ২        | ৩       | ৪                          | ৫      | ৬               | ৭                            | ৮               | ৯        |                               |         |    |                                                                        |
| ১। উপজেলা সড়ক উন্নয়ন           | ১৭২.০৬ কি: মিঃ            | ১৪১১১.৩০ | ১০০.০০  | ৮১৩৭.০০                    | ৫৭.১১% | ১৭.০০ কি:মি:    | ১৩০০.০০                      | ১৭.০০ কি:মি:    | ১৩০০.০০  | ১০০.০০%                       | ১০০.০০% | ১০ |                                                                        |
| ২। ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়ন          | ৩৬৭.৭৬ কি: মিঃ            | ২৬৪৭৮.৭০ | ১০০.০০  | ৬৭০০.০০                    | ৬৭.০০% | ৮.৮৮% কি:মি:    | ৬০০০.০০                      | ৮.৮৮% কি:মি:    | ৬০০০.০০  | ১০০.০০%                       | ১০০.০০% |    |                                                                        |
| ৩। গ্রাম সড়ক উন্নয়ন            | ১১৫৬ কি: মিঃ              | ৮৩২৩২.২০ | ১০০.০০  | ৩৩০০.০০                    | ২৫.০০% | ১৮.৮৮% কি:মি:   | ২২৪০৮.২৬                     | ১৮.৮৮% কি:মি:   | ২২৪০৮.২৬ | ১০০.০০%                       | ১০০.০০% |    |                                                                        |
| ৪। উপজেলা সড়কে ব্রিজ নির্মাণ    | ১৪০ মিঃ                   | ১১২০.০০  | ১০০.০০  | ২০.০০                      | ৩.০০%  | ২৫.০০ কি:মি:    | ২০০.০০                       | ২৫.০০ কি:মি:    | ২০০.০০   | ১০০.০০%                       | ১০০.০০% |    |                                                                        |
| ৫। ইউনিয়ন সড়কে ব্রিজ নির্মাণ   | ৬৩৬ মিঃ                   | ৫০৮৮.০০  | ১০০.০০  | ২০.০০                      | ৩.১৬%  | ৩০.০০ কি:মি:    | ২০০.০০                       | ৩০.০০ কি:মি:    | ২০০.০০   | ১০০.০০%                       | ১০০.০০% |    |                                                                        |
| ৬। গ্রাম সড়কে ব্রিজ নির্মাণ     | ৭৬২ মি:                   | ৬০৬৬.০০  | ১০০.০০  | ৪৫০.০০                     | ৭.৪২%  | ৫০.০০ কি:মি:    | ৩৭৫.০০                       | ৫০.০০ কি:মি:    | ৩৭৫.০০   | ১০০.০০%                       | ১০০.০০% |    |                                                                        |
| ৭। কালভার্ট নির্মাণ              | ৩৬৬.৮৩ মি:                | ২৫৮৭.৩০  | ১০০.০০  | ১০.০০                      | ৩.৮৭%  | ১৮.০০ কি:মি:    | ৯০.০০                        | ১৮.০০ কি:মি:    | ৯০.০০    | ১০০.০০%                       | ১০০.০০% |    |                                                                        |
| ৮। উপজেলা সড়ক রোডমাস            | ২৪০.৪৫ কি: মি:            | ৭২১৩.৪০  | ১০০.০০  | ৪৪০০.০০                    | ৪৬.৮৪% | ১.০০ কি:মি:     | ২০.০০                        | ১.০০ কি:মি:     | ২০.০০    | ১০০.০০%                       | ১০০.০০% |    |                                                                        |
| ৯। ইউনিয়ন সড়ক রোডমাস           | ১৭৫.৩০ কি: মিঃ            | ৫২৫৯.৬০  | ১০০.০০  | ৬৬.০০                      | ৩.৮৪%  | ১.০০ কি: মি:    | ১৫.০০                        | ১.০০ কি: মি:    | ১৫.০০    | ১০০.০০%                       | ১০০.০০% |    |                                                                        |
| ১০। গ্রাম সড়ক রোডমাস            | ১৭১.০৭ কি: মিঃ            | ৫১৩২.০০  | ১০০.০০  | ৬৮.৪৪%                     | ৩.৮৪%  | ৩৫.০০ কি: মি:   | ১০০০.০০                      | ৩৫.০০ কি: মি:   | ১০০০.০০  | ১০০.০০%                       | ১০০.০০% |    |                                                                        |
| ১১। সড়ক প্রসারণ                 | ৩২৭.৫৬ কি: মি:            | ১৩১০৩.৬০ | ১০০.০০  | ১৫.০০                      | ০.৪৬%  | ১০.০০ কি:মি:    | ২০০.০০                       | ১০.০০ কি:মি:    | ২০০.০০   | ১০০.০০%                       | ১০০.০০% |    |                                                                        |
| ১২। অসিআসি সড়ক (সামান্যনির্মাণ) | ৩০.২৮ কি: মি:             | ৩৬৬০.৬০  | ১০০.০০  | ৫০.০০                      | ১.৬৩%  | ৫.০০ কি:মি:(অঃ) | ৫০০.০০                       | ৫.০০ কি:মি:(অঃ) | ৫০০.০০   | ১০০.০০%                       | ১০০.০০% |    |                                                                        |

(মোঃ নাসিম উদ্দিন মিয়া)  
 প্রকল্প পরিচালক  
 জাতীয় সড়ক বিভাগ (সিআইআই জেলা সড়ক)  
 পল্লী অর্থকর্মীরা উন্নয়ন কার্যক্রম  
 প্রকল্প পরিচালক অফিস, ঢাকা-১২০৭  
 আগস্ট ২০১৯

