

"প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন"

প্রতিবেদনকাল: জুলাই/২০২০খ্রিঃ

১।	প্রকল্পের নাম	: অর্থায়নের ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ (১ম সংশোধিত)।		
২।	অনুমোদন পর্যায়	: অনুমোদিত। প্রকল্পটি ০৭/০৭/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয় এবং মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৩-০৮-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারী করা হয়।		
৩।	সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	: সংস্থা : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর মন্ত্রণালয় : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।		
৪।	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	: ক) কৃষিজ ও অকৃষিজ পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ও বাজারজাত সহজীকরণের জন্য সার্বিক গ্রামীণ যোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়ন; খ) প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাথে প্রাথমিক সেবার মার্কট ও উন্নত সড়ক নেটওয়ার্ক এর সংযোগ স্থাপন; এবং গ) গ্রামীণ ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।		
৫।	বাস্তবায়নকাল	: মূল : সংশোধিত		
	ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	: ১ জুলাই, ২০১৫ খ্রিঃ	: ১ জুলাই, ২০১৫ খ্রিঃ	: ১ জুলাই, ২০১৫ খ্রিঃ
	খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	: ৩০ জুন, ২০১৯ খ্রিঃ	: ৩০ জুন, ২০২০ খ্রিঃ	: ৩০ জুন, ২০২১ খ্রিঃ
৬।	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	: মোট: ৬০৭৬৪৪.০০		
		: টাকা: ৬০৭৬৪৪.০০	: ৬০৭৬৪৪.০০	: ৬০৭৬৪৪.০০
		: প্রকল্প সাহায্য	: ০.০০	: ০.০০
		: প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ: ০.০০	: ০.০০	: ০.০০
৭।	প্রকল্প সাহায্যের উৎস	: জিওবি	: জিওবি	: জিওবি

✓

বায়

:

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	সময়	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		স্বাক্ষ	স্বাক্ষ পরিশোধ	মন্তব্য
				মোট	টাকাংশ (অনুপাত)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ক)	চলতি অর্থ বৎসরে আরওউপ বরাদ্দ	৫০০.০০	৫০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	মহামারী করোনা, বৃষ্টি, বন্যা, ইট, সিমেন্ট, বিটুমিন ও পাথরের মূল্যবৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে কাজের অগ্রগতি শ্রোথ।
খ)	চলতি অর্থ বৎসরে জুলাই/২০২০খ্রিঃ পর্যন্ত অবশিষ্ট	১২৫.০০	১২৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
গ)	চলতি অর্থ বৎসরে জুলাই/২০২০খ্রিঃ পর্যন্ত বায়	১৩.২১	১৩.২১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
ঘ)	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বায়	৫৮২৩৫৮.৭৫	৫৮২৩৫৮.৭৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	

৯। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ বায়, দাবী ও প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়।

ক্রমিক নং	বিষয়	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	চলতি অর্থবৎসরের
১	২	৩	৪
ক)	বায় :		
খ)	দাবীকৃত :		
গ)	প্রাপ্তি :		

এবান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতিঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংশের নাম	আরডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা			জুন/২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি			চলতি অর্থ বৎসরের (এডিপি) লক্ষ্যমাত্রা (পরিমাণ ও পিসির %)			চলতি বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি			প্রকল্প পরিচালক/কর্মকর্তা কর্তৃক প্রকল্প এলাকা	মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	৪	বাস্তব	আর্থিক	৬	বাস্তব	আর্থিক	৮	বাস্তব	আর্থিক	১০		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
ক. রাজস্ব ব্যয়ঃ															
(১)	জনবল (বেতন/ভাতাদি)	২১	৮১০.৯১	২১	(৭৩.৩০%)	(৭৩.৩০%)	(৭৩.৩০%)	২১	৮.৫১%)	৬৯.০০	২১	(৮.০৬%)	(৮.০৬%)	৫.৫৬	প্রকল্প পরিচালক-০৩ দিন এবং নির্বাহী প্রকৌশলী-০৪ দিন করে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেছেন।
(২)	সরবরাহ ও সেবা	থোক	৩,৫৯১.১২	থোক	(৭২.৪৮%)	(৭২.৪৮%)	(৭২.৪৮%)	থোক	(০.৭৫%)	২৭.০০	থোক	(১২.৮৫%)	(১২.৮৫%)	৩.৪৭	
(৩)	মেরামত, সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন	থোক	২৪১.০০	থোক	(২৮.২৭%)	(২৮.২৭%)	(২৮.২৭%)	থোক	(১.৬৬%)	৪.০০	থোক	(০.০০%)	(০.০০%)	০.০০	
(৪)	সদ্যবর্তী মূল্যায়ন	থোক	২০.০০	থোক	(০.০০%)	(০.০০%)	(০.০০%)	থোক	(০.০০%)	০.০০	থোক	(০.০০%)	(০.০০%)	০.০০	
	উপমোটঃ		৪,৬৬৩.০৩		(৭০.০৩%)	(৭০.০৩%)	(৭০.০৩%)		(২.১৪%)	১০০.০০		(৯.০৩%)	(৯.০৩%)	৯.০৩	
খ. মূলধন ব্যয়ঃ															
সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়ঃ															
(১)	জীপ (১), ডাবল কেবিন পিক-আপ (৩) ও মটর সাইকেল (৬)	১০	২৬৪.০০	৬	(৩.৭৪%)	(৩.৭৪%)	(৩.৭৪%)	০	(০.০০%)	০.০০	০	(০.০০%)	(০.০০%)	০.০০	
(২)	ডেস্ক টপ কম্পিউটার (৩০), ল্যাপটপ কম্পিউটার (৩) ও এক্সসারিজ	৩৩	২৪.৯০	১০	(৩৩.৮২%)	(৩৩.৮২%)	(৩৩.৮২%)	০	(০.০০%)	০.০০	০	(০.০০%)	(০.০০%)	০.০০	
(৩)	হেভি ডিউটি ডিজিটাল ফটোকপিয়ার (২) ও ফটোকপিয়ার (২)	৪	৯.৫০	১	(৩৩.৭৪%)	(৩৩.৭৪%)	(৩৩.৭৪%)	০	(০.০০%)	০.০০	০	(০.০০%)	(০.০০%)	০.০০	
(৪)	টেবিল (৩৯), চেয়ার (৩৯), স্টীল আলমারি (১০) ও ফাইল কেবিনেট (৫)	৯৩	১৭.৬৫	৯৩	(১০০.০০%)	(১০০.০০%)	(১০০.০০%)	০	(০.০০%)	০.০০	০	(০.০০%)	(০.০০%)	০.০০	
ভূমি অধিগ্রহণ/ক্রয়ঃ															
(৫)	ভূমি অধিগ্রহণ/ক্রয়ঃ	থোক	১৫০.০০	থোক	(০.০০%)	(০.০০%)	(০.০০%)	থোক	(০.০০%)	০.০০	থোক	(০.০০%)	(০.০০%)	০.০০	
নির্মাণ ও পূর্তঃ															
অবকাঠামোঃ															
(৬)	মার্কেট উন্নয়ন	৬৩	১,৭৮৫.৩১	৬২	(৯৬.৪৯%)	(৯৬.৪৯%)	(৯৬.৪৯%)	৫	(১০০.০০%)	৯১.৮	৫	(১০০.০০%)	(১০০.০০%)	৯১.৮	
(৭)	বোর্ডিং ল্যান্ডিং ঘাট	৪০	৬৯০.৮২	৪০	(১০০.০০%)	(১০০.০০%)	(১০০.০০%)	৪০	(১০০.০০%)	৬৯০.৮২	৪০	(১০০.০০%)	(১০০.০০%)	৬৯০.৮২	
গ্রামীণ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়নঃ															

নং	অংশের নাম	আরবিপি অনুসারে নকশাবা		জুন/২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বৎসরের (এডিপি) নকশাবা (পরিমাণ ও পিসির %)		চলতি বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্প পরিচালক/কর্মকর্তা কর্তৃক প্রকল্প এলাকা	মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
	(৮) উপজেলা সড়ক উন্নয়ন	৪৬৪.০৯ কিঃ মিঃ	৩১,০১৮.৭৩	৪৫৪.০০ (৯৭.৮৩%)	৩০,৫৪৪.৭৪ (৯৮.৪৭%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)		
	(৯) ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়ন	১৬২.০৫ কিঃ মিঃ	৭৬,৬৯৫.৫৬	১৩৫৫.০০ (৯৮.০৪%)	৭৫,৭৯৪.৪৫ (৯৮.৮৩%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)		
	(১০) উপজেলা সড়কে অবকাঠামো নির্মাণ	১০৬৩.০৫ মিঃ	৪,২৭৮.৬৬	৯২৫.০০ (৮৭.০১%)	৩,৯২৩.০২ (৯১.৬৯%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)		
	(১১) অন্যান্য সড়কে অবকাঠামো নির্মাণ	১৪৪৭১.৩৯ মিঃ	৩৮,৫০৭.৮৪	১৩৭৬৫.০০ (৯৬.০১%)	৩৭,৬৭১.৭০ (৯৭.৮৩%)	২৪.৮৪ (০.১৪%)	৫৪.০০ (০.১৪%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)		
	(১২) গ্রাম সড়ক উন্নয়ন	৭৪৭৬.২৩ কিঃ মিঃ	৪০৪,৮৮৩.৮৭	৭২২২.৯৯ (৯৫.৩৫%)	৩৮৭,০৮৩.৭৯ (৯৫.৬০%)	৪.৫০ (০.০৮%)	৩৪১.৮২ (০.০৮%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)		
	গ্রামীণ সড়ক ও অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণঃ										
	(১৩) গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ	২১৩০.৮৪ কিঃ মিঃ	৪৪,০২২.৯৫	২১১২.০০ (৯৯.১৯%)	৪১,০২২.৯৫ (৯৩.১৯%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)		
	(১৪) গ্রামীণ সড়কে বিজ্ঞ/ কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ	৬৩৬.২৪ মিঃ	৯২৫.১৮	৬২৬.০০ (৯৮.৩৯%)	৯১০.২৯ (৯৮.৩৯%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)		
	উপমোটঃ		৬০২,৯৭৪.৯৭	(৯৬.০৪%)	৫৭৪,০৭৫.৭০ (৯৬.০৪%)	(০.০৭%)	৪০০.০০ (০.০৭%)	(১.০৫%)	৪.১৮ (১.০৫%)		
গ.	বিবিধ মূলধন ব্যয়ঃ										
	(১) গ্রাইস কন্ট্রিনজেন্সীঃ	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০		
	(২) ফিজিক্যাল কন্ট্রিনজেন্সীঃ	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০		
	উপমোটঃ		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০		
	সর্বমোটঃ		৬০৭,৬৪৪.০০	(৯৫.৮৪%)	৫৮২,৩৪৫.৫৪ (৯৫.৮৪%)	(০.০৮%)	৫০০.০০ (০.০৮%)	(২.৬৪%)	১৩.২১ (২.৬৪%)		

১১। প্রতিবেদনকাল পর্যন্তঃ

ক) ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতিঃ

৯৫.৮৪%

খ) ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতিঃ

৯৫.৮৪%

১২। বিদ্যমান সমস্যাঃ

১৩। সুপারিশঃ

১৩। মন্তব্যঃ

মহামারী করোনা, বৃষ্টি, বন্যা, ইট, সিমেন্ট, বিটুমিন ও পাথরের মূল্যবৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে কাজের অগ্রগতি শ্রোণ।

Nim

অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ত্বরান্বিত পন্থী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর।