

"প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন"
প্রতিবেদনকাল: জুলাই/২০২০খ্রিঃ

১।	প্রকল্পের নাম	ঃ সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।
২।	অনুমোদন পর্যায়	ঃ অনুমোদিত। প্রকল্পটি ১৩.০৯.২০১৭ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত একদৈক সভায় অনুমোদিত হয় এবং মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২২.১০.২০১৭ খ্রিঃ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারী করা হয়।
৩।	সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	ঃ সংস্থা : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ঃ মন্ত্রণালয় : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
৪।	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ঃ ক) স্থানীয় পর্যায়ে সমাজের কল্যাণ ও সংহতি সুসংহত করতে সামাজিক, ধর্মীয়, এবং খেলাধুলা বিষয়ক অবকাঠামো উন্নয়ন, এবং ঃ খ) স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থানের সুরোপ সৃষ্টি।
৫।	বাস্তবায়নকাল ক) কাজ আরম্ভের তারিখ খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ঃ মূল : সংশোধিত- ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ঐ ধু মাত্র সময়। ঃ ১ জুলাই, ২০১৭ খ্রিঃ : ১ জুলাই, ২০১৭ খ্রিঃ ঃ ৩০ জুন, ২০২০ খ্রিঃ : ৩০ জুন, ২০২১ খ্রিঃ
৬।	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ : ঃ মোটঃ ৬৬৫৬১.০০ : প্রযোজ্য নয়। ঃ টাকারঃ ৬৬৫৬১.০০ ঃ : ঃ প্রকল্প সাহায্য : ঃ : ঃ প্রকল্প সাহায্যের টাকারঃ ০.০০
৭।	প্রকল্প সাহায্যের উৎস	ঃ : জিওবি

✓

ক্রমিক নং	সময়	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		ভু	অন	মতব্য
				মোট	টাকা			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ক)	চলতি অর্থ বৎসরে আরএডিপি বরাদ্দ	১৩১৯১.০০	১৩১৯১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	মহামারী করোনা, বৃষ্টি, বন্যা, ইট, সিমেন্ট ও পাথরের মূল্যবৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে কাজের অগ্রগতি স্লো।
খ)	চলতি অর্থ বৎসরে জুলাই/২০২০খ্রিঃ পর্যন্ত অগ্রযুক্তি	৩২৯৭.৭৫	৩২৯৭.৭৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
গ)	চলতি অর্থ বৎসরে জুলাই/২০২০খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়	৮২৯.১৮	৮২৯.১৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
ঘ)	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৫১৬৯৯.১১	৫১৬৯৯.১১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	

৯। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী ও প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়।

ক্রমিক নং	বিষয়	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত	চলতি অর্থবৎসরের
১	২	৩	৪
ক)	ব্যয় :		
খ)	দাবীকৃত :		
গ)	প্রাপ্তি :		

ক্রমিক নং	অংশের নাম	ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুলাই/২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত প্রাপ্ত অগ্রগতি				চলতি অর্থ বর্ষের (এডিপি) লক্ষ্যমাত্রা (পরিমাণ ও পিপিার %)				চলতি বর্ষের প্রাপ্ত অগ্রগতি (পরিমাণ ও বরাদ্দের %)				প্রকল্প পরিচালক/কর্মকর্তা কর্তৃক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের তারিখ	মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক						
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২						
ক. রাজস্ব ব্যয়ঃ																	
ক.	(১) জনবল (বেতন ও ভাতাদি)	৫	১৯১.২৫	৫	১১০.৭২	৫	৬৭.৫৭	৫	১.০৯								
		জন		(৫৭.৮৯%)	(৫৭.৮৯%)	(৩৫.৩৩%)	(৩৫.৩৩%)	(১.৬১%)	(১.৬১%)								
	(২) সরবরাহ ও সেবা	খোক	১,৭৪৭.৫২	খোক	১,১১৩.৮০	খোক	৬৫১.৪৯	খোক	১৩.০৯								
			(৬৩.৭৪%)	(৬৩.৭৪%)	(৩৭.২৮%)	(৩৭.২৮%)	(২.০১%)	(২.০১%)									
	(৩) মেমোভ, সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন	খোক	২৬.০০	খোক	৪.৪১	খোক	১৯.৯৪	খোক	০.০০								
			(১৬.৯৬%)	(১৬.৯৬%)	(৭৬.৬৯%)	(৭৬.৬৯%)	(০.০০%)	(০.০০%)									
	(৪) মধ্যবর্তী মূল্যায়ন	খোক	১৫.০০	খোক	০.০০	খোক	০.০০	খোক	০.০০								
			(০.০০%)	(০.০০%)	(০.০০%)	(০.০০%)	(০.০০%)	(০.০০%)									
		উপরেটিঃ		১,৯৭৯.৭৭	১,২২৮.৯৩	(৬২.০৭%)	(৬২.০৭%)	(৩৭.৩৩%)	(৩৭.৩৩%)	(১.৯২%)	(১.৯২%)						
খ. মূলধন ব্যয়ঃ																	
সম্পদ সংগ্রহ ও প্রায়ঃ																	
খ.	(১) মটর সাইকেল (৬৪)	৬৪	১৩০.০০	৬৪	১০৭.৪৬	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০						
		টি		(১০০.০০%)	(১০০.০০%)	(০.০০%)	(০.০০%)	(১০০.০০%)	(১০০.০০%)								
	(২) কম্পিউটার সেট (৭)	৭	১০.০০	৫	৬.০৪	২	৩.৯৬	০	০.০০								
		টি		(৬০.৪০%)	(৬০.৪০%)	(৩৯.৬০%)	(৩৯.৬০%)	(০.০০%)	(০.০০%)								
	(৩) বেডি ডিউটি ডিজিটাল ফটোকপিয়ার (১)	১	৪.০০	০	০.০০	১	৪.০০	০	০.০০								
		টি		(০.০০%)	(০.০০%)	(১০০.০০%)	(১০০.০০%)	(০.০০%)	(০.০০%)								
	(৪) জিপিসিএস শিশি (৫৬৭)	৫৬৭	৪৩০.৯২	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০						
		টি		(০.০০%)	(০.০০%)	(০.০০%)	(০.০০%)	(০.০০%)	(০.০০%)								

D:\JUV 2020 GSUP ADP and IMED Report.XISX

৩৯/৩৭

ক্রমিক নং	অফিসের নাম	ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বৎসরের (এডিপি) লক্ষ্যমাত্রা (পরিমাণ ও পিপিও %)		চলতি বৎসরের এডিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি (পরিমাণ ও বরাদ্দের %)		প্রকল্প পরিচালক/কর্মকর্তা কর্তৃক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের তারিখ	মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক		
		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০		
	(৫) ট্রেবিল (৭), চেয়ার (৭), স্টীল আলমারি (২) ও ফাইল কেবিনেট (১০)	থোক	৬.৩১	থোক	৫.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০		
			(৭৯.২৪%)		(৭৯.২৪%)		(০.০০%)		(০.০০%)		
	নির্মাণ ও পূর্তঃ										
	(৬) সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো	১১৮০০	৬০,০০০.০০	৯০৯৮	৪৯,৫২২.৫০	২৭০২	১২,৪৪৪.০৪	১৭৭	৮১৫.০০		
	টি		(৮২.৫৪%)		(৮২.৫৪%)	(২০.৭৪%)	(২০.৭৪%)	(৬.৫৫%)	(৬.৫৫%)		
	উপমোটঃ		৬০,৫৮১.২৩		৪৯৬৪১.০০		১২৪৫২.০০		৮১৫.০০		
			(৮১.৯৪%)		(৮১.৯৪%)	(২০.৫৫%)	(২০.৫৫%)	(৬.৫৫%)	(৬.৫৫%)		
বিবিধ মূলধন ব্যয়ঃ											
গ.	(১) গ্রাইন্স কন্টিনজেন্সীঃ	থোক	২,৮০০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০		
	থোক		১,২০০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০		
	উপমোটঃ		৪,০০০.০০		০.০০		০.০০		০.০০		
	(২) ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সীঃ										
		সর্বমোটঃ		৬৬,৫৬১.০০	(৭৬.৪৩%)	(৭৬.৪৩%)	(১৯.৮২%)	(১৯.৮২%)	(৬.২৯%)	(৬.২৯%)	

- ১১। এডিবেদনকাল পর্যন্ত : ক) ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি : ৭৭.৬৭%
খ) ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি : ৭৭.৬৭%
- ১২। বিদ্যমান সমস্যা : :
- ১৩। সুপারিশ : :
- ১৪। মন্তব্য : : মহাস্বামী করানা, বৃষ্টি, বন্যা, হুট, সিমেন্ট ও পাথরের মূল্যবৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে কাজের অগ্রগতি দ্রোণ।

সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর।

প্রকল্প পরিচালক

