

"প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন"

প্রতিবেদনকাল: আগস্ট/২০২০খ্রিঃ

- ১। প্রকল্পের নাম
 - ঃ সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।
- ২। অনুমোদন পর্যায়
 - ঃ অনুমোদিত। প্রকল্পটি ১৩.০৯.২০১৭ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত একদল সভায় অনুমোদিত হয় এবং মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২২.১০.২০১৭ খ্রিঃ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারী করা হয়।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম
 - ঃ সংস্থা : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
 - ঃ মন্ত্রণালয় : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য
 - ঃ ক) স্থানীয় পর্যায়ে সমাজের কল্যাণ ও সংহতি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সামাজিক, ধর্মীয়, এবং খেলাধুলা বিষয়ক অবকাঠামো উন্নয়ন; এবং
 - ঃ খ) যন্ত্র ও দ্রব্য মেয়াদী কর্মসম্পাদনের সুযোগ সৃষ্টি।
- ৫। বাস্তবায়নকাল
 - ঃ ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : ১ জুলাই, ২০১৭ খ্রিঃ
 - ঃ খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ৩০ জুন, ২০২০ খ্রিঃ
 - ঃ : সর্বশেষ-ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে অধুনা সময়।
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
 - ঃ : মোটঃ ৬৬৫৬১.০০
 - ঃ : টাকার ৬৬৫৬১.০০
 - ঃ : প্রকল্প সাহায্য
 - ঃ : প্রকল্প সাহায্যের টাকাসংখ্যাঃ ০.০০
 - ঃ : প্রকল্প সাহায্যের উৎস
 - ঃ : জিওবি
- ৭। প্রকল্প সাহায্যের উৎস





৮। ব্যয় :

ক্রমিক নং	সময়	মোট	টাকা	একক সাহায্য		ভুট	ঋণ পরিশোধ	মন্তব্য
				মোট	টাকা (আবশিষ্ট)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ক)	চলতি অর্থ বৎসরে এডিপি ব্যয়	১৩১৯১.০০	১৩১৯১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	মহামারী করোনা, বৃষ্টি, বন্যা, ইট, সিমেন্ট ও পাথরের মূল্যবৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে কাজের অগ্রগতি শেঁষ।
খ)	চলতি অর্থ বৎসরে আগস্ট/২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত অকমুজি	৩২৯৭.৭৫	৩২৯৭.৭৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
গ)	চলতি অর্থ বৎসরে আগস্ট/২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়	১৭৪০.৩০	১৭৪০.৩০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
ঘ)	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রয়পঞ্জিত ব্যয়	৫২৬১০.২৩	৫২৬১০.২৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	

৯। একক সাহায্যের টাকায় ব্যয়, দাবী ও প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়।

ক্রমিক নং	বিষয়	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রয়পঞ্জিত	চলতি অর্থবৎসরের
১	২	৩	৪
ক)	ব্যয় :		
খ)	দাবীকৃত :		
গ)	প্রাপ্তি :		





ক্রমিক নং	অংশের নাম	জিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রয়পঞ্জীকৃত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের (এডিপি) লক্ষ্যমাত্রা (পরিমাণ ও পিপিও %)		চলতি বছরের বাতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি (পরিমাণ ও বরাদ্দের %)		প্রকল্প পরিচালক/কর্মকর্তা কর্তৃক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের তারিখ	মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক		
১		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
ক. রাজস্ব ব্যয়ঃ											
	(১) জনরক্ষা (বেতন ও ভাতাদি)	৫	১৯১.২৫	৫	১১০.৭২	৫	৬৭.৫৭	৫	৩.২৪		
	জান			(৫৭.৮৯%)	(৫৭.৮৯%)	(৩৫.৩৩%)	(৩৫.৩৩%)	(৪.৮০%)	(৪.৮০%)		
	(২) সরবরাহ ও সেবা	খোক	১.৭৪৭.৫২	খোক	১,১১৩.৮০	খোক	৬৫১.৪৯	খোক	১৪.০৬		
				(৬৩.৭৪%)	(৬৩.৭৪%)	(৩৭.২৮%)	(৩৭.২৮%)	(২.১৬%)	(২.১৬%)		
	(৩) মেসারস, সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন	খোক	২৬.০০	খোক	৪.৪১	খোক	১৯.৯৪	খোক	০.০০		
	(৪) যথাবর্তী মূল্যায়ন	খোক	১৫.০০	খোক	০.০০	খোক	০.০০	খোক	০.০০		
				(০.০০%)	(০.০০%)	(০.০০%)	(০.০০%)	(০.০০%)	(০.০০%)		
	উপমোটঃ		১,৯৭৯.৭৭		১,২২৮.৯৩		৭৩৯.০০		১৭.৩০		
				(৬২.০৭%)	(৬২.০৭%)	(৩৭.৩৩%)	(৩৭.৩৩%)	(২.৩৪%)	(২.৩৪%)		
খ. মূলধন ব্যয়ঃ											
সম্পদ সঞ্চয় ও ক্রয়ঃ											
	(১) মাটির সাইকেল (৬৪)	৬৪	১৩০.০০	৬৪	১০৭.৪৬	০	০.০০	০	০.০০		
		টি		(১০০.০০%)	(১০০.০০%)	(০.০০%)	(০.০০%)	(১০০.০০%)	(১০০.০০%)		
	(২) কম্পিউটার সেট (৭)	৭	১০.০০	৫	৬.০৪	২	৬.৯৬	০	০.০০		
		টি		(৬০.৪০%)	(৬০.৪০%)	(৩৯.৬০%)	(৩৯.৬০%)	(০.০০%)	(০.০০%)		
	(৩) হেভি ডিউটি ডিজিটাল ফটোকপিয়ার (১)	১	৪.০০	০	০.০০	১	৪.০০	০	০.০০		
	(৪) জিপসিয়াম মেশিন (৫৬৭)	৫৬৭	৪৩০.৯২	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০		
		টি		(০.০০%)	(০.০০%)	(০.০০%)	(০.০০%)	(০.০০%)	(০.০০%)		
				(০.০০%)	(০.০০%)	(০.০০%)	(০.০০%)	(০.০০%)	(০.০০%)		
				(০.০০%)	(০.০০%)	(০.০০%)	(০.০০%)	(০.০০%)	(০.০০%)		
				(০.০০%)	(০.০০%)	(০.০০%)	(০.০০%)	(০.০০%)	(০.০০%)		

D/August 2020 GSIP ADP and MEB Report

৩৭.৫৩

১।

ক্রমিক নং	অয়ের নাম	ডিপিপি অনুসারে শাক্যমাত্রা		জুন/২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রয়পঞ্জীকৃত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বৎসরের (এটিপি) শাক্যমাত্রা (পরিমাণ ও পিপিার %)				চলতি বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি (পরিমাণ ও বরাদ্দের %)		প্রকল্প পরিচালক/কর্মকর্তা কর্তৃক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের তারিখ	মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২		
	(৫) টেন্ডার (৭), চেয়ার (৭), স্টীল আলমারি (২) ও ফাইল কেবিনেট (১০)	৬.৩১		৬.৩১	৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
	নির্মাণ ও পুষ্কর												
	(৬) সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো	১১৮০০	৬০,০০০.০০	৯০৯৮	৪৯,৫২২.৫০	২৭০২	১১,৪৪৪.০৪	৩৭৪	১৭২৩.০০				
	টি			(৮২.৫৪%)	(৮২.৫৪%)	(২০.৭৪%)	(২০.৭৪%)	(১৩.৮৫%)	(১৩.৮৫%)				
	উপযোগিঃ		৬০,৫৮১.২৩	(৮১.৯৪%)	(৮১.৯৪%)	(২০.৫৫%)	(২০.৫৫%)	(১৩.৮৪%)	(১৩.৮৪%)				
৭.	বিবিধ মূলধন ব্যয়ঃ												
	(১) জাইন কন্ট্রিনজেন্সিঃ	২,৮০০.০০		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০			
	(২) বিজিরালা কন্ট্রিনজেন্সিঃ	১,২০০.০০		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০			
	উপযোগিঃ		৪,০০০.০০		(০.০০%)		(০.০০%)		(০.০০%)		(০.০০%)		
	সর্বমোটঃ		৬৬,৫৬১.০০	(৭৬.৪৩%)	(৭৬.৪৩%)	(১৯.৮২%)	(১৯.৮২%)	(১৩.১৯%)	(১৩.১৯%)				

১১। প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত : ক) ক্রয়পঞ্জীকৃত ভৌত অগ্রগতি : ৭৯.০৪%

১২। বিলম্বিত সময়সীমা : খ) ক্রয়পঞ্জীকৃত আর্থিক অগ্রগতি : ৭৯.০৪%

১৩। সুপারিশ : :

১৩। মন্তব্য : মহামারী করোনা, বৃষ্টি, বন্যা, ইট, সিমেন্ট ও পাথরের মূল্যবৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে কাজের অগ্রগতি শ্রোষ।

প্রকল্প পরিচালক
২৭/৬/২০২০
সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর।