

"প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন"
প্রতিবেদনকাল: আগস্ট/২০২০খ্রিঃ

১।	প্রকল্পের নাম	ঃ আফিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ (১ম সংশোধিত)।
২।	অনুমোদন পর্যায়	ঃ অনুমোদিত। প্রকল্পটি ০৭/০৭/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয় এবং মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৩-০৮-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়।
৩।	সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	ঃ সংস্থা : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ঃ মন্ত্রণালয় : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
৪।	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ঃ ক) কৃষিজ ও অকৃষিজ পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ও বাজারজাত সহজীকরণের জন্য সার্বিক গ্রামীণ যোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়ন; ঃ খ) প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাথে গ্রোথ সেন্টার মার্কেট ও উন্নত সড়ক নেটওয়ার্ক এর সংযোগ স্থাপন; এবং ঃ গ) গ্রামীণ ভোক্তা অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
৫।	বাস্তবায়নকাল ক) কাজ আরম্ভের তারিখ খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ঃ মূল ঃ ১ জুলাই, ২০১৫ খ্রিঃ ঃ ৩০ জুন, ২০১৯ খ্রিঃ ঃ সংশোধিত ঃ ১ জুলাই, ২০১৫ খ্রিঃ ঃ ৩০ জুন, ২০২০ খ্রিঃ ঃ সংশোধিত-কোভিড-১৯ ঃ ১ জুলাই, ২০১৫ খ্রিঃ ঃ ৩০ জুন, ২০২১ খ্রিঃ
৬।	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ ঃ মোটঃ ৬০৭৬৪৪.০০ ঃ টাকঃ ৬০৭৬৪৪.০০ ঃ প্রকল্প সাহায্য ঃ প্রকল্প সাহায্যের টাকাসংঃ ০.০০ ঃ ৬০৭৬৪৪.০০ ঃ ৬০৭৬৪৪.০০ ঃ ৬০৭৬৪৪.০০ ঃ ০.০০
৭।	প্রকল্প সাহায্যের উৎস	ঃ জিওবি ঃ জিওবি ঃ জিওবি

৮। ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	সময়	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য			অঙ্ক	বণ পরিণাম	মন্তব্য
				মোট	টাকায় (আরপিএ)				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	
ক)	চলতি অর্থ বৎসরে এডিপি ব্যয়াদ	৫০০.০০	৫০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	মহামারী কবরনা, বৃষ্টি, বন্যা, ইট, সিমেন্ট, বিটুমিন ও পাথরের স্থানবৃত্তি ইত্যাদি কারণে কাজের অগ্রগতি শোষণ।
খ)	চলতি অর্থ বৎসরে আগস্ট/২০২০ স্ট্রিক পর্যন্ত অর্থায়নিক	১২৫.০০	১২৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
গ)	চলতি অর্থ বৎসরে আগস্ট/২০২০ স্ট্রিক পর্যন্ত ব্যয়	৮২.২১	৮২.২১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
ঘ)	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রয়শীলিত ব্যয়	৫৮২৪২১.৭৫	৫৮২৪২১.৭৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	

৯। প্রকল্প সাহায্যের টাকায় ব্যয়, নাবী ও প্রাক্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়।

ক্রমিক নং	বিবরণ	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রয়শীলিত	চলতি অর্থবৎসরের
১	২	৩	৪
ক)	ব্যয় :		
খ)	নাবীকৃত :		
গ)	প্রাক্তি :		





ক্রমিক নং	অংশের নাম	আবিষ্কৃতি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের (এটিসি) লক্ষ্যমাত্রা (পরিমাপ ও পিপিআর %)		চলতি বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি (পরিমাপ ও বরাদ্দের %)		প্রকল্প কর্তৃক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের তারিখ	মন্তব্য
		বছর	আর্থিক	বছর	আর্থিক	বছর	আর্থিক	বছর	আর্থিক		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
ভূমি অধিগ্রহণ/ক্রয়ঃ											
(৫) ভূমি অধিগ্রহণ/ক্রয়ঃ	থোক	১৫০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	০.০০		
		(০.০০%)		(০.০০%)		(০.০০%)		(০.০০%)	(০.০০%)		
নির্মাণ ও পূর্তঃ											
অবকাঠামোঃ											
(৬) মার্কেট উন্নয়ন	৬৩ টি	১,৭৮৫.৩১	৬২ (৯৬.৪৯%)	১,৭২২.৬৯ (৯৬.৪৯%)	১ (০.২৩%)	৪.১৮ (০.২৩%)	১ (১০০.০০%)	৪.১৮ (১০০.০০%)			
(৭) রোড ল্যান্ডিং ঘাট	৪০ টি	৩৯০.৮২	৪০ (১০০.০০%)	৩৬২.৮২ (৯২.৮৪%)	০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)			
গ্রামীণ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়নঃ											
(৮) উপজেলা সড়ক উন্নয়ন	৪৬৪.০৯ কিঃ মিঃ	৩১,০১৮.৭৩	৪৫৪.০০ (৯৭.৮৩%)	৩০,৫৪৪.৭৪ (৯৮.৪৭%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)			
(৯) ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়ন	১৩৮২.০৫ কিঃ মিঃ	৭৬,৬৯৫.৫৬	১৩৫৫.০০ (৯৮.০৪%)	৭৫,৭৯৪.৪৫ (৯৮.৮৩%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)			
(১০) উপজেলা সড়কে অবকাঠামো নির্মাণ	১০৬৩.০৫ কিঃ মিঃ	৪,২৭৮.৬৬	৯২৫.০০ (৮৭.০১%)	৩,৯২৩.০২ (৯১.৬৯%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)			
(১১) অন্যান্য সড়কে অবকাঠামো নির্মাণ	১৪৪৭১.৩৯ কিঃ মিঃ	৩৮,৫০৭.৮৪	১৩৭৬৫.০০ (৯৬.০১%)	৩৭,৬৭১.৭০ (৯৭.৮৩%)	২৪.৮৪ (০.১৪%)	৫৪.০০ (০.১৪%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)			
(১২) গ্রাম সড়ক উন্নয়ন	৭৪৭৬.২৩ কিঃ মিঃ	৪০৪,৮৮৩.৮৭	৭২২২.৯৯ (৯৫.৩৫%)	৩৮৭,০৮৩.৭৯ (৯৫.৬০%)	৪.৫০ (০.০৮%)	৩৪১.৮২ (০.০৮%)	১.০০ (২২.২২%)	৬০.০০ (১৭.৫৫%)			
গ্রামীণ সড়ক ও অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণঃ											
(১৩) গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ	১১৩০.৮৪ কিঃ মিঃ	৪৪,০২২.৯৫	১১১২.০০ (৯৮.১৯%)	৪১,০২২.৯৫ (৯৩.১৯%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)			
(১৪) গ্রামীণ সড়কে বিদ্যুৎ/কানালাইজেশন	৬৩৬.২৪ কিঃ মিঃ	৯২৫.১৮	৬২৬.০০ (৯৮.৩৯%)	৯১০.২৯ (৯৮.৩৯%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)			
উপরেটিঃ		৬০২,৯৭৪.৯৭	(৯৬.০৪%)	৫৭০,৭৫.৭০ (৯৬.০৪%)	(০.০৭%)	৪০০.০০ (০.০৭%)	(১.০৫%)	৬৪.১৮ (১৬.০৫%)			

১১।	কৃতিবেলনকাল পর্যন্ত	ঃ	ক) ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি ঃ	৯৫.৮৫%
			খ) ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ঃ	৯৫.৮৫%
১২।	বিনামূল্যে সমন্বয় ঃ			
১৩।	সুপারিশ	ঃ		
১৪।	মন্তব্য	ঃ	ঃ মহাসম্মানীয় কয়েনা, বৃষ্টি, বন্যা, ইট, সিমেণ্ট, বিটামিন ও পাথরের মূল্যবৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে কাজের অগ্রগতি শ্রেণ্য।	

(d) ५८