

"একক্স বাস্তবায়ন প্রতিবেদন"
প্রতিবেদনকাল: সেপ্টেম্বর/২০২০ খ্রিঃ

১।	একক্সের নাম	:	আধিকার ভিত্তিতে অকতৃপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন একক্স-২ (১ম সংশোধিত)।
২।	অনুমোদন পর্যায়	:	অনুমোদিত। একক্সটি ০৭/০৭/২০২০ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয় এবং মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৩-০৮-২০২০ খ্রিঃ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারী করা হয়।
৩।	সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	সংস্থা : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর মন্ত্রণালয় : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
৪।	একক্সের উদ্দেশ্য	:	ক) কৃষিজ ও অকৃষিজ পন্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ও বাজারজাত সহজীকরণের জন্য সার্বিক গ্রামীণ যোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়ন; খ) প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাথে প্রাথমিক সেটীর যানবাহন ও উন্নত সড়ক নেটওয়ার্ক এর সংযোগ স্থাপন; এবং গ) গ্রামীণ ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
৫।	বাস্তবায়নকাল	:	মূল : সংশোধিত
	ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	:	১ জুলাই, ২০২০ খ্রিঃ
	খ) একক্স সমাপ্তির তারিখ	:	৩০ জুন, ২০২০ খ্রিঃ
৬।	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	
		:	মোটঃ ৬০৭৬৪৪.০০
		:	টাকাঃ ৬০৭৬৪৪.০০
		:	একক্স সাহায্য
		:	একক্স সাহায্যের টাকাংশঃ ০.০০
৭।	একক্স সাহায্যের উৎস	:	জিভরি
		:	জিভরি
		:	জিভরি





৮। বায় :

(শতক টাকায়)

ক্রমিক নং	সময়	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		ভর্তুকি	ঋণ পরিশোধ	মন্তব্য
				মোট	টাকায় (আরপিএ)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ক)	চলতি অর্থ বৎসরে এডিপি বরাদ্দ	৫০০.০০	৫০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	মহামারী করোনা, বৃষ্টি, বন্যা, ইট, সিমেন্ট, বিদ্যুতিন ও পাথরের মূল্যবৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে কাজের অসমাপ্তি শ্রেণি।
খ)	চলতি অর্থ বৎসরে সেন্টেম্বর/২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত অব্যক্তি	১২৫.০০	১২৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
গ)	চলতি অর্থ বৎসরে সেপ্টেম্বর/২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত বায়	১১৯.৭৪	১১৯.৭৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
ঘ)	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রয়পঞ্জিত বায়	৫৮২৪৬৫.২৮	৫৮২৪৬৫.২৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	

৯। প্রকল্প সাহায্যের টাকায় বায়, দাবী ও প্রাপ্তি (শত টাকায়) : প্রযোজ্য নয়।

ক্রমিক নং	বিষয়	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রয়পঞ্জিত	চলতি অর্থবৎসরের
১	২	৩	৪
ক)	বায় :		
খ)	দাবীকৃত :		
গ)	প্রাপ্তি :		

ক্রমিক নং	অংশের নাম	আরডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত প্রাপ্ত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বৎসরের (এডিপি) লক্ষ্যমাত্রা (পরিমাণ ও পিপিার %)		চলতি বৎসরের প্রতিলেখনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি (পরিমাণ ও বরাদ্দের %)		প্রকল্প পরিচালক/কর্মকর্তা কর্তৃক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের তারিখ	মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২

ক. রাজস্ব ব্যয়ঃ											
(১) জনবল (বেতন/ভাতাদি)	২১	৮১০.৯১	২১	৫৯৪.৪২	২১	৬৯.০০	২১	২০.৯৪	প্রকল্প পরিচালক-০৩ দিন এবং নির্বাহী প্রকৌশলী-০৪ দিন করে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেছেন।		
	জন		(৭৩.৩০%)	(৭৩.৩০%)	(৮.৫১%)	(৮.৫১%)	(৩৪.৭০%)	(৩৪.৭০%)			
	যোক	৩,৫৯৭.১২	যোক	২,৬০৭.৩০	যোক	২৭.০০	যোক	১৬.৬২			
	(২) সবরবাহ ও সেবা		(৭২.৪৮%)	(৭২.৪৮%)	(০.৭৫%)	(০.৭৫%)	(৬১.৫৬%)	(৬১.৫৬%)			
	যোক	২৪১.০০	যোক	৬৮.১২	যোক	৪.০০	যোক	০.০০			
(৩) মেসার্যত, সংরক্ষণ ও পুনর্বিনয়	২১	২৪১.০০	(২৮.২৭%)	(২৮.২৭%)	(১.৬৬%)	(১.৬৬%)	(০.০০%)	(০.০০%)			
	যোক	২০.০০	যোক	০.০০	যোক	০.০০	যোক	০.০০			
	(৪) মধ্যবর্তী মূল্যায়ন		(০.০০%)	(০.০০%)	(০.০০%)	(০.০০%)	(০.০০%)	(০.০০%)			
	যোক	২০.০০	যোক	০.০০	যোক	০.০০	যোক	০.০০			
	উপমোটঃ	৪,৬৬৯.০৩	(৭০.০৩%)	(৭০.০৩%)	(২.১৪%)	(২.১৪%)	(৪০.৫৬%)	(৪০.৫৬%)			

সম্পদ সংগ্রহ ও প্রকল্পঃ									
১. মূলধন ব্যয়ঃ									
(১) জীপ (১), ভ্যান কেবিন পিক-আপ (৩) ও মটর সাইকেল (৬)	১০	২৬৪.০০	৬	৯.৮৮	০	০.০০	০	০.০০	
	টি		(৩.৭৪%)	(৩.৭৪%)	(০.০০%)	(০.০০%)	(০.০০%)	(০.০০%)	
(২) ডেজা টপ কম্পিউটার (৩০), শ্যাপটিশ কম্পিউটার (৩) ও এক্সবাইজ	৩৩	২৪.৯০	১০	৮.৪২	০	০.০০	০	০.০০	
	টি		(৩৩.৮২%)	(৩৩.৮২%)	(০.০০%)	(০.০০%)	(০.০০%)	(০.০০%)	
(৩) হেভি ডিউটি ডিজিটাল ফটোকপিয়ার (২) ও ফটোকপিয়ার (২)	৪	৯.৫০	১	৩.৩০	০	০.০০	০	০.০০	
	টি		(৩৪.৭৪%)	(৩৪.৭৪%)	(০.০০%)	(০.০০%)	(০.০০%)	(০.০০%)	
(৪) টেলিফোন (৩৯), প্রেরার (৩৯), স্টীল আলমারি (১০) ও ফাইল কেবিনেট (৫)	৯৩	১৭.৬৫	৯৩	১৭.৬৫	০	০.০০	০	০.০০	
	টি		(১০০.০০%)	(১০০.০০%)	(০.০০%)	(০.০০%)	(০.০০%)	(০.০০%)	
২৬ (৩)									
B/September-2020-ADP-and-IMED-IRDP-2									

ক্রমিক নং	অংশের নাম	অনুসারে নামসমূহ		জুন/২০২০ হিঃ পর্যন্ত প্রাপ্তি/অপ্রাপ্তি		চলতি অব বঙ্গবন্ধুর (এডিপি) নামসমূহ		চলতি বঙ্গবন্ধুর প্রতিবেদনকাল		প্রকল্প পর্যায়ক/কর্মকর্তা কর্তৃক প্রকল্প এলাকা পর্যায়কালের তারিখ	মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২

ভূমি অধিগ্রহণ/ক্রয়ঃ

(৫) ভূমি অধিগ্রহণ/ক্রয়ঃ	খোক	১৫০.০০	খোক (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	খোক (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	খোক (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)		
--------------------------	-----	--------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	--	--

নির্মাণ ও পূর্তঃ

অবকাঠামোঃ

(৬) মার্কেট উন্নয়ন	৬৩ টি	১,৭৮৫.৩১	৬২ (৯৬.৪৯%)	১,৭২২.৬৯ (৯৬.৪৯%)	১ (০.২৩%)	৪১৮ (০.২৩%)	১ (১০০.০০%)	৪১৮ (১০০.০০%)		
(৭) রোড ন্যাভিগেট	৪০ টি	৩৯০.৮২	৪০ (১০০.০০%)	৩৬২.৮২ (৯২.৮৪%)	০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)		

গ্রামীণ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়নঃ

(৮) উপজেলা সড়ক উন্নয়ন	৪৬৪.০৯ কিঃ মিঃ	৩১,০১৮.৭৩	৪৫৪.০০ (৯৭.৮৩%)	৩০,৫৪৪.৭৪ (৯৮.৪৭%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)		
(৯) ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়ন	১০৮২.০৫ কিঃ মিঃ	৭৬,৬৯৫.৫৬	১৩৫৫.০০ (৯৮.০৪%)	৭৫,৯৯৪.৪৫ (৯৮.৮৩%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)		
(১০) উপজেলা সড়ক ও অবকাঠামো নির্মাণ	১০৬৩.০৫ মিঃ	৪,২৭৮.৬৬	৯২৫.০০ (৮৭.০১%)	৩,৯২৩.০২ (৯১.৬৯%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)		
(১১) অন্যান্য সড়ক ও অবকাঠামো নির্মাণ	১৪৪৭১.৩৯ মিঃ	৩৮,৫০৭.৮৪	১৩৭৬৫.০০ (৯৬.০১%)	৩৭,৬৭১.৭০ (৯৭.৮৩%)	২৪.৮৪ (০.১৪%)	৫৪.০০ (০.১৪%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)		
(১২) গ্রাম সড়ক উন্নয়ন	৭৪৭৬.৩৩ কিঃ মিঃ	৪০৪,৮৮৩.৮৭	৭২২২.৯৯ (৯৫.৩৫%)	৩৮৭,০৮৩.৯৯ (৯৫.৬০%)	৪.৫০ (০.০৮%)	৩৪১.৮২ (০.০৮%)	১.০০ (০.০০%)	২১.৯৪ (০.০০%)	৭৫.০০ (০.০০%)		
গ্রামীণ সড়ক ও অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণঃ											
(১৩) গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ	২১০০.৮৪ কিঃ মিঃ	৪৪,০২২.৯৫	২১১২.০০ (৯৬.১৯%)	৪১,০২২.৯৫ (৯৩.১৯%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)		
(১৪) গ্রামীণ সড়ক বিজ্ঞ/ কানভাট রক্ষণাবেক্ষণ	৬০৬.২৪ মিঃ	৯২৫.১৮	৬২৬.০০ (৯৮.৩৯%)	৯১০.২৯ (৯৮.৩৯%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)		
উপসংক্ষেপঃ		৬০২,৯৭৪.৯৭	(৯৬.০৪%)	৫৭৯০৭৫.৭০ (৯৬.০৪%)	(০.০৭%)	(০.০৭%)	(০.০৭%)	(১.০৫%)	৭৯.১৮ (১৯.৮০%)		

ক্রমিক নং	অংশের নাম	আবতিপ্তি অনুসারে শঙ্ক্যমাত্রা		জুন/২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অংশতি		চলতি অর্থ বৎসরের (এডিপি) শঙ্ক্যমাত্রা (পরিমাপ ও পিপিআর %)		চলতি বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অংশতি (পরিমাপ ও বারোদশর %)		প্রকল্প পরিচালক/কর্মকর্তা কর্তৃক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের তারিখ	মন্তব্য
		বাহ্যিক	আর্থিক	বাহ্যিক	আর্থিক	বাহ্যিক	আর্থিক	বাহ্যিক	আর্থিক		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
গ. বিবির মূলধন ব্যয়ঃ											
	(১) গ্রাহক কন্টিনেন্টালঃ	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০		
	(২) ফিজিক্যাল কন্টিনেন্টালঃ	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০		
	উপরেটিঃ		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০		
	সর্বমোটঃ		৬০৭,৬৪৪.০০	(৯৫.৮৪%)	৫৮২৩৪৫.৫৪	(৯৫.৮৪%)	৫০০.০০	(০.০৮%)	১১৯.৭৪	(০.০০%)	

১১। প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত : ক) ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অংশতি : ৯৫.৮৬%

খ) ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অংশতি : ৯৫.৮৬%

১২। বিদ্যমান সময়ঃ

১৩। সুপারিশ :

১৪। মন্তব্য :

ঃ মহাস্বামী করোনা, বৃষ্টি, বন্যা, হুট, সিসেমেন্ট, বিটুমিন ও পাথরের মূল্যবৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে কাজের অংশতি শ্রোণ। প্রকল্পটি বর্তমান অর্থ বৎসরের সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। প্রকল্পটি সমাপ্ত করতে প্রায় ১৮০.০০ কোটি টাকা প্রয়োজন কিন্তু বর্তমান অর্থ বৎসরের বরাদ্দ মাত্র ৫.০০ কোটি টাকা। সঠিক সময়ে প্রকল্প শেষ করতে আপাতত ১০০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রয়োজন।

ANJAN 24/9/2020

প্রকল্প পরিচালক

অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর।