

"প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন"

প্রতিবেদনকাল: সেপ্টেম্বর/২০২০খ্রিঃ

১।	প্রকল্পের নাম	ঃ সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।
২।	অনুমোদন পর্যায়	ঃ অনুমোদিত। প্রকল্পটি ১৩.০৯.২০১৭ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয় এবং মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২২.১০.২০১৭ খ্রিঃ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারী করা হয়।
৩।	সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	ঃ সংস্থা : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর মন্ত্রণালয় : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
৪।	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ঃ ক) স্থানীয় পর্যায়ে সমাজের কল্যাণ ও সংহতি সুসংহত করতে সামাজিক, ধর্মীয়, এবং খেলাধুলা বিষয়ক অবকাঠামো উন্নয়ন; এবং খ) যন্ত্র ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।
৫।	বাস্তবায়নকাল	ঃ মূল : সংশোধিত- ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে শুধু মাত্র সময়। ঃ ১ জুলাই, ২০১৭ খ্রিঃ : ১ জুলাই, ২০১৭ খ্রিঃ ঃ ৩০ জুন, ২০২০ খ্রিঃ : ৩০ জুন, ২০২১ খ্রিঃ
৬।	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ মোটঃ ৬৬৫৬১.০০ : প্রযোজ্য নয়। ঃ টাকঃ ৬৬৫৬১.০০ ঃ প্রকল্প সাহায্য ঃ প্রকল্প সাহায্যের টাকাসংঃ ০.০০
৭।	প্রকল্প সাহায্যের উৎস	ঃ জিওবি

৮। ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	সময়	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		উদ্ধ.	স্থান পরিশোধ	মন্তব্য
				মোট	টাকাংশ (আনুপাতিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ক)	চলতি অর্থ বৎসরে এতিপি বরাদ্দ	১৩১৯১.০০	১৩১৯১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	মহামারী করোনা, বৃষ্টি, বন্যা, ইট, সিমেন্ট ও পাথরের মূল্যবৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে কাজের অগ্রগতি শ্রোথ।
খ)	চলতি অর্থ বৎসরে সেপ্টেম্বর/২০২০খ্রিঃ পর্যন্ত অমুক্তি	৩২৯৭.৭৫	৩২৯৭.৭৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
গ)	চলতি অর্থ বৎসরে সেপ্টেম্বর/২০২০খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়	২৫১৬.০৩	২৫১৬.০৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
ঘ)	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৫৩৩৮৫.৯৬	৫৩৩৮৫.৯৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	

৯। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী ও প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়।

ক্রমিক নং	বিষয়	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত	চলতি অর্থবৎসরের
১	২	৩	৪
ক)	ব্যয় :		
খ)	দাবীকৃত :		
গ)	প্রাপ্তি :		

ক্রমিক নং	অংশের নাম	ডিসিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত প্রাপ্ত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বৎসরের (এডিপি) লক্ষ্যমাত্রা (পরিমাণ ও শিশির %)		চলতি বৎসরের প্রতিনিয়ত পর্যন্ত অগ্রগতি (পরিমাণ ও বরাদ্দের %)		প্রকল্প পরিচালক/কর্মকর্তা কর্তৃক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের তারিখ	মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
ক. রাজস্ব ব্যয়ঃ											
(১) জনবল (বেতন ও ভাতাদি)		৫	১৯১.২৫	৫	১১০.৭২	৫	৬৭.৫৭	৫	৮.৯৩		
	জন			(৫৭.৮৯%)	(৫৭.৮৯%)	(৩৫.৩৩%)	(৩৫.৩৩%)	(৯.৩০%)	(৯.৩০%)		
	থোক		১,৭৪৭.৫২	থোক	১,১১৩.৮০	থোক	৬৫১.৪৯	থোক	৫৫.১০		
(২) সরবরাহ ও সেবা				(৬৩.৭৪%)	(৬৩.৭৪%)	(৩৭.২৮%)	(৩৭.২৮%)	(৮.৪৬%)	(৮.৪৬%)		
(৩) মেসারস, সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন		থোক	২৬.০০	থোক	৮.৪১	থোক	১৯.৯৪	থোক	০.০০		
	থোক			(১৬.৯৬%)	(১৬.৯৬%)	(৭৬.৬৯%)	(৭৬.৬৯%)	(০.০০%)	(০.০০%)		
(৪) মধ্যবর্তী মূল্যায়ন		থোক	১৫.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০		
	থোক			(০.০০%)	(০.০০%)	(০.০০%)	(০.০০%)	(০.০০%)	(০.০০%)		
	উপমোটঃ		১,৯৭৯.৭৭	(৬২.০৭%)	(৬২.০৭%)	(৩৭.৩৩%)	(৩৭.৩৩%)	(৮.১২%)	(৮.১২%)		
খ. মূলধন ব্যয়ঃ											
সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়ঃ											
(১) মটর সাইকেল (৬৪)	৬৪	১৩০.০০	৬৪	(১০০.০০%)	(১০০.০০%)	০	০.০০	০	০.০০		
	টি			(১০০.০০%)	(১০০.০০%)	(০.০০%)	(০.০০%)	(১০০.০০%)	(১০০.০০%)		
(২) কম্পিউটার সেট (৭)	৭	১০.০০	৫	(৬০.৮০%)	(৬০.৮০%)	২	৩.৯৬	০	০.০০		
	টি			(৬০.৮০%)	(৬০.৮০%)	(৩৯.৬০%)	(৩৯.৬০%)	(০.০০%)	(০.০০%)		
(৩) হেভি ডিউটি ডিজিটাল ফটোকপিয়ার (১)	১	৪.০০	০	(০.০০%)	(০.০০%)	১	৪.০০	০	০.০০		
	টি			(০.০০%)	(০.০০%)	(১০০.০০%)	(১০০.০০%)	(০.০০%)	(০.০০%)		
(৪) জিপি মেশিন (৫৬৭)	৫৬৭	৪৩০.৯২	০	(০.০০%)	(০.০০%)	০	০.০০	০	০.০০		
	টি			(০.০০%)	(০.০০%)	(০.০০%)	(০.০০%)	(০.০০%)	(০.০০%)		

ক্রমিক নং	অংশের নাম	ডিসিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বৎসরের (এডিপি) লক্ষ্যমাত্রা (পরিমাপ ও পিসির %)		চলতি বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি (পরিমাপ ও বরাদ্দের %)		প্রকল্প পরিচালক/কর্মকর্তা কর্তৃক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
	(৫) টেবিল (৭), চেয়ার (৭), স্টীল আলমারি (২) ও ফাইল কেবিনেট (১০)	থোক	৬.৩১	থোক	৫.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০		
	(২) ও ফাইল কেবিনেট (১০)			(৭৯.২৪%)	(৭৯.২৪%)	(০.০০%)	(০.০০%)	(০.০০%)	(০.০০%)		
	নির্মাণ ও পূর্ত										
	(৬) সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো	১১৮০০	৬০,০০০.০০	৯৯৮	৪৯,৫২২.৫০	২৭০২	১২,৪৪৪.০৪	৫৩৩	২৪৫৬.০০		
		টি		(৮২.৫৪%)	(৮২.৫৪%)	(২০.৭৪%)	(২০.৭৪%)	(১৯.৭৪%)	(১৯.৭৪%)		
	উপমোটঃ		৬০,৫৮১.২৩		৪৯,৬৪১.০০		১২,৪৫২.০০		২৪৫৬.০০		
				(৮১.৯৪%)	(৮১.৯৪%)	(২০.৫৫%)	(২০.৫৫%)	(১৯.৭২%)	(১৯.৭২%)		
গ.	বিবিধ মূলধন ব্যয়ঃ										
	(১) গ্রাইস কন্টিনজেন্সীঃ	থোক	২,৮০০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০		
	(২) ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সীঃ	থোক	১,২০০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০		
	উপমোটঃ		৪,০০০.০০		০.০০		০.০০		০.০০		
				(০.০০%)	(০.০০%)		(০.০০%)		(০.০০%)		
	সর্বমোটঃ		৬৬,৫৬১.০০		৫০,৮৬৯.৯৩		১৩,১৯১.০০		২৫১৬.০৩		
				(৭৬.৪৩%)	(৭৬.৪৩%)	(১৯.৮২%)	(১৯.৮২%)	(১৯.০৭%)	(১৯.০৭%)		

১১। প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত : ক) ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি : ৮০.২১%
খ) ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি : ৮০.২১%

১২। বিদ্যমান সমস্যা :

১৩। সুপারিশ :

১৩। মন্তব্য : মরামতী করোনা, বৃষ্টি, বন্যা, ইট, সিমেন্ট ও পাথরের মূল্যবৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে কাজের অগ্রগতি শ্রোষ।

২০২০/২৪/৯/২০২০
প্রকল্প পরিচালক

সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর।