

অংশের নাম	আরডিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের এডিপি লক্ষ্যমাত্রা (পরিমাণ ও পিপি %)		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি (পরিমাণ ও বরাদ্দের %)		প্রকল্প পরিচালক/কর্মকর্তা কর্তৃক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের তারিখ	মন্তব্য
	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১। সেতু নির্মাণ	২৮৬২৭ মিঃ	২১৩৪৫৮.৩২	২৫০৩৮ মিঃ	১৮৪৪৮০.২৫	২৫০০ মিঃ	৯৫৪২.৮৮	১৪৫০ মিঃ	৩৯০৬.১৯	প্রকল্প পরিচালক ০৩-০৭ (যশোর, বরিশাল) ১৬-১৮ (সুনামগঞ্জ, সিলেট), ২৪ (চাঁদপুর) ফেব্রুয়ারি/২০২১ অত্র প্রকল্পের বিভিন্ন প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেছেন ফেব্রুয়ারি/২০২১ অত্র প্রকল্পের বিভিন্ন প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করবেন। এছাড়া অত্র প্রকল্পের সিনিয়র সুপারভিশন ইঞ্জিনিয়ারগণ, ০১-০২ (ময়মনসিংহ), ০৩-০৪ (ফেনী), ০৫-০৭ (বরিশাল), ০৯-১১, ১৩-১৫, ১৯-২১ (নীলফামারী), ১৬-১৭ (সুনামগঞ্জ) ২৪-২৫ (ময়মনসিংহ, চাঁদপুর) ফেব্রুয়ারি/২০২১ বিভিন্ন প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেন।	অত্র প্রকল্পটি ফেব্রুয়ারী ২০১০ হতে জুন ২০২০ এর মধ্যে ০১ (এক) বছর ০৬ (ছয়) মাস বৃদ্ধিপর্যক ফেব্রুয়ারী ২০১০ হতে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত পুনর্নির্ধারিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, অত্র অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ ছিল ১০০০০.০০ লক্ষ টাকা। অর্থ বিভাগ হতে জারিকৃত নির্দেশনা অনুযায়ী ১ম, ২য় ও ৩য় কিঙ্গির ৭৫০০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে শুধুমাত্র ৪৮০০.০০ লক্ষ টাকা ছাড় করা হয়েছে।
২। জমি অধিগ্রহণ (ব্রিজ এপ্রোচ)	৯০ একর	১০৩৫০.০০	৮৯.৮৩ একর	১০২৯২.৮৮	০.১৭	৫৭.১২	০.০০ একর	০.০০		
৩। সম্পদ সংগ্রহ		৪১.৬৫		৩৯.৯৭		০.০০		০.০০		
৪। জনবল	২৫ জন	১৮০৬.১৭	জন	১৩৫৫.১৮	২৫ জন	১৮৩.০৮	জন	১০৩.৩২		
৫। পরামর্শক	থোক	২৪৩২.৩০	থোক	২১৯৯.৯৩	থোক	১৪৪.০০	থোক	৭৩.৮৯		
৬। অফিস কন্টিনজেন্সী	থোক	৫৪৭.০১	থোক	৪০৮.৪১	থোক	৬১.৯২	থোক	২৫.৮০		
৭। মেসারামত, সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন	থোক	১১৪.৬৭	থোক	৭৪.৬৬%	থোক	১১.০০	থোক	২.৮৯		
৮। মধ্যবর্তী মূল্যায়ন		১৫.০০		৭৭.২৬%		৯.৫৯%		৮২%		
৯। প্রাইস কন্টিনজেন্সী		০.০০						৮১.১২%		
মোট		২২৮৭৬৫.১২		৮৭.৯৫%		৮৬.৯৩%		৮.৭৩%		
				১৯৮৮৬৫.২১		১০০০০.০০		৪৮.০০%		
				৮৬.৯৩%		৪.৩৭%		৪১.১২%		

১১। প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত প্রকল্পের

ক) ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি :

৯২.৫৩%

খ) ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি :

৮৮.৭৩%

১২। বিদ্যমান সমস্যা :

প্রকল্পস্থানে সাম্প্রতিক সময়ে করোনা, জমি অধিগ্রহণে অধিক সময় ব্যয়, কয়েকটি চুক্তি বাতিল করে পুনঃদরপত্র আহ্বান এবং সময়মত পর্যাণ্ড বরাদ্দ না পাওয়ার কারণে মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত/বাস্তবায়নে জটিলতা হয়েছে।



ডি.এম. মাহবুব আলম
সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী
উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে গৌরব সেতু নির্মাণ প্রকল্প
এলাজিহাতি, সদর মণ্ডর, ঢাকা।

০১ (৩)

১১/০২/২০২১

মোঃ সিদ্দিকুর রহমান ভূঁইয়া
উপ-প্রকল্প পরিচালক

১১/০২/২০২১

(কাজী গোলাম মোস্তফা)
প্রকল্প পরিচালক