

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল, ২০২২ খ্রিঃ

১। প্রকল্পের নাম	: দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।
২। অনুমোদনের পর্যায়	: ক) ডিপিপি গত ৩১-১০-২০১৭খ্রিঃ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৩০-১১-২০১৭খ্রিঃ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারী করা হয়। খ) এনইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০২১ পর্যন্ত ১(এক) বছর বৃদ্ধি করা হয়। গ) গত ০৬-০৭-২০২১খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (ডিপিইসি)'র সভার সুপারিশ অনুযায়ী প্রকল্পের ১ম সংশোধিত ডিপিপি গত ২৫/০৭/২০২১খ্রিঃ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং সে অনুযায়ী ২৭-০৭-২০২১খ্রিঃ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক প্রকল্পটির ব্যয় হ্রাস পূর্বক ০১(এক) বছর মেয়াদ বৃদ্ধি করে প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়।
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	: সংস্থা : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)। মন্ত্রণালয় : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	: প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো : ক) গ্রামীণ বাজার উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি ও অকৃষি পণ্য বাজারজাতের সুবিধা প্রদান; খ) গ্রাম পর্যায়ে ব্যবসার পরিবেশ সৃষ্টি ; এবং গ) স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।
৫। বাস্তবায়নকাল	: মূল : সংশোধিত ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : ০১ জুলাই ২০১৭ খ্রিঃ : ০১ জুলাই ২০১৭ খ্রিঃ খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ৩০ জুন ২০২১ খ্রিঃ : ৩০ জুন ২০২২খ্রিঃ (১ম সংশোধিত)।
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	: মোট : ১৭৩০০০.০০ লক্ষ টাকা (মূল ডিপিপি)।
১ম সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	: মোট : ১৬৯১০০.০০ লক্ষ টাকা (১ম সংশোধিত)।
প্রকল্প সাহায্য	: প্রযোজ্য নয়।
৭। প্রকল্পের অর্থের উৎস	: জিওবি

২০ (১)

(স্বপন কান্তি পাল)
প্রকল্প পরিচালক
প্রিআরএমআইডিপি

৮। ব্যয়

(লক্ষ টাকায়)

১	২	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		ভুক্ত	ধাণ পরিশোধ	মন্তব্য
				মোট	টাকাংশ আরপিএ			
ক)	২০২১-২০২২ অর্থ বছরে আরএডিপি বরাদ্দ	১৭০০০.০০	১৭০০০.০০	--	--	--	--	
খ)	২০২১-২০২২ অর্থ বছরের এপ্রিল/২০২২ পর্যন্ত অবমুক্তি	১৭০০০.০০	১৭০০০.০০	--	--	--	--	
গ)	২০২১-২০২২ অর্থ বছরের এপ্রিল/২০২২ পর্যন্ত ব্যয়	১৬১৮৭.৫৪	১৬১৮৭.৫৪	--	--	--	--	
ঘ)	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রয়পুঞ্জিত ব্যয়	৩৭৭৯১.৫৯	৩৭৭৯১.৫৯	--	--	--	--	

৯। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী ও প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়।

বিষয়

চলতি অর্থবছর

ক্রয়পুঞ্জিত

ক) ব্যয়

খ) দাবিকৃত

গ) প্রাপ্তি

২০ (২)

(অপন যাক্তি পালে)
প্রকল্প পরিচালক
সিআরএমআইডিপি

১০। প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতিঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	আরভিপপি (১ম সংশোধিত) অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		পূর্ববর্তী বৎসরের জুন, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থবছরের আরভিপপি এর লক্ষ্যমাত্রা (পরিমাণ ও ডিপিরি %)		চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি (পরিমাণ ও বরাবের %)		প্রকল্প পরিচালক/কর্মকর্তাগণ কর্তৃক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের তারিখ	মন্তব্য
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
ক) রাজস্ব ব্যয়ঃ											
১।	অফিসারদের বেতন	০৯ জন	২১৩.০০	---	৯৫.৭১ ৪৪.৯৩%	৯	২৭.৪০ ১২.৮৬%	৫ ৪৬.২৯%	২২.৫৮ ৮২.৪১%		
২।	কর্মচারীদের বেতন	০৫ জন	৮২.৩৬	---	৩৮.৩২ ৪৬.৫৩%	৫	১০.৪০ ১২.৬৩%	৩ ৫০.০০%	৮.৬৭ ৮৩.৩৭%		
৩।	ভাতাদি	১৪ জন	২৬৭.৮৬	---	১০৮.৬৬ ৪০.৫৭%	১৪	৩৮.৮১ ১৪.৪৯%	৮ ৪৭.৬১%	২৪.৬১ ৬৩.৪১%		
৪।	সরবরাহ ও সেবা	থোক	৪৪০৯.৫১	---	২২২৫.৭১ ৫০.৪৮%	---	৫৬৩.৩৯ ২৭.২০%	---	৪৩৮.৮৩ ৭৭.৮৯%		
৫।	মেরামত, সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন	থোক	১৯৮.০০	---	৮২.১২ ৪১.৪৭%	---	১৯.০০ ৯.৬০%	---	১২.৬০ ৬৬.৩২%		
উপমোট (রাজস্ব) :											
খ) মূলধন ব্যয়ঃ											
৬।	সম্পদ সংগ্রহ / ক্রয়	থোক	২১৯১.২৮	---	৪৩৪.৫৩ ১৯.৮৩%	---	২৯১.০০ ১৩.২৮%	---	২৯০.২৫ ৯৯.৭৪%		
৭।	ভূমি ও অন্যান্য সম্পদ সংগ্রহ	১ একর	১০০.০০		০.০০ ০.০০%	---	০.০০ ০.০০%	---	০.০০ ০.০০%		

২০(৩)

২০(৩)

স্বপ্ন কান্তি পাল
প্রকল্প পরিচালক
সিআরএমআইডিপি

ক্রঃ নং	অংশের নাম	আবর্তিপিপি (১ম সংশোধিত) অনুযায়ী লক্ষমাত্রা		পূর্ববর্তী বৎসরের জুন, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থবছরের আরএডিপি এর লক্ষমাত্রা (পরিমাণ ও ডিপিপিহ্রস্বং)		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি (পরিমাণ ও বরাদ্দের %)		প্রকল্প পরিচালক কর্মকর্তাগণ কর্তৃক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের তারিখ	মন্তব্য
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৮।	নির্মাণ ও পূর্ত (ভবন ও স্থাপনা সমূহ)	৫০৭ টি	১৫২১০০.০০	---	১৮৬১৯.০০ ১২.২৪%	৭২ ১৪.২০%	১৬০৫০.০০ ১০.৫৫%	---	১৫৩৯০.০০ ৯৫.৮৯%		
	উপমোট (মূলধন):		১৫৪৩৯১.২৮		১৯০৫৩.৫৩ ১২.৩৪%		১৬৩৪১.০০ ৮.৮০%		১৫৬৮০.২৫ ৯৫.৯৬%		
	গ) বিবিধ ব্যয়ঃ										
৯।	ফিজিক্যাল কন্ট্রিনজেন্সী		৩০০০.০০	---	০.০০ ০.০০%	---	০.০০ ০.০০%	---	০.০০ ০.০০%		
১০।	গ্রাইজ কন্ট্রিনজেন্সী		৬৫৩৮.০০	---	০.০০ ০.০০%	---	০.০০ ০.০০%	---	০.০০ ০.০০%		
	উপমোট (বিবিধ):		৯৫৩৮.০০		০.০০ ০.০০%		০.০০ ০.০০%		০.০০ ০.০০%		
	মোটঃ		১৬৯১০০.০১	---	২১৬০৪.০৫ ১২.৭৮%	---	১৭০০০.০০ ১০.০৫%	৯৭%	১৬১৮৭.৫৪ ৯৫.২২%		

১১। প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত

ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি

: ৩৮.০০%

ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি

: ২২.৩৫%

১২। বিদ্যমান সমস্যাবলী

: জমি সংক্রান্ত জটিলতা, প্রস্তাবিত স্থানে প্রাচীর বড় গাছ, পুরাতন অবকাঠামো নিলাম ও অপসারণ জনিত সমস্যা। মুক্তি সম্পন্ন হয়েছে কিন্তু জেলা প্রশাসন থেকে NOC না পাওয়ায় কাজ শুরু করা সম্ভব হয়নি। প্রকল্পের শুরুর থেকে ডিপিপি'র বছর ভিত্তিক সংস্থান অনুযায়ী এডিপি বরাদ্দ না পাওয়ায় লক্ষমাত্রা অনুসারে আনুপাতিক হারে ভৌত অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া মার্কেট ভবন নির্মাণের জন্য নির্ধারিত বাজার সমূহে প্রস্তাবিত জমির আকৃতি, ধরন ও সয়েল কন্ডিশন ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় প্রতিটি মার্কেট ভবনের জন্য Need Based আলাদা আলাদা ডিজাইন ও ড্রইং প্রস্তুত করতে অধিক সময়ের প্রয়োজন হচ্ছে।

১৩। সুপারিশ

: বিদ্যমান সমস্যার কারনে প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব হয়নি। ফলে প্রকল্পের অসমাপ্ত কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের মেয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে শুধু ৩(তিন) বছর সময় বৃদ্ধি অর্থাৎ জুন, ২০২৫ খ্রিঃ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

১৪। বর্তমান অবস্থা

: প্রকল্পের আবর্তিপিপিভুক্ত মোট ৫০৭টি বাজারের মধ্যে এপ্রিল/২০২২ পর্যন্ত মোট ৩৪৭টি বাজারে মার্কেট ভবন নির্মাণের প্রাক্কলন অনুমোদন করা হয়েছে এবং ৩১২টি মার্কেট ভবন নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নের জন্য চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত মোট ২৩ টি বাজারে মার্কেট ভবন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং ২১৪টি বাজারে মার্কেট ভবন নির্মাণ কাজ চলমান আছে।

১২/০৪/২২
৫৭.৭৫

২০/০৪/২২
২০(৪)

২২/০৪/২২
(স্বাক্ষর কার্যক্রম)
প্রকল্প পরিচালক
সিআরএমআইডিপি

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী

অর্থবছর : ২০২১-২২

প্রকল্প ওয়ারী মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন

ক) মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/ স্থানীয় সরকার বিভাগ

খ) সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

গ) প্রতিবেদন কাল (মাস) : এপ্রিল, ২০২২ খ্রিঃ

ক্রমিক নং	কোড নং ও প্রকল্পের নামে এবং প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়ন কাল	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বই এর পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নং	২০২১-২২ অর্থ বছরের আরএডিপি বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	লক্ষ টাকায়)
				মোট	টাকা (সিডি ভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য মোট	প্রকল্প সাহায্য টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডি ভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য মোট	প্রকল্প সাহায্য টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডি ভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য মোট	প্রকল্প সাহায্য টাকাংশ	দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
২০	কোড নং-২২৪১১৭৩০০ দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) ১৬৯১০০.০০ লক্ষ টাকা জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত	আরডিপিপি অনুমোদিত	পৃষ্ঠা-২০৪ ক্রমিক নং-২৭	১৭০০০.০০	১৭০০০.০০	-	-	১৭০০০.০০	১৭০০০.০০	-	-	১৬১৮৭.৫৪	১৬১৮৭.৫৪	-	-	-	-	১০০%	৯৭%	১০০%	৯৫.২২%	জিওবি	

২৭/০৪/২২
SYAB

২৭/০৪/২২

প্রকল্প পরিচালক
সিআরএমআইডিপি

ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাবলী
অর্থবছর: ২০২১-২২
অগ্রগতি: এপ্রিল, ২০২২ খ্রি: পর্যন্ত

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	মালামাল				পূর্ত				সেবা				ক) সিডি ভ্যাটিসহ ক্রয় খাতে মোট বরাদ্দ (২০২১-২২) ক) জিওবি	ক) সিডি ভ্যাটিসহ ক্রয় খাতে মোট বরাদ্দ (২০২১-২২) খ) প্রকল্প সাহায্য	ক্রয়খাতে অব্যয়িত বরাদ্দ (২০২১-২২)	মোট আরএডিপি বরাদ্দ (২০২১-২২)	ক্রয়খাতে বরাদ্দ মোট এডিপি বরাদ্দের %		
		গত অর্থবছরে বা পূর্বে প্রদানকৃত	এপ্রিল/২০২২ সময়কালে প্রদানকৃত	মে/২০২২ সময়কালে প্রদানযোগ্য কার্যদেশ সংখ্যা	গত অর্থবছরে বা পূর্বে প্রদানকৃত	এপ্রিল/২০২২ সময়কালে প্রদানকৃত	মে/২০২২ সময়কালে প্রদানযোগ্য কার্যদেশ সংখ্যা	উক্ত কার্যদেশের আওতায় প্রকৃত ব্যয়	উক্ত কার্যদেশের আওতায় প্রকৃত ব্যয়	উক্ত কার্যদেশের আওতায় প্রকৃত ব্যয়	উক্ত কার্যদেশের আওতায় প্রকৃত ব্যয়									
												কার্যদেশ সংখ্যা	কার্যদেশ সংখ্যা						কার্যদেশ সংখ্যা	কার্যদেশ সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১
২০	দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	১টি	২৯০.২৫	২টি	৪.১১	০১ টি	২৮১ টি	১৫৩৯০.০০	৬টি	০.০০	৫টি	২ টি	৩৬৮.৭৮	০ টি	০.০০	০ টি	১৭০০০.০০	৬১৪৫.৯৬	০.০০	৯৯.৭০%

২৫/০৪/২২
S.M.A.B

২৫/০৪/২২

২৫/০৪/২০২২
(স্বপন কান্তি পাল)
প্রকল্প পরিচালক
সিআরএমআইডিপি

SCHEME STATUS REPORT

Project Title : Countrywide Rural Market Infrastructure Development Project (CRMIDP).

Reporting Month : April, 2022.

(Taka in Lac)

Sl. No.	Name of Project (Name of Development Assistant/ Partner)	RADP Fund (GOB + RPA)	No. of Schemes / Contracts			Work-Plan Target		Achievement					Physical Progress (%)	Total Fund Spent (GOB + RPA)	Remarks
			New Schemes/ Contracts (No.)	Carried over Contracts / Excess of Previous year (No.)	Total (No.)	Last Date for Awarding	Last Date for Works Commencement	Schemes Prepared (No.)	Schemes Preparation Under (No.)	Tender Called (No.)	Tender Evaluation Under (No.)	Works Going on (No.)	Schemes Completed (No.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17
20	Countrywide Rural Market Infrastructure Development Project (CRMIDP).	17000.00 (17000.00+0.00)	31	281	312	15-10-2021	15-04-2022	6	3	8	6	214	23	(16187.54 + 0.00)	



29/08/22

SP-AB



29/08/2022

(স্বপন কান্তি আল) প্রকল্প পরিচালক সিনিয়র এমআইডিপি

২০২১-২২ অর্থ বছরে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় এডিপিভুক্ত বাস্তবায়নীয় প্রকল্প সমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা হক-১

মাসের নাম : এপ্রিল, ২০২২খ্রি:

সংস্থা : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর।

ক্রম নং	প্রকল্পের নাম (মেয়াদ কাল)	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ব্যয়	জুন, ২০২১ পর্যন্ত কমপূর্ণিত ব্যয়	অনুমোদিত প্রকল্পের প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ব্যয়	জুন, ২০২১ পর্যন্ত কমপূর্ণিত ব্যয়	২০২১-২২ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী												কর্ম পরিচালনা				সংগ্রহ পরিচালনা				ক) কমপূর্ণিত পূর্তনের ব্যয় জুলাই/২১ পর্যন্ত খ) মোট পূর্তনের ব্যয় (২০২০-২১ এপিপি) গ) মোট পূর্তনের নথী পেশ (২০২১-২২ এপিপি) ঘ) মোট পূর্তনের প্রাপ্তি (২০২১-২২ এপিপি)	প্রকল্প শুরু হতে পার্বসোনার্থীন মাস পর্যন্ত কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্প শুরু হতে পার্বসোনার্থীন মাস পর্যন্ত কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাপ্তি কমপূর্ণিত ভৌত অগ্রগতি বায়/অগ্রগতি
------------	-------------------------------	--	---	---	--------------------------------------	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	---	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

২৫/০৪/২২
SP.AE

২৫/০৪/২২

২৫/০৪/২২
(স্বপন কান্তি পাল)
প্রকল্প পরিচালক
সিআরএমআইডিপি

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল, ২০২২ খ্রিঃ

- ১। প্রকল্পের নাম : দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : ক) ডিপিপি গত ৩১-১০-২০১৭খ্রিঃ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৩০-১১-২০১৭খ্রিঃ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারী করা হয়।
খ) এনইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০২১ পর্যন্ত ১(এক) বছর বৃদ্ধি করা হয়।
গ) গত ০৬-০৭-২০২১খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (ডিপিইসি)'র সভার সুপারিশ অনুযায়ী প্রকল্পের ১ম সংশোধিত ডিপিপি গত ২৫/০৭/২০২১খ্রিঃ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং সে অনুযায়ী ২৭-০৭-২০২১খ্রিঃ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক প্রকল্পটির ব্যয় হ্রাস পূর্বক ০১(এক) বছর মেয়াদ বৃদ্ধি করে প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়।

৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : সংস্থা : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)।
মন্ত্রণালয় : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ।

৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো :
ক) গ্রামীণ বাজার উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি ও অকৃষি পণ্য বাজারজাতের সুবিধা প্রদান;
খ) গ্রাম পর্যায়ে ব্যবসার পরিবেশ সৃষ্টি ; এবং
গ) স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।

৫। বাস্তবায়নকাল : মূল : সংশোধিত
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : ০১ জুলাই ২০১৭ খ্রিঃ : ০১ জুলাই ২০১৭ খ্রিঃ
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ৩০ জুন ২০২১ খ্রিঃ : ৩০ জুন ২০২২খ্রিঃ (১ম সংশোধিত)।

ডিপিপি অনুযায়ী

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) : মোট : ১৭৩০০০.০০ লক্ষ টাকা (মূল ডিপিপি)।
১ম সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) : মোট : ১৬৯১০০.০০ লক্ষ টাকা (১ম সংশোধিত)।
প্রকল্প সাহায্য : প্রযোজ্য নয়।
৭। প্রকল্পের অর্থের উৎস : জিওবি

২০ (১)


(স্বপন কান্তি পাল)

৮। ব্যয়

১	২	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুধু	খণ পরিশোধ	মন্তব্য
				মোট	টাকাংশ আরপিএ			
ক)	২০২১-২০২২ অর্থ বছরে আরএডিপি বরাদ্দ	১৭০০০.০০	১৭০০০.০০	৫	৬	৭	৮	৯
খ)	২০২১-২০২২ অর্থ বছরের এপ্রিল/২০২২ পর্যন্ত অবমুক্তি	১৭০০০.০০	১৭০০০.০০	--	--	--	--	
গ)	২০২১-২০২২ অর্থ বছরের এপ্রিল/২০২২ পর্যন্ত ব্যয়	১৬১৮৭.৫৪	১৬১৮৭.৫৪	--	--	--	--	
ঘ)	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয়	৩৭৭৯১.৫৯	৩৭৭৯১.৫৯	--	--	--	--	

৯। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী ও প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়।

বিষয়

চলতি অর্থবছর

ক্রমপঞ্জিত

ক) ব্যয়

খ) দাবিকৃত

গ) প্রাপ্তি

২০ (২)

৫৮

৫৮


 (স্বপন কান্তি পাল)
 প্রকল্প পরিচালক
 সিআরএমআইডিপি

১০। প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতিঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	আরডিপিপি (১ম সংশোধিত) অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		পূর্ববর্তী বৎসরের জুন, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থবছরের আরডিপিপি এর লক্ষ্যমাত্রা (পরিমাণ ও ডিপিপি %)		চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি (পরিমাণ ও বরাদ্দের %)		প্রকল্প পরিচালক/কর্মকর্তীগণ কর্তৃক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের তারিখ	মন্তব্য
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
ক) রাজস্ব ব্যয়ঃ											
১।	অফিসারদের বেতন	০৯ জন	২১৩.০০	---	৯৫.৭১ ৪৪.৯৩%	৯	২৭.৪০ ১২.৮৬%	৫ ৪৬.২৯%	২২.৫৮ ৮২.৪১%		
২।	কর্মচারীদের বেতন	০৫ জন	৮২.৩৬	---	৩৮.৩২ ৪৬.৫৩%	৫	১০.৪০ ১২.৬৩%	৩ ৫০.০০%	৮.৬৭ ৮৩.৩৭%		
৩।	ভাতাদি	১৪ জন	২৬৭.৮৬	---	১০৮.৬৬ ৪০.৫৭%	১৪	৩৮.৮১ ১৪.৪৯%	৮ ৪৭.৬১%	২৪.৬১ ৬৩.৪১%		
৪।	সরবরাহ ও সেবা	খোক	৪৪০৯.৫১	---	২২২৫.৭১ ৫০.৪৮%	---	৫৬৩.৩৯ ২৭.২০%	---	৪৩৮.৮৩ ৭৭.৮৯%		
৫।	মেরামত, সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন	খোক	১৯৮.০০	---	৮২.১২ ৪১.৪৭%	---	১৯.০০ ৯.৬০%	---	১২.৬০ ৬৬.৩২%		
	উপমোট (রাজস্ব) :		৫১৭০.৭৩		২৫৫০.৫২ ৪৯.৩২%		৬৫৯.০০ ১২.৭৪%		৫০৭.২৯ ৭৬.৯৮%		
খ) মূলধন ব্যয়ঃ											
৬।	সম্পদ সংগ্রহ / ক্রয়	খোক	২১৯১.২৮	---	৪৩৪.৫৩ ১৯.৮৩%	---	২৯১.০০ ১৩.২৮%	---	২৯০.২৫ ৯৯.৭৪%		
৭।	ভূমি ও অন্যান্য সম্পদ সংগ্রহ	১ একর	১০০.০০		০.০০ ০.০০%	---	০.০০ ০.০০%	---	০.০০ ০.০০%		

২০

২০(৩)

প্রকল্প পরিচালক
সিআরএমআইডিপি

ক্রঃ নং	অংশের নাম	আরডিপিপি (১ম সংশোধিত) অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		পূর্ববর্তী বৎসরের জুন, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থবছরের আরডিপিপি এর লক্ষ্যমাত্রা (পরিমাণ ও ডিপিপি%)		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি (পরিমাণ ও বরাদ্দের %)		প্রকল্প পরিচালক/কর্মকর্তাগণ কর্তৃক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের তারিখ	মন্তব্য
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৮।	নির্মাণ ও পূর্ত (ভবন ও স্থাপনা সমূহ)	৫০৭ টি	১৫২১০০.০০	---	১৮৬১৯.০০	৭২	১৬০৫০.০০	---	১৫৩৯০.০০		
				১৮%	১২.২৪%	১৪.২০%	১০.৫৫%	৯৬%	৯৫.৮৯%		
	উপমোট (মূলধন):		১৫৪৩৯১.২৮		১৯০৫৩.৫৩		১৬৩৪১.০০		১৫৬৮০.২৫		
					১২.৩৪%		৮.৮০%		৯৫.৯৬%		
গ) বিবিধ ব্যয়:											
৯।	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সী		৩০০০.০০	---	০.০০	---	০.০০	---	০.০০		
					০.০০%		০.০০%		০.০০%		
১০।	প্রাইজ কন্টিনজেন্সী		৬৫৩৮.০০	---	০.০০	---	০.০০	---	০.০০		
					০.০০%		০.০০%		০.০০%		
	উপমোট (বিবিধ):		৯৫৩৮.০০		০.০০		০.০০		০.০০		
					০.০০%		০.০০%		০.০০%		
	মোটঃ		১৬৯১০০.০১	২৪%	২১৬০৪.০৫	১৫.০০%	১৭০০০.০০	৯৭%	১৬১৮৭.৫৪		
					১২.৭৮%		১০.৫৫%		৯৫.২২%		

১১। প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত

ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি : ৩৮.০০%

ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি : ২২.৩৫%

১২। বিদ্যমান সমস্যাবলী

: জমি সংক্রান্ত জটিলতা, প্রস্তাবিত স্থানে প্রাচীর বড় গাছ, পুরাতন অবকাঠামো নিলাম ও অপসারণ জনিত সমস্যা। চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে কিন্তু জেলা প্রশাসন থেকে NOC না পাওয়ায় কাজ শুরু করা সম্ভব হয়নি। প্রকল্পের শুরু থেকে ডিপিপি'র বছর ভিত্তিক সংস্থান অনুযায়ী এডিপি বরাদ্দ না পাওয়ায় লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে আনুপাতিক হারে ভৌত অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া মার্কেট ভবন নির্মাণের জন্য নির্ধারিত বাজার সমূহে প্রস্তাবিত জমির আকৃতি, ধরন ও সয়েল কন্ডিশন ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় প্রতিটি মার্কেট ভবনের জন্য Need Based আলাদা আলাদা ডিজাইন ও ড্রইং প্রস্তুত করতে অধিক সময়ের প্রয়োজন হচ্ছে।

১৩। সুপারিশ

: বিদ্যমান সমস্যার কারণে প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব হয়নি। ফলে প্রকল্পের অসমাপ্ত কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের মেয়াদ বায় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে শুধু ৩(তিন) বছর সময় বৃদ্ধি অর্থীং জুন, ২০২৫ খ্রিঃ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

১৪। বর্তমান অবস্থা

: প্রকল্পের আরডিপিপিভুক্ত মোট ৫০৭টি বাজারের মধ্যে এপ্রিল/২০২২ পর্যন্ত মোট ৩৪৭টি বাজারে মার্কেট ভবন নির্মাণের প্রাঙ্গলন অনুমোদন করা হয়েছে এবং ৩১২টি মার্কেট ভবন নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নের জন্য চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতাধীন এ পর্যন্ত মোট ২৩ টি বাজারে মার্কেট ভবন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং ২১৪টি বাজারে মার্কেট ভবন নির্মাণ কাজ চলমান আছে।

M. Z. Hossain
২৫/০৮/২০(৪)

২৫/০৮/২২
১৭.৭৫

২৫/০৮/২০২২
(স্বপ্নন কান্তি পাল)
প্রকল্প পরিচালক
সিআরএমআইডিপি

Monthly Implementation Progress Review Meeting of

ADP included Project of the year 2021-2022

Reporting Period: For the Month of April' 2022

Name of the Ministry/Division/Organization: : Local Government, Rural Development & Co-operatives
: Local Government Division
: Local Government Engineering Department

1. Name of the Project : **Countrywide Rural Market Infrastructure Development Project (1st Revised)**

2. Objectives of the Project : 1) The prime focus of the Project is to improve the marketing facility of Agricultural & Non-agricultural product by improving the market infrastructures;
2) To create the rural marketing environment in the Rural Area;
3) To create short term & long term employment opportunity in the Rural Area.

3. Implementation Period : a) Original: July, 2017 to June, 2021 b) Revised: July, 2017 to June, 2022
(1st Revised)

4. Location of the Project : All Over Bangladesh (64 District).

5. Source of Funding (With Amount) : GOB, Total 169100.00 Lakh Taka. (In Lakh Tk)

6. Estimated Cost	Total	Taka	Project Aid (RPA)	Physical (% of Total Project)
a) i. Original	173000.00	173000.00	-	100%
ii. Revised	169100.00	169100.00	-	100%
b) Cumulative Progress upto last June'21	21604.05	21604.05	-	12.78%
c) Current year RADP allocation and Physical Target (2021-22)	17000.00	17000.00	-	10.05%
d) Progress of current month	3685.75	3685.75	-	2.18%
e) Progress upto the current month of the year (2021-22)	16187.54	16187.54	-	9.57%
f) Fund released upto the current month	17000.00	17000.00	-	10.05%
g) Cumulative progress up to current month	37791.59	37791.59	-	22.35%

7. Quarterly Financial and Physical:

	1 st Quarter		2 nd Quarter		3 rd Quarter		4 th Quarter	
	Financial	Physical	Financial	Physical	Financial	Physical	Financial	Physical
a) Target	3750.00	2.22%	3750.00	2.22%	5400.00	3.19%	4100.00	2.42%
b) Achievement (Physical progress as the % of total project)	3432.69	2.03%	3696.88	2.19%	5372.22	3.18%	3685.8	2.18%

(স্বপন কান্তি পাল)
প্রকল্প পরিচালক
সিআরএমআইডিপি

8. Target and Achievement of the main Components of the Project :

Sl No.	Work components as per RDPP (With Quantity)	Estimated Cost	Achivement upto last June, 2021		Target of the current year (2021-22)		Progress upto the month of April' 2022 of the current year		
			Financial	Physical (% of the component)	Financial	Physical (% of the component)	Financial	Physical (% of the component)	
A. Revenue Component :									
1	Salary of Officers	:	213.00	95.71	44.93%	27.40	12.86%	22.58	82.41%
2	Salary of Staffs	:	82.36	38.32	46.53%	10.40	12.63%	8.67	83.37%
3	Allowances	:	267.86	108.66	40.57%	38.81	14.49%	24.61	63.41%
4	Supply and Services	:	4409.51	2225.71	50.48%	563.39	12.78%	438.83	77.89%
5	Repair, Maintenance and Rehabilitation	:	198.00	82.12	41.47%	19.00	9.60%	12.60	66.32%
Sub-Total A :		:	5170.73	2550.52		659.00		507.29	76.98%
B. Capital Component :									
6	Acquisition of Assets	:	2191.28	434.53	19.83%	291.00	13.28%	290.25	99.74%
7	Land Acquisition	:	100.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
8	Construction of Civil Works (Building& others)	:	152100.00	18619.00	12.24%	16050.00	10.55%	15390.00	95.89%
Sub-Total B :		:	154391.28	19053.53		16341.00		15680.25	95.96%
C. Miscellaneous Expenditure :									
9	Physical Contingency	:	3000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
10	Price Contingency	:	6538.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Sub-Total C :			9538.00	0.00				0.00	
Grand Total :		:	169100.01	21604.05	12.78%	17000.00	10.05%	16187.54	95.22%


9 Reasons for the delay of Project implementation :

- Reasons are:
- 1) Land related problem
 - 2) Existing Large Tree in the proposed site
 - 3) Auction and Removal problem of existing old infrastructure in the proposed site
 - 4) Not getting the NOC from District Commissioner (DC) to Construct the Market Building
 - 5) Due to Need Based design .

10 Existing problems of implementation of the : As above Project


25/04/2022
(Swapan Kanti Paul)

Project Director
Telephone No. : 02-44826328


25/04/22
S.M.A.E.