

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদনকাল: ডিসেম্বর/২০১৮ ইং।

- ১। প্রকল্পের নাম : “উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : (ক) ডিপিপি গত ০৪-১০-২০১২ তারিখ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
: (খ) ঋণ চুক্তির তারিখ : প্রযোজ্য নয়।
: (গ) ঋণ কার্যকারিতার তারিখঃ প্রযোজ্য নয়।
: (ঘ) উপদেষ্টা ফার্ম নিয়োগের তারিখঃ প্রযোজ্য নয়।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : সংস্থাঃ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)
: মন্ত্রণালয়ঃ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলোঃ-
(ক) সকলকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধকরণ।
(খ) মুক্তিযোদ্ধা সংসদের প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা বৃদ্ধি;
(গ) উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের দাণ্ডরিক কার্যক্রম অধিকতর সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য ৪৭০টি উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স নির্মাণ; এবং
(ঘ) তহবিল গঠনের মাধ্যমে অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।
- ৫। বাস্তবায়নকাল : ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখঃ জুলাই, ২০১২
: খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখঃ জুন, ২০১৫
: গ) প্রকল্পের সময় বৃদ্ধি : জুন, ২০২০

ডিপিপি অনুযায়ী

- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) : মোট ১০৭৮৫০.৫৯ লক্ষ টাকা
: ১ম সংশোধিত ১২২৩৫৩.৫৬ লক্ষ টাকা
: প্রকল্প সাহায্য প্রযোজ্য নয়।
- ৭। প্রকল্প সাহায্যের উৎস : প্রযোজ্য নয়।

৮। ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুধু	ঋণ পরিশোধ	মন্তব্য
			মোট	টাকাংশ আরপিএ			
ক) ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বরাদ্দ	২০০০০.০০	২০০০০.০০	--	--	--	--	
খ) ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ডিসেম্বর/২০১৮ পর্যন্ত অবমুক্তি	১০০০.০০	১০০০.০০	--	--	--	--	
গ) ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ডিসেম্বর/২০১৮ পর্যন্ত ব্যয়	৬০৫৬.৪৩	৬০৫৬.৪৩	--	--	--	--	
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৭১৫২৬.৯১	৭১৫২৬.৯১	--	--	--	--	

৯। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী ও প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়।

বিষয়

চলতি অর্থবছরের

ক্রমপুঞ্জিত

ক) ব্যয় :

খ) দাবিকৃত :

গ) প্রাপ্তি :

১০। প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		পূর্ববর্তী বৎসরের জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা (পরিমাণ ও ডিপিপি %)		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি (পরিমাণ ও বরাদ্দের %)		প্রকল্প পরিচালক/কর্মকর্তাগণ কর্তৃক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের তারিখ	মন্তব্য
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১।	অফিসারদের বেতন	০৭ জন	১১১.০৮	---	৭৮.২৪	---	৩৫.০০ ৩১.৫১%	---	৭.২০ ২০.৫৭%	প্রকল্প পরিচালক চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার বিভিন্ন উপজেলায় উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন।	
২।	কর্মচারীদের বেতন	০৩ জন	৩২.৭৪	---	২১.৯০	---	১২.০০ ৩৬.৬৫%	---	৩.০৫ ২৫.৪২%		
৩।	ভাতাদি	১০ জন	১০৯.৮৪	---	৮৪.৩৩	---	৩০.০০ ২৭.৩১%	---	৮.৫৬ ২৮.৫৩%		
৪।	সরবরাহ ও সেবা	থোক	২৯৪.৩৫	---	২৪০.২১	---	৫২.০০ ১৭.৬৭%	---	১০.৬১ ২০.৪০%		
৫।	মেরামত, সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন	থোক	৩৫.৯৫	---	৩৪.৯৩	---	১.০০ ২.৭৮%	---	০.৪৮ ৪৮.০০%		
৬।	সম্পদ সংগ্রহ / ক্রয়	জন/সেট	৩৩৩৭.৮১	---	৭৬৭.৬৪	---	৮২.৭০ ২.৪৮%	---	০.৬৯ ০.৮৩%		
৭।	ভূমি ও অন্যান্য সম্পত্তি সংগ্রহ	২২ একর	৫০৩১.৭৯	৮.৪০ একর ৮৫ টি	১৮৩৮.২৩	৫ একর ৫০ টি	১০০০.০০ ১৯.৮৭%	০.৭২ একর ৭ টি	২৭০.৪২ ২৭.০৪%		

৭(৩)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		পূর্ববর্তী বৎসরের জুন/১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থবছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা (পরিমাণ ও ডিপিপির %)		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি (পরিমাণ ও বরাদ্দের %)		প্রকল্প পরিচালক/কর্মকর্তাগণ কর্তৃক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের তারিখ	মন্তব্য
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৮।	নির্মাণ ও পূর্ত	৪৭০ টি মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ	১১২৮০০.০০	৩০৮ টি	৬২৪০৫.০০	৫০ টি ২১%	১৮৭৮৭.৩০ ১৬.৬৬%	৫০ টি (অং) ৩৭.০০%	৫৭৫৫.৪২ ৩০.৬৩%		
৯।	Physical Contingency/Cost Escalation		৪০০.০০	---	০.০০	---	---		০.০০ ০.০০%		
১০।	Price Contingency		২০০.০০	---	০.০০	---	---		০.০০ ০.০০%		
	মোটঃ		১২২৩৫৩.৫৬	---	৬৫৪৭০.৪৮	২৫% ৫৩.৫১%	২০০০০.০০ ১৬.৩৫%	৩৭.০০%	৬০৫৬.৪৩ ৩০.২৮%		

ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি : ৬৪.৯৫%

ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি : ৫৮.৪৬%

১১। বিদ্যমান সমস্যাবলী : ৬৬ টি উপজেলায় ভবন নির্মাণের স্থান নির্ধারণ এখনও চূড়ান্ত হয় নাই এবং ১৪ টি উপজেলায় জমি সংক্রান্ত জটিলতা রয়েছে।

১২। সুপারিশ : ভূমির বন্দোবস্তকরণ/অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া দ্রুততর করা আবশ্যিক।

১৩। বর্তমান অবস্থা : বর্তমানে ৫৬ টি উপজেলায় কাজ চলমান রয়েছে।