

এলজিইডির আওতায় বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্পের ২০১৯-২০২০ অর্থ বৎসরের অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বিবরণী

জেলা : জয়পুরহাট।

প্রতিবেদনের তারিখ : ২২/০৮/২০১৯ ইং

(লক্ষ টাকা)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের তথ্য										২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের তথ্য										মন্তব্য					
		২০১৮-১৯ অর্থ বৎসর পর্যন্ত প্রাক্কলিত মূল্য	২০১৮-১৯ অর্থ বৎসর পর্যন্ত চুক্তি মূল্য	স্কীম সংখ্যা (টি)			বাস্তবায়িত প্রধান অঙ্গের বিবরণ			২০১৮-১৯ অর্থ বৎসর পর্যন্ত মোট প্রাপ্তি	২০১৮-১৯ অর্থ বৎসর পর্যন্ত মোট ব্যয়	চুক্তি মূল্য			স্কীম সংখ্যা (টি)			বাস্তবায়িত প্রধান অঙ্গের বিবরণ			২০১৯-২০ অর্থ বৎসরে মোট প্রাপ্তি		২০১৯-২০ অর্থ বৎসরে মোট ব্যয়	সমাপ্ত স্কীম সংখ্যা (টি)	অসমাপ্ত স্কীম সংখ্যা (টি)	গড় অগ্রগতি (%)	আর্থিক অ গ্রগতি (%)
				সমাপ্ত (টি)	অসমাপ্ত (টি)	মোট সংখ্যা (টি)	রাস্তা নির্মাণ (কিঃমিঃ)	ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ (মিঃ)	অন্যান্য			২০১৯-২০ অর্থ বৎসরে Carried Over চুক্তি মূল্য (৪-১২)	২০১৯-২০ অর্থ বৎসরে চুক্তি মূল্য	মোট চুক্তি মূল্য (১৩+১৪)	২০১৯-২০ অর্থ বৎসরে স্কীম সংখ্যা	২০১৯-২০ অর্থ বৎসরে স্কীম সংখ্যা	মোট স্কীম সংখ্যা	রাস্তা নির্মাণ (কিঃমিঃ)	ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ (মিঃ)	অন্যান্য							
১	২	৩	৪	৫	৬	৭(৫+৬)	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮
১	পল্লী সড়ক ও কালভার্ট মেরামত কর্মসূচী (GOBM)	১৮৮৫.৪০	১৭৫১.৯৬	৩৯	-	৩৯	৯২.৮৮	-	-	১৭০০.০০	১৭০০.০০	৩২.৪২	-	৩২.৪২	-	-	০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	চূড়ান্ত বিল অনুযায়ী চুক্তি মূল্য
২	২০১৬ এবং ২০১৭ সালে বন্যা ও দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো মেরামত/পুনর্বাসন প্রকল্প (FDRIDP)	১২০৫.২৭	১০৭৩.৯৭	৪	১	৫	২৮.১৮	-	-	৯৩০.০০	৯৩০.০০	১৪৩.৯৭	-	১৪৩.৯৭	১	-	১	৮.৭১	-	-	-	-	-	-	১	৮০%	
৩	বৃহত্তর পাবনা ও বগুড়া জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (GPBIRD)	৪২৩৪.১৪	৪১২৬.৪৮	৭০	৪	৭৪	৬৭.২৮	১১১.০০	-	৩৯৭০.৭৫	৩৯৭০.৭৫	১৫৫.৭৩	-	১৫৫.৭৩	৪	-	৪	২.৮৬	১১১.০০	-	-	-	-	৪	৮০%		
৪	আধাধিকার ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (IRIDP-2)	৪২১৬.৭৬	৪০৮১.৪৭	৮২	৬	৮৮	৮৬.২১	৭০.১৩	-	৩৭৯০.০০	৩৭৯০.০০	২৯১.৪৭	-	২৯১.৪৭	৬	১	৭	০.৪৩	০.৬৩	-	-	-	-	৬	৭০%	১টি প্যাকেজের দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন।	
৫	মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি স্থাপনাসমূহ সংরক্ষণ ও পুনঃনির্মাণ প্রকল্প (PRMMP)	২৫.৯৫	২৩.৭১	৩	০	৩	-	-	৩	২৩.৭০	২৩.৭০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৩টি প্যাকেজের চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করা হয়েছে।	
৬	উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (UMCB)	৫৫৯.৫০	৪৭৮.৭৮	৩	১	৪	-	-	৪	৪৭৭.৩৫	৪৭৭.৩৫	১.৪৩	-	১.৪৩	-	-	০	-	-	-	-	-	-	১	-	১টি কাজের ভূমি অধিগ্রহণ চলমান।	
৭	সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প (TULO)	৩৮১.১৫	৩৪৩.০৩	৬	২	৮	-	-	৮	৩২০.০০	৩২০.০০	২৩.০৩	-	২৩.০৩	২	-	২	-	-	২	-	-	-	২	৯৮%		
৮	সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (GSIDP)	৩৩৪.১২	৩১২.৬৩	৭৮	২	৮০	-	-	৮১	৩০৮.০০	৩০৮.০০	৪.৬৩	৩২.৬৩	৩৭.২৬	২	১০	১২	-	-	১২	-	-	২	১০	২০%		
৯	রাজশাহী বিভাগ (সিরাজগঞ্জ ব্যতীত) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (RDRIDP)	৬২২৮.৫৩	৫৯৭৮.০৩	৭	২৮	৩৫	৯৬.৩৯	৭.৩৮	-	১৭৫০.০০	১৭৫০.০০	৪২২৮.০৩	২০৪.১৮	৪৪৩২.২১	২৮	১	২৯	৩.০০	-	-	৫০০.০০	২৯০.৭৫	-	২৯	৫১%	৩১%	
১০	রুরাল কানেকটিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (RCIP)	৩৪৫৮.০০	-	০	৫	৫	৩৬.০৭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৫	৫	৩৬.০৭	-	-	-	-	৫	-	-	NOA Issued
১১	টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (SSWRDSP)	১৯২.৬৬	১৬০.৪০	২	১	৩	-	-	৩	১৩২.৯০	১৩২.৮৬	২৭.৫০	-	২৭.৫০	১	১	২	-	-	-	-	-	-	২	-	-	WMCA Office ১টি প্যাকেজের দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন।
১২	IWRM(Maintenance)	১২১.৭১	১২১.৭১	২	-	২	-	-	২	২৭.০০	২৭.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
১৩	গ্রামীণ সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প	৮৫.৯৯	৮১.৬৯	৫	০	৫	৩.২০	-	-	৫০.০০	৫০.০০	৩১.৬৯	-	৩১.৬৯	-	-	০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
১৪	ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)।	১১৩২.৭১	১০৬৪.৬২	১১	১	১২	-	-	১২	৮৭৫.২৮	৮৭৫.২৮	১৮৯.৩৪	-	১৮৯.৩৪	১	১.০০	২	-	-	২	-	-	-	২	১০%	১টি প্যাকেজের দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন।	
১৫	উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)।	৯০৬.৮৯	৭৯৯.৮১	১	১	২	-	-	২	৫৩৮.৬০	৫৩৮.৬০	২৬১.২১	-	২৬১.২১	১	-	১	-	-	১	-	-	-	১	৪০%		
	সর্বমোট =	২৪৯৬৮.৭৮	২০৩৯৮.২৯	৩১৩	৫২	৩৬৫	৪১০.২১	১৮৮.৫১	১১৫	১৪৮৯৩.৫৮	১৪৮৯৩.৫৪	৫৩৯০.৪৫	২৩৬.৮১	৫৬২৭.২৬	৪৬	১৯	৬৫	৫১.০৭	১১১.৬৩	১৯	৫০০.০০	২৯০.৭৫	২	৬৩			