

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৮-১৯)

সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : জানুয়ারি, ২০১৮।

(লক্ষ টাকায়)

| সেক্টরের নাম                                            | প্রকল্প সংখ্যা | ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                      |                 |           | অবমুক্তি        |                 |        |                 |                 | ব্যয়              |                 |        |                           |                 | প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ |           | অগ্রগতি (%) |          |                           |                 |        |  |
|---------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|--------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------|---------------------------|-----------------|--------------------------|-----------|-------------|----------|---------------------------|-----------------|--------|--|
|                                                         |                | মোট                                                 | টাকা (সিডিভ্যাট)     | প্রকল্প সাহায্য |           | মোট             | টাকা            |        | প্রকল্প সাহায্য |                 | মোট                | টাকা            |        | প্রকল্প সাহায্য           |                 |                          |           | দাবীকৃত     | প্রাপ্তি | ভৌত                       |                 | আর্থিক |  |
|                                                         |                |                                                     |                      | মোট             | টাকাংশ    |                 | মোট             | টাকাংশ | মোট             | টাকাংশ          |                    | মোট             | টাকাংশ | লক্ষ্যমাত্রা (ট্রে-মাসিক) | অগ্রগতি (মাসিক) |                          |           |             |          | লক্ষ্যমাত্রা (ট্রে-মাসিক) | অগ্রগতি (মাসিক) |        |  |
|                                                         |                |                                                     |                      |                 |           |                 |                 |        |                 |                 |                    |                 |        |                           |                 |                          |           |             |          |                           |                 |        |  |
| ১                                                       | ২              | ৩                                                   | ৪                    | ৫               | ৬         | ৭               | ৮               | ৯      | ১০              | ১১              | ১২                 | ১৩              | ১৪     | ১৫                        | ১৬              | ১৭                       | ১৮        | ১৯          | ২০       | ২১                        | ২২              |        |  |
| পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান সেক্টরের প্রকল্প :           | ৯০             | ১১২১৭০৭.০০                                          | ৯৭০৫৫৭.০০ (২২.০০)    | ১৫১১৫০.০০       | ১৪৭১৪৪.০০ | ৭০২১১৮.৩৪ (৬৩%) | ৫৭৩৪২৯.৫৮ (৫৯%) | ০.০০   | ১২৮৬৮৮.৭৬ (৮৫%) | ১২৫৫০০.৭৩ (৮৫%) | ৪১৮০২৬.০০ (৩৭%)    | ৩৭৫৫৩২.২৩ (৩৯%) | ০.০০   | ৪২৪৯৩.৭৭ (২৮%)            | ৪১২১৪.৯৮ (২৮%)  | ৬১৬০৪.৯৫                 | ৫২৫৭৬.২২  | ৬৩%         | ৪৭.২১%   | ৬১%                       | ৩৭.২৭%          |        |  |
| ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ সেক্টরের প্রকল্প : | ২৭             | ২৪৭০৮০.০০                                           | ৯১৩৫৭.০০ (১২০০.০০)   | ১৫৫৭২৩.০০       | ১৪৭০৭৮.০০ | ১৮৫৮৩৪.২৯ (৭৫%) | ৪৭৮০২.৭৪ (৫২%)  | ০.০০   | ১৩৮০৩১.৫৫ (৮৯%) | ১৩০৬৪৩.৭৯ (৮৯%) | ১২৮০৭৫.৭৪ (৫২%)    | ৩৬৫৫৮.১৮ (৪০%)  | ০.০০   | ৯১৫১৭.৫৬ (৫৯%)            | ৮৪৮২০.০৯ (৫৮%)  | ৭৯৮৮৪.৩৫                 | ৭৮৯৭৫.৫৮  | ৭১%         | ৫৯.০৩%   | ৭১%                       | ৫১.৮৪%          |        |  |
| কারিগরি প্রকল্পঃ                                        | ১              | ১০৭৫.০০                                             | ২৭০.০০ (০.০০)        | ৮০৫.০০          | ০.০০      | ৬৬৩.০২ (৬২%)    | ১৩৫.০০          | ০.০০   | ৫২৮.০২ (৬৬%)    | ০.০০            | ৬৬৩.০২ (৬২%)       | ১৩৫.০০          | ০.০০   | ৫২৮.০২ (৬৬%)              | ০.০০            | ০.০০                     | ০.০০      | ৭৫%         | ৬২.০০%   | ৭৫%                       | ৬১.৬৮%          |        |  |
| মাট (PPWS&H) :                                          | ২৮             | ২৪৮১৫৫.০০                                           | ৯১৬২৭.০০ (১২০০.০০)   | ১৫৬৫২৮.০০       | ১৪৭০৭৮.০০ | ১৮৬৪৯৭.৩১ (৭৫%) | ৪৭৯৩৭.৭৪ (৫২%)  | ০.০০   | ১৩৮৫৫৯.৫৭ (৮৯%) | ১৩০৬৪৩.৭৯ (৮৯%) | ১২৮৭৩৮.৭৬ (৫২%)    | ৩৬৬৯৩.১৮ (৪০%)  | ০.০০   | ৯২০৪৫.৫৮ (৫৯%)            | ৮৪৮২০.০৯ (৫৮%)  | ৭৯৮৮৪.৩৫                 | ৭৮৯৭৫.৫৮  | ৭১%         | ৫৯.০৪%   | ৭১%                       | ৫১.৮৮%          |        |  |
| কৃষি সেক্টরের প্রকল্প : (সাব-সেক্টর : সেচ)              | ৪              | ১৭২০০.০০                                            | ১২০০০.০০             | ৫২০০.০০         | ৪০০০.০০   | ৮৭৮৫.০০ (৫১%)   | ৮৫৮৫.০০ (৭২%)   | ০.০০   | ২০০.০০ (৪%)     | ২০০.০০ (৫%)     | ৩৮২২.৮৬ (২২%)      | ৩৬২৩.১৯ (৩০%)   | ০.০০   | ১৯৯.৬৭ (৪%)               | ১৯৯.৬৭ (৫%)     | ০.০০                     | ০.০০      | ৫৬%         | ৪০.৩৪%   | ৫৪%                       | ২২.২৩%          |        |  |
| সর্বমোট :                                               | ১২২            | ১৩৮৭০৬২.০০                                          | ১০৭৪১৮৪.০০ (১২২২.০০) | ৩১২৮৭৮.০০       | ২৯৮২২২.০০ | ৮৯৭৪০০.৬৫ (৬৫%) | ৬২৯৯৫২.৩২ (৫৯%) | ০.০০   | ২৬৭৪৪৮.৩৩ (৮৫%) | ২৫৬৩৪৪.৫২ (৮৬%) | ৫৫০৫৮৭.৬২ (৩৯.৬৯%) | ৪১৫৮৪৮.৬০ (৩৯%) | ০.০০   | ১৩৪৭৩৯.০২ (৪৩%)           | ১২৬২৩৪.৭৪ (৪২%) | ১৪১৪৮৯.৩০                | ১৩১৫৫১.৮০ | ৬৪%         | ৪৯.২৪%   | ৬৩%                       | ৩৯.৬৯%          |        |  |
| অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) :                      | ২৮             | (এডিপি বই বর্ধিত অনুমোদিত ১২টি)                     |                      |                 |           |                 |                 |        |                 |                 |                    |                 |        |                           |                 |                          |           |             |          |                           |                 |        |  |
| অননুমোদিত প্রকল্প : (আরএডিপি বইয়ে)                     | ২০             |                                                     |                      |                 |           |                 |                 |        |                 |                 |                    |                 |        |                           |                 |                          |           |             |          |                           |                 |        |  |
| মোট প্রকল্প :                                           | ১৭০            |                                                     |                      |                 |           |                 |                 |        |                 |                 |                    |                 |        |                           |                 |                          |           |             |          |                           |                 |        |  |

প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর

(প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর)

সীলসহ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৮-১৯)  
প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : জানুয়ারি, ২০১৮।

(লক্ষ টাকায়)

| ক্র.মিক.নং                          | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)                                                                                               | অনুমোদনের পর্যায় | এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর | ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                  |                 |        | অবশুষ্টি |                  |                 |        | ব্যয়    |                  |                 |        | প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)              |                 |                          |                 | প্রকল্প সাহায্যের উৎস | মন্তব্য                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------|----------|------------------|-----------------|--------|----------|------------------|-----------------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |                                                                                                                                                      |                   |                                    | মোট                                                 | টাকা (সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | মোট      | টাকা (সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | মোট      | টাকা (সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | দাবীকৃত                  | প্রাপ্তি | ভৌত                      |                 | আর্থিক                   |                 |                       |                                                                                                                                                                 |
|                                     |                                                                                                                                                      |                   |                                    |                                                     |                  | মোট             | টাকাংশ |          |                  | মোট             | টাকাংশ |          |                  | মোট             | টাকাংশ |                          |          | লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি (মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি (মাসিক) |                       |                                                                                                                                                                 |
| ১                                   | ২                                                                                                                                                    | ৩                 | ৪                                  | ৫                                                   | ৬                | ৭               | ৮      | ৯        | ১০               | ১১              | ১২     | ১৩       | ১৪               | ১৫              | ১৬     | ১৭                       | ১৮       | ১৯                       | ২০              | ২১                       | ২২              | ২৩                    | ২৪                                                                                                                                                              |
| সেক্টর : পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান |                                                                                                                                                      |                   |                                    |                                                     |                  |                 |        |          |                  |                 |        |          |                  |                 |        |                          |          |                          |                 |                          |                 |                       |                                                                                                                                                                 |
| চলতি প্রকল্প :                      |                                                                                                                                                      |                   |                                    |                                                     |                  |                 |        |          |                  |                 |        |          |                  |                 |        |                          |          |                          |                 |                          |                 |                       |                                                                                                                                                                 |
| ১                                   | ২২৪০৫১৫০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (১৭০৯৫৩/২০০৯-১০ হতে ২০১৮-১৯)                                               | অনু :             | ৯৬/৩৩                              | ২৫০০০.০০                                            | ২৫০০০.০০         |                 |        | ১৮৭৫০.০০ | ১৮৭৫০.০০         |                 |        | ১০১০০.৮৩ | ১০১০০.৮৩         |                 |        |                          |          | ৫৭%                      | ৪৫.০০%          | ৫৬%                      | ৪০.৪০%          |                       | জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।                                                                                                                             |
| ২                                   | ২২৪০৫২৮০০-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন : বৃহত্তর চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা)। (২য় সংশোধিত) (৪০৮০০.০০/মার্চ/২০১০ হতে জুন/১৯)     | অনু :             | ৯৬/৩৪                              | ১৪২৫.০০                                             | ১৪২৫.০০          |                 |        | ৭১২.৫০   | ৭১২.৫০           |                 |        | ৫৪০.০০   | ৫৪০.০০           |                 |        |                          |          | ৫৭%                      | ৪০.০০%          | ৫৭%                      | ৩৭.৮৯%          |                       | *জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।<br>* কার্যক্রম বিভাগে স্মারক নং- ১৬৯, তারিখঃ ০৫/১১/২০১৮ মোতাবেক উপযোজনের মাধ্যমে ১৪.২৪ কোটি টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। |
| ৩                                   | ২২৪০৫২৪০০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (২২৮৭৬৫.১২/ফেব্রুয়ারী/১০ হতে জুন/২০২০)                                   | অনু :             | ৯৬/৩৫                              | ২০০০০.০০                                            | ২০০০০.০০         |                 |        | ১০০০০.০০ | ১০০০০.০০         |                 |        | ৭৩১৮.৬২  | ৭৩১৮.৬২          |                 |        |                          |          | ৭৫%                      | ৩৭.১৪%          | ৭৫%                      | ৩৬.৫৯%          |                       |                                                                                                                                                                 |
| ৪                                   | ২২৪০৫১৯০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (৩য় সংশোধিত) (১৪৮৯৫৫/২০১০-১১ হতে ২০১৮-১৯)                                  | অনু :             | ৯৬/৩৬                              | ১৮০০০.০০                                            | ১৮০০০.০০         |                 |        | ৯০০০.০০  | ৯০০০.০০          |                 |        | ৭৫৮০.১৪  | ৭৫৮০.১৪          |                 |        |                          |          | ৫০%                      | ৪৮.১৫%          | ৫০%                      | ৪২.১১%          |                       | জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।                                                                                                                             |
| ৫                                   | ২২৪০৪৫০০০-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : বৃহত্তর ঢাকা, টাংগাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলা শীর্ষক প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৫৭৬৩৩.৬/মার্চ/২০১১ হতে ডিসেম্বর/১৮) | অনু :             | ৯৬/৩৭                              | ৬০০০.০০                                             | ৬০০০.০০          |                 |        | ৪৬৫৭.০০  | ৪৬৫৭.০০          |                 |        | ৪৬০৪.৬১  | ৪৬০৪.৬১          |                 |        |                          |          | ১০০%                     | ১০০%            | ১০০%                     | ৭৬.৭৪%          |                       | ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্ত হয়েছে।                                                                                                                                  |
| ৬                                   | ২২৪০৪৫১০০-বৃহত্তর যশোর জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন (যশোর, বিনাইদহ, মাগুরা ও নড়াইল জেলা) শীর্ষক প্রকল্প।(২য় সংশোধিত) (৫২১২৫/জুলাই/২০১১ হতে জুন/১৯)        | অনু :             | ৯৬/৩৮                              | ৪৫০০.০০                                             | ৪৫০০.০০          |                 |        | ২২৫০.০০  | ২২৫০.০০          |                 |        | ১২৭৮.৪৯  | ১২৭৮.৪৯          |                 |        |                          |          | ৭৫%                      | ৩৩.০০%          | ৭৫%                      | ২৮.৪১%          |                       | জুন/২০২০ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।                                                                                                           |
| ৭                                   | ২২৪০৪৫২০০-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১৪৩০০০/এপ্রিল/২০১১ হতে জুন/২০২০)                                                       | অনু :             | ৯৮/৩৯                              | ২৫০০০.০০                                            | ২৫০০০.০০         |                 |        | ১২৫০০.০০ | ১২৫০০.০০         |                 |        | ৯৫১১.৬৮  | ৯৫১১.৬৮          |                 |        |                          |          | ৭৫%                      | ৪৪.০০%          | ৭৫%                      | ৩৮.০৫%          |                       |                                                                                                                                                                 |
| ৮                                   | ২২৪০৪৬৭০০-পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া উপজেলাধীন ভাঙ্গুড়া-নওগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন। (২য় সংশোধিত) (১২৫৫০/২০১১-১২ হতে জুন/২০২০)                            | অনু :             | ৯৮/৪০                              | ১৫০০.০০                                             | ১৫০০.০০          |                 |        | ৭৫০.০০   | ৭৫০.০০           |                 |        | ৫১৫.৪০   | ৫১৫.৪০           |                 |        |                          |          | ৭৫%                      | ৫২.১৮%          | ৬০%                      | ৩৪.৩৬%          |                       |                                                                                                                                                                 |

| ক্র<br>মি<br>ক<br>নং | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)                                                                                               | অনুমো-<br>দনের<br>পর্যায় | এডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                     |                 |          | অবমুক্তি |                     |                 |          | ব্যয়    |                     |                 |         | প্রকল্প সাহায্যের<br>টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য                                                                                                                               |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------|----------|---------------------|-----------------|----------|----------|---------------------|-----------------|---------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                                      |                           |                                             | মোট                                                    | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |          | মোট      | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |          | মোট      | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |         | দাবীকৃত                     | প্রাপ্তি | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                             |                                                                                                                                       |
|                      |                                                                                                                                                      |                           |                                             |                                                        |                     | মোট             | টাকাংশ   |          |                     | মোট             | টাকাংশ   |          |                     | মোট             | টাকাংশ  |                             |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |                                                                                                                                       |
| ১                    | ২                                                                                                                                                    | ৩                         | ৪                                           | ৫                                                      | ৬                   | ৭               | ৮        | ৯        | ১০                  | ১১              | ১২       | ১৩       | ১৪                  | ১৫              | ১৬      | ১৭                          | ১৮       | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩                          | ২৪                                                                                                                                    |
| ৯                    | ২২৪০৫২২০০-ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)।<br>(৯০৫৬০.০০/জুলাই/২০১১ হতে জুন/২০২০)                                     | অনু ঃ                     | ৯৮/৪১                                       | ৭০০০.০০                                                | ৭০০০.০০             |                 |          | ৫২৫০.০০  | ৫২৫০.০০             |                 |          | ৫২০৫.৩৪  | ৫২০৫.৩৪             |                 |         |                             |          | ৭৫%                         | ৮৩.০০%             | ৭৫%                         | ৭৪.৩৬%             |                             |                                                                                                                                       |
| ১০                   | ২২৪০৪৫৭০০-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুষ্টিয়া, চুয়াডাংগা ও মেহেরপুর জেলা)। (২য় সংশোধিত)<br>(৪২৬৫৫/জানুয়ারী/১২ হতে ২০১৮-১৯) | অনু ঃ                     | ৯৮/৪২                                       | ৪৫০০.০০                                                | ৪৫০০.০০             |                 |          | ৩৩৭৫.০০  | ৩৩৭৫.০০             |                 |          | ২৫১৯.২০  | ২৫১৯.২০             |                 |         |                             |          | ৭৫%                         | ৬৪.০০%             | ৭৫%                         | ৫৫.৯৮%             |                             | জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।                                                                                                   |
| ১১                   | ৫০৪৬-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত)<br>(৬১৫৪৭/জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৯)                                                 | অনু ঃ                     | ৯৮/৪৩                                       | ৯০০০.০০                                                | ৯০০০.০০             |                 |          | ৪৫০০.০০  | ৪৫০০.০০             |                 |          | ৪২৫২.০০  | ৪২৫২.০০             |                 |         |                             |          | ৭৫%                         | ৬০.০০%             | ৭৫%                         | ৪৭.২৪%             |                             | জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।                                                                                                   |
| ১২                   | ৫০৫৪-হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।<br>(১০১৬৯৫.৬৮/জানুয়ারি/২০১২ হতে জুন/২০২০)                                      | অনু ঃ                     | ৯৮/৪৪                                       | ১৫০০০.০০                                               | ৫০০০.০০             | ১০০০০.০০        | ১০০০০.০০ | ৫৯৬৯.৪৪  | ২৫০০.০০             | ৩৪৬৯.৪৪         | ৩৪৬৯.৪৪  | ৩৪১৪.৯০  | ১৩৮৬.৭১             | ২০২৮.১৯         | ২০২৮.১৯ | ৩৫৩৭.৩৩                     | ৩৪৬৯.৪৪  | ৫০%                         | ৩০.৮০%             | ৫০%                         | ২২.৭৭%             | IFAD<br>STF                 |                                                                                                                                       |
| ১৩                   | ৫০৫৭-রুৱাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট-২ (আরটিআইপি-২) (২য় সংশোধিত)।<br>(৪৮১৯৭০.২২/জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০২১)                                   | অনু ঃ                     | ৯৮/৪৫                                       | ৩৫৫৩৯.০০                                               | ২৫০০০.০০            | ১০৫৩৯.০০        | ১০৫৩৯.০০ | ২৩০৩৯.০০ | ১২৫০০.০০            | ১০৫৩৯.০০        | ১০৫৩৯.০০ | ১২৩০৬.৭৪ | ৬৩০৫.৯৬             | ৬০০০.৭৮         | ৬০০০.৭৮ | ১৯৩৭৭.৩১                    | ১৭৬৯৯.২৬ | ৫০%                         | ৪৮.০০%             | ৩৮%                         | ৩৪.৬৩%             | IDA                         |                                                                                                                                       |
| ১৪                   | ৫০৫৮-কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট। (২য় সংশোধিত)<br>(১২৯৮৮৪.৭৩/জানুয়ারী/১৩ হতে ডিসেম্বর/২০১৯)                            | অনু ঃ                     | ৯৮/৪৬                                       | ২৮২৯৬.০০                                               | ১৫০০০.০০            | ১৩২৯৬.০০        | ১২৫১১.০০ | ২০৮৪৬.০০ | ৭৫৫০.৮০             | ১৩২৯৫.২০        | ১২৫১১.০০ | ১১৩৬১.৯৪ | ৫৬৬৩.০০             | ৫৬৯৮.৯৪         | ৫৬৯৮.৯৪ | ৩৬৯৭.০২                     | ১০৮৪.৩৫  | ৫০%                         | ৪৬.৫২%             | ৫০%                         | ৪০.১৫%             | ADB,<br>IFAD,<br>KfW        |                                                                                                                                       |
| ১৫                   | ৫০৭৩-নর্দান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট।<br>(২৭০৫৯৪/মার্চ/২০১৩ হতে ২০১৮-১৯)                                                           | অনু ঃ                     | ৯৮/৪৭                                       | ৩৯০০০.০০                                               | ৪০০০.০০             | ৩৫০০০.০০        | ৩৩০০০.০০ | ৩৭০০০.০০ | ২০০০.০০             | ৩৫০০০.০০        | ৩৩০০০.০০ | ১১৬২৮.৮৯ | ১৬৫২.৫৬             | ৯৯৭৬.৩৩         | ৮৯৪১.৩৭ | ৯১৯৪.০৮                     | ৫৩৯৭.৫৪  | ৫০%                         | ৩৮.০০%             | ৫০%                         | ২৯.৮২%             | JICA                        | ডিপিপি সংশোধনসহ মেয়াদ জুন/২০২১ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন। ০৯/০১/২০১৯ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। |
| ১৬                   | ৫০৮৮-বরিশাল বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।<br>(৯২০০০.০০/জুলাই/১৩ হতে জুন/২০)                                                    | অনু ঃ                     | ১০০/৪৮                                      | ৮০০০.০০                                                | ৮০০০.০০             |                 |          | ৬০০০.০০  | ৬০০০.০০             |                 |          | ৫১৮৯.৩০  | ৫১৮৯.৩০             |                 |         |                             |          | ৭৫%                         | ৬৭.৫৯%             | ৭৫%                         | ৬৪.৮৭%             |                             |                                                                                                                                       |
| ১৭                   | ৫০৯৮-বাংলাদেশ কৃষি অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচী (১ম সংশোধিত)।<br>(১৫১৯৫/জুলাই/১৩ হতে জুন/১৯)                                                            | অনু ঃ                     | ১০০/৪৯                                      | ৩৩১০.০০                                                | ৬৬০.০০              | ২৬৫০.০০         | ২৬৫০.০০  | ১২১৯.২৯  | ৩৩০.০০              | ৮৮৯.২৯          | ৮৮৯.২৯   | ১২৪৭.৮৮  | ৩১২.৫০              | ৯৩৫.৩৮          | ৯৩৫.৩৮  | ৯৬২.৮৭                      | ৮৮৯.২৯   | ৭৫%                         | ৫৬.৩৫%             | ৭৫%                         | ৩৭.৭০%             | USAID                       | ডিপিপি সংশোধনসহ মেয়াদকাল জুন/২০২০ পর্যন্ত বর্ধিতকরণের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে।                                                        |
| ১৮                   | ৫০৯৬-বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২।(২য় সংশোধিত) (৭৪০৬৯.০০/ জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০২০)        | অনু ঃ                     | ১০০/৫০                                      | ৮৫০০.০০                                                | ৮৫০০.০০             |                 |          | ৪২৫০.০০  | ৪২৫০.০০             |                 |          | ৪২২৯.০১  | ৪২২৯.০১             |                 |         |                             |          | ৭৫%                         | ৭২.০৮%             | ৭৫%                         | ৪৯.৭৫%             |                             |                                                                                                                                       |

| ক্র<br>মি<br>ক<br>নং | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)                                                                                                                                                                             | অনুমো-<br>দনের<br>পর্যায় | এডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                     |                 |          | অবমুক্তি  |                     |                 |          | ব্যয়    |                     |                 |          | প্রকল্প সাহায্যের<br>টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------|-----------|---------------------|-----------------|----------|----------|---------------------|-----------------|----------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                                             | মোট                                                    | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |          | মোট       | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |          | মোট      | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |          | দাবীকৃত                     | প্রাপ্তি | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                             |                                                                                |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                                             |                                                        |                     | মোট             | টাকাংশ   |           |                     | মোট             | টাকাংশ   |          |                     | মোট             | টাকাংশ   |                             |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |                                                                                |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                                             |                                                        |                     |                 |          |           |                     |                 |          |          |                     |                 |          |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                                |
| ১                    | ২                                                                                                                                                                                                                                  | ৩                         | ৪                                           | ৫                                                      | ৬                   | ৭               | ৮        | ৯         | ১০                  | ১১              | ১২       | ১৩       | ১৪                  | ১৫              | ১৬       | ১৭                          | ১৮       | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩                          | ২৪                                                                             |
| ১৯                   | ৫১০২-পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন কলাপাড়া-বালিয়াতলী-গঙ্গামতি সড়কে বড় বালিয়াতলী আদারমানিক নদীতে ৬৬৮ মিঃ দীর্ঘ আরসিসি ডেকযুক্ত Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।<br>(১৩৪০৬.১৫/২০১৩-১৪ হতে জুন/১৯) | অনু ঃ                     | ১০০/৫১                                      | ৫০০০.০০                                                | ৫০০০.০০             |                 |          | ২৫০০.০০   | ২৫০০.০০             |                 |          | ২৪৮৮.৭০  | ২৪৮৮.৭০             |                 |          |                             |          | ৫০%                         | ৫৫.০০%             | ৫০%                         | ৪৯.৭৭%             |                             | ডিপিপি সংশোধনসহ প্রকল্পের মেয়াদ জুন/২০২১ বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন আছে।  |
| ২০                   | ৫০৯৩-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত)<br>(৭৩৯৯০.০০/ অক্টোবর/২০১৩ হতে জুন/২০১৯)                                                                                                                           | অনু ঃ                     | ১০০/৫২                                      | ৩৭০০.০০                                                | ৩৭০০.০০             |                 |          | ২১৬৪.৮৫   | ২১৬৪.৮৫             |                 |          | ১৪৩৯.১০  | ১৪৩৯.১০             |                 |          |                             |          | ৭৫%                         | ৫০.৬০%             | ৭৫%                         | ৩৮.৮৯%             |                             | জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।                                            |
| ২১                   | ৫০৯৪-গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প।(১ম সংশোধিত)<br>(৭৩০৮৫/অক্টোবর/১৩ হতে ২০১৮-১৯)                         | অনু ঃ                     | ১০০/৫৩                                      | ২৭০০.০০                                                | ১০০০.০০             | ১৭০০.০০         | ১৭০০.০০  | ৫০০.০০    | ৫০০.০০              |                 |          | ৪৬.৫৬    | ৪৬.৫৬               |                 |          |                             |          | ২৫%                         | ৩২.০০%             | ২৫%                         | ১.৭২%              | SFD OFID                    | ডিপিপি সংশোধনসহ মেয়াদ জুন/২০২২ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন আছে।    |
| ২২                   | ৫১০৬-বৃহত্তর ময়মনসিংহে পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।<br>(৬৯০০০.০০/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/২০)                                                                                                                        | অনু ঃ                     | ১০০/৫৪                                      | ৯০০০.০০                                                | ৯০০০.০০             |                 |          | ৪৫০০.০০   | ৪৫০০.০০             |                 |          | ৩১৫৭.৩৫  | ৩১৫৭.৩৫             |                 |          |                             |          | ৭৫%                         | ৪৯.৮৮%             | ৭৫%                         | ৩৫.০৮%             |                             |                                                                                |
| ২৩                   | ৫১০৭-জামালপুর জেলার বক্সীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলায় ৪টি ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।<br>(১৫০৭৫/জানুয়ারী/১৪ হতে ফেব্রুয়ারী/১৯)                                                                                           | অনু ঃ                     | ১০২/৫৫                                      | ১৬৪২.০০                                                | ১৬৪২.০০             |                 |          | ৮২১.০০    | ৮২১.০০              |                 |          | ৮১৭.৪৬   | ৮১৭.৪৬              |                 |          |                             |          | ৭৫%                         | ৫৫.০০%             | ৭৫%                         | ৪৯.৭৮%             |                             | ফেব্রুয়ারী/২০১৯ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন। |
| ২৪                   | ৫১২৮-হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।<br>(৮৫৮২৫.৩৫/জুলাই/১৪ হতে জুন/২২)                                                                                                                      | অনু ঃ                     | ১০২/৫৬                                      | ১৪০০০.০০                                               | ৪০০০.০০             | ১০০০০.০০        | ৯৭০০.০০  | ৩২৭০.০০   | ২০০০.০০             | ১২৭০.০০         | ৯৭০.০০   | ২৮২০.০০  | ১৭২৮.০০             | ১০৯২.০০         | ৯৫২.০০   | ৮০০.০০                      |          | ৩৫%                         | ৫৩.০০%             | ২১%                         | ২০.১৪%             | JICA                        |                                                                                |
| ২৫                   | ৫১২২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলা) (২য় সংশোধিত)।<br>(৭৬৯৪২/জুলাই/১৪ হতে জুন/২১)                                                                                                      | অনু ঃ                     | ১০২/৫৭                                      | ১৮০০০.০০                                               | ১৮০০০.০০            |                 |          | ৯০০০.০০   | ৯০০০.০০             |                 |          | ৬৩২৩.৮৬  | ৬৩২৩.৮৬             |                 |          |                             |          | ৭৫%                         | ৪৮.০০%             | ৭৫%                         | ৩৫.১৩%             |                             |                                                                                |
| ২৬                   | ৫১২৯-গুরুত্বপূর্ণ ৯টি ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৩১২১৩.৮২/জানুয়ারী/১৫ হতে ডিসেম্বর/১৯)                                                                                                                                  | অনু ঃ                     | ১০২/৫৮                                      | ১০০০০.০০                                               | ১০০০০.০০            |                 |          | ৫০০০.০০   | ৫০০০.০০             |                 |          | ৩১৬২.১৬  | ৩১৬২.১৬             |                 |          |                             |          | ৭৫%                         | ৬০.০০%             | ৭৫%                         | ৩১.৬২%             |                             |                                                                                |
| ২৭                   | ৫১৩১-বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প। (২৯৩৫০০/জানুয়ারী/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০২১)                                                                                                                                      | অনু ঃ                     | ১০২/৫৯                                      | ৬২১৩০.০০                                               | ১৩০.০০              | ৬২০০০.০০        | ৬২০০০.০০ | ৬২০৯৭.৫০  | ৯৭.৫০               | ৬২০০০.০০        | ৬২০০০.০০ | ১৬০৪২.৮১ | ৬১.২৪               | ১৫৯৮১.৫৭        | ১৫৯৮১.৫৭ | ২৩৩৯০.৪০                    | ২৩৩৯০.৪০ | ৩৫%                         | ৩৯.০০%             | ৩৫%                         | ২৫.৮২%             | WB                          |                                                                                |
| ২৮                   | ৫১৪৩-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ (১ম সংশোধিত)।<br>(৬০৭৬৪৪/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২০)                                                                                                           | অনু ঃ                     | ১০২/৬০                                      | ১৫০০০০.০০                                              | ১৫০০০০.০০           |                 |          | ১১২৫০০.০০ | ১১২৫০০.০০           |                 |          | ৯৫৯৯৪.১১ | ৯৫৯৯৪.১১            |                 |          |                             |          | ৭৫%                         | ৬৯.০৫%             | ৭৫%                         | ৬৪.০০%             |                             |                                                                                |
| ২৯                   | ৫১৪২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম ২য় পর্যায় প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।<br>(৪০৮৯৮.৩৮/মার্চ/১৫ হতে ডিসেম্বর/২০)                                                                                                   | অনু ঃ                     | ১০২/৬১                                      | ৮০০০.০০                                                | ৮০০০.০০             |                 |          | ৪০০০.০০   | ৪০০০.০০             |                 |          | ৪০০০.০০  | ৪০০০.০০             |                 |          |                             |          | ৭৫%                         | ৫৫.১০%             | ৭৫%                         | ৫০.০০%             |                             |                                                                                |

| ক্র<br>মি<br>ক<br>নং | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)                                                                                                   | অনুমো-<br>দনের<br>পর্যায় | এডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                     |                 | অবমুক্তি |         |                     |                 | ব্যয়   |         |                     |                 | প্রকল্প সাহায্যের<br>টাকাংশ |         | অগ্রগতি (%) |                             |                    |                             | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য |                                                                                 |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------|---------|---------------------|-----------------|---------|---------|---------------------|-----------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                                          |                           |                                             | মোট                                                    | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |          | মোট     | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |         | মোট     | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |                             | দাবীকৃত | প্রাপ্তি    | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                             |         |                                                                                 |
|                      |                                                                                                                                                          |                           |                                             |                                                        |                     | মোট             | টাকাংশ   |         |                     | মোট             | টাকাংশ  |         |                     | মোট             | টাকাংশ                      |         |             | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) |                             |         | অগ্রগতি<br>(মাসিক)                                                              |
| ১                    | ২                                                                                                                                                        | ৩                         | ৪                                           | ৫                                                      | ৬                   | ৭               | ৮        | ৯       | ১০                  | ১১              | ১২      | ১৩      | ১৪                  | ১৫              | ১৬                          | ১৭      | ১৮          | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                          | ২৩      | ২৪                                                                              |
| ৩০                   | ৫১৪৮-বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা)শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।(৪০৫৯৫/জুলাই/১৫ হতে জুন/২০)                   | অনু ঃ                     | ১০২/৬২                                      | ৬০০০.০০                                                | ৬০০০.০০             |                 |          | ৩০০০.০০ | ৩০০০.০০             |                 |         | ২৯৪২.০৯ | ২৯৪২.০৯             |                 |                             |         |             | ৬৫%                         | ৫৯.৯৪%             | ৫০%                         | ৪৯.০৩%                      |         |                                                                                 |
| ৩১                   | ৫১৫২-বৃহত্তর পাবনা-বগুড়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।(৫০৮০০/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২০)                                             | অনু ঃ                     | ১০২/৬৩                                      | ১০০০০.০০                                               | ১০০০০.০০            |                 |          | ৭৫০০.০০ | ৭৫০০.০০             |                 |         | ৬০০০.০০ | ৬০০০.০০             |                 |                             |         |             | ৭৫%                         | ৭০.০০%             | ৭৫%                         | ৬০.০০%                      |         |                                                                                 |
| ৩২                   | ৫০২৬-মেহেরপুর জেলার আমঝুপি হতে কেদারগঞ্জ বাইপাস সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।(২৩১৭.৫০/জানুয়ারী/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৮)                    | অনু ঃ                     | ১০৪/৬৪                                      | ২৬১.০০                                                 | ২৬১.০০              |                 |          | ১৩০.৫০  | ১৩০.৫০              |                 |         | ১১০.৬০  | ১১০.৬০              |                 |                             |         |             | ১০০%                        | ১০০%               | ৫০%                         | ৪২.৩৮%                      |         | ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্ত হয়েছে।                                                  |
| ৩৩                   | ৫১৫৭-কিশোরগঞ্জ জেলাধীন কুলিয়ারচর ও ভৈরব উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।(২৪২২/জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)                    | অনু ঃ                     | ১০৪/৬৫                                      | ৫১৭.০০                                                 | ৫১৭.০০              |                 |          | ৫১৭.০০  | ৫১৭.০০              |                 |         | ৫১৭.০০  | ৫১৭.০০              |                 |                             |         |             | ১০০%                        | ১০০%               | ১০০%                        | ১০০%                        |         | ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্ত হয়েছে।                                                  |
| ৩৪                   | ৫১৫৪-গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।(১১২৩০০.০০/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/২২)                                        | অনু ঃ                     | ১০৪/৬৬                                      | ১৩০০০.০০                                               | ১৩০০০.০০            |                 |          | ৬৫০০.০০ | ৬৫০০.০০             |                 |         | ২৯০৯.৩৬ | ২৯০৯.৩৬             |                 |                             |         |             | ৭৫%                         | ৪৮.০০%             | ৭৫%                         | ২২.৩৮%                      |         |                                                                                 |
| ৩৫                   | ৫১৫৮-পঞ্চগড়, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট ও নীলফামারী জেলার (বিলুপ্ত ছিটমহল) গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।(১৮০৫৯/ডিসেম্বর/২০১৫ হতে জুন/২০১৯) | অনু ঃ                     | ১০৪/৬৭                                      | ৫৫০০.০০                                                | ৫৫০০.০০             |                 |          | ৪১২৫.০০ | ৪১২৫.০০             |                 |         | ২৭৫৪.৯৮ | ২৭৫৪.৯৮             |                 |                             |         |             | ৫০%                         | ৫৫.০২%             | ৫০%                         | ৫০.০৯%                      |         | জুন/২০২০ বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।                                        |
| ৩৬                   | ৫১৬৬-বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ) (১ম সংশোধিত)।(৬২৩২৭.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০২১) | অনু ঃ                     | ১০৪/৬৮                                      | ১৭০০০.০০                                               | ১৭০০০.০০            |                 |          | ৮৫০০.০০ | ৮৫০০.০০             |                 |         | ৭০৯৫.৮৩ | ৭০৯৫.৮৩             |                 |                             |         |             | ৭৫%                         | ৫৮.৫১%             | ৭৫%                         | ৪১.৭৪%                      |         |                                                                                 |
| ৩৭                   | ৫১৬৭-সিলেট বিভাগ গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প।(২৮৭০৪.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)                                                               | অনু ঃ                     | ১০৪/৬৯                                      | ৪৯৬৫.০০                                                | ২০০০.০০             | ২৯৬৫.০০         | ২৬৮৪.০০  | ২৩৩১.০০ | ৯৮৯.০০              | ১৩৪২.০০         | ১৩৪২.০০ | ১০৮.০৩  | ৭৭.২২               | ৩০.৮১           | ৩০.৮১                       |         |             | ৭৫%                         | ১৬.০০%             | ৭৫%                         | ২.১৮%                       | IDB     | প্রকল্পের মেয়াদ জুন/২০২০ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব আইইমিডিভে প্রক্রিয়াধীন আছে। |
| ৩৮                   | ৫১৮১-পটুয়াখালী জেলার অন্তর্গত গলাচিপা ও দশমিনা উপজেলার পল্লী সড়ক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প।(২য় সংশোধিত)(২৪৭৪.০০/ জানুয়ারি/২০১৬ হতে জুন/২০১৯)            | অনু ঃ                     | ১০৪/৭০                                      | ৩০১.০০                                                 | ৩০১.০০              |                 |          | ১৫০.০০  | ১৫০.০০              |                 |         | ৩৮.০০   | ৩৮.০০               |                 |                             |         |             | ৭৫%                         | ১৭.৩১%             | ৭৫%                         | ১২.৬২%                      |         | জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।                                             |
| ৩৯                   | ৫১৮৬-কিশোরগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।(৩৮৬৯০/ ০১/০১/১৬ হতে ডিসেম্বর/২০)                                        | অনু ঃ                     | ১০৪/৭১                                      | ১১০০০.০০                                               | ১১০০০.০০            |                 |          | ৫৫০০.০০ | ৫৫০০.০০             |                 |         | ৫৪৭৯.৩৫ | ৫৪৭৯.৩৫             |                 |                             |         |             | ৭৫%                         | ৫৮.০০%             | ৭৫%                         | ৪৯.৮১%                      |         |                                                                                 |
| ৪০                   | ৫১৮৭-জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।(১১৭০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)                   | অনু ঃ                     | ১০৬/৭২                                      | ১২০.০০                                                 | ১২০.০০              |                 |          | ১২০.০০  | ১২০.০০              |                 |         | ১২০.০০  | ১২০.০০              |                 |                             |         |             | ১০০%                        | ১০০%               | ১০০%                        | ১০০%                        |         | ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্ত হয়েছে।                                                  |

| ক্র<br>মি<br>ক<br>নং | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)                                                                                                            | অনুমো-<br>দনের<br>পর্যায় | এডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                     |                 |        | অবমুক্তি |                     |                 |        | ব্যয়   |                     |                 |        | প্রকল্প সাহায্যের<br>টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য                                                                                                                                                        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------|----------|---------------------|-----------------|--------|---------|---------------------|-----------------|--------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                                                   |                           |                                             | মোট                                                    | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | মোট      | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | মোট     | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | দাবীকৃত                     | প্রাপ্তি | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                             |                                                                                                                                                                |
|                      |                                                                                                                                                                   |                           |                                             |                                                        |                     | মোট             | টাকাংশ |          |                     | মোট             | টাকাংশ |         |                     | মোট             | টাকাংশ |                             |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |                                                                                                                                                                |
|                      |                                                                                                                                                                   |                           |                                             |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |         |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                                                                                                                |
| ১                    | ২                                                                                                                                                                 | ৩                         | ৪                                           | ৫                                                      | ৬                   | ৭               | ৮      | ৯        | ১০                  | ১১              | ১২     | ১৩      | ১৪                  | ১৫              | ১৬     | ১৭                          | ১৮       | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩                          | ২৪                                                                                                                                                             |
| ৪১                   | ৫১৯১-কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণপাড়া ও বৃড়িচং উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প(১ম সংশোধিত)। (২১৬১.৬৪/জুলাই/১৬ হতে জুন/১৯)                                     | অনুঃ                      | ১০৬/৭৩                                      | ৬৮০.০০                                                 | ৬৮০.০০              |                 |        | ৩৪০.০০   | ৩৪০.০০              |                 |        | ২৩২.০০  | ২৩২.০০              |                 |        |                             |          | ১০০%                        | ৫২.০০%             | ১০০%                        | ৩৪.১২%             |                             | *জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।<br>* কার্যক্রম বিভাগে স্মারক নং- ১৬৯, তারিখঃ ০৫/১১/২০১৮ মোতাবেক উপযোজনের মাধ্যমে ৬.৭৯ কোটি টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। |
| ৪২                   | ৫১৯৯-ফরিদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১১০৬০০.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২১)                                                      | অনুঃ                      | ১০৬/৭৪                                      | ১২০০০.০০                                               | ১২০০০.০০            |                 |        | ৬০০০.০০  | ৬০০০.০০             |                 |        | ৫৯৩০.৯৫ | ৫৯৩০.৯৫             |                 |        |                             |          | ৭৫%                         | ৫৫.৯২%             | ৭৫%                         | ৪৯.৪২%             |                             |                                                                                                                                                                |
| ৪৩                   | ৫১৯২-বরিশাল জেলার গৌরনদী ও আগৈলঝাড়া উপজেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(২৩০০/জুলাই/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৮)                                                        | অনুঃ                      | ১০৬/৭৫                                      | ৪৭০.০০                                                 | ৪৭০.০০              |                 |        | ৪৭০.০০   | ৪৭০.০০              |                 |        | ৩৯৮.০৪  | ৩৯৮.০৪              |                 |        |                             |          | ১০০%                        | ১০০%               | ১০০%                        | ৮৪.৬৯%             |                             | ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্ত হয়েছে।                                                                                                                                 |
| ৪৪                   | ৫২১৭-জামালপুর জেলাধীন ইসলামপুর উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২২২৮.৬৭/জানুয়ারী/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৮)                                       | অনুঃ                      | ১০৬/৭৬                                      | ৩২৯.০০                                                 | ৩২৯.০০              |                 |        | ১৬৪.৫০   | ১৬৪.৫০              |                 |        | ১৬৪.৫০  | ১৬৪.৫০              |                 |        |                             |          | ১০০%                        | ৭২.৩০%             | ১০০%                        | ৫০.০০%             |                             | ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্ত হয়েছে।                                                                                                                                 |
| ৪৫                   | ৫১৯৭-রূপগঞ্জ জলাসিঁড়ি আবাসন সংযোগকারী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ রূপগঞ্জ উপজেলা, নারায়ণগঞ্জ। (১০২৬৬.২৮/জুলাই/১৬ হতে জুন/২০)                                      | অনুঃ                      | ১০৬/৭৭                                      | ২৫০০.০০                                                | ২৫০০.০০             |                 |        | ১৮৭৫.০০  | ১৮৭৫.০০             |                 |        | ৫২৭.৯৩  | ৫২৭.৯৩              |                 |        |                             |          | ৫০%                         | ২৭.০০%             | ৫০%                         | ২১.১২%             |                             |                                                                                                                                                                |
| ৪৬                   | ৫২০৬-জামালপুর ও শেরপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৮৮৮১.৪৮/জুলাই/১৬ হতে জুন/২০)                                                                       | অনুঃ                      | ১০৬/৭৮                                      | ৮০০০.০০                                                | ৮০০০.০০             |                 |        | ৬০০০.০০  | ৬০০০.০০             |                 |        | ৫৯৩৭.৩৬ | ৫৯৩৭.৩৬             |                 |        |                             |          | ৭৫%                         | ৭৭.০০%             | ৭৫%                         | ৭৪.২২%             |                             |                                                                                                                                                                |
| ৪৭                   | ৫১৯৬-কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ ও নাঙ্গলকোট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৭৪৬৮.০০/ সেপ্টেম্বর/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৯) | অনুঃ                      | ১০৬/৭৯                                      | ২৫০০.০০                                                | ২৫০০.০০             |                 |        | ৮৬০.০০   | ৮৬০.০০              |                 |        | ৮৬০.০০  | ৮৬০.০০              |                 |        |                             |          | ৭৫%                         | ৪৭.০০%             | ৭৫%                         | ৩৪.৪০%             |                             | কার্যক্রম বিভাগে স্মারক নং- ১৬৯, তারিখঃ ০৫/১১/২০১৮ মোতাবেক উপযোজনের মাধ্যমে ২৪.৯৯ কোটি টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।                                          |
| ৪৮                   | ৫২০৯-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলা, সুনামগঞ্জ জেলা" শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫৬১৯.০০/ জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০২০)        | অনুঃ                      | ১০৮/৮০                                      | ৩৫০০.০০                                                | ৩৫০০.০০             |                 |        | ১৭৫০.০০  | ১৭৫০.০০             |                 |        | ৫৮৮.৪৯  | ৫৮৮.৪৯              |                 |        |                             |          | ৬৫%                         | ৩৪.৯২%             | ৬০%                         | ১৬.৮১%             |                             |                                                                                                                                                                |
| ৪৯                   | ৫১৯৮-মুন্সিগঞ্জ জেলার সদর এবং গজারিয়া উপজেলায় গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৯০৬.০০/সেপ্টেম্বর/১৬ হতে জুন/১৯)                     | অনুঃ                      | ১০৮/৮১                                      | ২০০০.০০                                                | ২০০০.০০             |                 |        | ১০০০.০০  | ১০০০.০০             |                 |        | ৫০০.৯৯  | ৫০০.৯৯              |                 |        |                             |          | ৬৪%                         | ২৬.০০%             | ৬৪%                         | ২৫.০৫%             |                             | জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।                                                                                                                            |
| ৫০                   | ৫২০২-চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলাধীন গভামারা ব্রীজ হতে গভামারা বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংযোগ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩৬০০.০০/জুন/২০১৬ হতে জুন/২০১৯)        | অনুঃ                      | ১০৮/৮২                                      | ১০০০.০০                                                | ১০০০.০০             |                 |        | ৫০০.০০   | ৫০০.০০              |                 |        | ২১৫.২৬  | ২১৫.২৬              |                 |        |                             |          | ৬৫%                         | ২২.০০%             | ৬০%                         | ২১.৫৩%             |                             | জুন/২০২০ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।                                                                                                          |
| ৫১                   | ৫২১১-রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলাধীন গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২৪০৯.০০/অক্টোবর/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)                                         | অনুঃ                      | ১০৮/৮৩                                      | ২০৯.০০                                                 | ২০৯.০০              |                 |        | ৮৮.৮৯    | ৮৮.৮৯               |                 |        | ৩৮.২৮   | ৩৮.২৮               |                 |        |                             |          | ১০০%                        | ১০০.০০%            | ১০০%                        | ১৮.৩২%             |                             | ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।                                                                                                                       |

| ক্র<br>মি<br>ক<br>নং | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)                                                                                                           | অনুমো-<br>দনের<br>পর্যায় | এডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                     |                 |         | অবমুক্তি |                     |                 |        | ব্যয়    |                     |                 |        | প্রকল্প সাহায্যের<br>টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য                                                               |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------|----------|---------------------|-----------------|--------|----------|---------------------|-----------------|--------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                                                  |                           |                                             | মোট                                                    | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |         | মোট      | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | মোট      | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | দাবীকৃত                     | প্রাপ্তি | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                             |                                                                       |
|                      |                                                                                                                                                                  |                           |                                             |                                                        |                     | মোট             | টাকাংশ  |          |                     | মোট             | টাকাংশ |          |                     | মোট             | টাকাংশ |                             |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |                                                                       |
|                      |                                                                                                                                                                  |                           |                                             |                                                        |                     |                 |         |          |                     |                 |        |          |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                       |
| ১                    | ২                                                                                                                                                                | ৩                         | ৪                                           | ৫                                                      | ৬                   | ৭               | ৮       | ৯        | ১০                  | ১১              | ১২     | ১৩       | ১৪                  | ১৫              | ১৬     | ১৭                          | ১৮       | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩                          | ২৪                                                                    |
| ৫২                   | ৫২২৪-লাঙ্গলবন্দ মহাষ্টমী পুন্যঙ্গান উৎসবের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(১২০৭৪.০০/জানুয়ারি/২০১৭ হতে জুন/২০১৯)                                                       | অনু ঃ                     | ১০৮/৮৪                                      | ৭৫০০.০০                                                | ৭৫০০.০০             |                 |         | ১৮৭৫.০০  | ১৮৭৫.০০             |                 |        | ৬৮.৩৬    | ৬৮.৩৬               |                 |        |                             |          | ৫০%                         | ২০.০০%             | ৫০%                         | ০.৯১%              |                             | প্রকল্পের মেয়াদ জুন/২০২০ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন আছে। |
| ৫৩                   | ৫২১৫-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ ভোলা জেলা শীর্ষক প্রকল্প।(৪৫৪৬২.০০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২০)                                         | অনু ঃ                     | ১০৮/৮৫                                      | ৭০০০.০০                                                | ৭০০০.০০             |                 |         | ৫১৭২.৫০  | ৫১৭২.৫০             |                 |        | ৪৬০১.৭৯  | ৪৬০১.৭৯             |                 |        |                             |          | ৭৫%                         | ৮৫.০০%             | ৭৫%                         | ৬৫.৭৪%             |                             |                                                                       |
| ৫৪                   | ৫২১৩-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প।(৩৯২৬৭৬.০০/জানুয়ারী/২০১৭ থেকে জুন/২০২১)                                                                      | অনু ঃ                     | ১০৮/৮৬                                      | ২০০০০.০০                                               | ২০০০০.০০            |                 |         | ১৪৬৬২.৩৩ | ১৪৬৬২.৩৩            |                 |        | ১৪৯৪.১৪  | ১৪৯৪.১৪             |                 |        |                             |          | ৭৫%                         | ২৪.৭৫%             | ৭৫%                         | ৭.৪৭%              |                             |                                                                       |
| ৫৫                   | ৫২১৪-খুলনা বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(২৬৩৫৭০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২১)                                                                        | অনু ঃ                     | ১০৮/৮৭                                      | ২০০০০.০০                                               | ২০০০০.০০            |                 |         | ১৪৮৫০.০০ | ১৪৮৫০.০০            |                 |        | ১৪৬০৫.২১ | ১৪৬০৫.২১            |                 |        |                             |          | ৭০%                         | ৭৬.৩১%             | ৭০%                         | ৭৩.০৩%             |                             |                                                                       |
| ৫৬                   | ৫২১৬-জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প।(৪১৮৪৮.০০/জানুয়ারী/২০১৭ থেকে ডিসেম্বর/২০২১)                                                                        | অনু ঃ                     | ১০৮/৮৮                                      | ৭৭০০.০০                                                | ৬০০০.০০             | ১৭০০.০০         | ১৫৬০.০০ | ৩৮৫০.০০  | ৩০০০.০০             | ৮৫০.০০          | ৭৮০.০০ | ১৪৬৪.৭১  | ৭৪৮.৭৭              | ৭১৫.৯৪          | ৬৪৫.৯৪ | ৬৪৫.৯৪                      | ৬৪৫.৯৪   | ৬০%                         | ২২.০০%             | ৫০%                         | ১৯.০২%             | DANIDA                      |                                                                       |
| ৫৭                   | ৫২১২-নেত্রকোণা জেলাধীন আটপাড়া ও মোহনগঞ্জ উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(৪৭৩৪.২৪/ডিসেম্বর/১৬ হতে নভেম্বর/১৯)                             | অনু ঃ                     | ১১০/৮৯                                      | ২০০০.০০                                                | ২০০০.০০             |                 |         | ১০০০.০০  | ১০০০.০০             |                 |        | ৯৬৩.৪০   | ৯৬৩.৪০              |                 |        |                             |          | ৭৫%                         | ৬৩.১৪%             | ৭৫%                         | ৪৮.১৭%             |                             |                                                                       |
| ৫৮                   | ৫২১৮-ময়মসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(২৪৯৮.৫০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে জুন/২০১৯)                                                       | অনু ঃ                     | ১১০/৯০                                      | ১২৪৮.০০                                                | ১২৪৮.০০             |                 |         | ৬২৪.০০   | ৬২৪.০০              |                 |        | ৬২৪.০০   | ৬২৪.০০              |                 |        |                             |          | ৭৫%                         | ৬৪.৮৪%             | ৭৫%                         | ৫০.০০%             |                             | জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।                                   |
| ৫৯                   | ৫২২৭-সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প।(২২৪৭.৪৮/ডিসেম্বর/১৬ হতে জুন/১৯)                                                                   | অনু ঃ                     | ১১০/৯১                                      | ১১৪৭.০০                                                | ১১৪৭.০০             |                 |         | ৫৭৩.৫০   | ৫৭৩.৫০              |                 |        | ৫৫০.০০   | ৫৫০.০০              |                 |        |                             |          | ৭৫%                         | ৬২.০০%             | ৭৫%                         | ৪৭.৯৫%             |                             | জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।                                   |
| ৬০                   | ৫২২৮-সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলার গ্রামীণ সড়ক ও ব্রিজ/কালভার্ট উন্নয়ন প্রকল্প।(২২৩৪.৬৫/ডিসেম্বর/১৬ হতে জুন/১৯)                                              | অনু ঃ                     | ১১০/৯২                                      | ১১৩৫.০০                                                | ১১৩৫.০০             |                 |         | ৫৬৭.৫০   | ৫৬৭.৫০              |                 |        | ৪৮০.০০   | ৪৮০.০০              |                 |        |                             |          | ৭৫%                         | ৫২.০০%             | ৭৫%                         | ৪২.২৯%             |                             | জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।                                   |
| ৬১                   | ৫২২৯-সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দ উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প।(২২৮৫.৩৫/ডিসেম্বর/১৬ হতে জুন/১৯)                                                             | অনু ঃ                     | ১১০/৯৩                                      | ১১৮৫.০০                                                | ১১৮৫.০০             |                 |         | ৫৯২.৫০   | ৫৯২.৫০              |                 |        | ৫২০.০০   | ৫২০.০০              |                 |        |                             |          | ৭৫%                         | ৫৪.০০%             | ৭৫%                         | ৪৩.৮৮%             |                             | জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।                                   |
| ৬২                   | ৫২৩৪-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ নোয়াখালী জেলার নোয়াখালী সদর, কোম্পানীগঞ্জ ও কবিরহাট উপজেলা প্রকল্প।(৪৬৯৭.০০/জানুয়ারী/১৭ হতে জুন/১৯)                      | অনু ঃ                     | ১১০/৯৪                                      | ২৬৯৭.০০                                                | ২৬৯৭.০০             |                 |         | ১৩৪৮.৫০  | ১৩৪৮.৫০             |                 |        | ৯৪৩.৫০   | ৯৪৩.৫০              |                 |        |                             |          | ৭৫%                         | ৭১.০০%             | ৭৫%                         | ৩৪.৯৮%             |                             | জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।                                   |
| ৬৩                   | ৫২৩৫-বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা) (১ম সংশোধিত)।(৫৩২২০.০০/জানুয়ারী/ ২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০১৯) | অনু ঃ                     | ১১০/৯৫                                      | ৭০০০.০০                                                | ৭০০০.০০             |                 |         | ৫২৫০.০০  | ৫২৫০.০০             |                 |        | ৩৯০৮.৬১  | ৩৯০৮.৬১             |                 |        |                             |          | ৭৫%                         | ৬০.২৩%             | ৭৫%                         | ৫৫.৮৪%             |                             |                                                                       |
| ৬৪                   | ৫২৩৬-কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(২৪৯৫.১৬/এপ্রিল/১৭ থেকে জুন/১৯)                                                               | অনু ঃ                     | ১১০/৯৬                                      | ১৪৯৫.০০                                                | ১৪৯৫.০০             |                 |         | ৭৪৭.৫০   | ৭৪৭.৫০              |                 |        | ৫২৫.৫০   | ৫২৫.৫০              |                 |        |                             |          | ৭৫%                         | ৪৮.০০%             | ৭৫%                         | ৩৫.১৫%             |                             | মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে।         |

| ক্র.মি.ক.নং | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)                                                                                                                         | অনুমোদনের পর্যায় | এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর | ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                     |                 |        | অবমুক্তি |                     |                 |        | ব্যয়    |                     |                 |        | প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প সাহায্যের উৎস | মন্তব্য                                                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------|----------|---------------------|-----------------|--------|----------|---------------------|-----------------|--------|--------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                |                   |                                    | মোট                                                 | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | মোট      | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | মোট      | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | দাবীকৃত                  | প্রাপ্তি | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                       |                                                                                                                        |
|             |                                                                                                                                                                                |                   |                                    |                                                     |                     | মোট             | টাকাংশ |          |                     | মোট             | টাকাংশ |          |                     | মোট             | টাকাংশ |                          |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                       |                                                                                                                        |
|             |                                                                                                                                                                                |                   |                                    |                                                     |                     |                 |        |          |                     |                 |        |          |                     |                 |        |                          |          |                             |                    |                             |                    |                       |                                                                                                                        |
| ১           | ২                                                                                                                                                                              | ৩                 | ৪                                  | ৫                                                   | ৬                   | ৭               | ৮      | ৯        | ১০                  | ১১              | ১২     | ১৩       | ১৪                  | ১৫              | ১৬     | ১৭                       | ১৮       | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩                    | ২৪                                                                                                                     |
| ৬৫          | ৫২৪৩-সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(৬৬৫৬১.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০)                                                                                             | অনুঃ              | ১১২/৯৭                             | ৩০০০০.০০                                            | ৩০০০০.০০            |                 |        | ১৫০০০.০০ | ১৫০০০.০০            |                 |        | ১৪১৭৭.৭৪ | ১৪১৭৭.৭৪            |                 |        |                          |          | ৬৫%                         | ৪৭.৫২%             | ৬৫%                         | ৪৭.২৬%             |                       |                                                                                                                        |
| ৬৬          | ৫২৪১-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্পের অংশভিত্তিক ব্যয় বিভাজন নীর্ধক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।<br>(৪৬৭৬.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০)                       | অনুঃ              | ১১২/৯৮                             | ৩৬৭০.০০                                             | ৩৬৭০.০০             |                 |        | ১৮৩৪.০০  | ১৮৩৪.০০             |                 |        | ৪২৩.০০   | ৪২৩.০০              |                 |        |                          |          | ৭৫%                         | ২৭.১৮%             | ৭৫%                         | ১১.৫৩%             |                       |                                                                                                                        |
| ৬৭          | ৫২৪৬-বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)।<br>(৯৮৬০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২)                                                    | অনুঃ              | ১১২/৯৯                             | ২০০০০.০০                                            | ২০০০০.০০            |                 |        | ১০০০০.০০ | ১০০০০.০০            |                 |        | ৭০১৭.০১  | ৭০১৭.০১             |                 |        |                          |          | ৭৫%                         | ৪৮.০০%             | ৭৫%                         | ৩৫.০৯%             |                       |                                                                                                                        |
| ৬৮          | ৫২৫১-সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(১২১৪৩৫.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২)                                                                       | অনুঃ              | ১১২/১০০                            | ১৫০০০.০০                                            | ১৫০০০.০০            |                 |        | ৭৫০০.০০  | ৭৫০০.০০             |                 |        | ৪৪৮০.২১  | ৪৪৮০.২১             |                 |        |                          |          | ৬০%                         | ৩৪.২১%             | ৬০%                         | ২৯.৮৭%             |                       |                                                                                                                        |
| ৬৯          | ৫২৫৩-ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(৪৯৬৯.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০)                                                                      | অনুঃ              | ১১২/১০১                            | ৩০০০.০০                                             | ৩০০০.০০             |                 |        | ১৫০০.০০  | ১৫০০.০০             |                 |        | ৭৪৯.৫০   | ৭৪৯.৫০              |                 |        |                          |          | ৭৫%                         | ৪০.০০%             | ৭৫%                         | ২৪.৯৮%             |                       |                                                                                                                        |
| ৭০          | ৫২৪৭-চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(৪৯০৪.০০/অক্টোবর/১৭ হতে জুন/১৯)                                                                   | অনুঃ              | ১১২/১০২                            | ৩০০০.০০                                             | ৩০০০.০০             |                 |        | ১৫০০.০০  | ১৫০০.০০             |                 |        | ৮১৩.৬২   | ৮১৩.৬২              |                 |        |                          |          | ৪৮%                         | ৪১.০০%             | ৪৮%                         | ২৭.১২%             |                       | জুন/২০২১ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।                                                                  |
| ৭১          | ৫২৫২-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩। (১৭৬০০০.০০/ জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২)                                                                                     | অনুঃ              | ১১২/১০৩                            | ১৯৪৭৬.০০                                            | ১৯৪৭৬.০০            |                 |        | ৯৭৩৮.০০  | ৯৭৩৮.০০             |                 |        | ৩৬২৬.৮৬  | ৩৬২৬.৮৬             |                 |        |                          |          | ৬০%                         | ৩৫.০০%             | ৬০%                         | ১৮.৬২%             |                       | কার্যক্রম বিভাগে স্মারক নং- ১৬৯, তারিখঃ ০৫/১১/২০১৮ মোতাবেক উপযোজনের মাধ্যমে ১৪৬.৭৬ কোটি টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। |
| ৭২          | ৫২৫৪-দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(১৭৩০০০.০০/জুলাই/১৭ হতে জুন/২০)                                                                                          | অনুঃ              | ১১২/১০৪                            | ২৬৪৮১.০০                                            | ২৬৪৮১.০০            |                 |        | ২৫০০০.০০ | ২৫০০০.০০            |                 |        | ৮০৬.৭৩   | ৮০৬.৭৩              |                 |        |                          |          | ৫০%                         | ৩.৫০%              | ৩৭%                         | ৩.০৫%              |                       | কার্যক্রম বিভাগে স্মারক নং- ১৬৯, তারিখঃ ০৫/১১/২০১৮ মোতাবেক উপযোজনের মাধ্যমে ২৩৫.১৯ কোটি টাকা বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।  |
| ৭৩          | ৫২৪৯-সুনামগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার হাওড় অঞ্চলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত রাস্তা ও সেতু নির্মাণ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প।<br>(১৩৩৮.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০১৯) | অনুঃ              | ১১২/১০৫                            | ১১৩৮.০০                                             | ১১৩৮.০০             |                 |        | ৮৫৩.৫০   | ৮৫৩.৫০              |                 |        | ৩৮৮.৯৬   | ৩৮৮.৯৬              |                 |        |                          |          | ১০০%                        | ৫৫.১৮%             | ১০০%                        | ৩৪.১৮%             |                       | জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।                                                                                    |
| ৭৪          | ৫২৫৭-মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(১৫৬০১৫.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২)                                                                 | অনুঃ              | ১১২/১০৬                            | ১০০০০.০০                                            | ১০০০০.০০            |                 |        | ৭৪৩৯.৭১  | ৭৪৩৯.৭১             |                 |        | ৪৪৩৮.৯১  | ৪৪৩৮.৯১             |                 |        |                          |          | ৭৫%                         | ৫৯.২৮%             | ৭৫%                         | ৪৪.৩৯%             |                       |                                                                                                                        |
| ৭৫          | ৫২৫৮-গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: বরিশাল, ঝালকাঠী, পিরোজপুর জেলা।<br>(৯৫০০০.০০/নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০২২)                                                      | অনুঃ              | ১১৪/১০৭                            | ৭০০০.০০                                             | ৭০০০.০০             |                 |        | ৬৯১২.৫০  | ৬৯১২.৫০             |                 |        | ৫৭৪৮.০৩  | ৫৭৪৮.০৩             |                 |        |                          |          | ৭৫%                         | ৯৩.৮৭%             | ৭৫%                         | ৮২.১১%             |                       |                                                                                                                        |
| ৭৬          | ৫২৬২-সিরাজগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(৪৪৬২০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২১)                                                                      | অনুঃ              | ১১৪/১০৮                            | ৬০০০.০০                                             | ৬০০০.০০             |                 |        | ৩০০০.০০  | ৩০০০.০০             |                 |        | ১৫৩৭.২৬  | ১৫৩৭.২৬             |                 |        |                          |          | ৭৫%                         | ৩৫.০০%             | ৭৫%                         | ২৫.৬২%             |                       |                                                                                                                        |



| ক্র<br>মি<br>ক<br>নং | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)                                                                           | অনুমো-<br>দনের<br>পর্যায় | এডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                     |                 | অবমুক্তি |          |                     |                 | ব্যয়  |          |                     |                 | প্রকল্প সাহায্যের<br>টাকাংশ |         | অগ্রগতি (%) |                             |                    |                             | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য           |                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------|----------|---------------------|-----------------|--------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                  |                           |                                             | মোট                                                    | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |          | মোট      | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | মোট      | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |                             | দাবীকৃত | প্রাপ্তি    | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                             |                   |                                                                                        |
|                      |                                                                                                                                  |                           |                                             |                                                        |                     | মোট             | টাকাংশ   |          |                     | মোট             | টাকাংশ |          |                     | মোট             | টাকাংশ                      |         |             | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) |                             |                   | অগ্রগতি<br>(মাসিক)                                                                     |
| ১                    | ২                                                                                                                                | ৩                         | ৪                                           | ৫                                                      | ৬                   | ৭               | ৮        | ৯        | ১০                  | ১১              | ১২     | ১৩       | ১৪                  | ১৫              | ১৬                          | ১৭      | ১৮          | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                          | ২৩                | ২৪                                                                                     |
| ৭৭                   | ৫২৫৬-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৩৫৩৫২.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০)                             | অনু ঃ                     | ১১৪/১০৯                                     | ৬০০০.০০                                                | ৬০০০.০০             |                 |          | ৪৫০০.০০  | ৪৫০০.০০             |                 |        | ২৭০২.৩১  | ২৭০২.৩১             |                 |                             |         |             | ৭৫%                         | ৫১.১৯%             | ৭৫%                         | ৪৫.০৪%                      |                   |                                                                                        |
| ৭৮                   | ৫২৫৯-ময়মনসিংহ অঞ্চলের পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩১৮৩৫৬.০০/অক্টোবর/১৭ হতে জুন/২০২২)                                       | অনু ঃ                     | ১১৪/১১০                                     | ৩২০০০.০০                                               | ৩২০০০.০০            |                 |          | ১৬০০০.০০ | ১৬০০০.০০            |                 |        | ৯৬২১.৫০  | ৯৬২১.৫০             |                 |                             |         |             | ৭৫%                         | ৪৪.৮৭%             | ৭৫%                         | ৩০.০৭%                      |                   |                                                                                        |
| ৭৯                   | ৫২৬৩-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায়। (২৮৮৪৮৬.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২২)                            | অনু ঃ                     | ১১৪/১১১                                     | ৬০০০০.০০                                               | ৬০০০০.০০            |                 |          | ৩১৬৫০.০০ | ৩১৬৫০.০০            |                 |        | ১৮১৫৭.১২ | ১৮১৫৭.১২            |                 |                             |         |             | ৭৫%                         | ৪৯.৫০%             | ৭৫%                         | ৩০.২৬%                      |                   |                                                                                        |
| ৮০                   | ৫২৬১-রাজশাহী বিভাগ (সিরাজগঞ্জ জেলা ব্যতীত) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০৮০৪০.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২২)                 | অনু ঃ                     | ১১৪/১১২                                     | ৪০০০০.০০                                               | ৪০০০০.০০            |                 |          | ২০০০০.০০ | ২০০০০.০০            |                 |        | ১৪০০০.০০ | ১৪০০০.০০            |                 |                             |         |             | ৭৫%                         | ৩৭.০০%             | ৭৫%                         | ৩৫.০০%                      |                   |                                                                                        |
| ৮১                   | ৫২৬৫-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (২০১৮০০.০০/অক্টোবর/ ২০১৭ হতে জুন/২০২২)                                   | অনু ঃ                     | ১১৪/১১৩                                     | ৮০০০.০০                                                | ৮০০০.০০             |                 |          | ৪০০০.০০  | ৪০০০.০০             |                 |        | ২১৫.০৬   | ২১৫.০৬              |                 |                             |         |             | ৫৮%                         | ১১.০০%             | ৪০%                         | ২.৬৯%                       |                   |                                                                                        |
| ৮২                   | ৫২৬৬-বৃহত্তর চট্টগ্রাম গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-৩। (১২৯০০০.০০/নভেম্বর/১৭ হতে জুন/২২)                                             | অনু ঃ                     | ১১৪/১১৪                                     | ৬০০০.০০                                                | ৬০০০.০০             |                 |          | ৩০০০.০০  | ৩০০০.০০             |                 |        | ১২৫০.৮৯  | ১২৫০.৮৯             |                 |                             |         |             | ৫০%                         | ৪৫.০০%             | ৪৫%                         | ২০.৮৫%                      |                   |                                                                                        |
| ৮৩                   | ৫২৬৭-বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন-৩। (১১৫২০০.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২২)       | অনু ঃ                     | ১১৪/১১৫                                     | ১৫০০০.০০                                               | ১৫০০০.০০            |                 |          | ৭৫০০.০০  | ৭৫০০.০০             |                 |        | ৩০৭১.৪৮  | ৩০৭১.৪৮             |                 |                             |         |             | ৬০%                         | ৩৫.১৮%             | ৬০%                         | ২০.৪৮%                      |                   |                                                                                        |
| ৮৪                   | ৫২৬৮-কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮৯৫.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২০)     | অনু ঃ                     | ১১৪/১১৬                                     | ২৫০০.০০                                                | ২৫০০.০০             |                 |          | ৬২৭.৫০   | ৬২৭.৫০              |                 |        | ৪.৩১     | ৪.৩১                |                 |                             |         |             | ৫০%                         | ৩.০০%              | ৫০%                         | ০.১৭%                       |                   |                                                                                        |
|                      | নতুন প্রকল্প ঃ                                                                                                                   |                           |                                             |                                                        |                     |                 |          |          |                     |                 |        |          |                     |                 |                             |         |             |                             |                    |                             |                             |                   |                                                                                        |
| ৮৫                   | বন্যা ও দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লি সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প। (২৭৮৫১৮.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২০)                      | অনু ঃ                     | ১১৬/১১৭                                     | ৭০০০০.০০                                               | ৭০০০০.০০            |                 |          | ৩৪৯৪৭.৫০ | ৩৪৯৪৭.৫০            |                 |        | ৯৭৭৩.৯১  | ৯৭৭৩.৯১             |                 |                             |         |             | ৩০%                         | ২১.৫৯%             | ২৫%                         | ১৩.৯৬%                      |                   |                                                                                        |
| ৮৬                   | জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রকল্প। (৬৬২০০.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৩)                                  | অনু ঃ                     | ১১৬/১১৮                                     | ২৮০০.০০                                                | ১৫০০.০০             | ১৩০০.০০         | ৮০০.০০   | ৪০৮.৮৩   | ৩৭৫.০০              | ৩৩.৮৩           |        | ৭০.১৭    | ৩৬.৩৪               | ৩৩.৮৩           |                             |         |             | ২৫%                         | ৮.৮৯%              | ২৫%                         | ২.৫১%                       | KFW, GCF          |                                                                                        |
|                      | চলতি প্রকল্প ঃ                                                                                                                   |                           |                                             |                                                        |                     |                 |          |          |                     |                 |        |          |                     |                 |                             |         |             |                             |                    |                             |                             |                   |                                                                                        |
| ৮৭                   | ৫২৩২-নরসিংদী জেলাধীন সদর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৯৯০.০০/জানুয়ারী/১৭ হতে ডিসেম্বর/১৯) | অনু ঃ                     | ৬৯৭/১                                       | ২৫০০.০০                                                | ২৫০০.০০             |                 |          | ১২৫০.০০  | ১২৫০.০০             |                 |        | ১২৩২.১৩  | ১২৩২.১৩             |                 |                             |         |             | ৫৫%                         | ৫৫%                | ৫০%                         | ৪৯%                         | JDCF Fund (Japan) |                                                                                        |
|                      | নতুন প্রকল্প ঃ                                                                                                                   |                           |                                             |                                                        |                     |                 |          |          |                     |                 |        |          |                     |                 |                             |         |             |                             |                    |                             |                             |                   |                                                                                        |
| ৮৮                   | দেশের দক্ষিণাঞ্চলের আয়রন ব্রিজ পুনঃনির্মাণ/পুনর্বাসন প্রকল্প (১৮৩৫৭০.০০/ জানুয়ারি ২০১৭-জুন ২০২৩)                               | অনু ঃ                     | ৭৭৩/১৭৬                                     | ৪০০০.০০                                                | ৪০০০.০০             |                 |          | ২০০০.০০  | ২০০০.০০             |                 |        | ৪০৩.৯৫   | ৪০৩.৯৫              |                 |                             |         |             | ২৫%                         | ১৫.৪৩%             | ২৫%                         | ১০.১০%                      |                   | কার্যক্রম বিভাগে স্মারক নং- ১৫৯, তারিখঃ ১৬/০৯/২০১৮ইং মোতাবেক ৪০ কোটি টাকা পাওয়া গেছে। |

| ক্র.মিক.নং           | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)                                                                                                                        | অনুমোদনের পর্যায় | এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর | ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                      |                 |           | অবমুক্তি  |                     |                 |           | ব্যয়     |                     |                 |          | প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প সাহায্যের উৎস | মন্তব্য                                                                                                                                                      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------|-----------|---------------------|-----------------|-----------|-----------|---------------------|-----------------|----------|--------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                                                               |                   |                                    | মোট                                                 | টাকা<br>(সিডিভ্যাট)  | প্রকল্প সাহায্য |           | মোট       | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |           | মোট       | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |          | দাবীকৃত                  | প্রাপ্তি | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                       |                                                                                                                                                              |
|                      |                                                                                                                                                                               |                   |                                    |                                                     |                      | মোট             | টাকাংশ    |           |                     | মোট             | টাকাংশ    |           |                     | মোট             | টাকাংশ   |                          |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                       |                                                                                                                                                              |
|                      |                                                                                                                                                                               |                   |                                    |                                                     |                      |                 |           |           |                     |                 |           |           |                     |                 |          |                          |          |                             |                    |                             |                    |                       |                                                                                                                                                              |
| ১                    | ২                                                                                                                                                                             | ৩                 | ৪                                  | ৫                                                   | ৬                    | ৭               | ৮         | ৯         | ১০                  | ১১              | ১২        | ১৩        | ১৪                  | ১৫              | ১৬       | ১৭                       | ১৮       | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩                    | ২৪                                                                                                                                                           |
| ৮৯                   | মাগুরা জেলার সদর ও শ্রীপুর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(৪১৯৩.০০/মার্চ/২০১৮ হতে জুন/২০২০)                                                                     | অনুঃ              | ৭৭৩/১৭৮                            | ২০০০.০০                                             | ২০০০.০০              |                 |           | ১০০০.০০   | ১০০০.০০             |                 |           | ০.০০      | ০.০০                |                 |          |                          |          | ২৫%                         | ২০.০০%             | ২৫%                         | ০.০০%              |                       | কার্যক্রম বিভাগে স্মারক নং-১৬৯, তারিখঃ ০৫/১১/২০১৮ মোতাবেক উপযোজনের মাধ্যমে ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।                                            |
| ৯০                   | স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরে কেন্দ্রী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং বিভাগীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা প্রকল্প।(৪৪১.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০১৯) | অনুঃ              | এডিপি বর্হিত্ত                     | ৪৪১.০০                                              | ৪৪১.০০               |                 |           | ০.০০      | ০.০০                |                 |           | ০.০০      | ০.০০                |                 |          |                          |          | ২৫%                         | ০.০০%              | ২৫%                         | ০.০০%              |                       | *জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।<br>*কার্যক্রম বিভাগে স্মারক নং-১৬৯, তারিখঃ ০৫/১১/২০১৮ মোতাবেক উপযোজনের মাধ্যমে ৪.৪১ কোটি টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। |
| মোট (পল্লী) (১-৯০) : |                                                                                                                                                                               |                   |                                    | ১১২১৭০৭.০০                                          | ৯৭০৫৫৭.০০<br>(২২.০০) | ১৫১১৫০.০০       | ১৪৭১৪৪.০০ | ৭০২১১৮.৩৪ | ৫৭৩৪২৯.৫৮<br>(০.০০) | ১২৮৬৮৮.৭৬       | ১২৫৫০০.৭৩ | ৪১৮০২৬.০০ | ৩৭৫৫৩২.২৩<br>(০.০০) | ৪২৪৯৩.৭৭        | ৪১২১৪.৯৮ | ৬১৬০৪.৯৫                 | ৫২৫৭৬.২২ | ৬৩%                         | ৪৭.২১%             | ৬১%                         | ৩৭.২৭%             |                       |                                                                                                                                                              |

| ক্রমিক<br>নং                                  | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)                                                                  | অনুমো-<br>দনের<br>পর্যায় | এডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                      |                 |          | অবমুক্তি |                     |                 |          | ব্যয়    |                     |                 |          | প্রকল্প সাহায্যের<br>টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------|----------|---------------------|-----------------|----------|----------|---------------------|-----------------|----------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                                                                                         |                           |                                             | মোট                                                    | টাকা<br>(সিডিভ্যাট)  | প্রকল্প সাহায্য |          | মোট      | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |          | মোট      | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |          | দাবীকৃত                     | প্রাপ্তি | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                             |                                                                                                                                                               |
|                                               |                                                                                                                         |                           |                                             |                                                        |                      | মোট             | টাকাংশ   |          |                     | মোট             | টাকাংশ   |          |                     | মোট             | টাকাংশ   |                             |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |                                                                                                                                                               |
| ১                                             | ২                                                                                                                       | ৩                         | ৪                                           | ৫                                                      | ৬                    | ৭               | ৮        | ৯        | ১০                  | ১১              | ১২       | ১৩       | ১৪                  | ১৫              | ১৬       | ১৭                          | ১৮       | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩                          | ২৪                                                                                                                                                            |
| সেক্টর ৪ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ |                                                                                                                         |                           |                                             |                                                        |                      |                 |          |          |                     |                 |          |          |                     |                 |          |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                                                                                                               |
|                                               | চলতি প্রকল্প :                                                                                                          |                           |                                             |                                                        |                      |                 |          |          |                     |                 |          |          |                     |                 |          |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                                                                                                               |
| ৯১                                            | ৫৭৮০-গুরুত্বপূর্ণ ১৯টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩য় সংশোধিত)<br>(৬১২১৩.০০/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/১৯)             | অনু :                     | ৩৫২/১১৪                                     | ৮২১৬.০০                                                | ৮২১৬.০০              |                 |          | ৪১০৮.০০  | ৪১০৮.০০             |                 |          | ২২২৯.১০  | ২২২৯.১০             |                 |          |                             |          | ৬২%                         | ৪১.৭৭%             | ৬২%                         | ২৭.১৩%             |                             | জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।                                                                                                                           |
| ৯২                                            | ৫০২২-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১২৫৮৮২.২৭/ জানুয়ারী/১১ হতে ডিসেম্বর/১৮)                 | অনু :                     | ৩৫২/১১৫                                     | ৮৭১৮.০০                                                | ৮৭১৮.০০              |                 |          | ৫৮৫৯.০০  | ৫৮৫৯.০০             |                 |          | ৫৫৬১.৭৪  | ৫৫৬১.৭৪             |                 |          |                             |          | ১০০%                        | ৬৩.৮০%             | ১০০%                        | ৬৩.৮০%             |                             | জুন/২০১৯ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।                                                                                                         |
| ৯৩                                            | ৫৪০০-নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১৩৯৫৯৭.৭৫/জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১৮)                                      | অনু :                     | ৩৫২/১১৬                                     | ১১৪০০.০০                                               | ১৮১৫.০০              | ৯৫৮৫.০০         | ৪৬০০.০০  | ১০৯২৫.৫৪ | ১৮১৫.০০             | ৯১১০.৫৪         | ৪৬০০.০০  | ৮৪৪৪.৩৫  | ১১২২.১২             | ৭৩২২.২৩         | ২৮১১.৬৯  | ১৩৪০.৪৮                     | ১৩৪০.৪৮  | ১০০%                        | ১০০%               | ১০০%                        | ৭৪.০৭%             | ADB KFW SIDA                | ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্ত হয়েছে।                                                                                                                                |
| ৯৪                                            | ৫১০৩-ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৫৪১০/জুলাই/১৩ হতে জুন/২০)            | অনু :                     | ৩৫২/১১৭                                     | ৬০০০.০০                                                | ৬০০০.০০              |                 |          | ৩০০০.০০  | ৩০০০.০০             |                 |          | ২৭৫০.০০  | ২৭৫০.০০             |                 |          |                             |          | ৭৫%                         | ৪৭.০০%             | ৭৫%                         | ৪৫.৮৩%             |                             |                                                                                                                                                               |
| ৯৫                                            | ৫১১১-উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১০৫৭৫১/জানুয়ারী/১৪ হতে মে/২০)                               | অনু :                     | ৩৫৪/১১৮                                     | ২০০০০.০০                                               | ২৪৪০.০০              | ১৭৫৬০.০০        | ১৭২০০.০০ | ১২৪০৭.৭০ | ১৯৭২.৫০             | ১০৪৩৫.২০        | ১০০৭৫.২০ | ৭০২৫.২০  | ১৮৮০.৬০             | ৫১৪৪.৬০         | ৪৭৮৪.৬০  | ১০০২৬.৬১                    | ১০০৭৫.২০ | ৫৫%                         | ৪৩.০০%             | ৫৫%                         | ৩৫.১৩%             | ADB                         |                                                                                                                                                               |
| ৯৬                                            | ৫১১৩-মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স এ্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট (১ম সংশোধিত)। (২৪৭০৯৩.৯২/ জানু/২০১৪ থেকে জুন/২০২০)             | অনু :                     | ৩৫৪/১১৯                                     | ৪২৪৫০.০০                                               | ৪৪০০.০০<br>(৬০০.০০)  | ৩৮০৫০.০০        | ৩৮০৫০.০০ | ৩৯৯৫০.০০ | ১৯০০.০০<br>(০.০০)   | ৩৮০৫০.০০        | ৩৮০৫০.০০ | ২২৬৬৮.৩০ | ১৮২৪.১৮<br>(০.০০)   | ২০৮৪৪.১২        | ২০৮৪৪.১২ | ১০৩৭৭.০০                    | ১০৩৭৭.০০ | ৬৫%                         | ৫৫.০০%             | ৬৫%                         | ৫৩.৪০%             | WB                          |                                                                                                                                                               |
| ৯৭                                            | ৫১২৪-বেনাপোল পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৩৫২৫.০০/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/১৯)                           | অনু :                     | ৩৫৪/১২০                                     | ৪৭৮.০০                                                 | ৪৭৮.০০               |                 |          | ২৩৯.০০   | ২৩৯.০০              |                 |          | ২৩৯.০০   | ২৩৯.০০              |                 |          |                             |          | ৭৫%                         | ৬০.০০%             | ৭৫%                         | ৫০.০০%             |                             | *জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।<br>*কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৭, তারিখঃ ১২/১২/২০১৮ মোতাবেক থোক বরাদ্দ হতে অতিরিক্ত ৪.৭৭ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে। |
| ৯৮                                            | ৫১২৩-তৃতীয় নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৪০৪৬১৭.০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২১)                     | অনু :                     | ৩৫৪/১২১                                     | ৬৬৪০০.০০                                               | ১৫০০০.০০<br>(৫০০.০০) | ৫১৪০০.০০        | ৫০৫০০.০০ | ৪৮৫৫৭.৮১ | ৭২৫০.০০<br>(০.০০)   | ৪১৩০৭.৮১        | ৪১১৯০.৫৯ | ৩৮৩৩৩.৪৫ | ৩৮৫৪.২৪<br>(০.০০)   | ৩৪৪৭৯.২১        | ৩৪৩৬১.৯৯ | ৩৬১৩১.১৩                    | ৩৫১৮২.৬৯ | ৭৫%                         | ৬৬.২৩%             | ৭৫%                         | ৫৭.৭৩%             | ADB, OFID                   |                                                                                                                                                               |
| ৯৯                                            | ৫১১৮-“সিটি গভারনেন্স প্রজেক্ট” শীর্ষক প্রকল্প। (২৯৪৩০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২০)                                             | অনু :                     | ৩৫৪/১২২                                     | ৪৬৭৪৪.০০                                               | ৭৬১৬.০০<br>(১০০.০০)  | ৩৯১২৮.০০        | ৩৬৭২৮.০০ | ৪৩০৩৫.৯৯ | ৩৯০৭.৯৯<br>(১০০.০০) | ৩৯১২৮.০০        | ৩৬৭২৮.০০ | ২৭১১৮.২৮ | ৩৩৯০.৮৮<br>(৬.৬২)   | ২৩৭২৭.৪০        | ২২০১৭.৬৯ | ২২০০৯.১৩                    | ২২০০০.২১ | ৭৫%                         | ৬১.০৭%             | ৭৫%                         | ৫৮.০১%             | JICA                        |                                                                                                                                                               |
| ১০০                                           | ৫১৬৮-জামালাপুর ও মাদারগঞ্জ পৌরসভার সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩৭৯৫.০০/জানুয়ারী/ ২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৯)       | অনু :                     | ৩৫৪/১২৩                                     | ১০০০.০০                                                | ১০০০.০০              |                 |          | ৫০০.০০   | ৫০০.০০              |                 |          | ৭.১৫     | ৭.১৫                |                 |          |                             |          | ৭৫%                         | ৫৮.১১%             | ৬০%                         | ০.৭২%              |                             | কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ৩৭, তারিখঃ ১২/১২/২০১৮ মোতাবেক থোক বরাদ্দ হতে অতিরিক্ত ৯.৯৯ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে।                                         |
| ১০১                                           | ৫১৬৯-জামালপুর শহরের নগর স্থাপত্যের পুনঃসংস্কার ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র উন্নয়ন। (১২৬৫৯.৫২/মার্চ/২০১৬ হতে ফেব্রুয়ারী/২০২০) | অনু :                     | ৩৫৪/১২৪                                     | ২৭২০.০০                                                | ২৭২০.০০              |                 |          | ২০০২.৫০  | ২০০২.৫০             |                 |          | ১৭৩৮.৭৭  | ১৭৩৮.৭৭             |                 |          |                             |          | ৭৫%                         | ৬৮.০০%             | ৭৫%                         | ৬৩.৯৩%             |                             |                                                                                                                                                               |
| ১০২                                           | ৫০৭৯-গোপালগঞ্জ পৌরসভা ড্রেইনেজ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২৪২৫.০০/ জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৯)                 | অনু :                     | ৩৫৪/১২৫                                     | ৬৭৫.০০                                                 | ৬৭৫.০০               |                 |          | ১৬৮.৭৫   | ১৬৮.৭৫              |                 |          | ১৬৮.২৫   | ১৬৮.২৫              |                 |          |                             |          | ৭৫%                         | ৩০.০০%             | ৭৫%                         | ২৪.৯৩%             |                             |                                                                                                                                                               |

| ক্র.মি.ক.নং | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)                                                                                  | অনুমোদনের পর্যায় | এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর | ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                  |                 |        | অবমুক্তি |                  |                 |        | ব্যয়   |                  |                 |        | প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)              |                 |                          |                 | প্রকল্প সাহায্যের উৎস | মন্তব্য                                                                                                              |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------|----------|------------------|-----------------|--------|---------|------------------|-----------------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                         |                   |                                    | মোট                                                 | টাকা (সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | মোট      | টাকা (সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | মোট     | টাকা (সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | দাবীকৃত                  | প্রাপ্তি | ভৌত                      |                 | আর্থিক                   |                 |                       |                                                                                                                      |
|             |                                                                                                                                         |                   |                                    |                                                     |                  | মোট             | টাকাংশ |          |                  | মোট             | টাকাংশ |         |                  | মোট             | টাকাংশ |                          |          | লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি (মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি (মাসিক) |                       |                                                                                                                      |
| ১           | ২                                                                                                                                       | ৩                 | ৪                                  | ৫                                                   | ৬                | ৭               | ৮      | ৯        | ১০               | ১১              | ১২     | ১৩      | ১৪               | ১৫              | ১৬     | ১৭                       | ১৮       | ১৯                       | ২০              | ২১                       | ২২              | ২৩                    | ২৪                                                                                                                   |
| ১০৩         | ৫১৭২-বাউফল পৌরসভার যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩৩৫৬.০০/জানুয়ারি/১৬ হতে জুন/২০)               | অনু ঃ             | ৩৫৪/১২৬                            | ৩০০.০০                                              | ৩০০.০০           |                 |        | ০.০০     | ০.০০             |                 |        | ০.০০    | ০.০০             |                 |        |                          |          | ২৫%                      | ৩.৬৯%           | ২৫%                      | ০.০০%           |                       | কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং ৩৭, তারিখঃ ১২/১২/২০১৮ মোতাবেক থোক বরাদ্দ হতে অতিরিক্ত ২.৯৯ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে। |
| ১০৪         | ৫২০৪-চৌমুহনী পৌরসভার বন্যা পরবর্তী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৩৮৮.০০/জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৯)                             | অনু ঃ             | ৩৫৪/১২৭                            | ১.০০                                                | ১.০০             |                 |        | ০.৫০     | ০.৫০             |                 |        | ০.০০    | ০.০০             |                 |        |                          |          | ৫০%                      | ০.০০%           | ৫০%                      | ০.০০%           |                       | জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।                                                                                  |
| ১০৫         | ৫২০৮-গাইবান্ধা পৌরসভার ঘাঘট লেক উন্নয়ন প্রকল্প।(১৫৫৫.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/১৮)                                                           | অনু ঃ             | ৩৫৬/১২৮                            | ১০০০.০০                                             | ১০০০.০০          |                 |        | ৭৫০.০০   | ৭৫০.০০           |                 |        | ৫০০.৭৫  | ৫০০.৭৫           |                 |        |                          |          | ৫০%                      | ৫৮.০৫%          | ৫০%                      | ৫০.০৮%          |                       | সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব পিএসসি কর্তৃক সুপারিশকৃত।                                                                      |
| ১০৬         | ৫২২১-নাঙ্গলকোট পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৭০৮০/জানুয়ারি/২০১৭ থেকে জুন/২০২০)                                       | অনু ঃ             | ৩৫৬/১২৯                            | ১৪২৬.০০                                             | ১৪২৬.০০          |                 |        | ৭১৩.০০   | ৭১৩.০০           |                 |        | ৭০০.৫০  | ৭০০.৫০           |                 |        |                          |          | ৭৫%                      | ৫৫.০০%          | ৭৫%                      | ৪৯.১২%          |                       |                                                                                                                      |
| ১০৭         | ৫২২৩-লালমোহন পৌরসভা ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৪২৭.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ হতে জুন/২০১৯)                                   | অনু ঃ             | ৩৫৬/১৩০                            | ১৫০১.০০                                             | ১৫০১.০০          |                 |        | ৭৫০.৫০   | ৭৫০.৫০           |                 |        | ৭৫০.৫০  | ৭৫০.৫০           |                 |        |                          |          | ৭৫%                      | ৫১.০০%          | ৭৫%                      | ৫০.০০%          |                       | ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্ত হয়েছে।                                                                                       |
| ১০৮         | ৫২৩১-সিরাজগঞ্জ পৌরসভা কাটাখাল উন্নয়ন ও পার্শ্ববর্তী স্থানের সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৫৮০.০০/জানুয়ারি/২০১৭ থেকে জুন/২০২০) | অনু ঃ             | ৩৫৬/১৩১                            | ১০০০.০০                                             | ১০০০.০০          |                 |        | ৫০০.০০   | ৫০০.০০           |                 |        | ২৪৮.০০  | ২৪৮.০০           |                 |        |                          |          | ৭৫%                      | ৩২.০০%          | ৭৫%                      | ২৪.৮০%          |                       |                                                                                                                      |
| ১০৯         | ২২৪০৪০১০০-কাজিপুর পৌরসভা পৌর অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন প্রকল্প। (১৬৩৯.১১/০১/০১/১৭ হতে ৩০/০৬/১৯)                                        | অনু ঃ             | ৩৫৬/১৩২                            | ১০৪২.০০                                             | ১০৪২.০০          |                 |        | ২৬০.৫০   | ২৬০.৫০           |                 |        | ২৬০.০০  | ২৬০.০০           |                 |        |                          |          | ৫০%                      | ৬২%             | ৫০%                      | ২৪.৯৫%          |                       | জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।                                                                                  |
| ১১০         | ৫২৪২-সিরাজগঞ্জ পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন ও পুনর্বাসন প্রকল্প। (৪১৮৬.০০/জুলাই/১৭ হতে জুন/১৯)                                               | অনু ঃ             | ৩৫৬/১৩৩                            | ১১০০.০০                                             | ১১০০.০০          |                 |        | ৫৫০.০০   | ৫৫০.০০           |                 |        | ৫৫০.০০  | ৫৫০.০০           |                 |        |                          |          | ৭৫%                      | ৬৮.৩৭%          | ৭৫%                      | ৫০.০০%          |                       | জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।                                                                                  |
| ১১১         | ৫২৪৫-নোয়াখালী, কবিরহাট, বসুরহাট ও ছাগলনাইয়া পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯০৯.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০১৯)                   | অনু ঃ             | ৩৫৬/১৩৪                            | ৩৪০৯.০০                                             | ৩৪০৯.০০          |                 |        | ১৭০৪.৫০  | ১৭০৪.৫০          |                 |        | ১৭০৩.৩৮ | ১৭০৩.৩৮          |                 |        |                          |          | ৭৫%                      | ৬৪.৯৮%          | ৭৫%                      | ৪৯.৯৭%          |                       | জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।                                                                                  |
| ১১২         | ৫২১২-নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৩৩০.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২০)                       | অনু ঃ             | ৩৫৬/১৩৫                            | ২৫০০.০০                                             | ২৫০০.০০          |                 |        | ১৩৫১.০০  | ১৩৫১.০০          |                 |        | ১২৫০.০৭ | ১২৫০.০৭          |                 |        |                          |          | ৭৫%                      | ৫৫.৭৩%          | ৭৫%                      | ৫০.০০%          |                       |                                                                                                                      |
| ১১৩         | ৫২৬৪-কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার মাষ্টারপ্ল্যান প্রণয়ন প্রকল্প। (৯৫৮.০০/নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০১৯)                                | অনু ঃ             | ৩৫৬/১৩৬                            | ৫০০.০০                                              | ৫০০.০০           |                 |        | ০.০০     | ০.০০             |                 |        | ০.০০    | ০.০০             |                 |        |                          |          | ০%                       | ০.০০%           | ০%                       | ০.০০%           |                       | জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।                                                                                  |
| ১১৪         | গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৩৪৬৫৫০.০০/ জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২১)                                  | অনু ঃ             | ৩৫৬/১৩৭                            | ১০০০০.০০                                            | ১০০০০.০০         |                 |        | ৭৫০০.০০  | ৭৫০০.০০          |                 |        | ৫৮২০.০০ | ৫৮২০.০০          |                 |        |                          |          | ৭৫%                      | ৭০.২০%          | ৭৫%                      | ৫৮.২০%          |                       |                                                                                                                      |

| ক্রমিক<br>নং                   | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)                                                                                                                           | অনুমো-<br>দনের<br>পর্যায় | এডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                       |                 |           | অবমুক্তি  |                      |                 |           | ব্যয়     |                     |                 |          | প্রকল্প সাহায্যের<br>টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------|-----------|-----------|---------------------|-----------------|----------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                                                                                                                                                                                  |                           |                                             | মোট                                                    | টাকা<br>(সিডিভ্যাট)   | প্রকল্প সাহায্য |           | মোট       | টাকা<br>(সিডিভ্যাট)  | প্রকল্প সাহায্য |           | মোট       | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |          | দাবীকৃত                     | প্রাপ্তি | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                             |                                                                                                                                                                                              |
|                                |                                                                                                                                                                                  |                           |                                             |                                                        |                       | মোট             | টাকাংশ    |           |                      | মোট             | টাকাংশ    |           |                     | মোট             | টাকাংশ   |                             |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |                                                                                                                                                                                              |
| ১                              | ২                                                                                                                                                                                | ৩                         | ৪                                           | ৫                                                      | ৬                     | ৭               | ৮         | ৯         | ১০                   | ১১              | ১২        | ১৩        | ১৪                  | ১৫              | ১৬       | ১৭                          | ১৮       | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩                          | ২৪                                                                                                                                                                                           |
| ১১৫                            | জামালপুর জেলার ৮টি পৌরসভার ভৌত<br>অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(৬১২৮৬.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২)                                                                                | অনুঃ                      | ৮০২/৮৪৯                                     | ২০০০.০০                                                | ২০০০.০০               |                 |           | ১০০০.০০   | ১০০০.০০              |                 |           | ৮.৯৫      | ৮.৯৫                |                 |          |                             |          | ২৫%                         | ১.৮৫%              | ২৫%                         | ০.৪৫%              |                             | *১১/০৯/২০১৮ তারিখে<br>একনেক কর্তৃক অনুমোদিত<br>হয়েছে।<br>*কার্যক্রম বিভাগের স্মারক<br>নং-৩৭, তারিখঃ<br>১২/১২/২০১৮ মোতাবেক<br>থোক বরাদ্দ হতে অতিরিক্ত<br>২০ কোটি টাকা বরাদ্দ<br>পাওয়া গেছে। |
| ১১৬                            | উপজেলা শহর (নন-মিউনিসিপ্যাল) মাস্টারপ্ল্যান<br>প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(১৪১৪০০.০০জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২)                                                   | অনুঃ                      | ৮০২/৮৪৪                                     | ৬০০০.০০                                                | ৬০০০.০০               |                 |           | ০.০০      | ০.০০                 |                 |           | ০.০০      | ০.০০                |                 |          |                             |          | ২৫%                         | ১২.১০%             | ২৫%                         | ০.০০%              |                             | *১৭/০৯/২০১৮ তারিখে<br>একনেক কর্তৃক অনুমোদিত<br>হয়েছে।<br>*কার্যক্রম বিভাগের স্মারক<br>নং-৩৭, তারিখঃ<br>১২/১২/২০১৮ মোতাবেক<br>থোক বরাদ্দ হতে অতিরিক্ত<br>৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ<br>পাওয়া গেছে। |
| ১১৭                            | নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(৮৬৫০০.০০(৩৯৭৫৩.০৩)/০১/০৪/২০১৮<br>হতে ৩০/০৬/২০২২)                                                                                               | অনুঃ                      | এডিপি<br>বর্ধিত                             | ৫০০.০০                                                 | ৫০০.০০                |                 |           | ০.০০      | ০.০০                 |                 |           | ০.০০      | ০.০০                |                 |          |                             |          | ২৫%                         | ০.০০%              | ২৫%                         | ০.০০%              |                             | *১০/০৪/২০১৮ তারিখে<br>একনেক কর্তৃক অনুমোদিত<br>হয়েছে।<br>*কার্যক্রম বিভাগের স্মারক<br>নং-৩৭, তারিখঃ<br>১২/১২/২০১৮ মোতাবেক<br>থোক বরাদ্দ হতে অতিরিক্ত<br>৫ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া<br>গেছে।  |
|                                | উপ-মোট (৯১-১১৭)ঃ                                                                                                                                                                 |                           |                                             | ২৪৭০৮০.০০                                              | ৯১৩৫৭.০০<br>(১২০০.০০) | ১৫৫৭২৩.০০       | ১৪৭০৭৮.০০ | ১৮৫৮৩৪.২৯ | ৪৭৮০২.৭৪<br>(১০০.০০) | ১৩৮০৩১.৫৫       | ১৩০৬৪৩.৭৯ | ১২৮০৭৫.৭৪ | ৩৬৫৫৮.১৮<br>(৬.৬২)  | ৯১৫১৭.৫৬        | ৮৪৮২০.০৯ | ৭৯৮৮৪.৩৫                    | ৭৮৯৭৫.৫৮ | ৭১%                         | ৫৯.০৩%             | ৭১%                         | ৫১.৮৪%             |                             |                                                                                                                                                                                              |
| কারিগরি সহায়তা প্রকল্পঃ       |                                                                                                                                                                                  |                           |                                             |                                                        |                       |                 |           |           |                      |                 |           |           |                     |                 |          |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                                                                                                                                              |
| চলতি প্রকল্পঃ                  |                                                                                                                                                                                  |                           |                                             |                                                        |                       |                 |           |           |                      |                 |           |           |                     |                 |          |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                                                                                                                                              |
| ১১৮                            | ৫২৩৮-টেকনিক্যাল এসিসট্যান্ট প্রজেক্ট<br>প্রোপোজাল ফর প্রজেক্ট ডিজাইন এডভান্স<br>(পিডিএ) ফর সিটি রিজিয়ন ইনভেস্টমেন্ট<br>প্রোগ্রাম। (৫২৫০.০০/অক্টোবর/২০১৬ হতে<br>সেপ্টেম্বর/২০২০) | অনুঃ                      | ৬৩২/৬                                       | ১০৭৫.০০                                                | ২৭০.০০                | ৮০৫.০০          |           | ৬৬৩.০২    | ১৩৫.০০               | ৫২৮.০২          |           | ৬৬৩.০২    | ১৩৫.০০              | ৫২৮.০২          |          |                             |          | ৭৫%                         | ৬২.০০%             | ৭৫%                         | ৬১.৬৮%             | ADB                         |                                                                                                                                                                                              |
|                                | উপ-মোট (১১৮)ঃ                                                                                                                                                                    |                           |                                             | ১০৭৫.০০                                                | ২৭০.০০<br>(০.০০)      | ৮০৫.০০          | ০.০০      | ৬৬৩.০২    | ১৩৫.০০<br>(০.০০)     | ৫২৮.০২          | ০.০০      | ৬৬৩.০২    | ১৩৫.০০<br>(০.০০)    | ৫২৮.০২          | ০.০০     | ০.০০                        | ০.০০     | ৭৫%                         | ৬২.০০%             | ৭৫%                         | ৬১.৬৮%             |                             |                                                                                                                                                                                              |
|                                | মোট (নগর) (৯১-১১৮)ঃ                                                                                                                                                              |                           |                                             | ২৪৮১৫৫.০০                                              | ৯১৬২৭.০০<br>(১২০০.০০) | ১৫৬৫২৮.০০       | ১৪৭০৭৮.০০ | ১৮৬৪৯৭.৩১ | ৪৭৯৩৭.৭৪<br>(১০০.০০) | ১৩৮৫৫৯.৫৭       | ১৩০৬৪৩.৭৯ | ১২৮৭৩৮.৭৬ | ৩৬৬৯৩.১৮<br>(৬.৬২)  | ৯২০৪৫.৫৮        | ৮৪৮২০.০৯ | ৭৯৮৮৪.৩৫                    | ৭৮৯৭৫.৫৮ | ৭১%                         | ৫৯.০৪%             | ৭১%                         | ৫১.৮৮%             |                             |                                                                                                                                                                                              |
| সেক্টরঃ কৃষি (সাব-সেক্টরঃ সেচ) |                                                                                                                                                                                  |                           |                                             |                                                        |                       |                 |           |           |                      |                 |           |           |                     |                 |          |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                                                                                                                                              |
| চলতি প্রকল্পঃ                  |                                                                                                                                                                                  |                           |                                             |                                                        |                       |                 |           |           |                      |                 |           |           |                     |                 |          |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                                                                                                                                              |
| ১১৯                            | ৮১১৬-অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ<br>সেক্টর প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)।<br>(৮২০৬০.৭৩/জানুয়ারী/১০ হতে ডিসেম্বর/১৮)                                               | অনুঃ                      | ৭২/১২৩                                      | ২৯০০.০০                                                | ১৭০০.০০               | ১২০০.০০         | ১২০০.০০   | ১৭০০.০০   | ১৭০০.০০              |                 |           | ১৫৬৪.৭১   | ১৫৬৪.৭১             |                 |          |                             |          | ১০০%                        | ১০০%               | ১০০%                        | ৫৩.৯৬%             | ADB,<br>IFAD                | ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্ত<br>হয়েছে।                                                                                                                                                            |

| ক্র<br>মি<br>ক<br>নং | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)                                           | অনুমো-<br>দনের<br>পর্যায় | এডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                         |                 |           | অবমুক্তি  |                       |                 |           | ব্যয়     |                     |                 |           | প্রকল্প সাহায্যের<br>টাকাংশ |           | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------|---------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|---------|
|                      |                                                                                                  |                           |                                             | মোট                                                    | টাকা<br>(সিডিভ্যাট)     | প্রকল্প সাহায্য |           | মোট       | টাকা<br>(সিডিভ্যাট)   | প্রকল্প সাহায্য |           | মোট       | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |           | দাবীকৃত                     | প্রাপ্তি  | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                             |         |
|                      |                                                                                                  |                           |                                             |                                                        |                         | মোট             | টাকাংশ    |           |                       | মোট             | টাকাংশ    |           |                     | মোট             | টাকাংশ    |                             |           | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |         |
|                      |                                                                                                  |                           |                                             |                                                        |                         |                 |           |           |                       |                 |           |           |                     |                 |           |                             |           |                             |                    |                             |                    |                             |         |
| ১                    | ২                                                                                                | ৩                         | ৪                                           | ৫                                                      | ৬                       | ৭               | ৮         | ৯         | ১০                    | ১১              | ১২        | ১৩        | ১৪                  | ১৫              | ১৬        | ১৭                          | ১৮        | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩                          | ২৪      |
| ১২০                  | ৫২৩৩-টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প ।(৪৯৮৯০.৬৪/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২১)   | অনু ঃ                     | ৭২/১২৪                                      | ৫১০০.০০                                                | ৫১০০.০০                 |                 |           | ৩৮৫০.০০   | ৩৮৫০.০০               |                 |           | ৯১৮.৩৬    | ৯১৮.৩৬              |                 |           |                             |           | ৭৫%                         | ৩৫.০০%             | ৭৫%                         | ১৮.০১%             |                             |         |
| ১২১                  | ৫২৪৪-সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প । (১৩৩৪৯৪.৮৮/জুলাই/১৭ হতে জুন/২৩)                       | অনু ঃ                     | ৭২/১২৫                                      | ৪০০০.০০                                                | ৪০০০.০০                 |                 |           | ২১৩৫.০০   | ২১৩৫.০০               |                 |           | ৭১৪.৮৪    | ৭১৪.৮৪              |                 |           |                             |           | ৪০%                         | ৩৯.০০%             | ৩০%                         | ১৭.৮৭%             |                             |         |
| ১২২                  | ৫২৫৫-ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) ।(১২৮৫৯৬.৩১/০১/১০/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০২৩) | অনু ঃ                     | ৭২/১২৬                                      | ৫২০০.০০                                                | ১২০০.০০                 | ৪০০০.০০         | ২৮০০.০০   | ১১০০.০০   | ৯০০.০০                | ২০০.০০          | ২০০.০০    | ৬২৪.৯৫    | ৪২৫.২৮              | ১৯৯.৬৭          | ১৯৯.৬৭    |                             |           | ২৫%                         | ১৩.৩৩%             | ২৫%                         | ১২.০২%             | JICA                        |         |
|                      | উপ-মোট (১১৯-১২২) ঃ                                                                               |                           |                                             | ১৭২০০.০০                                               | ১২০০০.০০<br>(০.০০)      | ৫২০০.০০         | ৪০০০.০০   | ৮৭৮৫.০০   | ৮৫৮৫.০০<br>(০.০০)     | ২০০.০০          | ২০০.০০    | ৩৮২২.৮৬   | ৩৬২৩.১৯<br>(০.০০)   | ১৯৯.৬৭          | ১৯৯.৬৭    | ০.০০                        | ০.০০      | ৫৬%                         | ৪০.৩৪%             | ৫৪%                         | ২২.২৩%             |                             |         |
|                      | সর্বমোট (১-১২২) ঃ                                                                                |                           |                                             | ১৩৮৭০৬২.০০                                             | ১০৭৪১৮৪.০০<br>(১২২২.০০) | ৩১২৮৭৮.০০       | ২৯৮২২২.০০ | ৮৯৭৪০০.৬৫ | ৬২৯৯৫২.৩২<br>(১০০.০০) | ২৬৭৪৪৮.৩৩       | ২৫৬৩৪৪.৫২ | ৫৫০৫৮৭.৬২ | ৪১৫৮৪৮.৬০<br>(৬.৬২) | ১৩৪৭৩৯.০২       | ১২৬২৩৪.৭৪ | ১৪১৪৮৯.৩০                   | ১৩১৫৫১.৮০ | ৬৪%                         | ৪৯.২৪%             | ৬৩%                         | ৩৯.৬৯%             |                             |         |

| ক্র<br>মি<br>ক<br>নং                 | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)                                                                                                 | অনুমো-<br>দনের<br>পর্যায় | এডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                    |                 |        | অবমুক্তি |                    |                 |        | ব্যয় |                    |                 |        | প্রকল্প সাহায্যের<br>টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য                                                             |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------|----------|--------------------|-----------------|--------|-------|--------------------|-----------------|--------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                                                                                                                                        |                           |                                             | মোট                                                    | টাকা<br>(সিডিভাউট) | প্রকল্প সাহায্য |        | মোট      | টাকা<br>(সিডিভাউট) | প্রকল্প সাহায্য |        | মোট   | টাকা<br>(সিডিভাউট) | প্রকল্প সাহায্য |        | দাবীকৃত                     | প্রাপ্তি | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                             |                                                                     |
|                                      |                                                                                                                                                        |                           |                                             |                                                        |                    | মোট             | টাকাংশ |          |                    | মোট             | টাকাংশ |       |                    | মোট             | টাকাংশ |                             |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |                                                                     |
| ১                                    | ২                                                                                                                                                      | ৩                         | ৪                                           | ৫                                                      | ৬                  | ৭               | ৮      | ৯        | ১০                 | ১১              | ১২     | ১৩    | ১৪                 | ১৫              | ১৬     | ১৭                          | ১৮       | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩                          | ২৪                                                                  |
| বরাদ্দের অপেক্ষায় আছে এমন প্রকল্প : |                                                                                                                                                        |                           |                                             |                                                        |                    |                 |        |          |                    |                 |        |       |                    |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                     |
| সেক্টর : পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান  |                                                                                                                                                        |                           |                                             |                                                        |                    |                 |        |          |                    |                 |        |       |                    |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                     |
| ১২৩                                  | পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলা প্রকল্প।<br>(৪৮২৮.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২০)                                          | অনু :                     | ৭৭৩/১৭৭                                     |                                                        |                    |                 |        |          |                    |                 |        |       |                    |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             | ১২/০৬/২০১৮ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। |
| ১২৪                                  | ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা, সদরপুর ও চরতুঙ্গাসন উপজেলায় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প<br>(৪৭৬৩.০০/মার্চ/২০১৮ হতে জুন/২০২০)।                                      | অনু :                     | ৭৭৩/১৭৯                                     |                                                        |                    |                 |        |          |                    |                 |        |       |                    |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             | ০২/০৫/২০১৮ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। |
| ১২৫                                  | অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে যুক্তিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী) শীর্ষক প্রকল্প।<br>(৭৫৭৬৮.০০/জুলাই/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)। | অনু :                     | ৮৩২/৪৯                                      |                                                        |                    |                 |        |          |                    |                 |        |       |                    |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    | IFAD                        | ১৮/০৯/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।                     |
| ১২৬                                  | পটুয়াখালী জেলার লোহালিয়া নদীর উপর নির্মাণাধীন পিসি গার্ডার ব্রিজের অসমাপ্ত নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করণ প্রকল্প।<br>(১০২০০.০০/জুলাই ২০১৮ হইতে জুন ২০২০)    | অনু :                     | ৭৭৩/১৮০                                     |                                                        |                    |                 |        |          |                    |                 |        |       |                    |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             | ১১/০৯/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।                     |
| ১২৭                                  | খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(৯৩৭৯২.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩)                                                | অনু :                     | ৭৭৩/১৮১                                     |                                                        |                    |                 |        |          |                    |                 |        |       |                    |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             | ১১/১০/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।                     |
| ১২৮                                  | যশোর অঞ্চল গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(৯৫২২৫.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২)                                                                     | অনু :                     | ৭৭৩/১৮২                                     |                                                        |                    |                 |        |          |                    |                 |        |       |                    |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             | ১১/১০/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।                     |
| ১২৯                                  | রূরাল কানেকটিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট।<br>(৩৬৬৭৪২.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩)                                                                        | অনু :                     | ৮৩১/৪৭                                      |                                                        |                    |                 |        |          |                    |                 |        |       |                    |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    | ADB                         | ০৯/০৯/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।                     |
| ১৩০                                  | গ্রামীণ সড়কে সেতু উন্নয়ন সহায়তা কর্মসূচি।<br>(৪৯৭১০০.০০/সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে আগস্ট/২০২৩)                                                             | অনু :                     | ৮৩১/৪৮                                      |                                                        |                    |                 |        |          |                    |                 |        |       |                    |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    | WB                          | ০৯/০৯/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।                     |
| ১৩১                                  | বাংলাদেশ: এমার্জেন্সি এসিসটিয়্য প্রজেক্ট (এলজিইডি অংশ)। (২৯৮০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২০)                                                            | অনু :                     | এডিপি বর্হিভূত                              |                                                        |                    |                 |        |          |                    |                 |        |       |                    |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    | ADB                         | ০৯/০৯/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।                     |
| ১৩২                                  | Emergency Multi-Sector Rohingya Crisis Response Project.<br>(WB)(১০৫৮০০.০০/ডিসেম্বর/২০১৮ হতে নভেম্বর/২০২১)                                             | অনু :                     | এডিপি বর্হিভূত                              |                                                        |                    |                 |        |          |                    |                 |        |       |                    |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    | WB                          | ৩০/১০/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।                     |
| ১৩৩                                  | বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(৯৪৯৬৫.০০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৩)                                                    | অনু :                     | ৭৭৩/১৮৩                                     |                                                        |                    |                 |        |          |                    |                 |        |       |                    |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             | ০৪/১১/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।                     |
| ১৩৪                                  | Disaster Risk Management Enhancement Project (LGED Part)।<br>(২২৫০০.০০/অক্টোবর/২০১৮ হতে জুন/২০২২)                                                      | অনু :                     | ৮৩১/৪৬                                      |                                                        |                    |                 |        |          |                    |                 |        |       |                    |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    | JICA                        | ০৪/১১/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।                     |
| ১৩৫                                  | গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প।<br>(৩৫১৬০০.০০/নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২১)                                                                                 | অনু :                     | এডিপি বর্হিভূত                              |                                                        |                    |                 |        |          |                    |                 |        |       |                    |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             | ০৪/১১/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।                     |

| ক্র<br>মি<br>ক<br>নং | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)                                                                                                                | অনুমো-<br>দনের<br>পর্যায় | এডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                     |                 |        | অবমুক্তি |                     |                 |        | ব্যয় |                     |                 |        | প্রকল্প সাহায্যের<br>টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------|----------|---------------------|-----------------|--------|-------|---------------------|-----------------|--------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                                                       |                           |                                             | মোট                                                    | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | মোট      | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | মোট   | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | দাবীকৃত                     | প্রাপ্তি | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                             |                                                                           |
|                      |                                                                                                                                                                       |                           |                                             |                                                        |                     | মোট             | টাকাংশ |          |                     | মোট             | টাকাংশ |       |                     | মোট             | টাকাংশ |                             |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |                                                                           |
| ১                    | ২                                                                                                                                                                     | ৩                         | ৪                                           | ৫                                                      | ৬                   | ৭               | ৮      | ৯        | ১০                  | ১১              | ১২     | ১৩    | ১৪                  | ১৫              | ১৬     | ১৭                          | ১৮       | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩                          | ২৪                                                                        |
| ১৩৬                  | বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৪।<br>(৭৯৭৪৮.০০/সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২২)                                                                           | অনু ঃ                     | এডিপি<br>বর্ধিত                             |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             | ০৪/১১/২০১৮ তারিখে<br>একনেক কর্তৃক অনুমোদিত<br>হয়েছে।                     |
| ১৩৭                  | তিন পার্বত্য জেলায় দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এবং অন্যান্য<br>গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন<br>প্রকল্প। (৭৪৯১০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে<br>জুন/২০২৩)                        | অনু ঃ                     | এডিপি<br>বর্ধিত                             |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             | ০৪/১১/২০১৮ তারিখে<br>একনেক কর্তৃক অনুমোদিত<br>হয়েছে।                     |
| ১৩৮                  | “দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলায় গ্রামীণ<br>অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, সুনামগঞ্জ জেলা (২য়<br>পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প। (৪৩৩২.০০/<br>নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২১) | অনু ঃ                     | এডিপি<br>বর্ধিত                             |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             | ০৩/১১/২০১৮ তারিখে<br>মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী<br>কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। |
|                      | কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ঃ                                                                                                                                             |                           |                                             |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                           |
| ১৩৯                  | ন্যাশনাল রেজিলেন্স প্রোগ্রাম (এলজিইডি পার্ট)<br>কারিগরি সহায়তা শীর্ষক প্রকল্প (যজ্ঞচ)।<br>(২৬৩৪.৮৫/জানুয়ারী/২০১৮ হতে মার্চ/২০২১)                                    | অনু ঃ                     | এডিপি<br>বর্ধিত                             |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    | DFID &<br>SIDA              | ১২/০৬/২০১৮ তারিখে<br>মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী<br>কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। |
|                      | সেক্টর ঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ                                                                                                                         |                           |                                             |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                           |
| ১৪০                  | কুয়াকাটা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প<br>(৪৩৮০.০০/জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১)।                                                                                           | অনু ঃ                     | ৮০২/৮৪৭                                     |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             | ৩১/০৭/২০১৮ তারিখে<br>মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী<br>কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। |
| ১৪১                  | চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার আওতাধীন মহনন্দা<br>নদীর ‘শেখ হাসিনা’ সেতুর সাথে সংযোগ<br>সড়ক নির্মাণ প্রকল্প।<br>(২৫৫৪৬.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২১)                           | অনু ঃ                     | ৮০২/৮৪৬                                     |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             | ১৪/০৮/২০১৮ তারিখে<br>একনেক কর্তৃক অনুমোদিত<br>হয়েছে।                     |
| ১৪২                  | নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ৫নং ওদারামাটের<br>নিকট শীতলক্ষ্যা নদীর উপর কদমরসুল ব্রীজ নির্মাণ<br>প্রকল্প। (৫৭৯৮০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে<br>জুন/২০২২)                       | অনু ঃ                     | ৮০২/৮৪৮                                     |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             | ০৯/১০/২০১৮ তারিখে<br>একনেক কর্তৃক অনুমোদিত<br>হয়েছে।                     |
| ১৪৩                  | দ্বিতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (CRDP-2)।<br>(১৮৬৭০০.০০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২৪)                                                                               | অনু ঃ                     | এডিপি<br>বর্ধিত                             |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    | ADB                         | ০৯/০৯/২০১৮ তারিখে<br>একনেক কর্তৃক অনুমোদিত<br>হয়েছে।                     |
| ১৪৪                  | পটুয়াখালী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(৪৫৫০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২১)                                                                                      | অনু ঃ                     | ৮০২/৮৪৫                                     |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             | ২২/১০/২০১৮ তারিখে<br>মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী<br>কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। |
| ১৪৫                  | ঢাঙ্গাইল পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(২২৮৭৯.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২১)                                                                                      | অনু ঃ                     | ৮০২/৮৫৩                                     |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             | ০৪/১১/২০১৮ তারিখে<br>একনেক কর্তৃক অনুমোদিত<br>হয়েছে।                     |
| ১৪৬                  | ফরিদপুর শহরের টোপাখোলা লেক উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(২১০৬১.০০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২২)                                                                                 | অনু ঃ                     | ৮০২/৮৫৪                                     |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             | ০৪/১১/২০১৮ তারিখে<br>একনেক কর্তৃক অনুমোদিত<br>হয়েছে।                     |
| ১৪৭                  | কুমিল্লা জেলার ৫টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন<br>প্রকল্প। (১৪৫০০.০০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে<br>জুন/২০২২)                                                                     | অনু ঃ                     | এডিপি<br>বর্ধিত                             |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             | ০৪/১১/২০১৮ তারিখে<br>একনেক কর্তৃক অনুমোদিত<br>হয়েছে।                     |
| ১৪৮                  | চরফ্যাশন পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-<br>২। (৪৪৮০.০০)                                                                                                            | অনু ঃ                     | এডিপি<br>বর্ধিত                             |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             | ৩০/১০/২০১৮ তারিখে<br>মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী<br>কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। |



| ক্র<br>মি<br>ক<br>নং | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)                                                                                                                                        | অনুমো-<br>দনের<br>পর্যায় | এডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                     |                 |        | অবমুক্তি |                     |                 |        | ব্যয় |                     |                 |        | প্রকল্প সাহায্যের<br>টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------|----------|---------------------|-----------------|--------|-------|---------------------|-----------------|--------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                                                                               |                           |                                             | মোট                                                    | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | মোট      | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | মোট   | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | দাবীকৃত                     | প্রাপ্তি | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                             |                                                                           |
|                      |                                                                                                                                                                                               |                           |                                             |                                                        |                     | মোট             | টাকাংশ |          |                     | মোট             | টাকাংশ |       |                     | মোট             | টাকাংশ |                             |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |                                                                           |
|                      |                                                                                                                                                                                               |                           |                                             |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                           |
| ১                    | ২                                                                                                                                                                                             | ৩                         | ৪                                           | ৫                                                      | ৬                   | ৭               | ৮      | ৯        | ১০                  | ১১              | ১২     | ১৩    | ১৪                  | ১৫              | ১৬     | ১৭                          | ১৮       | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩                          | ২৪                                                                        |
| ১৪৯                  | শিবগঞ্জ পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪৯৮.০০/আগস্ট/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২০)                                                                                                          | অনুঃ                      | এডিপি<br>বর্হিভূত                           |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             | ০৩/১১/২০১৮ তারিখে<br>মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী<br>কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। |
| ১৫০                  | "Feasibility Study of proposed Flyover from Airport Road (Mojumdary) to Court point via Amberkhana and Chowhatta in Sylhet City" শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প। (৪৭৭.০০/জানুয়ারি/২০১৯ হতে জুন/২০১৯) | অনুঃ                      | এডিপি<br>বর্হিভূত                           |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             | ০৬/১১/২০১৮ তারিখে<br>মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী<br>কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। |
|                      | এডিপি বইয়ে অননুমোদিত প্রকল্প।                                                                                                                                                                |                           |                                             |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                           |
|                      | সেক্টর ৪ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান                                                                                                                                                           |                           |                                             |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                           |
| ১                    | উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনুর্ধ্ব ১০০ মিঃ ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২৪)।                                                                                                  | অননুঃ                     | ৭৭৪/১৮৪                                     |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                           |
| ২                    | ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্থতায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১)                                                                      | অননুঃ                     | ৭৭৪/১৮৫                                     |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                           |
| ৩                    | সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্থতায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১)।                                                                    | অননুঃ                     | ৭৭৪/১৮৬                                     |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                           |
| ৪                    | রাজশাহী বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্থতায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১)।                                                                  | অননুঃ                     | ৭৭৪/১৮৭                                     |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                           |
| ৫                    | রংপুর বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্থতায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১)।                                                                    | অননুঃ                     | ৭৭৪/১৮৮                                     |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                           |
| ৬                    | চট্টগ্রাম বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্থতায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১)।                                                                | অননুঃ                     | ৭৭৪/১৮৯                                     |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                           |
| ৭                    | ময়মনসিংহ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্থতায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১)।                                                                | অননুঃ                     | ৭৭৪/১৯০                                     |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                           |
| ৮                    | খুলনা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্থতায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১)।                                                                    | অননুঃ                     | ৭৭৪/১৯১                                     |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                           |
| ৯                    | বরিশাল বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্থতায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১)।                                                                   | অননুঃ                     | ৭৭৪/১৯২                                     |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                           |

| ক্র<br>মি<br>ক<br>নং | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)                                                               | অনুমো-<br>দনের<br>পর্যায় | এডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                     |                 |        | অবমুক্তি |                     |                 |        | ব্যয় |                     |                 |        | প্রকল্প সাহায্যের<br>টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------|----------|---------------------|-----------------|--------|-------|---------------------|-----------------|--------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|---------|
|                      |                                                                                                                      |                           |                                             | মোট                                                    | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | মোট      | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | মোট   | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | দাবীকৃত                     | প্রাপ্তি | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                             |         |
|                      |                                                                                                                      |                           |                                             |                                                        |                     | মোট             | টাকাংশ |          |                     | মোট             | টাকাংশ |       |                     | মোট             | টাকাংশ |                             |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |         |
|                      |                                                                                                                      |                           |                                             |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |         |
| ১                    | ২                                                                                                                    | ৩                         | ৪                                           | ৫                                                      | ৬                   | ৭               | ৮      | ৯        | ১০                  | ১১              | ১২     | ১৩    | ১৪                  | ১৫              | ১৬     | ১৭                          | ১৮       | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩                          | ২৪      |
| ১০                   | পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ (২য় পর্যায়)<br>(জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১)।                                        | অননুঃ                     | ৭৭৪/১৯৩                                     |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |         |
| ১১                   | দেশব্যাপী পল্লী সড়ক পরিকল্পনা, অগ্রাধিকার<br>নির্ণয় এবং মাষ্টারপ্ল্যান প্রণয়নের সমীক্ষা<br>(জুলাই ২০১৮-জুন ২০২০)। | অননুঃ                     | ৭৭৪/১৯৪                                     |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |         |
| ১২                   | পটুয়াখালী ও বরগুনা আঞ্চলিক গ্রামীণ<br>অবকাঠামো উন্নয় (জুলাই ২০১৮-জুন<br>২০২৩)।                                     | অননুঃ                     | ৭৭৪/১৯৫                                     |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |         |
|                      | সেক্টরঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ                                                                         |                           |                                             |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |         |
| ১৩                   | দেশের বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভায়<br>পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জন্য আবাসিক ভবন<br>নির্মাণ (জুলাই ২০১৮-জুন ২০১৯)।    | অননুঃ                     | ৮০২/৮৫০                                     |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |         |
| ১৪                   | ৫৮টি পৌসভার মাষ্টার প্ল্যান প্রণয়নের স্টাডি<br>প্রকল্প (জুলাই ২০১৮-জুন ২০১৯)।                                       | অননুঃ                     | ৮০২/৮৫১                                     |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |         |
| ১৫                   | চাঁদপুর জেলার আধুনিক শিশুপার্ক কাম<br>বোটানিক্যাল গার্ডেন স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প<br>(জুলাই ২০১৮-জুন ২০১৯)।            | অননুঃ                     | ৮০২/৮৫২                                     |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |         |
| ১৬                   | বরিশাল বিভাগের ১১টি পৌরসভার ভৌত<br>অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই ২০১৮-জুন<br>২০১৯)।                                | অননুঃ                     | ৮০২/৮৫৫                                     |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |         |
| ১৭                   | মাগুরা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন<br>প্রকল্প(জুলাই ২০১৮-জুন ২০১৯)।                                                      | অননুঃ                     | ৮০২/৮৫৬                                     |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |         |
|                      | বৈদেশিক সহায়তায় বাস্তবায়নের জন্য                                                                                  |                           |                                             |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |         |
|                      | সেক্টরঃ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান                                                                                   |                           |                                             |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |         |
| ১৮                   | জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প-২।                                                                           | অননুঃ                     | ৮৩২/৫০                                      |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    | DANIDA                      |         |
| ১৯                   | এলজিইডি কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র<br>শক্তিশালীকরণ প্রকল্প।                                              | অননুঃ                     | ৮৩২/৫১                                      |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    | KOICA/<br>GIZ               |         |
|                      | সেক্টরঃ জন প্রশাসন                                                                                                   |                           |                                             |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |         |
| ২০                   | ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম (এলজিইডি<br>অংশ) (জুলাই ২০১৭-জুন ২০২০)                                               | অননুঃ                     | ৮৬৬/৩০৭                                     |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    | DFID,<br>SIDA               |         |