

## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : ৪ মার্চ/২০১৭ইং

- ০১। প্রকল্পের নাম : জামালপুর ও মাদারগঞ্জ পৌরসভার সড়ক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (RIJMP)
- ০২। অনুমোদন পর্যায় : (ক) PEC কর্তৃক গত ২৯/০৯/২০১৫ইং তারিখে অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয় এবং DPP গত ২১/০১/২০১৬ইং তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।
- (খ) ঋণ কার্যকারিতার তারিখ : প্রযোজ্য নয়।
- (গ) উপদেষ্টা ফার্ম নিয়োগের তারিখ : প্রযোজ্য নয়।
- ০৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : সংস্থা : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর।  
মন্ত্রণালয় : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ০৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : জামালপুর ও মাদারগঞ্জ পৌরসভার সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন।
- ০৫। বাস্তবায়নকাল :  
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : ১লা, জানুয়ারী/২০১৬ ইং  
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ৩০শে, জুন/২০১৮ ইং
- ০৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) : মোট : ২৪৯০.০০  
জিওবি : ২৪৯০.০০  
প্রকল্প সাহায্য : ০.০০  
প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : ০.০০
- ০৭। প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি

  
সালেহ আহমেদ  
প্রকল্প পরিচালক  
জামালপুর ও মাদারগঞ্জ পৌরসভার  
সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প  
এলজিইডি, আগারগাঁও, ঢাকা।

| অংগের নাম                                              |   | মোট     | টাকা    | প্রকল্প সাহায্য |                   | শুল্ক | মন্তব্য                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|---|---------|---------|-----------------|-------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        |   |         |         | মোট             | টাকাংশ<br>(আরপিএ) |       |                                                                                                                                                                                              |
| ক) ২০১৬-২০১৭ইং অর্থ বৎসরে এডিপি বরাদ্দ                 | : | ৫০০.০০  | ৫০০.০০  | ০.০০            | ০.০০              | ০.০০  | ১৮.০৮.২০১৬ তারিখে মন্ত্রণালয় থেকে ১ম কিস্তির অর্থছাড় করা হয়েছে।                                                                                                                           |
| খ) ২০১৬-২০১৭ অর্থ বৎসরের মার্চ/২০১৭ইং পর্যন্ত অবমুক্তি | : | ৩৭৫.০০  | ৩৭৫.০০  | ০.০০            | ০.০০              | ০.০০  |                                                                                                                                                                                              |
| গ) ২০১৬-২০১৭ অর্থ বৎসরের মার্চ/২০১৭ইং পর্যন্ত ব্যয়    | : | ৩৩১.৬৫  | ৩৩১.৬৫  | ০.০০            | ০.০০              | ০.০০  | ১৮.১০.২০১৬ তারিখে ২য় কিস্তির চাহিদা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।                                                                                                                         |
| ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়              | : | ৩৩৮.৬২৭ | ৩৩৮.৬২৭ | ০.০০            | ০.০০              | ০.০০  | ১৩.১১.২০১৬ তারিখে মন্ত্রণালয় থেকে ২য় কিস্তির অর্থছাড় করা হয়েছে।<br><br>১৬.০১.২০১৭ তারিখে ৩য় কিস্তির চাহিদা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ৯.৩.২০১৭ তারিখে ৩য় কিস্তির জিও পাওয়া যায়। |

০৯। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী ও প্রাপ্তি (লক্ষ টাকা) : প্রযোজ্য নয়

| বিষয়       |   | চলতি অর্থ<br>বৎসরে | ক্রমপুঞ্জিত |
|-------------|---|--------------------|-------------|
| ক) ব্যয়    | : | ০.০০               | ০.০০        |
| খ) দাবীকৃত  | : | ০.০০               | ০.০০        |
| গ) প্রাপ্তি | : | ০.০০               | ০.০০        |

| নির্মাণ ও পূর্ত কাজ (৭০০০) |                                    |   |       |          |         |       |          |         |         |          |         |        |          |         |
|----------------------------|------------------------------------|---|-------|----------|---------|-------|----------|---------|---------|----------|---------|--------|----------|---------|
| ৪)                         | সড়ক উন্নয়ন                       | : | ৫.৬০  | কিগ্রমিঃ | ৭৯১.০০  | ০.০০  | কিগ্রমিঃ | ০.০০    | ২.০০    | কিগ্রমিঃ | ৬৫.০০   | ১.৮৫   | কিগ্রমিঃ | ৬৫.০০   |
|                            |                                    |   |       |          |         | ০.০০% |          | ০.০০%   | ৩৫.৭১%  |          | ৮.২২%   | ৯২.৫০% | ১০০.০০%  |         |
| ৫)                         | বীজ/কালভার্ট নির্মাণ               | : | ২০.০০ | মিটার    | ১৫০.০০  | ০.০০  | মিটার    | ০.০০    | ১০.০০   | মিটার    | ১০.০০   | ০.০০   | মিটার    | ০.০০    |
|                            |                                    |   |       |          |         | ০.০০% |          | ০.০০%   | ৫০.০০%  |          | ৬.৬৭%   | ০.০০%  | ০.০০%    |         |
| ৬)                         | সড়কের স্লোপ প্রোটেকশন কাজ         | : | ১.৮০  | কিগ্রমিঃ | ১৮৯.০০  | ০.০০  | কিগ্রমিঃ | ০.০০    | ১.০০    | কিগ্রমিঃ | ৩০.০০   | ০.৮৫   | কিগ্রমিঃ | ২৫.০০   |
|                            |                                    |   |       |          |         | ০.০০% |          | ০.০০%   | ৫৫.৫৬%  |          | ১৫.৮৭%  | ৮৫.০০% | ৮৩.৩৩%   |         |
| ৭)                         | সড়ক বাড়ি                         | : | ৫.৪০  | কিগ্রমিঃ | ৯৭.০০   | ০.০০  | কিগ্রমিঃ | ০.০০০   | ৩.৪০    | কিগ্রমিঃ | ১০.০০০  | ০.০০   | কিগ্রমিঃ | ০.০০০   |
|                            |                                    |   |       |          |         | ০.০০% |          | ০.০০%   | ৬২.৯৬%  |          | ১০.৩১%  | ০.০০%  | ০.০০%    |         |
| ৮)                         | ফুটপাথ নির্মাণ                     | : | ৩.৬০  | কিগ্রমিঃ | ২৩৪.০০  | ০.০০  | কিগ্রমিঃ | ০.০০০   | ২.০০    | কিগ্রমিঃ | ২০.০০০  | ০.০০   | কিগ্রমিঃ | ০.০০০   |
|                            |                                    |   |       |          |         | ০.০০% |          | ০.০০%   | ৫৫.৫৬%  |          | ৮.৫৫%   | ০.০০%  | ০.০০%    |         |
| ৯)                         | রেইলিং                             | : | ৩.৬০  | কিগ্রমিঃ | ১৪৪.০০  | ০.০০  | কিগ্রমিঃ | ০.০০০   | ২.০০    | কিগ্রমিঃ | ১০.০০০  | ০.০০   | কিগ্রমিঃ | ০.০০০   |
|                            |                                    |   |       |          |         | ০.০০% |          | ০.০০%   | ৫৫.৫৬%  |          | ৬.৯৪%   | ০.০০%  | ০.০০%    |         |
| ১০)                        | সর্বরাহ ও সেবা (৪৮০০)              | : |       | থোক      | ৮.০০    |       | থোক      | ০.৭৫০০০ | ০.০০    | থোক      | ৪.০০    | ০.০০   | থোক      | ১.৩৪৯১৯ |
|                            |                                    |   |       |          |         | ৯.৩৮% |          | ৯.৩৮%   | ৫০.০০%  |          | ৫০.০০%  | ৩৩.৭৩% | ৩৩.৭৩%   |         |
| ১১)                        | মেরামত, সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন (৪৯০০) | : |       | থোক      | ৩.০০    |       | থোক      | ০.২৪৯৪০ | ০.০০    | থোক      | ১.০০০   | ০.০০   | থোক      | ০.২৯৮৫০ |
|                            |                                    |   |       |          |         | ৮.৩১% |          | ৮.৩১%   | ৩৩.৩৩%  |          | ৩৩.৩৩%  | ২৯.৮৫% | ২৯.৮৫%   |         |
| ১২)                        | ভৌত কন্টিজেন্সী                    | : |       | থোক      | ২৪.০০   |       | থোক      | ০       | ০.০০    | থোক      | ০.০০০   |        | থোক      |         |
|                            |                                    |   |       |          |         | ০.০০% |          | ০.০০%   | ০.০০%   |          | ০.০০%   |        |          |         |
| ১৩)                        | গ্রাইন কন্টিজেন্সী                 | : |       | থোক      | ২৪.০০   |       | থোক      | ০.০০    | ০.০০    | থোক      | ০.০০    |        | থোক      |         |
|                            |                                    |   |       |          |         | ০.০০% |          | ০.০০%   | ০.০০%   |          | ০.০০%   |        |          |         |
|                            | সর্বমোট                            |   |       |          | ২৪৯০.০০ | ০.২৮% |          | ৬.৯৭৯৪০ | ৬২.৫৯৩% |          | ৫০০.০০  | ৭৩.৪৫% |          | ৩৩১.৬৫  |
|                            |                                    |   |       |          |         |       |          | ০.২৮%   |         |          | ২০.০৮০% |        |          | ৬৬.৩৩%  |

১১৮(৩)

29.0.2017  
সালেহ আহমেদ  
প্রকল্প পরিচালক  
জামালপুর ও মানারগঞ্জ পৌরসভার  
সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প  
এলজিইডি, আনারগাঁও, ঢাকা।

# বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (আর্থিক বছর ২০১৬-২০১৭)

## প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতি-বদন

- ক) মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ  
খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা : স্থানীয় সরকার প্র-কৌশল অধিদপ্তর  
গ) প্রতিবেদন কাল (মাস) : মার্চ/২০১৭ইং

(লক্ষ টাকা)

| ক্রমিক<br>নং | কোড নং ও প্রকল্প-র<br>নাম (প্রকল্প ব্যয়)<br>(বাস্তবায়নকাল)                                                                             | অনু-মাদ-নর<br>পর্যায় | এডিপির<br>পৃষ্ঠা ও<br>ক্রমিক নং | ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছর-র বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী-ত<br>বরাদ্দ |                     |                 |        | অবমুক্তি |                  |                 |        | ব্যয়  |                     |                 |        | প্রকল্প<br>সাহায্য টাকাংশ |          | অগ্রগতি %                                               |                                    |                                                         |                                    | প্রকল্প<br>সাহা-য্যর<br>উৎস |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------|----------|------------------|-----------------|--------|--------|---------------------|-----------------|--------|---------------------------|----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|              |                                                                                                                                          |                       |                                 | -মোট                                                      | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | -মোট     | টাকা (সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | -মোট   | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | দাবীকৃত                   | প্রাপ্তি | ভৌত                                                     |                                    | আর্থিক                                                  |                                    |                             |
|              |                                                                                                                                          |                       |                                 |                                                           |                     | মোট             | টাকাংশ |          |                  | মোট             | টাকাংশ |        |                     | মোট             | টাকাংশ |                           |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক)<br>জানুয়ারী-<br>মার্চ/২০১৭ | অগ্রগতি<br>(মাসিক)<br>মার্চ/২০১৭ইং | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক)<br>জানুয়ারী-<br>মার্চ/২০১৭ | অগ্রগতি<br>(মাসিক)<br>মার্চ/২০১৭ইং |                             |
|              |                                                                                                                                          |                       |                                 |                                                           |                     |                 |        |          |                  |                 |        |        |                     |                 |        |                           |          |                                                         |                                    |                                                         |                                    |                             |
| ১            | ২                                                                                                                                        | ৩                     | ৪                               | ৫                                                         | ৬                   | ৭               | ৮      | ৯        | ১০               | ১১              | ১২     | ১৩     | ১৪                  | ১৫              | ১৬     | ১৭                        | ১৮       | ১৯                                                      | ২০                                 | ২১                                                      | ২২                                 | ২৩                          |
|              | ৫১৬৮<br>জামালপুর ও মাদারগঞ্জ<br>পৌরসভার সড়ক উন্নয়ন<br>শীর্ষক প্রকল্প।<br><br>২৪৯০.০০<br>১লা জানুয়ারী, ২০১৬<br>থেকে ৩০ জুন, ২০১৮<br>ইং | অনু-মাদিত             |                                 | ৫০০.০০                                                    | ৫০০.০০<br>(-)       | ০.০০            | ০.০০   | ৩৭৫.০০   | ৩৭৫.০০<br>(-)    | ০.০০            | ০.০০   | ৩৩১.৬৫ | ৩৩১.৬৫<br>(-)       | ০.০০            | ০.০০   | ০.০০                      | ০.০০     | ২৫.০০%                                                  | ১২.৩২%                             | ২০.০০%                                                  | ১৬.৬০%                             | জিওবি                       |

  
24.06.2017  
সালেহ আহমেদ  
প্রকল্প পরিচালক  
জামালপুর ও মাদারগঞ্জ পৌরসভার  
সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প  
এলজিইডি, আগারগাঁও, ঢাকা।


# SCHEME STATUS REPORT

## Road Improvement Works in Jamalpur & Madergonj Paurashava, Dist. Jamalpur (RIJMP)

Month : March/2017

| Sl. No. | Name of Project (Name of Development Assistance Patner)                         | ADP Provison & Total Fund Released (GOB+RPA) | No.of Schemes/Contracts     |                                                                 |            | Work-Plan Target                |                                  |                       |                                         | Achievement        |                                      |                               |                                 | Current Years Physical Progress | Total Fund Spent (GOB) | Remar |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------|
|         |                                                                                 |                                              | New Schemes/C ontracts (No) | Carried over Contracts/ Excess Programmes of Previous Year (No) | Total (No) | Last date for awarding Contract | Last date for works Commencement | Schemes Prepared (No) | Schemens Preparation Under Process (No) | Tender Called (No) | Tender Evaluation under Process (No) | Works going on (No) (New+C.o) | Schemes Completed (No) (New+CO) |                                 |                        |       |
| 1       | 2                                                                               | 3                                            | 4                           | 5                                                               | 6          | 7                               | 8                                | 9                     | 10                                      | 11                 | 12                                   | 13                            | 14                              | 15                              | 16                     | 17    |
|         | Road Improvement Works in Jamalpur & Madergonj Paurashava, Dist. Jamalpur [GOB] | 500.00<br>375.00<br>(375+0)                  | 4                           | 0                                                               | 4          | 20-08-2016                      | 20-10-2016                       | 4                     | 0                                       | 0                  | 0                                    | 3<br>(3+0)                    | 0<br>(0+0)                      | 73.45%                          | 331.65<br>331.65       |       |

118(5)

  
 29.03.2017  
 সালেহ আহমেদ  
 প্রকল্প পরিচালক  
 জামালপুর ও মাদারগঞ্জ পৌরসভার  
 সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প  
 এলজিইডি, আগারগাঁও, ঢাকা।


**২০১৬-১৭ অর্থ বছরে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় এডিপিভুক্ত বাস্তবানাধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতির পর্যালোচনা ছক-১**  
**মাসের নাম: মার্চ/২০১৭ইং**

সংস্থা : স্থানীয় সরকার প্র-কৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রঃ<br>নং                                                                                                               | প্রকল্পের নাম<br>(মেয়াদকাল) | প্রকল্পের<br>আনু-মাদিত<br>প্রাককলিত ব্যয় | জুন/২০১৬<br>পর্যন্ত<br>ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় | অনু-মাদিত<br>ডিপিপি/<br>আরডিপিপি<br>Procurement<br>Plan অনুযায়ী<br>প্যা-কজ সংখ্যা<br>প্রাককলিত ব্যয় | জুন/২০১৬ পর্যন্ত<br>ক্রমপুঞ্জিত<br>কার্য-দশ<br>প্রদানকৃত<br>প্যা-কজ<br>সংখ্যা/ব্যয় | ২০১৬-১৭ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী                |                                                 |                                                                        |                                                                                  |                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                |                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                          |    |    |         | ক্রমপুঞ্জিত<br>পূর্ণভরণ<br>ব্যয়<br>(জুন/১৬<br>পর্যন্ত) | প্রকল্প শুরু<br>হ-ত<br>পর্যায়-লাচনাধীন<br>ন মাস পর্যন্ত<br>ক্রমপুঞ্জিত<br>আর্থিক<br>ব্যয়/অগ্রগতি | প্রকল্প<br>শুরু হ-ত<br>পর্যায়-লাচনা<br>ধীন মাস<br>পর্যন্ত<br>ক্রমপুঞ্জিত<br>ভৌত<br>অগ্রগতি | প্রকল্পের<br>আনু-মাদিত<br>প্রাককলিত<br>ব্যয়<br>অনুযায়ী<br>অবরাদ্ধকৃত<br>টাকা | ফর্ম ১/২<br>০১৭ আড়<br>হ-ত<br>প্রকল্পের<br>অবশিষ্ট<br>মেয়াদকাল |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                          |                              |                                           |                                          |                                                                                                       |                                                                                     | বীম পরিকল্পনা                                   |                                                 |                                                                        |                                                                                  |                                                                                | সংগ্রহ পরিকল্পনা                                                                        |                                                                                                                                |                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                          |    |    |         |                                                         |                                                                                                    |                                                                                             |                                                                                |                                                                 |
|                                                                                                                          |                              |                                           |                                          |                                                                                                       |                                                                                     | ২০১৬-১৭<br>এডিপি বরাদ্দ                         | ২০১৬-১৭<br>আরএডিপি<br>বরাদ্দ                    | পর্যায়-লাচনাধীন<br>ন মাস পর্যন্ত<br>অর্থ অবমুক্তি<br>(১৬-১৭<br>এডিপি) | পর্যায়-লাচনাধীন<br>ন মাস পর্যন্ত<br>আর্থিক<br>ব্যয়/অগ্রগতি<br>(১৬-১৭<br>এডিপি) | পর্যায়-লাচনাধীন মাস<br>পর্যন্ত ভৌত লক্ষ্যমাত্রা ও<br>অগ্রগতি (১৬-১৭<br>এডিপি) | বার্ষিক সংগ্রহ<br>পরিকল্পনা<br>অনুযায়ী<br>প্যা-কজ<br>সংখ্যা/ ব্যয়<br>(১৬-১৭<br>এডিপি) | পর্যায়-লাচনাধীন<br>মাস পর্যন্ত<br>-টভার<br>আহবান-সর<br>লক্ষ্যমাত্রা<br>অনুসা-র<br>প্যা-কজ<br>সংখ্যা/ব্যয়<br>(১৬-১৭<br>এডিপি) | পর্যায়-লাচনাধীন<br>মাস পর্যন্ত<br>-টভার<br>আহবানকৃত<br>প্যা-কজ<br>সংখ্যা/ব্যয়<br>(১৬-১৭<br>এডিপি) | পর্যায়-লাচনাধীন<br>মাস পর্যন্ত<br>কার্য-দশ<br>প্রদানকৃত<br>প্যা-কজ<br>সংখ্যা/ব্যয়<br>(১৬-১৭<br>এডিপি) | পর্যায়-লাচনা<br>ধীন<br>মাসে<br>কার্য-দশ<br>প্রদান,<br>আর্থিক ও<br>ভৌত<br>লক্ষ্যমাত্রা<br>অর্জিত<br>না<br>হওয়ার<br>কারণ |    |    |         |                                                         |                                                                                                    |                                                                                             |                                                                                |                                                                 |
|                                                                                                                          |                              |                                           |                                          |                                                                                                       |                                                                                     | মোট<br>(জিওবি)<br>(প্রকল্প সাহায্য)<br>(টাকাংশ) | মোট<br>(জিওবি)<br>(প্রকল্প সাহায্য)<br>(টাকাংশ) | মোট (%)<br>(জিওবি)<br>(%) (প্রকল্প<br>সাহায্য) (%)<br>(টাকাংশ)<br>(%)  | মোট (%)<br>(জিওবি)<br>(%) (প্রকল্প<br>সাহায্য)<br>(%) (টাকাংশ)<br>(%)            | মোট (%)<br>(জিওবি)<br>(%) (প্রকল্প<br>সাহায্য)<br>(%) (টাকাংশ)<br>(%)          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(%)<br>অগ্রগতি<br>(%)                                                   | মোট<br>(পণ্য)<br>(পূর্ত)<br>(সেবা)                                                                                             | মোট<br>(পণ্য)<br>(পূর্ত)<br>(সেবা)                                                                  | মোট<br>(পণ্য)<br>(পূর্ত)<br>(সেবা)                                                                      | মোট<br>(পণ্য)<br>(পূর্ত)<br>(সেবা)                                                                                       |    |    |         |                                                         |                                                                                                    |                                                                                             |                                                                                |                                                                 |
| ১                                                                                                                        | ২                            | ৩                                         | ৪                                        | ৫                                                                                                     | ৬                                                                                   | ৭                                               | ৮                                               | ৯                                                                      | ১০                                                                               | ১১                                                                             | ১২                                                                                      | ১৩                                                                                                                             | ১৪                                                                                                  | ১৫                                                                                                      | ১৬                                                                                                                       | ১৭ | ১৮ | ১৯      | ২০                                                      | ২১                                                                                                 | ২২                                                                                          |                                                                                |                                                                 |
| জামালপুর ও<br>মাদারগঞ্জ<br>পৌরসভার সড়ক<br>উন্নয়ন শীর্ষক<br>প্রকল্প (১লা<br>জামায়ারী, ২০১৬<br>থেকে ৩০ জুন,<br>২০১৮ ইং) | ২৪৯০.০০                      | ৬.৯৮                                      | ০৮/২৪৪২.০০                               | ০২/৬.৯৭৯                                                                                              | ৫০০.০০                                                                              | ৫০০.০০                                          | ৩৭৫.০০                                          | ৩৭৫.০০                                                                 | ৩৩১.৬৫                                                                           | ৭৫.০০%                                                                         | ৭৩.৪৫%                                                                                  | ০৫/৫০০.০০                                                                                                                      | ৫/৫০০                                                                                               | ৩/৪৯৫.০০                                                                                                | ৩/৮৮৭.০৩                                                                                                                 | -  | -  | ৩৩৮.৬২৭ | ৪৬.২৬%                                                  | ১৯৮৩.০০                                                                                            | ১৬ মাস                                                                                      |                                                                                |                                                                 |
|                                                                                                                          | ২৪৯০.০০                      | ৬.৯৮                                      | (০৪/১৭.০০)                               | (০২/৬.৯৭৯)                                                                                            | ৫০০.০০                                                                              | ৫০০.০০                                          | ৭৫.০০%                                          | ৭৫.০০%                                                                 | ৬৬.৩৩%                                                                           |                                                                                |                                                                                         | ০১/৫.০০                                                                                                                        | ১/৫.০০                                                                                              | ০/০.০০                                                                                                  | ০/০.০০                                                                                                                   |    |    | ১৩.৬০%  |                                                         | ১৯৮৩.০০                                                                                            |                                                                                             |                                                                                |                                                                 |
|                                                                                                                          | ০.০০                         | ০.০০                                      | (০৪/২৪২৫.০০)                             | (০/০.০০)                                                                                              | ০.০০                                                                                | ০.০০                                            | ৩৭৫.০০                                          | ৩৭৫.০০                                                                 | ৩৩১.৬৫                                                                           |                                                                                |                                                                                         | ০৪/৪৯৫.০০                                                                                                                      | ৪/৪৯৫.০০                                                                                            | ৩/৪৯৫.০০                                                                                                | ৩/৮৮৭.০৩                                                                                                                 |    |    | ৩৩৮.৬২৭ |                                                         | ০.০০                                                                                               |                                                                                             |                                                                                |                                                                 |
|                                                                                                                          | ০.০০                         | ০.০০                                      | (০/০.০০)                                 | (০/০.০০)                                                                                              | ০.০০                                                                                | ০.০০                                            | ৭৫.০০%                                          | ৭৫.০০%                                                                 | ৬৬.৩৩%                                                                           |                                                                                |                                                                                         | ০/০.০০                                                                                                                         | ০/০.০০                                                                                              | ০/০.০০                                                                                                  | ০/০.০০                                                                                                                   |    |    | ১৩.৬০%  |                                                         | ০.০০                                                                                               |                                                                                             |                                                                                |                                                                 |
|                                                                                                                          |                              |                                           |                                          |                                                                                                       |                                                                                     |                                                 | ০.০০                                            |                                                                        | ০.০০                                                                             |                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                |                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                          |    |    | ০.০০    |                                                         | ০.০০                                                                                               |                                                                                             |                                                                                |                                                                 |
|                                                                                                                          |                              |                                           |                                          |                                                                                                       |                                                                                     |                                                 | ০%                                              |                                                                        | ০%                                                                               |                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                |                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                          |    |    | ০.০০    |                                                         | ০%                                                                                                 |                                                                                             |                                                                                |                                                                 |


১১৮(৬)

  
 সালেহ উদ্দিন  
 প্রকল্প পরিচালক  
 জামালপুর ও মাদারগঞ্জ পৌরসভার  
 সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প  
 এলজিইডি, আগারগাঁও, ঢাকা।

## ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাবলী : ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের অগ্রগতি মার্চ/২০১৭ইং

| ক্রমিক<br>নং | প্রকল্পের নাম                                                                         | মালামাল                             |                                                                      |                                                         |                                              |                                             | পুঁজু                               |                                                                      |                                                         |                                              |                                                   | সেবা                                |                                                                            |                                                         |                                              |                                                   | ক) সিডি<br>ভ্যাটসহ ক্রয়<br>খা-ত মোট<br>বরাদ্দ (২০১৬-<br>১৭) | ক) সিডি<br>ভ্যাটসহ ক্রয়<br>খা-ত মোট<br>ব্যয় | ক্রয় খাতে<br>অব্যয়িত<br>বরাদ্দ<br><br>(১৭-১৮) | মোট<br>এডিপি<br>বরাদ্দ |    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|----|
|              |                                                                                       | গত অর্থ বছ-র বা পূ-র্ব<br>প্রদানকৃত |                                                                      | জুলাই, ২০১৬-<br>ফেব্রুয়ারী/ ২০১৭<br>সময়কা-ল প্রদানকৃত |                                              | মার্চ/২০১৭ইং                                | গত অর্থ বছ-র বা<br>পূ-র্ব প্রদানকৃত |                                                                      | জুলাই, ২০১৬-<br>ফেব্রুয়ারী/ ২০১৭<br>সময়কা-ল প্রদানকৃত |                                              | মার্চ/২০১<br>৭ইং                                  | গত অর্থ বছ-র বা<br>পূ-র্ব প্রদানকৃত |                                                                            | জুলাই, ২০১৬-<br>ফেব্রুয়ারী/ ২০১৭<br>সময়কা-ল প্রদানকৃত |                                              | মার্চ/২০১<br>৭ইং                                  |                                                              |                                               |                                                 |                        |    |
|              |                                                                                       | কার্য-দশ<br>সংখ্যা                  | উক্ত<br>কার্য-দ-শর<br>আওতায়<br>২০১৫-১৬<br>অর্থ বছ-র<br>প্রকৃত ব্যয় | কার্য-দশ<br>সংখ্যা                                      | উক্ত<br>কার্য-দ-শর<br>আওতায়<br>প্রকৃত ব্যয় | সময়কা-ল<br>প্রদান যোগ্য<br>কার্য-দশ সংখ্যা | কার্য-দশ<br>সংখ্যা                  | উক্ত<br>কার্য-দ-শর<br>আওতায়<br>২০১৫-১৬<br>অর্থ বছ-র<br>প্রকৃত ব্যয় | কার্য-দশ<br>সংখ্যা                                      | উক্ত<br>কার্য-দ-শর<br>আওতায়<br>প্রকৃত ব্যয় | সময়কা-ল<br>প্রদান<br>যোগ্য<br>কার্য-দশ<br>সংখ্যা | কার্য-দশ<br>সংখ্যা                  | উক্ত<br>কার্য-দ-শর<br>আওতায়<br>২০১৫-<br>২০১৬ অর্থ<br>বছ-র প্রকৃত<br>ব্যয় | কার্য-দশ<br>সংখ্যা                                      | উক্ত<br>কার্য-দ-শর<br>আওতায়<br>প্রকৃত ব্যয় | সময়কা-ল<br>প্রদান<br>যোগ্য<br>কার্য-দশ<br>সংখ্যা |                                                              |                                               |                                                 |                        |    |
|              |                                                                                       | ১                                   | ২                                                                    | ৩                                                       | ৪                                            | ৫                                           | ৬                                   | ৭                                                                    | ৮                                                       | ৯                                            | ১০                                                | ১১                                  | ১২                                                                         | ১৩                                                      | ১৪                                           | ১৫                                                | ১৬                                                           | ১৭                                            | ১৮                                              | ১৯                     | ২০ |
|              | জামালপুর ও মাদারগঞ্জ<br>পৌরসভার সড়ক উন্নয়ন<br>শীর্ষক প্রকল্প (প্রকল্প<br>কোডঃ ৫১৬৮) | ২                                   | ৬.৯৭৯                                                                | ০                                                       | ০.০০                                         | ০                                           | ০                                   | ০.০০                                                                 | ৪                                                       | ৩৩০.০০                                       | ০                                                 | ০                                   | ০.০০                                                                       | ০                                                       | ০.০০                                         | ০                                                 | ৪৯৫.০০<br>০.০০                                               | ৩৩০.০০<br>০.০০                                | ১৬৫.০০                                          | ৫০০.০০                 |    |

১১৮(৭)

  
 29.06.2017  
 সিনিয়র পরিচালক  
 প্রকল্প পরিচালক  
 জামালপুর ও মাদারগঞ্জ পৌরসভার  
 সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প  
 এলাজিহাউ, আগারগাঁও, ঢাকা।

**Progress Report of On-going Development Project/Operational Plan (Format 05/2008)**

Reporting Period : March/2017

(Tk in Lakh)

**Part - A : Monthly Report**

- 1 Name of the Ministry/ Division/ Organization** : Local Government Rural Development & Co-operatives/ Local Government Division/ Local Government Engineering Department.
- 2 Name of the Project/ Operational Plan** : Road Improvement Works in Jamalpur & Madergonj Paurashava, Dist. Jamalpur
- 3 Objectives of the Project/Operational Plan (in Brief)** : To Improve Road Network in Jamalpur & Madergonj Paurashava.
- 4 Location of the Project/ Operational Plan** : Jamalpur & Madergonj Paurashava, Jamalpur Districts, Dhaka Division

**5 Project Approval Status & Cost :**

| DPP/TPP          | Date of approval | Implementation period | Total Cost | GOB     | Project Aid (RPA) |
|------------------|------------------|-----------------------|------------|---------|-------------------|
| i. Original:     | 21/01/2016       | 01/01/2016–30/06/2018 | 2490.00    | 2490.00 | 0.00              |
| ii. 1st Revised: |                  |                       |            |         |                   |

**6 Progress of Fund Release :**

| Quarter-wise            | Date                                   |                            |                                      | Amount | Date of issue of Cheque from CAO (in case of Autonomous body) |
|-------------------------|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|
|                         | Proposal Sending to Ministry/ Division | Issue of order by Ministry | Issue of order from Finance Division |        |                                                               |
| (1)                     | (2)                                    | (3)                        | (4)                                  | (5)    | (6)                                                           |
| 1 <sup>st</sup> Quarter | 17.07.2016                             | 18.08.2016                 |                                      | 125.00 |                                                               |
| 2nd Quarter             | 18.10.2016                             | 13.11.2016                 |                                      | 125.00 |                                                               |
| 3rd Quarter             | 16.01.2017                             | 05.03.2017                 |                                      | 125.00 |                                                               |
| 4 <sup>th</sup> Quarter |                                        |                            |                                      | 0.00   |                                                               |
| Total =                 |                                        |                            |                                      | 375.00 |                                                               |

  
সালেহ আহমেদ  
প্রকল্প পরিচালক  
জামালপুর ও মাদারগঞ্জ পৌরসভার  
সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প  
এলজিইডি, আগারগাঁও, ঢাকা।

# 7. Target and Achievement of the main Components of the Project:

March/2017

| Name of Important Components                            | Cost as per DPP | Achievement upto last June 2016 |                      | Target of current FY 2016-17 |                      | Progress upto the reporting month of current year 2016-17 |                      | Unspent/unfinished balance against DPP targets |                      |
|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------|
|                                                         |                 | Financial                       | Physical             | Financial                    | Physical             | Financial                                                 | Physical             | Financial                                      | Physical             |
|                                                         |                 | a)Total<br>b) Taka              | (% of the component) | a)Total<br>b) Taka           | (% of the component) | a)Total<br>b) Taka                                        | (% of the component) | a) Total<br>b) Taka                            | (% of the component) |
| 1                                                       | 2               | 3                               | 4                    | 5                            | 6                    | 7                                                         | 8                    | 9                                              | 10                   |
| 1)Computer & Accessories (UPS, Printer & Cable) (1 No.) | 1.00            | 0.99                            | 100.00%              | 0.00                         | 0.00%                | 0.00                                                      | 0.00%                | 0.01                                           | 0.00%                |
|                                                         |                 | 0.99                            |                      | 0.00                         |                      | 0.00                                                      |                      | 0.01                                           |                      |
| (2) Photocopier with scanner machine (2 Nos.)           | 5.00            | 4.99                            | 100.00%              | 0.00                         | 0.00%                | 0.00                                                      | 0.00%                | 0.01                                           | 0.00%                |
|                                                         |                 | 4.99                            |                      | 0.00                         |                      | 0.00                                                      |                      | 0.01                                           |                      |
| (3) Land Acquisition (4.00 Acres)                       | 820.00          | 0.00                            | 0.00%                | 350.00                       | 100.00%              | 240.00                                                    | 80.00%               | 580.00                                         | 20.00%               |
|                                                         |                 | 0.00                            |                      | 350.00                       |                      | 240.00                                                    |                      | 580.00                                         |                      |
| 4) Road (5.60 km)                                       | 791.00          | 0.00                            | 0.00%                | 65.00                        | 35.71%               | 65.00                                                     | 33.04%               | 726.00                                         | 66.96%               |
|                                                         |                 | 0.00                            |                      | 65.00                        |                      | 65.00                                                     |                      | 726.00                                         |                      |
| 5) Bridge/culverts (20.00m)                             | 150.00          | 0.00                            | 0.00%                | 10.00                        | 50.00%               | 0.00                                                      | 0.00%                | 150.00                                         | 100.00%              |
|                                                         |                 | 0.00                            |                      | 10.00                        |                      | 0.00                                                      |                      | 150.00                                         |                      |
| 6) Slope protection (1.80 km)                           | 189.00          | 0.00                            | 0.00%                | 30.00                        | 55.56%               | 25.00                                                     | 47.22%               | 164.00                                         | 52.78%               |
|                                                         |                 | 0.00                            |                      | 30.00                        |                      | 25.00                                                     |                      | 164.00                                         |                      |
| 7) Street Lighting (5.40km)                             | 97.00           | 0.00                            | 0.00%                | 10.00                        | 62.96%               | 0.00                                                      | 0.00%                | 97.00                                          | 100.00%              |
|                                                         |                 | 0.00                            |                      | 10.00                        |                      | 0.00                                                      |                      | 97.00                                          |                      |
| 8) Footpath (3.60 km)                                   | 234.00          | 0.00                            | 0.00%                | 20.00                        | 55.56%               | 0.00                                                      | 0.00%                | 234.00                                         | 100.00%              |
|                                                         |                 | 0.00                            |                      | 20.00                        |                      | 0.00                                                      |                      | 234.00                                         |                      |
| 9) Railing (3.60 km)                                    | 144.00          | 0.000                           | 0.00%                | 10.00                        | 55.56%               | 0.00                                                      | 0.00%                | 144.00                                         | 100.00%              |
|                                                         |                 | 0.00                            |                      | 10.00                        |                      | 0.00                                                      |                      | 144.00                                         |                      |
| 10. Supplies & Service (4800)                           | 8.00            | 0.750                           | 9.38%                | 4.00                         | 50.00%               | 1.35                                                      | 33.73%               | 5.90                                           | 73.76%               |
|                                                         |                 | 0.75                            |                      | 4.00                         |                      | 1.35                                                      |                      | 5.90                                           |                      |
| (11) Repair, Maintenance & Rehabilitation (4900)        | 3.00            | 0.249                           | 8.31%                | 1.00                         | 33.33%               | 0.30                                                      | 29.85%               | 2.45                                           | 81.74%               |
|                                                         |                 | 0.25                            |                      | 1.00                         |                      | 0.30                                                      |                      | 2.45                                           |                      |
| (12) Physical Contingency                               | 24.00           | 0.000                           | 0.00%                | 0.00                         | 0.00%                | 0.00                                                      | 0.00%                | 24.00                                          | 100.00%              |
|                                                         |                 | 0.00                            |                      | 0.00                         |                      | 0.00                                                      |                      | 24.00                                          |                      |
| (13) Price Contingency                                  | 24.00           | 0.000                           | 0.00%                | 0.00                         | 0.00%                | 0.00                                                      | 0.00%                | 24.00                                          | 100.00%              |
|                                                         |                 | 0.00                            |                      | 0.00                         |                      | 0.00                                                      |                      | 24.00                                          |                      |
| <b>Total</b>                                            | <b>2490.00</b>  | <b>6.979</b>                    | <b>0.28%</b>         | <b>500.00</b>                | <b>62.59%</b>        | <b>331.65</b>                                             | <b>73.45%</b>        | <b>2151.37</b>                                 | <b>53.74%</b>        |
|                                                         |                 | <b>6.979</b>                    |                      | <b>500.00</b>                |                      | <b>331.65</b>                                             | <b>45.98%</b>        | <b>2151.37</b>                                 |                      |

FY2016-17 progress

73.45%

FY2016-17 progress (with respect to whole project)

45.98%

27.3.2017  
সালেহ আহমেদ  
প্রকল্প পরিচালক  
জামালপুর ও মাদারগঞ্জ পৌরসভার  
সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প  
এলজিইডি, আগারগাঁও, ঢাকা।

## 8. Progress of Procurement in Current FY: 2016-17

March/2017

|                                                                                      | Goods        | Works          | Services    | Total          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------|----------------|
| <b>a) Work Orders (WO) issued in last year or before</b>                             |              |                |             |                |
| i) Number of WOs                                                                     | 2            | 0              | 0           | 2              |
| ii) Expenditure in last year or before FY (2016-17)                                  | 6.979        | 0.000          | 0.00        | 6.979          |
| <b>b) Work Orders (WO) issued during the reporting period, 2016-17</b>               |              |                |             |                |
| i) Number of WOs                                                                     | 0            | 3              | 0           | 3              |
| ii) Expenditure in current FY 2016-17                                                | 1.64769      | 330.00         | 0.00        | 331.65         |
| <b>c) WOs to be issued during the rest of the period of the FY 2016-17</b>           | 0            | 0              | 0           | 0              |
| <b>d) Total expenditure for procurement up to reporting month 2016-17 (a+ii+bii)</b> | <b>8.627</b> | <b>330.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>338.627</b> |
| <b>e) Total Budget/allocation for procurement, 2016-17</b>                           | <b>5.00</b>  | <b>495.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>500.00</b>  |
| <b>f) Cumulative expenditure upto last year</b>                                      | <b>6.979</b> | <b>0.000</b>   | <b>0.00</b> | <b>6.979</b>   |
| <b>g) Total allocation as per DPP/TPP</b>                                            | <b>65.00</b> | <b>2425.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2490.00</b> |
| <b>h) Unspent amount as per DPP/TPP</b>                                              | <b>56.37</b> | <b>2095.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2151.37</b> |

## 9. Particulars of reimbursement claim and receipts :

| Initial advance<br>Receipt with date | Upto 30/06/2016   |                            |                          | During 2016-2017  |                            |               |
|--------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------|---------------|
|                                      |                   |                            | Reimbursement<br>claimed | Expenditure       |                            | Reimbursement |
|                                      | Direct<br>payment | Payment<br>from<br>project |                          | Direct<br>payment | Payment<br>from<br>project |               |
| 1                                    | 2                 | 3                          | 4                        | 5                 | 6                          | 7             |
| 0                                    | 0                 | 0                          | 0                        | 0                 | 0                          | 0             |

Project Director  
RIJMP

27.3.2017  
সালেহ আহমেদ  
প্রকল্প পরিচালক  
জামালপুর ও মান্দারগঞ্জ পৌরসভার  
সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প  
এলজিইডি, আগারগাঁও, ঢাকা।

**Government of the People's Republic of Bangladesh**  
**Ministry of Planning**  
**Implementation Monitoring and Evaluation Division**  
**Project Monitoring Form : IMED 03/2003(Revised) (Page 1 of 4)**  
**(Quarterly Progress Report)**

ADP: 2016-2017, Reporting quarter (January - March, 2017)

**A. Quarterly Financial Progress Report**

| Code    |
|---------|
| 5 1 6 8 |

**A.1** (a) Project Title: Road Improvement Works in Jamalpur & Madergonj Paurashava,  
Dist. Jamalpur

(b) Ministry: Local Govt. Rural Development & Co-operatives

(c) Division : Local Govt. Division

(d) Agency Name : Local Government Engineering Department

**A.2** Quarterly Financial progress: Qtr 3

(Amount in Lakh Taka)

| Head               | Release for the Quarter |             | Expenditure for the Quarter (Q3) |             |             | Current Year's Expenditure |             |             |
|--------------------|-------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------|
|                    | GOB                     | RPA         | GOB                              | RPA         | DPA         | GOB                        | RPA         | DPA         |
| Revenue            | 3.75                    | 0.00        | 0.72861                          | 0.00        | 0.00        | 1.64769                    | 0.00        | 0.00        |
| Capital            | 371.25                  | 0.00        | 126.99609                        | 0.00        | 0.00        | 330.00000                  | 0.00        | 0.00        |
| <b>Grand Total</b> | <b>375.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>127.72470</b>                 | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>331.64769</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

| Cash Foreign Exchange Spent | Spent form Own Resources |      | CD/VAT |
|-----------------------------|--------------------------|------|--------|
|                             | Cash                     | Kind |        |
| 0                           | GOB                      | 0    | 0      |

| RPA Spent (Cumulative to Date) | RPA Claimed       |                    | RPA Reimbursed    |                    |
|--------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|                                | Reporting Quarter | Cumulative to Date | Reporting quarter | Cumulative to Date |
|                                |                   |                    |                   |                    |

নোট :

১. আরপিএ (পুনর্ভরণযোগ্য প্রকল্প সাহায্য) ঘরে ইমপ্রেস্ট, স্পেশাল একাউন্ট ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
২. Spent from Own Resources এর ঘ[র] সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন থ[াক] প্রক[ল্প]র জন্য ব্যয় উ[ল্লেখ] কর[ত] হ[ব]।
৩. আরপিএ সংক্রান্ত হিসাব প্রযোজ্য না হলে সংশ্লিষ্ট ঘরে প্রযোজ্য নয় লিখতে হবে।

IMED Qtr\_118(1)

  
**সালেহ আহমেদ**  
 প্রকল্প পরিচালক  
 জামালপুর ও মাদারগঞ্জ পৌরসভার  
 সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প  
 এলজিইডি, আগারগাঁও, ঢাকা।

Project Monitoring Form : IMED 03/2003(Revised) (Page 2 of 4)

(Yearly Target) ADP: 2016-2017

B. Quarterly Component-wise Progress

ADP: 2016-2017, Reporting quarter (January - March, 2017)

B.1 Project Title: Road Improvement Works in Jamalpur & Madergonj Paurashava, Dist. Jamalpur

B.2 Quarterly Component-wise Progress:

| Code    |
|---------|
| 5 1 6 8 |

| Sl. No. | Name of the Component                                 | Unit  | Cumulative Progress up-to last June (June 2016) |       |           | Yearly Target |        | Progress in Current Quarter (Qtr3) |          |        |           | Current Year's Progress |        |           | Remarks |
|---------|-------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|-------|-----------|---------------|--------|------------------------------------|----------|--------|-----------|-------------------------|--------|-----------|---------|
|         | (As per Table E-1-of PP)                              |       | Physical                                        |       | Financial | Physical      |        | Financial                          | Physical |        | Financial | Physical                |        | Financial |         |
|         | or (As per Part E (32) of TAPP)                       |       | Qty                                             | %     |           | Qty           | %      |                                    | Qty      | %      |           | Qty                     | %      |           |         |
| 1       | 2                                                     | 3     | 4                                               | 5     | 6         | 7             | 8      | 9                                  | 10       | 11     | 12        | 13                      | 14     | 15        | 16      |
| 1       | Computer & Accessories (UPS, Printer & Cable) (1 No.) | set   | 1                                               | 100%  | 0.990     | 0.00          | 0%     | 0.00                               | 0.00     | 0%     | 0.00      | 0.00                    | 0%     | 0.00      |         |
| 2       | Photocopier with scanner machine (2 Nos.)             | Nos.  | 2                                               | 100%  | 4.990     | 0.00          | 0%     | 0.00                               | 0.00     | 0%     | 0.00      | 0.00                    | 0%     | 0.00      |         |
| 3       | Land Acquisition (4.00 Acres)                         | Acres | 0                                               | 0%    | 0.00      | 4.00          | 100%   | 350.00                             | 1.20     | 30%    | 70.00     | 3.20                    | 80.00% | 240.00    |         |
| 4       | Road (5.60 km)                                        | km    | 0                                               | 0%    | 0.00      | 2.00          | 35.71% | 65.00                              | 1.10     | 55%    | 47.00     | 1.85                    | 92.50% | 65.00     |         |
| 5       | Bridge/culverts (20.00m)                              | m     | 0                                               | 0%    | 0.00      | 10.00         | 50%    | 10.00                              | 0.00     | 0%     | 0.00      | 0.00                    | 0.00%  | 0.00      |         |
| 6       | Slope protection (1.80 km)                            | km    | 0                                               | 0%    | 0.00      | 1.00          | 55.56% | 30.00                              | 0.17     | 17%    | 10.00     | 0.85                    | 85.00% | 25.00     |         |
| 7       | Street Lighting (5.40km)                              | km    | 0                                               | 0%    | 0.00      | 3.40          | 62.96% | 10.00                              | 0.00     | 0%     | 0.00      | 0.00                    | 0.00%  | 0.00      |         |
| 8       | Footpath (3.60 km)                                    | km    | 0                                               | 0%    | 0.00      | 2.00          | 55.56% | 20.00                              | 0.00     | 0%     | 0.00      | 0.00                    | 0.00%  | 0.00      |         |
| 9       | Railing (3.60 km)                                     | km    | 0                                               | 0%    | 0.00      | 2.00          | 55.56% | 10.00                              | 0.00     | 0%     | 0.00      | 0.00                    | 0.00%  | 0.00      |         |
| 10      | Supplies & Service (4800)                             | L.S.  | 0                                               | 9.4%  | 0.75      | 0.00          | 50%    | 4.00                               | 0.00     | 15%    | 0.61511   | 0.00                    | 33.73% | 1.35      |         |
| 11      | Repair, Maintenance & Rehabilitation (4900)           | L.S.  | 0                                               | 8%    | 0.25      | 0.00          | 33.33% | 1.00                               | 0.00     | 11%    | 0.11350   | 0.00                    | 29.85% | 0.299     |         |
| 12      | Physical Contingency                                  | L.S.  | 0                                               | 0%    | 0.00      | 0.00          | 0.00%  | 0.00                               | 0.00     | 0%     | 0.00      | 0.00                    | 0.00%  | 0.00      |         |
| 13      | Price Contingency                                     | L.S.  | 0                                               | 0%    | 0.00      | 0.00          | 0.00%  | 0.00                               | 0.00     | 0%     | 0.00      | 0.00                    | 0.00%  | 0.00      |         |
|         | Total=                                                |       |                                                 | 0.28% | 6.979     |               | 62.59% | 500.00                             |          | 29.32% | 127.72861 |                         | 73.45% | 331.64769 |         |
|         |                                                       |       |                                                 |       |           |               |        |                                    |          |        |           |                         |        |           |         |
|         |                                                       |       |                                                 |       | 0.28%     |               |        | 20.08%                             |          |        | 25.55%    |                         |        | 66.33%    |         |

B.3 Is the project targeted for completion in this financial year:

Yes ☒ No ☐

১ ২নং কলামে শুধুমাত্র ঐ সকল অংশের নাম উল্লেখ করতে হবে যে সকল অংশ বাস্তবায়নের জন্য বর্তমান অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে এবং যা আইএমইডি ০২/২০০৩ (সংশোধিত) ফরম এর অ.২ তে উল্লেখ করা হয়েছে।

২ কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের ক্ষেত্রে ২নং কলামে বাস্তব আউটপুট যেমনঃ রিপোর্ট, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করতে হবে।

৩ পরিমাপযোগ্য বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হলে % দেওয়ার বিষয়টি প্রযোজ্য হবে না (কলাম-৫, ৮, ১১ ও ১৪)। তবে বিবেচনাধীন সময়ে কাজের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা সত্ত্বেও যে সকল অংশের বাস্তব কাজের লক্ষ্যমাত্রা সংখ্যা/এককে পরিমাপযোগ্য হয় নাই, শুধুমাত্র সে ক্ষেত্রে % ব্যবহার করতে হবে। উক্ত অংশের পুরো প্রকল্পকালীন সময়ের তুলনায় সংশ্লিষ্ট সময়ের লক্ষ্যমাত্রার % দিতে হবে। ১৬ নং কলামে % ব্যবহারের কারণ লিপিবদ্ধ করতে হবে।

৪ যদি কোন অংশের ক্ষেত্রে সংস্থার নিজস্ব সম্পদ থেকে বরাদ্দ থাকে, তাহলে তা Financial না-এ অন্যান্য হিসাব-বরাদ্দ সা-খ-যোগ্য ক-র-দখা-ত হ-ব

*[Signature]*  
২৩/৩/২০১৭  
সালেহ আহমেদ  
প্রকল্প পরিচালক  
জামালপুর ও মাদারগঞ্জ পৌরসভার  
সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প  
এলজিইডি, আগারগাঁও, ঢাকা।

**Project Monitoring Form : IMED 03/2003(Revised) (Page 3 of 4)**  
**(Quarterly Progress Report)**

**ADP: -2016-2017, Reporting quarter (January - March, 2017)**

**C. Implementation Problems and Suggested Measures**

| Code    |
|---------|
| 5 1 6 8 |

**C.1 Project Title: Road Improvement Works in Jamalpur & Madergonj Paurashava, Dist. Jamalpur**

**C.2 Implementation Problems :**


| Problem No | Problem Type            | Description of Problem (s) |
|------------|-------------------------|----------------------------|
| 1          | Approval Process        |                            |
| 2          | Procurement             |                            |
| 3          | Management              |                            |
| 4          | Fund Allocation/Release |                            |
| 5          | Manpower Recruitment    |                            |
| 6          | Others (specify)        |                            |

**C.3 Suggested Measures : (In brief and Specific)**

| Problem No | Measures Suggested |
|------------|--------------------|
| 1          |                    |
| 2          |                    |
| 3          |                    |
| Others     |                    |
| None       |                    |

**C.4 In the project declared completed :**

|     |                                        |
|-----|----------------------------------------|
| Yes | No <input checked="" type="checkbox"/> |
|-----|----------------------------------------|

  
**Project Director**  
**Authorized Signature**

**Date :** ১২ ডিসেম্বর ২০১৭  
সালেহ আহমেদ  
প্রকল্প পরিচালক  
জামালপুর ও মাদারগঞ্জ পৌরসভার  
সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প  
এলজিইডি, আগারগাঁও, ঢাকা।

**Head of The Agency**  
**Authorized Signature**  
**Date :**

**Secretary/ Head of the Planning Wing/Branch**  
**Authorized Signature**  
**Date :**

**Government of the People's Republic of Bangladesh**  
**Ministry of Planning**  
**Implementation Monitoring and Evaluation Division**  
**Project Monitoring Form : IMED 03/2003(Revised) (Page 4 of 4)**

| Code    |
|---------|
| 5 1 6 8 |

(Quarterly Progress Report)

ADP: -2016-2017, Reporting quarter (January - March, 2017)

### D. Contract Implementation Report

[ Please fill-in this form for goods and works contract of value above Tk 200.00 lakh and consultancy contract of value above Tk. 100.00 lakh)

**D.1 Project Title :** Road Improvement Works in Jamalpur & Madargonj Paurashava

**D.2 Contract Implementation:**

| Sl No. | Description of contracts (as per bid document)                                                                                                                                                        | Contract value (Tk in Lakh) | Date of work order /contract agreement | Completion date as per contract | Progress    |                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                       |                             |                                        |                                 | Amount paid | Physical (%)                    |
| 1      | Improvement of Gabergram RHD to Jonail G.C Road with Beautification by Footpath, Railing & Street Lighting of Madargonj Paurashava (Ch.1000-2800m) LGED/JAML/J&MPD/15-16/W3                           | 329.02                      | 18.09.2016                             | 24.03.2018                      | 72.50       | 40%                             |
| 2      | Improvement of Brommoputro Ferry Ghat Bus-Stand Bridge to Foujdari More Road with Beautification by Footpath,Railing & Street Lighting of Jamalpur Paurashava(Ch.2000-3800m) LGED/JAML/J&MPD/15-16/W2 | 558.01                      | 19.09.2016                             | 25.03.2018                      |             |                                 |
| 3      | Improvement of Brommoputro Ferry Ghat Bus-Stand Bridge to Foujdari More Road with Beautification by Footpath,Railing & Street Lighting of Jamalpur Paurashava(Ch.0-2000m) LGED/JAML/J&MPD/15-16/W1    | 508.55                      | 29.11.2016                             | 04.06.2018                      |             | contract approved on 15.11.2016 |

**নোট :**

- কোন কন্ট্রাক্ট চলমান থাকাকালীন সময়ে প্রতি কোয়ার্টার এ ছকে তথ্য প্রদান করতে হবে। তবে কন্ট্রাক্ট সমাপ্ত হবার পর মাত্র
- কন্ট্রাক্ট সংক্রান্ত হিসাব প্রযোজ্য না হলে সংশ্লিষ্ট ঘরে প্রযোজ্য নয় লিখতে হবে।

**D.3 Problems/Reasons for Delay in contract Implementation (if any):**

| Sl. No. | Description |
|---------|-------------|
|         |             |
|         |             |

**Project Director**

**Authorized Signature**

**Date :** 17/03/2017

জামালপুর ও মাদারগঞ্জ পৌরসভার  
সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প  
এলজিইডি, আগারগাঁও, ঢাকা।

IMED Qtr\_118(4)

**Head of The Agency**

**Authorized Signature**

**Date :**