

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর  
আগারগাঁও, শেরেবাংলানগর  
ঢাকা - ১২০৭  
[www.lged.gov.bd](http://www.lged.gov.bd)

স্মারক নংঃ এলজিইডি/পিডি/ইউসিআরআইডিপি/এফ-০৩/২০১৬/ ৩১

তারিখ : ১০-০৪-২০১৭ খ্রিঃ

প্রতি,

সচিব  
স্থানীয় সরকার বিভাগ  
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(দৃষ্টি আকর্ষণ : অতিঃ সচিব (নগর উন্নয়ন), স্থানীয় সরকার বিভাগ)।


বিষয় : ‘জামালপুর ও মাদারগঞ্জ পৌরসভার সড়ক উন্নয়ন’ শীর্ষক প্রকল্পের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে স্থানীয় মুদ্রায় বরাদ্দ অনুযায়ী জিওবি অংশের ৪র্থ কিস্তির অর্থ ছাড় করণ প্রসঙ্গে।

উপরোক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ‘জামালপুর ও মাদারগঞ্জ পৌরসভার সড়ক উন্নয়ন’ শীর্ষক প্রকল্পের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে মোট ৫০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়; যাহা সম্পূর্ণই জিওবি। সংশোধিত এডিপি-তে ধার্যকৃত স্থানীয় মুদ্রার বরাদ্দ অনুযায়ী জিওবি খাতের মোট ৫০০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে রাজস্ব খাতে ৫.০০ লক্ষ এবং মূলধন খাতে ৪৯৫.০০ লক্ষ টাকা নির্ধারিত। বরাদ্দ অনুযায়ী জিওবি অংশের ১ম, ২য় ও ৩য় কিস্তিতে ৩৭৫.০০ লক্ষ টাকা ছাড় করা হয়েছে। ছাড়কৃত অর্থের মধ্যে মার্চ/২০১৭ পর্যন্ত মোট ৩৩১.৬৫ লক্ষ (রাজস্ব ১.৬৫ লক্ষ ও মূলধন ৩৩০.০০ লক্ষ) টাকা ব্যয় হয়েছে। সংশোধিত এডিপি অনুযায়ী হালনাগাদ (১০ এপ্রিল, ২০১৭ পর্যন্ত) বাস্তব অগ্রগতি ৯১.৫৭% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৬৬.৩৩%। প্রকল্পের শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি ৪৬.২৬% এবং আর্থিক অগ্রগতি ১৩.৬০% অর্জিত হয়েছে।

অবশিষ্ট এডিপি ১২৫.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে ৪র্থ কিস্তি বাবদ ১২৫.০০ লক্ষ (রাজস্ব খাতে ১.২৫ লক্ষ এবং মূলধন খাতে ১২৩.৭৫ লক্ষ) টাকা ছাড় করা আবশ্যিক। সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রস্তুত পূর্বক এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

এমতাবস্থায়, ৪র্থ কিস্তি বাবদ মোট ১২৫.০০ লক্ষ (রাজস্ব খাতে ১.২৫ লক্ষ এবং মূলধন খাতে ১২৩.৭৫ লক্ষ) টাকা ছাড়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

- সংযোজিত : ১) সংলগ্নী -১ = ১ (এক) প্রস্হ।  
২) সংলগ্নী -৪ = ১ (এক) প্রস্হ।  
৩) সংলগ্নী -৫ = ১ (এক) প্রস্হ।

  
(শ্যামা প্রসাদ অধিকারী)  
প্রধান প্রকৌশলী  
ফোন : ৯১২৪০২৭  
ই-মেইল :  
[ce@lged.gov.bd](mailto:ce@lged.gov.bd)

## প্রকল্পের বাজেট বরাদ্দের বিভাজন (সংক্ষেপে)

অর্থ বছর : ২০১৬-২০১৭

|                             |                                                             |            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| মন্ত্রণালয়/ বিভাগ          | : স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়         | কোড : ৩৭০০ |
| ব্যবস্থাপনাকারী সংস্থার নাম | : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)                 | কোড : ৩৭৩১ |
| প্রকল্পের নাম               | : জামালপুর ও মাদারগঞ্জ পৌরসভার সড়ক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। | কোড : ৫১৬৮ |
| প্রকল্পের মেয়াদ            | : ১লা জানুয়ারী/২০১৬ হতে ৩০শে জুন/২০১৮ পর্যন্ত।             |            |
| অনুমোদিত পর্যায়            | : অনুমোদিত                                                  |            |
| প্রকল্প পরিচালকের নাম       | : সালেহ আহম্মেদ                                             |            |
| টেলিফোন নং                  | : ৫৮১৫৭৫১০ (অফিস)                                           |            |

(লক্ষ টাকায়)

| অর্থনৈতিক কোড রেঞ্জ ও বিবরণ | জিওবি | প্রকল্প সাহায্য             |                                                      |                                            | সর্বমোট | ৪র্থ কিস্তিতে<br>জিওবি<br>অংশের অর্থ<br>ছাড়ের প্রস্তাব |
|-----------------------------|-------|-----------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|
|                             |       | আরপিএ<br>সরকারের<br>মাধ্যমে | অন্যান্য আরপিএ<br>(ডেসা, কোনটাসা,<br>সেফ, ইমপ্রেস্ট) | আরপিএ<br>ব্যতীত (প্রকল্প<br>সাহায্য ডিপিএ) |         |                                                         |
| ১                           | ২     | ৩                           | ৪                                                    | ৫                                          | ৬       | ৭                                                       |

## ক. রাজস্ব ব্যয়

|                                  |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ৪৫০০ অফিসারের বেতন               | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
| ৪৬০০ প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
| ৪৭০০ ভাতাদি                      | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
| ৪৮০০ সরবরাহ ও সেবা               | ৪.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ৪.০০ | ১.০০ |
| ৪৯০০ মেরামত সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন  | ১.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ১.০০ | ০.২৫ |
| মোট রাজস্ব ব্যয় :               | ৫.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ৫.০০ | ১.২৫ |

## খ. মূলধন ব্যয়

|                           |        |      |      |      |        |        |
|---------------------------|--------|------|------|------|--------|--------|
| ৬৮০০ সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয়   | ০.০০   | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০   | ০.০০   |
| ৬৯০০ ভূমি অধিগ্রহণ/ ক্রয় | ২০০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ২০০.০০ | ৫০.০০  |
| ৭০০০ নির্মাণ ও পূর্ত      | ২৯৫.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ২৯৫.০০ | ৭৩.৭৫  |
| মোট মূলধন ব্যয় :         | ৪৯৫.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ৪৯৫.০০ | ১২৩.৭৫ |

## মোট প্রকল্প ব্যয় :

|        |  |  |  |        |        |
|--------|--|--|--|--------|--------|
| ৫০০.০০ |  |  |  | ৫০০.০০ | ১২৫.০০ |
|--------|--|--|--|--------|--------|

মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত

কর্মকর্তার স্বাক্ষর

(সীলসহ)

প্রকল্প পরিচালকের স্বাক্ষর (সীলসহ)

সালেহ আহম্মেদ  
প্রকল্প পরিচালক  
জামালপুর ও মাদারগঞ্জ পৌরসভার  
সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প  
এলজিইডি, আগারগাঁও, ঢাকা।

সময় ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/ স্থানীয় সরকার বিভাগ।  
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)  
 প্রকল্পের নাম : জামালপুর ও মাদারগঞ্জ পৌরসভার সড়ক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প।  
 ফোন্ড নং : ৩৭০০-৩৭৩১- ৫১৬৮

(লক্ষ টাকায়)

| ডিপিপি বরাদ্দ অনুযায়ী            |             | ২০১৬-১৭ (চলতি) অর্থ বছরের বরাদ্দ অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা |             |                | কাজের অগ্রগতি জুলাই/১৬ থেকে মার্চ/১৭ পর্যন্ত |                  |                | লক্ষ্যমাত্রা এপ্রিল/১৭ থেকে জুন/১৭ পর্যন্ত |                  |                | মন্তব্য                                                                                                           |
|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ডিপিপি'র অংশের নাম                | বরাদ্দ      | ভৌত                                                    | আর্থিক      | স্বীকৃত সংখ্যা | ভৌত                                          | আর্থিক           | স্বীকৃত সংখ্যা | ভৌত                                        | আর্থিক           | স্বীকৃত সংখ্যা |                                                                                                                   |
| ১                                 | ২           | ৩                                                      | ৪           | ৫              | ৬                                            | ৭                | ৮              | ৯                                          | ১০               | ১১             | ১২                                                                                                                |
| ১। সড়ক উন্নয়ন                   | ৫.৬০ কিঃমিঃ | ৭৯১.০০                                                 | ১.৮৫ কিঃমিঃ | ২৪৫.০০         | ১.৮৫ কিঃমিঃ                                  | ১৬৫.০০           |                | ০.০০ কিঃমিঃ                                | ৮০.০০            |                | বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী গৃহীত স্বীকৃত সমুহের কাজ জুন/২০১৭ মাসের মধ্যে বাস্তবায়ন করা হবে। |
| ২। ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ         | ২০.০০ মিঃ   | ১৫০.০০                                                 | ০.০০ মিঃ    | ০.০০           | ০.০০ মিঃ                                     | ০.০০             |                | ০.০০ মিঃ                                   | ০.০০             |                |                                                                                                                   |
| ৩। সেতুপাথ প্রটেকশন               | ১.৮০ কিঃমিঃ | ১৮৯.০০                                                 | ১.৫০ কিঃমিঃ | ৫০.০০          | ০.৮৫ কিঃমিঃ                                  | ২৫.০০            |                | ০.৬৫ কিঃমিঃ                                | ২৫.০০            |                |                                                                                                                   |
| ৪। সড়ক বাতি                      | ৫.৪০ কিঃমিঃ | ৯৭.০০                                                  | ০.০০ কিঃমিঃ | ০.০০           | ০.০০ কিঃমিঃ                                  | ০.০০             |                | ০.০০ কিঃমিঃ                                | ০.০০             |                |                                                                                                                   |
| ৫। ফুটপাথ নির্মাণ                 | ৩.৬০ কিঃমিঃ | ২৩৪.০০                                                 | ০.০০ কিঃমিঃ | ০.০০           | ০.০০ কিঃমিঃ                                  | ০.০০             |                | ০.০০ কিঃমিঃ                                | ০.০০             |                |                                                                                                                   |
| ৬। রেইলিং                         | ৩.৬০ কিঃমিঃ | ১৪৪.০০                                                 | ০.০০ কিঃমিঃ | ০.০০           | ০.০০ কিঃমিঃ                                  | ০.০০             |                | ০.০০ কিঃমিঃ                                | ০.০০             |                |                                                                                                                   |
| ৭। জমি অধিগ্রহণ                   | ৪.০০ একর    | ৮২০.০০                                                 | ৩.৫০ একর    | ২০০.০০         | ৩.২০ একর                                     | ১৪০.০০           |                | ০.৩০ একর                                   | ৬০.০০            |                |                                                                                                                   |
| ৮। ভৌত কন্ট্রোল                   | থোক         | ২৪.০০                                                  |             | ০.০০           |                                              | ০.০০             |                |                                            |                  |                |                                                                                                                   |
| ৯। প্রাইস কন্ট্রোল                | থোক         | ২৪.০০                                                  |             | ০.০০           |                                              | ০.০০             |                |                                            |                  |                |                                                                                                                   |
| ১০। কম্পিউটার, প্রিন্টার ও ইউপিএস | ১ টি        | ১.০০                                                   | ০ টি        | ০.০০           | ০ টি                                         | ০.০০             |                | ০.০০ টি                                    | ০.০০             |                |                                                                                                                   |
| ১১। স্ক্যানার সহ ফটোকপিয়ার       | ২ টি        | ৫.০০                                                   | ০ টি        | ০.০০           | ০ টি                                         | ০.০০             |                | ০.০০ টি                                    | ০.০০             |                |                                                                                                                   |
| ১২। সরবরাহ ও সেবা                 | থোক         | ৮.০০                                                   | থোক         | ৪.০০           | থোক                                          | ১.৩৫             |                | থোক                                        | ২.৬৫             |                |                                                                                                                   |
| ১৩। মেরামত সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন    | থোক         | ৩.০০                                                   | থোক         | ১.০০           | থোক                                          | ০.৩০             |                | থোক                                        | ০.৭০             |                |                                                                                                                   |
| মোটঃ                              | ২৪৯০.০০     | ১০০%                                                   | ৫০০.০০      |                | ৯১.৫৭%                                       | ৩৩১.৬৫<br>৬৬.৩৩% |                | ৮.৪৩%                                      | ১৬৮.৩৫<br>৩৩.৬৭% |                |                                                                                                                   |

প্রতি স্বাক্ষর  
 সিনিয়র সহকারী সচিব, প্রঃ  
 মন্ত্রণালয়/বিভাগ  
 নাম ও ফোন :

সালেহ আহমেদ  
 প্রকল্প পরিচালক  
 জামালপুর ও মাদারগঞ্জ পৌরসভার  
 সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প  
 এলজিইডি, আগারগাঁও, ঢাকা।

## অর্থ অবমুক্তি, প্রকৃত খরচ ও পুনর্ভরনের বিবরণী

কোড নং

|      |                         |                                                                           |
|------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ৩৭০০ | মন্ত্রণালয়/ বিভাগ :    | স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/ স্থানীয় সরকার বিভাগ। |
| ৩৭০১ | বাস্তবায়নকারী সংস্থা : | স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)।                                |
| ৫১৬৮ | প্রকল্পের নাম :         | জামালপুর ও মাদারগঞ্জ পৌরসভার সড়ক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প।                 |

অনুমোদিত/অননুমোদিত/পিসিপি অনুমোদিত/সংশোধিত অনুমোদিত : অনুমোদিত।

প্রকল্প মেয়াদ : ১লা জানুয়ারী/২০১৬ হতে ৩০শে জুন/২০১৮ পর্যন্ত

১। চলতি সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ এবং অবমুক্তকৃত অর্থের পরিমাণ :

(লক্ষ টাকায়)

|     | অর্থায়নের উৎস/বিবরণ                | জিওবি (জুজ বাদে) |        | আরপিএ (সরকারের মাধ্যমে) |       | অন্যান্য আরপিএ | ডিপিএ | জুজ  | অন্যান্য | সর্বমোট |
|-----|-------------------------------------|------------------|--------|-------------------------|-------|----------------|-------|------|----------|---------|
|     |                                     | রাজস্ব           | মূলধন  | রাজস্ব                  | মূলধন |                |       |      |          |         |
| (১) | উন্নয়ন বাজেটে এডিপি বরাদ্দ         | ৫.০০             | ৪৯৫.০০ | ০.০০                    | ০.০০  | ০.০০           | ০.০০  | ০.০০ | ০.০০     | ৫০০.০০  |
| (২) | সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ (পুনঃ সংশোধিত) | ০.০০             | ০.০০   | ০.০০                    | ০.০০  | ০.০০           | ০.০০  | ০.০০ | ০.০০     | ০.০০    |

২। অর্থ ছাড়/ অর্থরহি জেশন সংক্রান্ত তথ্যাদি

|   | অবমুক্তকৃত অর্থ                        | জিওবি (জুজ বাদে) |        | আরপিএ (সরকারের মাধ্যমে) |       | অন্যান্য আরপিএ | ডিপিএ | জুজ  | অন্যান্য | সর্বমোট |
|---|----------------------------------------|------------------|--------|-------------------------|-------|----------------|-------|------|----------|---------|
|   |                                        | রাজস্ব           | মূলধন  | রাজস্ব                  | মূলধন |                |       |      |          |         |
| ১ | প্রথম কিস্তি                           | ১.২৫             | ১২৩.৭৫ | -                       | -     | -              | -     | -    | -        | ১২৫.০০  |
| ২ | দ্বিতীয় কিস্তি                        | ১.২৫             | ১২৩.৭৫ | -                       | -     | -              | -     | -    | -        | ১২৫.০০  |
| ৩ | তৃতীয় কিস্তি                          | ১.২৫             | ১২৩.৭৫ | -                       | -     | -              | -     | -    | -        | ১২৫.০০  |
| ৪ | চতুর্থ কিস্তি                          | ০.০০             | ০.০০   | -                       | -     | -              | -     | -    | -        | ০.০০    |
|   | সর্বমোট অবমুক্তি                       | ৩.৭৫             | ৩৭১.২৫ | ০.০০                    | ০.০০  | ০.০০           | ০.০০  | ০.০০ | ০.০০     | ৩৭৫.০০  |
|   | এই কিস্তিতে অবমুক্তযোগ্য (৪র্থ কিস্তি) | ১.২৫             | ১২৩.৭৫ | -                       | -     | -              | -     | -    | -        | ১২৫.০০  |

৩। ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তকৃত অর্থের পরিমাণঃ

|   |                                                | বিগত অর্থবছর পর্যন্ত (৩০শে জুন/২০১৬ পর্যন্ত) |  | চলতি অর্থবছর জুলাই/১৬ হতে মার্চ/২০১৭ পর্যন্ত |  | সর্বমোট |  |
|---|------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|---------|--|
| ক | জিওবি                                          | ৭.০০                                         |  | ৩৭৫.০০                                       |  | ৩৮২.০০  |  |
| খ | জিওবি এর মাধ্যমে পুণর্ভরনযোগ্য প্রকল্প সাহায্য | -                                            |  | -                                            |  | -       |  |
| গ | অন্যান্য পুণর্ভরনযোগ্য প্রকল্প সাহায্য         | -                                            |  | -                                            |  | -       |  |
| ঘ | ডিপিএ                                          | -                                            |  | -                                            |  | -       |  |
|   | সর্বমোট :                                      | ৭.০০                                         |  | ৩৭৫.০০                                       |  | ৩৮২.০০  |  |

৪। চলতি অর্থ বছরের প্রকৃত ব্যয় :

| কোড রেঞ্জ | বিবরণ | চলতি অর্থ বছরে এডিপিতে বরাদ্দ |                       |                           |       |         | চলতি বছরে জুলাই/২০১৬ হতে মার্চ/২০১৭ পর্যন্ত ব্যয় |                       |                           |       |         |
|-----------|-------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------|---------|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------|---------|
|           |       | জিওবি                         | আরপিএ সরকারের মাধ্যমে | ডসা, কোটাসা সেফ, ইম্প্রুভ | ডিপিএ | সর্বমোট | জিওবি                                             | আরপিএ সরকারের মাধ্যমে | ডসা, কোটাসা সেফ, ইম্প্রুভ | ডিপিএ | সর্বমোট |
| ১         | ২     | ৩                             | ৪                     | ৫                         | ৬     | ৭       | ৮                                                 | ৯                     | ১০                        | ১১    | ১২      |

রাজস্ব ব্যয়

|      |                             |      |      |      |      |      |         |      |      |      |         |
|------|-----------------------------|------|------|------|------|------|---------|------|------|------|---------|
| ৪৫০০ | অফিসারদের বেতন              | ০.০০ | -    | -    | -    | ০.০০ | ০.০০    | -    | -    | -    | ০.০০    |
| ৪৬০০ | প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন | ০.০০ | -    | -    | -    | ০.০০ | ০.০০    | -    | -    | -    | ০.০০    |
| ৪৭০০ | ভাতাদি                      | ০.০০ | -    | -    | -    | ০.০০ | ০.০০    | -    | -    | -    | ০.০০    |
| ৪৮০০ | সরবরাহ ও সেবা               | ৪.০০ | -    | -    | -    | ৪.০০ | ১.৩৪৯১৯ | -    | -    | -    | ১.৩৪৯১৯ |
| ৪৯০০ | মেরামত, সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন | ১.০০ | -    | -    | -    | ১.০০ | ০.২৯৮৫০ | -    | -    | -    | ০.২৯৮৫০ |
| ৫৯০০ | সাহায্য ও মঞ্জুরী           | ০.০০ | -    | -    | -    | ০.০০ | ০.০০    | -    | -    | -    | ০.০০    |
| ৬৬০০ | অন্যান্য রাজস্ব ব্যয়       | ০.০০ | -    | -    | -    | ০.০০ | ০.০০    | -    | -    | -    | ০.০০    |
|      | মোট রাজস্ব ব্যয়ঃ           | ৫.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ৫.০০ | ১.৬৪৭৬৯ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ১.৬৪৭৬৯ |

মূলধন ব্যয়

|      |                              |        |      |      |      |        |           |      |      |      |           |
|------|------------------------------|--------|------|------|------|--------|-----------|------|------|------|-----------|
| ৬৮০০ | সম্পদ সংগ্রহ / ক্রয়         | ০.০০   | -    | -    | -    | ০.০০   | ০.০০      | -    | -    | -    | ০.০০      |
| ৬৯০০ | ভূমি অধিগ্রহণ/ক্রয়          | ২০০.০০ | -    | -    | -    | ২০০.০০ | ১৪০.০০    | -    | -    | -    | ১৪০.০০    |
| ৭০০০ | নির্মাণ ও পূর্ত              | ২৯৫.০০ | -    | -    | -    | ২৯৫.০০ | ১৯০.০০    | -    | -    | -    | ১৯০.০০    |
| ৭১০০ | শেয়ার ও ইকুয়িটিতে বিনিয়োগ | ০.০০   | -    | -    | -    | ০.০০   | ০.০০      | -    | -    | -    | ০.০০      |
| ৭২০০ | মূলধন মঞ্জুরী                | ০.০০   | -    | -    | -    | ০.০০   | ০.০০      | -    | -    | -    | ০.০০      |
| ৭৩০০ | ঋন ও অগ্রিম প্রদান           | ০.০০   | -    | -    | -    | ০.০০   | ০.০০      | -    | -    | -    | ০.০০      |
| ৭৯০০ | মূলধন খাতে সিডি ভ্যাট        | ০.০০   | -    | -    | -    | ০.০০   | ০.০০      | -    | -    | -    | ০.০০      |
| ৭৯৮০ | বিবিধ মূলধন ব্যয়            | ০.০০   | -    | -    | -    | ০.০০   | ০.০০      | -    | -    | -    | ০.০০      |
|      | মোট মূলধন ব্যয়ঃ             | ৪৯৫.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ৪৯৫.০০ | ৩৩০.০০০০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ৩৩০.০০০০০ |
|      | সর্বমোট ব্যয়ঃ               | ৫০০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ৫০০.০০ | ৩৩১.৬৪৭৬৯ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ৩৩১.৬৪৭৬৯ |

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য  
১০/৪/২০১৭  
সালেহ আহমেদ  
প্রকল্প পরিচালক  
জামালপুর ও মাদারগঞ্জ পৌরসভার  
সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প  
এলজিইডি, আগারগাঁও, ঢাকা।

৫। ক্রমপঞ্জিত প্রকল্প ব্যয় :

| কোড<br>রেঞ্জ | বিবরণ | প্রকল্প দলিল অনুসারে মোট বরাদ্দ (আরডিপিপি) |                             |                                       |       |         | শুরু থেকে (জুলাই/১১ ইং) মার্চ/১৭ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয় |                             |                                       |       |         | অব্যয়িত<br>ব্যয় (৭-১২) |
|--------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------|---------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------|---------|--------------------------|
|              |       | জিওবি                                      | আরপিএ<br>সরকারের<br>মাধ্যমে | ডসা,<br>কোনটাসা<br>সেফ,<br>ইম্প্রুস্ট | ডিপিএ | সর্বমোট | জিওবি                                                     | আরপিএ<br>সরকারের<br>মাধ্যমে | ডসা,<br>কোনটাসা<br>সেফ,<br>ইম্প্রুস্ট | ডিপিএ | সর্বমোট |                          |
| ১            | ২     | ৩                                          | ৪                           | ৫                                     | ৬     | ৭       | ৮                                                         | ৯                           | ১০                                    | ১১    | ১২      | ১৩                       |

রাজস্ব ব্যয়

|      |                       |       |      |      |      |       |         |      |      |      |         |         |
|------|-----------------------|-------|------|------|------|-------|---------|------|------|------|---------|---------|
| ৪৫০০ | অফিসারদের বেতন        | ০.০০  | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০  | ০.০০    | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০    | ০.০০    |
| ৪৬০০ | কর্মচারীদের বেতন      | ০.০০  | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০  | ০.০০    | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০    | ০.০০    |
| ৪৭০০ | ভাতাদি                | ০.০০  | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০  | ০.০০    | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০    | ০.০০    |
| ৪৮০০ | সরবরাহ ও সেবা         | ৮.০০  | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ৮.০০  | ২.০৯৯১৯ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ২.০৯৯১৯ | ৫.৯০০৮১ |
| ৪৯০০ | মেরামত, সংরক্ষণ ও     | ৩.০০  | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ৩.০০  | ০.৫৪৭৯০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.৫৪৭৯০ | ২.৪৫২১০ |
| ৫৯০০ | সাহায্য ও মঞ্জুরী     | ০.০০  | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০  | ০.০০    | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০    | ০.০০    |
| ৬৬০০ | অন্যান্য রাজস্ব ব্যয় | ০.০০  | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০  | ০.০০    | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০    | ০.০০    |
|      | মোট রাজস্ব ব্যয়      | ১১.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ১১.০০ | ২.৬৪৭০৯ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ২.৬৪৭০৯ | ৮.৫৫২৯১ |

মূলধন ব্যয়

|      |                       |          |      |      |      |          |           |      |      |      |           |            |
|------|-----------------------|----------|------|------|------|----------|-----------|------|------|------|-----------|------------|
| ৬৮০০ | সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয়    | ৬.০০     | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ৬.০০     | ৫.৯৮০০০   | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ৫.৯৮      | ০.০২০০০    |
| ৬৯০১ | ভূমি অধিগ্রহণ/ক্রয়   | ৮২০.০০   | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ৮২০.০০   | ১৪০.০০    | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ১৪০.০০    | ৬৮০.০০     |
| ৭০০০ | নির্মাণ ও পূর্ত       | ১,৬০৫.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ১,৬০৫.০০ | ১৯০.০০    | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ১৯০.০০    | ১,৪১৫.০০   |
| ৭১০০ | শেয়ার ও ইকুয়িটিতে   | ০.০০     | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০     | ০.০০      | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০      | ০.০০       |
| ৭২০০ | মূলধন মঞ্জুরী         | ০.০০     | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০     | ০.০০      | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০      | ০.০০       |
| ৭৩০০ | ঋণ ও অগ্রিম প্রদান    | ০.০০     | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০     | ০.০০      | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০      | ০.০০       |
| ৭৯০০ | মূলধন ঋণে সিডিও ড্যাট | ০.০০     | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০     | ০.০০      | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০      | ০.০০       |
| ৭৯৮০ | বিবিধ মূলধন ব্যয়     | ০.০০     | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০     | ০.০০      | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০      | ০.০০       |
|      | ভৌত কনট্রোল           | ২৪.০০    | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ২৪.০০    | ০.০০      | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০      | ২৪.০০      |
|      | প্রাইস কনট্রোল        | ২৪.০০    | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ২৪.০০    | ০.০০      | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০      | ২৪.০০      |
|      | মোট মূলধন ব্যয়       | ২,৪৭৯.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ২,৪৭৯.০০ | ৩৩৫.৯৮০০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ৩৩৫.৯৮০০০ | ২,১৪৩.০২০০ |
|      | সর্বমোট ব্যয়         | ২,৪৯০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ২,৪৯০.০০ | ৩৩৮.৬২৭০৯ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ৩৩৮.৬২৭০৯ | ২,১৫১.৬৭২৯ |

৬। ক) আরপিএ (সরকারের মাধ্যমে) পুনর্ভরনের অবস্থাঃ প্রযোজ্য নয়।

|                                                               | অবমুক্ত অর্থের পরিমাণ | পুনর্ভরন দাবির পরিমাণ | পুনর্ভরন প্রাপ্তির পরিমাণ | পার্থক্য |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------|
| বর্তমান অর্থ বছরে মার্চ/২০১৭ পর্যন্ত                          |                       |                       |                           |          |
| ক্রমপঞ্জিত শুরু থেকে বর্তমান অর্থ বছরের<br>মার্চ/২০১৭ পর্যন্ত |                       |                       |                           |          |

৬। খ) আরপিএ (বিশেষ হিসাবের মাধ্যমে) পুনর্ভরনের অবস্থাঃ প্রযোজ্য নয়।

|                                                               | অথরাইজেশন জারীর |                     | পুনর্ভরন দাবীর পরিমাণ |                     | পুনর্ভরন প্রাপ্তির পরিমাণ |                     | পার্থক্য |                     |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|----------|---------------------|
|                                                               | টাকায়          | বৈদেশিক<br>মুদ্রায় | টাকায়                | বৈদেশিক<br>মুদ্রায় | টাকায়                    | বৈদেশিক<br>মুদ্রায় | টাকায়   | বৈদেশিক<br>মুদ্রায় |
| বর্তমান অর্থ বছরে মার্চ/২০১৭<br>পর্যন্ত                       |                 |                     |                       |                     |                           |                     |          |                     |
| ক্রমপঞ্জিত শুরু থেকে বর্তমান অর্থ<br>বছরের মার্চ/২০১৭ পর্যন্ত |                 |                     |                       |                     |                           |                     |          |                     |

প্রতি স্বাক্ষরিত  
অতিরিক্ত সচিব  
মন্ত্রণালয়/বিভাগ

স্বাক্ষর : প্রকল্প পরিচালক  
সালেহ আহমেদ  
প্রকল্প পরিচালক  
জামালপুর ও মাদারগঞ্জ পৌরসভার  
সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প  
এলজিইডি, আগারগাঁও, ঢাকা।