

১০। প্রধান প্রধান অঙ্গের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

অঙ্গের নাম		ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ও ডিপিপি %		চলতি অর্থ বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা পরিমান ও ডিপিপি %		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি (পরিমান ও বরাদ্দের %)		প্রকল্প পরিচালক/ কর্মকর্তা কর্তৃক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের তারিখ	মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক		
		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
০১। পূর্ত কাজ											
ক) ভূমি অধিগ্রহণ		থোক	১২৬০০.০০		৭১০০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০		
খ) ভূমি উন্নয়ন	৯	থোক	১০০০.০০	-	-	থোক	১০০.০০	-	০.০০		
গ) সম্প্রাপ্তিত প্রশাসনিক ভবন ও হলরুম নির্মান।	৯	২২৭ টি	১৬৪৫২৫.০০	০	টি (আং)	০.০০	২০ টি (আংশিক)	৮%	০.০০		
				০%	০.০০%	-	৪.২৯%		০.০০%		
ঘ) আবাসিক ভবন।	৯	৬০ টি	৯৫০০.০০	০	টি (আং)	০.০০	- টি (আংশিক)	৭%	০.০০		
				০%	০.০০%	-	০.০০%		০.০০%		
ঙ) অন্যান্য	৯	থোক	৩৫০০.০০	-	০	থোক	৩০.০০	থোক	০		
০২। ফিজিক্যাল কন্টিজেন্সী ও মূল্য বৃদ্ধি	৯	থোক	৫০০০.০০	-	-	-	০.০০	-	০.০০%		
০৩। মধ্যবর্তী মূল্যায়ন	৯	থোক	১৫.০০	থোক	০.০০	-	০.০০	থোক	০.০০		
					০.০০%		০.০০%		০.০০%		
০৪। মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	৯	থোক	৩০৫.০০	থোক	০.০০	-	৭.০০	থোক	২.০০		
					০.০০%		২.৩০%		২৮.৫৭%		
০৫। সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়	৯	থোক	৬২০.০০	থোক	০.০০	-	৬২০.০০	-	৪০.০০		
					০.০০%		১০০.০০%		০.০০%		
০৬। সরবরাহ ও সেবা	৯	থোক	৩৩৭৬.০০	থোক	২৮.৭২	-	১২৭.০০	থোক	৫৭.০০		
					১%		৩.৭৬%		৪৪.৮৮%		
০৭। জনবল	৯	৬০০ জনমাস	৭০০.০০	০	জনমাস	১২০	৩৮.০০	১২ জনমাস	১৫.০০		
				০%	০.০০%		৫.৪৩%		৩৯.৪৭%		
০৮। ভাতাদি	৯	৬০০ জনমাস	৬৫৯.০০	০	জনমাস	১২০	২৮.০০	১২ জনমাস	১২.৫০		
				০%	০.০০%		৪%		৪৪.৬৪%		
মোট	৯		২০১৮০০.০০	৩.৫৩%		৭১২৮.৭২	৮০০০.০০	১০.০০%	১২৬.৫০		
					৩.৫৩%		৩.৯৬৪%		১.৫৮%		

১১। প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি

৯ ৪.৫০%

১২। প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি

৯ ৩.৬০%

১৩। বিবিধ সমস্যা

৯

১৪। সমাধান

৯