

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদনকাল : ডিসেম্বর/২০১৮ ইং।

- ১। প্রকল্পের নাম : দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (সিআরএমআইডিপি)
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : ক) ডিপিপি গত ৩১-১০-২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৩০-১১-২০১৭ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারী করা হয়।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : সংস্থা : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)।
: মন্ত্রণালয় : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : **প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো :**
ক) গ্রামীণ বাজার উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি ও অকৃষি পণ্য বাজারজাতের সুবিধা প্রদান;
: খ) গ্রাম পর্যায়ে ব্যবসার পরিবেশ সৃষ্টি ; এবং
: গ) স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।
- ৫। বাস্তবায়নকাল : ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : ০১ জুলাই ২০১৭।
: খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ৩০ জুন ২০২০।

ডিপিপি অনুযায়ী

- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) : মোট : ১৭৩০০০.০০ লক্ষ টাকা
: প্রকল্প সাহায্য: প্রযোজ্য নয়।
- ৭। প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি।

৮। ব্যয়

(লক্ষ টাকায়)

		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুধু	ঋণ পরিশোধ	মন্তব্য
				মোট	টাকাংশ আরপিএ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ক)	২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের এডিবি বরাদ্দ	৫০০০০.০০	৫০০০০.০০	--	--	--	--	
খ)	২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের ডিসেম্বর/২০১৮ পর্যন্ত অবমুক্তি	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০	--	--	--	--	
গ)	২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের ডিসেম্বর/২০১৮ পর্যন্ত ব্যয়	৭৬০.৬১	৭৬০.৬১	--	--	--	--	
র্	প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৭৯৫.৫৪	৭৯৫.৫৪	--	--	--	--	

৯। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী ও প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়।

বিষয়	চলতি অর্থবছর	ক্রমজুজ্জিত
ক) ব্যয়	:	
খ) দাবিকৃত	:	
গ) প্রাপ্তি	:	

১০। প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		পূর্ববর্তী বৎসরের জুন, ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থবছরের বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা (পরিমাণ ও ডিপিপির%)		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি (পরিমাণ ও বরাদ্দের %)		প্রকল্প পরিচালক/কর্মকর্তাগণ কর্তৃক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের তারিখ	মন্তব্য
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১।	অফিসারদের বেতন	০৯ জন	১৫০.০০	---	২.২৪ ১.০০	---	৪৯.৫০ ৩৩.০০		১২.৩৬ ২৪.৯৭		
২।	কর্মচারীদের বেতন	০৫ জন	২০.০০	---	০.০০ ০.০০	---	১০.০০ ৫০.০০		২.৮১ ২৮.১০		
৩।	ভাতাদি	১৪ জন	২৪৮.৫৬	---	১.৯০ ০.৯৯	---	৬৯.৩৩ ২৭.৮৯		১২.৮৮ ১৮.৫৮		
৪।	সরবরাহ ও সেবা (প্রশাসনিক ব্যয়)	থোক	৪১২৩.০০	---	১৪.৭৯ ১.০০	---	১৩৬২.৬৭ ৩৩.০৫		৪৭৬.৭৭ ৩৪.৯৯		
৫।	মেরামত, সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন	থোক	১৪৪.৬৪	---	২.০০ ১.০০	---	৭৪.৫০ ৫১.৫১		৪.৬৩ ০.০৬		
৬।	সম্পদ সংগ্রহ / ক্রয়	থোক	২২১৩.৮০	---	১৪.০০ ১.০০	---	২১৯৯.৮০ ৯৯.৩৭		২৫১.১৬ ১১.৪২		
৭।	ভূমি ও অন্যান্য সম্পত্তি সংগ্রহ	১ একর	১০০.০০		০.০০ ০.০০		০.০০ ০.০০		০.০০ ০.০০		

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		পূর্ববর্তী বৎসরের জুন, ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থবছরের বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা (পরিমাণ ও ডিপিপির%)		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি (পরিমাণ ও বরাদ্দের %)		প্রকল্প পরিচালক/কর্মকর্তাগণ কর্তৃক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের তারিখ	মন্তব্য
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৭।	নির্মাণ ও পূর্ত (ভবন ও স্থাপনা)	৫২০ টি	১৫৬০০০.০০		০.০০ ০.০০		৪৬২৩৪.২০ ২৯.৬৪	১.৬০	০.০০ ০.০০		
৮।	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সী		৩০০০.০০	---	০.০০ ০.০০	---	---		০.০০ ০.০০		
৯।	প্রাইজ কন্টিনজেন্সী		৭০০০.০০	---	০.০০ ০.০০	---	---		০.০০ ০.০০		
	মোট		১৭৩০০০.০০	---	৩৪.৯৩		৫০০০০.০০ ২৮.৯০		৭৬০.৬১ ১.৫২		

ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি : 0.50%

ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি : 0.46%

১১। বিদ্যমান সমস্যা/বলী :

১২। সুপারিশ :

১৩। বর্তমান অবস্থা : নির্মাণ ও পূর্তকাজ বাস্তবায়নের লক্ষে মাঠ পর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ডিজাইন ও প্রাক্কলনের কাজ চলমান।