

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদনকালঃ ডিসেম্বর/২০১৮ ইং

- ১। প্রকল্পের নাম

: পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণের সমীক্ষা (১ম সংশোধিত) প্রকল্প, (প্রকল্প কোড-৫-৩৭৩১-৫২৪১) (iBAS কোডঃ ২২২০০৪২০০০০০০০০০)
- ২। অনুমোদন পর্যায়

: ক) অনুমোদন পর্যায় : অনুমোদিত, তারিখঃ ১৫/০৬/২০১৬ইং

খ) প্রকল্পের ঋণচুক্তি কার্যকর হওয়ার তারিখ : প্রযোজ্য নহে।

গ) অনুদান চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ : প্রযোজ্য নহে।

- ৩। মন্ত্রণালয়ের নাম

: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
- সংস্থা

: (ক) স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য

: (ক) ২১৫ টি সেতু নির্মাণের সমীক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

		মূল	প্রকৃত
৫। বাস্তবায়নকাল	:	(ক) কাজ আরম্ভের তারিখ :	০১/০৭/২০১৭ ইং
		(খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ :	১০/০৭/২০১৭ইং
			-

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:		মূল	সংশোধিত
		মোট	: ৪০৭০.০০ লক্ষ	: ৪৬৭৬.০০ লক্ষ
		টাকা	: ৪০৭০.০০ লক্ষ	: ৪৬৭৬.০০ লক্ষ
		প্রকল্প সাহায্য	: -----	-----
		প্রকল্প সাহায্য	: -----	-----

- ৭। প্রকল্প সাহায্যের উৎস

: বাংলাদেশ সরকার।

(অংক সমূহ লক্ষ্য টাকায়)

৮।	ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :			মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		বরাদ্দ	স্থান পরিশোধ	
						মোট	টাকাংশ (আরপিএ)			
						(ক) ২০১৮-১৯ ইং অর্থ বৎসরের এডিপিতে বরাদ্দ	৩৬৭০.০০	৩৬৭০.০০	-	-
						(খ) ২০১৮-১৯ ইং অর্থ বৎসরের ডিসেম্বর/২০১৮ ইং পর্যন্ত অবমুক্তি।	১৮৩১.০০	১৮৩১.০০	-	-
						(গ) ২০১৮-১৯ ইং অর্থ বৎসরের ডিসেম্বর/২০১৮ ইং পর্যন্ত ব্যয়।	৩৯৭.০০	৩৯৭.০০	-	-
						(ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়।	৩৯৭.০০	৩৯৭.০০	-	-

৯।	প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী ও প্রাপ্তি (লক্ষ টাকা) :	প্রযোজ্য নয়		
		বিষয়	চলতি অর্থ বৎসরের	ক্রমপুঞ্জিত
		ক) ব্যয়	-	-
		খ) দাবীকৃত	-	-
১০।	প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :	গ) প্রাপ্তি	-	-

(অংক সমূহ লক্ষ্য টাকায়)

	অংগের নাম	প্রকল্প দলিল অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		ডিসেম্বর/২০১৮ ইং পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ও ডিপিপি (%)		চলতি অর্থ বৎসরের লক্ষ্যমাত্রার পরিমাণ ও বরাদ্দ (%)।		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি পরিমাণ ও বরাদ্দ (%) (২০১৮-২০১৯)		প্রকল্প পরিচালক/কর্মকর্তা কর্তৃক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের তারিখ	মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক		
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
(ক)	পেট্রোল ও লুব্রিক্যান্ট (৩২৪৩১০১)	থোক	৮.০০	৩৫%	(১.০০) ১২.৫%	৪০%	(৩.০০) ৩৭.৫%	৩৫%	(১.০০) ১২.৫%	৫/১২/১৭, ৯/১/১৮, ২৩/০৮/১৮, ৫/৪/১৮, ২৩/০৩/১৮, ৫/৪/১৮, ২১/৪/১৮, ৩/৫/১৮, ২/১০/১৮, ২৪/১০/১৮, ১৪/১২/১৮, ১৫/১২/১৮, ১৮/১২/১৮, ১৯/১২/১৮, ২০/১২/১৮, ২১/১২/১৮, ২২/১২/১৮, ২৩/১২/১৮	চলমান
	গ্যাস এবং জ্বালানী (৩২৪৩১০২)	থোক	৫.০০	৩০%	(০.৫০) ১০%	৫০%	(২.০০) ৪০%	৩০%	(০.৫০) ১০%		"
	ষ্টেশনারী, সীল ও স্টাম্প (৩২৫৫১০৪)	থোক	৯.০০	৪০%	(২.০০) ২২.২২%	৫০%	(৪.০০) ৪৫%	৪০%	(২.০০) ২২.২২%		"
	অন্যান্য মনিহারী (৩২৫৫১০৫)	থোক	৭.০০	৩০%	(১.০০) ১৪.২৮%	৫০%	(৩.০০) ৩৩%	৩০%	(১.০০) ১৪.২৮%		"
	বিজ্ঞাপন এবং নোটিফিকেশন (৩২১১১২৫)	থোক	১৫.০০	২০%	(০.৮০) ৫.৩৩%	৭৫%	(৫.০০) ৩৩%	২০%	(০.৮০) ৫.৩৩%		"
	যাতায়াত ব্যয় (৩২১১১৩০)	থোক	৩.০০	৩০%	(০.২৫) ৮.৩৩%	৩৩%	(১.০০) ৩৩%	৩০%	(০.২৫) ৮.৩৩%		"
	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/স্টাডি ট্যুর (৩২৩১৩০১)	থোক	১১৫.০০	০%	(-) ০%	১০০%	(১১৫.০০) ১০০%	০%	(-) ০%		"

অংগের নাম	প্রকল্প দলিল অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		ডিসেম্বর/২০১৮ ইং পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ও ডিপিপি (%)		চলতি অর্থ বৎসরের লক্ষ্যমাত্রার পরিমাণ ও বরাদ্দ (%)।		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি পরিমাণ ও বরাদ্দ (%) (২০১৮-২০১৯)		প্রকল্প পরিচালক/কর্মকর্তা কর্তৃক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের তারিখ	মন্তব্য
	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
পরামর্শক (৩২৫৭১০১)		৩৪৬২.০০	৭০%	(৩৫১.০০) ১০.১৪%	৭০%	(১৫০০.০০) ৪৩%	৭০%	(৩৫১.০০) ১০.১৪%		"
সার্ভে (৩২৫৭১০৪) (মাটি পরীক্ষা ও টপো সার্ভে ইত্যাদি)	থোক	৯২০.০০	৯০%	(৩৭.০০) ৪.০২%	৭৫%	(৫০০.০০) ৫৪%	৯০%	(৩৭.০০) ৪.০২%		"
সম্মানী ভাতা/ফী/ পারিশ্রমিক (৩১১১৩৩২)	থোক	১০.০০	৪০%	(১.০০) ১০.০০%	৭৫%	(৫.০০) ৫৫%	৪০%	(১.০০) ১০.০০%		"
প্রিন্টিং এন্ড রিপ্রোডাকশন (৩২২১১০৭)	থোক	৯.০০	৩০%	(২.০০) ২২.২২%	৭৫%	(৫.০০) ৫৫%	৩০%	(২.০০) ২২.২২%		"
নকশা/অবকাঠামো অনুমোদন ফী (৩২২১১১৬) (পরিবেশ ও বিআইডিবি-টিএ ছাড়পত্র ইত্যাদি)	থোক	৩৫.০০	০%	(-) ০%	১০%	(১৫.০০) ৪৩%	০%	(-) ০%		"
মোটর যানবাহন মেরামত (৩২৫৮১০১) (খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহসহ)	থোক	১৫.০০	৩৫%	(১.০০) ৬.৬৭%	৫০%	(৫.০০) ৩৩%	৩৫%	(১.০০) ৬.৬৭%		"
উপমোট=		৪৬১৩.০০		(৩৯৭.৫৫) ৮.৫০%		(২৬৬৩.০০)		(৩৯৭.৫৫) ৮.৫০%		"
(খ) কম্পিউটার সফটওয়্যার (৪১১৩৩০১)	১টি	৩০.০০	০%	(-) ০%	১০০%	(৩০.০০) ১০০%	০%	(-) ০%		"
কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক (৪১১২২০২) (হেভি ডিউটি ফটোকপিয়ার ও প্রিন্টারসহ)	১৫টি	২৩.০০	০%	(-) ০%	১০০%	(১৪.০০) ৬১%	০%	(-) ০%		"
আসবাবপত্র সরবরাহ (৪১১২৩১৪)	থোক	১০.০০	০%	(-) ০%	৭৫%	(৫.০০) ৫০%	০%	(-) ০%		"
উপমোট=		৬৩.০০				(৪৯.০০)				
মোট ব্যয়ঃ		৪৬৭৬.০০	২৭.১৮%	(৩৯৭.৫৫) ৮.৫০%	৬৪.২৫%	(২৭১২.০০) ৫৮%	২৭.১৮%	(৩৯৭.৫৫) ৮.৫০%		