

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে এলজিইডি'র আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতির পর্যালোচনা ছক

মাসের নাম : ডিসেম্বর- ২০১৮ খ্রিঃ

সংস্থা : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (মেয়াদকাল)	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২০১৮-১৯ অর্থবৎসরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী									প্রকল্পের শুরু হতে পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয়/অগ্রগতি	প্রকল্পের শুরু হতে পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী অবরাদ্ধকৃত টাকা	জুলাই, ২০১৮ হতে প্রকল্পের অবশিষ্ট মেয়াদকাল	প্রকল্প সাহায্যের উৎস
				২০১৮-১৯ এডিপি বরাদ্দ	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি (১৮-১৯ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (১৮- ১৯ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়/ অগ্রগতি (১৮-১৯ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি (১৮-১৯ এডিপি)		পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ভৌত লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি (১৮- ১৯ এডিপি)		পর্যালোচনাধীন মাসে আর্থিক ও ভৌত লক্ষ্যমাত্রা হ্রাস/বৃদ্ধির কারণ (১৮-১৯ এডিপি)					
				মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য)	মোট (%) জিওবি (%) প্রকল্প সাহায্য(%)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য)	মোট (%) জিওবি (%) প্রকল্প সাহায্য(%)	লক্ষ্যমাত্রা (%)	অগ্রগতি (%)	লক্ষ্যমাত্রা (%)					
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১৫	বৃহত্তর যশোর জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (মার্চ/১১ হইতে জুন/২০১৯)	৫২১২৫.০০ ০.০০	৪৫৯৪৩.৯৭ ০.০০	৪৫০০.০০ ০.০০	২২৫০.০০ ৫০.০০% ০.০০	২২৪৭.০০ ০.০০	৯৪৬.২১ ২১.০৩% ০.০০	৪৯.৯৩%	২১.০৩%	৪৯.৯৩%	২৫%		৪৬৮৯০.১৮ ৮৯.৯৬% ০.০০	৯২.৮৪%	১৬৮১.০৩ (০.০০)	১ বছর	প্রযোজ্য নয়