

“প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন”

প্রকল্প কোড : ২২৪০৫০২০০ (৫১৬৬)

প্রতিবেদন কাল : January-2019

১।	প্রকল্পের নাম:	বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন (রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর ও চাঁপাই নবাবগঞ্জ) শীর্ষক প্রকল্প।
২।	অনুমোদন পর্যায়	ক) ডিপিপি-০১/০৩/২০১৬ইং তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত ও ০৯/০৫/২০১৬ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের আদেশের আলোকে ১৫/০৫/২০১৬ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া যায় এবং আরডিপিপি গত ০৭/১১/২০১৮ইং তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। খ) ঋণ চুক্তি স্বাক্ষর - প্রযোজ্য নহে। গ) ঋণ কার্যাকরিতা - প্রযোজ্য নহে। ঘ) উপদেষ্টা ফার্ম - প্রযোজ্য নহে।
৩।	সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	সংস্থা : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর। মন্ত্রণালয় : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
৪।	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ক) বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর করা এবং হাট-বাজারের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি পণ্য বাজারজাত করণের সুবিধা বৃদ্ধি করা, প্রকল্প এলাকার গুরুত্বপূর্ণ সড়কের অসমাপ্ত অংশ সমাপ্তকরণের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা। খ) পল্লী সড়ক ও কালভার্ট মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে উন্নত পরিবহন ব্যবস্থার সুযোগ সৃষ্টি করা। প্রকল্প এলাকার সড়কের দু’পাশে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে পরিবেশের উন্নয়ন সাধনসহ নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। গ্রামীণ অবকাঠামো সমূহ উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মের সুযোগ সৃষ্টি করা।
৫।	বাস্তবায়নকাল	
	কাজ আরম্ভের তারিখ	জানুয়ারী ২০১৬ইং
খ)	প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	জুন ২০২১
৬।	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	মোট : ৬২৩২৭.০০ লক্ষ টাকা : ৬২৩২৭.০০ লক্ষ প্রকল্প সাহায্য : - টাকাংশ :
৭।	প্রকল্প সাহায্যের উৎস	: জিওবি

৮। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

	মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক	ঋণ পরিশোধ	মন্তব্য
				মোট	টাকাংশ (আরপিএ)			
১) ২০১৮-১৯ অর্থ বৎসরের এডিপি বরাদ্দ	১৭০০০.০০	১৭০০০.০০		-	-	-		
২) চলতি অর্থ বৎসরের ডিসেম্বর/২০১৮খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	৮৫০০.০০	৮৫০০.০০			-	-	-	
৩) চলতি অর্থ বৎসরের ডিসেম্বর/২০১৮খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়।	৬৫১৭.৮১	৬৫১৭.৮১		-	-	-	-	
৪) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়।	২৪০২৭.৯৯	২৪০২৭.৯৯		-	-	-	-	

৯। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ, দাবী ও প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়)ঃ প্রযোজ্য নহে।

(লক্ষ টাকায়)

কোড নং	অঙ্গের নাম	আরডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		পূর্ববর্তী বৎসরের জুন’২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা (পরিমান ও আরডিপিপি%)		চলতি বৎসরের প্রতিবেদনকাল (ডিসেম্বর/২০১৮) পর্যন্ত অগ্রগতি (পরিমান ও বরাদ্দের %)		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৭০০০	ভৌত নির্মাণ									
উপজেলা সড়ক উন্নয়ন (৭০২১)		৬৩.০০ কিঃমিঃ	৪৭৭৯.০০	৩৮.৪০ কিঃমিঃ ৬০.৯৫%	২৬৮৮.০০ ৫৬.২৫%	১৯.০০ কিঃমিঃ ৩০.১৬%	১৩৩০.০০ ২৭.৮৩%	১২.০০ কিঃমিঃ ৬৩.১৬%	৭০০.০০ ৫৩%	প্রকল্প পরিচালক ১৩-১২-২০১৮ হতে ১৫-১২-২০১৮ পর্যন্ত নওগাঁ, নাটোর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ও রাজশাহী জেলার উন্নয়ন মূলক কাজ পরিদর্শন করেন। দুই বৎসর মেয়াদ (জুন/২০২১) বৃদ্ধিসহ ১ম সংশোধিত ডিপিপি গত ০৭/১১/২০১৮খ্রিঃ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। উপযোজনের মাধ্যমে আরডিপিপিতে ১০০০০.০০ লক্ষ টাকার প্রস্তাব করা হয়েছে।
ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়ন (৭০৩১)		১৮৫.০০ কিঃমিঃ	১২৪৪১.০০	৬৭.৭০ কিঃমিঃ ৩৬.৫৯%	৪০০২.০০ ৩২.১৭%	৫০.০০ কিঃমিঃ ২৭.০৩%	৩০০০.০০ ২৪.১১%	৩০.০০ কিঃমিঃ ৬০.০০%	১৪১০.০০ ৪৭%	
গ্রামীণ সড়কে উন্নয়ন (৭০৩১)		৩৬৩.০০ কিঃমিঃ	২২৭৫৪.০০	৯০.৬০ কিঃমিঃ ২৪.৯৬%	৫২৫৪.৪৮ ২৩.০৯%	৫৭.৪৪ কিঃমিঃ ১৫.৮২%	৩৩২৯.০০ ১৪.৬৩%	৪০.০০ কিঃমিঃ ৬৯.৬৪%	১৬১০.০০ ৪৮%	
উপজেলা সড়কে ব্রীজ (৭০২৬)		৪৭২.০০ মিঃ	৪০১২.০০	২০৩ মিঃ	১২১৮ ৩০.৩৬%	২৬৯.০০ মিঃ ৫৬.৯৯%	১৭৪০.০০ ৪৩.৩৭%	১১০.০০ মিঃ ৪০.৮৯%	৪০০.০০ ২৩%	
ইউনিয়ন সড়কে ব্রীজ (৭০২৬)		৩৯২.০০ মিঃ	২৭৪৪.০০	২১০ মিঃ	১০৫০.০০ ৩৮.২৭%	১৮২.০০ মিঃ ৪৬.৪৩%	১২৫০.০০ ৪৫.৫৫%	১০০.০০ মিঃ ৫৪.৯৫%	৩৫০.০০ ২৮%	
গ্রামীণ সড়কে ব্রীজ (৭০২৬)		৫১১.০০ মিঃ	৩৬১৫.০০	২৪০.৬৫ মিঃ	১২০৩.২৫ ৩৩.২৮%	২৩০.০০ মিঃ ৪৫.০১%	১১৫০.০০ ৩১.৮১%	১২০.০০ মিঃ ৫২.১৭%	৪৫০.০০ ৩৯%	
রক্ষণাবেক্ষণ (৭০৩১)		২৩২.০০ কিঃমিঃ	৫৮০০.০০	৪৪.৫০ কিঃমিঃ ১৯.১৮%	৮৯০.০০ ১৫.৩৪%	১১৯.৫০ কিঃমিঃ ৫১.৫১%	২৩৯০.০০ ৪১.২১%	৬২.০০ কিঃমিঃ ৫১.৮৮%	৮৭০.০০ ৩৬%	
আম মার্কেট (৭০১৬)		১.০০ টি	৪০৭.০০	১.০০ টি	২০০.০০ ৪৯.১৪%	১ টি ১০০.০০%	০.০০ ০%	০.০০ টি ০.০০%	০.০০	
গ্রোথ সেন্টার/ গ্রামীণ বাজার (৭০১৬)		১৩.০০ টি	৯৭৫.০০	টি	০.০০%	১২ টি ৯২.৩১%	৬০০.০০ ৬২%	১.০০ টি ৮.৩৩%	০.০০ ০%	
সড়ক প্রসস্তকরণ (৭০২১)		২৭.০০ কিঃমিঃ	১২৭৫.০০	৭.২৫ কিঃমিঃ	২৯০.০০ ২২.৭৫%	২৫.০০ কিঃমিঃ ৯২.৫৯%	১০০০.০০ ৭৮.৪৩%	১৪.০০ কিঃমিঃ ৫৬.০০%	৩১০.০০ ৩১%	
সাবমারজিবল সড়ক উন্নয়ন (৭০৩১)		১৪.৫০ কিঃমিঃ	২০৩০.০০	৪.০০ কিঃমিঃ ২৭.৫৯%	৪৭৫.৫৩ ২৩.৪৩%	৮.৬৫ কিঃমিঃ ৫৯.৬৬%	১০২০.০০ ৫০.২৫%	৪.৫০ কিঃমিঃ ৫২.০২%	২৯০.০০ ২৮%	

(লক্ষ টাকায়)

কোড নং	অংগের নাম	ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		পূর্ববর্তী বৎসরের জুন'২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা (পরিমান ও আরডিপিপি'র %)		চলতি বৎসরের প্রতিবেদনকাল (ডিসেম্বর/২০১৮) পর্যন্ত অগ্রগতি (পরিমান ও বরাদ্দের %)		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৪৫০০	৪। অফিসারদের বেতন	থোক	১২০.০০		২২.৯০	থোক	২১.৬৭	থোক	৮.৭৫০	
৪৬০০	৫। কর্মচারীদের বেতন	থোক	৬৫.০০		৭.০২	থোক	৬.৩২	থোক	২.৯১০	
৪৭০০	৬। ভাতাদি	থোক	১৬৬.০০		২৩.৫৭	থোক	২৩.০০	থোক	৮.৮০০	
৪৮০০	৭। সরবরাহ ও সেবা	থোক	৩৪১.০০	-	১৪৬.১৯	-	৪০.৫১	থোক	১৩.৯৫০	
৪৯০০	৮। মেরামত, সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন	থোক	৩৩.০০	-	১৫.৫০	-	৮.৫০	-	২.৪০০	
৬৮০০	২। সম্পদ সংগ্রহ / ক্রয়	থোক	১৭০.০০	-	২৩.৭৪	-	৯১.০০	-	৯১.০০০	
ক) ফিজিক্যাল কন্টিজেন্সি (৭৯৮২)		থোক	২০০.০০							
খ) প্রাইজ কন্টিজেন্সি (৭৯৮২)		থোক	৪০০.০০							
মোট :			৬২৩২৭.০০		১৭৫১০.১৮ ২৮.০৯%	২৭.২৮%	১৭০০০.০০ ২৭.২৮%	৪৬.২৮%	৬৫১৭.৮১ ৩৮.৩৪%	

- প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি (%) : ৪০.৬৪%
- প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি (%) : ৩৮.৪৬%

৩৬ (৪)