

১০। প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

| অংগের নাম                              | ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা |          | পূর্ববর্তী বৎসরের জুন/২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি |                    | চলতি ২০১৮-১৯ অর্থ বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা (পরিমান ও ডিপিপি'র %) |                      | চলতি ২০১৮-১৯ অর্থ বৎসরের ডিসেম্বর/২০১৮ পর্যন্ত অগ্রগতি (পরিমান ও বরাদ্দের %) |                      | প্রকল্প পরিচালক/কর্মকর্তা কর্তৃক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের তারিখ | মন্তব্য |
|----------------------------------------|-----------------------------|----------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|
|                                        | বাস্তব                      | আর্থিক   | বাস্তব                                                   | আর্থিক             | বাস্তব                                                      | আর্থিক               | বাস্তব                                                                       | আর্থিক (লক্ষ টাকায়) |                                                                 |         |
| ১                                      | ২                           | ৩        | ৪                                                        | ৫                  | ৬                                                           | ৭                    | ৮                                                                            | ৯                    | ১০                                                              | ১১      |
| ১। রাজস্ব                              |                             |          |                                                          |                    |                                                             |                      |                                                                              |                      |                                                                 |         |
| ক) ষ্টেশনারীজ (৩২৫৫)                   | থোক                         | ০.৫০     | থোক                                                      | ০.৫০<br>(১০০.০০%)  | থোক                                                         | ১.৫০<br>(৩০০.০০%)    | থোক                                                                          | ০.৭৫<br>(৫০.০০%)     |                                                                 |         |
| খ) বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা (৩২১১)          | থোক                         | ০.৩৫     | থোক                                                      | ০.৩৫০<br>(১০০.০০%) | থোক                                                         | ০.১৫<br>(৪২.৮৬%)     | -                                                                            | -                    | -                                                               |         |
| গ) সম্মানী (৩১১১)                      | থোক                         | ০.২৫     | থোক                                                      | ০.১৫০<br>(৬০.০০%)  | থোক                                                         | ০.৩৫<br>(১৪০.০০%)    | -                                                                            | -                    | -                                                               |         |
| ২। মূলধন                               |                             |          |                                                          |                    |                                                             |                      |                                                                              |                      |                                                                 |         |
| বৃক্ষরোপন (৪১১৩১)                      | ৬.০০ কিঃমিঃ                 | ১.৮০     | -                                                        | -                  | ৬.০০ কিঃমিঃ                                                 | ১.৮০<br>(১০০.০০%)    | -                                                                            | -                    | -                                                               |         |
| লেক পুনঃখনন (৪১১১)                     | ৩.০০ কিঃমিঃ                 | ৪৫.০০    | ২.২৫ কিঃমিঃ<br>(৭৫%)                                     | ৩২.০০<br>(৭১.১১%)  | ০.৭৫ কিঃমিঃ<br>(২৫.০০%)                                     | ১৩.০০<br>(২৮.৮৯%)    | -                                                                            | -                    | -                                                               |         |
| লেকের পাড় সংরক্ষণ (৪১১১)              | ৫.২৭ কিঃমিঃ                 | ৫৭৯.৭০   | ৩.২৬ কিঃমিঃ<br>(৬১.৮৬%)                                  | ১৩০.০০<br>(২২.৪৩%) | ২.০১ কিঃমিঃ<br>(৩৮.১৪%)                                     | ৪৪৯.৭০<br>(৭৭.৫৭%)   | ০.৫০ কিঃমিঃ<br>(২৪.৮৮%)                                                      | ১২৯.০০<br>(২৮.৬৯%)   |                                                                 |         |
| লেকের পাড় দিয়ে ফুটপাথ নির্মাণ (৪১১১) | ৬.০০ মিঃ                    | ২৮৮.০০   | -                                                        | -                  | -                                                           | -                    | -                                                                            | -                    | -                                                               |         |
| বসার বেঞ্চ (৪১১১)                      | ৮ টি                        | ৬.৬৪     | -                                                        | -                  | -                                                           | -                    | -                                                                            | -                    | -                                                               |         |
| ঘাট নির্মাণ (৪১১১)                     | ৪ টি                        | ১৭২.৭৬   | ১টি<br>২৫%                                               | ৩৫.০০<br>(২০.২৬%)  | ৩ টি<br>(৭৫.০০%)                                            | ১৩৩.৫০<br>(৭৭.২৭%)   | ৩টি<br>(৯০%)                                                                 | ২০.০০<br>(১৪.৯৮%)    |                                                                 |         |
| ব্রীজ নির্মাণ (৪১১১)                   | ২ টি                        | ৪৬০.০০   | ১টি<br>৫০%                                               | ৬০.০০<br>(১৩.০৪%)  | ২ টি<br>(১০০%)                                              | ৪০০.০০<br>(৮৬.৯৬%)   | ২ টি<br>(৪০%)                                                                | ২০০.০০<br>(৫০%)      |                                                                 |         |
| মোট                                    |                             | ১,৫৫৫.০০ |                                                          | ২৫৮.০০<br>(৩৫.৩১%) |                                                             | ১,০০০.০০<br>(৬৪.৩১%) |                                                                              | ৩৪৯.৭৫<br>(৩৪.৯৭%)   |                                                                 |         |

প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ভৌত অগ্রগতি : ৬১.৭১%

প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক অগ্রগতি : ৩৯.০৮%

১১। বিদ্যমান সমস্যা :

২। সুপারিশ :