

অংশের নাম	আরডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		পূর্ববর্তী বৎসরের জুন/২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীকৃত অগ্রগতি		চলতি ২০১৮-১৯ অর্থ বৎসরের এ ডিপি লক্ষ্যমাত্রা (পরিমান ও ডিপিশি'র %)		চলতি ২০১৮-১৯ অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল ডিসেম্বর/২০১৮ইং পর্যন্ত অগ্রগতি (পরিমান ও বরাদ্দের %)		প্রকল্প পরিচালক/কর্মকর্তা কর্তৃক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের তারিখ	মন্তব্য
	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (লক্ষ টাকায়) ডিপি	বাস্তব	আর্থিক (লক্ষ টাকায়)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১। জনবল										
ক) কর্মকর্তাদের বেতন (৩১১১১)	১২৪ জন মাস	৩৩.৩৪	৯১ জন মাস (৭৩.৩৯%)	১৬.১৭০ (৪৮.৫০%)	৪৮ জন মাস (৩৮.৭১%)	১৭.১৭ (৫১.৫০%)	১০ জন মাস (২০.৮৩%)	২.১৪ (১২.৪৬%)		
খ) কর্মচারীদের বেতন (৩১১১২)	৬২ জন মাস	১৯.৭৭	২৫ জন মাস (৪০.৩২%)	১২.৩৭৩ (৬২.৫৮%)	২৪ জন মাস (৩৮.৭১%)	৭.৪০ (৩৭.৪২%)	১০ জন মাস (৪১.৬৭%)	৩.০৬ (৪১.৩৭%)		
গ) ভাতাদি (৩১১১৩)	১৮৬ জন মাস	৪৪.৭০	৬২ জন মাস (৩৩.৩৩%)	১৯.০৪০ (৪২.৬০%)	৭২ জন মাস (১৬১.০৭%)	২৫.৬৬ (৫৭.৪০%)	১০ জন মাস (১৩.৮৯%)	৩.৫২ (১৩.৭২%)		
ঘ) সরবরাহ ও সেবা (৩২১১১)	১৩৬.০০	১৯০.১৯	৯০.৭৩০ (৬৬.৭১%)	৯৮.৩৮৩ (৫১.৭৩%)	৯২.০০ (৪৮.৩৭%)	৯১.৮১ (৪৮.২৭%)	১৪.২২ (১৫.৪৬%)	১৬.৫০ (১৭.৯৭%)		
ঙ) মোরামত রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসন (৩২৫৮১)	২৫.০০	৪০.০০	২২.০০ (৮৮.০০%)	২৪.০০ (৬০.০০%)	১৬.০০ (৪০.০০%)	১৬.০০ (৪০.০০%)	৩.৯২ (২৪.৫০%)	৩.৯২ (২৪.৫০%)		
২। সম্পদ সংগ্রহ / ক্রয় (৪১১২১)										
ক) জীপ গাড়ী (৪১১২১০১)	১ টি	৮০.০০	-	-	-	-	-	-		
খ) মটর সাইকেল	৫ টি	৯.২৫	৪ টি (৮০.০০%)	৮.২৫ (৮৯.১৯%)	১ টি (২০.০০%)	১.০০ (১০.৮১%)				
গ) কম্পিউটার	৬ টি	৪.০০	৬ টি (১০০.০০%)	৪.০০ (১০০.০০%)	-	-	-	-		
ঘ) অফিস ইকুইপমেন্ট (ফটোকপিয়ার-২টি, স্পাইরাল বাইন্ডিং মেশিন-১টি, ফ্যাক্স মেশিন-১ ইত্যাদি)	থোক	৫.০০		৫.০০ (১০০.০০%)	-	-	-	-		
ঙ) আসবাবপত্র (টেক্সটাইল, চেয়ার, আলমিরা, ফাইল কেবিনেট/রেক ইত্যাদি)	থোক	৬.০০	আসবাব পত্র থোক	৬.০০০ (১০০.০০%)	-	-	-	-		
চ) টেলিফোন	২ টি	০.৫০	২ টি (১০০.০০%)	০.৫০০ (১০০.০০%)	-	-	-	-		
ছ) অন্যান্য (অফিস পার্টিশন)		৩.০০	-	৩.০০ (১০০.০০%)	-	-	-	-		
৩। মূলধন ও (জৌত কাজ)(৪১১১৩)										
উপজেলা সড়ক উন্নয়ন (৪১১১৩০৪)	৭.৩০ কিঃমিঃ	৫৩২.৯৪	৭.০০ কিঃমিঃ (৯৫.৮৯%)	৫০৮.৫০ (৯৫.৪১%)	০.৩০ কিঃমিঃ (৪.১১%)	২৪.৪৪ (৪.৫৯%)	-	-		
ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়ন (৪১১১৩০৪)	১৬.৬২ কিঃমিঃ	১,১০৫.০০	১৬.০০ কিঃমিঃ (৯৬.৩০%)	১,০৫০.০০ (৯৫.০২%)	০.৬২ কিঃমিঃ (৩.৭৩%)	৫৫.০০ (৪.৯৮%)	-	-		
গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন (৪১১১৩০৪)	১৭৩.০১ কিঃমিঃ	১০,৬৩২.৭৫	১৩৪.৪০ কিঃমিঃ (৭৭.৬৯%)	৭,৬০৮.৪১ (৭১.৫৬%)	৩৮.৬১ কিঃমিঃ (২২.৩২%)	৩,০৩৬.৯৭ (২৮.৫৬%)	৩৫.০০ কিঃমিঃ (৯০.৬৫%)	১,৬০০.০০ (৫২.৬৮%)		
এইচ.বি.বি সড়ক উন্নয়ন (৪১১১৩০৪)	১৩.৪১ কিঃমিঃ	৫৩৭.০৬	১৩.২১ কিঃমিঃ (৯৮.৫১%)	৪৫৩.০০ (৮৪.৫১%)	০.২০ কিঃমিঃ (১.৪৯%)	৮৪.০৬ (১৫.৬৫%)				
ইউনিয়ন সড়ক ব্রীজ (৪১১১৩০৩)	২৪.০০ মিঃ	৬০.৩৩	২৪.০০ মিঃ (১০০.০০%)	৬০.৩৩ (১০০.০০%)	-	-				
গ্রামীণ সড়কে ব্রীজ(৪১১১৩০৩)	৭০১.৬৩ মিঃ	৩,৪৩০.০০	৩৪৫.০০ মিঃ (৪৯.১৭%)	১,৭৭৫.০০ (৫১.৭৫%)	২৫০.০০ মিঃ (৩৫.৬৩%)	১,৫৬৪.৩৩ (৪৫.৬১%)	১৮০.০০ মিঃ (৭২.০০%)	১৮০.০০ (১১.৫১%)		
শ্রোথ সেক্টর/ গ্রামীণ বাজার (৪১১১২০১)	৫ টি	২৩৩.০১	৩ টি (৬০.০০%)	১২০.০০ (৫১.৫০%)	৩ টি (৬০.০০%)	১১৩.০১ (৪৮.৫০%)	২ টি (৬৬.৬৭%)	৭৫.০০ (৬৬.৩৭%)		
মসজিদ নির্মাণ (৪১১১২০১)	১৫ টি	৪০৯.৭০	১৪ টি (৯৩.৩৩%)	২২১.০০ (৫৩.৯৪%)	১২ টি (৮০.০০%)	১৮৮.৭০ (৪৬.০৬%)	৭ টি (৫৮.৩৩%)	২০৩.০০ (১০৭.৫৮%)		
কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ (৪১১১২০১)	৬ টি	৩৮৮.৫১	৪ টি (৬৬.৬৭%)	২১০.০০ (৫৪.০৫%)	৩ টি (৫০.০০%)	১৭৮.৫১ (৪৫.৯৫%)	২ টি (৬৬.৬৭%)	১১৮.০০ (৬৬.১০%)		
মন্দির নির্মাণ (৪১১১২০১)	৬ টি	১১৫.৫১	৪ টি (৫৭.৭১%)	৫০.০০ (৪৩.২৯%)	৪ টি (৬৬.৬৭%)	৬৫.৫১ (৫৬.৭১%)				
ঘাট নির্মাণ (৪১১১২০১)	৬ টি	৪৭.০০	৬ টি (১০০.০০%)	৩২.০০ (৬৮.০৯%)	২ টি (৩৩.৩৩%)	১৫.০০ (৩১.৯১%)				
খাল উন্নয়ন (৪১১১২০১)	৩.০৫ কিঃমিঃ	৭২.০৯	৩.০৫ কিঃমিঃ (১০০.০০%)	৫৭.০০ (৭৯.০৭%)	৩.০৫ কিঃমিঃ (১০০.০০%)	১৫.০৯ (২০.৯৩%)				
শাশান ঘাট নির্মাণ (৪১১১২০১)	৩ টি	৩০.০০	৩ টি (১০০.০০%)	৩০.০০ (১০০.০০%)	-	-				
কবর স্থান উন্নয়ন (৪১১১২০১)	২ টি	২৯.৩৫	২ টি (১০০.০০%)	২৯.০০ (৯৮.৮১%)	২ টি (১০০.০০%)	০.৩৫ (১.১৯%)				
ড্রোপ প্রটেকশন (৪১১১২০১)	-	-	-	-	-	-				
ক) ফিজিক্যাল কন্সিজেসি	-	-	-	-	-	-				
খ) প্রাইজ কন্সিজেসি	-	-	-	-	-	-				
মোট		১৮,০৫৯.০০	(৬৯.৩২%)	১২,৪০০.৯৬ (৬৮.৬৭%)	(৩৪.৭৭%)	৫,৫০০.০০ (৩০.৪৬%)	(৪৭.০৭%)	২,২০৫.১৪ (৪০.০৯%)		

প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীকৃত ভৌত অগ্রগতি :

৮৫.৬৯%

প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীকৃত আর্থিক অগ্রগতি :

৮০.৮৮%

১১। বিদ্যমান সমস্যা :

১২। সুপারিশ

অংশের নাম	আরডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		পূর্ববর্তী বৎসরের জুন/২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীকৃত অগ্রগতি		চলতি ২০১৮-১৯ অর্থ বৎসরের এ ডিপির লক্ষ্যমাত্রা (পরিমান ও ডিপিপি'র %)		চলতি ২০১৮-১৯ অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল ডিসেম্বর/২০১৮ইং পর্যন্ত অগ্রগতি (পরিমান ও বরাদ্দের %)		প্রকল্প পরিচালক/কর্মকর্তা কর্তৃক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের তারিখ	মন্তব্য
	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (লক্ষ টাকায়) ডিপিপি	বাস্তব	আর্থিক (লক্ষ টাকায়)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১