

১০। প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি (টাকার অংক লক্ষ টাকায়) :

অংগের নাম		ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		এডিপি অনুযায়ী চলতি বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা (পরিমাণ ও পিপির %)		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি (পরিমাণ ও লক্ষ্যমাত্রার %)		প্রকল্প পরিচালক/কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শণ	মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক		
১		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	ভৌত কাজ :										
	ক) বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ	৫৫৬ টি	১৭৩৫১৯.০০	২৫০ টি(আংশিক) ২৯%	৪৯২১৪.৯৪ ২৮%	২৫০ টি(আংশিক) ২৭%	৪৪৬০০.০০ ২৬%	২৫০ টি(আংশিক) ২২.০০%	৬৭৩৮.৪০ ১৫.১১%		
	খ) বিদ্যমান দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র পুনর্বাসন	৪৫০ টি	৩১৫৯০.০০	২৭০ টি(আংশিক) ২%	৩০২.০২ ১%	২৭০ টি(আংশিক) ৩০%	৯৩০০.০০ ২৯.৪৪%	২৭০ টি ১৫.০০%	৬৫৯.১১ ৭.০৯%		
	গ) দুর্যোগ আশ্রয় কেন্দ্র সংযোগকারী সড়ক সহ ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ	৫৫০ কি.মি. ৫০০ মি.	৫৫৭৭০.০০	০ কি.মি. ০%	০.০০ ০%	২৫ কি.মি.(আংশিক) ৯%	৪৫০০.০০ ৮.০৭%	২৫ কি.মি. ০.২৫%	০.০০ ০.০০%		
	N) Establishment of PMU office & Field level office	থোক	১৯৫০.০০	থোক ০%	০.০০ ০%	০ ০%	০.০০ ০%	থোক ০%	০.০০ ০.০০%		
২।	যানবাহন, যন্ত্রপাতি ও অফিস ইকুইপমেন্ট	৪৬৩ টি/থোক	২৪৮৫.০০	২৫২ টি ৫৪%	১২৬২.৯৯ ৫১%	থোক ১২%	৩০০.০০ ১২%	থোক ৬০.৮৬%	১৮২.৫৭ ৬০.৮৬%		
৩।	প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা (জনবল)	জনমাস	৮০৫.০০	৩০৪ জনমাস ৩০%	১৬০.৭০ ২০%	১৪৪ জনমাস ১৩%	১০১.০০ ১৩%	৬৫ জনমাস	৪০.৪৯ ৪০.০৯%		
৪।	সরবরাহ ও সেবা	থোক	১২০৫.০০	থোক ১৮%	২১৩.৭৭ ১৮%	থোক ৯%	১০৯.০০ ৯%	থোক ২৮.৭৭%	৩১.৩৬ ২৮.৭৭%		
৫।	মেরামত সংরক্ষন ও পুনর্বাসন	থোক	৭০০.০০	থোক ৩.০০%	২২.৬৩ ৩%	থোক ২%	১৫.০০ ২%	থোক ৪১.৬৭%	৬.২৫ ৪১.৬৭%		
৬।	Social & Environmental Management	থোক	১৫৬০.০০	থোক ০%	০.০০ ০%	থোক ০%	০.০০ ০%	থোক ০%	০.০০ ০%		
৭।	পরামর্শক :										
	ক) ডিজাইন এবং সুপারভিশন কনসালটেন্টস (Phase-II)	৭২ মাস	১২৪৬০.০০	৩৩ মাস ৪৬%	৪৪৮৭.৭৪ ৩৬%	১২ মাস ১৬%	১৯৮০.০০ ১৬%	৬ মাস	৮১২.০৪ ৪১.০১%		
	খ) ব্যক্তি পরামর্শক	৭২ মাস	৮০০.০০	৩২ মাস ৫৩%	৪২১.৭৪ ৫৩%	১২ মাস ২৮%	২২০.০০ ২৮%	৬ মাস	৮৯.৭৮ ৪০.৮১%		
	গ) M&E Consultant	৭২ মাস	২৩৪০.০০	২৩ মাস ৩২%	৫৯৮.২৬ ২৬%	১২ মাস ১৫%	৩৪০.০০ ১৫%	৬ মাস	১৩২.০৯ ৩৮.৮৫%		
	ঘ) Staff Outsourcing	৭২ মাস	১২৯৬.০০	২০ মাস ২৯%	৩৭৭.৯৫ ২৯%	১২ মাস ২০%	২৬৫.০০ ২০%	৬ মাস	৯৮.৮৭ ৩৭.৩১%		
	ঙ) Training/Workshop/Study Tour/Technical Assistant/Future Project Preperation/Procurement Panel Consultant etc.	থোক	৩৯০০.০০	থোক ২২%	৮৩৯.৫৭ ২২%	থোক ১০%	৪০০.০০ ১০%	থোক ৭৬.৭০%	৩০৬.৮০ ৭৬.৭০%		
৮।	Contingency ও অন্যান্য মূলধন ব্যয়	থোক	৩১২০.০০	থোক ০%	০.০০ ০%	থোক ০%	০.০০ ০%	থোক ০%	০.০০ ০.০০%		
	মোট =		২৯৩৫০০.০০	২১.০০%	৫৭৯০২.৩১ ১৯.৭২%	২৫%	৬২১৩০.০০ ২১%	২৩.০০%	৯০৯৭.৭৬ ১৪.৬৪%		

৯। সমস্যা :
১০। প্রস্তাবিত সমাধান :
** প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি : ২৮.০০%

** প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি

: ২২.৮৩%

২৭ (৩)