

"একক্স বাস্তবায়ন প্রতিবেদন"
প্রতিবেদনকাল: অক্টোবর/২০২০খ্রিঃ

১।	একক্সের নাম	ঃ সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন একক্স।
২।	অনুমোদন পর্যায়	ঃ অনুমোদিত। একক্সটি ১৩.০৯.২০১৭ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয় এবং মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২২.১০.২০১৭ খ্রিঃ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারী করা হয়।
৩।	সহায় ও মন্ত্রণালয়ের নাম	ঃ সহায় :ঃ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর মন্ত্রণালয় :ঃ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
৪।	একক্সের উদ্দেশ্য	ঃ ক) স্থানীয় পর্যায়ে সমাজের কল্যাণ ও সুস্থতি সুসংহত করতে সামাজিক, ধর্মীয়, এবং খোলাখোলা বিষয়ক অবকাঠামো উন্নয়ন; এবং খ) স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসম্পাদনের সুযোগ সৃষ্টি।
৫।	বাস্তবায়নকাল ক) কাজ আরম্ভের তারিখ খ) একক্স সমাপ্তির তারিখ	ঃ মূল :ঃ সংশ্লিষ্ট- ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে তথ্য মাত্র সময়। ঃ ১ জুলাই, ২০১৭ খ্রিঃ :ঃ ১ জুলাই, ২০১৭ খ্রিঃ ঃ ৩০ জুন, ২০২০ খ্রিঃ :ঃ ৩০ জুন, ২০২১ খ্রিঃ
৬।	প্রাকল্পিত ব্যয় (শতক টাকায়)	ঃ :ঃ ঃ মোটঃ ৬৬৫৬১.০০ :ঃ প্রয়োজ্য নয়। ঃ টাকঃ ৬৬৫৬১.০০
		ঃ একক্স সাহায্য :ঃ ঃ একক্স সাহায্যের টাকাসংখ্যাঃ ০.০০
৭।	একক্স সাহায্যের উৎস	ঃ জিএবি

৮। ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	সামগ্র্য	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		ভর্তুকি	খণ পরিশোধ	মন্তব্য
				মোট	টাকায় (অনুমানিত)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ক)	চলতি অর্থ বৎসরে এডিপি ব্যয়াদ	১৩৩৯১.০০	১৩৩৯১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	মহামারী করোনা, অবিবর্তনীয়, বন্যা, হুট, সিনেমেন্ট ও পাথরের মূল্যবৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে কাজের অগ্রগতি শেয়া।
খ)	চলতি অর্থ বৎসরে অক্টোবর/২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত অবশিষ্ট	৬৫৯৫.৫০	৬৫৯৫.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
গ)	চলতি অর্থ বৎসরে অক্টোবর/২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়	৩৪৭৭.০০	৩৪৭৭.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
ঘ)	প্রতিবদনকাল পর্যন্ত ক্রয়পঞ্জি ব্যয়	৫৪৩৪৬.৯৩	৫৪৩৪৬.৯৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	

৯। প্রকল্প সাহায্যের টাকায় ব্যয়, দাবী ও প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়।

ক্রমিক নং	বিবরণ	প্রতিবদনকাল পর্যন্ত ক্রয়পঞ্জি	চলতি অর্থবৎসরের
১	২	৩	৪
ক)	ব্যয় :		
খ)	দাবীকৃত :		
গ)	প্রাপ্তি :		

ক্রমিক নং	অংশের নাম	ত্রিপিপি অনুসারে শিক্ষামাত্রা		জুন/২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত কেন্দ্রীভূত অংশটি		চলতি অর্থ বৎসরের (এপ্রিল) শিক্ষামাত্রা (পরিমাণ ও পিপি'র %)		চলতি বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অংশটি (পরিমাণ ও বরাদ্দের %)		প্রকল্প পরিচালক/কর্মকর্তা কর্তৃক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের তারিখ	মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২


ক. রাজস্ব ব্যয়ঃ									
রাজস্ব ব্যয়ঃ	১	২৯১.২৫	৫	১১০.৭২	৫	৬৭.৫৭	৫	৬.৬৩	
(১) জমিদার (বেতন ও ভাতাদি)	জমিদার		(৫৭.৮৯%)	(৫৭.৮৯%)	(৩৫.৩৩%)	(৩৫.৩৩%)	(৯.৮১%)	(৯.৮১%)	
(২) সরকারি ও প্রাইভেট	প্রাইভেট	১,৭৪৭.৫২	(৬৩.৭৪%)	(৬৩.৭৪%)	(৩৭.২৮%)	(৩৭.২৮%)	(৮.৬৫%)	(৮.৬৫%)	
(৩) সরকারি, প্রাইভেট ও প্রাইভেট	প্রাইভেট	২৬.০০	(১৬.৯৬%)	(১৬.৯৬%)	(৭৬.৬৯%)	(৭৬.৬৯%)	(০.০০%)	(০.০০%)	
(৪) মাদ্রাসা, মাদ্রাসা	প্রাইভেট	১৫.০০	(০.০০%)	(০.০০%)	(০.০০%)	(০.০০%)	(০.০০%)	(০.০০%)	
	উপরিউক্ত ১	১,৭৭৯.৭৭	(৬২.০৭%)	(৬২.০৭%)	(৩৭.৩৩%)	(৩৭.৩৩%)	(৮.৬৫%)	(৮.৬৫%)	

[illegible]

ক্রমিক নং	অংশের নাম	উপনি অনুসারে শাক্যমাতা		জুন/২০২০ খ্রিঃ পঞ্চ ক্রমপঞ্জিত অংশতি		চলতি অর্থ বৎসরের (এডিপি) শাক্যমাতা (পরিমাণ ও পিপিআর %)		চলতি বৎসরের এডিবেদনকাল পঞ্চ অংশতি (পরিমাণ ও বরাদ্দের %)		একক পরিচালক/কর্মকর্তা কর্তৃক একক এলাকা পরিদর্শনের তারিখ	মন্তব্য
		বাহ্য	আর্থিক	বাহ্য	আর্থিক	বাহ্য	আর্থিক	বাহ্য	আর্থিক		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
	(৫) টেক্স (৭), চেয়ার (৭), স্টিল আলমারি (২) ও ফাইল কেবিনেট (১০)	৬.৩১	৬.৩১	৬.৩১	৬.৩১	৬.৩১	৬.৩১	৬.৩১	৬.৩১		
	নির্মাণ ও পূর্ত										
	(৬) সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো	১১৮০০	৬০,০০০.০০	৬০.৬৮ (৮২.৫৪%)	৪৯,৫২২.৫০ (৮২.৫৪%)	২৫০২ (২০.৭৪%)	১২,৪৪৪.০৪ (২০.৭৪%)	৭৪১ (২৭.৪৩%)	৩৪১৪.০০ (২৭.৪৩%)		
	উপমোটঃ	৬০,৫৮২.২৩		(৮১.৯৪%)	৪৯,৬৪১.০০ (৮১.৯৪%)	(২০.৫৫%)	১২,৪৫২.০০ (২০.৫৫%)	(২৭.৪২%)	৩৪১৪.০০ (২৭.৪২%)		
৭.	বিবিধ মূলধন ব্যয়ঃ										
	(১) এইস কন্ট্রিনজেন্সিঃ	২,৮০০.০০	২,৮০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
	(২) ফিজিক্যাল কন্ট্রিনজেন্সিঃ	৮,০০০.০০	৮,০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
	উপমোটঃ	৮,০০০.০০	৮,০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
	সর্বমোটঃ	৬৮,৫৮২.২৩	৬৮,৫৮২.২৩	(৯৬.৪৩%)	৬০,৬৬৩.৬৩ (৯৬.৪৩%)	(১৯.৮২%)	১৩,৬৯৬.০৪ (১৯.৮২%)	(২৬.৩৬%)	৩৪১৪.০০ (২৬.৩৬%)		

- ১১। এডিবেদনকাল পর্যন্ত : ক) ক্রমপঞ্জিত ভৌত অংশতি : ৮১.৬৫%
খ) ক্রমপঞ্জিত আর্থিক অংশতি : ৮১.৬৫%
- ১২। বিন্যাসন সময় : :
- ১৩। সুপারিশ : :
- ১৪। মন্তব্য : মহামারী করোনা, অবিরাম বৃষ্টি, বন্যা, ইট, সিমেন্ট ও পাথরের মূল্যবৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে কাজের অংশতি শ্রোথ।


০৭.১০.২০


০৭.১০.২০
সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন একক
একক পরিচালক
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর।