

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতাভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি

জুলাই, ২০২২

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার নামঃ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ/স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর।

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---------------------------|----------|--|--|---|-----------------------|--|
| ১ | প্রকল্পের নাম : উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ কাজের সম্ভাব্যতা যাচাই শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প। | | | | | প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ সেলিম মিয়া | | | |
| মেয়াদকাল : ০১/১১/২০২০ হতে ৩১/১০/২০২২ | | | | | | | | | |
| | প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
| | | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) | |
| মোট | ৪৩.৭৫ | ২৮.৯৬ ৬৬% | ৯.৮১ | ২.৪৫ | ০.০০ ০.০% | ২৫% | ২৮.৯৬ ৬৬.১৯% | ৭১.৭৯% | |
| জিওবি | ৪৩.৭৫ | ২৮.৯৬ ৬৬% | ৯.৮১ | ২.৪৫ | ০.০০ ০.০% | | ২৮.৯৬ ৬৬.১৯% | | |
| প্রকল্প সাহায্য | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|---------------------------|----------|--|---|---|-----------------------|--|
| ২ | প্রকল্পের নাম : "আমার গ্রাম-আমার শহর": নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়ন কারিগরি সহায়তা প্রকল্প(১ম সংশোধিত)। | | | | | প্রকল্প পরিচালক : জনাব আবুল মনজুর মোঃ ছাদেক | | | |
| মেয়াদকাল : জানুয়ারী ২০২১ হতে সেপ্টেম্বর ২০২২ | | | | | | | | | |
| | প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
| | | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) | |
| মোট | ২৮.০০ | ১৩.৩০ ৪৭% | ৫.০০ | ১.১৫ | ০.০০ ০.০% | ১০% | ১৩.৩০ ৪৭.৫০% | ৬০% | |
| জিওবি | ২৮.০০ | ১৩.৩০ ৪৭% | ৫.০০ | ১.১৫ | ০.০০ ০.০% | | ১৩.৩০ ৪৭.৫০% | | |
| প্রকল্প সাহায্য | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---|---------------------------|----------|--|--|---|-----------------------|--|
| ৩ | প্রকল্পের নাম : জামালপুর ও শেরপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। | | | | | প্রকল্প পরিচালক : জনাব সৈয়দা আসমা খাতুন | | | |
| মেয়াদকাল : জুলাই/১৬ হতে জুন/২০২৩ | | | | | | | | | |
| | প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
| | | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) | |
| মোট | ৫০৫.০০ | ৪০৯.৫৮ ৮১% | ৭০.০০ | ১৭.৫০ | ১৭.১৩ ২৪.৫% | ৩৩% | ৪২৬.৭০ ৮৪% | ৯২% | |
| জিওবি | ৫০৫.০০ | ৪০৯.৫৮ ৮১% | ৭০.০০ | ১৭.৫০ | ১৭.১৩ ২৪.৫% | | ৪২৬.৭০ ৮৪% | | |
| প্রকল্প সাহায্য | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|---------------------------|----------|--|---|---|-----------------------|--|
| ৪ | প্রকল্পের নাম : পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। | | | | | প্রকল্প পরিচালক : জনাব মনজুরুল আলম সিদ্দিকী | | | |
| মেয়াদকাল : জানুয়ারী/২০১৭ থেকে জুন/২০২৪ | | | | | | | | | |
| | প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
| | | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) | |
| মোট | ৬৪৫৭.১৯ | ১২৫২.৭৬ ১৯% | ৩৫০.০০ | ৮৭.৫০ | ০.০০ ০.০% | ৯% | ১২৫২.৭৬ ১৯.৪০% | ২০.৫৮% | |
| জিওবি | ৬৪৫৭.১৯ | ১২৫২.৭৬ ১৯% | ৩৫০.০০ | ৮৭.৫০ | ০.০০ ০.০% | | ১২৫২.৭৬ ১৯.৪০% | | |
| প্রকল্প সাহায্য | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------------------------|----------|--|--|---|-----------------------|--|
| ৫ | প্রকল্পের নাম : খুলনা বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। | | | | | প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান | | | |
| মেয়াদকাল : জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২২ | | | | | | | | | |
| | প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
| | | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) | |
| মোট | ২৬৬৫.০০ | ১৩৪৯.৮২ ৫১% | ২৬০.০০ | ৬৫.০০ | ৩০.০০ ১১.৫% | ১৬% | ১৩৭৯.৮২ ৫১.৭৮% | ৬৯.৬৪% | |
| জিওবি | ২৬৬৫.০০ | ১৩৪৯.৮২ ৫১% | ২৬০.০০ | ৬৫.০০ | ৩০.০০ ১১.৫% | | ১৩৭৯.৮২ ৫১.৭৮% | | |
| প্রকল্প সাহায্য | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---------------------------|----------|--|---------------------------------------|---|-----------------------|--|
| ৬ | প্রকল্পের নাম : লাঙ্গলবন্দ মহাষ্টমী পুন্যল্লাহ উৎসবের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। | | | | | প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ মাহবুব আলম | | | |
| মেয়াদকাল : জানুয়ারী/২০১৭ হতে জুন/২০২২ | | | | | | | | | |
| | প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
| | | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) | |
| মোট | ১২০.৭৪ | ৬৬.৯৮ ৫৫% | ৩২.৯১ | ০.০০ | ০.০০ ০.০% | ৬০% | ৬৬.৯৮ ৫৫.৪৮% | ৬০% | |
| জিওবি | ১২০.৭৪ | ৬৬.৯৮ ৫৫% | ৩২.৯১ | ০.০০ | ০.০০ ০.০% | | ৬৬.৯৮ ৫৫.৪৮% | | |
| প্রকল্প সাহায্য | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | | |

Handwritten mark

| ৭ | প্রকল্পের নাম : বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা) (২য় সংশোধিত) | | | | | প্রকল্প পরিচালকঃ জনাব আবুল কালাম মোঃ ইসমত কিবরিয়া | | | |
|-----------------|---|---|---------------------------|-----------------------|--|--|---|-----|--|
| | মেয়াদকাল : জানুয়ারী/২০১৭ হতে জুন/২০২৩ | | | | | (কোটি টাকায়) | | | |
| | প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
| | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) | | |
| মোট | ৬৯১.৮০ | ৫২০.২৪ ৭৫% | ১৫০.০০ | ৩৭.৫০ | ২৪.৯৯ ১৬.৭% | ১৭% | ৫৪৫.২৩ ৭৯% | ৮৬% | |
| জিওবি | ৬৯১.৮০ | ৫২০.২৪ ৭৫% | ১৫০.০০ | ৩৭.৫০ | ২৪.৯৯ ১৬.৭% | | ৫৪৫.২৩ ৭৯% | | |
| প্রকল্প সাহায্য | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | | |

| ৮ | প্রকল্পের নাম : গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। | | | | | প্রকল্প পরিচালকঃ জনাব মোঃ মাকসুদুল আলম | | | |
|-----------------|---|---|---------------------------|-----------------------|--|--|---|-----|--|
| | মেয়াদকাল : জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২ | | | | | (কোটি টাকায়) | | | |
| | প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
| | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) | | |
| মোট | ৩৭৫.৩৩ | ২৪৫.৪৪ ৬৫% | ৫০.০০ | ০.০০ | ০.০০ ০.০% | ৮% | ২৪৫.৪৪ ৬৫.৩৯% | ৭৬% | |
| জিওবি | ৩৭৫.৩৩ | ২৪৫.৪৪ ৬৫% | ৫০.০০ | ০.০০ | ০.০০ ০.০% | | ২৪৫.৪৪ ৬৫.৩৯% | | |
| প্রকল্প সাহায্য | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | | |

| ৯ | প্রকল্পের নাম : গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। | | | | | প্রকল্প পরিচালকঃ জনাব মোঃ আবু ছায়েদ | | | |
|-----------------|--|---|---------------------------|-----------------------|--|--------------------------------------|---|--------|--|
| | মেয়াদকাল : জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/২০২৪ | | | | | (কোটি টাকায়) | | | |
| | প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
| | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) | | |
| মোট | ১৮২৭.৮০ | ৮৩০.৭৫ ৪৭% | ২০০.০০ | ৫০.০০ | ০.২৫ ০.১% | ১০% | ৮৬১.০০ ৪৭.১১% | ৫৭.২৫% | |
| জিওবি | ১৮২৭.৮০ | ৮৩০.৭৫ ৪৭% | ২০০.০০ | ৫০.০০ | ০.২৫ ০.১% | | ৮৬১.০০ ৪৭.১১% | | |
| প্রকল্প সাহায্য | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | | |

| ১০ | প্রকল্পের নাম : বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। | | | | | প্রকল্প পরিচালকঃ জনাব মোঃ শাহনূর | | | |
|-----------------|--|---|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|---|--------|--|
| | মেয়াদকাল : জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০২৩ | | | | | (কোটি টাকায়) | | | |
| | প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
| | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) | | |
| মোট | ৬২৩.২৭ | ৫০৪.৫৭ ৮১% | ২৮.৪৭ | ০.০০ | ০.০০ ০.০% | ২৬% | ৫০৪.৫৭ ৮০.৯৫% | ৮৩.১০% | |
| জিওবি | ৬২৩.২৭ | ৫০৪.৫৭ ৮১% | ২৮.৪৭ | ০.০০ | ০.০০ ০.০% | | ৫০৪.৫৭ ৮০.৯৫% | | |
| প্রকল্প সাহায্য | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | | |

| ১১ | প্রকল্পের নাম : উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৩য় সংশোধিত)। | | | | | প্রকল্প পরিচালকঃ জনাব কাজী গোলাম মোস্তফা | | | |
|-----------------|---|---|---------------------------|-----------------------|--|--|---|--------|--|
| | মেয়াদকাল : ফেব্রুয়ারী ২০১০ হতে জুন ২০২৩ | | | | | (কোটি টাকায়) | | | |
| | প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
| | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) | | |
| মোট | ২২৮৭.৬৫ | ২১৬০.২৮ ৯৪% | ১২৫.১০ | ৩১.১৫ | ০.১০ ০% | ১% | ২১৬০.৩৮ ৯৪.৪৪% | ৯৬.৯৯% | |
| জিওবি | ২২৮৭.৬৫ | ২১৬০.২৮ ৯৪% | ১২৫.১০ | ৩১.১৫ | ০.১০ ০% | | ২১৬০.৩৮ ৯৪.৪৪% | | |
| প্রকল্প সাহায্য | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | | |

| ১২ | প্রকল্পের নামঃ রূপগঞ্জ জলসিঁড়ি আবাসন সংযোগকারী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ রূপগঞ্জ উপজেলা, নারায়ণগঞ্জ (১ম সংশোধিত) | | | | | প্রকল্প পরিচালকঃ জনাব জিএম মুজিবুর রহমান | | | |
|-----------------|--|---|---------------------------|-----------------------|--|--|---|--------|--|
| | মেয়াদকাল : জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০২৩ | | | | | (কোটি টাকায়) | | | |
| | প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
| | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) | | |
| মোট | ১৫২.০০ | ৯৮.৭৪ ৬৫% | ৪৭.৬৫ | ১১.৯১ | ০.০০ ০.০% | ৮% | ৯৮.৭৪ ৬৪.৯৬% | ৭৫.৩১% | |
| জিওবি | ১৫২.০০ | ৯৮.৭৪ ৬৫% | ৪৭.৬৫ | ১১.৯১ | ০.০০ ০.০% | | ৯৮.৭৪ ৬৪.৯৬% | | |
| প্রকল্প সাহায্য | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | | |

| ১৩ প্রকল্পের নাম : ফরিদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। | | | | | প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান | | | | |
|---|------------------|---|---------------------------|----------|--|-----------------------|---|-----------------------|--------|
| মেয়াদকাল : জুলাই/১৬ হতে জুন/২০২৩ | | | | | (কোটি টাকায়) | | | | |
| | প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
| | | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) | |
| মোট | ১১৪৯.২৫ | ৭৬৯.২৮ ৬৭% | ১০০.০০ | ২৫.০০ | ০.০০ | ০.০% | ১০% | ৭৬৯.২৮ ৬৭% | ৭৬.০৯% |
| জিওবি | ১১৪৯.২৫ | ৭৬৯.২৮ ৬৭% | ১০০.০০ | ২৫.০০ | ০.০০ | ০.০% | | ৭৬৯.২৮ ৬৭% | |
| প্রকল্প সাহায্য | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | | | ০.০০ | |

| ১৪ প্রকল্পের নাম : সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। | | | | | প্রকল্প পরিচালক : জনাব সৈয়দ সফিকুল ইসলাম | | | | |
|--|------------------|---|---------------------------|----------|--|-----------------------|---|-----------------------|--------|
| মেয়াদকাল : জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৩ | | | | | (কোটি টাকায়) | | | | |
| | প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
| | | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) | |
| মোট | ১৪৫৪.২৮ | ৪৮০.৩২ ৩৩% | ১০০.০০ | ২৪.৮৮ | ৬.৮০ | ৬.৮% | ১২% | ৪৮৭.১২ ৩৩.৫০% | ৩৪.০৬% |
| জিওবি | ১৪৫৪.২৮ | ৪৮০.৩২ ৩৩% | ১০০.০০ | ২৪.৮৮ | ৬.৮০ | ৬.৮% | | ৪৮৭.১২ ৩৩.৫০% | |
| প্রকল্প সাহায্য | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | | | ০.০০ | |

| ১৫ প্রকল্পের নাম : দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। | | | | | প্রকল্প পরিচালক : জনাব স্বপন কান্তি পাল | | | | |
|---|------------------|---|---------------------------|----------|--|-----------------------|---|-----------------------|--------|
| মেয়াদকাল : জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৫ | | | | | (কোটি টাকায়) | | | | |
| | প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
| | | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) | |
| মোট | ১৬৯১.০০ | ৩৯৪.০৩ ২৩% | ১৬০.০০ | ৪০.০০ | ২৭.০০ | ১৬.৯% | ২৪% | ৪২১.০৩ ২৪.৯০% | ৪২.০০% |
| জিওবি | ১৬৯১.০০ | ৩৯৪.০৩ ২৩% | ১৬০.০০ | ৪০.০০ | ২৭.০০ | ১৬.৯% | | ৪২১.০৩ ২৪.৯০% | |
| প্রকল্প সাহায্য | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | | | ০.০০ | |

| ১৬ প্রকল্পের নাম : বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (১ম সংশোধিত)। | | | | | প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ শরিফ হোসেন | | | | |
|---|------------------|---|---------------------------|----------|--|-----------------------|---|-----------------------|--------|
| মেয়াদকাল : জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২ | | | | | (কোটি টাকায়) | | | | |
| | প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
| | | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) | |
| মোট | ১০২৫.৯১ | ৬৪৪.৫৪ ৬৩% | ২০০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০% | ৭% | ৬৪৪.৫৪ ৬২.৮৩% | ৬৪.১৯% |
| জিওবি | ১০২৫.৯১ | ৬৪৪.৫৪ ৬৩% | ২০০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০% | | ৬৪৪.৫৪ ৬২.৮৩% | |
| প্রকল্প সাহায্য | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | | | ০.০০ | |

| ১৭ প্রকল্পের নাম : বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (১ম সংশোধিত)। | | | | | প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম খান | | | | |
|--|------------------|---|---------------------------|----------|--|-----------------------|---|-----------------------|--------|
| মেয়াদকাল : জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৪ | | | | | (কোটি টাকায়) | | | | |
| | প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
| | | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) | |
| মোট | ১৮০৯.৫০ | ৫৯৩.৯৫ ৩৩% | ১৩০.০০ | ৩২.৫০ | ২৯.৪০ | ২২.৬% | ৩০% | ৬২৩.৩৫ ৩৪.৪৫% | ৫৫.৩৫% |
| জিওবি | ১৮০৯.৫০ | ৫৯৩.৯৫ ৩৩% | ১৩০.০০ | ৩২.৫০ | ২৯.৪০ | ২২.৬% | | ৬২৩.৩৫ ৩৪.৪৫% | |
| প্রকল্প সাহায্য | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | | | ০.০০ | |

| ১৮ প্রকল্পের নাম : মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। | | | | | প্রকল্প পরিচালক : জনাব সেলিম সরকার | | | | |
|--|------------------|---|---------------------------|----------|--|-----------------------|---|-----------------------|--------|
| মেয়াদকাল : জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৩ | | | | | (কোটি টাকায়) | | | | |
| | প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
| | | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) | |
| মোট | ২১০৯.১৮ | ১০১২.৭৭ ৪৮% | ১৯৫.০০ | ৪৮.৭৫ | ৪৬.১২ | ২৩.৭% | ২৪% | ১০৫৮.৮৯ ৫০.২০% | ৬৭.৯০% |
| জিওবি | ২১০৯.১৮ | ১০১২.৭৭ ৪৮% | ১৯৫.০০ | ৪৮.৭৫ | ৪৬.১২ | ২৩.৭% | | ১০৫৮.৮৯ ৫০.২০% | |
| প্রকল্প সাহায্য | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | | | ০.০০ | |

| ১৯ প্রকল্পের নাম : গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: বরিশাল, বালকাঠী, পিরোজপুর জেলা (১ম সংশোধিত)। | | | | | প্রকল্প পরিচালক : জনাব সুশান্ত রঞ্জন রায় | | | |
|--|--|---------------------------|----------|--|---|---|-----------------------|--------|
| মেয়াদকাল : নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০২৩ | | | | | (কোটি টাকায়) | | | |
| প্রাকালিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাকালিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
| | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) | |
| মোট | ১২৫৫.০০ | ৮৫১.০৪ ৬৮% | ২০০.০০ | ৫০.০০ | ১৩.০৯ ৬.৫% | ১৩% | ৮৬৪.১৩ ৬৮.৮৫% | ৭১.৯৭% |
| জিওবি | ১২৫৫.০০ | ৮৫১.০৪ ৬৮% | ২০০.০০ | ৫০.০০ | ১৩.০৯ ৬.৫% | ১৩% | ৮৬৪.১৩ ৬৮.৮৫% | ৭১.৯৭% |
| প্রকল্প সাহায্য | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ |

| ২০ প্রকল্পের নাম : সিরাজগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। | | | | | প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ মাহির উদ্দিন সেখ | | | |
|---|--|---------------------------|----------|--|---|---|-----------------------|------|
| মেয়াদকাল : জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৩ | | | | | (কোটি টাকায়) | | | |
| প্রাকালিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাকালিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
| | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) | |
| মোট | ৫৩৫.৫০ | ৩০৬.২৭ ৫৭% | ৮৫.০০ | ২১.২৫ | ০.০০ ০.০% | ৪০% | ৩০৬.২৭ ৫৭.১৯% | ৭৬% |
| জিওবি | ৫৩৫.৫০ | ৩০৬.২৭ ৫৭% | ৮৫.০০ | ২১.২৫ | ০.০০ ০.০% | ৪০% | ৩০৬.২৭ ৫৭.১৯% | ৭৬% |
| প্রকল্প সাহায্য | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ |

| ২১ প্রকল্পের নাম : রাজশাহী বিভাগ (সিরাজগঞ্জ জেলা ব্যতীত) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। | | | | | প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ নাসিম উদ্দিন মিয়া | | | |
|---|--|---------------------------|----------|--|---|---|-----------------------|------|
| মেয়াদকাল : অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৩ | | | | | (কোটি টাকায়) | | | |
| প্রাকালিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাকালিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
| | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) | |
| মোট | ২১১৫.৯৬ | ১০৯৯.৯৯ ৫২% | ২০০.০০ | ০.০০ | ০.০০ ০.০% | ১০% | ১০৯৯.৯৯ ৫১.৯৯% | ৭০% |
| জিওবি | ২১১৫.৯৬ | ১০৯৯.৯৯ ৫২% | ২০০.০০ | ০.০০ | ০.০০ ০.০% | ১০% | ১০৯৯.৯৯ ৫১.৯৯% | ৭০% |
| প্রকল্প সাহায্য | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ |

| ২২ প্রকল্পের নাম : বৃহত্তর চট্টগ্রাম গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-৩। | | | | | প্রকল্প পরিচালক : জনাব আবুল মনজুর মোঃ সাদেক | | | |
|--|--|---------------------------|----------|--|---|---|-----------------------|--------|
| মেয়াদকাল : নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০২২ | | | | | (কোটি টাকায়) | | | |
| প্রাকালিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাকালিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
| | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) | |
| মোট | ১২৯০.০০ | ৫৭০.৮৩ ৪৪% | ২৫২.৩৯ | ০.০০ | ০.০০ ০.০% | ৭% | ৫৭০.৮৩ ৪৪.২৫% | ৫২.৫০% |
| জিওবি | ১২৯০.০০ | ৫৭০.৮৩ ৪৪% | ২৫২.৩৯ | ০.০০ | ০.০০ ০.০% | ৭% | ৫৭০.৮৩ ৪৪.২৫% | ৫২.৫০% |
| প্রকল্প সাহায্য | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ |

| ২৩ প্রকল্পের নাম : বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন-৩ (১ম সংশোধিত)। | | | | | প্রকল্প পরিচালক : জনাব আমিনুর রশিদ চৌধুরী | | | |
|---|--|---------------------------|----------|--|---|---|-----------------------|--------|
| মেয়াদকাল : অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৪ | | | | | (কোটি টাকায়) | | | |
| প্রাকালিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাকালিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
| | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) | |
| মোট | ১৪৬৫.০০ | ৭৩৩.৩৪ ৫০% | ১৬০.০০ | ৪০.০০ | ০.০২ ০.০% | ১৭% | ৭৩৩.৩৬ ৫০.০৬% | ৫২.৫৮% |
| জিওবি | ১৪৬৫.০০ | ৭৩৩.৩৪ ৫০% | ১৬০.০০ | ৪০.০০ | ০.০২ ০.০% | ১৭% | ৭৩৩.৩৬ ৫০.০৬% | ৫২.৫৮% |
| প্রকল্প সাহায্য | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ |

| ২৪ প্রকল্পের নাম : রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায়। | | | | | প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন | | | |
|--|--|---------------------------|----------|--|--|---|-----------------------|------|
| মেয়াদকাল : অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৪ | | | | | (কোটি টাকায়) | | | |
| প্রাকালিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাকালিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
| | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) | |
| মোট | ২৮৮৪.৮৬ | ১৫২৬.৯৯ ৫৩% | ২৬০.০০ | ৬৫.০০ | ৪৮.৫০ ১৮.৭% | ২২% | ১৫৭৫.৪৯ ৫৪.৬১% | ৬০% |
| জিওবি | ২৮৮৪.৮৬ | ১৫২৬.৯৯ ৫৩% | ২৬০.০০ | ৬৫.০০ | ৪৮.৫০ ১৮.৭% | ২২% | ১৫৭৫.৪৯ ৫৪.৬১% | ৬০% |
| প্রকল্প সাহায্য | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ |

| ২৫ | প্রকল্পের নাম : ময়মনসিংহ অঞ্চল পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। | | | | | প্রকল্প পরিচালক : জনাব আবুল কালাম মোঃ ইসমত কিবরিয়া | | | |
|-----------------|--|--|---------------------------|-----------------------|--|---|---|--------|--|
| | মেয়াদকাল : অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৩ | | | | | (কোটি টাকায়) | | | |
| | প্রাকালিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাকালিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
| | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) | | |
| মোট | ৩২২২.৮৯ | ১৩৪৭.৬৭ ৪২% | ২৮৬.৫৩ | ৭১.৬৩ | ৩৮.১৫ ১৩.৩% | ১৭% | ১৩৮৫.৮২ ৪৩.০০% | ৫০.৩৮% | |
| জিওবি | ৩২২২.৮৯ | ১৩৪৭.৬৭ ৪২% | ২৮৬.৫৩ | ৭১.৬৩ | ৩৮.১৫ ১৩.৩% | ১৭% | ১৩৮৫.৮২ ৪৩.০০% | ৫০.৩৮% | |
| প্রকল্প সাহায্য | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | |

| ২৬ | প্রকল্পের নাম : উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)। | | | | | প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ মাহবুব আলম | | | |
|-----------------|--|--|---------------------------|-----------------------|--|---------------------------------------|---|--------|--|
| | মেয়াদকাল : মে/২০১৮ হতে জুন/২০২২ | | | | | (কোটি টাকায়) | | | |
| | প্রাকালিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাকালিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
| | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) | | |
| মোট | ২০১৮.০০ | ৪২৬.৬৩ ২১% | ১০০.০০ | ০.০০ | ০.০০ ০.০% | ১৩% | ৪২৬.৬৩ ২১.১৪% | ৩৩.৫০% | |
| জিওবি | ২০১৮.০০ | ৪২৬.৬৩ ২১% | ১০০.০০ | ০.০০ | ০.০০ ০.০% | ১৩% | ৪২৬.৬৩ ২১.১৪% | ৩৩.৫০% | |
| প্রকল্প সাহায্য | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | |

| ২৭ | প্রকল্পের নাম : বন্যা ও দুর্ঘটনাপ্রতিরোধ পল্লী সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। | | | | | প্রকল্প পরিচালক : জনাব আবুল বাহেদ মোহাম্মদ রেজাউল বারী | | | |
|-----------------|--|--|---------------------------|-----------------------|--|--|---|--------|--|
| | মেয়াদকাল : জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২৩ | | | | | (কোটি টাকায়) | | | |
| | প্রাকালিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাকালিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
| | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) | | |
| মোট | ২৭৮৫.১৮ | ২০২৭.৫৭ ৭৩% | ৩৫০.০০ | ৮৭.৫০ | ৩০.৩১ ৮.৭% | ১৫% | ২০৫৭.৮৮ ৭৩.৮৯% | ৮০.২৩% | |
| জিওবি | ২৭৮৫.১৮ | ২০২৭.৫৭ ৭৩% | ৩৫০.০০ | ৮৭.৫০ | ৩০.৩১ ৮.৭% | ১৫% | ২০৫৭.৮৮ ৭৩.৮৯% | ৮০.২৩% | |
| প্রকল্প সাহায্য | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | |

| ২৮ | প্রকল্পের নাম : দেশের দক্ষিণাঞ্চলের আয়রন ব্রিজ পুনঃনির্মাণ/ পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। | | | | | প্রকল্প পরিচালক : জনাব সৈয়দ আহমেদ আলী | | | |
|-----------------|--|--|---------------------------|-----------------------|--|--|---|--------|--|
| | মেয়াদকাল : জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪ | | | | | (কোটি টাকায়) | | | |
| | প্রাকালিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাকালিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
| | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) | | |
| মোট | ২৩৩৪.০০ | ১০৪৪.৯০ ৪৫% | ৪০০.০০ | ১০০.০০ | ৫৭.০৫ ১৪.৩% | ১৫% | ১১০১.৯৫ ৪৭.২১% | ৫২.০১% | |
| জিওবি | ২৩৩৪.০০ | ১০৪৪.৯০ ৪৫% | ৪০০.০০ | ১০০.০০ | ৫৭.০৫ ১৪.৩% | ১৫% | ১১০১.৯৫ ৪৭.২১% | ৫২.০১% | |
| প্রকল্প সাহায্য | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | |

| ২৯ | প্রকল্পের নাম : পটুয়াখালী জেলার লোহালিয়া নদীর উপর নির্মাণাধীন পিসি গার্ডার ব্রিজের অসমাপ্ত নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। | | | | | প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ সেলিম মিয়া | | | |
|-----------------|---|--|---------------------------|-----------------------|--|--|---|------|--|
| | মেয়াদকাল : জুলাই/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২২ | | | | | (কোটি টাকায়) | | | |
| | প্রাকালিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাকালিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
| | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) | | |
| মোট | ১০২.০০ | ৮২.১০ ৮০% | ১৯.০০ | ৪.৭৫ | ০.০৪ ০.২% | ১% | ৮২.১৪ ৮০.৫৩% | ৮২% | |
| জিওবি | ১০২.০০ | ৮২.১০ ৮০% | ১৯.০০ | ৪.৭৫ | ০.০৪ ০.২% | ১% | ৮২.১৪ ৮০.৫৩% | ৮২% | |
| প্রকল্প সাহায্য | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | |

| ৩০ | প্রকল্পের নাম : খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। | | | | | প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন | | | |
|-----------------|---|--|---------------------------|-----------------------|--|--|---|--------|--|
| | মেয়াদকাল : জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩ | | | | | (কোটি টাকায়) | | | |
| | প্রাকালিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাকালিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
| | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) | | |
| মোট | ৯৩৭.৯২ | ৩১৭.৫১ ৩৪% | ১০০.০০ | ২৫.০০ | ০.০০ ০.০% | ১১% | ৩১৭.৫১ ৩৩.৮৫% | ৪০.৭৪% | |
| জিওবি | ৯৩৭.৯২ | ৩১৭.৫১ ৩৪% | ১০০.০০ | ২৫.০০ | ০.০০ ০.০% | ১১% | ৩১৭.৫১ ৩৩.৮৫% | ৪০.৭৪% | |
| প্রকল্প সাহায্য | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | |

| ৩১ প্রকল্পের নাম : যশোর অঞ্চল গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। মেয়াদকাল : জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩ | | | | | প্রকল্প পরিচালক : এ এস এম কবীর (কোটি টাকায়) | | | |
|--|---|---------------------------|----------|--|---|---|-----------------------|--------|
| প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
| | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) | |
| মোট | ৯৫২.২৫ | ৩৫৬.৩৪ ৩৭% | ১০০.০০ | ২৫.০০ | ৬.০২ ৬.০% | ১১% | ৩৬২.৩৬ ৩৮.০৫% | ৪২.৪২% |
| জিওবি | ৯৫২.২৫ | ৩৫৬.৩৪ ৩৭% | ১০০.০০ | ২৫.০০ | ৬.০২ ৬.০% | | ৩৬২.৩৬ ৩৮.০৫% | |
| প্রকল্প সাহায্য | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | |

| ৩২ প্রকল্পের নাম : বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। মেয়াদকাল : জানুয়ারী/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৩ | | | | | প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ আব্দুর রহিম (কোটি টাকায়) | | | |
|---|---|---------------------------|----------|--|---|---|-----------------------|--------|
| প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
| | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) | |
| মোট | ৯৪৯.৬৫ | ২৪৯.৬৩ ২৬% | ৯০.০০ | ২২.৫০ | ০.০০ ০.০% | ৫% | ২৪৯.৬৩ ২৬.২৯% | ২৮.৮০% |
| জিওবি | ৯৪৯.৬৫ | ২৪৯.৬৩ ২৬% | ৯০.০০ | ২২.৫০ | ০.০০ ০.০% | | ২৪৯.৬৩ ২৬.২৯% | |
| প্রকল্প সাহায্য | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | |

| ৩৩ প্রকল্পের নাম : তিন পার্বত্য জেলায় দুর্গোগে ক্ষতিগ্রস্ত এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। মেয়াদকাল : জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩ | | | | | প্রকল্প পরিচালক : জনাব নূর নবী (কোটি টাকায়) | | | |
|--|---|---------------------------|----------|--|---|---|-----------------------|--------|
| প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
| | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) | |
| মোট | ৭৮৭.৫৪ | ৪০৯.৭২ ৫২% | ২০০.০০ | ৫০.০০ | ৪৪.৫০ ২২.৩% | ২৫% | ৪৫৪.২২ ৫৭.৬৮% | ৬১.৩৫% |
| জিওবি | ৭৮৭.৫৪ | ৪০৯.৭২ ৫২% | ২০০.০০ | ৫০.০০ | ৪৪.৫০ ২২.৩% | | ৪৫৪.২২ ৫৭.৬৮% | |
| প্রকল্প সাহায্য | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | |

| ৩৪ প্রকল্পের নাম : গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প। মেয়াদকাল : নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৩ | | | | | প্রকল্প পরিচালক : জনাব এ, কে, এম ফজলুল হক (কোটি টাকায়) | | | |
|---|---|---------------------------|----------|--|--|---|-----------------------|--------|
| প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
| | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) | |
| মোট | ৩৫১৬.০০ | ১৩৩৮.৮০ ৩৮% | ৩৯০.০০ | ৯৭.৫০ | ৭.৭২ ২.০% | ৫% | ১৩৪৬.৫১ ৩৮.৩০% | ৪১.৬৮% |
| জিওবি | ৩৫১৬.০০ | ১৩৩৮.৮০ ৩৮% | ৩৯০.০০ | ৯৭.৫০ | ৭.৭২ ২.০% | | ১৩৪৬.৫১ ৩৮.৩০% | |
| প্রকল্প সাহায্য | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | |

| ৩৫ প্রকল্পের নাম : বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৪ (১ম সংশোধিত)। মেয়াদকাল : সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৩ | | | | | প্রকল্প পরিচালক : জনাব সাঈদ আহমেদ বাসেত (কোটি টাকায়) | | | |
|--|---|---------------------------|----------|--|--|---|-----------------------|--------|
| প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
| | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) | |
| মোট | ৭৯৭.৮৮ | ২৭৯.৫৬ ৩৫% | ১০০.০০ | ২৫.০০ | ০.০০ ০.০% | ০% | ২৭৯.৫৬ ৩৫.০৪% | ৪২.০৫% |
| জিওবি | ৭৯৭.৮৮ | ২৭৯.৫৬ ৩৫% | ১০০.০০ | ২৫.০০ | ০.০০ ০.০% | | ২৭৯.৫৬ ৩৫.০৪% | |
| প্রকল্প সাহায্য | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | |

| ৩৬ প্রকল্পের নাম : এলজিইডি'র মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প। মেয়াদকাল : ০১/০৩/২০১৯ হতে ৩১/১২/২০২৩ | | | | | প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ আব্দুর রশীদ মিয়া (কোটি টাকায়) | | | |
|---|---|---------------------------|----------|--|---|---|-----------------------|--------|
| প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
| | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) | |
| মোট | ৪৯.৫০ | ১৯.৭৭ ৪০% | ১৬.০০ | ৩.৯৭ | ০.০০ ০.০% | ০% | ১৯.৭৭ ৪০% | ৪৭.০০% |
| জিওবি | ৪৯.৫০ | ১৯.৭৭ ৪০% | ১৬.০০ | ৩.৯৭ | ০.০০ ০.০% | | ১৯.৭৭ ৪০% | |
| প্রকল্প সাহায্য | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | |

| ৩৭ | প্রকল্পের নাম : উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনূর্ধ্ব ১০০ মিটার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। | | | | প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ সেলিম মিয়া | | | |
|-------------------------------------|---|---|---------------------------|----------|--|-----------------------|---|-----------------------|
| মেয়াদকাল : মার্চ/২০১৯ হতে জুন/২০২৪ | | | | | (কোটি টাকায়) | | | |
| | প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | |
| | | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) |
| মোট | ২০২১.৮৭ | ৭৩০.৪২ ৩৬% | ৩৪০.০০ | ৮৫.০০ | ৭৬.০৮ ২২.৪% | ২৮% | ৮০৬.৫০ ৩৯.৮৯% | ৪৭.৬৭% |
| জিওবি | ২০২১.৮৭ | ৭৩০.৪২ ৩৬% | ৩৪০.০০ | ৮৫.০০ | ৭৬.০৮ ২২.৪% | | ৮০৬.৫০ ৩৯.৮৯% | |
| প্রকল্প সাহায্য | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | |

| ৩৮ | প্রকল্পের নাম : সোনাগাজী ও মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল সংযোগ সড়কে ফেনী নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। | | | | প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোস্তা মিজানুর রহমান | | | |
|---------------------------------------|---|---|---------------------------|----------|--|-----------------------|---|-----------------------|
| মেয়াদকাল : ০১/০২/২০১৯ হতে ৩০/০৬/২০২৪ | | | | | (কোটি টাকায়) | | | |
| | প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | |
| | | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) |
| মোট | ৬৯৮.৬৫ | ৫.২৫ ১% | ৪৮.০৩ | ১২.০১ | ০.০০ ০.০% | ০% | ৫.২৫ ০.৭৫% | ১০.০০% |
| জিওবি | ৬৯৮.৬৫ | ৫.২৫ ১% | ৪৮.০৩ | ১২.০১ | ০.০০ ০.০% | | ৫.২৫ ০.৭৫% | |
| প্রকল্প সাহায্য | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | |

| ৩৯ | প্রকল্পের নাম : পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী-৩। | | | | প্রকল্প পরিচালক : জনাব সালামা শহীদ | | | |
|-----------------------------------|---|---|---------------------------|----------|--|-----------------------|---|-----------------------|
| মেয়াদকাল : জুলাই/১৯ হতে জুন/২০২৩ | | | | | (কোটি টাকায়) | | | |
| | প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | |
| | | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) |
| মোট | ১৭২৩.১৫ | ৮৫৫.৯৬ ৫০% | ৪২০.০০ | ১০৫.০০ | ০.০০ ০.০% | ৮% | ৮৫৫.৯৬ ৫০% | ৫৫.২১% |
| জিওবি | ১৭২৩.১৫ | ৮৫৫.৯৬ ৫০% | ৪২০.০০ | ১০৫.০০ | ০.০০ ০.০% | | ৮৫৫.৯৬ ৫০% | |
| প্রকল্প সাহায্য | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | |

| ৪০ | প্রকল্পের নাম : ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। | | | | প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ বাবুল আখতার | | | |
|-------------------------------------|---|---|---------------------------|----------|--|-----------------------|---|-----------------------|
| মেয়াদকাল : জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৫ | | | | | (কোটি টাকায়) | | | |
| | প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | |
| | | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) |
| মোট | ২৬০৬.০০ | ৪৮১.২২ ১৮% | ২২৭.০০ | ৫৬.৭৫ | ০.০০ ০.০% | ৫% | ৪৮১.২২ ১৮.৪৭% | ১৯.০৬% |
| জিওবি | ২৬০৬.০০ | ৪৮১.২২ ১৮% | ২২৭.০০ | ৫৬.৭৫ | ০.০০ ০.০% | | ৪৮১.২২ ১৮.৪৭% | |
| প্রকল্প সাহায্য | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | |

| ৪১ | প্রকল্পের নাম : বি-বাড়িয়া জেলায় ৯টি সেতু নির্মাণ প্রকল্প। | | | | প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ ছোহরাব আলী | | | |
|---------------------------------------|--|---|---------------------------|----------|--|-----------------------|---|-----------------------|
| মেয়াদকাল : জানুয়ারী/১৯ হতে জুন/২০২৫ | | | | | (কোটি টাকায়) | | | |
| | প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | |
| | | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) |
| মোট | ১২০.৫৭ | ৩.৬০ ৩% | ৩৪.০০ | ০.০০ | ০.০০ ০.০% | ০% | ৩.৬০ ২.৯৯% | ৩.০৭% |
| জিওবি | ১২০.৫৭ | ৩.৬০ ৩% | ৩৪.০০ | ০.০০ | ০.০০ ০.০% | | ৩.৬০ ২.৯৯% | |
| প্রকল্প সাহায্য | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | |

| ৪২ | প্রকল্পের নাম : চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলায় ডাকাতিয়া নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প। | | | | প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ এবাদত আলী | | | |
|-----------------------------------|--|---|---------------------------|----------|--|-----------------------|---|-----------------------|
| মেয়াদকাল : জুলাই/২০ হতে জুন/২০২৩ | | | | | (কোটি টাকায়) | | | |
| | প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | |
| | | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) |
| মোট | ১০৭.০০ | ২.৬২ ২% | ২০.০০ | ৫.০০ | ০.০৭ ০.৪% | ১% | ২.৭০ ৩% | ১৪.০০% |
| জিওবি | ১০৭.০০ | ২.৬২ ২% | ২০.০০ | ৫.০০ | ০.০৭ ০.৪% | | ২.৭০ ৩% | |
| প্রকল্প সাহায্য | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | |

| ৪৩ প্রকল্পের নাম : অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩। | | | | | প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোহাম্মদ রুহুল আমিন খান | | | | |
|---|------------------|---|---------------------------|----------|--|-----------------------|---|-----------------------|--------|
| মেয়াদকাল : ০১/০৭/২০২০ হতে ৩০/০৬/২০২৪ | | | | | (কোটি টাকায়) | | | | |
| | প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
| | | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) | |
| মোট | ৬৪৭৬.৬৫ | ৮৭৬.৩৬ ১৪% | ৪৫০.০০ | ১১২.০০ | ২৯.৫৯ | ৬.৬% | ৯% | ৯০৫.৯৫ ১৩.৯৯% | ১৪.১৬% |
| জিওবি | ৬৪৭৬.৬৫ | ৮৭৬.৩৬ ১৪% | ৪৫০.০০ | ১১২.০০ | ২৯.৫৯ | ৬.৬% | ৯% | ৯০৫.৯৫ ১৩.৯৯% | ১৪.১৬% |
| প্রকল্প সাহায্য | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০% | ০% | ০.০০ | ০.০০% |

| ৪৪ প্রকল্পের নাম : ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন শীর্ষক প্রকল্প। | | | | | প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ বিক্রমুল হাসান | | | | |
|---|------------------|---|---------------------------|----------|--|-----------------------|---|-----------------------|-------|
| মেয়াদকাল : ০১/১০/২০২০ হতে ৩১/১২/২০২৩ | | | | | (কোটি টাকায়) | | | | |
| | প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
| | | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) | |
| মোট | ৫৯০৫.৫৯ | ৩৯৫.৭৮ ৭% | ৫০০.০০ | ১২৪.৬২ | ৯০.৫০ | ১৮.১% | ২০% | ৪৮৬.২৮ ৮% | ৯.৮৯% |
| জিওবি | ৫৯০৫.৫৯ | ৩৯৫.৭৮ ৭% | ৫০০.০০ | ১২৪.৬২ | ৯০.৫০ | ১৮.১% | ২০% | ৪৮৬.২৮ ৮% | ৯.৮৯% |
| প্রকল্প সাহায্য | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০% | ০% | ০.০০ | ০.০০% |

| ৪৫ প্রকল্পের নাম : পিরোজপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। | | | | | প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোহাম্মদ আদনান আকতারুল আজম | | | | |
|---|------------------|---|---------------------------|----------|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------|
| মেয়াদকাল : এপ্রিল, ২০২১ হতে জুন, ২০২৫ | | | | | (কোটি টাকায়) | | | | |
| | প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | #জটিল! | | |
| | | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) | |
| মোট | ৬০০.০০ | ৬২.১৯ ১০% | ১০০.০০ | ২৫.০০ | ১১.৮১ | ১১.৮% | ১৭% | ৭৪.০০ ১২% | ১৩.৫২% |
| জিওবি | ৬০০.০০ | ৬২.১৯ ১০% | ১০০.০০ | ২৫.০০ | ১১.৮১ | ১১.৮% | ১৭% | ৭৪.০০ ১২% | ১৩.৫২% |
| প্রকল্প সাহায্য | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০% | ০% | ০.০০ | ০.০০% |

| ৪৬ প্রকল্পের নাম : নরসিংদী জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। | | | | | প্রকল্প পরিচালক : জনাব মাহবুব ইমাম মোর্শেদ | | | | |
|--|------------------|---|---------------------------|----------|--|-----------------------|---|-----------------------|-------|
| মেয়াদকাল : জানুয়ারী/২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৩ | | | | | (কোটি টাকায়) | | | | |
| | প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
| | | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) | |
| মোট | ৭৯৫.১৬ | ১১.০০ ১% | ২৫.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০% | ২% | ১১.০০ ১.৩৮% | ১.৫৮% |
| জিওবি | ৭৯৫.১৬ | ১১.০০ ১% | ২৫.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০% | ২% | ১১.০০ ১.৩৮% | ১.৫৮% |
| প্রকল্প সাহায্য | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০% | ০% | ০.০০ | ০.০০% |

| ৪৭ প্রকল্পের নাম : মিঠামইন রেস্ট হাউজ নির্মাণ প্রকল্প। | | | | | প্রকল্প পরিচালক : জনাব গোলাম মাল্লা | | | | |
|--|------------------|---|---------------------------|----------|--|-----------------------|---|-----------------------|--------|
| মেয়াদকাল : জুলাই/২১ হতে জুন/২০২৩ | | | | | (কোটি টাকায়) | | | | |
| | প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
| | | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) | |
| মোট | ৩৮.৫০ | ১০.৮৯ ২৮% | ২০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০% | ০% | ১০.৮৯ ২৮% | ২৮.২৯% |
| জিওবি | ৩৮.৫০ | ১০.৮৯ ২৮% | ২০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০% | ০% | ১০.৮৯ ২৮% | ২৮.২৯% |
| প্রকল্প সাহায্য | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০% | ০% | ০.০০ | ০.০০% |

| ৪৮ প্রকল্পের নাম : কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। | | | | | প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান | | | | |
|--|------------------|---|---------------------------|----------|--|-----------------------|---|-----------------------|-------|
| মেয়াদকাল : জুলাই, ২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৫ | | | | | (কোটি টাকায়) | | | | |
| | প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
| | | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) | |
| মোট | ২৫০০.০০ | ১৩.৫৩ ১% | ১৫০.০০ | ৩৭.৪৫ | ০.০০ | ০.০% | ৫% | ১৩.৫৩ ০.৫৪% | ১.০০% |
| জিওবি | ২৫০০.০০ | ১৩.৫৩ ১% | ১৫০.০০ | ৩৭.৪৫ | ০.০০ | ০.০% | ৫% | ১৩.৫৩ ০.৫৪% | ১.০০% |
| প্রকল্প সাহায্য | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০% | ০% | ০.০০ | ০.০০% |

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|---------------------------|----------|---|---|--------------------------|-----------------------|
| ৪৯ | প্রকল্পের নাম : এনআইএলজি ভবন সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধিকরণ (২টি বেজমেন্টসহ ১৩ তলা ভবন) শীর্ষক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প। মেয়াদকাল : অক্টোবর/২১ হতে মার্চ/২০২৩ | প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম | | | | | | |
| | | (কোটি টাকায়) | | | | | | |
| | প্রাকল্পিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাকল্পিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামীন মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
| | | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) |
| মোট | ২.৮৭ | ০.৩৮ ১৩% | ২.৪৭ | ০.৫৯ | ০.০০ ০.০% | ০% | ০.৩৮ ১৩.১৩% | ১৩.৯৪% |
| জিওবি | ২.৮৭ | ০.৩৮ ১৩% | ২.৪৭ | ০.৫৯ | ০.০০ ০.০% | | ০.৩৮ ১৩.১৩% | |
| প্রকল্প সাহায্য | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|---------------------------|----------|---|---|--------------------------|-----------------------|
| ৫০ | প্রকল্পের নাম : যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। মেয়াদকাল : জুলাই/২১ হতে জুন/২০২৩ | প্রকল্প পরিচালক : জনাব এ, এম, এস কবীর | | | | | | |
| | | (কোটি টাকায়) | | | | | | |
| | প্রাকল্পিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাকল্পিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামীন মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
| | | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) |
| মোট | ৪২.০০ | ০.০৭ ০% | ২৭.০০ | ৬.৭৪ | ০.০০ ০.০% | ১০% | ০.০৭ ০.১৭% | ১১.৪২% |
| জিওবি | ৪২.০০ | ০.০৭ ০% | ২৭.০০ | ৬.৭৪ | ০.০০ ০.০% | | ০.০৭ ০.১৭% | |
| প্রকল্প সাহায্য | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|---------------------------|----------|---|---|--------------------------|-----------------------|
| ৫১ | প্রকল্পের নাম : রাঙ্গামাটি জেলার কারিগর পাড়া হতে বিলাইছড়ি পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন ও ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প। মেয়াদকাল : জুলাই/২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৪ | প্রকল্প পরিচালক : জনাব নূর নবী | | | | | | |
| | | (কোটি টাকায়) | | | | | | |
| | প্রাকল্পিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাকল্পিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামীন মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
| | | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) |
| মোট | ৩৩৮.৫৪ | ০.৭০ ০% | ১০.০০ | ২.৫০ | ০.৯০ ৯.০% | ১৫% | ১.৬০ ০.৪৭% | ০.৬৭% |
| জিওবি | ৩৩৮.৫৪ | ০.৭০ ০% | ১০.০০ | ২.৫০ | ০.৯০ ৯.০% | | ১.৬০ ০.৪৭% | |
| প্রকল্প সাহায্য | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|---------------------------|----------|---|---|--------------------------|-----------------------|
| ৫২ | প্রকল্পের নাম : ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। মেয়াদকাল : জুলাই/২১ হতে জুন/২০২৬ | প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম | | | | | | |
| | | (কোটি টাকায়) | | | | | | |
| | প্রাকল্পিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাকল্পিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামীন মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
| | | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) |
| মোট | ১০৯০.০০ | ০.৬৬ ০% | ১০.০০ | ২.৫০ | ০.০০ ০.০% | ০% | ০.৬৬ ০.০৬% | ০.১০% |
| জিওবি | ১০৯০.০০ | ০.৬৬ ০% | ১০.০০ | ২.৫০ | ০.০০ ০.০% | | ০.৬৬ ০.০৬% | |
| প্রকল্প সাহায্য | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|---------------------------|----------|---|---|--------------------------|-----------------------|
| ৫৩ | প্রকল্পের নাম : গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন: জেলা টাঙ্গাইল শীর্ষক প্রকল্প। মেয়াদকাল : জুলাই/২১ হতে জুন/২০২৫ | প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোস্তা মিজানুর রহমান | | | | | | |
| | | (কোটি টাকায়) | | | | | | |
| | প্রাকল্পিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাকল্পিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামীন মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
| | | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) |
| মোট | ৮৬৫.৬৪ | ৭.১০ ১% | ১০০.০০ | ২৩.৩৪ | ০.০০ ০.০% | ০% | ৭.১০ ০.৮২% | ৩.২৯% |
| জিওবি | ৮৬৫.৬৪ | ৭.১০ ১% | ১০০.০০ | ২৩.৩৪ | ০.০০ ০.০% | | ৭.১০ ০.৮২% | |
| প্রকল্প সাহায্য | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|---------------------------|----------|---|---|--------------------------|-----------------------|
| ৫৪ | প্রকল্পের নাম : হাওর এলাকায় উড়াল সড়ক ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। মেয়াদকাল : নভেম্বর/২১ হতে জুন/২০২৬ | প্রকল্প পরিচালক : মোঃ গোলাম মাওলা | | | | | | |
| | | (কোটি টাকায়) | | | | | | |
| | প্রাকল্পিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাকল্পিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামীন মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
| | | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) |
| মোট | ৩৪৯০.০০ | ০.০৭ ০% | ১০.০০ | ২.৫০ | ০.০০ ০.০% | ০% | ০.০৭ ০.০০% | ০.৪৮% |
| জিওবি | ৩৪৯০.০০ | ০.০৭ ০% | ১০.০০ | ২.৫০ | ০.০০ ০.০% | | ০.০৭ ০.০০% | |
| প্রকল্প সাহায্য | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | |

| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম : গাজীপুর জেলার অবকাঠামো উন্নয়ন। | | | | | প্রকল্প পরিচালক : জনাব এস, কে, আরিফুল ইসলাম | | | |
|-----------------|---|---|---------------------------|-----------------------|--|---|-----------------------|-------|--|
| | মেয়াদকাল : জুন/২১ হতে জুন/২০২৫ | | | | | (কোটি টাকায়) | | | |
| | প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | #জটিল ! | | |
| | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) | | |
| মোট | ৬৮৫.০০ | ০.১৪ ০% | ৪০.০০ | ০.০০ | ০.০০ ০.০% | ০% | ০.১৪ ০.০২% | ০.০৫% | |
| জিওবি | ৬৮৫.০০ | ০.১৪ ০% | ৪০.০০ | ০.০০ | ০.০০ ০.০% | ০% | ০.১৪ ০.০২% | ০.০৫% | |
| প্রকল্প সাহায্য | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ ০.০% | ০% | ০.০০ | | |

| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম : জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। | | | | | প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ মান্নুর রশিদ | | | |
|-----------------|---|---|---------------------------|-----------------------|--|---|---|-----|--|
| | মেয়াদকাল : জানুয়ারী/২০১৭ থেকে ডিসেম্বর/২০২২ | | | | | (কোটি টাকায়) | | | |
| | প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
| | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) | | |
| মোট | ৪১৮.৩৫ | ২৮৬.২১ ৬৮% | ৬০.০৬ | ১৪.৪৫ | ০.০০ ০.০% | ১০% | ২৮৬.২১ ৬৮.৪১% | ৭১% | |
| জিওবি | ৩৮৪.৯৬ | ২৫২.৮২ ৬৬% | ৬০.০৬ | ১৪.৪৫ | ০.০০ ০.০% | ১০% | ২৫২.৮২ ৬৫.৬৭% | | |
| প্রকল্প সাহায্য | ৩৩.৩৯ | ৩৩.৩৯ ১০০% | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ ০.০% | ০% | ৩৩.৩৯ | | |

| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম : হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। | | | | | প্রকল্প পরিচালক : জনাব গোপাল চন্দ্র সরকার | | | |
|-----------------|---|---|---------------------------|-----------------------|--|---|---|--------|--|
| | মেয়াদকাল : জানুয়ারী, ২০১২ হতে জুন ২০২৩ | | | | | (কোটি টাকায়) | | | |
| | প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
| | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) | | |
| মোট | ১০১৬.৯৬ | ৯৬৭.৬৫ ৯৫% | ৪৪.৬২ | ০.০০ | ০.০০ ০.০% | ০% | ৯৬৭.৬৫ ৯৫% | ৯৬.১২% | |
| জিওবি | ২৯৬.২৬ | ২৬৩.৮২ ৮৯% | ২৮.৬৬ | ০.০০ | ০.০০ ০.০% | ০% | ২৬৩.৮২ ৮৯% | | |
| প্রকল্প সাহায্য | ৭২০.৭০ | ৭০৩.৮৪ ৯৮% | ১৫.৯৬ | ০.০০ | ০.০০ ০.০% | ০% | ৭০৩.৮৪ ৯৮% | | |

| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম : রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট-২ (আরটিআইপি-২) (৩য় সংশোধিত)। | | | | | প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ ছোহরাব আলী | | | |
|-----------------|--|---|---------------------------|-----------------------|--|---------------------------------------|---|-----|--|
| | মেয়াদকাল : জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০২৩ | | | | | (কোটি টাকায়) | | | |
| | প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
| | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) | | |
| মোট | ৪৮১৯.৭০ | ৪৩৪১.৩১ ৯০% | ৩১৭.৭২ | ০.০০ | ০.০০ ০.০% | ৩% | ৪৩৪১.৩১ ৯০% | ৯৪% | |
| জিওবি | ১৭৬৯.২০ | ১৪৯৭.৯৭ ৮৫% | ২০১.২৫ | ০.০০ | ০.০০ ০.০% | ৩% | ১৪৯৭.৯৭ ৮৫% | | |
| প্রকল্প সাহায্য | ৩০৫০.৫০ | ২৮৪৩.৩৪ ৯৩% | ১১৬.৪৭ | ০.০০ | ০.০০ ০.০% | ৩% | ২৮৪৩.৩৪ ৯৩% | | |

| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম : গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ প্রি-স্ট্রেসড কনক্রিট গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প। | | | | | প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ আব্দুল মালেক | | | |
|-----------------|--|---|---------------------------|-----------------------|--|---|---|--------|--|
| | মেয়াদকাল : অক্টোবর/১৩ হতে জুন/২০২৩ | | | | | (কোটি টাকায়) | | | |
| | প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
| | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) | | |
| মোট | ৮৮৫.৭০ | ২৫৫.৫৭ ২৯% | ১৮০.০০ | ১৮.৫৮ | ৯.০০ ৫.০% | ৯% | ২৬৪.৫৭ ২৯.৮৭% | ৩০.৭২% | |
| জিওবি | ২৯৩.০০ | ১২৫.৮৩ ৪৩% | ৬০.০০ | ০.০০ | ০.০০ ০.০% | ৯% | ১২৫.৮৩ ৪২.৯৪% | | |
| প্রকল্প সাহায্য | ৫৯২.৭০ | ১২৯.৭৪ ২২% | ১২০.০০ | ১৮.৫৮ | ৯.০০ ৭.৫% | ৯% | ১৩৮.৭৪ ২৩% | | |

| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম : হাওড় অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (২য়) | | | | | প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ রায়হান সিদ্দিক | | | |
|-----------------|---|---|---------------------------|-----------------------|--|--|---|-----|--|
| | মেয়াদকাল : জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০২৩ | | | | | (কোটি টাকায়) | | | |
| | প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
| | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) | | |
| মোট | ৮৮৩.২৬ | ৮১০.৯৭ ৯২% | ২৫.৯৩ | ৫.১৭ | ০.০০ ০.০% | ০% | ৮১০.৯৭ ৯১.৮২% | ৯২% | |
| জিওবি | ৩১৮.০০ | ২৫৩.৮২ ৮০% | ২০.৬৬ | ৫.১৭ | ০.০০ ০.০% | ০% | ২৫৩.৮২ ৭৯.৮২% | | |
| প্রকল্প সাহায্য | ৫৬৫.২৬ | ৫৫৭.১৫ ৯৯% | ৫.২৭ | ০.০০ | ০.০০ ০.০% | ০% | ৫৫৭.১৫ ৯৮.৫৭% | | |

| ৬১ প্রকল্পের নাম : বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। | | | | | প্রকল্প পরিচালক : জনাব জাবেদ করিম | | | | |
|---|-----------------|--|---------------------------|----------|--|-----------------------|---|-----------------------|--------|
| মেয়াদকাল : জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন ২০২৩ | | | | | (কোটি টাকায়) | | | | |
| | প্রাকালিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাকালিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
| | | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) | |
| মোট | ৩১৭০.৭৬ | ২২১৮.৪২ ৭০% | ৬২৮.৪০ | ০.৩০ | ০.০০ | ০.০% | ৫% | ২২১৮.৪২ ৭০% | ৭৫.৮৭% |
| জিওবি | ১০.০০ | ৬.৬৭ ৬৭% | ১.৫০ | ০.৩০ | ০.০০ | ০.০% | | ৬.৬৭ ৬৭% | |
| প্রকল্প সাহায্য | ৩১৬০.৭৬ | ২২১১.৭৫ ৭০% | ৬২৬.৯০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০% | | ২২১১.৭৫ ৭০% | |

| ৬২ প্রকল্পের নাম : সিলেট বিভাগ গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। | | | | | প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ মোস্তফা হাসান | | | | |
|---|-----------------|--|---------------------------|----------|--|-----------------------|---|-----------------------|--------|
| মেয়াদকাল : জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২৩ | | | | | (কোটি টাকায়) | | | | |
| | প্রাকালিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাকালিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
| | | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) | |
| মোট | ৩৬৯.৮৫ | ১৯৫.৫৬ ৫২.৮৮% | ১২০.৮৮ | ৬.৬৪ | ০.০০ | ০.০% | ১০% | ১৯৫.৫৬ ৫২.৮৮% | ৬৩.৬২% |
| জিওবি | ১১৫.৭৬ | ৫২.২০ ৪৫% | ২৬.৫৪ | ৬.৬৪ | ০.০০ | ০.০% | | ৫২.২০ ৪৫.১০% | |
| প্রকল্প সাহায্য | ২৫৪.০৯ | ১৪৩.৩৬ ৫৬% | ৯৪.৩৪ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০% | | ১৪৩.৩৬ ৫৬.৪২% | |

| ৬৩ প্রকল্পের নাম : জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো প্রতিষ্ঠানিকীকরণ প্রকল্প। | | | | | প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন | | | | |
|---|-----------------|--|---------------------------|----------|--|-----------------------|---|-----------------------|--------|
| মেয়াদকাল : জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৩ | | | | | (কোটি টাকায়) | | | | |
| | প্রাকালিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাকালিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
| | | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) | |
| মোট | ৬৬২.০০ | ৬৭.৬৯ ১০% | ১২০.০০ | ৭.৫০ | ০.২১ | ০.২% | ৭% | ৬৭.৬৯ ১০.২৬% | ১৩.৩৫% |
| জিওবি | ২২২.০০ | ৩২.২২ ১৫% | ৩০.০০ | ৭.৫০ | ০.২১ | ০.৭% | | ৩২.৪৩ ১৪.৬১% | |
| প্রকল্প সাহায্য | ৪৪০.০০ | ৩৫.৪৭ ৮% | ৯০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০% | | ৩৫.৪৭ ৮.০৬% | |

| ৬৪ প্রকল্পের নাম : অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে বুদ্ধিগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি(প্রভাতী)শীর্ষক প্রকল্প। | | | | | প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ আনিসুল ওহাব খান | | | | |
|---|-----------------|--|---------------------------|----------|--|-----------------------|---|-----------------------|--------|
| মেয়াদকাল : জুলাই/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৩ | | | | | (কোটি টাকায়) | | | | |
| | প্রাকালিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাকালিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
| | | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) | |
| মোট | ৭৫৭.৬৮ | ২৬৯.০৮ ৩৬% | ১৪৬.২০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০% | ৫% | ২৬৯.০৮ ৩৬% | ৪৫.৭৫% |
| জিওবি | ২২৮.৭৮ | ৫৭.৩৮ ২৫% | ৪০.৩৬ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০% | | ৫৭.৩৮ ২৫% | |
| প্রকল্প সাহায্য | ৫২৮.৯০ | ২১১.৭১ ৪০% | ১০৫.৮৪ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০% | | ২১১.৭১ ৪০.০৩% | |

| ৬৫ প্রকল্পের নাম : গ্রামীণ সড়কে সেতু উন্নয়ন সহায়তা কর্মসূচি। | | | | | প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান | | | | |
|---|-----------------|--|---------------------------|----------|--|-----------------------|---|-----------------------|--------|
| মেয়াদকাল : সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে আগস্ট/২০২৩ | | | | | (কোটি টাকায়) | | | | |
| | প্রাকালিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাকালিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
| | | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) | |
| মোট | ৪৯৭১.০০ | ৫০০.১৯ ১০% | ১৩০৩.৮৩ | ৩২৫.৯৬ | ৩৪.৮৯ | ২.৭% | ৪% | ৫৩৫.০৮ ১০.৭৬% | ১২.৭৯% |
| জিওবি | ১৫২৫.৪০ | ৭৪.৭৪ ৫% | ৩০৩.৮৩ | ৭৫.৯৬ | ৬.৪৮ | ২.১% | | ৮১.২২ ৫.৩২% | |
| প্রকল্প সাহায্য | ৩৪৪৫.৬০ | ৪২৫.৪৫ ১২% | ১০০০.০০ | ২৫০.০০ | ২৮.৪১ | ২.৮% | | ৪৫৩.৮৬ ১৩.১৭% | |

| ৬৬ প্রকল্পের নাম : রুরাল কানেকটিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট। | | | | | প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম | | | | |
|---|-----------------|--|---------------------------|----------|--|-----------------------|---|-----------------------|-----|
| মেয়াদকাল : জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩ | | | | | (কোটি টাকায়) | | | | |
| | প্রাকালিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাকালিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
| | | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) | |
| মোট | ৩৬৬৭.৪২ | ২১৬৮.৩২ ৫৯% | ১১৭৪.৯৬ | ১৩৮.৯১ | ১৩.১৮ | ১.১% | ১৫% | ২১৮১.৫০ ৫৯.৪৮% | ৭৫% |
| জিওবি | ১১৭২.১৩ | ৫৬৩.৭২ ৪৮% | ৪৯৯.৯০ | ১২৪.৯৮ | ০.০০ | ০.০% | | ৫৬৩.৭২ ৪৮.০৯% | |
| প্রকল্প সাহায্য | ২৪৯৫.২৯ | ১৬০৪.৬১ ৬৪% | ৬৭৫.০৬ | ১৩.৯৩ | ১৩.১৮ | ২.০% | | ১৬১৭.৭৮ ৬৪.৮৩% | |

| ৬৭ প্রকল্পের নাম : বাংলাদেশ: এমাজেসি এসিসট্যান্স প্রজেক্ট (এলজিইডি অংশ)। | | | | | প্রকল্প পরিচালক : জনাব মলয় কুমার চক্রবর্তী | | | | | | |
|--|---|---------------------------|----------|--|---|---|-----------------------|----|--------|--------|--------|
| মেয়াদকাল : জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২ | | | | | (কোটি টাকায়) | | | | | | |
| প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | | | | |
| | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) | | | | |
| মোট | ২৯৭.৩০ | ২১০.৯৯ | ৭১% | ২০.০০ | ০.৯৮ | ০.০০ | ০.০% | ৫% | ২১০.৯৯ | ৭০.৯৭% | ৭৫.০০% |
| জিওবি | ৫০.৯০ | ৩১.৬৮ | ৬২% | ৪.০০ | ০.৯৮ | ০.০০ | ০.০% | ৫% | ৩১.৬৮ | ৬২.২৪% | ৭৫.০০% |
| প্রকল্প সাহায্য | ২৪৬.৪০ | ১৭৯.৩১ | ৭৩% | ১৬.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০% | ৫% | ১৭৯.৩১ | ৭২.৭৭% | ৭৫.০০% |

| ৬৮ প্রকল্পের নাম : Disaster Risk Management Enhancement Project (LGED Part) | | | | | প্রকল্প পরিচালক : জনাব মলয় কুমার চক্রবর্তী | | | | | | |
|---|---|---------------------------|----------|--|---|---|-----------------------|----|-------|--------|--------|
| মেয়াদকাল : অক্টোবর/২০১৮ হতে জুন/২০২৪ | | | | | (কোটি টাকায়) | | | | | | |
| প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | | | | |
| | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) | | | | |
| মোট | ২২৫.০০ | ৪৬.০২ | ২০% | ৯৫.০০ | ৪.৭৪ | ০.০২ | ০.০% | ৫% | ৪৬.০৪ | ২০.৪৬% | ২৮.৭৮% |
| জিওবি | ৫১.০১ | ৭.৬৫ | ১৫% | ১৯.২৫ | ৪.৭৪ | ০.০২ | ০.১% | ৫% | ৭.৬৭ | ১৫.০৩% | ২৮.৭৮% |
| প্রকল্প সাহায্য | ১৭৩.৯৯ | ৩৮.৩৭ | ২২% | ৭৫.৭৫ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০% | ৫% | ৩৮.৩৭ | ২২.০৫% | ২৮.৭৮% |

| ৬৯ প্রকল্পের নাম : জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাল্টি-সেক্টর প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। | | | | | প্রকল্প পরিচালক : জনাব জাবেদ করিম | | | | | | |
|--|---|---------------------------|----------|--|-----------------------------------|---|-----------------------|----|--------|--------|--------|
| মেয়াদকাল : ডিসেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৪ | | | | | (কোটি টাকায়) | | | | | | |
| প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | | | | |
| | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) | | | | |
| মোট | ১৩৯৪.৪৭ | ৪৯৭.৯৬ | ৩৬% | ৩৯৭.০০ | ১.০০ | ০.০০ | ০.০% | ৫% | ৪৯৭.৯৬ | ৩৫.৭১% | ৩৯.৯৬% |
| জিওবি | ১২.৮০ | ১.৫৩ | ১২% | ৪.০০ | ১.০০ | ০.০০ | ০.০% | ৫% | ১.৫৩ | ১২% | ৩৯.৯৬% |
| প্রকল্প সাহায্য | ১৩৮১.৬৭ | ৪৯৬.৪৩ | ৩৬% | ৩৯৩.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০% | ৫% | ৪৯৬.৪৩ | ৩৫.৯৩% | ৩৯.৯৬% |

| ৭০ প্রকল্পের নাম : পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক করিডোর এবং আঞ্চলিক উন্নয়ন সম্প্রসারণ কর্মসূচি (উইকেয়ার) পর্ব-১: গ্রামীণ | | | | | প্রকল্প পরিচালক : মমিন মজিবুল হক সমাজী | | | | | | |
|---|---|---------------------------|----------|--|--|---|-----------------------|-----|------|-------|--------|
| মেয়াদকাল : ০১/১০/২০২০ হতে ৩০/০৬/২০২৫ | | | | | (কোটি টাকায়) | | | | | | |
| প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | | | | |
| | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) | | | | |
| মোট | ২১৮০.৯৯ | ৫.৯৮ | ০% | ১৫৭.২০ | ১৩.৮৪ | ৩.৮২ | ২.৪% | ১০% | ৯.৮০ | ০.৪৫% | ১২.০০% |
| জিওবি | ৬৪৩.৬৮ | ৫.৯৮ | ১% | ১১.৭৪ | ২.৯৪ | ০.০০ | ০.০% | ১০% | ৫.৯৮ | ০.৯৩% | ১২.০০% |
| প্রকল্প সাহায্য | ১৫৩৭.৩১ | ০.০০ | ০% | ১৪৫.৪৬ | ১০.৯০ | ৩.৮২ | ২.৪% | ১০% | ৩.৮২ | ০.২৫% | ১২.০০% |

| ৭১ প্রকল্পের নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরে জেডার সমতা চর্চা প্রতিষ্ঠানিকীকরণ শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। | | | | | প্রকল্প পরিচালক : জনাব সালামা শহীদ | | | | | | |
|--|---|---------------------------|------------|--|------------------------------------|---|-----------------------|---------------|-----------------|------------|------------|
| মেয়াদকাল : অক্টোবর/২০১৯ হতে জুন/২০২২ | | | | | (কোটি টাকায়) | | | | | | |
| প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | | | | |
| | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) | | | | |
| মোট | ১৮.৭২ | ১৩.৩৯ | ৭২% | ৪.৫৫ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০% | ০% | ১৩.৩৯ | ৭২% | ৭৩.০০% |
| জিওবি | ১.৯৭ | ০.২৯ | ১৫% | ০.৫৫ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০% | ০% | ০.২৯ | ১৫% | ৭৩.০০% |
| প্রকল্প সাহায্য | ১৬.৭৫ | ১৩.১০ | ৭৮% | ৪.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০% | ০% | ১৩.১০ | ৭৮% | ৭৩.০০% |
| মোট (RD & I) : | ১০৮৮৬২.১২ | ৪০৭০৮.২১ | ৩৭% | ১২৮৫২.৭১ | ২৩০৩.৪৪ | ৬৯৭.২৫ | ৫.৪২% | ১১.৪১% | ৪১৪০৫.৪৬ | ৩৮% | ৪৪% |
| | ৯০২১৮.৮২ | ৩১০৮১.১৯ | ৩৪% | ৯৩৬৮.৬৬ | ২০১০.০২ | ৬৪২.৮৪ | ৬.৮৬% | ১১.৪১% | ৩১৭২৪.০৩ | ৩৫% | ৪৫% |
| | ১৮৬৪৩.৩০ | ৯৬২৭.০২ | ৫২% | ৩৪৮৪.০৫ | ২৯৩.৪২ | ৫৪.৪১ | ১.৫৬% | ১১.৪১% | ৯৬৮১.৪৩ | ৫২% | ৪৫% |

| ৭২ প্রকল্পের নাম : গাইবান্ধা পৌরসভার ঘাঘট লেক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। | | | | | প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ বেলাল হোসেন | | | | | | |
|---|---|---------------------------|----------|--|--|---|-----------------------|----|-------|-----|--------|
| মেয়াদকাল : জুলাই/১৬ হতে জুন/২৩ | | | | | (কোটি টাকায়) | | | | | | |
| প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | | | | |
| | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) | | | | |
| মোট | ৩১.৪৬ | ১৪.২৪ | ৪৫% | ৯.৭১ | ২.৪৩ | ০.০০ | ০.০% | ৮% | ১৪.২৪ | ৪৫% | ৬৯.৫০% |
| জিওবি | ৩১.৪৬ | ১৪.২৪ | ৪৫% | ৯.৭১ | ২.৪৩ | ০.০০ | ০.০% | ৮% | ১৪.২৪ | ৪৫% | ৬৯.৫০% |
| প্রকল্প সাহায্য | ০.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০% | ৮% | ০.০০ | ০% | ৬৯.৫০% |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---------------------------|----------|--|-----------------------|---|-----------------------|
| ৭৩ | প্রকল্পের নাম : ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। | | | | প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ নাসিম উদ্দিন মিয়া | | | |
| মেয়াদকাল : জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০২৩ (কোটি টাকায়) | | | | | | | | |
| | প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | |
| | | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) |
| মোট | ২৫৪.১০ | ২৩৫.৮১ ৯৩% | ৮.১৪ | ০.০০ | ০.০০ ০% | ১০% | ২৩৫.৮১ ৯৩% | ৯৩.০০% |
| জিওবি | ২৫৪.১০ | ২৩৫.৮১ ৯৩% | ৮.১৪ | ০.০০ | ০.০০ ০% | | ২৩৫.৮১ ৯৩% | |
| প্রকল্প সাহায্য | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---------------------------|----------|--|-----------------------|---|-----------------------|
| ৭৪ | প্রকল্পের নাম : শেখ হাসিনা সাংস্কৃতিক পল্লী নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। | | | | প্রকল্প পরিচালক : জনাব নাসিমা নাজনীন নাজ | | | |
| মেয়াদকাল : মার্চ/২০১৬ হতে জুন/২০২২ (কোটি টাকায়) | | | | | | | | |
| | প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | |
| | | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) |
| মোট | ২২৯.৩৭ | ১১৬.৭৪ ৫১% | ২৭.৬২ | ০.০০ | ০.০০ ০% | ০% | ১১৬.৭৪ ৫০.৯০% | ৭৮% |
| জিওবি | ২২৯.৩৭ | ১১৬.৭৪ ৫১% | ২৭.৬২ | ০.০০ | ০.০০ ০% | | ১১৬.৭৪ ৫০.৯০% | |
| প্রকল্প সাহায্য | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|---------------------------|----------|--|-----------------------|---|-----------------------|
| ৭৫ | প্রকল্পের নাম : গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। | | | | প্রকল্প পরিচালক : জনাব কাজী মিজানুর রহমান | | | |
| মেয়াদকাল : জানুয়ারি ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ (কোটি টাকায়) | | | | | | | | |
| | প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | |
| | | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) |
| মোট | ৩৪৬৫.৫০ | ২১৮৪.৪৫ ৬৩% | ৬০০.০০ | ১৪৬.৮৫ | ১৩৩.৫৫ ২২.৩% | ২৫% | ২৩১৮.০০ ৬৬.৮৯% | ৮২.৫৩% |
| জিওবি | ৩৪৬৫.৫০ | ২১৮৪.৪৫ ৬৩% | ৬০০.০০ | ১৪৬.৮৫ | ১৩৩.৫৫ ২২.৩% | | ২৩১৮.০০ ৬৬.৮৯% | |
| প্রকল্প সাহায্য | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---------------------------|----------|--|-----------------------|---|-----------------------|
| ৭৬ | প্রকল্পের নাম : কুয়াকাটা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। | | | | প্রকল্প পরিচালক : জনাব ইকবাল আহমদ | | | |
| মেয়াদকাল : জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৩ (কোটি টাকায়) | | | | | | | | |
| | প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | |
| | | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) |
| মোট | ৫০.০০ | ৪৩.৯৩ ৮৮% | ২.৯৬ | ০.০০ | ০.০০ ০.০% | ২% | ৪৩.৯৩ ৮৭.৮৬% | ৮৮.৪৬% |
| জিওবি | ৫০.০০ | ৪৩.৯৩ ৮৮% | ২.৯৬ | ০.০০ | ০.০০ ০.০% | | ৪৩.৯৩ ৮৭.৮৬% | |
| প্রকল্প সাহায্য | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---------------------------|----------|--|-----------------------|---|-----------------------|
| ৭৭ | প্রকল্পের নাম : উপজেলা শহর (নন-মিউনিসিপ্যাল) মাষ্টারপ্লান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। | | | | প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ ছয়ফুদ্দিন | | | |
| মেয়াদকাল : জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২২ (কোটি টাকায়) | | | | | | | | |
| | প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | |
| | | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) |
| মোট | ১৪১৪.০০ | ৩৮৯.০৯ ২৮% | ১৩০.০০ | ০.০০ | ০.০০ ০.০% | ১০% | ৩৮৯.০৯ ২৭.৫২% | ৩২.৪৫% |
| জিওবি | ১৪১৪.০০ | ৩৮৯.০৯ ২৮% | ১৩০.০০ | ০.০০ | ০.০০ ০.০% | | ৩৮৯.০৯ ২৭.৫২% | |
| প্রকল্প সাহায্য | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|---------------------------|----------|--|-----------------------|---|-----------------------|
| ৭৮ | প্রকল্পের নাম : জামালপুর জেলার ৮টি পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। | | | | প্রকল্প পরিচালক : জনাব জনাব নাসিমা নাজনীন নাজ | | | |
| মেয়াদকাল : জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২২ (কোটি টাকায়) | | | | | | | | |
| | প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | |
| | | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) |
| মোট | ৬১২.৮৬ | ৩২৭.২০ ৫৩% | ৬০.০০ | ০.০০ | ০.০০ ০.০% | ২% | ৩২৭.২০ ৫৩.৩৯% | ৭৮.৫৫% |
| জিওবি | ৬১২.৮৬ | ৩২৭.২০ ৫৩% | ৬০.০০ | ০.০০ | ০.০০ ০.০% | | ৩২৭.২০ ৫৩.৩৯% | |
| প্রকল্প সাহায্য | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------------------------|----------|--|---|---|-----------------------|--|
| ৭৯ | প্রকল্পের নাম : নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ৫নং গুদারাঘাটের নিকট শীতলক্ষ্যা নদীর উপর কদমরসুল ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প। | | | | | প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ বেলাল হোসেন | | | |
| মেয়াদকাল : জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২ (কোটি টাকায়) | | | | | | | | | |
| | প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
| | | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) | |
| মোট | ৫৯০.৭৫ | ১৬.৯৩ ৩% | ২০.০০ | ০.০০ | ০.০০ ০.০% | ০% | ১৬.৯৩ ২.৮৭% | ২.৯৯% | |
| জিওবি | ৫৯০.৭৫ | ১৬.৯৩ ৩% | ২০.০০ | ০.০০ | ০.০০ ০.০% | | ১৬.৯৩ ২.৮৭% | | |
| প্রকল্প সাহায্য | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | | |
| ৮০ | প্রকল্পের নাম : কুমিল্লা জেলার ৭টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। | | | | | প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ নূর হোসেন ভূঞা | | | |
| মেয়াদকাল : জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২৪ (কোটি টাকায়) | | | | | | | | | |
| | প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
| | | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) | |
| মোট | ১৮০.০০ | ৫৫.০২ ৩১% | ৪৫.০০ | ০.০০ | ০.০০ ০.০% | ১১% | ৫৫.০২ ৩০.৫৭% | ৩৯.৮৫% | |
| জিওবি | ১৮০.০০ | ৫৫.০২ ৩১% | ৪৫.০০ | ০.০০ | ০.০০ ০.০% | | ৫৫.০২ ৩০.৫৭% | | |
| প্রকল্প সাহায্য | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | | |
| ৮১ | প্রকল্পের নাম : পটুয়াখালী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। | | | | | প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ মাহির উদ্দিন সেখ | | | |
| মেয়াদকাল : জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩ (কোটি টাকায়) | | | | | | | | | |
| | প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
| | | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) | |
| মোট | ৫২.০০ | ৪৬.৪৮ ৮৯% | ১৫.৫০ | ০.০০ | ০.০০ ০.০% | ১০% | ৪৬.৪৮ ৮৯.৩৯% | ৯১.২৫% | |
| জিওবি | ৫২.০০ | ৪৬.৪৮ ৮৯% | ১৫.৫০ | ০.০০ | ০.০০ ০.০% | | ৪৬.৪৮ ৮৯.৩৯% | | |
| প্রকল্প সাহায্য | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | | |
| ৮২ | প্রকল্পের নাম : টাঙ্গাইল পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। | | | | | প্রকল্প পরিচালক : জনাব এ, কে, এম রশিদ আহমদ | | | |
| মেয়াদকাল : জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২ (কোটি টাকায়) | | | | | | | | | |
| | প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
| | | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) | |
| মোট | ২২৮.৭৯ | ১০৬.৭৬ ৪৭% | ৫০.০০ | ০.০০ | ০.০০ ০.০% | ০% | ১০৬.৭৬ ৪৬.৬৬% | ৬৪.০০% | |
| জিওবি | ২২৮.৭৯ | ১০৬.৭৬ ৪৭% | ৫০.০০ | ০.০০ | ০.০০ ০.০% | | ১০৬.৭৬ ৪৬.৬৬% | | |
| প্রকল্প সাহায্য | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | | |
| ৮৩ | প্রকল্পের নাম : ফরিদপুর শহরের টেপাখোলা লেক উন্নয়ন প্রকল্প। | | | | | প্রকল্প পরিচালক : জনাব সাজ্জাদ আহমেদ | | | |
| মেয়াদকাল : জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২২ (কোটি টাকায়) | | | | | | | | | |
| | প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
| | | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) | |
| মোট | ২১০.৬১ | ৩.৭৮ ২% | ২০.০০ | ৪.৯৮ | ০.০১ ০.১% | ০% | ৩.৭৯ ১.৮০% | ১.৮৫% | |
| জিওবি | ২১০.৬১ | ৩.৭৮ ২% | ২০.০০ | ৪.৯৮ | ০.০১ ০.১% | | ৩.৭৯ ১.৮০% | | |
| প্রকল্প সাহায্য | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | | |
| ৮৪ | প্রকল্পের নাম : চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার আওতাধীন মহনন্দা নদীর 'শেখ হাসিনা' সেতুর সাথে সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প। | | | | | প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ শাহনূর | | | |
| মেয়াদকাল : জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪ (কোটি টাকায়) | | | | | | | | | |
| | প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
| | | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) | |
| মোট | ২৫৫.৪৬ | ৭৭.১৮ ৩০% | ৭০.০০ | ০.০০ | ০.০০ ০.০% | ০% | ৭৭.১৮ ৩০.২১% | ৩০.২৫% | |
| জিওবি | ২৫৫.৪৬ | ৭৭.১৮ ৩০% | ৭০.০০ | ০.০০ | ০.০০ ০.০% | | ৭৭.১৮ ৩০.২১% | | |
| প্রকল্প সাহায্য | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---|---------------------------|----------|--|-----------------------|---|-----------------------|
| ৮৫ | প্রকল্পের নাম : চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন। | প্রকল্প পরিচালক : আবুল মনজুর মোঃ ছাদেক | | | | | | |
| মেয়াদকাল : ০১/১১/২০২০ হতে ৩০/০৪/২০২৩ | | | | | | | (কোটি টাকায়) | |
| | প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | |
| | | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) |
| মোট | ২৯.৪০ | ১০.৭৬ ৩৭% | ১০.০০ | ২.৪৭ | ০.০০ ০.০% | ৮% | ১০.৭৬ ৩৭% | ৪৫.০০% |
| জিওবি | ২৯.৪০ | ১০.৭৬ ৩৭% | ১০.০০ | ২.৪৭ | ০.০০ ০.০% | | ১০.৭৬ ৩৭% | |
| প্রকল্প সাহায্য | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---------------------------|----------|--|-----------------------|---|-----------------------|
| ৮৬ | প্রকল্পের নাম : নোয়াখালী পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। | প্রকল্প পরিচালক : শেখ আনিছুর রহমান | | | | | | |
| মেয়াদকাল : জানুয়ারী/২০২১ হতে জুন/২০২৩ | | | | | | | (কোটি টাকায়) | |
| | প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | |
| | | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) |
| মোট | ৩০.০০ | ১১.৯৯ ৪০% | ১৫.০০ | ৩.৭৪ | ০.০০ ০.০% | ০% | ১১.৯৯ ৩৯.৯৮% | ৪৫.০৫% |
| জিওবি | ৩০.০০ | ১১.৯৯ ৪০% | ১৫.০০ | ৩.৭৪ | ০.০০ ০.০% | | ১১.৯৯ ৩৯.৯৮% | |
| প্রকল্প সাহায্য | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---------------------------|----------|--|-----------------------|---|-----------------------|
| ৮৭ | প্রকল্পের নাম : বসুরহাট পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। | প্রকল্প পরিচালক : শেখ আনিছুর রহমান | | | | | | |
| মেয়াদকাল : জানুয়ারী/২০২১ হতে জুন/২০২৩ | | | | | | | (কোটি টাকায়) | |
| | প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | |
| | | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) |
| মোট | ৩০.০০ | ০.৪৯ ২% | ১২.০০ | ০.০০ | ০.০০ ০.০% | ০% | ০.৪৯ ১.৬৩% | ১.৯৭% |
| জিওবি | ৩০.০০ | ০.৪৯ ২% | ১২.০০ | ০.০০ | ০.০০ ০.০% | | ০.৪৯ ১.৬৩% | |
| প্রকল্প সাহায্য | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---------------------------|----------|--|-----------------------|---|-----------------------|
| ৮৮ | প্রকল্পের নাম : পটুয়াখালী পৌরসভার মাস্টারপ্ল্যান চূড়ান্তকরণসহ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। | প্রকল্প পরিচালক : জনাব আল-আমিন ফয়সাল | | | | | | |
| মেয়াদকাল : অক্টোবর/২০২০ হতে জুন/২০২৩ | | | | | | | (কোটি টাকায়) | |
| | প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | |
| | | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) |
| মোট | ২৪.৯৬ | ৯.০০ ৩৬% | ১৫.৯৬ | ৩.৯৯ | ০.০০ ০.০% | ১১% | ৯.০০ ৩৬.০৬% | ৩৬.৫৯% |
| জিওবি | ২৪.৯৬ | ৯.০০ ৩৬% | ১৫.৯৬ | ৩.৯৯ | ০.০০ ০.০% | | ৯.০০ ৩৬.০৬% | |
| প্রকল্প সাহায্য | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | |

| | | | | | | | | |
|--|---|---|---------------------------|----------|--|-----------------------|---|-----------------------|
| ৮৯ | প্রকল্পের নাম : টাঙ্গাইল জেলার ১০ (দশ) টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। | প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন মজুমদার | | | | | | |
| মেয়াদকাল : জানুয়ারী/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৩ | | | | | | | (কোটি টাকায়) | |
| | প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | |
| | | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) |
| মোট | ২৭২.৩৪ | ১০.০০ ৪% | ২০.০০ | ৫.০০ | ০.০০ ০.০% | ৮% | ১০.০০ ৩.৬৭% | ৬.৬৪% |
| জিওবি | ২৭২.৩৪ | ১০.০০ ৪% | ২০.০০ | ৫.০০ | ০.০০ ০.০% | | ১০.০০ ৩.৬৭% | |
| প্রকল্প সাহায্য | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | |

| | | | | | | | | |
|--|---|---|---------------------------|----------|--|-----------------------|---|-----------------------|
| ৯০ | প্রকল্পের নাম : ফেনী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। | প্রকল্প পরিচালক : জনাব আমিনুর রশিদ চৌধুরী | | | | | | |
| মেয়াদকাল : জানুয়ারী/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২২ | | | | | | | (কোটি টাকায়) | |
| | প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | |
| | | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) |
| মোট | ২২.৪৮ | ৭.২৮ ৩২% | ১৫.০০ | ৩.৭৫ | ০.০০ ০.০% | ১৯% | ৭.২৮ ৩২.৩৮% | ৪৫.০৩% |
| জিওবি | ২২.৪৮ | ৭.২৮ ৩২% | ১৫.০০ | ৩.৭৫ | ০.০০ ০.০% | | ৭.২৮ ৩২.৩৮% | |
| প্রকল্প সাহায্য | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | |

| ৯১ প্রকল্পের নাম : মেহেরপুর জেলাধীন ২টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। | | | | | প্রকল্প পরিচালক : (কোটি টাকায়) | | | | | | |
|---|------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|-------|
| মেয়াদকাল : জানুয়ারী/২০২১ হতে জুন/২০২৩ | | | | | | | | | | | |
| | প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত | | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাধীন | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত | | | |
| | | ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় | অগ্রগতি (% সহ) | | | আর্থিক অগ্রগতি | বাস্তব অগ্রগতি | ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | আর্থিক অগ্রগতি | বাস্তব অগ্রগতি | |
| | | (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী) | | | | মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | আর্থিক অগ্রগতি | | বাস্তব অগ্রগতি | |
| | | | | | | (%) | | (%) সহ | | (%) | |
| মোট | ৪৬.৮০ | ০.০৪ | ০% | ২০.০০ | ৫.০০ | ০.০০ | ০.০% | ০% | ০.০৪ | ০% | ০.০২% |
| জিওবি | ৪৬.৮০ | ০.০৪ | ০% | ২০.০০ | ৫.০০ | ০.০০ | ০.০% | ০% | ০.০৪ | ০% | ০.০২% |
| প্রকল্প সাহায্য | ০.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০% | ০% | ০.০০ | ০% | ০.০০% |

| ৯২ প্রকল্পের নাম : পৌরসভায় পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প। | | | | | প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম | | | | | | |
|---|------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|--|---------------------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|-------|
| মেয়াদকাল : জানুয়ারী/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৪ | | | | | | | | | | | |
| | প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত | | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাধীন | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত | | | |
| | | ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় | অগ্রগতি (% সহ) | | | আর্থিক অগ্রগতি | বাস্তব অগ্রগতি | ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | আর্থিক অগ্রগতি | বাস্তব অগ্রগতি | |
| | | (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী) | | | | মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | আর্থিক অগ্রগতি | | বাস্তব অগ্রগতি | |
| | | | | | | (%) | | (%) সহ | | (%) | |
| মোট | ১১৪১.৫২ | ০.২৯ | ০% | ২১.০০ | ৫.২৫ | ০.০০ | ০.০% | ০% | ০.২৯ | ০% | ০.২৫% |
| জিওবি | ১১৪১.৫২ | ০.২৯ | ০% | ২১.০০ | ৫.২৫ | ০.০০ | ০.০% | ০% | ০.২৯ | ০% | ০.২৫% |
| প্রকল্প সাহায্য | ০.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০% | ০% | ০.০০ | ০% | ০.০০% |

| ৯৩ প্রকল্পের নাম : তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প। | | | | | প্রকল্প পরিচালক : জনাব এ. কে. এম. রেজাউল ইসলাম | | | | | | |
|---|------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|--|---------------------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|--------|
| মেয়াদকাল : জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০২৩ | | | | | | | | | | | |
| | প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত | | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাধীন | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত | | | |
| | | ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় | অগ্রগতি (% সহ) | | | আর্থিক অগ্রগতি | বাস্তব অগ্রগতি | ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | আর্থিক অগ্রগতি | বাস্তব অগ্রগতি | |
| | | (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী) | | | | মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | আর্থিক অগ্রগতি | | বাস্তব অগ্রগতি | |
| | | | | | | (%) | | (%) সহ | | (%) | |
| মোট | ৪০৯৩.১০ | ৩৫৯৬.৪৫ | ৮৮% | ১৮৫.০০ | ২১.২৫ | ০.০০ | ০% | ৭% | ৩৫৯৬.৪৫ | ৮৭.৮৭% | ৯৬.৯৫% |
| জিওবি | ১১৪১.৫২ | ১০৪১.০২ | ৮৭% | ৮৫.০০ | ২১.২৫ | ০.০০ | ০% | ৭% | ১০৪১.০২ | ৮৭.৪৬% | ৯৬.৯৫% |
| প্রকল্প সাহায্য | ২৯০২.৮৪ | ২৫৫৫.৪৩ | ৮৮% | ১০০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০% | ০% | ২৫৫৫.৪৩ | ৮৮.০৩% | ৯৬.৯৫% |

| ৯৪ প্রকল্পের নাম : নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। | | | | | প্রকল্প পরিচালক : জনাব কাজী সাইফুল কবীর | | | | | | |
|--|------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|---|---------------------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|--------|
| মেয়াদকাল : ০১/০৪/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২২ | | | | | | | | | | | |
| | প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত | | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাধীন | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত | | | |
| | | ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় | অগ্রগতি (% সহ) | | | আর্থিক অগ্রগতি | বাস্তব অগ্রগতি | ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | আর্থিক অগ্রগতি | বাস্তব অগ্রগতি | |
| | | (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী) | | | | মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | আর্থিক অগ্রগতি | | বাস্তব অগ্রগতি | |
| | | | | | | (%) | | (%) সহ | | (%) | |
| মোট | ৮৬৫.০০ | ১৮০.৪৮ | ২১% | ১৮৮.২৮ | ১০৭.৮৪ | ০.০০ | ০.০০% | ৮% | ১৮০.৪৮ | ২০.৮৬% | ৪৫.৯২% |
| জিওবি | ৪৬৭.৪৭ | ১৮০.৪৮ | ৩৯% | ১০৭.২৫ | ২৬.৮১ | ০.০০ | ০.০০% | ৮% | ১৮০.৪৮ | ৩৮.৬১% | ৪৫.৯২% |
| প্রকল্প সাহায্য | ৩৯৭.৫৩ | ০.০০ | ০% | ৮১.০৩ | ৮১.০৩ | ০.০০ | ০.০০% | ০% | ০.০০ | ০% | ০.০০% |

| ৯৫ প্রকল্পের নাম : দ্বিতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (CRDP-2)। | | | | | প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ হামিদুল হক | | | | | | |
|---|------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|--------|
| মেয়াদকাল : জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২৪ | | | | | | | | | | | |
| | প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত | | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাধীন | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত | | | |
| | | ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় | অগ্রগতি (% সহ) | | | আর্থিক অগ্রগতি | বাস্তব অগ্রগতি | ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | আর্থিক অগ্রগতি | বাস্তব অগ্রগতি | |
| | | (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী) | | | | মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | আর্থিক অগ্রগতি | | বাস্তব অগ্রগতি | |
| | | | | | | (%) | | (%) সহ | | (%) | |
| মোট | ১৮৬৭.০০ | ৬৯৯.৯০ | ৩৭% | ৬৩০.৩২ | ৫০.০০ | ০.০০ | ০.০% | ৫% | ৬৯৯.৯০ | ৩৭.৪৯% | ৩৯.৭০% |
| জিওবি | ৬১০.৭৫ | ২০৩.৯৭ | ৩৩% | ২০০.০০ | ৫০.০০ | ০.০০ | ০% | ৫% | ২০৩.৯৭ | ৩৩.৪০% | ৩৯.৭০% |
| প্রকল্প সাহায্য | ১২৫৬.২৫ | ৪৯৫.৯৩ | ৩৯% | ৪৩০.৩২ | ০.০০ | ০.০০ | ০% | ০% | ৪৯৫.৯৩ | ৩৯.৭০% | ৩৯.৭০% |

| ৯৬ প্রকল্পের নাম : টেকনিক্যাল এ্যাসিস্ট্যান্স প্রজেক্ট অন ইন্টিগ্রেটেড ওয়াসিট ম্যানেজমেন্ট ইনশুভমেন্ট প্রজেক্ট (আইএসডব্লিউএমআইপি)। | | | | | প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ হামিদুল হক | | | | | | |
|---|------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|--------|
| মেয়াদকাল : সেপ্টেম্বর/২০২১ হতে জুন/২০২৩ | | | | | | | | | | | |
| | প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত | | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাধীন | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত | | | |
| | | ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় | অগ্রগতি (% সহ) | | | আর্থিক অগ্রগতি | বাস্তব অগ্রগতি | ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | আর্থিক অগ্রগতি | বাস্তব অগ্রগতি | |
| | | (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী) | | | | মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | আর্থিক অগ্রগতি | | বাস্তব অগ্রগতি | |
| | | | | | | (%) | | (%) সহ | | (%) | |
| মোট | ১৯.২৭ | ০.০০ | ০% | ১৭.৭৭ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০% | ৫% | ০.০০ | ০% | ১০.০০% |
| জিওবি | ২.৩০ | ০.০০ | ০% | ২.৩০ | ০.০০ | ০.০০ | ০% | ৫% | ০.০০ | ০% | ১০.০০% |
| প্রকল্প সাহায্য | ১৬.৯৭ | ০.০০ | ০% | ১৫.৪৭ | ০.০০ | ০.০০ | ০% | ৫% | ০.০০ | ০% | ১০.০০% |
| (PPWS & H) : | ১৬০১৬.৭৭ | ৮১৪৪.৩০ | ৫১% | ২২০৯.২৬ | ৩৬২.৫৫ | ১৩৩.৫৬ | ৬.০৫% | ১১% | ৮২৭৭.৮৬ | ৫২% | ৬১% |
| | ১১৪৪৩.১৮ | ৫০৯২.৯৪ | ৪৫% | ১৫৮২.৪৪ | ২৮১.৫২ | ১৩৩.৫৬ | ৮.৪৪% | ১১% | ৫২২৬.৫১ | ৪৬% | ৬১% |
| | ৪৫৭৩.৫৯ | ৩০৫১.৩৬ | ৬৭% | ৬২৬.৮২ | ৮১.০৩ | ০.০০ | ০% | ১১% | ৩০৫১.৩৬ | ৬৭% | ৬১% |

| প্রকল্পের নাম : টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। | | | | | প্রকল্প পরিচালক : জনাব আবু সাঈদ মোঃ হানিফ | | | | | | |
|--|---|---------------------------|----------|--|---|---|-----------------------|----|--------|--------|--------|
| মেয়াদকাল : জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২৩ | | | | | (কোটি টাকায়) | | | | | | |
| প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | | | | |
| | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) | | | | |
| মোট | ৪৮৮.৮৪ | ২১৭.৫০ | ৪৪% | ৬৫.০০ | ১৬.২৪ | ৩.৩২ | ৫.১% | ৭% | ২২০.৮২ | ৪৫.১৭% | ৫৩.৪৬% |
| জিওবি | ৪৮৮.৮৪ | ২১৭.৫০ | ৪৪% | ৬৫.০০ | ১৬.২৪ | ৩.৩২ | ৫% | | ২২০.৮২ | ৪৫.১৭% | |
| প্রকল্প সাহায্য | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | | | ০.০০ | | |

| প্রকল্পের নাম : সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। | | | | | প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ ফজলে হাবিব | | | | | |
|---|---|---------------------------|----------|--|---------------------------------------|---|-----------------------|--------|--------|--------|
| মেয়াদকাল : জুলাই/১৭ হতে জুন/২৪) | | | | | (কোটি টাকায়) | | | | | |
| প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | | | |
| | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) | | | |
| মোট | ১৭৫৭.৪৭ | ২৭৪.৮৭ | ১৬% | ১৩০.০০ | ০.০০ | ০.০% | ০% | ২৭৪.৮৭ | ১৫.৬৪% | ৩০.৮৯% |
| জিওবি | ১৭৫৭.৪৭ | ২৭৪.৮৭ | ১৬% | ১৩০.০০ | ০.০০ | ০% | | ২৭৪.৮৭ | ১৫.৬৪% | |
| প্রকল্প সাহায্য | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | | |

| প্রকল্পের নাম : ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। | | | | | প্রকল্প পরিচালক : আবু সাঈদ মোঃ শাহেদুর রহিম | | | | | | |
|---|---|---------------------------|----------|--|---|---|-----------------------|-----|--------|--------|--------|
| মেয়াদকাল : অক্টোবর ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ | | | | | (কোটি টাকায়) | | | | | | |
| প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | | | | |
| | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) | | | | |
| মোট | ১২৮৫.৯৬ | ৪৭০.১৮ | ৩৭% | ২৬১.০০ | ২৪.৮২ | ০.০০ | ০.০% | ৫% | ৪৭০.১৮ | ৩৬.৫৬% | ৩৬.৭২% |
| জিওবি | ৪২৭.১১ | ১২৭.২৬ | ৩০% | ১০০.০০ | ২৪.৮২ | ০.০০ | ০% | | ১২৭.২৬ | ২৯.৮০% | |
| প্রকল্প সাহায্য | ৮৫৮.৮৫ | ৩৪২.৯২ | | ১৬১.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০% | | ৩৪২.৯২ | | |
| মোট (কৃষি) : | ৩৫৩২.২৮ | ৯৬২.৫৫ | ২৭% | ৪৫৬.০০ | ৪১.০৬ | ৩.৩২ | ১% | ২৫% | ৯৬২.৫৫ | ২৭% | ৩৬% |
| | ২৬৭৩.৪৩ | ৬১৯.৬৩ | ২৩% | ২৯৫.০০ | ৪১.০৬ | ৩.৩২ | ১% | | ৬২২.৯৫ | ২৩% | |
| | ৮৫৮.৮৫ | ৩৪২.৯২ | ৪০% | ১৬১.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০% | | ৩৪২.৯২ | ৪০% | |

| প্রকল্পের নাম : ন্যাশনাল রেজিট্রেশন প্রোগ্রাম (এলজিইডি পার্ট) কারিগরি সহায়তা শীর্ষক প্রকল্প (NRP)। | | | | | প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন | | | | | | |
|---|---|---------------------------|----------|--|--|---|-----------------------|-----|-------|-----|--------|
| মেয়াদকাল : জানুয়ারী/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২২ | | | | | (কোটি টাকায়) | | | | | | |
| প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | | | | |
| | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) | | | | |
| মোট | ৩১.২৩ | ২৬.৪৬ | ৮৫% | ১.৪৪ | ০.৩৩ | ০.১৪ | ১০% | ১৭% | ২৬.৬০ | ৮৫% | ৯৪.২৩% |
| জিওবি | ৩.০৬ | ১.৮৮ | ৬২% | ০.৭৪ | ০.১৯ | ০.০০ | ০% | | ১.৮৮ | ৬২% | |
| প্রকল্প সাহায্য | ২৮.১৮ | ২৪.৫৮ | ৮৭% | ০.৭০ | ০.১৪ | ০.১৪ | ২০% | | ২৪.৭৩ | ৮৮% | |

| প্রকল্পের নাম : চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-৪ (অতিরিক্ত অর্থায়ন) (এলজিইডি অংশ)। | | | | | প্রকল্প পরিচালক : জনাব আব্দুল বারেক হাওলাদার | | | | | | |
|--|---|---------------------------|----------|--|--|---|-----------------------|-----|----------|-----|--------|
| মেয়াদকাল : জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৪ | | | | | (কোটি টাকায়) | | | | | | |
| প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী) | এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) | অবমুক্তি | বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ | | জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | | | | |
| | | | | আর্থিক অগ্রগতি (%) | বাস্তব অগ্রগতি (%) | আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ | বাস্তব অগ্রগতি (%) | | | | |
| মোট | ১০৬.৮৫ | ৪.৬০ | ৪% | ৫২.০২ | ০.০০ | ০.০০ | ০% | ২৫% | ৪.৬০ | ৪% | ৮.৪০% |
| জিওবি | ৩৪.৩৫ | ০.৬১ | ২% | ১৬.৭০ | ০.০০ | ০.০০ | ০% | | ০.৬১ | ২% | |
| প্রকল্প সাহায্য | ৭২.৫০ | ৪.০০ | ৬% | ৩৫.৩২ | ০.০০ | ০.০০ | ০% | | ৪.০০ | ৬% | |
| মোট (১-১০১) : | ১২৮৫৪৯.২৪ | ৪৯৮৪৬.১৩ | ৩৯% | ১৫৫৭১.৪৩ | ২৭০৭.৩৭ | ৮৩৪.২৭ | ৫.৩৬% | ২৫% | ৫০৬৮০.৪০ | ৩৯% | ৪৫.৬১% |
| | ১০৪৩৭২.৮৩ | ৩৬৭৯৬.২৫ | ৩৫% | ১১২৬৩.৫৪ | ২৩৩২.৭৮ | ৭৭৯.৭২ | ৬.৯২% | | ৩৭৭৫৫.৯৭ | ৩৬% | |
| | ২৪১৭৬.৪১ | ১৩০৪৯.৮৮ | ৫৪% | ৪৩০৭.৮৯ | ৩৭৪.৫৯ | ৫৪.৫৫ | ১.২৭% | | ১৩১০৪.৪৩ | ৫৪% | |

১৬