

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতাভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি
আগস্ট, ২০২২

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার নামঃ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ/স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর।

১	প্রকল্পের নাম : উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ কাজের সম্ভাব্যতা যাচাই শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ সেলিম মিয়া			
মেয়াদকাল : ০১/১১/২০২০ হতে ৩১/১০/২০২২									
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		আগস্ট ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
মোট	৪৩.৭৫	২৮.৯৬ ৬৬%	৯.৮১	২.৪৪	১.৮৫	১৮.৮%	৩০%	৩০.৮০	৭০.৪১%
জিওবি	৪৩.৭৫	২৮.৯৬ ৬৬%	৯.৮১	২.৪৪	১.৮৫	১৮.৮%	৩০%	৩০.৮০	৭০.৪১%
প্রকল্প সাহায্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

২	প্রকল্পের নাম : "আমার গ্রাম-আমার শহর": নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়ন কারিগরি সহায়তা প্রকল্প(১ম সংশোধিত)।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব আবুল মনজুর মোঃ ছাদেক			
মেয়াদকাল : জানুয়ারী ২০২১ হতে সেপ্টেম্বর ২০২২									
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		আগস্ট ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
মোট	২৮.০০	১৩.৩০ ৪৭%	৫.০০	১.১৫	০.৯৮	১৯.৬%	৫০%	১৪.২৮	৫১.০০%
জিওবি	২৮.০০	১৩.৩০ ৪৭%	৫.০০	১.১৫	০.৯৮	১৯.৬%	৫০%	১৪.২৮	৫১.০০%
প্রকল্প সাহায্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৩	প্রকল্পের নাম : জামালপুর ও শেরপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব সৈয়দা আসমা খাতুন			
মেয়াদকাল : জুলাই/১৬ হতে জুন/২০২৩									
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		আগস্ট ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
মোট	৫০৫.০০	৪০৯.৫৮ ৮১%	৭০.০০	১৭.৫০	১৭.২১	২৪.৬%	৪০%	৪২৬.৭৮	৮৫%
জিওবি	৫০৫.০০	৪০৯.৫৮ ৮১%	৭০.০০	১৭.৫০	১৭.২১	২৪.৬%	৪০%	৪২৬.৭৮	৮৫%
প্রকল্প সাহায্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৪	প্রকল্পের নাম : পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মনজুরুল আলম সিদ্দিকী			
মেয়াদকাল : জানুয়ারী/২০১৭ থেকে জুন/২০২৪									
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		আগস্ট ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
মোট	৬৪৫৭.১৯	১২৫২.৭৬ ১৯%	৩৫০.০০	৮৭.৫০	৬৬.৪৫	১৯.০%	২৪%	১৩১৯.২০	২০.৪৩%
জিওবি	৬৪৫৭.১৯	১২৫২.৭৬ ১৯%	৩৫০.০০	৮৭.৫০	৬৬.৪৫	১৯.০%	২৪%	১৩১৯.২০	২০.৪৩%
প্রকল্প সাহায্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৫	প্রকল্পের নাম : খুলনা বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান			
মেয়াদকাল : জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২২									
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		আগস্ট ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
মোট	২৬৬৫.০০	১৩৪৯.৮২ ৫১%	২৬০.০০	৬৫.০০	৪৯.১৮	১৮.৯%	২২%	১৩৯৯.০০	৫২.৫০%
জিওবি	২৬৬৫.০০	১৩৪৯.৮২ ৫১%	২৬০.০০	৬৫.০০	৪৯.১৮	১৮.৯%	২২%	১৩৯৯.০০	৫২.৫০%
প্রকল্প সাহায্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৬	প্রকল্পের নাম : লাঙ্গলবন্দ মহাষ্টমী পুন্যলান উৎসবের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ মাহবুব আলম			
মেয়াদকাল : জানুয়ারী/২০১৭ হতে জুন/২০২২									
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		আগস্ট ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
মোট	১২০.৭৪	৬৬.৯৮ ৫৫%	৩২.৯১	০.০০	০.০০	০.০%	৬০%	৬৬.৯৮	৫৫.৪৮%
জিওবি	১২০.৭৪	৬৬.৯৮ ৫৫%	৩২.৯১	০.০০	০.০০	০.০%	৬০%	৬৬.৯৮	৫৫.৪৮%
প্রকল্প সাহায্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

১৬

৭	প্রকল্পের নাম : বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা) (২য় সংশোধিত)				প্রকল্প পরিচালকঃ জনাব আবুল কালাম মোঃ ইসমত কিবরিয়া			
মেয়াদকাল : জানুয়ারী/২০১৭ হতে জুন/২০২৩ (কোটি টাকায়)								
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		আগস্ট ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	৬৯১.৮০	৫২০.২৪ ৭৫%	১৫০.০০	৩৭.৫০	৩২.২৩ ২১.৫%	২২%	৫৫২.৪৭ ৮০%	৮৭%
জিওবি	৬৯১.৮০	৫২০.২৪ ৭৫%	১৫০.০০	৩৭.৫০	৩২.২৩ ২১.৫%		৫৫২.৪৭ ৮০%	
প্রকল্প সাহায্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	

৮	প্রকল্পের নাম : গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)।				প্রকল্প পরিচালকঃ জনাব মোঃ মাকসুদুল আলম			
মেয়াদকাল : জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২ (কোটি টাকায়)								
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		আগস্ট ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	৩৭৫.৩৩	২৪৫.৪৪ ৬৫%	৫০.০০	০.০০	০.০০ ০.০%	৯%	২৪৫.৪৪ ৬৫.৩৯%	৭৬%
জিওবি	৩৭৫.৩৩	২৪৫.৪৪ ৬৫%	৫০.০০	০.০০	০.০০ ০.০%		২৪৫.৪৪ ৬৫.৩৯%	
প্রকল্প সাহায্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	

৯	প্রকল্পের নাম : গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।				প্রকল্প পরিচালকঃ জনাব মোঃ আবু ছায়েদ			
মেয়াদকাল : জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/২০২৪ (কোটি টাকায়)								
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		আগস্ট ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	১৮২৭.৮০	৮৩০.৭৫ ৪৭%	২০০.০০	৫০.০০	৭.৩৪ ৩.৭%	১৫%	৮৬৮.০৯ ৪৭.৪৯%	৫৮.০০%
জিওবি	১৮২৭.৮০	৮৩০.৭৫ ৪৭%	২০০.০০	৫০.০০	৭.৩৪ ৩.৭%		৮৬৮.০৯ ৪৭.৪৯%	
প্রকল্প সাহায্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	

১০	প্রকল্পের নাম : বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।				প্রকল্প পরিচালকঃ জনাব মোঃ শাহনূর			
মেয়াদকাল : জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০২৩ (কোটি টাকায়)								
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		আগস্ট ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	৬২৩.২৭	৫০৪.৫৭ ৮১%	২৮.৪৭	০.০০	০.০০ ০.০%	২৬%	৫০৪.৫৭ ৮০.৯৫%	৮৩.১০%
জিওবি	৬২৩.২৭	৫০৪.৫৭ ৮১%	২৮.৪৭	০.০০	০.০০ ০.০%		৫০৪.৫৭ ৮০.৯৫%	
প্রকল্প সাহায্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	

১১	প্রকল্পের নাম : উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৩য় সংশোধিত)।				প্রকল্প পরিচালকঃ জনাব মোঃ বেলাল হোসেন			
মেয়াদকাল : ফেব্রুয়ারী ২০১০ হতে জুন ২০২৩ (কোটি টাকায়)								
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		আগস্ট ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	২২৮৭.৬৫	২১৬০.২৮ ৯৪%	১২৫.১০	৩১.২৮	১.০০ ১%	১%	২১৬১.২৮ ৯৪.৪৮%	৯৭.০০%
জিওবি	২২৮৭.৬৫	২১৬০.২৮ ৯৪%	১২৫.১০	৩১.২৮	১.০০ ১%		২১৬১.২৮ ৯৪.৪৮%	
প্রকল্প সাহায্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	

১২	প্রকল্পের নামঃ রূপগঞ্জ জলসিঁড়ি আবাসন সংযোগকারী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ রূপগঞ্জ উপজেলা, নারায়ণগঞ্জ (১ম সংশোধিত)				প্রকল্প পরিচালকঃ জনাব জিএম মুজিবুর রহমান			
মেয়াদকাল : জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০২৩ (কোটি টাকায়)								
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		আগস্ট ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	১৫২.০০	৯৮.৭৪ ৬৫%	৪৭.৬৫	১১.৯১	০.৫১ ১.১%	৯%	৯৯.২৪ ৬৫.২৯%	৭৫.৩১%
জিওবি	১৫২.০০	৯৮.৭৪ ৬৫%	৪৭.৬৫	১১.৯১	০.৫১ ১.১%		৯৯.২৪ ৬৫.২৯%	
প্রকল্প সাহায্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাকল্পিত ব্যয় অনুযায়ী)	এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		আগষ্ট ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			
						আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)		
১৯	প্রকল্পের নাম : গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: বরিশাল, বালকাঠী, পিরোজপুর জেলা (১ম সংশোধিত)। মেয়াদকাল : নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০২৩					প্রকল্প পরিচালক : জনাব সুশান্ত রঞ্জন রায়		(কোটি টাকায়)			
মোট	১২৫৫.০০	৮৫১.০৪	৬৮%	২০০.০০	৫০.০০	৪১.৯৩	২১.০%	১৯%	৮৯২.৯৭	৭১.১৫%	৭৩.৮৩%
জিওবি	১২৫৫.০০	৮৫১.০৪	৬৮%	২০০.০০	৫০.০০	৪১.৯৩	২১.০%		৮৯২.৯৭	৭১.১৫%	
প্রকল্প সাহায্য	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০			০.০০		

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাকল্পিত ব্যয় অনুযায়ী)	এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		আগষ্ট ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			
						আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)		
২০	প্রকল্পের নাম : সিরাজগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। মেয়াদকাল : জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৩					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ মাহির উদ্দিন সেখ		(কোটি টাকায়)			
মোট	৫৩৫.৫০	৩০৬.২৭	৫৭%	৮৫.০০	২১.২৫	১৭.৯৭	২১.১%	৪২%	৩২৪.২৪	৬০.৫৫%	৭৭%
জিওবি	৫৩৫.৫০	৩০৬.২৭	৫৭%	৮৫.০০	২১.২৫	১৭.৯৭	২১.১%		৩২৪.২৪	৬০.৫৫%	
প্রকল্প সাহায্য	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০			০.০০		

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাকল্পিত ব্যয় অনুযায়ী)	এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		আগষ্ট ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			
						আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)		
২১	প্রকল্পের নাম : রাজশাহী বিভাগ (সিরাজগঞ্জ জেলা ব্যতীত) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। মেয়াদকাল : অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৩					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ নাঈম উদ্দিন মিয়া		(কোটি টাকায়)			
মোট	২১১৫.৯৬	১০৯৯.৯৯	৫২%	২০০.০০	৫০.০০	৪৭.৭৫	২৩.৯%	২৫%	১১৪৭.৭৪	৫৪.২৪%	৭১%
জিওবি	২১১৫.৯৬	১০৯৯.৯৯	৫২%	২০০.০০	৫০.০০	৪৭.৭৫	২৩.৯%		১১৪৭.৭৪	৫৪.২৪%	
প্রকল্প সাহায্য	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০			০.০০		

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাকল্পিত ব্যয় অনুযায়ী)	এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		আগষ্ট ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			
						আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)		
২২	প্রকল্পের নাম : বৃহত্তর চট্টগ্রাম গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-৩। মেয়াদকাল : নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০২২					প্রকল্প পরিচালক : জনাব আবুল মনজুর মোঃ সাদেক		(কোটি টাকায়)			
মোট	১৩৩০.০০	৫৭০.৮৩	৪৩%	২৫২.৩৯	৬৩.১০	১৫.০০	৫.৯%	১০%	৫৮৫.৮৩	৪৪.০৫%	৫৩.২৫%
জিওবি	১৩৩০.০০	৫৭০.৮৩	৪৩%	২৫২.৩৯	৬৩.১০	১৫.০০	৫.৯%		৫৮৫.৮৩	৪৪.০৫%	
প্রকল্প সাহায্য	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০			০.০০		

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাকল্পিত ব্যয় অনুযায়ী)	এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		আগষ্ট ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			
						আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)		
২৩	প্রকল্পের নাম : বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন-৩ (১ম সংশোধিত)। মেয়াদকাল : অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৪					প্রকল্প পরিচালক : জনাব আমিনুর রশিদ চৌধুরী		(কোটি টাকায়)			
মোট	১৪৬৫.০০	৭৩৩.৩৪	৫০%	১৬০.০০	৪০.০০	৩৯.৩৪	২৪.৬%	৩৫%	৭৭২.৬৮	৫২.৭৪%	৫৪.৫০%
জিওবি	১৪৬৫.০০	৭৩৩.৩৪	৫০%	১৬০.০০	৪০.০০	৩৯.৩৪	২৪.৬%		৭৭২.৬৮	৫২.৭৪%	
প্রকল্প সাহায্য	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০			০.০০		

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাকল্পিত ব্যয় অনুযায়ী)	এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		আগষ্ট ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			
						আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)		
২৪	প্রকল্পের নাম : রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায়। মেয়াদকাল : অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৪					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন		(কোটি টাকায়)			
মোট	২৮৮৪.৮৬	১৫২৬.৯৯	৫৩%	২৬০.০০	৬৫.০০	৫৮.৬৯	২২.৬%	২৮%	১৫৮৫.৬৮	৫৪.৯৭%	৬০%
জিওবি	২৮৮৪.৮৬	১৫২৬.৯৯	৫৩%	২৬০.০০	৬৫.০০	৫৮.৬৯	২২.৬%		১৫৮৫.৬৮	৫৪.৯৭%	
প্রকল্প সাহায্য	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০			০.০০		

২৫	প্রকল্পের নাম : ময়মনসিংহ অঞ্চল পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব আবুল কালাম মোঃ ইসমত কিবরিয়া			
	মেয়াদকাল : অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৩					(কোটি টাকায়)			
	প্রাকালিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাকালিত ব্যয় অনুযায়ী)	এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		আগস্ট ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
				আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)		
মোট	৩২২২.৮৯	১৩৪৭.৬৭ ৪২%	২৮৬.৫৩	৭১.৬৩	৬৬.১১ ২৩.১%	২৫%	১৪১৩.৭৮ ৪৩.৮৭%	৫১.১১%	
জিওবি	৩২২২.৮৯	১৩৪৭.৬৭ ৪২%	২৮৬.৫৩	৭১.৬৩	৬৬.১১ ২৩.১%	২৫%	১৪১৩.৭৮ ৪৩.৮৭%	৫১.১১%	
প্রকল্প সাহায্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	

২৬	প্রকল্পের নাম : উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ মাহবুব আলম			
	মেয়াদকাল : মে/২০১৮ হতে জুন/২০২২					(কোটি টাকায়)			
	প্রাকালিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাকালিত ব্যয় অনুযায়ী)	এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		আগস্ট ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
				আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)		
মোট	২০১৮.০০	৪২৬.৬৩ ২১%	১০০.০০	০.০০	০.০০ ০.০%	১৩%	৪২৬.৬৩ ২১.১৪%	৩৩.৫০%	
জিওবি	২০১৮.০০	৪২৬.৬৩ ২১%	১০০.০০	০.০০	০.০০ ০.০%	১৩%	৪২৬.৬৩ ২১.১৪%	৩৩.৫০%	
প্রকল্প সাহায্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	

২৭	প্রকল্পের নাম : বন্যা ও দুর্ঘটনাপ্রতিরোধ পল্লী সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব আবুল বাহেদ মোহাম্মদ রেজাউল বারী			
	মেয়াদকাল : জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২৩					(কোটি টাকায়)			
	প্রাকালিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাকালিত ব্যয় অনুযায়ী)	এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		আগস্ট ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
				আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)		
মোট	২৭৮৫.১৮	২০২৭.৫৭ ৭৩%	৩৫০.০০	৮৭.৫০	৬২.৯৩ ১৮.০%	২০%	২০৯০.৫১ ৭৫.০৬%	৮০.৭৯%	
জিওবি	২৭৮৫.১৮	২০২৭.৫৭ ৭৩%	৩৫০.০০	৮৭.৫০	৬২.৯৩ ১৮.০%	২০%	২০৯০.৫১ ৭৫.০৬%	৮০.৭৯%	
প্রকল্প সাহায্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	

২৮	প্রকল্পের নাম : দেশের দক্ষিণাঞ্চলের আয়রন ব্রিজ পুনঃনির্মাণ/ পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব সৈয়দ আহমেদ আলী			
	মেয়াদকাল : জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪					(কোটি টাকায়)			
	প্রাকালিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাকালিত ব্যয় অনুযায়ী)	এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		আগস্ট ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
				আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)		
মোট	২৩৩৪.০০	১০৪৪.৯০ ৪৫%	৪০০.০০	১০০.০০	৮০.৬৩ ২০.২%	২৫%	১১২৫.৫২ ৪৮.২২%	৫২.৫৬%	
জিওবি	২৩৩৪.০০	১০৪৪.৯০ ৪৫%	৪০০.০০	১০০.০০	৮০.৬৩ ২০.২%	২৫%	১১২৫.৫২ ৪৮.২২%	৫২.৫৬%	
প্রকল্প সাহায্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	

২৯	প্রকল্পের নাম : পটুয়াখালী জেলার লোহালিয়া নদীর উপর নির্মাণাধীন পিসি গার্ডার ব্রিজের অসমাপ্ত নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ সেলিম মিয়া			
	মেয়াদকাল : জুলাই/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২২					(কোটি টাকায়)			
	প্রাকালিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাকালিত ব্যয় অনুযায়ী)	এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		আগস্ট ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
				আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)		
মোট	১০২.০০	৮২.১০ ৮০%	১৯.০০	৪.৭৫	২.০৩ ১০.৭%	১৫%	৮৪.১৩ ৮২.৪৮%	৮৪%	
জিওবি	১০২.০০	৮২.১০ ৮০%	১৯.০০	৪.৭৫	২.০৩ ১০.৭%	১৫%	৮৪.১৩ ৮২.৪৮%	৮৪%	
প্রকল্প সাহায্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	

৩০	প্রকল্পের নাম : খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন			
	মেয়াদকাল : জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩					(কোটি টাকায়)			
	প্রাকালিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাকালিত ব্যয় অনুযায়ী)	এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		আগস্ট ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
				আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)		
মোট	৯৩৭.৯২	৩১৭.৫১ ৩৪%	১০০.০০	২৫.০০	২১.২৫ ২১.৩%	২৪%	৩৩৮.৭৬ ৩৬.১২%	৪৩.০১%	
জিওবি	৯৩৭.৯২	৩১৭.৫১ ৩৪%	১০০.০০	২৫.০০	২১.২৫ ২১.৩%	২৪%	৩৩৮.৭৬ ৩৬.১২%	৪৩.০১%	
প্রকল্প সাহায্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	

৩১ প্রকল্পের নাম : যশোর অঞ্চল গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। মেয়াদকাল : জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩					প্রকল্প পরিচালক : এ এস এম কবীর (কোটি টাকায়)			
প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		আগষ্ট ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
				আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
মোট	৯৫২.২৫	৩৫৬.৩৪ ৩৭%	১০০.০০	২৫.০০	১৬.৬৬ ১৬.৭%	৪৮%	৩৭৩.০০ ৩৯.১৭%	৪৬.৪৮%
জিওবি	৯৫২.২৫	৩৫৬.৩৪ ৩৭%	১০০.০০	২৫.০০	১৬.৬৬ ১৬.৭%	৪৮%	৩৭৩.০০ ৩৯.১৭%	৪৬.৪৮%
প্রকল্প সাহায্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৩২ প্রকল্পের নাম : বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। মেয়াদকাল : জানুয়ারী/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৩					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ আব্দুর রহিম (কোটি টাকায়)			
প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		আগষ্ট ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
				আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
মোট	৯৪৯.৬৫	২৪৯.৬৩ ২৬%	৯০.০০	২২.৫০	৭.৭৮ ৮.৬%	১১%	২৫৭.৪১ ২৭.১১%	২৯.০৭%
জিওবি	৯৪৯.৬৫	২৪৯.৬৩ ২৬%	৯০.০০	২২.৫০	৭.৭৮ ৮.৬%	১১%	২৫৭.৪১ ২৭.১১%	২৯.০৭%
প্রকল্প সাহায্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৩৩ প্রকল্পের নাম : তিন পার্বত্য জেলায় দুর্গোগে ক্ষতিগ্রস্ত এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। মেয়াদকাল : জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩					প্রকল্প পরিচালক : জনাব নূর নবী (কোটি টাকায়)			
প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		আগষ্ট ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
				আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
মোট	৭৮৭.৫৪	৪০৯.৭২ ৫২%	২০০.০০	৫০.০০	৪৯.০৪ ২৪.৫%	৩৫%	৪৫৮.৭৬ ৫৮.২৫%	৬৪.০৩%
জিওবি	৭৮৭.৫৪	৪০৯.৭২ ৫২%	২০০.০০	৫০.০০	৪৯.০৪ ২৪.৫%	৩৫%	৪৫৮.৭৬ ৫৮.২৫%	৬৪.০৩%
প্রকল্প সাহায্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৩৪ প্রকল্পের নাম : গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প। মেয়াদকাল : নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৩					প্রকল্প পরিচালক : জনাব এ, কে, এম ফজলুল হক (কোটি টাকায়)			
প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		আগষ্ট ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
				আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
মোট	৩৫১৬.০০	১৩৩৮.৮০ ৩৮%	৩৯০.০০	৯৭.৫০	২৫.৭৫ ৬.৬%	৯%	১৩৬৪.৫৫ ৩৮.৮১%	৪২.১২%
জিওবি	৩৫১৬.০০	১৩৩৮.৮০ ৩৮%	৩৯০.০০	৯৭.৫০	২৫.৭৫ ৬.৬%	৯%	১৩৬৪.৫৫ ৩৮.৮১%	৪২.১২%
প্রকল্প সাহায্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৩৫ প্রকল্পের নাম : বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৪ (১ম সংশোধিত)। মেয়াদকাল : সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৩					প্রকল্প পরিচালক : জনাব সাঈদ আহমেদ বাসেত (কোটি টাকায়)			
প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		আগষ্ট ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
				আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
মোট	৭৯৭.৮৮	২৭৯.৫৬ ৩৫%	১০০.০০	২৫.০০	২০.২০ ২০.২%	৩৫%	২৯৯.৭৬ ৩৭.৫৭%	৪৩.১২%
জিওবি	৭৯৭.৮৮	২৭৯.৫৬ ৩৫%	১০০.০০	২৫.০০	২০.২০ ২০.২%	৩৫%	২৯৯.৭৬ ৩৭.৫৭%	৪৩.১২%
প্রকল্প সাহায্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৩৬ প্রকল্পের নাম : এলজিইডি'র মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প। মেয়াদকাল : ০১/০৩/২০১৯ হতে ৩১/১২/২০২৩					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ আব্দুর রশীদ মিয়া (কোটি টাকায়)			
প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		আগষ্ট ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
				আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
মোট	৪৯.৫০	১৯.৭৭ ৪০%	১৬.০০	৩.৯৭	০.৪২ ২.৭%	৩%	২০.২০ ৪১%	৪৭.০০%
জিওবি	৪৯.৫০	১৯.৭৭ ৪০%	১৬.০০	৩.৯৭	০.৪২ ২.৭%	৩%	২০.২০ ৪১%	৪৭.০০%
প্রকল্প সাহায্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৪৩ প্রকল্পের নাম : অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোহাম্মদ রুহুল আমিন খান			
মেয়াদকাল : ০১/০৭/২০২০ হতে ৩০/০৬/২০২৪					(কোটি টাকায়)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনায় মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		আগষ্ট ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	৬৪৭৬.৬৫	৮৭৬.৩৬ ১৪%	৪৫০.০০	১১২.০০	৭৯.৪৩ ১৭.৭%	২০%	৯৫৫.৭৮ ১৪.৭৬%	১৪.৯০%
জিওবি	৬৪৭৬.৬৫	৮৭৬.৩৬ ১৪%	৪৫০.০০	১১২.০০	৭৯.৪৩ ১৭.৭%		৯৫৫.৭৮ ১৪.৭৬%	
প্রকল্প সাহায্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	

৪৪ প্রকল্পের নাম : ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন শীর্ষক প্রকল্প।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ বিকিকুল হাসান			
মেয়াদকাল : ০১/১০/২০২০ হতে ৩১/১২/২০২৩					(কোটি টাকায়)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনায় মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		আগষ্ট ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	৫৯০৫.৫৯	৩৯৫.৭৮ ৭%	৫০০.০০	১২৪.৬২	১১৩.৯০ ২২.৮%	২৪%	৫০৯.৬৯ ৯%	১০.২৩%
জিওবি	৫৯০৫.৫৯	৩৯৫.৭৮ ৭%	৫০০.০০	১২৪.৬২	১১৩.৯০ ২২.৮%		৫০৯.৬৯ ৯%	
প্রকল্প সাহায্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	

৪৫ প্রকল্পের নাম : পিরোজপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ ইব্রাহিম খলিল			
মেয়াদকাল : এপ্রিল, ২০২১ হতে জুন, ২০২৫					(কোটি টাকায়)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনায় মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		#জটিল!	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	৬০০.০০	৬২.১৯ ১০%	১০০.০০	২৫.০০	২৪.১০ ২৪.১%	৩৭%	৮৬.২৯ ১৪%	১৬.৯৩%
জিওবি	৬০০.০০	৬২.১৯ ১০%	১০০.০০	২৫.০০	২৪.১০ ২৪.১%		৮৬.২৯ ১৪%	
প্রকল্প সাহায্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	

৪৬ প্রকল্পের নাম : নরসিংদী জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মাহবুব ইমাম মোর্শেদ			
মেয়াদকাল : জানুয়ারী/২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৩					(কোটি টাকায়)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনায় মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		আগষ্ট ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	৭৯৫.১৬	১১.০০ ১%	২৫.০০	৫.৮৩	১.৯৫ ৭.৮%	২০%	১২.৯৪ ১.৬৩%	১.৮৫%
জিওবি	৭৯৫.১৬	১১.০০ ১%	২৫.০০	৫.৮৩	১.৯৫ ৭.৮%		১২.৯৪ ১.৬৩%	
প্রকল্প সাহায্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	

৪৭ প্রকল্পের নাম : মিঠামইন রেস্ট হাউজ নির্মাণ প্রকল্প।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব গোলাম মাওলা			
মেয়াদকাল : জুলাই/২১ হতে জুন/২০২৩					(কোটি টাকায়)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনায় মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		আগষ্ট ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	৩৮.৫০	১০.৮৯ ২৮%	২০.০০	০.০০	০.০০ ০.০%	০%	১০.৮৯ ২৮%	২৮.২৯%
জিওবি	৩৮.৫০	১০.৮৯ ২৮%	২০.০০	০.০০	০.০০ ০.০%		১০.৮৯ ২৮%	
প্রকল্প সাহায্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	

৪৮ প্রকল্পের নাম : কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান			
মেয়াদকাল : জুলাই, ২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৫					(কোটি টাকায়)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনায় মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		আগষ্ট ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	২৫০০.০০	১৩.৫৩ ১%	১৫০.০০	৩৭.৪৫	০.৬৭ ০.৪%	১০%	১৪.২১ ০.৫৭%	১.৩০%
জিওবি	২৫০০.০০	১৩.৫৩ ১%	১৫০.০০	৩৭.৪৫	০.৬৭ ০.৪%		১৪.২১ ০.৫৭%	
প্রকল্প সাহায্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	

৪৯	প্রকল্পের নাম : এনআইএলজি ভবন সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধিকরণ (২টি বেজমেন্টসহ ১৩ তলা ভবন) শীর্ষক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প। মেয়াদকাল : অক্টোবর/২১ হতে মার্চ/২০২৩	প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম		(কোটি টাকায়)				
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		আগষ্ট ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	২.৮৭	০.৩৮ ১৩%	২.৪৭	০.৫৯	০.০৬ ২.২%	৩%	০.৪৩ ১৫.০৬%	১৫.০৬%
জিওবি	২.৮৭	০.৩৮ ১৩%	২.৪৭	০.৫৯	০.০৬ ২.২%		০.৪৩ ১৫.০৬%	
প্রকল্প সাহায্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	

৫০	প্রকল্পের নাম : যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। মেয়াদকাল : জুলাই/২১ হতে জুন/২০২৩	প্রকল্প পরিচালক : জনাব এ, এম, এস কবীর		(কোটি টাকায়)				
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		আগষ্ট ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	৪২.০০	০.০৭ ০%	২৭.০০	৬.৭৪	০.০০ ০.০%	১২%	০.০৭ ০.১৭%	১২.৬১%
জিওবি	৪২.০০	০.০৭ ০%	২৭.০০	৬.৭৪	০.০০ ০.০%		০.০৭ ০.১৭%	
প্রকল্প সাহায্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	

৫১	প্রকল্পের নাম : রাঙ্গামাটি জেলার কারিগর পাড়া হতে বিলাইছড়ি পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন ও ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প। মেয়াদকাল : জুলাই/২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৪	প্রকল্প পরিচালক : জনাব নূর নবী		(কোটি টাকায়)				
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		আগষ্ট ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	৩৩৮.৫৪	০.৭০ ০%	১০.০০	২.৫০	১.৪০ ১৪.০%	১৮%	২.১০ ০.৬২%	০.৭৬%
জিওবি	৩৩৮.৫৪	০.৭০ ০%	১০.০০	২.৫০	১.৪০ ১৪.০%		২.১০ ০.৬২%	
প্রকল্প সাহায্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	

৫২	প্রকল্পের নাম : ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। মেয়াদকাল : জুলাই/২১ হতে জুন/২০২৬	প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম		(কোটি টাকায়)				
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		আগষ্ট ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	১০৯০.০০	০.৬৬ ০%	১০.০০	২.৫০	০.০২ ০.২%	১%	০.৬৮ ০.০৬%	০.১০%
জিওবি	১০৯০.০০	০.৬৬ ০%	১০.০০	২.৫০	০.০২ ০.২%		০.৬৮ ০.০৬%	
প্রকল্প সাহায্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	

৫৩	প্রকল্পের নাম : গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন: জেলা টাঙ্গাইল শীর্ষক প্রকল্প। মেয়াদকাল : জুলাই/২১ হতে জুন/২০২৫	প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোস্তা মিজানুর রহমান		(কোটি টাকায়)				
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		আগষ্ট ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	৮৬৫.৬৪	৭.১০ ১%	১০০.০০	২৩.৫৪	০.৩১ ০.৩%	১%	৭.৪১ ০.৮৬%	৬.০৩%
জিওবি	৮৬৫.৬৪	৭.১০ ১%	১০০.০০	২৩.৫৪	০.৩১ ০.৩%		৭.৪১ ০.৮৬%	
প্রকল্প সাহায্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	

৫৪	প্রকল্পের নাম : হাওর এলাকায় উড়াল সড়ক ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। মেয়াদকাল : নভেম্বর/২১ হতে জুন/২০২৬	প্রকল্প পরিচালক : মোঃ গোলাম মাওলা		(কোটি টাকায়)				
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		আগষ্ট ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	৩৪৯০.০০	০.০৭ ০%	১০.০০	২.৫০	০.০১ ০.১%	০%	০.০৮ ০.০০%	০.৪৮%
জিওবি	৩৪৯০.০০	০.০৭ ০%	১০.০০	২.৫০	০.০১ ০.১%		০.০৮ ০.০০%	
প্রকল্প সাহায্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	

৫৫	প্রকল্পের নাম : গাজীপুর জেলার অবকাঠামো উন্নয়ন।				প্রকল্প পরিচালক : জনাব এস, কে, আরিফুল ইসলাম			
মেয়াদকাল : জুন/২১ হতে জুন/২০২৫				(কোটি টাকায়)				
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		#জুউথ!	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	৬৮৫.০০	০.১৪ ০%	৪০.০০	১০.০০	০.০৫ ০.১%	১%	০.১৯ ০.০৩%	০.০৫%
জিওবি	৬৮৫.০০	০.১৪ ০%	৪০.০০	১০.০০	০.০৫ ০.১%		০.১৯ ০.০৩%	
প্রকল্প সাহায্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	

৫৬	প্রকল্পের নাম : জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।				প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ মান্নুর রশিদ			
মেয়াদকাল : জানুয়ারী/২০১৭ থেকে ডিসেম্বর/২০২২				(কোটি টাকায়)				
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		আগস্ট ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	৪১৮.৩৫	২৮৬.২১ ৬৮%	৬০.০৬	১৪.৪৫	৫.২৭ ৮.৮%	১৫%	২৯১.৪৮ ৬৯.৬৭%	৭২%
জিওবি	৩৮৪.৯৬	২৫২.৮২ ৬৬%	৬০.০৬	১৪.৪৫	৫.২৭ ৮.৮%		২৫৮.০৯ ৬৭.০৪%	
প্রকল্প সাহায্য	৩৩.৩৯	৩৩.৩৯ ১০০%	০.০০	০.০০	০.০০		৩৩.৩৯	

৫৭	প্রকল্পের নাম : হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।				প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক			
মেয়াদকাল : জানুয়ারী, ২০১২ হতে জুন ২০২৩				(কোটি টাকায়)				
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		আগস্ট ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	১০১৬.৯৬	৯৬৭.৬৫ ৯৫%	৪৪.৬২	০.০০	০.০০ ০.০%	৩%	৯৬৭.৬৫ ৯৫%	৯৬.১২%
জিওবি	২৯৬.২৬	২৬৩.৮২ ৮৯%	২৮.৬৬	০.০০	০.০০ ০.০%		২৬৩.৮২ ৮৯%	
প্রকল্প সাহায্য	৭২০.৭০	৭০৩.৮৪ ৯৮%	১৫.৯৬	০.০০	০.০০ ০.০%		৭০৩.৮৪ ৯৮%	

৫৮	প্রকল্পের নাম : রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট-২ (আরটিআইপি-২) (৩য় সংশোধিত)।				প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ ছোহরাব আলী			
মেয়াদকাল : জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০২৩				(কোটি টাকায়)				
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		আগস্ট ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	৪৮১৯.৭০	৪৩৪১.৩১ ৯০%	৩১৭.৭২	১৬৬.৭৮	৯.১৫ ২.৯%	৮%	৪৩৫০.৪৬ ৯০%	৯৪%
জিওবি	১৭৬৯.২০	১৪৯৭.৯৭ ৮৫%	২০১.২৫	৫০.৩১	৩.২১ ১.৬%		১৫০১.১৮ ৮৫%	
প্রকল্প সাহায্য	৩০৫০.৫০	২৮৪৩.৩৪ ৯৩%	১১৬.৪৭	১১৬.৪৭	৫.৯৪ ৫.১%		২৮৪৯.২৮ ৯৩%	

৫৯	প্রকল্পের নাম : গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ প্রি-স্ট্রেসড কনক্রিট গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প।				প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ আব্দুল মালেক			
মেয়াদকাল : অক্টোবর/১৩ হতে জুন/২০২৩				(কোটি টাকায়)				
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		আগস্ট ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	৮৮৫.৭০	২৫৫.৫৭ ২৯%	১৮০.০০	৩৪.৩২	১৬.১৯ ৯.০%	১২%	২৭১.৭৫ ৩০.৬৮%	৩৯.০৮%
জিওবি	২৯৩.০০	১২৫.৮৩ ৪৩%	৬০.০০	১৫.০০	০.১৩ ০.২%		১২৫.৯৬ ৪২.৯৯%	
প্রকল্প সাহায্য	৫৯২.৭০	১২৯.৭৪ ২২%	১২০.০০	১৯.৩২	১৬.০৬ ১৩.৪%		১৪৫.৭৯ ২৫%	

৬০	প্রকল্পের নাম : হাওড় অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (২য়)				প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ রায়হান সিদ্দিক			
মেয়াদকাল : জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০২৩				(কোটি টাকায়)				
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		আগস্ট ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	৮৮৩.২৬	৮১০.৯৭ ৯২%	২৫.৯৩	৫.১৭	২.৩০ ৮.৯%	৯%	৮১৩.২৭ ৯২.০৮%	৯৩%
জিওবি	৩১৮.০০	২৫৩.৮২ ৮০%	২০.৬৬	৫.১৭	২.৩০ ১১.১%		২৫৬.১২ ৮০.৫৪%	
প্রকল্প সাহায্য	৫৬৫.২৬	৫৫৭.১৫ ৯৯%	৫.২৭	০.০০	০.০০ ০.০%		৫৫৭.১৫ ৯৮.৫৭%	

৬১ প্রকল্পের নাম : বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব জাবেদ করিম			
মেয়াদকাল : জানুয়ারি/২০১৫ হতে জুন ২০২৩					(কোটি টাকায়)			
	প্রাকালিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাকালিত ব্যয় অনুযায়ী)	এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		আগস্ট ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	৩১৭০.৭৬	২২১৮.৪২ ৭০%	৬২৮.৪০	০.৩০	০.১৩ ০.০%	১০%	২২১৮.৫৫ ৭০%	৭৫.৮৮%
জিওবি	১০.০০	৬.৬৭ ৬৭%	১.৫০	০.৩০	০.১৩ ৮.৯%		৬.৮০ ৬৮%	
প্রকল্প সাহায্য	৩১৬০.৭৬	২২১১.৭৫ ৭০%	৬২৬.৯০	০.০০	০.০০ ০.০%		২২১১.৭৫ ৭০%	

৬২ প্রকল্পের নাম : সিলেট বিভাগ গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ মোস্তফা হাসান			
মেয়াদকাল : জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২৩					(কোটি টাকায়)			
	প্রাকালিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাকালিত ব্যয় অনুযায়ী)	এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		আগস্ট ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	৩৬৯.৮৫	১৯৫.৫৬ ৫২.৮৮%	১২০.৮৮	৬.৬৪	০.৪৫ ০.৪%	১৫%	১৯৬.০১ ৫৩.০০%	৬৫.৩৭%
জিওবি	১১৫.৭৬	৫২.২০ ৪৫%	২৬.৫৪	৬.৬৪	০.৪৫ ১.৭%		৫২.৬৫ ৪৫.৪৮%	
প্রকল্প সাহায্য	২৫৪.০৯	১৪৩.৩৬ ৫৬%	৯৪.৩৪	০.০০	০.০০ ০.০%		১৪৩.৩৬ ৫৬.৪২%	

৬৩ প্রকল্পের নাম : জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো প্রতিষ্ঠানিকীকরণ প্রকল্প।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন			
মেয়াদকাল : জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৩					(কোটি টাকায়)			
	প্রাকালিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাকালিত ব্যয় অনুযায়ী)	এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		আগস্ট ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	৬৬২.০০	৬৭.৬৯ ১০%	১২০.০০	৭.৫০	০.৪৬ ০.৪%	১৫%	৬৮.১৬ ১০.৩০%	১৬.৯১%
জিওবি	২২২.০০	৩২.২২ ১৫%	৩০.০০	৭.৫০	০.৪৬ ১.৫%		৩২.৬৯ ১৪.৭২%	
প্রকল্প সাহায্য	৪৪০.০০	৩৫.৪৭ ৮%	৯০.০০	০.০০	০.০০ ০.০%		৩৫.৪৭ ৮.০৬%	

৬৪ প্রকল্পের নাম : অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে বুদ্ধিগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি(প্রভাতী)শীর্ষক প্রকল্প।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ আনিসুল ওহাব খান			
মেয়াদকাল : জুলাই/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৬					(কোটি টাকায়)			
	প্রাকালিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাকালিত ব্যয় অনুযায়ী)	এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		আগস্ট ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	৭৫৭.৬৮	২৬৯.০৮ ৩৬%	১৪৬.২০	৯.৯৩	০.১১ ০.১%	১৩%	২৬৯.১৯ ৩৬%	৪৭.৭৫%
জিওবি	২২৮.৭৮	৫৭.৩৮ ২৫%	৪০.৩৬	৯.৯৩	০.১১ ০.৩%		৫৭.৪৮ ২৫%	
প্রকল্প সাহায্য	৫২৮.৯০	২১১.৭১ ৪০%	১০৫.৮৪	০.০০	০.০০ ০.০%		২১১.৭১ ৪০.০৩%	

৬৫ প্রকল্পের নাম : গ্রামীণ সড়কে সেতু উন্নয়ন সহায়তা কর্মসূচি।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান			
মেয়াদকাল : সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে আগস্ট/২০২৩					(কোটি টাকায়)			
	প্রাকালিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাকালিত ব্যয় অনুযায়ী)	এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		আগস্ট ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	৪৯৭১.০০	৫০০.১৯ ১০%	১৩০৩.৮৩	৩২৫.৯৬	২২৯.৩৩ ১৭.৬%	১৯%	৭২৯.৫২ ১৪.৬৮%	১৬.৫০%
জিওবি	১৫২৫.৪০	৭৪.৭৪ ৫%	৩০৩.৮৩	৭৫.৯৬	৪২.৫৩ ১৪.০%		১১৭.২৬ ৭.৬৯%	
প্রকল্প সাহায্য	৩৪৪৫.৬০	৪২৫.৪৫ ১২%	১০০০.০০	২৫০.০০	১৮৬.৮১ ১৮.৭%		৬১২.২৬ ১৭.৭৭%	

৬৬ প্রকল্পের নাম : রুরাল কানেক্টিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম			
মেয়াদকাল : জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩					(কোটি টাকায়)			
	প্রাকালিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাকালিত ব্যয় অনুযায়ী)	এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		আগস্ট ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	৩৬৬৭.৪২	২১৬৮.৩২ ৫৯%	১১৭৪.৯৬	১৩৮.৯১	৫১.৮৮ ৪.৪%	১৫%	২২২০.২০ ৬০.৫৪%	৭৮%
জিওবি	১১৭২.১৩	৫৬৩.৭২ ৪৮%	৪৯৯.৯০	১২৪.৯৮	৩৭.৯৫ ৭.৬%		৬০১.৬৬ ৫১.৩৩%	
প্রকল্প সাহায্য	২৪৯৫.২৯	১৬০৪.৬১ ৬৪%	৬৭৫.০৬	১৩৮.৯৩	১৩.৯৩ ২.১%		১৬১৮.৫৪ ৬৪.৮৬%	

৬৭ প্রকল্পের নাম : বাংলাদেশ: এমাজেসি এসিসট্যান্স প্রজেক্ট (এলজিইডি অংশ)।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মলয় কুমার চক্রবর্তী						
মেয়াদকাল : জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২					(কোটি টাকায়)						
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		আগস্ট ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)			
মোট	২৯৭.৩০	২১০.৯৯	৭১%	২০.০০	০.৯৮	০.২২	১.১%	১০%	২১১.২১	৭১.০৪%	৭৫.০০%
জিওবি	৫০.৯০	৩১.৬৮	৬২%	৪.০০	০.৯৮	০.২২	৫.৫%		৩১.৯০	৬২.১৭%	
প্রকল্প সাহায্য	২৪৬.৪০	১৭৯.৩১	৭৩%	১৬.০০	০.০০	০.০০	০.০%		১৭৯.৩১	৭২.৭৭%	

৬৮ প্রকল্পের নাম : Disaster Risk Management Enhancement Project (LGED Part)					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মলয় কুমার চক্রবর্তী						
মেয়াদকাল : অক্টোবর/২০১৮ হতে জুন/২০২৪					(কোটি টাকায়)						
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		আগস্ট ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)			
মোট	২২৫.০০	৪৬.০২	২০%	৯৫.০০	৪.৭৪	০.০৮	০.১%	৮%	৪৬.১০	২০.৪৯%	২৯.৮৫%
জিওবি	৫১.০১	৭.৬৫	১৫%	১৯.২৫	৪.৭৪	০.০৮	০.৪%		৭.৭৩	১৫.১৪%	
প্রকল্প সাহায্য	১৭৩.৯৯	৩৮.৩৭	২২%	৭৫.৭৫	০.০০	০.০০	০.০%		৩৮.৩৭	২২.০৫%	

৬৯ প্রকল্পের নাম : জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাল্টি-সেক্টর প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব জাবেদ করিম						
মেয়াদকাল : ডিসেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৪					(কোটি টাকায়)						
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		আগস্ট ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)			
মোট	১৩৯৪.৪৭	৪৯৭.৯৬	৩৬%	৩৯৭.০০	১.০০	০.০০	০.০%	১০%	৪৯৭.৯৬	৩৫.৭১%	৪০.১০%
জিওবি	১২.৮০	১.৫৩	১২%	৪.০০	১.০০	০.০০	০.০%		১.৫৩	১২%	
প্রকল্প সাহায্য	১৩৮১.৬৭	৪৯৬.৪৩	৩৬%	৩৯৩.০০	০.০০	০.০০	০.০%		৪৯৬.৪৩	৩৫.৯৩%	

৭০ প্রকল্পের নাম : পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক করিডোর এবং আঞ্চলিক উন্নয়ন সম্প্রসারণ কর্মসূচি (উইকেয়ার) পর্ব-১: গ্রামীণ					প্রকল্প পরিচালক : মমিন মজিবুল হক সমাজী						
মেয়াদকাল : ০১/১০/২০২০ হতে ৩০/০৬/২০২৫					(কোটি টাকায়)						
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		আগস্ট ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)			
মোট	২১৮০.৯৯	৫.৯৮	০%	১৫৭.২০	২০.০৭	১১.০২	৭.০%	২০%	১৭.০০	০.৭৮%	১২.০০%
জিওবি	৬৪৩.৬৮	৫.৯৮	১%	১১.৭৪	২.৯৪	০.৩৪	২.৯%		৬.৩২	০.৯৮%	
প্রকল্প সাহায্য	১৫৩৭.৩১	০.০০	০%	১৪৫.৪৬	১৭.১৩	১০.৬৮	০.৬৯%		১০.৬৮	০.৬৯%	

৭১ প্রকল্পের নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরে জেডার সমতা চর্চা প্রতিষ্ঠানিকীকরণ শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব সালামা শহীদ						
মেয়াদকাল : অক্টোবর/২০১৯ হতে জুন/২০২২					(কোটি টাকায়)						
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		আগস্ট ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)			
মোট	১৮.৭২	১৩.৩৯	৭২%	৪.৫৫	০.০০	০.০০	০.০%	০%	১৩.৩৯	৭২%	৭৩.০০%
জিওবি	১.৯৭	০.২৯	১৫%	০.৫৫	০.০০	০.০০	০.০%		০.২৯	১৫%	
প্রকল্প সাহায্য	১৬.৭৫	১৩.১০	৭৮%	৪.০০	০.০০	০.০০	০.০%		১৩.১০	৭৮%	
মোট (RD & I)	১০৮৯৩৩.১২	৪০৭০৮.২১	৩৭%	১২৮৫২.৭১	২৬৩৯.৮৭	১৫৯৯.৮৯	১২.৪৫%	১৮.৯৭%	৪২৩০৮.১০	৩৯%	৪৫%
	৯০২৮৯.৮২	৩১০৮১.১৯	৩৪%	৯৩৬৮.৬৬	২২২৩.০১	১৩৬৬.৪৯	১৪.৫৯%		৩২৪৪৭.৬৮	৩৬%	
	১৮৬৪৩.৩০	৯৬২৭.০২	৫২%	৩৪৮৪.০৫	৪১৬.৮৫	২৩৩.৪০	৬.৭০%		৯৮৬০.৪২	৫৩%	

৭২ প্রকল্পের নাম : গাইবান্ধা পৌরসভার ঘাঘট লেক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ বেলাল হোসেন						
মেয়াদকাল : জুলাই/১৬ হতে জুন/২৩					(কোটি টাকায়)						
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		আগস্ট ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)			
মোট	৩১.৪৬	১৪.২৪	৪৫%	৯.৭১	২.৪৩	০.০১	০.১%	১%	১৪.২৫	৪৫%	৫৯.৫০%
জিওবি	৩১.৪৬	১৪.২৪	৪৫%	৯.৭১	২.৪৩	০.০১	০.১%		১৪.২৫	৪৫%	
প্রকল্প সাহায্য	০.০০	০.০০	০%	০.০০	০.০০	০.০০	০.০%		০.০০	০%	

৭৩	প্রকল্পের নাম : ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ নাসিম উদ্দিন মিয়া			
	মেয়াদকাল : জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০২৩					(কোটি টাকায়)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		আগষ্ট ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
				আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)		
মোট	২৫৪.১০	২৩৫.৮১ ৯৩%	৮.১৪	২.০৪	২.০১	২৫%	২৫%	২৩৭.৮২ ৯৪%	৯৪.২০%
জিওবি	২৫৪.১০	২৩৫.৮১ ৯৩%	৮.১৪	২.০৪	২.০১	২৫%	২৫%	২৩৭.৮২ ৯৪%	৯৪.২০%
প্রকল্প সাহায্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০%

৭৪	প্রকল্পের নাম : শেখ হাসিনা সাংস্কৃতিক পল্লী নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব নাসিমা নাজনীন নাজ			
	মেয়াদকাল : মার্চ/২০১৬ হতে জুন/২০২৩					(কোটি টাকায়)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		আগষ্ট ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
				আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)		
মোট	২২৯.৩৭	১১৬.৭৪ ৫১%	২৭.৬২	০.০০	০.০০	০%	১৭%	১১৬.৭৪ ৫০.৯০%	৮০%
জিওবি	২২৯.৩৭	১১৬.৭৪ ৫১%	২৭.৬২	০.০০	০.০০	০%	১৭%	১১৬.৭৪ ৫০.৯০%	৮০%
প্রকল্প সাহায্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০%	০%	০.০০	০%

৭৫	প্রকল্পের নাম : গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব কাজী মিজানুর রহমান			
	মেয়াদকাল : জানুয়ারি ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২৩					(কোটি টাকায়)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		আগষ্ট ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
				আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)		
মোট	৩৪৬৫.৫০	২১৮৪.৪৫ ৬৩%	৬০০.০০	১৪৬.৮৫	১৪৪.৫৭	২৪.১%	২৮%	২৩২৯.০২ ৬৭.২১%	৭৪.২২%
জিওবি	৩৪৬৫.৫০	২১৮৪.৪৫ ৬৩%	৬০০.০০	১৪৬.৮৫	১৪৪.৫৭	২৪.১%	২৮%	২৩২৯.০২ ৬৭.২১%	৭৪.২২%
প্রকল্প সাহায্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০%	০%	০.০০	০%

৭৬	প্রকল্পের নাম : কুয়াকাটা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব ইকবাল আহমদ			
	মেয়াদকাল : জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৩					(কোটি টাকায়)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		আগষ্ট ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
				আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)		
মোট	৫০.০০	৪৩.৯৩ ৮৮%	২.৯৬	০.০০	০.০০	০.০%	১০%	৪৩.৯৩ ৮৭.৮৬%	৮৮.৪৬%
জিওবি	৫০.০০	৪৩.৯৩ ৮৮%	২.৯৬	০.০০	০.০০	০.০%	১০%	৪৩.৯৩ ৮৭.৮৬%	৮৮.৪৬%
প্রকল্প সাহায্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০%	০%	০.০০	০%

৭৭	প্রকল্পের নাম : উপজেলা শহর (নন-মিউনিসিপ্যাল) মাষ্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ ছয়ফুদ্দিন			
	মেয়াদকাল : জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২২					(কোটি টাকায়)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		আগষ্ট ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
				আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)		
মোট	১৪১৪.০০	৩৮৯.০৯ ২৮%	১৩০.০০	০.০০	০.০০	০.০%	২০%	৩৮৯.০৯ ২৭.৫২%	৩৮.৩৭%
জিওবি	১৪১৪.০০	৩৮৯.০৯ ২৮%	১৩০.০০	০.০০	০.০০	০.০%	২০%	৩৮৯.০৯ ২৭.৫২%	৩৮.৩৭%
প্রকল্প সাহায্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০%	০%	০.০০	০%

৭৮	প্রকল্পের নাম : জামালপুর জেলার ৮টি পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব জনাব নাসিমা নাজনীন নাজ			
	মেয়াদকাল : জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৩					(কোটি টাকায়)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		আগষ্ট ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
				আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)		
মোট	৬১২.৮৬	৩২৭.২০ ৫৩%	৬০.০০	০.০০	০.০০	০.০%	৪%	৩২৭.২০ ৫৩.৩৯%	৮০.০৬%
জিওবি	৬১২.৮৬	৩২৭.২০ ৫৩%	৬০.০০	০.০০	০.০০	০.০%	৪%	৩২৭.২০ ৫৩.৩৯%	৮০.০৬%
প্রকল্প সাহায্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০%	০%	০.০০	০%

৭৯	প্রকল্পের নাম : নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ৫নং গুদারাঘাটের নিকট শীতলক্ষ্যা নদীর উপর কদমরসুল ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ বেলাল হোসেন			
মেয়াদকাল : জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৫ (কোটি টাকায়)									
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		আগস্ট ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
মোট	৫৯০.৭৫	১৬.৯৩ ৩%	২০.০০	০.০০	০.০০ ০.০%	০%	১৬.৯৩ ২.৮৭%	২.৯৯%	
জিওবি	৫৯০.৭৫	১৬.৯৩ ৩%	২০.০০	০.০০	০.০০ ০.০%		১৬.৯৩ ২.৮৭%		
প্রকল্প সাহায্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০		
৮০	প্রকল্পের নাম : কুমিল্লা জেলার ৭টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ নূর হোসেন ভূঞা			
মেয়াদকাল : জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২৪ (কোটি টাকায়)									
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		আগস্ট ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
মোট	১৮০.০০	৫৫.০২ ৩১%	৪৫.০০	০.৫৩	০.০৮ ০.২%	১২%	৫৫.১০ ৩০.৬১%	৩৯.৮৮%	
জিওবি	১৮০.০০	৫৫.০২ ৩১%	৪৫.০০	০.৫৩	০.০৮ ০.২%		৫৫.১০ ৩০.৬১%		
প্রকল্প সাহায্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০		
৮১	প্রকল্পের নাম : পটুয়াখালী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ মইন উদ্দিন সেখ			
মেয়াদকাল : জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩ (কোটি টাকায়)									
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		আগস্ট ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
মোট	৫২.০০	৪৬.৪৮ ৮৯%	১৫.৫০	৩.৮৮	০.০১ ০.১%	১০%	৪৬.৪৯ ৮৯.৮১%	৯১.২৫%	
জিওবি	৫২.০০	৪৬.৪৮ ৮৯%	১৫.৫০	৩.৮৮	০.০১ ০.১%		৪৬.৪৯ ৮৯.৮১%		
প্রকল্প সাহায্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০		
৮২	প্রকল্পের নাম : টাঙ্গাইল পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব এ, কে, এম রশিদ আহমদ			
মেয়াদকাল : জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২ (কোটি টাকায়)									
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		আগস্ট ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
মোট	২২৮.৭৯	১০৬.৭৬ ৪৭%	৫০.০০	০.০০	০.০০ ০.০%	৮%	১০৬.৭৬ ৪৬.৬৬%	৬৮.০০%	
জিওবি	২২৮.৭৯	১০৬.৭৬ ৪৭%	৫০.০০	০.০০	০.০০ ০.০%		১০৬.৭৬ ৪৬.৬৬%		
প্রকল্প সাহায্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০		
৮৩	প্রকল্পের নাম : ফরিদপুর শহরের টেপাখোলা লেক উন্নয়ন প্রকল্প।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব সাজ্জাদ আহমেদ			
মেয়াদকাল : জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২৪ (কোটি টাকায়)									
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		আগস্ট ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
মোট	২১০.৬১	৩.৭৮ ২%	২০.০০	৪.৯৮	০.০৮ ০.৪%	০%	৩.৮৬ ১.৮৩%	১.৮৮%	
জিওবি	২১০.৬১	৩.৭৮ ২%	২০.০০	৪.৯৮	০.০৮ ০.৪%		৩.৮৬ ১.৮৩%		
প্রকল্প সাহায্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০		
৮৪	প্রকল্পের নাম : চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার আওতাধীন মহনন্দা নদীর 'শেখ হাসিনা' সেতুর সাথে সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ শাহনূর			
মেয়াদকাল : জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪ (কোটি টাকায়)									
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		আগস্ট ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
মোট	২৫৫.৪৬	৭৭.১৮ ৩০%	৭০.০০	১৭.৫০	০.০০ ০.০%	০%	৭৭.১৮ ৩০.২১%	৩০.২৫%	
জিওবি	২৫৫.৪৬	৭৭.১৮ ৩০%	৭০.০০	১৭.৫০	০.০০ ০.০%		৭৭.১৮ ৩০.২১%		
প্রকল্প সাহায্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০		

১৬

৮৫	প্রকল্পের নাম : চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন।				প্রকল্প পরিচালক : আবুল মনজুর মোঃ ছাদেক			
মেয়াদকাল : ০১/১১/২০২০ হতে ৩০/০৪/২০২৩					(কোটি টাকায়)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		আগষ্ট ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	২৯.৪০	১০.৭৬ ৩৭%	১০.০০	২.৪৭	০.০০ ০.০%	১৫%	১০.৭৬ ৩৭%	৪৫.০০%
জিওবি	২৯.৪০	১০.৭৬ ৩৭%	১০.০০	২.৪৭	০.০০ ০.০%		১০.৭৬ ৩৭%	
প্রকল্প সাহায্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	

৮৬	প্রকল্পের নাম : নোয়াখালী পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।				প্রকল্প পরিচালক : শেখ আনিছুর রহমান			
মেয়াদকাল : জানুয়ারী/২০২১ হতে জুন/২০২৩					(কোটি টাকায়)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		আগষ্ট ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	৩০.০০	১১.৯৯ ৪০%	১৫.০০	৩.৭৩	৩.৭৩ ২৪.৯%	৪০%	১৫.৭২ ৫২.৪১%	৬৩.০০%
জিওবি	৩০.০০	১১.৯৯ ৪০%	১৫.০০	৩.৭৩	৩.৭৩ ২৪.৯%		১৫.৭২ ৫২.৪১%	
প্রকল্প সাহায্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	

৮৭	প্রকল্পের নাম : বসুরহাট পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।				প্রকল্প পরিচালক : শেখ আনিছুর রহমান			
মেয়াদকাল : জানুয়ারী/২০২১ হতে জুন/২০২৩					(কোটি টাকায়)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		আগষ্ট ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	৩০.০০	০.৪৯ ২%	১২.০০	৩.০০	৩.০০ ২৫.০%	৩৫%	৩.৪৯ ১১.৬৩%	১৮.০০%
জিওবি	৩০.০০	০.৪৯ ২%	১২.০০	৩.০০	৩.০০ ২৫.০%		৩.৪৯ ১১.৬৩%	
প্রকল্প সাহায্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	

৮৮	প্রকল্পের নাম : পটুয়াখালী পৌরসভার মাস্টারপ্ল্যান চূড়ান্তকরণসহ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।				প্রকল্প পরিচালক : জনাব আল-আমিন ফয়সাল			
মেয়াদকাল : অক্টোবর/২০২০ হতে জুন/২০২৩					(কোটি টাকায়)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		আগষ্ট ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	২৪.৯৬	৯.০০ ৩৬%	১৫.৯৬	৩.৯৯	৩.৭৬ ২৩.৬%	৩১%	১২.৭৬ ৫১.১৩%	৫৭.৭৫%
জিওবি	২৪.৯৬	৯.০০ ৩৬%	১৫.৯৬	৩.৯৯	৩.৭৬ ২৩.৬%		১২.৭৬ ৫১.১৩%	
প্রকল্প সাহায্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	

৮৯	প্রকল্পের নাম : টাঙ্গাইল জেলার ১০ (দশ) টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।				প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন মজুমদার			
মেয়াদকাল : জানুয়ারী/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৩					(কোটি টাকায়)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		আগষ্ট ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	২৭২.৩৪	১০.০০ ৪%	২০.০০	৫.০০	১.৮১ ৯.০%	১৮%	১১.৮১ ৪.৩৪%	৯.৯৪%
জিওবি	২৭২.৩৪	১০.০০ ৪%	২০.০০	৫.০০	১.৮১ ৯.০%		১১.৮১ ৪.৩৪%	
প্রকল্প সাহায্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	

৯০	প্রকল্পের নাম : ফেনী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।				প্রকল্প পরিচালক : জনাব আমিনুর রশিদ চৌধুরী			
মেয়াদকাল : জানুয়ারী/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২২					(কোটি টাকায়)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		আগষ্ট ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	২২.৪৮	৭.২৮ ৩২%	১৫.০০	৩.৭৫	৩.৭৫ ২৫.০%	৫৬%	১১.০২ ৪৯.০৪%	৭০.২৩%
জিওবি	২২.৪৮	৭.২৮ ৩২%	১৫.০০	৩.৭৫	৩.৭৫ ২৫.০%		১১.০২ ৪৯.০৪%	
প্রকল্প সাহায্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	

৯১ প্রকল্পের নাম : মেহেরপুর জেলাধীন ২টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।					প্রকল্প পরিচালক : শেখ মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম						
মেয়াদকাল : জানুয়ারী/২০২১ হতে জুন/২০২৩					(কোটি টাকায়)						
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত		এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাধীন		আগষ্ট ২০২২ পর্যন্ত			
		ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয়	অগ্রগতি (% সহ)			আর্থিক অগ্রগতি	বাস্তব অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	আর্থিক অগ্রগতি	বাস্তব অগ্রগতি	
		(প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)				মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		আর্থিক অগ্রগতি			
						বাস্তব অগ্রগতি		বাস্তব অগ্রগতি			
						আর্থিক অগ্রগতি		আর্থিক অগ্রগতি			
						বাস্তব অগ্রগতি		বাস্তব অগ্রগতি			
মোট	৪৬.৮০	০.০৪	০%	২০.০০	৫.০০	০.০০	০.০%	০%	০.০৪	০%	০.০২%
জিওবি	৪৬.৮০	০.০৪	০%	২০.০০	৫.০০	০.০০	০.০%	০%	০.০৪	০%	০.০২%
প্রকল্প সাহায্য	০.০০	০.০০	০%	০.০০	০.০০	০.০০	০.০%	০%	০.০০	০%	০.০০%

৯২ প্রকল্পের নাম : পৌরসভায় পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম						
মেয়াদকাল : জানুয়ারী/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৪					(কোটি টাকায়)						
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত		এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাধীন		আগষ্ট ২০২২ পর্যন্ত			
		ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয়	অগ্রগতি (% সহ)			আর্থিক অগ্রগতি	বাস্তব অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	আর্থিক অগ্রগতি	বাস্তব অগ্রগতি	
		(প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)				মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		আর্থিক অগ্রগতি			
						বাস্তব অগ্রগতি		বাস্তব অগ্রগতি			
						আর্থিক অগ্রগতি		আর্থিক অগ্রগতি			
						বাস্তব অগ্রগতি		বাস্তব অগ্রগতি			
মোট	১১৪১.৫২	০.২৯	০%	২১.০০	৫.২৫	০.০৭	০.৩%	১%	০.৩৬	০%	০.২৫%
জিওবি	১১৪১.৫২	০.২৯	০%	২১.০০	৫.২৫	০.০৭	০.৩%	১%	০.৩৬	০%	০.২৫%
প্রকল্প সাহায্য	০.০০	০.০০	০%	০.০০	০.০০	০.০০	০.০%	০%	০.০০	০%	০.০০%

৯৩ প্রকল্পের নাম : তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব এ. কে. এম. রেজাউল ইসলাম						
মেয়াদকাল : জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০২৩					(কোটি টাকায়)						
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত		এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাধীন		আগষ্ট ২০২২ পর্যন্ত			
		ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয়	অগ্রগতি (% সহ)			আর্থিক অগ্রগতি	বাস্তব অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	আর্থিক অগ্রগতি	বাস্তব অগ্রগতি	
		(প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)				মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		আর্থিক অগ্রগতি			
						বাস্তব অগ্রগতি		বাস্তব অগ্রগতি			
						আর্থিক অগ্রগতি		আর্থিক অগ্রগতি			
						বাস্তব অগ্রগতি		বাস্তব অগ্রগতি			
মোট	৪০৯৩.১০	৩৫৯৬.৪৫	৮৮%	১৮৫.০০	২১.২৫	০.২৮	০%	১৭%	৩৫৯৬.৭৩	৮৭.৮৭%	৯৬.৬২%
জিওবি	১১৪১.৫২	১০৪১.০২	৮৭%	৮৫.০০	২১.২৫	০.২৮	০%	১৭%	১০৪১.৩০	৮৭.৪৯%	৯৬.৬২%
প্রকল্প সাহায্য	২৯০২.৮৪	২৫৫৫.৪৩	৮৮%	১০০.০০	০.০০	০.০০	০%	০%	২৫৫৫.৪৩	৮৮.০৩%	৯৬.৬২%

৯৪ প্রকল্পের নাম : নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব কাজী সাইফুল কবীর						
মেয়াদকাল : ০১/০৪/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২৪					(কোটি টাকায়)						
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত		এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাধীন		আগষ্ট ২০২২ পর্যন্ত			
		ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয়	অগ্রগতি (% সহ)			আর্থিক অগ্রগতি	বাস্তব অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	আর্থিক অগ্রগতি	বাস্তব অগ্রগতি	
		(প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)				মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		আর্থিক অগ্রগতি			
						বাস্তব অগ্রগতি		বাস্তব অগ্রগতি			
						আর্থিক অগ্রগতি		আর্থিক অগ্রগতি			
						বাস্তব অগ্রগতি		বাস্তব অগ্রগতি			
মোট	৮৬৫.০০	১৮০.৪৮	২১%	১৮৮.২৮	০.০০	০.০০	০.০০%	১৮%	১৮০.৪৮	২০.৮৬%	৪৯.৫৫%
জিওবি	৪৬৭.৪৭	১৮০.৪৮	৩৯%	১০৭.২৫	০.০০	০.০০	০.০০%	১৮%	১৮০.৪৮	৩৮.৬১%	৪৯.৫৫%
প্রকল্প সাহায্য	৩৯৭.৫৩	০.০০	০%	৮১.০৩	০.০০	০.০০	০.০০%	০%	০.০০	০%	০.০০%

৯৫ প্রকল্পের নাম : দ্বিতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (CRDP-2)।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ হামিদুল হক						
মেয়াদকাল : জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২৪					(কোটি টাকায়)						
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত		এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাধীন		আগষ্ট ২০২২ পর্যন্ত			
		ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয়	অগ্রগতি (% সহ)			আর্থিক অগ্রগতি	বাস্তব অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	আর্থিক অগ্রগতি	বাস্তব অগ্রগতি	
		(প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)				মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		আর্থিক অগ্রগতি			
						বাস্তব অগ্রগতি		বাস্তব অগ্রগতি			
						আর্থিক অগ্রগতি		আর্থিক অগ্রগতি			
						বাস্তব অগ্রগতি		বাস্তব অগ্রগতি			
মোট	১৮৬৭.০০	৬৯৯.৯০	৩৭%	৬৩০.৩২	৫০.০০	২৫.৩২	৪.০%	১২%	৭২৫.২১	৩৮.৮৪%	৪৪.০০%
জিওবি	৬১০.৭৫	২০৩.৯৭	৩৩%	২০০.০০	৫০.০০	২৫.৩২	১৩%	১২%	২২৯.২৮	৩৭.৫৪%	৪৪.০০%
প্রকল্প সাহায্য	১২৫৬.২৫	৪৯৫.৯৩	৩৯%	৪৩০.৩২	০.০০	০.০০	০%	০%	৪৯৫.৯৩	৩৯.৩০%	৪৪.০০%

৯৬ প্রকল্পের নাম : টেকনিক্যাল এ্যাসিস্ট্যান্স প্রজেক্ট অন ইন্টিগ্রেটেড ওয়াস্ট ম্যানেজমেন্ট ইনশুভমেন্ট প্রজেক্ট (আইএসডব্লিউএমআইপি)।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ হামিদুল হক						
মেয়াদকাল : সেপ্টেম্বর/২০২১ হতে জুন/২০২৩					(কোটি টাকায়)						
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত		এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাধীন		আগষ্ট ২০২২ পর্যন্ত			
		ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয়	অগ্রগতি (% সহ)			আর্থিক অগ্রগতি	বাস্তব অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	আর্থিক অগ্রগতি	বাস্তব অগ্রগতি	
		(প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)				মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		আর্থিক অগ্রগতি			
						বাস্তব অগ্রগতি		বাস্তব অগ্রগতি			
						আর্থিক অগ্রগতি		আর্থিক অগ্রগতি			
						বাস্তব অগ্রগতি		বাস্তব অগ্রগতি			
মোট	১৯.২৭	০.০০	০%	১৭.৭৭	০.০০	০.০০	০.০%	১৫%	০.০০	০%	১০.০০%
জিওবি	২.৩০	০.০০	০%	২.৩০	০.০০	০.০০	০.০%	১৫%	০.০০	০%	১০.০০%
প্রকল্প সাহায্য	১৬.৯৭	০.০০	০%	১৫.৪৭	০.০০	০.০০	০.০%	১৫%	০.০০	০%	১০.০০%
(PPWS & H) :	১৬০১৬.৭৭	৮১৪৪.৩০	৫১%	২২০৯.২৬	২৮১.৬৩	১৮৮.৪৭	৮.৫৩%	১৭%	৮৩৩২.৭৭	৫২%	৬১%
	১১৪৪৩.১৮	৫০৯২.৯৪	৪৫%	১৫৮২.৪৪	২৮১.৬৩	১৮৮.৪৭	১১.৯১%	১৭%	৫২৮১.৪২	৪৬%	৬১%
	৪৫৭৩.৫৯	৩০৫১.৩৬	৬৭%	৬২৬.৮২	০.০০	০.০০	০%	০%	৩০৫১.৩৬	৬৭%	৬১%

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম : টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব আবু সাঈদ মোঃ হানিফ			
	মেয়াদকাল : জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২৩					(কোটি টাকায়)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ	আগস্ট ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
মোট	৪৮৮.৮৪	২১৭.৫০ ৪৪%	৬৫.০০	১৬.২৪	৬.৬১ ১০.২%	১৪%	২২৪.১১ ৪৫.৮৫%	৫৪.৮৪%	
জিওবি	৪৮৮.৮৪	২১৭.৫০ ৪৪%	৬৫.০০	১৬.২৪	৬.৬১ ১০%		২২৪.১১ ৪৫.৮৫%		
প্রকল্প সাহায্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০		

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম : সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ ফজলে হাবিব			
	মেয়াদকাল : জুলাই/১৭ হতে জুন/২৪					(কোটি টাকায়)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ	আগস্ট ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
মোট	১৭৫৭.৪৭	২৭৪.৮৭ ১৬%	১৩০.০০	৩২.২৩	১৬.০৮ ১২.৪%	১৩%	২৯০.৯৫ ১৬.৫৬%	৩১.৪৬%	
জিওবি	১৭৫৭.৪৭	২৭৪.৮৭ ১৬%	১৩০.০০	৩২.২৩	১৬.০৮ ১২%		২৯০.৯৫ ১৬.৫৬%		
প্রকল্প সাহায্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০		

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম : ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)।					প্রকল্প পরিচালক : আবু সাঈদ মোঃ শাহেদুর রহিম			
	মেয়াদকাল : অক্টোবর ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০২৩					(কোটি টাকায়)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ	আগস্ট ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
মোট	১২৮৫.৯৬	৪৭০.১৮ ৩৭%	২৬১.০০	২৪.৮২	৩.৮৭ ১.৫%	৭%	৪৭৪.০৫ ৩৬.৮৬%	৩৭.০০%	
জিওবি	৪২৭.১১	১২৭.২৬ ৩০%	১০০.০০	২৪.৮২	৩.৮৭ ৪%		১৩১.১৩ ৩০.৭০%		
প্রকল্প সাহায্য	৮৫৮.৮৫	৩৪২.৯২	১৬১.০০	০.০০	০.০০ ০%		৩৪২.৯২		
মোট (কৃষি) :	৩৫৩২.২৮	৯৬২.৫৫ ২৭%	৪৫৬.০০	৭৩.২৯	২৬.৫৬ ৬%	৩০%	৯৮৯.১১ ২৮%	৩৭%	
	২৬৭৩.৪৩	৬১৯.৬৩ ২৩%	২৯৫.০০	৭৩.২৯	২৬.৫৬ ৯%		৬৪৬.১৯ ২৪%		
	৮৫৮.৮৫	৩৪২.৯২ ৪০%	১৬১.০০	০.০০	০.০০ ০%		৩৪২.৯২ ৪০%		

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম : ন্যাশনাল রেজিলেন্স প্রোগ্রাম (এলজিইডি পার্ট) কারিগরি সহায়তা শীর্ষক প্রকল্প (NRP)।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন			
	মেয়াদকাল : জানুয়ারী/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২২					(কোটি টাকায়)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ	আগস্ট ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
মোট	৩১.২৩	২৬.৪৬ ৮৫%	১.৪৪	০.৩৩	০.২৬ ১৮%	৩১%	২৬.৭২ ৮৬%	৯৫.২২%	
জিওবি	৩.০৬	১.৮৮ ৬২%	০.৭৪	০.১৯	০.১২ ১৬%		২.০০ ৬৫%		
প্রকল্প সাহায্য	২৮.১৮	২৪.৫৯ ৮৭%	০.৭০	০.১৪	০.১৪ ২০%		২৪.৭৩ ৮৮%		

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম : চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-৪ (অতিরিক্ত অর্থায়ন) (এলজিইডি অংশ)।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব আব্দুল বারেক হাওলাদার			
	মেয়াদকাল : জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৪					(কোটি টাকায়)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ	আগস্ট ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
মোট	১০৬.৮৫	৪.৬০ ৪%	৫২.০২	৪.১৭	০.০২ ০%	৫%	৪.৬২ ৪%	৯.৫০%	
জিওবি	৩৪.৩৫	০.৬১ ২%	১৬.৭০	৪.১৭	০.০২ ০%		০.৬৩ ২%		
প্রকল্প সাহায্য	৭২.৫০	৪.০০ ৬%	৩৫.৩২	০.০০	০.০০ ০%		৪.০০ ৬%		
মোট (১-১০১) :	১২৮৬২০.২৪	৪৯৮৪৬.১৩ ৩৯%	১৫৫৭১.৪৩	২৯৯৯.২৮	১৮১৫.২১ ১১.৬৬%	১৮.৪৪%	৫১৬৬১.৩৪ ৪০%	৪৬.৫৩%	
	১০৪৪৪৩.৮৩	৩৬৭৯৬.২৫ ৩৫%	১১২৬৩.৫৪	২৫৮২.২৯	১৫৮১.৬৭ ১৪.০৪%		৩৮৩৭৭.৯২ ৩৭%		
	২৪১৭৬.৪১	১৩০৪৯.৮৮ ৫৪%	৪৩০৭.৮৯	৪১৬.৯৯	২৩৩.৫৪ ৫.৪২%		১৩২৮৩.৪২ ৫৫%		

১৬