

সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতাভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি

জুন ২০২৬

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার নামঃ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ/স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর।

১ প্রকল্পের নাম : লাসলবদ মহাষ্টমী পুন্যায়ন উৎসবের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব হরিকিংকর মোহন্ত			
মেয়াদকাল : জানুয়ারি/২০১৭ হতে জুন/২০২৬					(কোটি টাকা)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাবীন মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	১০৪.৪৮	৬৮.৯৩ ৬৬%	১৫.০০	১৫.০০	৭.৯৫ ৫৩.০%	৫৩.১১%	৭৬.৮৮ ৭৩.৫৮%	৭৬%
জিওবি	১০৪.৪৮	৬৮.৯৩ ৬৬%	১৫.০০	১৫.০০	৭.৯৫ ৫৩.০%		৭৬.৮৮ ৭৩.৫৮%	
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	

২ প্রকল্পের নাম : দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ মাহবুবুল আলম			
মেয়াদকাল : জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৬					(কোটি টাকা)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাবীন মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	১৬৯১.০০	৮৫৩.৯৮ ৫১%	৮১.০৫	৮১.০৫	৬১.১৬ ৭৫.৫%	৯৫%	৯১৫.১৪ ৫৪.১২%	৬৪.০০%
জিওবি	১৬৯১.০০	৮৫৩.৯৮ ৫১%	৮১.০৫	৮১.০৫	৬১.১৬ ৭৫.৫%		৯১৫.১৪ ৫৪.১২%	
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	

৩ প্রকল্পের নাম : সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন-২ প্রকল্প।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ আশরাফুজ্জামান			
মেয়াদকাল : জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬					(কোটি টাকা)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাবীন মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	১০৮২.০০	৭০০.৭৮ ৬৫%	২৮০.০০	২৮০.০০	২০৮.৪৯ ৭৪.৫%	৭৪%	৯০৯.২৭ ৮৪.০৪%	৮৪.০৪%
জিওবি	১০৮২.০০	৭০০.৭৮ ৬৫%	২৮০.০০	২৮০.০০	২০৮.৪৯ ৭৪.৫%		৯০৯.২৭ ৮৪.০৪%	
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	

৪ প্রকল্পের নাম : বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোহাম্মদ আতিকুল ইসলাম			
মেয়াদকাল : জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন ২০২৫					(কোটি টাকা)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাবীন মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	৩০৮৮.৭৬	২৮৩৫.৫০ ৯২%	০.৬৬	০.০০	০.০০ ০.০%	০%	২৮৩৫.৫০ ৯২%	৯২.৩৫%
জিওবি	১০.০০	৯.৩৫ ৯৩%	০.৬৬	০.০০	০.০০ ০.০%		৯.৩৫ ৯৩%	
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	৩০৭৮.৭৬	২৮২৬.১৫ ৯২%	০.০০	০.০০	০.০০ ০.০%		২৮২৬.১৫ ৯২%	

৫ প্রকল্পের নাম : জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাল্টি-সেক্টর প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব আল-আমিন ফয়সল			
মেয়াদকাল : ডিসেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৬					(কোটি টাকা)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাবীন মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	১৬১৩.০০	১২৭৩.৩৬ ৭৯%	৩৮৩.৭৯	৩৮৩.৭৯	২২১.৩৫ ৫৭.৭%	৬৫%	১৪৯৪.৭০ ৯২.৬৭%	৯৫.০০%
জিওবি	১২.৮০	৩.৭৮ ৩০%	৭.৪৮	৭.৪৮	৭.০৯ ৯৪.৮%		১০.৮৭ ৮৫%	
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	১৬০০.২০	১২৬৯.৫৮ ৭৯%	৩৭৬.৩১	৩৭৬.৩১	২১৪.২৬ ০.০%		১৪৮৩.৮৪ ৯২.৭৩%	

৬ প্রকল্পের নাম : পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনৈতিক করিডোর এবং আঞ্চলিক উন্নয়ন সম্প্রসারণ কর্মসূচি (উইকেয়ার) পর্ব-১: গ্রামীণ যোগাযোগ এবং বাজারসহ আনুসংগিক ভৌত সুবিধাদি সম্প্রসারণ প্রকল্প (আরসিএমএনআইআইপি)।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ গোলাম মোর্শেদ			
মেয়াদকাল : ০১/১০/২০২০ হতে ৩০/০৬/২০২৭					(কোটি টাকা)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাবীন মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	২১৮০.৯৯	৬১২.৩৫ ২৮%	৩৫৮.০০	৩৫৮.০০	২২৭.৮৩ ৬৩.৬%	৮৫%	৮৪০.১৯ ৩৮.৫২%	৬৭.০০%
জিওবি	৬৪৩.৬৮	১৬.৩৫ ৩%	৮.০০	৮.০০	২.৯০ ৩৬.২%		১৯.২৫ ২.৯৯%	
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	১৫৩৭.৩১	৫৯৬.০০ ৩৯%	৩৫০.০০	৩৫০.০০	২২৪.৯৩ ৬৪.৩%		৮২০.৯৪ ৫৩.৪০%	

৭	প্রকল্পের নাম : বাংলাদেশ সাসটেইনেবল রিকভারি, ইমার্জেন্সি প্রিপেয়ার্ডনেস এন্ড রেসপন্স প্রজেক্ট (বি-স্ট্রিং)। মেয়াদকাল : ০১/০৪/২০২৫ থেকে ৩০/০৬/২০২৯					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোহাম্মদ হাসান আলী (কোটি টাকা)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাবীন মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
মোট	১৯০৯.০০	০.০০ ০%	৩১.৪৮	৩১.৪৮	৩.৭৭ ১২.০%	১৫%	৩.৭৭ ০.২০%	০.২৫%	
জিওবি	২৬২.০০	০.০০ ০%	২.১৯	২.১৯	০.৬৩ ২৮.৭%		০.৬৩ ০%		
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	১৬৪৭.০০	০.০০ ০%	২৯.২৯	২৯.২৯	৩.১৪ ০.০%		৩.১৪ ০.১৯%		

৮	প্রকল্পের নাম : পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।				প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোহাম্মদ জিয়াউল ইসলাম মজুমদার			
	মেয়াদকাল : জানুয়ারী/২০১৭ থেকে জুন/২০২৬				(কোটি টাকা)			
		প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাবীন মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	৬৪৫৭.১৯	২৮৭৩.৯৬ ৪৫%	৫৮০.০০	৫৭৮.৯৬	৫৫৯.৩০ ৯৬.৪%	৯৬%	৩৪৩৩.২৭ ৫৩.১৭%	৬০.৮৭%
জিওবি	৬৪৫৭.১৯	২৮৭৩.৯৬ ৪৫%	৫৮০.০০	৫৭৮.৯৬	৫৫৯.৩০ ৯৬.৪%		৩৪৩৩.২৭ ৫৩.১৭%	
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	

৯	প্রকল্পের নাম : খুলনা বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।				প্রকল্প পরিচালক : জনাব এফ. এম. খায়রুল ইসলাম			
	মেয়াদকাল : জানুয়ারী/২০১৭ হতে জুন/২০২৭				(কোটি টাকা)			
		প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাবীন মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	২৭৫৩.০০	২২৭৬.৪৭ ৮৩%	১৩৩.০০	১২৯.২৪	১০৮.২৬	৮১.৪%	২৩৮৪.৭৩ ৮৬.৬২%	৯০.৫০%
জিওবি	২৭৫৩.০০	২২৭৬.৪৭ ৮৩%	১৩৩.০০	১২৯.২৪	১০৮.২৬	৮১.৪%	২৩৮৪.৭৩ ৮৬.৬২%	
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	

১০

প্রকল্পের নাম : গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)।
মেয়াদকাল : জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৬

প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ ফয়জুল হক
(কোটি টাকা)

	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাবীন মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	৩৭৪.৪৯	৩৩২.৫০ ৮৯%	১৮.৬৫	১৮.৬৫	১০.৮৬ ৫৮.২%	৬১%	৩৪৩.৩৫ ৯১.৬৯%	৯৩.৩৭%
জিওবি	৩৭৪.৪৯	৩৩২.৫০ ৮৯%	১৮.৬৫	১৮.৬৫	১০.৮৬ ৫৮.২%		৩৪৩.৩৫ ৯১.৬৯%	
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	

১১	প্রকল্পের নাম : গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।				প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ আবু ছায়েদ			
	মেয়াদকাল : জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/২৬				(কোটি টাকা)			
		প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাবীন মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	১৮২৭.৮০	১৪০২.৪৪ ৭৭%	১২৮.০০	১২৮.০০	১২২.৭৩ ৯৫.৯%	১০০%	১৫২৫.১৭ ৮৩.৪৪%	৮৭.৮০%
জিওবি	১৮২৭.৮০	১৪০২.৪৪ ৭৭%	১২৮.০০	১২৮.০০	১২২.৭৩ ৯৫.৯%		১৫২৫.১৭ ৮৩.৪৪%	
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	

১২	প্রকল্পের নাম : সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ আব্দুর রহিম সেখ			
	মেয়াদকাল : জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৭					(কোটি টাকা)			
		প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাবীন মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
						আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	১৪৫৪.২৮	১০২৪.৯২ ৭০%	১১৫.০০	১১৫.০০	১১১.৯৪	৯৭.৩%	৯৯%	১১৩৬.৮৬ ৭৮.১৭%	৮৬.০০%
জিওবি	১৪৫৪.২৮	১০২৪.৯২ ৭০%	১১৫.০০	১১৫.০০	১১১.৯৪	৯৭.৩%		১১৩৬.৮৬ ৭৮.১৭%	
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			০.০০	

১৩	প্রকল্পের নাম : বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (১ম সংশোধিত)।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ (কোটি টাকা)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনায়ী মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ	জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
মোট	১৮০৯.৫০	১১১৬.৯৫ ৬২%	১১৯.৯০	১১৯.৮৮	১১০.৯০ ৯২.৫%	৯৭%	১২২৭.৮৫ ৬৭.৮৬%	৭৭.৫০%	
জিওবি	১৮০৯.৫০	১১১৬.৯৫ ৬২%	১১৯.৯০	১১৯.৮৮	১১০.৯০ ৯২.৫%		১২২৭.৮৫ ৬৭.৮৬%		
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০		

১৪	প্রকল্পের নাম : মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব এ বি এম খোরশেদ আলম (কোটি টাকা)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনায়ী মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ	জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
মোট	২৫১২.০২	২১০৬.২৫ ৮৪%	১৩০.০০	১২০.০০	১১৯.২৬ ৯১.৭%	১০০%	২২২৫.৫০ ৮৮.৫৯%	৯০.৭৯%	
জিওবি	২৫১২.০২	২১০৬.২৫ ৮৪%	১৩০.০০	১২০.০০	১১৯.২৬ ৯১.৭%		২২২৫.৫০ ৮৮.৫৯%		
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০		

১৫	প্রকল্পের নাম : সিরাজগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব নাসিমা নাজনীন নাজ (কোটি টাকা)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনায়ী মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ	জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
মোট	৫৩৫.৫০	৪৮৭.৫৩ ৯১%	৩২.৯১	৩০.৮১	৯.৭৭ ২৯.৭%	৮৪%	৪৯৭.৩০ ৯২.৮৭%	৯৩.২৫%	
জিওবি	৫৩৫.৫০	৪৮৭.৫৩ ৯১%	৩২.৯১	৩০.৮১	৯.৭৭ ২৯.৭%		৪৯৭.৩০ ৯২.৮৭%		
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০		

১৬	প্রকল্পের নাম : রাজশাহী বিভাগ (সিরাজগঞ্জ জেলা ব্যতীত) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোহাম্মদ শাহ্ আলম পাটওয়ারী (কোটি টাকা)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনায়ী মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ	জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
মোট	২১০৬.৬৮	১৭৩৯.৫৩ ৮৩%	১৮০.০০	১৭৯.০৮	১৭৫.১৩ ৯৭.২৯%	৯৭.২৯%	১৯১৪.৬৬ ৯০.৮৯%	৯৪.০০%	
জিওবি	২১০৬.৬৮	১৭৩৯.৫৩ ৮৩%	১৮০.০০	১৭৯.০৮	১৭৫.১৩ ৯৭.২৯%		১৯১৪.৬৬ ৯০.৮৯%		
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০		

১৭	প্রকল্পের নাম : বৃহত্তর চট্টগ্রাম গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-৩।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ জাকির হোসেন (কোটি টাকা)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনায়ী মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ	জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
মোট	১২৬১.০০	১০৭৯.৩১ ৮৬%	৮৭.১৮	৮৭.১৮	৬৭.৫৩ ৭৭.৫%	৮২%	১১৪৬.৮৩ ৯০.৯৫%	৯৩.২৫%	
জিওবি	১২৬১.০০	১০৭৯.৩১ ৮৬%	৮৭.১৮	৮৭.১৮	৬৭.৫৩ ৭৭.৫%		১১৪৬.৮৩ ৯০.৯৫%		
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০		

১৮	প্রকল্পের নাম : রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায়।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোহাম্মদ ইউনুছ হোসেন বিশ্বাস (কোটি টাকা)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনায়ী মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ	জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
মোট	২৯১৯.৮৪	২২২৯.৬৪ ৭৬%	১৯০.০০	১৮৮.৫০	১৭৮.২৪ ৯৩.৮%	৯৫%	২৪০৭.৮৮ ৮২.৪৭%	৮৩.২৭%	
জিওবি	২৯১৯.৮৪	২২২৯.৬৪ ৭৬%	১৯০.০০	১৮৮.৫০	১৭৮.২৪ ৯৩.৮%		২৪০৭.৮৮ ৮২.৪৭%		
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০		

১৯	প্রকল্পের নাম : ময়মনসিংহ অঞ্চল পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম			
	মেয়াদকাল : অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৭					(কোটি টাকা)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ	জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
মোট	৩২২২.৮৯	২৭০১.৭০ ৮৪%	২৯১.১০	২৯১.১০	২৮৬.৮৫	৯৮.৫%	১০০%	২৯৮৮.৫৫	৯২.৭৩%
জিওবি	৩২২২.৮৯	২৭০১.৭০ ৮৪%	২৯১.১০	২৯১.১০	২৮৬.৮৫	৯৮.৫%		২৯৮৮.৫৫	৯২.৭৩%
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			০.০০	

২০	প্রকল্পের নাম : উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ মোনায়েম সরকার			
	মেয়াদকাল : মে/২০১৮ হতে জুন/২০২৭					(কোটি টাকা)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ	জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
মোট	২৫৪৯.০০	১২৫৮.৬৪ ৪৯%	১২৩.১৬	১২২.৯৫	৯৭.৫৩	৭৯.২%	১০০%	১৩৫৬.১৭	৫৩.২০%
জিওবি	২৫৪৯.০০	১২৫৮.৬৪ ৪৯%	১২৩.১৬	১২২.৯৫	৯৭.৫৩	৭৯.২%		১৩৫৬.১৭	৫৩.২০%
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			০.০০	

২১	প্রকল্পের নাম : দেশের দক্ষিণাঞ্চলের আয়রন ব্রিজ পুনঃনির্মাণ/ পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব শরীফ মোঃ জামাল উদ্দিন			
	মেয়াদকাল : জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬					(কোটি টাকা)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ	জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
মোট	২৭৭৩.৪০	২১৪২.৪৩ ৭৭%	১০০.০০	৯৯.৪১	৯৮.৯২	৯৮.৯%	১০০%	২২৪১.৩৫	৮০.৮২%
জিওবি	২৭৭৩.৪০	২১৪২.৪৩ ৭৭%	১০০.০০	৯৯.৪১	৯৮.৯২	৯৮.৯%		২২৪১.৩৫	৮০.৮২%
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			০.০০	

২২	প্রকল্পের নাম : খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ কামরুজ্জামান			
	মেয়াদকাল : জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬					(কোটি টাকা)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ	জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
মোট	৯৮৫.৫৮	৭৭৩.১৬ ৭৮%	১৩৮.৪৫	১৩৮.৪৫	১১৯.১১	৮৬.০%	৮৭%	৮৯২.২৬	৯০.৫৩%
জিওবি	৯৮৫.৫৮	৭৭৩.১৬ ৭৮%	১৩৮.৪৫	১৩৮.৪৫	১১৯.১১	৮৬.০%		৮৯২.২৬	৯০.৫৩%
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			০.০০	

২৩	প্রকল্পের নাম : যশোর অঞ্চল গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ মাহমুদ আল ফারুক			
	মেয়াদকাল : জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬					(কোটি টাকা)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ	জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
মোট	৯৫২.২৫	৯০৭.২১ ৯৫%	৩০.০০	২৯.৯৪	১৯.৮৮	৬৬.৩%	৯৯%	৯২৭.০৯	৯৭.৩৬%
জিওবি	৯৫২.২৫	৯০৭.২১ ৯৫%	৩০.০০	২৯.৯৪	১৯.৮৮	৬৬.৩%		৯২৭.০৯	৯৭.৩৬%
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			০.০০	

২৪	প্রকল্পের নাম : বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ কামরুজ্জামান			
	মেয়াদকাল : জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২৭					(কোটি টাকা)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ	জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
মোট	৯৪৯.৬৫	৫৯৬.৩১ ৬৩%	১৫৫.০০	১৫৩.২৫	১৪৮.৩১	৯৫.৭%	৯৮%	৭৪৮.৬১	৭৮.৪১%
জিওবি	৯৪৯.৬৫	৫৯৬.৩১ ৬৩%	১৫৫.০০	১৫৩.২৫	১৪৮.৩১	৯৫.৭%		৭৪৮.৬১	৭৮.৪১%
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			০.০০	

২৫	প্রকল্পের নাম : গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প। মেয়াদকাল : নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৭				প্রকল্প পরিচালক : জনাব এ, কে, এম ফজলুল হক (কোটি টাকা)			
	প্রাক্লিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্লিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
	মোট	৩৫৫৫.৫০	২৮৫৭.০০ ৮০%	৪৫০.০০	৪৫০.০০	৪৩৫.২০ ৯৬.৭%	৯৮%	৩২৯২.২০ ৯২.৫৯%
জিওবি	৩৫৫৫.৫০	২৮৫৭.০০ ৮০%	৪৫০.০০	৪৫০.০০	৪৩৫.২০ ৯৬.৭%		৩২৯২.২০ ৯২.৫৯%	
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	

২৬	প্রকল্পের নাম : বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৪ (১ম সংশোধিত) । মেয়াদকাল : সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৬					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ আখতার হোসেন (কোটি টাকা)			
	প্রাক্লিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্লিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনায়ী মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
মোট	৭৯৭.৪৪	৬৩৭.২৬ ৮০%	১৩৩.০০	১৩৩.০০	৮৯.৬৮ ৬৭.৪%	৭৫%	৭২৬.৯৫ ৯১.১৬%	৯৫.০০%	
জিওবি	৭৯৭.৪৪	৬৩৭.২৬ ৮০%	১৩৩.০০	১৩৩.০০	৮৯.৬৮ ৬৭.৪%		৭২৬.৯৫ ৯১.১৬%		
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০		

২৭	প্রকল্পের নামঃ এলজিইডি'র মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।					প্রকল্প পরিচালকঃ জনাব মোঃ ছয়ফুদ্দীন			
	মেয়াদকালঃ ০১/০৩/২০১৯ হতে ৩০/০৬/২০২৬					(কোটি টাকা)			
	প্রাক্লিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্লিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
মোট	৩৮.৬৫	৩৬.৭১ ৯৫%	০.৮৪	০.৮৪	০.৫৯ ৬৯.৭%	৭৫%	৩৭.২৯ ৯৬.৪৯%	১০০.০০%	
জিওবি	৩৮.৬৫	৩৬.৭১ ৯৫%	০.৮৪	০.৮৪	০.৫৯ ৬৯.৭%		৩৭.২৯ ৯৬.৪৯%		
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০		

২৮	প্রকল্পের নাম : উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনূর্ধ্ব ১০০ মিটার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। মেয়াদকাল : মার্চ/২০১৯ হতে জুন/২০২৭					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ রেফকাত নূর (কোটি টাকা)			
	প্রাকলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাকলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনায়ীন মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
মোট	২০৭১.৩৪	১৭১৬.৬৪ ৮৩%	১৫০.০০	১৪৩.৯১	১৩৯.৬৫ ৯৩.১%	৯৭%	১৮৫৬.২৯ ৮৯.৬২%	৯১.৪৪%	
জিওবি	২০৭১.৩৪	১৭১৬.৬৪ ৮৩%	১৫০.০০	১৪৩.৯১	১৩৯.৬৫ ৯৩.১%		১৮৫৬.২৯ ৮৯.৬২%		
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০		

২৯	প্রকল্পের নাম : সোনাগাজী ও মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল সংযোগ সড়কে ফেনী নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম			
	মেয়াদকাল : ০১/০২/২০১৯ হতে ৩০/০৬/২০২৬					(কোটি টাকা)			
	প্রাক্লিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ) (প্রাক্লিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
মোট	৬৯৮.৬৫	৩৭.৮২ ৫%	১৮.০০	১৮.০০	১৬.৬৮	৯২.৭%	৯৩%	৫৪.৫০ ৭.৮০%	১৫.০০%
জিওবি	৬৯৮.৬৫	৩৭.৮২ ৫%	১৮.০০	১৮.০০	১৬.৬৮	৯২.৭%		৫৪.৫০ ৭.৮০%	
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			০.০০	

৩০	প্রকল্পের নাম : ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ বাবুল আখতার			
	মেয়াদকাল : জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৭					(কোটি টাকা)			
	প্রাক্লিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্লিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনায়ী মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
মোট	২৬৩৭.০০	১৮৬১.৯০ ৭১%	২৭৫.০০	২৭৫.০০	২০৫.৩৫ ৭৪.৭%	৭৫%	২০৬৭.২৫ ৭৮.৩৯%	৮৪.৪০%	
জিওবি	২৬৩৭.০০	১৮৬১.৯০ ৭১%	২৭৫.০০	২৭৫.০০	২০৫.৩৫ ৭৪.৭%		২০৬৭.২৫ ৭৮.৩৯%		
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০		

৩১ প্রকল্পের নাম : বি-বাড়ীয়া জেলায় ৯টি সেতু নির্মাণ প্রকল্প।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক			
মেয়াদকাল : জানুয়ারী/১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৬					(কোটি টাকা)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	১২০.৫৭	৬২.০১ ৫১%	১৫.০০	১৫.০০	১২.৭৭ ৮৫.২%	৮৬%	৭৪.৭৮ ৬২.০২%	৭৫.১০%
জিওবি	১২০.৫৭	৬২.০১ ৫১%	১৫.০০	১৫.০০	১২.৭৭ ৮৫.২%		৭৪.৭৮ ৬২.০২%	
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	

৩২ প্রকল্পের নাম : চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলায়ী নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ এবাদত আলী			
মেয়াদকাল : জুলাই/২০ হতে জুন/২০২৭					(কোটি টাকা)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	১০৭.০০	১৪.২০ ১৩%	২.৫০	২.৫০	১.৬৬ ৬৬.২%	৬৭%	১৫.৮৬ ১৪.৮২%	১৭.০০%
জিওবি	১০৭.০০	১৪.২০ ১৩%	২.৫০	২.৫০	১.৬৬ ৬৬.২%		১৫.৮৬ ১৪.৮২%	
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	

৩৩ প্রকল্পের নাম : অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ আশরাফুজ্জামান			
মেয়াদকাল : জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৭					(কোটি টাকা)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	৬৫২৬.৫৫	৫৫২৯.০২ ৮৫%	৫২৯.৮৩	৫২৯.৮৩	৫২৮.৮৯ ৯৯.৮%	১০০%	৬০৫৭.৯১ ৯২.৮২%	৯২.৮২%
জিওবি	৬৫২৬.৫৫	৫৫২৯.০২ ৮৫%	৫২৯.৮৩	৫২৯.৮৩	৫২৮.৮৯ ৯৯.৮%		৬০৫৭.৯১ ৯২.৮২%	
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	

৩৪ প্রকল্পের নাম : ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন শীর্ষক প্রকল্প।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ আহসান কবির			
মেয়াদকাল : ০১/১০/২০২০ হতে ৩১/১২/২০২৬					(কোটি টাকা)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	৫৯০৫.৩৭	৩০১৫.৫৫ ৫১%	৬৩০.০০	৬৩০.০০	৬২৮.৮৯ ৯৯.৮%	১০০%	৩৬৪৪.৪৪ ৬১.৭১%	৬৫.০০%
জিওবি	৫৯০৫.৩৭	৩০১৫.৫৫ ৫১%	৬৩০.০০	৬৩০.০০	৬২৮.৮৯ ৯৯.৮%		৩৬৪৪.৪৪ ৬১.৭১%	
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	

৩৫ প্রকল্পের নাম : পিরোজপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ ইব্রাহিম খলিল			
মেয়াদকাল : এপ্রিল/২০২১ হতে জুন/ ২০২৬					(কোটি টাকা)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	৬০০.০০	৪৪১.১৪ ৭৪%	১০.০০	১০.০০	৩.৯৬ ৩৯.৬%	১০০%	৪৪৫.১০ ৭৪.১৮%	৭৯.৪৪%
জিওবি	৬০০.০০	৪৪১.১৪ ৭৪%	১০.০০	১০.০০	৩.৯৬ ৩৯.৬%		৪৪৫.১০ ৭৪.১৮%	
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	

৩৬ প্রকল্পের নাম : নরসিংদী জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব খন্দকার আসাদুজ্জামান			
মেয়াদকাল : জানুয়ারী/২১ হতে জুন/২০২৭					(কোটি টাকা)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	৭৫৭.৫১	২৯৪.৩৪ ৩৯%	১৪০.০০	১৪০.০০	১৩৯.৭৬ ৯৯.৮%	১০০%	৪৩৪.১০ ৫৭.৩১%	৬০.২১%
জিওবি	৭৫৭.৫১	২৯৪.৩৪ ৩৯%	১৪০.০০	১৪০.০০	১৩৯.৭৬ ৯৯.৮%		৪৩৪.১০ ৫৭.৩১%	
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	

৩৭ প্রকল্পের নাম : কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ শিরাজুল ইসলাম			
মেয়াদকাল : জুলাই, ২০২১ হতে জুন/২০২৮					(কোটি টাকা)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাবীন মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	২৫৮৭.৮৫	৮২৪.৬১ ৩২%	৩৭০.০০	৩৭০.০০	৩৬৯.৬৯ ৯৯.৯%	১০০%	১১৯৪.৩১ ৪৬.১৫%	৫০.০৩%
জিওবি	২৫৮৭.৮৫	৮২৪.৬১ ৩২%	৩৭০.০০	৩৭০.০০	৩৬৯.৬৯ ৯৯.৯%		১১৯৪.৩১ ৪৬.১৫%	
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	

৩৮ প্রকল্পের নাম : ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব শেখ তাজুল ইসলাম তুহিন			
মেয়াদকাল : জুলাই/২১ হতে আগস্ট/২০২৬					(কোটি টাকা)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাবীন মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	১০৯০.০০	১০২.৬৩ ৯%	১৪০.০০	১৪০.০০	৩৭.৯১ ২৭.১%	২৮%	১৪০.৫৩ ১২.৮৯%	৩৩.০০%
জিওবি	১০৯০.০০	১০২.৬৩ ৯%	১৪০.০০	১৪০.০০	৩৭.৯১ ২৭.১%		১৪০.৫৩ ১২.৮৯%	
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	

৩৯ প্রকল্পের নাম : 'গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন: জেলা টাঙ্গাইল' শীর্ষক প্রকল্প।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক			
মেয়াদকাল : জুলাই/২১ হতে জুন/২০২৬					(কোটি টাকা)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাবীন মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	৮৬৪.৫৩	৫৪৩.৬৮ ৬৩%	১৮০.০০	১৮০.০০	১৫৮.২০ ৮৭.৯%	৮৮%	৭০১.৮৮ ৮১.১৯%	৮৬.০০%
জিওবি	৮৬৪.৫৩	৫৪৩.৬৮ ৬৩%	১৮০.০০	১৮০.০০	১৫৮.২০ ৮৭.৯%		৭০১.৮৮ ৮১.১৯%	
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	

৪০ প্রকল্পের নাম : হাওর এলাকায় উড়াল সড়ক ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।					প্রকল্প পরিচালক : মোঃ গোলাম মাস্টা			
মেয়াদকাল : নভেম্বর/২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৭					(কোটি টাকা)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাবীন মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	৩৪৫২.০০	১৪০.৫৯ ৪%	১৫০.০০	১১২.৫০	১১২.০১ ৭৪.৭%	৭৫%	২৫২.৬১ ৭.৩২%	৮.৬৩%
জিওবি	৩৪৫২.০০	১৪০.৫৯ ৪%	১৫০.০০	১১২.৫০	১১২.০১ ৭৪.৭%		২৫২.৬১ ৭.৩২%	
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	

৪১ প্রকল্পের নাম : গাজীপুর জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব সোনিয়া নওরীন			
মেয়াদকাল : জুন/২১ হতে জুন/২০২৭					(কোটি টাকা)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাবীন মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	৬৯৬.৫০	২২৭.৯৮ ৩৩%	১৬০.০০	১৫৯.৯০	১৩২.৩৬ ৮২.৭%	৯৮%	৩৬০.৩৪ ৫১.৭৪%	৬৫.০০%
জিওবি	৬৯৬.৫০	২২৭.৯৮ ৩৩%	১৬০.০০	১৫৯.৯০	১৩২.৩৬ ৮২.৭%		৩৬০.৩৪ ৫১.৭৪%	
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	

৪২ প্রকল্পের নাম : বরিশাল বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব শহীদুল ইসলাম সরকার			
মেয়াদকাল : ০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৭					(কোটি টাকা)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাবীন মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	২৬৯৩.৪৩	১০০৩.৫৬ ৩৭%	২০০.০০	১৯৯.৭৫	১৯৫.৬৭ ৯৭.৮%	১০০%	১১৯৯.২৩ ৪৪.৫২%	৪৫.০৬%
জিওবি	২৬৯৩.৪৩	১০০৩.৫৬ ৩৭%	২০০.০০	১৯৯.৭৫	১৯৫.৬৭ ৯৭.৮%		১১৯৯.২৩ ৪৪.৫২%	
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	

৪৩ প্রকল্পের নাম : বৃহত্তর পাবনা ও বগুড়া জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) ।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ গোলাম মোর্শেদ			
মেয়াদকাল : জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৬					(কোটি টাকা)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	১৪০০.০০	৩৮৬.৫৮	২৮০.০০	২৮০.০০	২৭৯.৬৮	৯৯.৯%	১০০%	৬৬৬.২৬ ৪৭.৫৯%
জিওবি	১৪০০.০০	৩৮৬.৫৮	২৮০.০০	২৮০.০০	২৭৯.৬৮	৯৯.৯%		৬৬৬.২৬ ৪৭.৫৯%
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			০.০০

৪৪ প্রকল্পের নাম : পট্টা সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ (২য় পর্যায়) ।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব শেখ মোঃ আবু জাকির সেকান্দার			
মেয়াদকাল : ০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৭					(কোটি টাকা)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	৪০৫০.০০	৩৪৪.৫৮	২৫০.০০	২৪৯.৫০	২৪৫.২৯	৯৮.১%	১০০%	৫৮৯.৮৭ ১৪.৫৬%
জিওবি	৪০৫০.০০	৩৪৪.৫৮	২৫০.০০	২৪৯.৫০	২৪৫.২৯	৯৮.১%		৫৮৯.৮৭ ১৪.৫৬%
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			০.০০

৪৫ প্রকল্পের নাম : বিনাইদহ জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব এ, এস, এম মহসীন			
মেয়াদকাল : ০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৭					(কোটি টাকা)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	৫০০.০০	১৪৫.৮৯	১১০.০০	১১০.০০	১০৯.৪০	৯৯.৫%	১০০%	২৫৫.২৮ ৫১.০৬%
জিওবি	৫০০.০০	১৪৫.৮৯	১১০.০০	১১০.০০	১০৯.৪০	৯৯.৫%		২৫৫.২৮ ৫১.০৬%
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			০.০০

৪৬ প্রকল্পের নাম : বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোজাহার আলী প্রাণ			
মেয়াদকাল : ০১/০১/২০২২ হতে ৩১/১২/২০২৬					(কোটি টাকা)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	১৭৯৯.৪৪	৪৫৮.৩০	২৫৭.০৬	২৫৭.০৬	২৫৬.৫২	৯৯.৮%	১০০%	৭১৪.৮৩ ৩৯.৭২%
জিওবি	১৭৯৯.৪৪	৪৫৮.৩০	২৫৭.০৬	২৫৭.০৬	২৫৬.৫২	৯৯.৮%		৭১৪.৮৩ ৩৯.৭২%
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			০.০০

৪৭ প্রকল্পের নাম : নারায়ণগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্প ।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ রুহুল আমীন			
মেয়াদকাল : জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬					(কোটি টাকা)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	৭৮.৮২	২৬.৭০	৩৪.৯৮	৩০.০০	২৩.৮১	৬৮.১%	৯০%	৫০.৫১ ৬৪.০৮%
জিওবি	৭৮.৮২	২৬.৭০	৩৪.৯৮	৩০.০০	২৩.৮১	৬৮.১%		৫০.৫১ ৬৪.০৮%
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			০.০০

৪৮ প্রকল্পের নাম : ময়মনসিংহ জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব এম এ ছত্তার			
মেয়াদকাল : জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৭					(কোটি টাকা)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	১০০০.০০	৩৪০.৫৫	২১০.০০	২১০.০০	২০৯.৫৭	৯৯.৮০%	১০০%	৫৫০.১২ ৫৫.০১%
জিওবি	১০০০.০০	৩৪০.৫৫	২১০.০০	২১০.০০	২০৯.৫৭	৯৯.৮০%		৫৫০.১২ ৫৫.০১%
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			০.০০

ক্রম	প্রকল্পের নাম : নৈত্রিকোনা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ আল আমীন ফয়সাল			
	মেয়াদকাল : জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭					(কোটি টাকা)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ	জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
মোট	১৪২৮.০০	৩২৯.৯৭ ২৩%	৩০০.০০	৩০০.০০	২৬৭.৭৯ ৮৯.৩%	৯০%	৫৯৭.৭৫ ৪১.৮৬%	৪১.৯৫%	
জিওবি	১৪২৮.০০	৩২৯.৯৭ ২৩%	৩০০.০০	৩০০.০০	২৬৭.৭৯ ৮৯.৩%		৫৯৭.৭৫ ৪১.৮৬%		
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০		

ক্রম	প্রকল্পের নাম : সুনামগঞ্জ জেলার শান্তিগঞ্জ, জগন্নাথপুর ও ছাতক উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ আব্দুর রহিম সেখ			
	মেয়াদকাল : জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬					(কোটি টাকা)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ	জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
মোট	৪৯.৪৬	০.৬৭ ১%	৯.০০	৯.০০	৮.৯৯ ৯৯.৯%	১০০%	৯.৬৬ ১৯.৫৩%	২৫.০০%	
জিওবি	৪৯.৪৬	০.৬৭ ১%	৯.০০	৯.০০	৮.৯৯ ৯৯.৯%		৯.৬৬ ১৯.৫৩%		
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০		

ক্রম	প্রকল্পের নাম : জামালপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ আতাউর রহমান			
	মেয়াদকাল : জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭					(কোটি টাকা)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ	জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
মোট	১১২৫.০০	১৯৫.৭৮ ১৭%	১২৫.০০	১২৫.০০	১১৩.৬০ ৯০.৯%	৯২%	৩০৯.৩৯ ২৭.৫০%	৩২.১০%	
জিওবি	১১২৫.০০	১৯৫.৭৮ ১৭%	১২৫.০০	১২৫.০০	১১৩.৬০ ৯০.৯%		৩০৯.৩৯ ২৭.৫০%		
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০		

ক্রম	প্রকল্পের নাম : বাগেরহাট জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ আবু কামাল			
	মেয়াদকাল : জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭					(কোটি টাকা)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ	জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
মোট	৯১৬.২১	২৭৯.৬৪ ৩১%	২৩০.০০	২২৯.৫০	২২৮.১৬ ৯৯.২%	১০০%	৫০৭.৮০ ৫৫.৪২%	৬০.০০%	
জিওবি	৯১৬.২১	২৭৯.৬৪ ৩১%	২৩০.০০	২২৯.৫০	২২৮.১৬ ৯৯.২%		৫০৭.৮০ ৫৫.৪২%		
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০		

ক্রম	প্রকল্পের নাম : নড়াইল জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ জিয়াউর রহমান			
	মেয়াদকাল : জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭					(কোটি টাকা)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ	জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
মোট	২৫০.০০	৩২.৬৩ ১৩%	৩০.০০	৩০.০০	২৯.২৩ ৯৭.৪%	৯৮%	৬১.৮৭ ২৪.৭৫%	৩৩.৬৮%	
জিওবি	২৫০.০০	৩২.৬৩ ১৩%	৩০.০০	৩০.০০	২৯.২৩ ৯৭.৪%		৬১.৮৭ ২৪.৭৫%		
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০		

ক্রম	প্রকল্পের নাম : গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ আমিনুর রহমান			
	মেয়াদকাল : সেপ্টেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৭					(কোটি টাকা)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ	জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
মোট	৮১৫.০০	১৩৮.৭৬ ১৭%	১৫০.০০	১৫০.০০	১৪৪.৫৮ ৯৬.৪%	৯৮%	২৮৩.৩৫ ৩৪.৭৭%	৩৯.৯৭%	
জিওবি	৮১৫.০০	১৩৮.৭৬ ১৭%	১৫০.০০	১৫০.০০	১৪৪.৫৮ ৯৬.৪%		২৮৩.৩৫ ৩৪.৭৭%		
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০		

৫৫

প্রকল্পের নাম : রাজশাহী বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প।
মেয়াদকাল : জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮

প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ আব্দুল বারেক মন্ডল
(কোটি টাকা)

	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	২৪০০.০০	১৫৯.৩৫ ৭%	২৮০.০০	২৮০.০০	২৭৫.৮৪ ৯৮.৫%	৯৯%	৪৩৫.১৯ ১৮.১৩%	৩৬.৪০%
জিওবি	২৪০০.০০	১৫৯.৩৫ ৭%	২৮০.০০	২৮০.০০	২৭৫.৮৪ ৯৮.৫%		৪৩৫.১৯ ১৮.১৩%	
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	

৫৬	প্রকল্পের নাম : নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম			
	মেয়াদকাল : জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮					(কোটি টাকা)			
		প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
						আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	২৬৫০.০০	২৮৪.৪৭ ১১%	৩২৫.০০	৩২৫.০০	৩১৭.৭৫	৯৭.৮%	১০০%	৬০২.২২ ২২.৭৩%	২৪.৯৪%
জিওবি	২৬৫০.০০	২৮৪.৪৭ ১১%	৩২৫.০০	৩২৫.০০	৩১৭.৭৫	৯৭.৮%		৬০২.২২ ২২.৭৩%	
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			০.০০	

৫৭	প্রকল্পের নাম : বারহাটা উপজেলা শিশুপার্ক নির্মাণ প্রকল্প।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম				
	মেয়াদকাল : ডিসেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৬					(কোটি টাকা)				
		প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)		
মোট	২৬.০০	০.০৫ ০%	০.০১	০.০১	০.০০ ০.০%	০%	০.০৫ ০.১৮%	০.৫০%		
জিওবি	২৬.০০	০.০৫ ০%	০.০১	০.০১	০.০০ ০.০%		০.০৫ ০.১৮%			
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০			

৫৮

প্রকল্পের নাম : চট্টগ্রাম বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প।
মেয়াদকাল : জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮

প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ শহিদুল্লাহমান খান
(কোটি টাকা)

	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	৩১১০.০০	১২২.১১ ৪%	৪৩০.০০	৪২৯.৫০	৪২৯.০৫ ৯৯.৮%	১০০%	৫৫১.১৬ ১৭.৭২%	১৯.৭৫%
জিওবি	৩১১০.০০	১২২.১১ ৪%	৪৩০.০০	৪২৯.৫০	৪২৯.০৫ ৯৯.৮%		৫৫১.১৬ ১৭.৭২%	
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	

৫৯

প্রকল্পের নাম : সুনামগঞ্জ জেলার শান্তিগঞ্জ, জগন্নাথপুর ও ছাতক উপজেলার পল্লী সড়কে ব্রীজ ও কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প।
মেয়াদকাল : ডিসেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৬

প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ আজীম উদ্দীন সরদার
(কোটি টাকা)

	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	৪৯.৮৯	০.৪৯ ১%	১০.০০	১০.০০	৭.৫২ ৭৫.২%	৮০%	৮.০১ ১৬.০৬%	১৮.০৫%
জিওবি	৪৯.৮৯	০.৪৯ ১%	১০.০০	১০.০০	৭.৫২ ৭৫.২%		৮.০১ ১৬.০৬%	
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	

৬০	প্রকল্পের নাম : মাগুরা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।				প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ মাহমুদ আল ফারুক			
	মেয়াদকাল : নভেম্বর/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৮				(কোটি টাকা)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	৪৯০.০০	৭১.৯৩ ১৫%	৯৯.১৪	৯৯.০০	৯৮.৭১	৯৯.৬%	১০০%	
জিওবি	৪৯০.০০	৭১.৯৩ ১৫%	৯৯.১৪	৯৯.০০	৯৮.৭১	৯৯.৬%		
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	

৬১ প্রকল্পের নাম : কুষ্টিয়া জেলার খোকসা উপজেলায় নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ এবাদত আলী			
মেয়াদকাল : সেপ্টেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৭					(কোটি টাকা)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	২৭৭.৯৭	০.৬৯ ০%	২.০০	২.০০	০.১৭ ৮.৫%	১০%	০.৮৬ ০.৩১%	৫.০০%
জিওবি	২৭৭.৯৭	০.৬৯ ০%	২.০০	২.০০	০.১৭ ৮.৫%		০.৮৬ ০.৩১%	
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	

৬২ প্রকল্পের নাম : ঢাকা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব আল-আমিন ফয়সল			
মেয়াদকাল : জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৭					(কোটি টাকা)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	১১২৩.৪০	৪৯.০৪ ৪%	১০০.০০	৯২.০০	৮০.৫৮ ৮০.৬%	৮২%	১২৯.৬২ ১১.৫৪%	১১.৮৯%
জিওবি	১১২৩.৪০	৪৯.০৪ ৪%	১০০.০০	৯২.০০	৮০.৫৮ ৮০.৬%		১২৯.৬২ ১১.৫৪%	
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	

৬৩ প্রকল্পের নাম : জয়পুরহাট জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ সফিকুল ইসলাম			
মেয়াদকাল : জুলাই/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৬					(কোটি টাকা)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	৪৯৯.৯০	১৫.৬৬ ৩%	৪০.০০	৪০.০০	৩৮.০৮ ৯৫.২%	৯৮%	৫৩.৭৪ ১০.৭৫%	২৮.৪২%
জিওবি	৪৯৯.৯০	১৫.৬৬ ৩%	৪০.০০	৪০.০০	৩৮.০৮ ৯৫.২%		৫৩.৭৪ ১০.৭৫%	
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	

৬৪ প্রকল্পের নাম : নওগাঁ জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ মনজুর আলী			
মেয়াদকাল : অক্টোবর/২০২৩ হতে সেপ্টেম্বর/২০২৮					(কোটি টাকা)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	১১০০.০০	৫১.৩২ ৫%	১২০.০০	১২০.০০	১১৯.৯১ ৯৯.৯%	১০০%	১৭১.২৩ ১৫.৫৭%	২০.৫০%
জিওবি	১১০০.০০	৫১.৩২ ৫%	১২০.০০	১২০.০০	১১৯.৯১ ৯৯.৯%		১৭১.২৩ ১৫.৫৭%	
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	

৬৫ প্রকল্পের নাম : ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্প।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম			
মেয়াদকাল : জুলাই/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৮					(কোটি টাকা)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	৩০৫৯.০০	১.২৯ ০%	১৯.৬২	১৯.৫০	১০.২৩ ৫২.২%	৯৫%	১১.৫২ ০.৩৮%	৪.৭০%
জিওবি	৩০৫৯.০০	১.২৯ ০%	১৯.৬২	১৯.৫০	১০.২৩ ৫২.২%		১১.৫২ ০.৩৮%	
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	

৬৬ প্রকল্পের নাম : সুনামগঞ্জ জেলার শান্তিগঞ্জ উপজেলায় মহাসিং নদীর উপর পাগলা সেতু নির্মাণ প্রকল্প।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব শেখ মোঃ আবু জাকির সেকান্দার			
মেয়াদকাল : জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮					(কোটি টাকা)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	৪৯.৯৫	০.০০ ০%	০.০১	০.০১	০.০০ ০.০%	০%	০.০০ ০.০০%	০.০০%
জিওবি	৪৯.৯৫	০.০০ ০%	০.০১	০.০১	০.০০ ০.০%		০.০০ ০.০০%	
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	

৬৭	প্রকল্পের নাম : বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের জেলাসমূহের পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। মেয়াদকাল : জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ হুমায়ুন কবীর (কোটি টাকা)				
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাবীন মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ			জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)		
মোট	২৫০০.০০	২০.৯৭ ১%	১৭০.০০	১৭০.০০	১৬৯.৯৫	১০০.০%	১৯০.৯২	৭.৬৪%	৯.০০%	
জিওবি	২৫০০.০০	২০.৯৭ ১%	১৭০.০০	১৭০.০০	১৬৯.৯৫	১০০.০%	১৯০.৯২	৭.৬৪%		
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০			

৬৮

প্রকল্পের নাম : গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: পিরোজপুর ও বালকাঠি জেলা।
মেয়াদকাল : জুলাই/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৮

প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ মাহবুবুল আলম
(কোটি টাকা)

	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	১০৮৫.২০	০.২১ ০%	৫.৫০	৫.৫০	৪.০০ ৭২.৮%	৭৫%	৪.২১ ০.৩৯%	০.৪০%
জিওবি	১০৮৫.২০	০.২১ ০%	৫.৫০	৫.৫০	৪.০০ ৭২.৮%		৪.২১ ০.৩৯%	
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	

৬৯	প্রকল্পের নাম : ভৈরব নদীর তীর সৌন্দর্য বর্ধন প্রকল্প, দিঘলিয়া, খুলনা। মেয়াদকাল : জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৬					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ মাহমুদ আল ফারুক (কোটি টাকা)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
মোট	৯.৮০	০.০০ ০%	০.০১	০.০১	০.০০ ০.০%	০%	০.০০ ০.০০%	০.০০%	
জিওবি	৯.৮০	০.০০ ০%	০.০১	০.০১	০.০০ ০.০%		০.০০ ০.০০%		
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০		

৭০	প্রকল্পের নাম : রাজশাহী, নাটোর ও চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। মেয়াদকাল : জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোহাঃ নাশির উদ্দিন (কোটি টাকা)				
		প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাবীন মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
						আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
মোট	২১০০.০০	৩.৮৭ ০%	৭৫.০০	৭৪.৫০	৭৩.৯৮	৯৮.৬%	৯৯.৪০%	৭৭.৮৫	৩.৭১%	৪.০০%
জিওবি	২১০০.০০	৩.৮৭ ০%	৭৫.০০	৭৪.৫০	৭৩.৯৮	৯৮.৬%		৭৭.৮৫	৩.৭১%	
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০		

৭১	প্রকল্পের নাম : মুন্সিগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। মেয়াদকাল : জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ আব্দুর রহিম (কোটি টাকা)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
মোট	৭০০.০০	১.১৬ ০%	৪৯.০০	৪৯.০০	৪৮.৬৯ ৯৯.৪%	১০০%	৪৯.৮৪ ৭.১২%	৯.৩৭%	
জিওবি	৭০০.০০	১.১৬ ০%	৪৯.০০	৪৯.০০	৪৮.৬৯ ৯৯.৪%		৪৯.৮৪ ৭.১২%		
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০		

৭২	প্রকল্পের নাম : বরিশাল জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। মেয়াদকাল : জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ রুহুল আমীন (কোটি টাকা)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাবীন মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
মোট	১০৩৯.৮৯	০.০০ ০%	৭২.৯০	৭২.২৮	২৫.৮০	৩৫.৪%	২৫.৮০	২.৪৮%	
জিওবি	১০৩৯.৮৯	০.০০ ০%	৭২.৯০	৭২.২৮	২৫.৮০	৩৫.৪%	২৫.৮০	২.৪৮%	
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০		

৭৩

প্রকল্পের নাম : গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ প্রি-স্ট্রেসড কনক্রিট গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প।
মোয়াদকাল : অক্টোবর/১৩ হতে জুন/২০২৬

প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ আব্দুল মালেক
(কোটি টাকা)

	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	৯২৫.০০	৭৬৫.৮০ ৮৩%	৫৭.০০	৫০.০০	৪৪.৯১ ৭৮.৮%	১০০%	৮১০.৭১ ৮৭.৬৪%	১০০.০০%
জিওবি	২৬৯.৪২	২১২.৮২ ৭৯%	১২.০০	১২.০০	১০.১৯ ৮৪.৯%		২২৩.০১ ৮২.৭৭%	
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	৬৫৫.৫৮	৫৫২.৯৮ ৮৪%	৪৫.০০	৩৮.০০	৩৪.৭৩ ৭৭.২%		৫৮৭.৭০ ৯০%	

৭৪	প্রকল্পের নাম : সিলেট বিভাগ গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। মোয়াদকাল : জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২৬					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ আজীম উদ্দীন সরদার (কোটি টাকা)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
মোট	৩৯০.৭৬	২৯৪.৮৩ ৭৫.৪৫%	১০.০০	১০.০০	২.৭২ ২৭.২%	২৮%	২৯৭.৫৫ ৭৬.১৫%	৯২.০০%	
জিওবি	১১৫.৭৬	৭৯.৫০ ৬৯%	১০.০০	১০.০০	২.৭২ ২৭.২%		৮২.২২ ৭১.০৩%		
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	২৭৫.০০	২১৫.৩২ ৭৮%	০.০০	০.০০	০.০০ #উত্ত/০!		২১৫.৩২ ৭৮.৩০%		

৭৫	প্রকল্পের নাম : জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো প্রতিষ্ঠানিকীকরণ প্রকল্প। মোয়াদকাল : জানুয়ারি/২০১৮ হতে মার্চ/২০২৮					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ আবদুল খালেক (কোটি টাকা)				
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)		
মোট	৯৫২.৬৬	১৩০.৩০ ১৪%	১৭৭.০০	৯৪.১৬	৭৪.৭৭ ৪২.২%	৪৩%	২০৫.০৭ ২১.৫৩%	২৪.৬৫%		
জিওবি	৩২২.৫৩	৫৬.১১ ১৭%	২৭.০০	২৬.০০	১৪.১২ ৫২.৩%		৭০.২২ ২১.৭৭%			
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	৬৩০.১৩	৭৪.১৯ ১২%	১৫০.০০	৬৮.১৬	৬০.৬৬ ৪০.৪%		১৩৪.৮৫ ২১.৪০%			

৭৬

প্রকল্পের নাম : অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি(প্রভাতী)শীর্ষক প্রকল্প(২য় সংশোধিত)।
মোয়াদকাল : জুলাই/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৭

প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ রায়হান সিদ্দীক
(কোটি টাকা)

	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	৯৫৩.৫১	৫৯২.৪২ ৬২%	১৮০.০০	১৬০.৫৮	১৫৮.৭৭ ৮৮.২%	৯৬%	৭৫১.১৯ ৭৮.৭৮%	৮৫.০০%
জিওবি	২৭৭.৩৫	১৬৪.৭৩ ৫৯%	৩০.০০	৩০.০০	২৮.১৯ ৯৪.০%		১৯২.৯৩ ৬৯.৫৬%	
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	৬৭৬.১৬	৪২৭.৬৮ ৬৩%	১৫০.০০	১৩০.৫৮	১৩০.৫৮ ৮৭.১%		৫৫৮.২৬ ৮২.৫৬%	

৭৭	প্রকল্পের নাম : গ্রামীণ সড়কে সেতু উন্নয়ন সহায়তা কর্মসূচি। মোয়াদকাল : সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৭					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান (কোটি টাকা)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
মোট	৪১০৯.৯২	৩০৫৪.৮৬ ৭৪%	৬০০.০০	৫৯৯.১৫	৪৮৪.২৫ ৮০.৭%	৯১%	৩৫৩৯.১১ ৮৬.১১%	৯০.৮১%	
জিওবি	১৪০৪.৫৫	৭৯২.১৮ ৫৬%	১৫০.০০	১৪৯.১৫	১০৬.৭৩ ৭১.২%		৮৯৮.৯২ ৬৪.০০%		
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	২৭০৫.৩৭	২২৬২.৬৮ ৮৪%	৪৫০.০০	৪৫০.০০	৩৭৭.৫২ ৮৩.৯%		২৬৪০.১৯ ৯৭.৫৯%		

৭৮	প্রকল্পের নাম : রুরাল কানেকটিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (১ম সংশোধিত)। মোয়াদকাল : জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৭					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম (কোটি টাকা)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
মোট	৬৪৯৩.০৭	৪১৩৪.১৭ ৬৪%	৮৫০.০০	৮৪৯.৪৭	৮২৭.৩৮ ৯৭.৩%	১০০%	৪৯৬১.৫৬ ৭৬.৪১%	৮৭.০০%	
জিওবি	১৮৩৩.৫২	১২০৬.৯৬ ৬৬%	২০০.০০	১৯৯.৫০	১৭৯.৫৫ ৮৯.৮%		১৩৮৬.৫১ ৭৫.৬২%		
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	৪৬৫৯.৫৫	২৯২৭.২১ ৬৩%	৬৫০.০০	৬৪৯.৯৭	৬৪৭.৮৪ ৯৯.৭%		৩৫৭৫.০৪ ৭৬.৭৩%		

৭৯	প্রকল্পের নাম : বাংলাদেশ: এমাজেসি এসিসট্যান্স প্রজেক্ট (এলজিইডি অংশ)।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মিজ হক সুলতানা			
	মেয়াদকাল : জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬					(কোটি টাকা)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ	জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
মোট	৩৪১.০০	২৬৯.৮৩	৭৯%	৫৭.৪৮	৮২.৭৭	৩০.৪১	৫২.৯%	৯৫%	৩০০.২৩
জিওবি	৫৮.৯৮	৪৪.৩২	৭৫%	৯.৬৭	৯.৬৭	৬.০৪	৬২.৫%		৮৮.০৪%
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	২৮২.০২	২২৫.৫১	৮০%	৪৭.৮১	৩৩.১০	২৪.৩৬	৫১.০%		৯০.০০%

৮০	প্রকল্পের নাম : Disaster Risk Management Enhancement Project (LGED Part)					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ আবু কামাল			
	মেয়াদকাল : অক্টোবর/২০১৮ হতে জুন/২০২৬					(কোটি টাকা)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ	জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
মোট	২৮৯.০০	১৮১.৪৩	৬৩%	৮৮.৮৫	৮৮.৮৫	৬০.২৫	৬৭.৮%	৮৬%	২৪১.৬৮
জিওবি	৬৫.৭৮	৩১.৭৭	৪৮%	১৫.৩০	১৫.৩০	৯.৪৭	৬১.৯%		৮৭.০০%
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	২২৩.২২	১৪৯.৬৬	৬৭%	৭৩.৫৫	৭৩.৫৫	৫০.৭৮	৬৯.০%		২০০.৪৪

৮১	প্রকল্পের নাম : রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফর অ্যাডাপ্টেশন অ্যান্ড ভালনারবিলিটি রিডাকশন (রিভার)।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোহাম্মদ আতিকুল ইসলাম			
	মেয়াদকাল : জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৮					(কোটি টাকা)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ	জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
মোট	৫৬০৪.০১	২০৪.৬৮	৪%	৩৩১.৮০	৩৩১.৮০	৩৩১.১১	৯৯.৮%	১০০%	৫৩৫.৭৯
জিওবি	২১০.০০	১.৬১	১%	১.৮০	১.৮০	১.৩৬	৭৫.৪%		৯.৫৬%
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	৫৩৯৪.০১	২০৩.০৮	৪%	৩৩০.০০	৩৩০.০০	৩২৯.৭৫	০.০%		১১.৭৬%

৮২	প্রকল্পের নাম : ফ্লাড (২০২২) ড্যামেজড রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার রিহ্যাবিলিটেশন প্রজেক্ট আভার এডিভিস ইমার্জেন্সি এসিসট্যান্স।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব খন্দকার আসাদুজ্জামান			
	মেয়াদকাল : এপ্রিল/২০২৩ হতে জুন/২০২৭					(কোটি টাকা)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ	জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
মোট	১১২৩.০০	২৭৭.৫২	২৫%	৩৭৮.৬৪	৩০২.০৬	২৪০.৭৭	৬৩.৫৯%	৭২%	৫১৮.২৯
জিওবি	২২২.৬১	৪১.৮০	১৯%	৬০.০০	৫৯.২০	৩৯.২৬	৬৫.৪৩%		৪৬.১৫%
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	৯০০.৩৯	২৩৫.৭৩	২৬%	৩১৮.৬৪	২৪২.৮৬	২০১.৫১	৬৩.২৪%		৮৮.০৪%

৮৩	প্রকল্পের নাম : হোস্ট এন্ড এফডিএমএন এনহেন্সমেন্ট অফ লাইভস থ্রু ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (হেল্প)।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ আব্দুস সালাম			
	মেয়াদকাল : জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮					(কোটি টাকা)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ	জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
মোট	১৭৬০.৫০	২৩.৫০	১%	২৫১.৯৯	২৫১.৯৯	২৫১.০২	৯৯.৬%	১০০%	২৭৪.৫২
জিওবি	৯৪.০০	০.৫১	১%	১.৯৯	১.৯৯	১.৪২	৭১.৩%		১৫.৫৯%
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	১৬৬৬.৫০	২২.৯৯		২৫০.০০	২৫০.০০	২৪৯.৬০			২০৬.৬%

৮৪	প্রকল্পের নাম : নেত্রকোনা জেলার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জীবনমান উন্নতিকরণে পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ আল আমিন ফয়সল			
	মেয়াদকাল : জানুয়ারি/২০২৫ হতে ডিসেম্বর/২০২৭					(কোটি টাকা)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ	জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
মোট	৪৮.০০	০.০০	০%	১৫.০০	১৫.০০	১৪.১৫	৯৪.৩%	৯৫%	১৪.১৫
জিওবি	৪৮.০০	০.০০	০%	১৫.০০	১৫.০০	১৪.১৫	৯৪.৩%		২৯.৪৭%
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০			৩০.০০%

৮৫	প্রকল্পের নাম : বরগুনা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ শাহজাহান ফরাজী				
	মেয়াদকাল : জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮					(কোটি টাকা)				
		প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাবীন মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ আর্থিক অগ্রগতি (%)		বাস্তব অগ্রগতি (%)	জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ বাস্তব অগ্রগতি (%)	
মোট	৩০০.০০	০.০০ ০%	১০.০০	১০.০০	০.৮৯	৮.৯%	১০%	০.৮৯	০.৩০%	১০.০০%
জিওবি	৩০০.০০	০.০০ ০%	১০.০০	১০.০০	০.৮৯	৮.৯%		০.৮৯	০.৩০%	
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			০.০০		

৮৬

প্রকল্পের নাম : সাতার ও আওলিয়া শিল্পাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প।
মেয়াদকাল : জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০২৮

প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ আল-আমিন ফয়সল
(কোটি টাকা)

	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	৪৭.৯০	০.০০ ০%	০.০১	০.০০	০.০০ ০.০%	০%	০.০০ ০.০০%	১.৩৪%
জিওবি	৪৭.৯০	০.০০ ০%	০.০১	০.০০	০.০০ ০.০%		০.০০ ০.০০%	
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	

৮৭	প্রকল্পের নাম : সাতক্ষীরা জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।				প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ ছয়ফুদ্দিন				
	মেয়াদকাল : অক্টোবর/২০২৫ থেকে জুন/২০৩০				(কোটি টাকা)				
		প্রাকলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাকলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
						আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	১৯৩০.০০	০.০০ ০%	৩.৮৯	৩.৮৯	৩.৭৪	৯৬.০%	৯৭%	৩.৭৪ ০.১৯%	১.৫০%
জিওবি	১৯৩০.০০	০.০০ ০%	৩.৮৯	৩.৮৯	৩.৭৪	৯৬.০%		৩.৭৪ ০.১৯%	
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			০.০০	

৮৮

প্রকল্পের নাম : ইন্টিগ্রেটেড সার্ভিসেস এন্ড লাইভলিহুড ফর ডিসপ্রেসড রোহিংগা পিপল এন্ড হোস্ট কমিউনিটিস ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট।
মেয়াদকাল : জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০৩০

প্রকল্প পরিচালক : জনাব নাজমুস সাদাত মোঃ জিন্নুর রহমান
(কোটি টাকা)

	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাবীন মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	৬০০.০০	০.০০ ০%	১০.২৯	৪.২৩	০.১৫ ১.৫%	৭০%	০.১৫ ০.০৩%	১.০০%
জিওবি	১০৯.৬৮	০.০০ ০%	৪.২৩	৪.২৩	০.১৫ ৩.৬%		০.১৫ ০.১৪%	
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	৪৯০.৩২	০.০০	৬.০৬	০.০০	০.০০		০.০০	

৮৯	প্রকল্পের নাম : মডেল গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প।				প্রকল্প পরিচালক : জনাব আবুল মনজুর মোঃ ছাদেক			
	মেয়াদকাল : জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭				(কোটি টাকা)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাবীন মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	২২০.০০	২৯.৩৬ ১৩%	৭৫.০০	৭৫.০০	৬৫.০৬	৮৬.৭৫%	৮৭%	৯৪.৪২ ৪২.৯২%
জিওবি	২২০.০০	২৯.৩৬ ১৩%	৭৫.০০	৭৫.০০	৬৫.০৬	৮৬.৭৫%	৯৪.৪২ ৪২.৯২%	৬৭.০০%
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	

৯০	প্রকল্পের নাম : তিন পার্বত্য জেলায় দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোহাম্মদ জিয়াউল ইসলাম মজুমদার			
	মেয়াদকাল : জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬					(কোটি টাকা)			
		প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
মোট	৮৩৫.৯৬	৬৯০.৮৫ ৮৩%	৮৬.৪৪	৮৬.৪৪	৪৬.৫৫	৫৩.৯%	৬০%	৭৩৭.৪০ ৮৮.২১%	
জিওবি	৮৩৫.৯৬	৬৯০.৮৫ ৮৩%	৮৬.৪৪	৮৬.৪৪	৪৬.৫৫	৫৩.৯%		৭৩৭.৪০ ৮৮.২১%	
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০		

ক্রম	প্রকল্পের নাম : রাঙ্গামাটি জেলার কারিগর পাড়া হতে বিলাইছড়ি পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন ও ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প।	প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোহাম্মদ জিয়াউল ইসলাম মজুমদার (কোটি টাকা)							
		মেয়াদকাল : জুলাই/২১ হতে জুন/২০২৭							
		প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
						আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	৩৩৮.৫৪	১৫৩.৪৩	৪৫%	৮০.০০	৮০.০০	৭৭.৩৯	৯৬.৭%	১০০%	২৩০.৮৩ ৬৮.১৮%
জিওবি	৩৩৮.৫৪	১৫৩.৪৩	৪৫%	৮০.০০	৮০.০০	৭৭.৩৯	৯৬.৭%		৭৮.৫২%
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০			০.০০

ক্রম	প্রকল্পের নাম : পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ জাকির হোসেন (কোটি টাকা)							
		মেয়াদকাল : অক্টোবর/২০২৩ হতে সেপ্টেম্বর/২০২৭							
		প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
						আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	৭৩২.৮৮	২৩.৭৯	৩%	৯০.০০	৯০.০০	৮৫.১৩	৯৪.৬%	১০৮.৯২	১৪.৮৬%
জিওবি	৭৩২.৮৮	২৩.৭৯	৩%	৯০.০০	৯০.০০	৮৫.১৩	৯৪.৬%	১০৮.৯২	১৪.৮৬%
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	

ক্রম	প্রকল্পের নাম : পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়)।	প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ এবাদত আলী (কোটি টাকা)							
		মেয়াদকাল : জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৬							
		প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
						আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	৮০.০০	৫০.১৪	৬৩%	১৫.০০	১৫.০০	১৪.৬২	৯৭.৪%	১০০%	৬৪.৭৬ ৮০.৯৫%
জিওবি	৮০.০০	৫০.১৪	৬৩%	১৫.০০	১৫.০০	১৪.৬২	৯৭.৪%		৮৩.০০%
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	

ক্রম	প্রকল্পের নাম : উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে গুরুত্বপূর্ণ দীর্ঘ সেতু নির্মাণ কাজের সম্ভাব্যতা যাচাই ও ডিটেইল ডিজাইন প্রণয়ন প্রকল্প।	প্রকল্প পরিচালক : জনাব ফেরদৌস আহমেদ (কোটি টাকা)							
		মেয়াদকাল : জানুয়ারি/২০২৫ হতে ডিসেম্বর/২০২৬							
		প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
						আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	৪৩.৫৫	০.০০	০%	১০.০০	১০.০০	৯.৮০	৯৮.০%	১০০%	৯.৮০ ২২.৫০%
জিওবি	৪৩.৫৫	০.০০	০%	১০.০০	১০.০০	৯.৮০	৯৮.০%		২২.৫০%
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	

ক্রম	প্রকল্পের নাম : মানিকগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	প্রকল্প পরিচালক : জনাব এ বি এম খোরশেদ আলম (কোটি টাকা)							
		মেয়াদকাল : নভেম্বর/২০২৫ হতে অক্টোবর/২০২৯							
		প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
						আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	৪৫০.০০	০.০০	০%	০.৩২	০.৩২	০.২৬	৮১.৮%	১০০%	০.২৬ ০.০৬%
জিওবি	৪৫০.০০	০.০০	০%	০.৩২	০.৩২	০.২৬	৮১.৮%		২.০০%
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	

ক্রম	প্রকল্পের নাম : কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	প্রকল্প পরিচালক : জনাব এ, এস, এম, সামসুজ্জোহা (কোটি টাকা)							
		মেয়াদকাল : অক্টোবর/২০২৫ হতে জুন/২০৩০							
		প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
						আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	১৫০০.০০	০.০০	০%	২.০০	২.০০	১.১২	৫৫.৯%	৬৫%	১.১২ ০.০৭%
জিওবি	১৫০০.০০	০.০০	০%	২.০০	২.০০	১.১২	৫৫.৯%		১.৩০%
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	

মোট (RD & I) :	১৪৮০৬৫.৩৭	৬৫০৮০.০৪	৪৪%	১৪৪২১.৪২	১৪১৩০.১৫	১২৭২৬.১০	৮৮.২৪%	৯১.৯৪%	৭৭৮০৬.১৪	৫৩%	৫২%
	১২১৬৪৩.৮৭	৫৩০৯১.২৯	৪৪%	১১১৯৪.৭৬	১১১০৮.৩২	১০১৭৬.৪৫	৯০.৯০%		৬৩২৬৭.৭৪	৫২%	
	২৬৪২১.৫০	১১৯৮৮.৭৫	৪৫%	৩২২৬.৬৬	৩০২১.৮৩	২৫৪৯.৬৫	৭৯.০২%		১৪৫৩৮.৪০	৫৫%	

৯৭	প্রকল্পের নাম : চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার আওতাধীন মহনন্দা নদীর সেতুর সাথে সংযোগ সড়ক নির্মাণ।					প্রকল্প পরিচালকঃ জনাব হরিকিংকর মোহন্ত			
মেয়াদকাল : জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬									
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
মোট	৩০৩.২১	১৯৩.৭৩ ৬৪%	৬৫.০০	৬৫.০০	৬৪.৯২	৯৯.৯%	১০০%	২৫৮.৬৫ ৮৫.৩০%	
জিওবি	৩০৩.২১	১৯৩.৭৩ ৬৪%	৬৫.০০	৬৫.০০	৬৪.৯২	৯৯.৯%		২৫৮.৬৫ ৮৫.৩০%	
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০		
৯৮	প্রকল্পের নাম : নেত্রকোনা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম			
মেয়াদকাল : ডিসেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৬									
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
মোট	৪৮.৩০	১৮.০৬ ৩৭%	১৬.৮১	১৬.৭৭	১৬.৭৭	৯৯.৮%	১০০%	৩৪.৮৩ ৭২.১১%	
জিওবি	৪৮.৩০	১৮.০৬ ৩৭%	১৬.৮১	১৬.৭৭	১৬.৭৭	৯৯.৮%		৩৪.৮৩ ৭২.১১%	
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০		
৯৯	প্রকল্পের নাম : রংপুর বিভাগের ৯টি পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব নারায়ণ চন্দ্র সরকার			
মেয়াদকাল : জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৬									
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
মোট	৪৮০.০০	৫০.৯০ ১১%	৯১.৭৪	৯১.৭৪	৬৫.৩৬	৭১.২%	৭২%	১১৬.২৬ ২৪.২২%	
জিওবি	৪৮০.০০	৫০.৯০ ১১%	৯১.৭৪	৯১.৭৪	৬৫.৩৬	৭১.২%		১১৬.২৬ ২৪.২২%	
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০		
১০০	প্রকল্পের নাম : জামালপুর শহরের নগর স্থাপত্যের পুনঃসংস্কার ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র উন্নয়ন।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব নাসিমা নাজনীন নাজ			
মেয়াদকাল : মার্চ/২০১৬ হতে জুন/২০২৬									
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
মোট	১৮৮.২২	১৬৪.৭২ ৮৮%	১৪.৪০	১৪.৪০	৫.৩৮	৩৭%	৩৮%	১৭০.০৯ ৯০.৩৭%	
জিওবি	১৮৮.২২	১৬৪.৭২ ৮৮%	১৪.৪০	১৪.৪০	৫.৩৮	৩৭%		১৭০.০৯ ৯০.৩৭%	
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০		
১০১	প্রকল্পের নাম : গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ সুজায়েত হোসেন			
মেয়াদকাল : জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২৬									
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
মোট	৪৪১৮.৫০	৩৯৬২.০৩ ৯০%	৪৩৯.০০	৪৩৯.০০	২৮০.৮০	৬৪.০%	৬৪%	৪২৪২.৮৩ ৯৬.০২%	
জিওবি	৪৪১৮.৫০	৩৯৬২.০৩ ৯০%	৪৩৯.০০	৪৩৯.০০	২৮০.৮০	৬৪.০%		৪২৪২.৮৩ ৯৬.০২%	
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০		
১০২	প্রকল্পের নাম : উপজেলা শহর (নন-মিউনিসিপ্যাল) মাষ্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ ছয়ফুদ্দিন			
মেয়াদকাল : জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৭									
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
মোট	১৪৫৩.০০	৯৩১.১৬ ৬৪%	১২৫.০০	১২৫.০০	১০৩.৬২	৮২.৯%	৯২%	১০৩৪.৭৯ ৭১.২২%	
জিওবি	১৪৫৩.০০	৯৩১.১৬ ৬৪%	১২৫.০০	১২৫.০০	১০৩.৬২	৮২.৯%		১০৩৪.৭৯ ৭১.২২%	
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০		

১০৩	প্রকল্পের নাম : নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ৫নং গুদারাঘাটের নিকট শীতলক্ষ্যা নদীর উপর কদমরসূল ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প।					প্রকল্প পরিচালকঃ জনাব হরিকিংকর মোহন্ত			
মেয়াদকাল : জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬ (কোটি টাকা)									
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
মোট	৭৩৫.১৮	৭৯.৫৮ ১১%	৯০.৭৭	৭৪.৬৫	১০.০৪ ১১.১%	১২%	৮৯.৬৩ ১২.১৯%	১৭.০০%	
জিওবি	৭৩৫.১৮	৭৯.৫৮ ১১%	৯০.৭৭	৭৪.৬৫	১০.০৪ ১১.১%		৮৯.৬৩ ১২.১৯%		
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০		
১০৪	প্রকল্পের নাম : কুমিল্লা জেলার ৭টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব আব্দুল বারেক হাওলাদার			
মেয়াদকাল : জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২৬ (কোটি টাকা)									
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
মোট	১৯৭.৬১	১৬৭.৪২ ৮৫%	২৩.০০	২২.৯৮	২২.৭৭ ৯৯.০%	১০০%	১৯০.১৯ ৯৬.২৪%	৯৯.০০%	
জিওবি	১৯৭.৬১	১৬৭.৪২ ৮৫%	২৩.০০	২২.৯৮	২২.৭৭ ৯৯.০%		১৯০.১৯ ৯৬.২৪%		
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০		
১০৫	প্রকল্পের নাম : টাঙ্গাইল পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ সানিউল হক			
মেয়াদকাল : জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬ (কোটি টাকা)									
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
মোট	২২৮.২৪	২০৫.৯৯ ৯০%	১২.০০	৬.০০	৩.৬৮ ৩০.৭%	৪৭%	২০৯.৬৭ ৯১.৮৭%	৯৫.০০%	
জিওবি	২২৮.২৪	২০৫.৯৯ ৯০%	১২.০০	৬.০০	৩.৬৮ ৩০.৭%		২০৯.৬৭ ৯১.৮৭%		
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০		
১০৬	প্রকল্পের নাম : ফরিদপুর শহরের টোপাখোলা লেক উন্নয়ন প্রকল্প।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ আতাউর রহমান			
মেয়াদকাল : জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২৬ (কোটি টাকা)									
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
মোট	৮৭.৪৬	২৮.৬৪ ৩৩%	১৯.৬৫	১৯.৬৫	১৫.৬৬ ৭৯.৭%	৯৫%	৪৪.৩১ ৫০.৬৬%	৬৮.০০%	
জিওবি	৮৭.৪৬	২৮.৬৪ ৩৩%	১৯.৬৫	১৯.৬৫	১৫.৬৬ ৭৯.৭%		৪৪.৩১ ৫০.৬৬%		
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০		
১০৭	প্রকল্পের নাম : ফেনী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব আবুল হাসানাত মহিউদ্দিন			
মেয়াদকাল : জানুয়ারী/২০২১ হতে জুন/২০২৬ (কোটি টাকা)									
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
মোট	৪৯.৬৮	৩৯.৯১ ৮০%	৯.৭৩	৯.৭৩	৯.৪৯ ৯৭.৬%	১০০%	৪৯.৪০ ৯৯.৪৪%	১০০.০০%	
জিওবি	৪৯.৬৮	৩৯.৯১ ৮০%	৯.৭৩	৯.৭৩	৯.৪৯ ৯৭.৬%		৪৯.৪০ ৯৯.৪৪%		
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০		
১০৮	প্রকল্পের নাম : পৌরসভায় পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মীর্জা মোঃ ইফতেখার আলী			
মেয়াদকাল : জানুয়ারী/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৬ (কোটি টাকা)									
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
মোট	১১৪১.৫২	১২৫.১৫ ১১%	১৩৫.০০	১৩৪.৯০	১০৫.১২ ৭৭.৯%	৭৯%	২৩০.২৭ ২০.১৭%	২৬.০০%	
জিওবি	১১৪১.৫২	১২৫.১৫ ১১%	১৩৫.০০	১৩৪.৯০	১০৫.১২ ৭৭.৯%		২৩০.২৭ ২০.১৭%		
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০		

১০৯ প্রকল্পের নাম : রংপুর জেলাধীন পৌরগঞ্জ, হারাগাছ ও বদরগঞ্জ পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব নাসিমা নাজনীন নাজ			
মেয়াদকাল : ০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৬					(কোটি টাকা)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনায়ী মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	১০০.২৫	৭০.১১ ৭০%	২৯.৯০	২৯.৯০	১৯.৫৫ ৬৫.৪%	৬৬%	৮৯.৬৬ ৮৯.৪৩%	৮৯.৪৪%
জিওবি	১০০.২৫	৭০.১১ ৭০%	২৯.৯০	২৯.৯০	১৯.৫৫ ৬৫.৪%		৮৯.৬৬ ৮৯.৪৩%	
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	

১১০ প্রকল্পের নাম : দিনাজপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোজাহার আলী ঞাং			
মেয়াদকাল : জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৬					(কোটি টাকা)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনায়ী মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	৪৩.৭২	১৬.৮৭ ৩৯%	২০.০০	২০.০০	১৪.৬১ ৭৩.০%	৭৬%	৩১.৪৭ ৭১.৯৯%	৯০.০০%
জিওবি	৪৩.৭২	১৬.৮৭ ৩৯%	২০.০০	২০.০০	১৪.৬১ ৭৩.০%		৩১.৪৭ ৭১.৯৯%	
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	

১১১ প্রকল্পের নাম : ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম			
মেয়াদকাল : ০১/০১/২০২৩ হতে ৩০/০৬/২০২৬					(কোটি টাকা)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনায়ী মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	৪৮.৫৯	২৮.০০ ৫৮%	১৮.৮০	১৮.৮০	১৮.৭৬ ৯৯.৮%	১০০%	৪৬.৭৬ ৯৬.২৪%	৯৯.৯৯%
জিওবি	৪৮.৫৯	২৮.০০ ৫৮%	১৮.৮০	১৮.৮০	১৮.৭৬ ৯৯.৮%		৪৬.৭৬ ৯৬.২৪%	
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	

১১২ প্রকল্পের নাম : শিবচর পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব খান মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন			
মেয়াদকাল : ০১/০১/২০২৩ হতে ৩১/১২/২০২৬					(কোটি টাকা)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনায়ী মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	৩৮.৭৬	৩১.২৩ ৮১%	৫.০০	৫.০০	৩.১৭ ৬৩.৩%	৬৪%	৩৪.৪০ ৮৮.৭৪%	৮৮.৮১%
জিওবি	৩৮.৭৬	৩১.২৩ ৮১%	৫.০০	৫.০০	৩.১৭ ৬৩.৩%		৩৪.৪০ ৮৮.৭৪%	
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	

১১৩ প্রকল্পের নাম : শরীয়তপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব এস, এম, রাফেউল ইসলাম			
মেয়াদকাল : জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬					(কোটি টাকা)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনায়ী মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	৫২.৯০	৩৯.৯১ ৭৫%	১৩.০১	১৩.০১	১২.৮৩ ৯৮.৬%	১০০%	৫২.৭৪ ৯৯.৭০%	৯৯.৭০%
জিওবি	৫২.৯০	৩৯.৯১ ৭৫%	১৩.০১	১৩.০১	১২.৮৩ ৯৮.৬%		৫২.৭৪ ৯৯.৭০%	
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	

১১৪ প্রকল্পের নাম : চাঁদপুর জেলাধীন শাহরাছি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ শরীফ হোসেন			
মেয়াদকাল : মে/২০২৩ হতে জুন/২০২৬					(কোটি টাকা)			
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনায়ী মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	৪৪.৫৩	১৮.০৮ ৪১%	২৫.৯৯	২৫.৯৯	১৭.০৫ ৬৫.৬%	১০০%	৩৫.১২ ৭৮.৮৮%	১০০.০০%
জিওবি	৪৪.৫৩	১৮.০৮ ৪১%	২৫.৯৯	২৫.৯৯	১৭.০৫ ৬৫.৬%		৩৫.১২ ৭৮.৮৮%	
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	

১১৫	প্রকল্পের নাম : বৃহত্তর পাবনা ও বগুড়া জেলার নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব সূজন কুমার কর				
	মেয়াদকাল : জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৭					(কোটি টাকা)				
		প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)		
মোট	৭৫০.০০	৫২.৮৬ ৭%	৭৫.০০	৭৪.৯৩	৭৪.৭৬ ৯৯.৭%	১০০%	১২৭.৬১ ১৭.০২%	১৯.০০%		
জিওবি	৭৫০.০০	৫২.৮৬ ৭%	৭৫.০০	৭৪.৯৩	৭৪.৭৬ ৯৯.৭%		১২৭.৬১ ১৭.০২%			
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০			

১১৬

প্রকল্পের নাম : কুমিল্লা জেলার লাকসাম পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।

প্রকল্প পরিচালক : জনাব আব্দুল বারেক হাওলাদার

মেয়াদকাল : জানুয়ারি/২০২৪ হতে জুন/২০২৬

(কোটি টাকা)

	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	৩৫.০০	২৯.২০ ৮৩%	৪.৩৪	৪.৩৪	৪.৩৩ ৯৯.৭%	১০০%	৩৩.৫২ ৯৫.৭৮%	১০০.০০%
জিওবি	৩৫.০০	২৯.২০ ৮৩%	৪.৩৪	৪.৩৪	৪.৩৩ ৯৯.৭%		৩৩.৫২ ৯৫.৭৮%	
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	

১১৭

প্রকল্পের নাম : পূর্বাঞ্চল ৩০০ ফুট সড়ক হতে মাদানী এভিনিউ পর্যন্ত সংযোগকারী দুইটি সড়ক উন্নয়ন।

প্রকল্প পরিচালক : জনাব জিএম মুজিবুর রহমান

মেয়াদকাল : জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬

(কোটি টাকা)

	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	৩১০.০০	১৯৯.৮৫ ৬৪%	৮৭.২৮	৮৭.২৮	৮৫.৬৩ ৯৮.১%	৯৯%	২৮৫.৪৮ ৯২.০৯%	৯৪.০০%
জিওবি	৩১০.০০	১৯৯.৮৫ ৬৪%	৮৭.২৮	৮৭.২৮	৮৫.৬৩ ৯৮%		২৮৫.৪৮ ৯২.০৯%	
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	

১১৮	প্রকল্পের নাম : নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।				প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোহাম্মদ জাকির হোসেন				
	মেয়াদকাল : এপ্রিল/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৭				(কোটি টাকা)				
		প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
						আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	৮৩৭.২২	৭০২.২৬ ৮৪%	১০০.০০	১০০.০০	৬৫.৪৮ ৬৫.৪৮%	৭৮%	৭৬৭.৭৪ ৯১.৭০%	৯৪.০০%	
জিওবি	৪৩৯.৬৯	৩৬৪.৮৩ ৮৩%	৪৬.৮০	৪৬.৮০	৩২.০৯ ৬৮.৫৬%		৩৯৬.৯১ ৯০.২৭%		
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	৩৯৭.৫৩	৩৩৭.৪৩ ৮৫%	৫৩.২০	৫৩.২০	৩৩.৪০ ৬২.৭৮%		৩৭০.৮৩ ৯৩.২৮%		

১১৯	প্রকল্পের নাম : দ্বিতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (CRDP-2)।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ হামিদুল হক				
	মেয়াদকাল : জানুয়ারী/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৬					(কোটি টাকা)				
		প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
						আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
মোট	১৮৬৭.০০	১৪৬১.১৫ ৭৮%	৯০.০০	৯০.০০	৮৯.৫১	৯৯.৫%	১০০%	১৫৫০.৬৬	৮৩.০৬%	৯৪.০০%
জিওবি	৬১০.৭৫	৩৭০.২২ ৬১%	৩০.০০	৩০.০০	২৯.৭২	৯৯%		৩৯৯.৯৫	৬৫.৪৮%	
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	১২৫৬.২৫	১০৯০.৯৩ ৮৭%	৬০.০০	৬০.০০	৫৯.৭৮	১০০%		১১৫০.৭১	৯১.৬০%	

১২০	প্রকল্পের নাম : লোকাল গভর্নেন্ট কোভিড-১৯ রেসপন্স এন্ড রিকভারি প্রজেক্ট (এলজিসিআরআরপি)					প্রকল্প পরিচালক : জনাব নাজমুস সাদাত মোঃ জিল্লুর রহমান				
	মেয়াদকাল : ০১/০৪/২০২২ হতে ৩১/১২/২০২৬					(কোটি টাকা)				
		প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
						আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
মোট	৩২৫৫.৮৬	২৪০১.১১ ৭৪%	৬২২.২১	৬২১.৮৭		৪৯১.৪৬ ৭৯.০%	৯৫%	২৮৯২.৫৭ ৮৮.৮৪%	৯২.০০%	
জিওবি	১১.২৫	৭.১৬ ৬৪%	২.৫৬	২.২২		২.১২ ৮৩.০%		৯.২৮ ৮২.৪৯%		
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	৩২৪৪.৬১	২৩৯৩.৯৫ ৭৪%	৬১৯.৬৫	৬১৯.৬৫		৪৮৯.৩৩ ৭৯%		২৮৮৩.২৯ ৮৮.৮৬%		

১২১

প্রকল্পের নাম : আরবান ডেভেলপমেন্ট এন্ড সিটি গভারন্যান্স প্রজেক্ট।

মেয়াদকাল : ০১/০৭/২০২২ হতে ৩১/১২/২০২৮

প্রকল্প পরিচালক : জনাব এ, এস, এম রাশেদুর রহমান

(কোটি টাকা)

	প্রাক্লিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্লিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	৩৩৯৭.৮১	৬৩০.৬৯ ১৯%	৪১২.৮১	৩৪৩.৩৯	৩৩৬.১৯ ৮১.৪৪%	১০০%	৯৬৬.৮৭ ২৮.৪৬%	২৯.৬৩%
জিওবি	১১৮২.২৫	১১১.৭৪ ৯%	১৩৪.৮১	৬৫.৩৯	৫৮.১৯ ৪৩.১৬%		১৬৯.৯২ ১৪.৩৭%	
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	২২১৫.৫৬	৫১৮.৯৫ ২৩%	২৭৮.০০	২৭৮.০০	২৭৮.০০ ১০০.০০%		৭৯৬.৯৫ ৩৫.৯৭%	

১২২	প্রকল্পের নাম : কোস্টাল টাউন ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স প্রজেক্ট (সিটিসিআরপি)।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব সরকার মোঃ সাহজাদ কবীর			
	মেয়াদকাল : জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৯					(কোটি টাকা)			
		প্রাক্লিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্লিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
মোট	২৫৮০.০০	১৯৯.২৫ ৮%	২৮০.০০	২৪৫.১৬	২১৪.২৯ ৭৬.৫%	৯০%	৪১৩.৫৪ ১৬.০৩%	২৫.৩২%	
জিওবি	৪৩০.০০	২৮.৯০ ৭%	৩৫.০০	৩৪.৫৩	৩০.০৩ ৮৫.৮%		৫৮.৯৩ ১৩.৭০%		
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	২১৫০.০০	১৭০.৩৫ ৮%	২৪৫.০০	২১০.৬৩	১৮৪.২৬ ৭৫%		৩৫৪.৬১ ১৬.৪৯%		

১২৩	প্রকল্পের নাম : দক্ষিণ চট্টগ্রাম আঞ্চলিক উন্নয়ন (এসসিআরডি) প্রকল্প।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ আব্দুস সাত্তার			
	মেয়াদকাল : জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৮					(কোটি টাকা)			
		প্রাক্লিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্লিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
						আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	৩৬৪৪.৯২	১০২.৭৫ ৩%	২৬৯.৫৬	১৯২.২০	১৪৫.৭২ ৫৪.১%	৬০%	২৪৮.৪৮ ৬.৮২%	১০.০০%	
জিওবি	১১৪৭.৮৭	৩২.১১ ৩%	৮৯.৫৬	৭৫.০০	২৮.৫২ ৩১.৮%		৬০.৬৩ ৫.২৮%		
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	২৪৯৭.০৫	৭০.৬৪ ৩%	১৮০.০০	১১৭.২০	১১৭.২০ ৬৫%		১৮৭.৮৪ ৭.৫২%		

১২৪	প্রকল্পের নাম : ইম্পুজি আরবান গভর্ন্যান্স এন্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট (আইইউজিআইপি)।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব তোফায়েল আহমেদ			
মেয়াদকাল : জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮					(কোটি টাকা)				
	প্রাক্লিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্লিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
মোট	৬৩৪৫.০৮	৭৭০.০৯ ১২%	৭৫০.০০	৭৪৮.৪০	৫২০.১৭ ৬৯.৩৬%	৯৬%	১২৯০.২৬ ২০.৩৩%	৩৩.০০%	
জিওবি	১০৫৪.০০	১০৫.৭৩ ১০%	৫০.০০	৫০.০০	৩৩.০৮ ৬৬.২%		১৩৮.৮০ ১৩.১৭%		
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	৫২৯১.০৮	৬৬৪.৩৬ ১৩%	৭০০.০০	৬৯৮.৪০	৪৮৭.০৯ ৬৯.৫৮%		১১৫১.৪৬ ২১.৭৬%		

১২৫

প্রকল্পের নাম : রেজিলিয়েন্ট আরবান এন্ড টেরিটোরিয়াল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট।

প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ গোলাম ইয়াজদানী

মেয়াদকাল : জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০৩০

(কোটি টাকা)

	প্রাক্লিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্লিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	৫৯০১.২২	১৯.২১ ০%	৩৪৪.৪৯	৩০০.২৩	১৩৯.৮৬ ৪০.৬%	৪৬%	১৫৯.০৭ ২.৭০%	৩.৫০%
জিওবি	১৬৪১.৬২	১.১৩ ০%	৭৩.৮৪	৩০.০০	২৪.৩২ ৩৩%		২৫.৪৫ ১.৫৫%	
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	৪২৫৯.৬০	১৮.০৮	২৭০.৬৫	২৭০.২৩	১১৫.৫৪		১৩৩.৬২	

১২৬	প্রকল্পের নাম : বরগুনা জেলার ২টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ শাহজাহান ফরাঙ্গী			
	মেয়াদকাল : জানুয়ারি/২০২৫ হতে ডিসেম্বর/২০২৭					(কোটি টাকা)			
	প্রাক্লিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্লিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
মোট	৪৮.০০	০.০০ ০%	১০.০০	১০.০০	৯.৮৯ ৯৮.৯%	১০০%	৯.৮৯ ২০.৬০%	২৭.০০%	
জিওবি	৪৮.০০	০.০০ ০%	১০.০০	১০.০০	৯.৮৯ ৯৯%		৯.৮৯ ২০.৬০%		
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০		

১২৭

প্রকল্পের নাম : আরবান ক্লাইমেট রেসিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট।

প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ আবদুল খালেক

মেয়াদকাল : জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯

(কোটি টাকা)

	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	৫৯০.৪২	০.০০ ০%	১.০৬	০.৮০	০.১৪ ১২.৯%	১৩%	০.১৪ ০.০২%	০.০৩%
জিওবি	২০৩.৭৫	০.০০ ০%	১.০৬	০.৮০	০.১৪ ১২.৯%		০.১৪ ০.০৭%	
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	৩৮৬.৬৭	০.০০ ০%	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০ ০.০০%	

১২৮

প্রকল্পের নাম : চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার ড্রেনসমূহের আউটফল এর অবস্থান পরিবর্তনের মাধ্যমে পৌরসভার ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন কাজের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও ডিটেনল ডিজাইন শীর্ষক প্রকল্প।

মেয়াদকাল : জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০২৬

প্রকল্প পরিচালক : জনাব গোলাম মাওলা

(কোটি টাকা)

	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	১.২২	০.০০ ০%	১.২২	০.৯২	০.৭৪ ৬০.৪%	১০০%	০.৭৪ ৬০.৪৩%	১০০.০০%
জিওবি	১.২২	০.০০ ০%	১.২২	০.৯২	০.৭৪ ৬০%		০.৭৪ ৬০.৪৩%	
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	
মোট (PPWS & H) :	৩৯২২৩.৪২	১২৭৩৯.৯১ ৩২%	৪২০২.৭৬	৩৯৫২.০৩	২৯৬৭.৭২ ৭০.৬১%	৮২%	১৫৭০৭.৬৪ ৪০%	৪৩%
	১৭৫২৫.০৭	৭৪৭৫.২২ ৪৩%	১৭৯৬.২৬	১৬৪৪.৭২	১২০৩.১১ ৬৬.৯৮%		৮৬৭৮.৩৩ ৫০%	
	২১৬৯৮.৩৫	৫২৬৪.৭০ ২৪%	২৪০৬.৫০	২৩০৭.৩১	১৭৬৪.৬১ ৭৩.৩৩%		৭০২৯.৩১ ৩২%	

১২৯	প্রকল্পের নাম : টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব আবু সাহেব মোঃ হানিফ			
মেয়াদকাল : জানুয়ারী/২০১৭ হতে জুন/২০২৬					(কোটি টাকা)				
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
মোট	৪৮৮.৮৪	৪৩৪.৮৮ ৮৯%	৩০.০০	৩০.০০	২৩.৮৬ ৭৯.৫%	৯০%	৪৫৮.৭৪ ৯৩.৮৪%	৯৯.০৮%	
জিওবি	৪৮৮.৮৪	৪৩৪.৮৮ ৮৯%	৩০.০০	৩০.০০	২৩.৮৬ ৮০%		৪৫৮.৭৪ ৯৩.৮৪%		
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০		

১৩০	প্রকল্পের নাম : সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।				প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ আব্দুল বারেক				
	মেয়াদকাল : জুলাই/১৭ হতে জুন/২৬)				(কোটি টাকা)				
		প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
						আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)
মোট	১৫৯৪.৮৮	৭৩৮.১০ ৪৬%	১৮০.০০	১৭৬.৩৪	১৪৭.২৬ ৮১.৮%	৯০%	৮৮৫.৩৬ ৫৫.৫১%	৭৬.১৫%	
জিওবি	১৫৯৪.৮৮	৭৩৮.১০ ৪৬%	১৮০.০০	১৭৬.৩৪	১৪৭.২৬ ৮২%		৮৮৫.৩৬ ৫৫.৫১%		
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০		

১৩১	প্রকল্পের নাম : ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ সানিউল হক			
মেয়াদকাল : অক্টোবর ২০১৭ হতে জুন/২০২৭					(কোটি টাকা)				
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%) সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
মোট	১২২৮.০০	৯৩৩.৬৪ ৭৬%	১৫২.০০	১৫১.৬৩	১৪৭.৬১ ৯৭.১%	৯৮%	১০৮১.২৫ ৮৮.০৫%	৮৯.০৩%	
জিওবি	৩৪৮.৯৭	২৩৮.৮৮ ৬৮%	৪০.০০	৪০.০০	৩৬.৭৯ ৯২%		২৭৫.৬৭ ৭৯.০০%		
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	৮৭৯.০৩	৬৯৪.৭৬ ৭৯%	১১২.০০	১১১.৬৩	১১০.৮২ ৯৯%		৮০৫.৫৮ ৯১.৬৪%		

১৩২	প্রকল্পের নাম : জলবায়ু ও দুর্যোগ সহনশীল ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প।					প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ ইনামুল কবীর				
	মেয়াদকাল : সেপ্টেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৯					(কোটি টাকা)				
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি (% সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)সহ		জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			
					আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%) সহ	বাস্তব অগ্রগতি (%)		
মোট	২৪৬১.৬২	১৬.৩৪ ০.৬৬%	১৬৩.৫০	১৬৩.৫০	৯৮.১৪ ৬০.০%	৭১.০০%	১১৪.৪৮ ৪.৬৫%	৭.৩৫%		
জিওবি	৪২৬.৯২	৩.২৯ ০.৭৭%	৩৫.০০	৩৫.০০	২৬.৪৮ ৭৬%		২৯.৭৬ ৬.৯৭%			
প্রকল্প ঋণ/অনুদান	২০৩৪.৭০	১৩.০৫ ০.৬৪%	১২৮.৫০	১২৮.৫০	৭১.৬৭ ৫৬%		৮৪.৭২ ৪.১৬%			
মোট (কৃষি) :	৫৭৭৩.৩৪	২১২২.৯৬ ৩৭%	৫২৫.৫০	৫২১.৪৬	৪১৬.৮৭ ৭৯%	৮৬.৪০%	২৫৩৯.৮৩ ৪৪%	৪৮%		
	২৮৫৯.৬১	১৪১৫.১৫ ৪৯%	২৮৫.০০	২৮১.৩৪	২৩৪.৩৮ ৮২%		১৬৪৯.৫৩ ৫৮%			
	২৯১৩.৭৩	৭০৭.৮১ ২৪%	২৪০.৫০	২৪০.১২	১৮২.৪৯ ৭৬%		৮৯০.৩০ ৩১%			
মোট (১-১৩২) :	১৯৩০৬২.১২	৭৯৯৪২.৯১ ৪১%	১৯১৪৯.৬৮	১৮৬০৩.৬৪	১৬১১০.৬৯ ৮৪.১৩%	৮৯.৬৮%	৯৬০৫৩.৬১ ৫০%	৫০.০৩%		
	১৪২০২৮.৫৪	৬১৯৮১.৬৫ ৪৪%	১৩২৭৬.০৩	১৩০৩৪.৩৮	১১৬১৩.৯৪ ৮৭.৪৮%		৭৩৫৯৫.৬০ ৫২%			
	৫১০৩৩.৫৮	১৭৯৬১.২৬ ৩৫%	৫৮৭৩.৬৬	৫৫৬৯.২৬	৪৪৯৬.৭৫ ৭৬.৫৬%		২২৪৫৮.০১ ৪৪%			