

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর

ঢাকা-১২০৭।

www.lged.gov.bd



“শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি”

স্মারক নং- ৪৬.০২.০০০০.৯২২.৯৯.৩৬.২১- ০৫১১

তারিখ : ০৩/০৪/২০২২ খ্রিঃ

প্রতি,

নির্বাহী প্রকৌশলী

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

জেলা : জামালপুর।

বিষয় : “দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)” - এর প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক ৩১/০৩/২০২২ খ্রিঃ তারিখে জামালপুর জেলার বিভিন্ন উপজেলায় চলমান মার্কেট ভবন নির্মাণ কাজের পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসঙ্গে।

সূত্র : ৪৬.০২.০০০০.৯২২.২৫.০৪.২০২১-৩৭৯৪, তারিখ : ২৭/০৩/২০২২ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, অত্র প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক ৩১/০৩/২০২২ খ্রিঃ তারিখে জামালপুর জেলার বিভিন্ন উপজেলায় চলমান মার্কেট ভবন নির্মাণ কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে (কপি সংযুক্ত)। উক্ত পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত ত্রুটিসমূহ প্রকল্প পরিচালক - এর সুপারিশ অনুযায়ী সংশোধনপূর্বক তার বিস্তারিত সচিত্র প্রতিবেদন আগামী ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে প্রকল্প পরিচালক বরাবর এলজিইডি সদর দপ্তরে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

এখানে উল্লেখ্য যে, Design ও Specification বহির্ভূত কোন কাজের বিল পরিশোধ করা যাবে না। ত্রুটিপূর্ণ কাজের বিল প্রস্তুতকারী ও অনুমোদনকারী ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

বিষয়টি অতীব জরুরী।


(স্বপন কান্তি পাল)
প্রকল্প পরিচালক

ফোন : ০২-৪৪৮২৬৩২৮



ইমেইল: pd.crmidp@lged.gov.bd

অনুলিপি :


- ১। প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
- ২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, ময়মনসিংহ বিভাগ, জেলা : ময়মনসিংহ।
- ৩। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা, এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা-১২০৭।
- ৪। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এলজিইডি, ময়মনসিংহ অঞ্চল, জেলা : ময়মনসিংহ।
- ৫। উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, উপজেলা : সদর/মাদারগঞ্জ/সরিষাবাড়ী, জেলা : শেরপুর।


দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

পরিদর্শন প্রতিবেদন

বিভাগ : ময়মনসিংহ জেলা : জামালপুর উপজেলা : সদর

ক্রমিক নং	পরিদর্শনের তারিখ	জেলা ও উপজেলা	পরিদর্শনকৃত স্কিমের বিবরণ (সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত তারিখ, বর্তমান অগ্রগতি, প্রকল্পের নাম ইত্যাদি সহ)	পরিদর্শনকৃত স্কীমসমূহের পরিলক্ষিত ক্রটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা			ক্রটি সংশোধন/সমস্যা সমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহীত ব্যবস্থাাদি ও মন্তব্য
				Item	Design Specification	Field Observation	
১	৩১/০৩/২০২২ খ্রিঃ	জামালপুর/ সদর	৪ Construction of 2-Storeyed Rural Market Building (With 4-Storeyed Foundation) at Sahabajpur Bazar, under Upazila : Sadar, District : Jamalpur. প্রকল্প/কর্মসূচির নাম চুক্তি সম্পাদনের তারিখ ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা প্রাক্কলিত মূল্য চুক্তিমূল্য চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ বর্তমান অগ্রগতি	৬ - - -	৭ - বেজ এর রড বাইডিং এর কাজ চলমান। - বেইজ কাস্টিং এর জন্য নিম্নমানের পাথর সাইটে মজুদ করা হয়েছে।	b - কলাম, বীম ও স্লাব-এ স্টীল সাঁটার-এর ব্যবহার নিশ্চিত পূর্বক টলাই কাজ সম্পন্ন করতে হবে। - স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ভালো মানের পাথর সাইটে মজুদ পূর্বক ফাউন্ডেশন ও অন্যান্য টলাইয়ের কাজ নিশ্চিত করতে হবে। - দ্রুত কাজ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। - সাইটে সুবিধাজনক স্থানে সাইনবোর্ড (৩'x৫') এবং ভবনের 3D-View প্রিন্ট করে স্থাপন করতে হবে।	
			৫ Foundation Stone Chips Signboard & 3D View				


 (শাকিল হোসেন)
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী


 (শ্বপন কান্তি পাল)
 প্রকল্প পরিচালক



Sahabajpur Bazar, under Upazila : Sadar, District : Jamalpur.



Sahabajpur Bazar, under Upazila : Sadar, District : Jamalpur.



Sahabajpur Bazar, under Upazila : Sadar, District : Jamalpur.



Sahabajpur Bazar, under Upazila : Sadar, District : Jamalpur.

Ram

Ram

দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)


পরিদর্শন প্রতিবেদন


বিভাগ : ময়মনসিংহ


জেলা : জামালপুর

উপজেলা : মাদারগঞ্জ

ক্রমিক নং	পরিদর্শনের তারিখ	জেলা ও উপজেলা	পরিদর্শনকৃত স্কীমের বিবরণ (সমাঙ্গির জন্য নির্ধারিত তারিখ, বর্তমান অগ্রগতি, প্রকল্পের নাম ইত্যাদি সহ)	পরিদর্শনকৃত স্কীমসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা																								
				Item	Design Specification	Field Observation																						
১	০২/০৩/২০২২ খ্রিঃ	জামালপুর/ মাদারগঞ্জ	<p>৪</p> <p>Construction of 2-Storeyed Rural Market Building (With 4-Storeyed Foundation) at Balijuri Bazar, under Upazila : Madarganj, District : Jamalpur.</p> <table border="1"> <tr> <td>প্রকল্প/কর্মসূচির নাম</td> <td>ঃ</td> <td>CRMIDP</td> </tr> <tr> <td>চুক্তি সম্পাদনের তারিখ</td> <td>ঃ</td> <td>০৬.১০.২০২০ খ্রিঃ</td> </tr> <tr> <td>ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা</td> <td>ঃ</td> <td>M/S. Mirza Construction, Medical Road, Jamalpur.</td> </tr> <tr> <td>প্রাক্কলিত মূল্য</td> <td>ঃ</td> <td>৫,২৪,০০,০০০.০০টাকা</td> </tr> <tr> <td>চুক্তিমূল্য</td> <td>ঃ</td> <td>৪,৩৬,১৭,৩৮২.৭৯টাকা</td> </tr> <tr> <td>চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ</td> <td>ঃ</td> <td>৩০.০৬.২০২২ খ্রিঃ</td> </tr> <tr> <td>বর্তমান অগ্রগতি</td> <td>ঃ</td> <td>৮২%</td> </tr> </table>	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	ঃ	CRMIDP	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	ঃ	০৬.১০.২০২০ খ্রিঃ	ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা	ঃ	M/S. Mirza Construction, Medical Road, Jamalpur.	প্রাক্কলিত মূল্য	ঃ	৫,২৪,০০,০০০.০০টাকা	চুক্তিমূল্য	ঃ	৪,৩৬,১৭,৩৮২.৭৯টাকা	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	ঃ	৩০.০৬.২০২২ খ্রিঃ	বর্তমান অগ্রগতি	ঃ	৮২%	<p>৮</p> <p>ড্রেন at Platform</p> <p>Beam at Ground Floor</p> <p>Signboard & 3D View</p>	<p>৬</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>৯</p> <p>- গ্রাউন্ড ফ্লোর-এ প্রাটিকর্মের এর ড্রেন ডিজাইন অনুযায়ী করা হয়নি।</p> <p>- Ground Floor - এ কিছু কিছু Beam নিচের দিকে ঝুলে গেছে (Sag হয়ে গেছে)। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, নিম্নমানের সাটারিং ব্যবহার করে কনক্রিটিং করা হয়েছে।</p>	<p>৮</p> <p>ক্রটি সংশোধন/সমস্যা সমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহীত ব্যবস্থাদি ও মন্তব্য</p> <p>- ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী গ্রাউন্ড ফ্লোর-এ প্রাটিকর্মের উচ্চতা এবং ড্রেন সঠিকভাবে করতে হবে।</p> <p>- স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সাটার ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে এবং Ground Floor - এর Beam ক্রটিমুক্ত করে সংশোধন করতে হবে।</p> <p>- দ্রুত কাজ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p> <p>- সাইটে সুবিধাজনক স্থানে সাইনবোর্ড (৩'x৫') এবং ভবনের 3D-View প্রিন্ট করে স্থাপন করতে হবে।</p>
প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	ঃ	CRMIDP																										
চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	ঃ	০৬.১০.২০২০ খ্রিঃ																										
ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা	ঃ	M/S. Mirza Construction, Medical Road, Jamalpur.																										
প্রাক্কলিত মূল্য	ঃ	৫,২৪,০০,০০০.০০টাকা																										
চুক্তিমূল্য	ঃ	৪,৩৬,১৭,৩৮২.৭৯টাকা																										
চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	ঃ	৩০.০৬.২০২২ খ্রিঃ																										
বর্তমান অগ্রগতি	ঃ	৮২%																										


 (শাকিল হাঞ্জাদার)
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী



 (শ্বপন কান্তি পাল)
 প্রকল্প পরিচালক



Balijuri Bazar, under Upazila : Madarganj, District : Jamalpur.



Balijuri Bazar, under Upazila : Madarganj, District : Jamalpur.



Balijuri Bazar, under Upazila : Madarganj, District : Jamalpur.



Balijuri Bazar, under Upazila : Madarganj, District : Jamalpur.

দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)


পরিদর্শন প্রতিবেদন


বিভাগ : ময়মনসিংহ জেলা : জামালপুর উপজেলা : সরিষাবাড়ী


ক্রমিক নং	পরিদর্শনের তারিখ	জেলা ও উপজেলা	পরিদর্শনকৃত স্কীমের বিবরণ (সমাঙ্গির জন্য নির্ধারিত তারিখ, বর্তমান অগ্রগতি, প্রকল্পের নাম ইত্যাদি সহ)	পরিদর্শনকৃত স্কীমসমূহের পরিলক্ষিত ক্রটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা			ক্রটি সংশোধন/সমস্যা সমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহীত ব্যবস্থাদি ও মন্তব্য
				Item	Design Specification	Field Observation	
১	৩১/৩/২০২২ খ্রিঃ	জামালপুর/ সরিষাবাড়ী	<p>Construction of 2-Storeyed Rural Market Building (With 4-Storeyed Foundation) at Jogonathgonj Puraton Bazar, under Upazila : Sarishabari, District : Jamalpur.</p> <p>৪</p> <p>প্রকল্প/কর্মসূচির নাম : CRMIDP চুক্তি সম্পাদনের তারিখ : ০২.১২.২০১৯ খ্রিঃ ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা : M/S. Laboni Enterprise, Balijuri Bazar, Maderganj, Jamalpur . প্রাক্কলিত মূল্য : ২,৩৯,০০,০০০.০০ টাকা চুক্তিমূল্য : ২,৩৮,৮৪,১০৭.৯৯ টাকা চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ : ২৮.১০.২০২০ খ্রিঃ বর্তমান অগ্রগতি : ৮০%</p>	<p>৫</p> <p>Brick Work</p> <p>৬</p> <p>10 Hole Ceramic Brick Work at Barandha</p>	<p>৭</p> <p>- বারান্দায় ১০ হোল সিরামিক ব্রীকের স্থলে বাংলা ব্রীক দিয়ে গাঁথনী করা হয়েছে এবং Brick Work এর Workmanship সন্তোষজনক নয়।</p> <p>- স্রাবের কার্নিসে Drip Course সঠিকভাবে করা হয়নি।</p> <p>- Collapsible Gate ফ্লোর লেভেলে থেকে আপ করে সংযোজন করা হয়েছে।</p>	<p>৮</p> <p>- ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী করতে হবে এবং Brick Work - এর ফিনিশিং স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী এবং দৃষ্টিভঙ্গন ভাবে করতে হবে।</p> <p>- ডিজাইন অনুযায়ী স্রাবের কার্নিসে Drip Course সঠিকভাবে করতে হবে।</p> <p>- Collapsible Gate ফ্লোর লেভেলে ফ্লাস করে স্থাপন করতে হবে।</p>	

বিশেষ মন্তব্য :

- চুক্তি সম্পাদনের পর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয় এবং সময় বর্ধনের বিষয়ে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। এতে প্রতিরমান হচ্ছে, Contract Management এবং Time Management এর বিষয়ে ক্রমকারী কার্যকর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। এ বিষয়ে অধিকতর যত্নবান হওয়া উচিত। অন্যথায় পরবর্তীতে সৃষ্ট যে কোন জটিলতার জন্য ক্রমকারী অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট নিবন্ধী প্রকৌশলী এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলী দায়ী থাকবেন।
- স্পেসিফিকেশন ও সিডিউলে উল্লেখিত ব্যাভ অনুযায়ী বৈদ্যুতিক মালামাল ও সোলার সিস্টেম স্থাপন নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।


 (শাকিল হোসেন)
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী


 (শপন কান্তি পাল)
 প্রকল্প পরিচালক




Jogonnathgonj Puraton Bazar, under Upazila : Sarishabari, District : Jamalpur.



Jogonnathgonj Puraton Bazar, under Upazila : Sarishabari, District : Jamalpur.



Jogonnathgonj Puraton Bazar, under Upazila : Sarishabari, District : Jamalpur.



Jogonnathgonj Puraton Bazar, under Upazila : Sarishabari, District : Jamalpur.