

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর

ঢাকা-১২০৭।

www.lged.gov.bd



“শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি”

স্মারক নং- ৪৬.০২.০০০০.৯২২.৯৯.৩৫.২১- ৩৪-০৭

তারিখ : ০৩/০৪/২০২২ খ্রিঃ

প্রতি,

নির্বাহী প্রকৌশলী
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
জেলা : পিরোজপুর।


বিষয় : “দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)” - এর প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক ২৩/০৩/২০২২ খ্রিঃ তারিখে পিরোজপুর জেলার বিভিন্ন উপজেলায় চলমান মার্কেট ভবন নির্মাণ কাজের পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসঙ্গে।

সূত্র : ৪৬.০২.০০০০.৯২২.২৫.০৪.২০২১-৩৭২১, তারিখ : ১৪/০৩/২০২২ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, অত্র প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক ২৩/০৩/২০২২ খ্রিঃ তারিখে পিরোজপুর জেলার বিভিন্ন উপজেলায় চলমান মার্কেট ভবন নির্মাণ কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে (কপি সংযুক্ত)। উক্ত পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত ট্রাফিসমূহ প্রকল্প পরিচালক - এর সুপারিশ অনুযায়ী সংশোধনপূর্বক তার বিস্তারিত সচিত্র প্রতিবেদন আগামী ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে প্রকল্প পরিচালক বরাবর এলজিইডি সদর দপ্তরে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

এখানে উল্লেখ্য যে, **Design ও Specification** বহির্ভূত কোন কাজের বিল পরিশোধ করা যাবে না। ট্রাফি পূর্ণ কাজের বিল প্রস্তুতকারী ও অনুমোদনকারী ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

বিষয়টি অতীব জরুরী।


(স্বপন কান্তি পাল)
প্রকল্প পরিচালক


ফোন : ০২-৪৪৮২৬৩২৮




ইমেইল: pd.crmidp@lged.gov.bd

অনুলিপি :


- ১। প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
- ২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, বরিশাল বিভাগ, জেলা : বরিশাল।
- ৩। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা, এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা-১২০৭।
- ৪। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এলজিইডি, বরিশাল অঞ্চল, জেলা : বরিশাল।
- ৫। উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, উপজেলা : নাজিরপুর/ভান্ডারিয়া, জেলা : পিরোজপুর।



Babur Hat, under Upazila : Nazirpur, District : Pirojpur.



Babur Hat, under Upazila : Nazirpur, District : Pirojpur.



Babur Hat, under Upazila : Nazirpur, District : Pirojpur.



Babur Hat, under Upazila : Nazirpur, District : Pirojpur.

A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.

A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

পরিদর্শন প্রতিবেদন

বিভাগ : বরিশাল জেলা : পিরোজপুর উপজেলা : ভান্ডারিয়া

ক্রমিক নং	পরিদর্শনের তারিখ	জেলা ও উপজেলা	পরিদর্শনকৃত স্কিমের বিবরণ (সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত তারিখ, বর্তমান অগ্রগতি, প্রকল্পের নাম ইত্যাদি সহ)	Item	Design Specification	Field Observation	ক্রেডি সংশোধন/সমস্যা সমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহীত ব্যবস্থাদি ও মন্তব্য																					
								৫	৬	৭																		
০২১	২৩/৩/২০২২ খ্রিঃ	পিরোজপুর/ভান্ডারিয়া	<p>Construction of 2-Storeyed Rural Market Building (With 4-Storeyed Foundation) at Junia Khobruddin Hat, under Upazila : Bhandaria, District : Pirojpur.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>প্রকল্প/কর্মসূচির নাম</td> <td>ঃ</td> <td>CRMIDP</td> </tr> <tr> <td>হুক্তি সম্পাদনের তারিখ</td> <td>ঃ</td> <td>২৫.০৮.২০১৯ খ্রিঃ</td> </tr> <tr> <td>ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা</td> <td>ঃ</td> <td>EFTE.ETCL (PVT.) LIMITED Bhandaria, Pirojpur</td> </tr> <tr> <td>প্রাক্কলিত মূল্য</td> <td>ঃ</td> <td>৩,২১,০০,০০০.০০টাকা</td> </tr> <tr> <td>হুক্তিমূল্য</td> <td>ঃ</td> <td>৩,২০,৫৫,৪০৯.৭৬ টাকা</td> </tr> <tr> <td>হুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ</td> <td>ঃ</td> <td>০১.০৩.২০২১ খ্রিঃ</td> </tr> <tr> <td>বর্তমান অগ্রগতি</td> <td>ঃ</td> <td>৯০%</td> </tr> </table>	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	ঃ	CRMIDP	হুক্তি সম্পাদনের তারিখ	ঃ	২৫.০৮.২০১৯ খ্রিঃ	ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা	ঃ	EFTE.ETCL (PVT.) LIMITED Bhandaria, Pirojpur	প্রাক্কলিত মূল্য	ঃ	৩,২১,০০,০০০.০০টাকা	হুক্তিমূল্য	ঃ	৩,২০,৫৫,৪০৯.৭৬ টাকা	হুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	ঃ	০১.০৩.২০২১ খ্রিঃ	বর্তমান অগ্রগতি	ঃ	৯০%	Brick Work	10 Hole Ceramic Brick Work at Front Projection Wall	<ul style="list-style-type: none"> 10 Hole Ceramic Brick এর পরিবর্তে নরমাল ব্রীক (বাংলা ব্রীক) দিয়ে Front Projection Wall করা হয়েছে। গ্রাউন্ড ফ্লোর-এ প্লাটফর্ম এর ড্রেনে এবং ড্রেনের পিট করার সঠিক ভাবে করা হয়নি। 	<ul style="list-style-type: none"> স্পেসিফিকেশন ও ডিজাইন অনুযায়ী করতে হবে।
প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	ঃ	CRMIDP																										
হুক্তি সম্পাদনের তারিখ	ঃ	২৫.০৮.২০১৯ খ্রিঃ																										
ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা	ঃ	EFTE.ETCL (PVT.) LIMITED Bhandaria, Pirojpur																										
প্রাক্কলিত মূল্য	ঃ	৩,২১,০০,০০০.০০টাকা																										
হুক্তিমূল্য	ঃ	৩,২০,৫৫,৪০৯.৭৬ টাকা																										
হুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	ঃ	০১.০৩.২০২১ খ্রিঃ																										
বর্তমান অগ্রগতি	ঃ	৯০%																										
				Drain at Platform	-		<ul style="list-style-type: none"> স্পেসিফিকেশন ও ডিজাইন অনুযায়ী প্লাটফর্ম এর ড্রেনের পিট করার স্থাপন করতে হবে। 																					
				Fancy Screen	Fancy Screen at Stair Room (150mm×150mm×100mm)	<ul style="list-style-type: none"> সিঁড়ি রুমে Fancy Screen এর পরিবর্তে নরমাল ব্রীক ওয়ার্ক করে খাই গ্রাস স্থাপন করা হয়েছে। 	<ul style="list-style-type: none"> স্পেসিফিকেশন ও ডিজাইন অনুযায়ী Fancy Screen স্থাপন করতে হবে। 																					
				Rolling Shutter	MS Plate of Side Channel Thickness=6mm width=100mm MS Plate of Mid Channel Thickness=6mm width=150mm	<ul style="list-style-type: none"> MS Plate of side Channel Thickness=5.42mm width=75mm MS Plate of Mid Channel Thickness=5.42mm width=125mm 	<ul style="list-style-type: none"> স্পেসিফিকেশন বহির্ভূত Rolling Shutter - এর Channel অপসারণ পূর্বক স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী রোলিং সাটার স্থাপন করতে হবে। 																					
				Drip Course	-	<ul style="list-style-type: none"> শ্রাবের কানিসে Drip Course সঠিকভাবে করা হয়নি। 	<ul style="list-style-type: none"> ডিজাইন অনুযায়ী শ্রাবের কানিসে Drip Course সঠিকভাবে করতে হবে। 																					

Ram


Ram


ক্রমিক নং	পরিদর্শনের তারিখ	জেলা ও উপজেলা	পরিদর্শনকৃত স্কীমের বিবরণ (সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত তারিখ, বর্তমান অগ্রগতি, প্রকল্পের নাম ইত্যাদি সহ)	পরিদর্শনকৃত স্কীমসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা			ক্রটি সংশোধন/সমস্যা সমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহীত ব্যবস্থা ও মন্তব্য
				Item	Design Specification	Field Observation	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				Water Pipe Line	-	- Roof Top-এ পানির পাইপ লাইন সঠিকভাবে স্থাপন করা হয়নি।	- Roof Top-এ পানির পাইপ লাইন সঠিকভাবে স্থাপন করতে হবে।
				Fillet/ঘুঁড়ী	-	- ছাদে ফলস/শর্ট কলাম এর চারপাশে এবং প্যারাপেট ওয়ালের নিচের অংশে Fillet/ঘুঁড়ী করা হয়নি।	- কলাম ও প্যারাপেট ওয়ালের চারপাশে Fillet/ঘুঁড়ী করতে হবে।
				Steel Door at Roof Top	-	- Roof Top-এ Steel Door ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী লাগানো হয়নি।	- Roof Top-এ Steel Door ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী স্থাপন করতে হবে।

বিশেষ মন্তব্য :


- চুক্তি সম্পাদনের পর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয় এবং সময় বর্ধনের বিষয়েও কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। এতে প্রতিয়মান হচ্ছে, Contract Management এবং Time Management এর বিষয়ে ক্রমকারী কার্যকরী কার্যক্রম গ্রহণ করেনি। এ বিষয়ে অধিকতর যত্নবান হওয়া উচিত। অন্যথায় পরবর্তীতে সৃষ্ট যে কোন জটিলতার জন্য ক্রমকারী ও সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলী দায়ী থাকবেন।
- স্পেসিফিকেশন ও সিডিউলে উল্লেখিত ব্র্যান্ড অনুযায়ী বৈদ্যুতিক মালামাল ও সোলার সিস্টেম স্থাপন নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।


(শাকিল হোসেন)
উপ-সহকারী প্রকৌশলী


(শাকিল হোসেন)
প্রকল্প পরিচালক




Junia Khobiruddin Hat, under Upazila : Bhandaria, District : Pirojpur.




Junia Khobiruddin Hat, under Upazila : Bhandaria, District : Pirojpur.




Junia Khobiruddin Hat, under Upazila : Bhandaria, District : Pirojpur.



Junia Khobiruddin Hat, under Upazila : Bhandaria, District : Pirojpur.




Junia Khobiruddin Hat, under Upazila : Bhandaria, District : Pirojpur.



Junia Khobiruddin Hat, under Upazila : Bhandaria, District : Pirojpur.



Junia Khobiruddin Hat, under Upazila : Bhandaria, District : Pirojpur.



Junia Khobiruddin Hat, under Upazila : Bhandaria, District : Pirojpur.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in black ink.