

**সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২২-২৩)**  
**সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন**

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : মার্চ, ২০২৩।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি					ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				
		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক	
				মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	৭৮	১৬৭৩৪৬৮.০০	১৪১১৬৪৮.০০ (০.০০)	২৬১৮২০.০০	২৫৭৩৬৬.০০	১২৮৮১৮১.০০ (৭৭%)	১১০৩০৭৮.৭৭ (৭৮%)	০.০০	১৮৫১০২.২৪ (৭১%)	১৮২৭১৩.১২ (৭১%)	৮৮০৮৮৬.৩৪ (৫৩%)	৭৩৫৭৮২.০৭ (৫২%)	০.০০	১৪৫১০৪.২৭ (৫৫%)	১৪৩০৫২.১৫ (৫৬%)	১৪৫০০০.২৬	১১৯২৬০.৯২	৭৫%	৬৩.৯২%	৭৩%	৫২.৬৪%
কারিগরি প্রকল্প	১	৫০৫.০০	৫.০০ (০.০০)	৫০০.০০	০.০০	৪০৫.০০ (৮০%)	৫.০০	০.০০	৪০০.০০	০.০০	৪০৩.৪৯ (৮০%)	৩.৪৯	০.০০	৪০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৫০%	১০০%	৫০%	৭৯.৯০%
মোটঃ	৭৯	১৬৭৩৯৭৩.০০	১৪১১৬৫৩.০০ (০.০০)	২৬২৩২০.০০	২৫৭৩৬৬.০০	১২৮৮৫৮৬.০০ (৭৭%)	১১০৩০৮৩.৭৭ (৭৮%)	০.০০	১৮৫৫০২.২৪ (৭১%)	১৮২৭১৩.১২ (৭১%)	৮৮১২৮৯.৮৩ (৫৩%)	৭৩৫৭৮৫.৫৬ (৫২%)	০.০০	১৪৫৫০৪.২৭ (৫৫%)	১৪৩০৫২.১৫ (৫৬%)	১৪৫০০০.২৬	১১৯২৬০.৯২	৭৫%	৬৩.৯৩%	৭৩%	৫২.৬৫%
গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি	৩৩	২৬৭৯৫০.০০	১৭৩২৭৭.০০ (০.০০)	৯৪৬৭৩.০০	৮৬৪৬০.০০	১৬৬৬৬৪.১০ (৬২%)	১২২৩০৯.৮০ (৭১%)	০.০০	৪৪৩৫৪.৩০ (৪৭%)	৪০৫৫০.১৩ (৪৭%)	১৪২১৪৪.৮০ (৫৩%)	১০৭৮৩৪.২৮ (৬২%)	০.০০	৩৪৩১০.৫২ (৩৬%)	৩৩৩০৬.৩৫ (৩৯%)	৫৯৩৫৩.১২	৫৬২৩১.৮৩	৭৫%	৬৫.৭১%	৭৫%	৫৩.০৫%
কৃষি সেক্টর (সাব-সেক্টর : সেচ)	৩	৪৪৪০০.০০	৩২৫০০.০০	১১৯০০.০০	১১৩০০.০০	৩৩৩১৮.৭৫ (৭৫%)	২১৪১৮.৭৫ (৬৬%)	০.০০	১১৯০০.০০ (১০০%)	১১৩০০.০০ (১০০%)	২০৫৪৩.১৩ (৪৬%)	১৩৬৬৮.৩০ (৪২%)	০.০০	৬৮৭৪.৮৩ (৫৮%)	৬২৭৪.৮৩ (৫৬%)	১৩৪৬৯.১৪	১৩৪৬৯.১৪	৭৫%	৫৭.৩৭%	৭৫%	৪৬.২৭%
সাধারণ সরকারি সেবা	১	৫১৮.০০	১১৪.০০	৪০৪.০০	০.০০	৫১৮.০০ (১০০%)	১১৪.০০ (১০০%)	০.০০	৪০৪.০০	০.০০	৪১০.৭৫ (৭৯%)	১১.৭৫ (১০%)	০.০০	৩৯৯.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	৯৯.২৪%	১০০%	৭৯.৩০%
পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ	১	৪২৫২.০০	১২৫২.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	২৭১৫.৭৬ (৬৪%)	১১৯৯.৭৬ (৯৬%)	০.০০	১৫১৬.০০	১৫১৬.০০	১৪৩৪.৩৯ (৩৪%)	২৯১.৪৮ (২৩%)	০.০০	১১৪২.৯১	১১৪২.৯১	১৫১৬.০০	১৫১৬.০০	৭৫%	৫৫.০০%	৭৫%	৩৩.৭৩%
সর্বমোট : ১১৭		১৯৯১০৯৩.০০	১৬১৮৭৯৬.০০ (০.০০)	৩৭২২৯৭.০০	৩৫৮১২৬.০০	১৪৯১৮০২.৬১ (৭৪.৯২%)	১২৪৮১২৬.০৮ (৭৭.১০%)	০.০০	২৪৩৬৭৬.৫৪ (৬৫.৪৫%)	২৩৬০৭৯.২৫ (৬৫.৯২%)	১০৪৫৮২২.৯০ (৫২.৫৩%)	৮৫৭৫৯১.৩৭ (৫২.৯৮%)	০.০০	১৮৮২৩১.৫৩ (৫০.৫৬%)	১৮৩৭৭৬.২৪ (৫১.৩২%)	২১৯৩৩৮.৫২	১৯০৪৭৭.৮৯	৭৫%	৬৪.০১%	৭৩%	৫২.৫৩%
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) :	১৪																				
অননুমোদিত প্রকল্প (এডিপি বইয়ে)	৫৬																				
মোট প্রকল্প : ১৮৭																					

(মোঃ শাহ আলমগীর)  
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী  
মনিটরিং ও মূল্যায়ন

## সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২২-২৩)

### প্রকল্পগুয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : মার্চ, ২০২৩।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অব্যয়				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাক্ষেপ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস				
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক						
						মোট	টাকাক্ষেপ			মোট	টাকাক্ষেপ			মোট	টাকাক্ষেপ			সংখ্যামাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	সংখ্যামাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)					
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮		১৯	২০	২১	২২
<b>সেক্টর : স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন</b>																										
<b>চলতি প্রকল্প :</b>																										
১	২২২০১১৮০০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ কাজের সম্ভাব্যতা যাচাই শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৩৭৪.৬৮/নভেম্বর/২০২০ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ সেলিম মিয়া	অনু :	১৮৪/৭	৯৮৩.০০	৯৮৩.০০			৫৬৫.০০	৫৬৫.০০					১১০.০০	১১০.০০							৭৫%	৯৫.০০%	৭৫%	১১.১৯%	
২	২২৩০৪১৩০০-"আমার গ্রাম-আমার শহর": নির্বাচনী অপীকার বাস্তবায়ন কারিগরি সহায়তা প্রকল্প(১ম সংশোধিত)। (২৮০০.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব আবুল মনজুর মোঃ ছাদেক	অনু :	১৮৪/৮	৭৬০.০০	৭৬০.০০			৫৬৫.০০	৫৬৫.০০					১১০.০০	১১০.০০							১০০%	৯৫.০০%	১০০%	১৪.৪৭%	
৩	২২৪০৩৭৬০০-জামালপুর ও শেরপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫০৫০০.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২৩) জনাব সৈয়দা আসমা খাতুন	অনু :	১৮৪/৯	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৫৬২৫.০০	৫৬২৫.০০					৫৩৮৯.৯৩	৫৩৮৯.৯৩							৭৫%	৮৫.৬০%	৭৫%	৭১.৮৭%	
৪	২২৪০৩৮২০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৪৫৭১৯.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ থেকে জুন/২০২৪) জনাব মনজুরুল আলম সিদ্দিকী	অনু :	১৮৪/১০	৭০০০০.০০	৭০০০০.০০			৫৯৫০০.০০	৫৯৫০০.০০					২৮৪৮৬.২২	২৮৪৮৬.২২							৭৫%	৫৮.০০%	৭৫%	৪০.৬৯%	
৫	২২৪০৩৮৩০০-খুলনা বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৬৬৫০০.০০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২২) জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	অনু :	১৮৪/১১	৫৫০০০.০০	৫৫০০০.০০			৩৫০৬২.৫০	৩৫০৬২.৫০					২৫২৬৩.১৯	২৫২৬৩.১৯							৭৫%	৬৮.৮২%	৭৫%	৪৫.৯৩%	
৬	২২৪০৩৯১০০-লাঙ্গলবন্দ মহাষ্টমী পুন্যদ্রান উৎসবের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১২০৭৪.০০/ জানুয়ারি/২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ মাহবুব আলম	অনু :	১৮৪/১২	৩২৯১.০০	৩২৯১.০০			০.০০	০.০০					০.০০	০.০০							৭৫%	৬০.০০%	৭৫%	০.০০%	

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস		
				মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ									
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩		
৭	২২৪০৩৯৯০০-বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা) (২য় সংশোধিত)। (৬৯১৮০.০০/জানুয়ারী/ ২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব আবুল কালাম মোঃ ইসমত কিবরিয়া	অনুঃ	১৮৪/১৩	১৫৩০০.০০	১৫৩০০.০০			১১২৫০.০০	১১২৫০.০০					৯০৪৭.৮৯	৯০৪৭.৮৯					৭৫%	৬৭.৭১%	৭৫%	৫৯.১৪%	
৮	২২৪০৪৫৮০২-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (৩৭৪৪৯.১৮.০০/জুলাই/ ২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ মাকসুদুল আলম	অনুঃ	১৮৪/১৪	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৪০৫৪.১৩	৪০৫৪.১৩					২৮১০.৯৭	২৮১০.৯৭					৭৫%	৬৫.২০%	৭৫%	৫৬.২২%	
৯	২২৪০৪৯৫০০-গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৮২৭৮০.০০/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/২৪) জনাব মোঃ আবু ছায়েদ	অনুঃ	১৮৪/১৫	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			১২০০০.০০	১২০০০.০০					৯৫৫৮.৬৮	৯৫৫৮.৬৮					৭৫%	৪০.০০%	৪২%	৩৮.২৩%	
১০	২২৪০৫০২০০-বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ) (২য় সংশোধিত)। (৬২২৯৯.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ শাহমুর	অনুঃ	১৮৪/১৬	৩৪০০.০০	৩৪০০.০০			১৬০১.৪৩	১৬০১.৪৩					৯২৫.২১	৯২৫.২১					৭৫%	২৮.৫০%	৭৫%	২৭.২১%	
১১	২২৪০৫২৪০০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (২২৮৭৬৫.১২/ফেব্রুয়ারী/১০ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ বেলাল হোসেন	অনুঃ	১৮৫/১৭	৯৪০০.০০	৯৪০০.০০			৭০৩৬.৬৮	৭০৩৬.৬৮					৩১৫২.৪৫	৩১৫২.৪৫					৭৫%	৩৫.৮৫%	৭৫%	৩৩.৫৪%	
১২	২২৪১০৯২০০-রূপগঞ্জ জলসিঁড়ি আবাসন সংযোগকারী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ রূপগঞ্জ উপজেলা, নারায়ণগঞ্জ (১ম সংশোধিত)। (১৫২০০.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২৩) জনাব জিএম মুজিবুর রহমান	অনুঃ	১৮৫/১৮	৪৪৪৫.০০	৪৪৪৫.০০			৩৫৭৩.৭৫	৩৫৭৩.৭৫					৪৬৩.৭১	৪৬৩.৭১					৭৫%	১৩.০২%	৭৫%	১০.৪৩%	
১৩	২২৪১০৯৪০০-ফরিদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১১৪৯২৫.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২৩) জনাব এ কে এম বাদশা মিয়া	অনুঃ	১৮৫/১৯	১২৫০০.০০	১২৫০০.০০			৮৭৪৬.১৮	৮৭৪৬.১৮					৫৫৭৮.৩৫	৫৫৭৮.৩৫					৭৫%	৬৩.৯৯%	৭৫%	৪৪.৬৩%	
১৪	২২৪১১৭২০০-সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৪৫৪২৭.৬৫/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব সৈয়দ সফিকুল ইসলাম	অনুঃ	১৮৫/২০	১৬০০০.০০	১৬০০০.০০			১৩৬০০.০০	১৩৬০০.০০					৯৮৯২.২২	৯৮৯২.২২					৭৫%	৮৫.০০%	৭৫%	৬১.৮৩%	

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	
১৫	২২৪১১৭৩০০-দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৬৯১০০.০০/জুলাই/১৭ হতে জুন/২৫) জনাব স্বপন কান্তি পাল	অনু :	১৮৫/২১	২০০০০.০০	২০০০০.০০			১৭০০০.০০	১৭০০০.০০				১৩০৬৬.০৬	১৩০৬৬.০৬					৭৫%	৮০.০০%	৭৫%	৬৫.৩৩%	
১৬	২২৪১৩১৪০০-বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (১০৬৩১৭.০০/জুলাই/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোঃ শরীফ হোসেন	অনু :	১৮৫/২২	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			১১২৫০.০০	১১২৫০.০০				১০৮২৩.০৪	১০৮২৩.০৪					৭৫%	৭০.০০%	৭৫%	৩৬.০৮%	
১৭	২২৪১৩১৭০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (১ম সংশোধিত)। (১৮০৯৫০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম খান	অনু :	১৮৫/২৩	১৯৬৫৪.০০	১৯৬৫৪.০০			১৬৭০৫.৮৮	১৬৭০৫.৮৮				১৪০০০.৭৫	১৪০০০.৭৫					৭৫%	৭৯.৭৫%	৭৫%	৭১.২৪%	
১৮	২২৪১৩১৯০০-মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২১০৯১৭.৭৫/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব সেলিম সরকার	অনু :	১৮৫/২৪	৫০০০০.০০	৫০০০০.০০			৪২৫০০.০০	৪২৫০০.০০				২৬১০৩.০৮	২৬১০৩.০৮					৭৫%	৫৪.৫৩%	৭৫%	৫২.২১%	
১৯	২২৪১৩২০০০-গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: বরিশাল, ঝালকাঠী, পিরোজপুর জেলা (১ম সংশোধিত)। (১২৫৫০০.০০/নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব সুশান্ত রঞ্জন রায়	অনু :	১৮৫/২৫	৩২৫০০.০০	৩২৫০০.০০			২৫০৬২.৫০	২৫০৬২.৫০				১১১২৩.২৫	১১১২৩.২৫					৭৫%	৬৯.৭১%	৭৫%	৩৪.২৩%	
২০	২২৪১৩২১০০-সিরাজগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৫৩৫৫০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ মহির উদ্দিন সেখ	অনু :	১৮৫/২৬	১২০০০.০০	১২০০০.০০			১২০০০.০০	১২০০০.০০				৪৭৯৭.৪৫	৪৭৯৭.৪৫					৭৫%	৫৮.৫৩%	৭৫%	৩৯.৯৮%	
২১	২২৪১৪৭১০১-রাজশাহী বিভাগ (সিরাজগঞ্জ জেলা ব্যতীত) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২১১৫৯৬.১৩/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ নাসিম উদ্দিন মিয়া	অনু :	১৮৫/২৭	৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০			২৯৭৫০.০০	২৯৭৫০.০০				২৫৩৬৫.০০	২৫৩৬৫.০০					৭৫%	৭৫.০০%	৭৫%	৭২.৪৭%	
২২	২২৪১৪৭১০২-বৃহত্তর চট্টগ্রাম গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-৩ (১ম সংশোধিত)। (১৩৩০০০.০০/নভেম্বর/১৭ হতে জুন/২৩) জনাব আবুল মঞ্জুর মোঃ সাদেক	অনু :	১৮৬/২৮	২৩০০০.০০	২৩০০০.০০			১৯০৮৪.০০	১৯০৮৪.০০				১০২০৯.৫০	১০২০৯.৫০					৭৫%	৬৩.০০%	৭৫%	৪৪.৩৯%	

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ							
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩
২৩	২২৪১৪৭১০৩-বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন-৩ (১ম সংশোধিত)। (১৪৬৫০০.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব আমিনুর রশীদ চৌধুরী	অনু : ১৮৬/২৯	১৮৬/২৯	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			১৯১২৫.০০	১৯১২৫.০০			১৬১৯৬.৪০	১৬১৯৬.৪০					৭৫%	৬৩.২৯%	৭৫%	৫৩.৯৯%	
২৪	২২৪১৪৭১০৪-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায়। (২৮৮৪৮৬.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন	অনু : ১৮৬/৩০	১৮৬/৩০	২২৫০০.০০	২২৫০০.০০			১৪৬২৫.০০	১৪৬২৫.০০			১৪৬২৫.০০	১৪৬২৫.০০					৭৫%	৬৫.০০%	৭৫%	৬৫.০০%	
২৫	২২৪১৪৭১০৫-ময়মনসিংহ অঞ্চল পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩২২২৮৮.৬০/অক্টোবর/১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব আবুল কালাম মোঃ ইসমত কিবরিয়া	অনু : ১৮৬/৩১	১৮৬/৩১	৪১১৫৩.০০	৪১১৫৩.০০			৩৪৯৩৫.০৩	৩৪৯৩৫.০৩			২৫১৯৫.১০	২৫১৯৫.১০					৭৫%	৭৬.৬১%	৭৫%	৬১.২২%	
২৬	২২৪১৪৭৩০০-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (২০৬৬০০.০০/ মে/২০১৮ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ মাহবুব আলম	অনু : ১৮৬/৩২	১৮৬/৩২	৩২৯৫০.০০	৩২৯৫০.০০			২৮০০৭.৫০	২৮০০৭.৫০			২০০৯৯.০৭	২০০৯৯.০৭					৭৫%	৭৪.০০%	৭৫%	৬১.০০%	
২৭	২২৪২১৫৩০০-বন্যা ও দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৭৮৫১৮.০০/ জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব আবুল বাছেদ মোহাম্মদ রেজাউল বারী	অনু : ১৮৬/৩৩	১৮৬/৩৩	৩৯০০০.০০	৩৯০০০.০০			৩৪২৫০.০০	৩৪২৫০.০০			২৫৬৩০.৭৪	২৫৬৩০.৭৪					৭৫%	৭০.৩৮%	৭৫%	৬৫.৭২%	
২৮	২২৪২৩৮৭০০-দেশের দক্ষিণাঞ্চলের আয়রন ব্রিজ পুনঃনির্মাণ/ পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২৩৩৪০০.০০/ জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব সৈয়দ আহমেদ আলী	অনু : ১৮৬/৩৪	১৮৬/৩৪	৪০০০০.০০	৪০০০০.০০			৩৯৯৮৫.৫০	৩৯৯৮৫.৫০			৩১০০০.০০	৩১০০০.০০					৭৫%	৮১.৭০%	৭৫%	৭৭.৫০%	
২৯	২২৪২৪৮৪০০-পটুয়াখালী জেলার লোহালিয়া নদীর উপর নির্মাণাধীন পিসি গার্ডার ব্রিজের অসমাপ্ত নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১০২০০.০০/জুলাই ২০১৮ হইতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোঃ সেলিম মিয়া	অনু : ১৮৬/৩৫	১৮৬/৩৫	১৯০০.০০	১৯০০.০০			১৪২৫.০০	১৪২৫.০০			১০৮৫.৯৪	১০৮৫.৯৪					৭৫%	৭৫.২৩%	৭৫%	৫৭.১৫%	
৩০	২২৪২৫৩২০০-খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৩৭৯২.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন	অনু : ১৮৬/৩৬	১৮৬/৩৬	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			২৫৫০০.০০	২৫৫০০.০০			৯১১৮.৭৪	৯১১৮.৭৪					৭৫%	৫৫.০০%	৭৫%	৩০.৪০%	

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ							
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩
৩১	২২৪২৫৬৯০০-মাগুরা অঞ্চল গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৫২২৫.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব এ এস এম কবীর	অনু :	১৮৬/৩৭	২২৫০০.০০	২২৫০০.০০			১৯১২৫.০০	১৯১২৫.০০			১০২১৫.০০	১০২১৫.০০					৭৫%	৬০.৮৪%	৭৫%	৪৫.৪০%	
৩২	২২৪২৫৮০০০-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(৯৪৯৬৫.০০/ জানুয়ারী/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোঃ আব্দুর রহিম	অনু :	১৮৬/৩৮	৯০০০.০০	৯০০০.০০			৬৯৭৫.০০	৬৯৭৫.০০			৬৪০৪.৬৩	৬৪০৪.৬৩					৭৫%	৭৩.০০%	৭৫%	৭১.১৬%	
৩৩	২২৪২৫৮৯০০-তিন পার্বত্য জেলায় দুর্ভোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৮৭৫৪.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব নূর নবী	অনু :	১৮৭/৩৯	৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০			১৭০৫০.০০	১৭০৫০.০০			১৬৯৯৪.৯২	১৬৯৯৪.৯২					৭৫%	৭৬.০০%	৭৫%	৪৮.৫৬%	
৩৪	২২৪২৫৯০০০-গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।(৩৫৫৫৫০.০০/ নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব এ কে ফজলুল হক	অনু :	১৮৭/৪০	৪০০০০.০০	৪০০০০.০০			২৯৮১২.৫০	২৯৮১২.৫০			১৫৩০৮.১৩	১৫৩০৮.১৩					৭৫%	৫৫.৭৩%	৭৫%	৩৮.২৭%	
৩৫	২২৪২৬৩০০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৪ (১ম সংশোধিত)। (৭৯৭৪৪.০০/ সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ বাবুল আখতার	অনু :	১৮৭/৪১	১৩৫০০.০০	১৩৫০০.০০			১১৪৭৫.০০	১১৪৭৫.০০			৭১৬৭.৮০	৭১৬৭.৮০					৭৫%	৭০.০৭%	৭৫%	৫৩.০৯%	
৩৬	২২৪২৬৫১০০-"দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, সুনামগঞ্জ জেলা (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।(৪৬৭২.০৩/ নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব সৈয়দ সফিকুল ইসলাম	অনু :	১৮৭/৪২	৪৩৯.০০	৪৩৯.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					৭৫%	০.০০%	৭৫%	০.০০%	
৩৭	২২৪২৮০৪০০-এলাজিইডি'র মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।(৪৯৫০.০০/০৩/২০১৯ হতে ৩১/১২/২০২৪) জনাব মোঃ আব্দুর রশীদ মিয়া	অনু :	১৮৭/৪৩	৬০০.০০	৬০০.০০			৬০০.০০	৬০০.০০			৪৭১.৬৭	৪৭১.৬৭					৭৫%	৮৫.০০%	৭৫%	৭৮.৬১%	
৩৮	২২৪২৮০৬০০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনূর্ধ্ব ১০০ মিটার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।(২০২১৮৭.০০/ মার্চ/২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ সেলিম মিয়া	অনু :	১৮৭/৪৪	৬৫০০০.০০	৬৫০০০.০০			৫৪৭৪৬.০০	৫৪৭৪৬.০০			২৪৬৭৮.৪২	২৪৬৭৮.৪২					৭৫%	৫৯.০১%	৭৫%	৩৭.৯৭%	

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাক্ষেপ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস		
				মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
						মোট	টাকাক্ষেপ			মোট	টাকাক্ষেপ			মোট	টাকাক্ষেপ									
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২			
৩৯	২২৪২৮০৭০০-সোনাপাড়া ও মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল সংযোগ সড়কে ফেনী নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৯৮৬৫.০০/০১/০২/২০১৯ হতে ৩০/০৬/২০২৪) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	অনু :	১৮৭/৪৫	৩৬.০০	৩৬.০০			৩৬.০০	৩৬.০০					২৬.৫৯	২৬.৫৯					৭৫%	৭৪.০০%	৭৫%	৭৩.৮৬%	
৪০	২২৪৩০০৩০০-পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী-৩ (১৭২৩১৫.০০/ জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৩) জনাব সালমা শহীদ।	অনু :	১৮৭/৪৬	৪১৩৪৫.০০	৪১৩৪৫.০০			৩১৫০০.০০	৩১৫০০.০০					২৭০০৭.২৭	২৭০০৭.২৭					৭৫%	৭৫.০০%	৭৫%	৬৫.৩২%	
৪১	২২৪৩০২৫০০-ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৬৩৭০০.০০/ জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ বারুল আখতার	অনু :	১৮৭/৪৭	৫৫০০০.০০	৫৫০০০.০০			৪৬৭৫০.০০	৪৬৭৫০.০০					৩১৩৮৫.০২	৩১৩৮৫.০২					৭৫%	৬৭.৬৩%	৭৫%	৫৭.০৬%	
৪২	২২৪৩০৭৪০০-বি-বাড়ীয়া জেলায় ৯টি সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১২০৫৭.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ ছোহরার আলী	অনু :	১৮৭/৪৮	৩৪০০.০০	৩৪০০.০০			২৬৩৫.০০	২৬৩৫.০০					৪২৬.৬৬	৪২৬.৬৬					৭৫%	২২.০০%	৭৫%	১২.৫৫%	
৪৩	২২৪৩১৭৯০০-চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলায় ডাকাতিয়া নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (১০৭০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ এবাদত আলী	অনু :	১৮৭/৪৯	২০০০.০০	২০০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০					৮৪.৯৯	৮৪.৯৯					৭৫%	৫.০০%	৭৫%	৪.২৫%	
৪৪	২২৪৩১৮০০০-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩। (৬৪৭৬৬৫.০০/০১/০৭/২০২০ হতে ৩০/০৬/২০২৪) জনাব মোহাম্মদ রুহুল আমিন খান	অনু :	১৮৮/৫০	১৪৫০০০.০০	১৪৫০০০.০০			১২৩২৫০.০০	১২৩২৫০.০০					৯৩৫০৬.২৩	৯৩৫০৬.২৩					৭৫%	৬৬.৬৫%	৭৫%	৬৪.৪৯%	
৪৫	২২৪৩২৫৩০০-সূর্যবাড়ী আশ্রয় ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন শীর্ষক প্রকল্প। (৫৯০৫৫৯.০০/ ০১/১০/২০২০ হতে ৩১/১২/২০২৩) জনাব মোঃ রফিকুল হাসান	অনু :	১৮৮/৫১	৭৫০০০.০০	৭৫০০০.০০			৬৩৭৫০.০০	৬৩৭৫০.০০					৪৭০২৬.৭১	৪৭০২৬.৭১					৭৫%	৬৫.২৫%	৭৫%	৬২.৭০%	
৪৬	২২৪৩৩৬৩০০-পিরোজপুর জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৬০০০০.০০/ এপ্রিল/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ ইব্রাহিম খলিল	অনু :	১৮৮/৫২	২০০০০.০০	২০০০০.০০			১৭০০০.০০	১৭০০০.০০					১৫০৯৯.০৪	১৫০৯৯.০৪					৭৫%	৭৮.১৬%	৭৫%	৭৫.৫০%	
৪৭	২২৪৩৩৮৪০০-নরসিংদী জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৯৫১৬.০০/ জানুয়ারি/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মাহবুব ইমাম মোর্শেদ	অনু :	১৮৮/৫৩	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৪৭৮৫.৬৫	৪৭৮৫.৬৫					৩৩৮১.৩৫	৩৩৮১.৩৫					৭৫%	৫১.১০%	৭৫%	৪৫.০৮%	

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ							
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩
৪৮	২২৪৩৩৯১০০-মিঠামইন রেস্ট হাউজ নির্মাণ প্রকল্প। (৩৮৫০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব গোলাম মাওলা	অনুঃ	১৮৮/৫৪	১০০০.০০	১০০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			৭৩৯.৮৭	৭৩৯.৮৭					৭৫%	৮৭.৩০%	৭৫%	৭৩.৯৯%	
৪৯	২২৪৩৩৯২০০-কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৫০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান	অনুঃ	১৮৮/৫৫	২০০০০.০০	২০০০০.০০			১৭০০০.০০	১৭০০০.০০			৫২৬৯.৬৬	৫২৬৯.৬৬					৭৫%	৩৯.৪৯%	৭৫%	২৬.৩৫%	
৫০	২২৪৩৪৫৫০০-“এনআইএলজি ভবন সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধিকরণ (২টি রেজমেন্টসহ ১৩ তলা ভবন)” শীর্ষক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প অনুমোদন। (২৮৭.২০/অক্টোবর/২০২১ হতে মার্চ/২০২৩) জনাব নজরুল ইসলাম	অনুঃ	১৮৮/৫৬	২৪৭.০০	২৪৭.০০			২৪৭.০০	২৪৭.০০			২৩০.৩২	২৩০.৩২					৭৫%	১০০%	৭৫%	৯৩.২৫%	
৫১	২২৪৩৪৫৮০০-যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (৪২০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব এ. এম. এস কবীর	অনুঃ	১৮৮/৫৭	১৫০০.০০	১৫০০.০০			১২৭৫.০০	১২৭৫.০০			৩৪৩.৩৬	৩৪৩.৩৬					৭৫%	২৮.৫৫%	৭৫%	২২.৮৯%	
৫২	২২৪৩৪৭৯০০-রাসমাটি জেলার কারিগর পাড়া হতে বিলাইছড়ি পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন ও ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প (৩৩৮৫৪.০০/জুলাই/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৪) জনাব নূর নবী	অনুঃ	১৮৮/৫৮	২০০০.০০	২০০০.০০			৮৫০.০০	৮৫০.০০			৫৪৫.০০	৫৪৫.০০					৭৫%	৫৫.০০%	৭৫%	২৭.২৫%	
৫৩	২২৪৩৪০৫০০-ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১০৯০০০.০০/সেপ্টেম্বর/২০২১ হতে আগস্ট/২০২৬) জনাব নজরুল ইসলাম	অনুঃ	১৮৮/৫৯	১০০০.০০	১০০০.০০			৭৭৫.০০	৭৭৫.০০			৩৪১.৪৯	৩৪১.৪৯					৭৫%	৪০.০০%	৭৫%	৩৪.১৫%	
৫৪	২২৪৩৪৯২০০-‘গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন: জেলা টাঙ্গাইল’ শীর্ষক প্রকল্প। (৮৬৫৬৪.০৫/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোল্লা মিজানুর রহমান	অনুঃ	১৮৮/৬০	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৮৫০০.০০	৮৫০০.০০			৪৬৪৭.২০	৪৬৪৭.২০					৭৫%	৬০.১০%	৭৫%	৪৬.৪৭%	
৫৫	২২৪৩৫১১০০-হাওর এলাকায় উড়াল সড়ক ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৪৯০০০.০০/জানুয়ারী/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) মোঃ গোলাম মাওলা	অনুঃ	১৮৯/৬১	২০০০.০০	২০০০.০০			১২৭৫.০০	১২৭৫.০০			৫৩৬.৮৪	৫৩৬.৮৪					৭৫%	৩৭.৪৩%	৭৫%	২৬.৮৪%	
৫৬	২২৪৩৫২০০০-গাজীপুর জেলার পত্নী অবকাঠামো উন্নয়ন (৬৮৫০০.০০/ জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব এস. কে. আরিফুল ইসলাম	অনুঃ	১৮৯/৬২	৪০০০.০০	৪০০০.০০			২২৫০.০০	২২৫০.০০			৬৫.৭৫	৬৫.৭৫					৭৫%	৩.০০%	৭৫%	১.৬৪%	



ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
৫৭	২২৪০৩৮৫০০-জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪১৮৩৫.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ থেকে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ মামুন রশিদ	অনু :	১৮৯/৬৩	১৩১৩১.০০	১৩১৩১.০০			৬১০৪.৫০	৬১০৪.৫০			৫৭৬৫.০০	৫৭৬৫.০০					৭৫%	৭২.০০%	৭৫%	৪৩.৯০%	DANIDA	
৫৮	২২৪০৪৫৯০০-হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১০১৬৯৫.৬৮/জানুয়ারি/ ২০১২ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক	অনু :	১৮৯/৬৪	৩০৯৬.০০	২৮৬৬.০০	২৩০.০০	২৩০.০০	২৩৭৪.৫৮	২১৪৯.৫০	২২৫.০৮	২২৫.০৮	১২৫১.৪৭	১০৯১.১০	১৬০.৩৭	১৬০.৩৭	২৩০.০০	২২৫.০৮	৭৫%	৪৫.৪২%	৭৫%	৪০.৪২%	IFAD STF	
৫৯	২২৪০৪৬০০০-রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট-২ (আরটিআইপি-২) (৩য় সংশোধিত)। (৪৮১৯৭০.২২/জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ ছোহরার আলী	অনু :	১৮৯/৬৫	৩৬০০০.০০	২০০০০.০০	১৬০০০.০০	১৬০০০.০০	২৬৭৪০.৭৫	১৫০৯৩.৭৫	১১৬৪৭.০০	১১৬৪৭.০০	২২৮১৩.৫২	১১৫২৮.৯৬	১১২৮৪.৫৬	১১২৮৪.৫৬	১৮৪৫৮.৯৯	১৮৪৫৮.৯৯	৭৫%	৭৭.০০%	৭৫%	৬৩.৩৭%	IDA	
৬০	২২৪০৪৬৯০০-গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (৮৮৫৭০.০০/অক্টোবর/১৩ হতে ২০২২-২০২৩) জনাব মোঃ আব্দুল মালেক	অনু :	১৮৯/৬৬	১৯০০০.০০	৪০০০.০০	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০	১৪৩১৭.০০	৪০০০.০০	১০৩১৭.০০	১০৩১৭.০০	১২৭৫৩.৩২	২৪৭৭.৭৪	১০২৭৫.৫৮	১০২৭৫.৫৮	১২২৬২.৬৮	১০২৭৫.৫৮	৭৫%	৮৪.৪৩%	৭৫%	৬৭.১২%	SFD OFID	
৬১	২২৪০৪৮২০০-হাওড় অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৮৮৩২৫.৬২/জুলাই/১৪ হতে জুন/২৩) জনাব মোঃ রায়হান সিদ্দিক	অনু :	১৮৯/৬৭	৫৫২০.০০	৫০০০.০০	৫২০.০০	০.০০	৪২৭০.০০	৩৭৫০.০০	৫২০.০০	৭.০০	২৪৬০.০০	২২৮০.০০	১৮০.০০	৪.০০	৪০৬৫.০০			৭৫%	৫৬.০০%	৭৫%	৪৪.৫৭%	JICA
৬২	২২৪০৪৮৪০০-বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৩১৭০৭৬.০০/ জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০২৩) জনাব জাবেদ করিম	অনু :	১৮৯/৬৮	৪০০০০.০০	১৩০০.০০	৩৯৮৭০.০০	৩৯৮৭০.০০	৩৯৯৬৩.৩৭	৯৩.৩৭	৩৯৮৭০.০০	৩৯৮৭০.০০	২২৪৪২.৫৭	৭৩.৯০	২২৩৬৮.৬৭	২২৩৬৮.৬৭	২০০২৫.৪৩	২০০২৫.৪৩	৭৫%	৬৬.০০%	৭৫%	৫৬.১১%	WB	
৬৩	২২৪০৫০৩০০-সিলেট বিভাগ গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৩৬৯৮৫.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২৩) মোঃ মোস্তফা হাসান	অনু :	১৯০/৬৯	৮০০০.০০	১০০০.০০	৭০০০.০০	৭০০০.০০	২৩৬৭.৭৭	৭৫০.০০	১৬১৭.৭৭	১৬১৭.৭৭	২১৯৭.৬৮	৫৭৯.৯১	১৬১৭.৭৭	১৬১৭.৭৭	২৬৬২.৭৬	১৭৮৩.৪৫	৭৫%	৩৫.০০%	৭৫%	২৭.৪৭%	IDB	
৬৪	২২৪২১৫২০০-জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো প্রাতিষ্ঠানিকরণ প্রকল্প। (৬৬২০০.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন	অনু :	১৯০/৭০	৪৮৩৩.০০	১৩৩৩.০০	৩৫০০.০০	১০৮৪.০০	২১৮৭.২৭	১৩৩৩.০০	৮৫৪.২৭	৩৭১.১৫	৯৪৮.২২	৪৬৫.১০	৪৮৩.১২	০.০০	৩৭১.১৫	৩৭১.১৫	৭৫%	৫১.১৭%	৭৫%	১৯.৬২%	KFW, GCF	

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	
৬৫	২২৪২৪৩১০০-অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে যুক্তিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী) শীর্ষক প্রকল্প। (৭৫৭৬৮.০০/জুলাই/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৬)। জনাব মোঃ আনিসুল ওহাব খান	অনুঃ	১৯০/৭১	১০৩৮০.০০	২৮৮০.০০	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	৬৯৮৩.৪১	২৮৮০.০০	৪১০৩.৪১	৪১০৩.৪১	৪৯৭৭.৩৮	৮৭৩.৯৭	৪১০৩.৪১	৪১০৩.৪১	৪১০৩.৪১	৪১০৩.৪১	৪১০৩.৪১	৭৫%	৬০.০০%	৭৫%	৪৭.৯৫%	IFAD
৬৬	২২৪২৪৬৭০০-গ্রামীণ সড়ক সেতু উন্নয়ন সহায়তা কর্মসূচি (প্রোগ্রাম ফর সাপোর্টিং রুরাল ব্রিজেস)। (৪৯৭১০০.০০/সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে আগস্ট/২০২৩) জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান	অনুঃ	১৯০/৭২	১১০৩৮৩.০০	৩০৩৮৩.০০	৮০০০০.০০	৮০০০০.০০	৭২৭৮৭.২৫	২২৭৮৭.২৫	৫০০০০.০০	৫০০০০.০০	৬৩২৮৫.২৯	১৬৪২০.২৮	৪৬৮৬৫.০১	৪৬৮৬৫.০১	২০৮৯৫.০৯	১১১৫.৮০	৭৫%	৬১.৩১%	৭৫%	৫৭.৩৩%	WB	
৬৭	২২৪২৪৯৭০০-করাল কানেক্টিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট। (৩৬৬৭৪২.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম	অনুঃ	১৯০/৭৩	৮৫০০০.০০	৩৫০০০.০০	৫০০০০.০০	৪৮৪৮২.০০	৬৪৯৩৬.৭৪	৩৩৬৯১.৪৩	৩১২৪৫.৩১	২৯৮৫২.৩১	৩৭৪২২.২২	১৪৪৭৪.৪১	২২৯৪৭.৮১	২১৫৫৪.৮১	৩১২৪৫.৩১	৩১২৪৫.৩১	৭৫%	৪৮.০০%	৫০%	৪৪.০৩%	ADB	
৬৮	২২৪২৫৪৮০০-বাংলাদেশ: এমাজেসি এনিসট্যান্স প্রজেক্ট (এলজিইডি অংশ) (১ম সংশোধিত)। (৩২০৫০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব মলয় কুমার চক্রবর্তী	অনুঃ	১৯০/৭৪	১৯৫০.০০	৩৫০.০০	১৬০০.০০	১৬০০.০০	১৪৬৫.০০	৩৩৫.০০	১১৩০.০০	১১৩০.০০	১০৮৮.৯৬	২১৯.৫৫	৮৬৯.৪১	৮৬৯.৪১	৬৬০.৬৭	১১৩০.০০	৭৫%	৬৫.০০%	৭৫%	৫৫.৮৪%	ADB	
৬৯	২২৪২৬১৪০০-ডিজাস্টার রিস্ক ম্যানেজমেন্ট এনহেন্সমেন্ট প্রজেক্ট (এলজিইডি পার্ট) (১ম সংশোধিত)। (২৬৬৩০.০০/অক্টোবর/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান	অনুঃ	১৯০/৭৫	৭৭০০.০০	১৭০০.০০	৬০০০.০০	৬০০০.০০	৬৩৮২.৮১	১০৮২.৮১	৫৩০০.০০	৫৩০০.০০	৩৯৬৮.৭২	৭৫৩.৭৪	৩২১৪.৯৮	৩২১৪.৯৮	৭৪৪৮.৫৬	৭৯৫৫.৫১	৭৫%	৫৩.০০%	৭৫%	৫১.৫৪%	JICA	
৭০	২২৪২৮২৪০০-জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাল্টি-সেক্টর প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৩৯৪৪৭.০০/ডিসেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব জাবেদ করিম	অনুঃ	১৯০/৭৬	২৫০০০.০০	৪০০.০০	২৪৬০০.০০	২৪৬০০.০০	২৪৮৯৮.৫০	২৯৮.৫০	২৪৬০০.০০	২৪৬০০.০০	১৭০৯২.২২	০.০০	১৭০৯২.২২	১৭০৯২.২২	১৮৮৯৮.৮১	১৮৮৯৮.৮১	৭৫%	৭০.০০%	৭৫%	৬৮.৩৭%	WB	
৭১	২২৪৩১৯২০০-পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনৈতিক করিডোর এবং আঞ্চলিক উন্নয়ন সম্প্রসারণ কর্মসূচি (উইকেয়ার) পর্ব-১: গ্রামীণ যোগাযোগ এবং বাজারসহ আনুসংগিক ভৌত সুবিধাদি সম্প্রসারণ প্রকল্প (আরসিএমএনআইআইপি)। (২১৮০৯৯.০০/০১/১০/২০২০ হতে ৩০/০৬/২০২৫) জনাব মমিন মজিবুল হক সমাজী	অনুঃ	১৯১/৭৭	১০৩৮১.০০	৩৮১.০০	১০০০০.০০	১০০০০.০০	৪০৫৩.৪০	৩৮১.০০	৩৬৭২.৪০	৩৬৭২.৪০	৩৮৫২.৮২	২১১.৪৬	৩৬৪১.৩৬	৩৬৪১.৩৬	৩৬৭২.৪০	৩৬৭২.৪০	৭৫%	৬৫.০০%	৭৫%	৩৭.১১%	WB	
	<b>নতুন প্রকল্প</b>																						
৭২	সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন-২ প্রকল্প। (১০৮২০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬) জনাব এ বি এম নাজমুল করিম	অনুঃ	১৯১/৭৮	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			১১১৮.৫১	১১১৮.৫১					৫০%	৭.৯০%	৫০%	৭.৪৬%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস
				মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ							
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩
৭৩	২২৪৩৬২২০০-বরিশাল বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (২৬৯৩৪৩.০০/০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৬) জনাব মোহাম্মদ আদনান আখতারুল আজম	অনুঃ	১৯১/৭৯	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৭৪৭৩.৯৩	৭৪৭৩.৯৩			৬৩১৬.৫৮	৬৩১৬.৫৮					৭৫%	৭৮.০০%	৭৫%	৬৩.১৭%	
৭৪	২২৪৩৬২৭০০-বৃহত্তর পাবনা ও বগুড়া জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (১৪০০০০.০০/ ০১/০৭/২০২২ হতে ৩১/১২/২০২৫) জনাব মোহাম্মদ নাজমুল হাসান চৌধুরী	অনুঃ	১৯১/৮০	২০০০.০০	২০০০.০০			১৭০০.০০	১৭০০.০০			০.০০	০.০০					৭৫%	৫০.৬৩%	৭৫%	০.০০%	
৭৫	২২৪৩৬৩০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ (২য় পর্যায়)। (৪০৫০০০.০০/ ০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৭) জনাব শেখ মোঃ আবু জাকির সেকান্দার	অনুঃ	১৯১/৮১	২৩৫.০০	২৩৫.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					৫০%	০.০০%	৫০%	০.০০%	
৭৬	২২৪৩৬৪২০০-বিনাইদহ জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫০০০০.০০/ ০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৬) জনাব এ. এস. এম মহসীন	অনুঃ	১৯১/৮২	২০০.০০	২০০.০০			১২৭.৫০	১২৭.৫০			০.০০	০.০০					৫০%	০.০০%	৫০%	০.০০%	
৭৭	২২৪৩৬৭৪০০-বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৮০০০০.০০/০১/০১/২০২২ হতে ৩১/১২/২০২৫) মোঃ আল-আমীন খান	অনুঃ	১৯১/৮৩	২৫০.০০	২৫০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					৫০%	০.০০%	৫০%	০.০০%	
৭৮	২২৪৩৬৮০০-নারায়নগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্প। (১৪৯৭০.০০/০১/০৭/২০২২ হতে ৩১/১২/২০২৪) জনাব মোঃ রুহুল আমীন	অনুঃ	১৯১/৮৪	১০৬.০০	১০৬.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					৫০%	০.০০%	৫০%	০.০০%	
মোট (১-৭৮) :				১৬৭৩৪৬৮.০০	১৪১১৬৪৮.০০ (০.০০)	২৬১৮২০.০০	২৫৭৩৬৬.০০	১২৮৮১৮১.০০	১১০৩০৭৮.৭৭ (০.০০)	১৮৫১০২.২৪	১৮২৭১৩.১২	৮৮০৮৮৬.৩৪	৭৩৫৭৮২.০৭ (০.০০)	১৪৫১০৪.২৭	১৪৩০৫২.১৫	১৪৫০০০.২৬	১১৯২৬০.৯২	৭৫%	৬৩.৯২%	৭৩%	৫২.৬৪%	

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস
				মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩
<b>চলতি প্রকল্প :</b>																						
<b>কারিগরি সহায়তা প্রকল্প</b>																						
৭৯	২২৪৩০৩৫০০-ইনস্টিটিউশনাল আইজিং জেডার ইকুয়ালিটি প্রাকটিসেস ইন লোকাল গভার্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট (১ম সংশোধিত) (১৮৭২.০০/০১/১০/২০১৯ হতে ৩০/১২/২০২২) জনাব সালামা শহীদ	অনু : ৩৮৫/৪		৫০৫.০০	৫.০০	৫০০.০০	০.০০	৪০৫.০০	৫.০০	৪০০.০০		৪০৩.৪৯	৩.৪৯	৪০০.০০	০.০০			৫০%	১০০%	৫০%	৭৯.৯০%	ADB
<b>মোট (পল্লী) (১-৭৯) :</b>				১৬৭৩৯৭৩.০০	১৪১১৬৫৩.০০ (০.০০)	২৬২৩২০.০০	২৫৭৩৬৬.০০	১২৮৮৫৮৬.০০	১১০৩০৮৩.৭৭ (০.০০)	১৮৫৫০২.২৪	১৮২৭১৩.১২	৮৮১২৮৯.৮৩	৭৩৫৭৮৫.৫৬ (০.০০)	১৪৫৫০৪.২৭	১৪৩০৫২.১৫	১৪৫০০০.২৬	১১৯২৬০.৯২	৭৫%	৬৩.৯৩%	৭৩%	৫২.৬৫%	
<b>সেক্টর : গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি</b>																						
<b>চলতি প্রকল্প :</b>																						
৮০	২২৪২৭৭৮০০-চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার আওতাধীন মহানন্দা নদীর 'শেখ হাসিনা' সেতুর সাথে সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প। (২৫৫৪৬.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ শাহনুর	অনু : ২২৪/৯		৫৩০০.০০	৫৩০০.০০			৫২৫০.০০	৫২৫০.০০			৫২৪৮.৯৩	৫২৪৮.৯৩					৭৫%	৯৯.৫০%	৭৫%	৯৯.০৪%	
৮১	২২৪০৩৭৮০০-গাইবান্ধা পৌরসভার ঘাঘট লেক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩১৪৬.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ বেলাল হোসেন	অনু : ২৩৫/৭৩		১৫৭৬.০০	১৫৭৬.০০			৪৮৫.৫০	৪৮৫.৫০			২২৮.৯৩	২২৮.৯৩					৭৫%	১৫.০০%	৭৫%	১৪.৫৩%	
৮২	২২৪০৪৭৩০০-ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৫৪১০/জুলাই/১৩ হতে জুন/২৩) জনাব মোঃ নাসিম উদ্দিন মিয়া	অনু : ২৩৫/৭৪		১৩৭৩.০০	১৩৭৩.০০			৯৫৩.৫৭	৯৫৩.৫৭			৯৪৭.৫০	৯৪৭.৫০					৭৫%	৭৫.০০%	৭৫%	৬৯.০১%	
৮৩	২২৪০৫০৫০০-শেখ হাসিনা সাংস্কৃতিক পল্লী নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২২৯৩৭.০০/মার্চ/২০১৬ হতে জুন/২০২৩) জনাব নাসিমা নাজনীন নাজ	অনু : ২৩৫/৭৫		৬৬১৩.০০	৬৬১৩.০০			৪৯৫৯.৭৫	৪৯৫৯.৭৫			৩৫২৬.১৫	৩৫২৬.১৫					৭৫%	৭৫.০০%	৭৫%	৫৩.৩২%	
৮৪	২২৪২১৫৪০০-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৩৪৬৫৫০.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব কাজী মিজানুর রহমান	অনু : ২৩৫/৭৬		৬৫০০০.০০	৬৫০০০.০০			৪৯৯৮৯.৪১	৪৯৯৮৯.৪১			৪৯৬৯১.২০	৪৯৬৯১.২০					৭৫%	৮৬.২৭%	৭৫%	৭৬.৪৫%	
৮৫	২২৪২৪৪৬০০-কুয়াকাটা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫০০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩)। জনাব সুশান্ত রঞ্জন রায়	অনু : ২৩৫/৭৭		২৯৬.০০	২৯৬.০০			১৪৮.০০	১৪৮.০০			১.৪১	১.৪১					৭৫%	১৯.১৫%	৭৫%	০.৪৮%	

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাক্ষেপ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	
				মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাক্ষেপ			মোট	টাকাক্ষেপ			মোট	টাকাক্ষেপ								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	
৮৬	২২৪২৪৬১০০-উপজেলা শহর (নন-মিউনিসিপ্যাল) মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৪৫৩০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ ছয়ফুদ্দিন	অনু :	২৩৫/৭৮	১৩০০০.০০	১৩০০০.০০			৭৩১২.৫০	৭৩১২.৫০				৭২০২.১১	৭২০২.১১					৭৫%	৭৯.৬৮%	৭৫%	৫৫.৪০%	
৮৭	২২৪২৪৬২০০-জামালপুর জেলার ৮টি পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৩৪৮৬.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব নাসিমা নাজনীন নাজ	অনু :	২৩৫/৭৯	১৬২৫৭.০০	১৬২৫৭.০০			১২১৯২.৭৫	১২১৯২.৭৫				১২১২৩.৪৯	১২১২৩.৪৯					৭৫%	৭৫.০০%	৭৫%	৭৪.৫৭%	
৮৮	২২৪২৫৭৭০০-নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ৫নং ওদারাঘাটের নিকট শীতলক্ষ্যা নদীর উপর কদমরসুল ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প। (৫৯০৭৫.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ বেলাল হোসেন	অনু :	২৩৬/৮০	৩০৪.০০	৩০৪.০০			৩০৪.০০	৩০৪.০০				৭০.০৪	৭০.০৪					৫০%	২৪.০০%	৫০%	২৩.০৪%	
৮৯	২২৪২৫৯৫০০-কুমিল্লা জেলার ৭টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৮০০০.০০/ জানুয়ারী/ ২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ নূর হোসেন ভূঞা	অনু :	২৩৬/৮১	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			২৫৩১.২৫	২৫৩১.২৫				২৪২৩.৬৫	২৪২৩.৬৫					৭৫%	৪৬.০০%	৭৫%	৩২.৩২%	
৯০	২২৪২৬২৮০০-পটুয়াখালী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫২০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ মহির উদ্দিন সেখ	অনু :	২৩৬/৮২	৫২৫.০০	৫২৫.০০			৫২৫.০০	৫২৫.০০				২০৭.৩৬	২০৭.৩৬					৭৫%	৮২.৮৩%	৭৫%	৩৯.৫০%	
৯১	২২৪২৭৫৭০০-টাঙ্গাইল পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২২৮২৪.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ সানিউল হক	অনু :	২৩৬/৮৩	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৩৮৭৫.০০	৩৮৭৫.০০				৩১৮৬.৭০	৩১৮৬.৭০					৭৫%	৬৫.০০%	৭৫%	৬৩.৭৩%	
৯২	২২৪২৭৫৮০০-ফরিদপুর শহরের টেপাখোলা লেক উন্নয়ন প্রকল্প। (২১০৬১.০০/ জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব সাজ্জাদ আহমেদ	অনু :	২৩৬/৮৪	১৭০.০০	১৭০.০০			১৭০.০০	১৭০.০০				৫৮.৩০	৫৮.৩০					৭৫%	৩৫.০০%	৭৫%	৩৪.২৯%	
৯৩	২২৪৩০০০০০-সুনামগঞ্জ পৌরসভার সেবার মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প। (৪৮৬২.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ মোস্তফা হাসান	অনু :	২৩৬/৮৫	১.০০	১.০০			০.০০	০.০০				০.০০	০.০০					৭৫%	০.০০%	৫০%	০.০০%	
৯৪	২২৪৩২৪২০০-চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন। (২৯৪০.০০/০১/১১/২০২০ হতে ৩০/০৪/২০২৩) জনাব আবুল মনজুর মোঃ ছাদেক	অনু :	২৩৬/৮৬	৯৫০.০০	৯৫০.০০			৫৭৬.৮৭	৫৭৬.৮৭				২৫০.০০	২৫০.০০					৭৫%	৩৫.০০%	৫০%	২৬.৩২%	

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাক্ষেপ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস
				মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	
						মোট	টাকাক্ষেপ			মোট	টাকাক্ষেপ			মোট	টাকাক্ষেপ							
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩
৯৫	২২৪৩২৮৮০০-নোয়াখালী পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন। (৩০০০.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব শেখ আনিছুর রহমান	অনুঃ	২৩৬/৮৭	১৭৯০.০০	১৭৯০.০০			৮৪৩.৭৫	৮৪৩.৭৫			৮৩৯.৬৭	৮৩৯.৬৭					৭৫%	৮৬.০০%	৭৫%	৮৬.৯১%	
৯৬	২২৪৩৩২৩০০-বসুরহাট পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩০০০.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব শেখ আনিছুর রহমান	অনুঃ	২৩৬/৮৮	২৯৫১.০০	২৯৫১.০০			৮৯৯.৭০	৮৯৯.৭০			৮৯৫.৩৯	৮৯৫.৩৯					৭৫%	৫২.০০%	৭৫%	৩০.৩৪%	
৯৭	২২৪৩৩৫৯০০-“পটুয়াখালী পৌরসভার মাস্টারপ্ল্যান চূড়ান্তকরণসহ অবকাঠামো উন্নয়ন” প্রকল্প (২৪৯৬.০০/অক্টোবর/২০২০ হতে জুন/২০২৩) জনাব আল-আমিন ফয়সাল	অনুঃ	২৩৬/৮৯	১৫৯৬.০০	১৫৯৬.০০			৮৯৭.৭৫	৮৯৭.৭৫			৮৬৫.০০	৮৬৫.০০					৭৫%	৬৮.৩১%	৭৫%	৫৪.২০%	
৯৮	২২৪৩৩৬০০০-টাঙ্গাইল জেলার ১০ (দশ) টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৭২৩৪.০০/জানুয়ারি ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৩) জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন মজুমদার	অনুঃ	২৩৬/৯০	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৩১৮৭.৫০	৩১৮৭.৫০			১০২৯.৩৬	১০২৯.৩৬					৭৫%	৮০.০০%	৭৫%	২০.৫৯%	
৯৯	২২৪৩৩৯৩০০-ফেনী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২২৪৮.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব আমিনুর রশিদ চৌধুরী	অনুঃ	২৩৬/৯১	১৫০০.০০	১৫০০.০০			১২১৮.৭৫	১২১৮.৭৫			১২১৮.৬০	১২১৮.৬০					৭৫%	৯৮.০২%	৭৫%	৮১.২৪%	
১০০	২২৪৩৪৭৩০০-মেহেরপুর জেলাধীন ২টি (মেহেরপুর ও গাব্বী) পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৬৮০.০০/ জানুয়ারি, ২০২১ হতে জুন, ২০২৩) জনাব সাজ্জাদ আহমেদ	অনুঃ	২৩৭/৯২	১৫০০.০০	১৫০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			১.৪৭	১.৪৭					৫০%	০.১০%	৫০%	০.১০%	
১০১	২২৪৩৪৭৪০০-পৌরসভায় পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প। (১১৪১৫২.১১/সেপ্টেম্বর/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৪) জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম	অনুঃ	২৩৭/৯৩	১২৩৯.০০	১২৩৯.০০			৭৮৭.৫০	৭৮৭.৫০			১৪১.৩৯	১৪১.৩৯					৭৫%	১২.০০%	৭৫%	১১.৪১%	
১০২	২২৪০৪৮০০০-তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৪০৯৩০৯.৮০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২৩) জনাব এ. কে. এম. রেজাউল ইসলাম	অনুঃ	২৩৭/৯৪	৩২৪৪৭.০০	১২৭১৭.০০	১৯৭৩০.০০	১৯৭৩০.০০	১৭৭৩০.০৭	৬৩৭৫.০০	১১৩৫৫.০৭	১১৩৫৫.০৭	১৫৭৭৫.৯৭	৪৪২০.৯০	১১৩৫৫.০৭	১১৩৫৫.০৭	৩৩১৭৭.৮৮	৩১৯৭৩.৮৪	৭৫%	৮১.০০%	৭৫%	৪৮.৬২%	ADB, OFID
১০৩	২২৪২৪২৭০০-নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৮৬৫০০.০০/০১/০৪/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২৪) জনাব কাজী সাইফুল কবীর	অনুঃ	২৩৭/৯৫	১৪৮৭০.০০	৮২২৫.০০	৬৬৪৫.০০	৬৫০০.০০	১১৯২০.৫০	৬১৬৮.৭৫	৫৭৫১.৭৫	৫৬৪০.০৬	১০২০১.৪৮	৫১২৩.৬৪	৫০৭৭.৮৪	৪৯৬৬.১৫	৭৬৬৯.০০	৫৭৫১.৭৫	৭৫%	৭৫.০০%	৭৫%	৬৮.৬০%	Kuwait
১০৪	২২৪২৬১৬০০-দ্বিতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (১৮৬৭০০.০০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ হামিদুল হক	অনুঃ	২৩৭/৯৬	৩৫০০০.০০	১০০০০.০০	২৫০০০.০০	২৩৩০০.০০	৩৩৭০৫.৮৩	১০০০০.০০	২৩৭০৫.৮৩	২৩৩০০.০০	২৫২০১.৫৯	৭৮১০.৬৩	১৭৩৯০.৯৬	১৬৯৮৫.১৩	১৮৫০৬.২৪	১৮৫০৬.২৪	৭৫%	৭৫.০০%	৭৫%	৭২.০০%	ADB

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস
				মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩
<b>নতুন প্রকল্প</b>																						
১০৫	২২৪৩৬৭২০০-রংপুর জেলাধীন পীরগঞ্জ, হারাগাছ ও বদরগঞ্জ পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৮৭৬০.০০/০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৪) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	অনুঃ	২৩৭/৯৭	১৮৭.০০	১৮৭.০০			০.০০				০.০০						৭৫%	১০.০০%	৭৫%	০.০০%	ADB
১০৬	২২৪৩৬৭৩০০-দিনাজপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৯৯০.০০/০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৪) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	অনুঃ	২৩৭/৯৮	১০১.০০	১০১.০০			০.০০				০.০০						৭৫%	১০.০০%	৭৫%	০.০০%	ADB
১০৭	২২৪৩৬৯৭০০-ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪২৩২.০০/০১/০১/২০২৩ হতে ৩০/০৬/২০২৫) জনাব নূর নবী	অনুঃ	২৩৭/৯৯	১.০০	১.০০			০.০০				০.০০						৭৫%	০.০০%	৭৫%	০.০০%	ADB
১০৮	২২৪৩৬৯৮০০-শিবচর পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৮৭৬.০০/০১/০১/২০২৩ হতে ৩১/১২/২০২৫) জনাব সুশান্ত রঞ্জন রায়	অনুঃ	২৩৭/১০০	৫০০.০০	৫০০.০০			০.০০				০.০০						৭৫%	০.০০%	৭৫%	০.০০%	ADB
১০৯	২২৪৩৬৮৩০০-লোকাল গভর্নেন্ট কোভিড-১৯ রেসপন্স এন্ড রিকভারি প্রজেক্ট (এলজিসিআরআরপি)। (২৫৫৫২৫.০০/০১/০৮/২০২২ হতে ৩১/১২/২০২৫) জনাব নাজমুস সাদাত মোঃ জিল্লুর রহমান	অনুঃ	২৩৭/১০১	৩৬৮১৫.০০	১৪০.০০	৩৬৬৭৫.০০	৩৬৬৭৫.০০	০.০০				০.০০						৭৫%	০.০০%	৭৫%	০.০০%	ADB
১১০	২২৪৩৬৮৬০০-আরবান ডেভেলপমেন্ট এন্ড সিটি গভারন্যান্স প্রজেক্ট। (৩৩৯৭৮১.০০/০১/০৭/২০২২ হতে ৩১/১২/২০২৭) জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা	অনুঃ	২৩৮/১০২	৪৭৯০.০০	১৭৩৫.০০	৩০৫৫.০০	২৫৫.০০	৪৭৯০.০০	১৭৩৫.০০	৩০৫৫.০০	২৫৫.০০	১৪৯.৯৬	১৪৯.৯৬					৭৫%	৭৪.০০%	৭৫%	৩.১৩%	ADB
<b>কারিগরি সহায়তা প্রকল্প</b>																						
<b>চলতি প্রকল্প :</b>																						
১১১	২২৪৩৪৯৮০০-টেকনিক্যাল এ্যাসিস্ট্যান্স প্রজেক্ট অন ইন্ট্রিগ্রেটেড ওয়াস্ট ম্যানেজমেন্ট ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (আইএসডব্লিউএমআইপি)।(১৯২৭.০০/সেপ্টেম্বর/২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ হামিদুল হক	অনুঃ	৩৯৭/৩	১৭৭৭.০০	২৩০.০০	১৫৪৭.০০	০.০০	৬৫৯.১৫	১৭২.৫০	৪৮৬.৬৫	০.০০	৬৫৯.১৫	১৭২.৫০	৪৮৬.৬৫	০.০০			৭৫%	৭০.০০%	৭৫%	৩৭.০৯%	AIIB
<b>নতুন প্রকল্প :</b>																						

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			মোট	টাকায়								
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮		১৯
১১২	২২৩০৪৭১০০-ক্রাইমেট রেসিলেন্স ইনক্লুসিভ স্মার্ট সিটিজ প্রজেক্ট (সিআরআইএসসি)। (৪৮৮৪.০০/০১/০২/২০২১ হতে ৩১/১০/২০২২) জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান	অনুঃ	৩৯৭/৪	২০২১.০০	০.০০	২০২১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			৭৫%	০.০০%	৭৫%	০.০০%	AiIB
	উপ-মোট (৮০-১১২) ৪			২৬৭৯৫০.০০	১৭৩২৭৭.০০ (০.০০)	৯৪৬৭৩.০০	৮৬৪৬০.০০	১৬৬৬৬৪.১০	১২২৩০৯.৮০ (০.০০)	৪৪৩৫৪.৩০	৪০৫৫০.১৩	১৪২১৪৪.৮০	১০৭৮৩৪.২৮ (০.০০)	৩৪৩১০.৫২	৩৩৩০৬.৩৫	৫৯৩৫৩.১২	৫৬২৩১.৮৩	৭৫%	৬৫.৭১%	৭৫%	৫৩.০৫%		



ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস
				মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩
<b>সেক্টর ৪ কৃষি (শাব-সেক্টর ৪ সেট)</b>																						
<b>চলতি প্রকল্প ৪</b>																						
১১৩	২২৪০৩৯৭০০-টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৮৮৮৪.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব আবু সালেহ মোঃ হানিফ	অনুঃ	১০৮/১২৪	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৫৭৮১.২৫	৫৭৮১.২৫			৪০১৬.১৪	৪০১৬.১৪					৭৫%	৪২.৫৮%	৭৫%	৪০.১৬%	
১১৪	২২৪১৪৬৬০০-সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৭৫৭৪৭.৩৭/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ ফজলে হাবিব	অনুঃ	১০৮/১২৫	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০			১১১৩৭.৫০	১১১৩৭.৫০			৬৮৬০.১০	৬৮৬০.১০					৭৫%	৬০.২৮%	৭৫%	৩৮.১১%	
১১৫	২২৪১৪৭০০০-ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১২৮৫৯৬.৩১/ ০১/১০/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০২৩) জনাব আবু সাঈদ মোঃ শাহেদুর রহিম	অনুঃ	১০৮/১২৬	১৬৪০০.০০	৪৫০০.০০	১১৯০০.০০	১১৩০০.০০	১৬৪০০.০০	৪৫০০.০০	১১৯০০.০০	১১৩০০.০০	৯৬৬৬.৮৯	২৭৯২.০৬	৬৮৭৪.৮৩	৬২৭৪.৮৩	১৩৪৬৯.১৪	১৩৪৬৯.১৪	৭৫%	৬৩.১৯%	৭৫%	৫৮.৯৪%	JICA
<b>উপ-মোট (১১৩-১১৫) ৪</b>				৪৪৪০০.০০	৩২৫০০.০০ (০.০০)	১১৯০০.০০	১১৩০০.০০	৩৩৩১৮.৭৫	২১৪১৮.৭৫ (০.০০)	১১৯০০.০০	১১৩০০.০০	২০৫৪৩.১৩	১৩৬৬৬.৩০ (০.০০)	৬৮৭৪.৮৩	৬২৭৪.৮৩	১৩৪৬৯.১৪	১৩৪৬৯.১৪	৭৫%	৫৭.৩৭%	৭৫%	৪৬.২৭%	
<b>সেক্টর ৪ সাধারণ সরকারি সেবা</b>																						
<b>কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ৪</b>																						
<b>চলতি প্রকল্প ৪</b>																						
১১৬	২২৩০৩৫১০০-ন্যাশনাল রেজিলেন্স প্রোগ্রাম (এলজিইডি পার্ট) কারিগরি সহায়তা শীর্ষক প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৩১২৩.২৭/ জানুয়ারী/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২২) জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন	অনুঃ	৩৪৮/২৫	৫১৮.০০	১১৪.০০	৪০৪.০০		৫১৮.০০	১১৪.০০	৪০৪.০০		৪১০.৭৫	১১.৭৫	৩৯৯.০০				১০০%	৯৯.২৪%	১০০%	৭৯.৩০%	DFID & SIDA
<b>উপ-মোট (১১৬) ৪</b>				৫১৮.০০	১১৪.০০ (০.০০)	৪০৪.০০	০.০০	৫১৮.০০	১১৪.০০ (০.০০)	৪০৪.০০	০.০০	৪১০.৭৫	১১.৭৫ (০.০০)	৩৯৯.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	৯৯.২৪%	১০০%	৭৯.৩০%	
<b>সেক্টর ৪ পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ</b>																						
<b>চলতি প্রকল্প</b>																						
১১৭	২২৪৩৪৬০০০-চর ভেঞ্চারপেমেন্ট এন্ড স্টেটলমেন্ট প্রজেক্ট-ব্রিজিং (অতিরিক্ত অর্থায়ন) (এলজিইডি অংশ)। (১০৬৮৪.৮২/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৪) জনাব আব্দুল বারেক হাওলাদার	অনুঃ	২০৪/১৩	৪২৫২.০০	১২৫২.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	২৭১৫.৭৬	১১৯৯.৭৬	১৫১৬.০০	১৫১৬.০০	১৪৩৪.৩৯	২৯১.৪৮	১১৪২.৯১	১১৪২.৯১	১৫১৬.০০	১৫১৬.০০	৭৫%	৫৫.০০%	৭৫%	৩৩.৭৩%	Netharland, IFAD
<b>উপ-মোট (১১৭) ৪</b>				৪২৫২.০০	১২৫২.০০ (০.০০)	৩০০০.০০	৩০০০.০০	২৭১৫.৭৬	১১৯৯.৭৬ (০.০০)	১৫১৬.০০	১৫১৬.০০	১৪৩৪.৩৯	২৯১.৪৮ (০.০০)	১১৪২.৯১	১১৪২.৯১	১৫১৬.০০	১৫১৬.০০	৭৫%	৫৫.০০%	৭৫%	৩৩.৭৩%	
<b>সর্বমোট (১-১১৭) ৪</b>				১৯৯১০৯৩.০০	১৬১৮৭৯৬.০০ (০.০০)	৩৭২২৯৭.০০	৩৫৮১২৬.০০	১৪৯১৮০২.৬১	১২৪৮১২৬.০৮ (০.০০)	২৪৩৬৭৬.৫৪	২৩৬০৭৯.২৫	১০৪৫৮২২.৯০	৮৫৭৫৯১.৩৭ (০.০০)	১৮৮২৩১.৫৩	১৮৩৭৭৬.২৪	২১৯৩৩৮.৫২	১৯০৪৭৭.৮৯	৭৫%	৬৪.০১%	৭৩%	৫২.৫৩%	

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাক্ষেপ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক		
						মোট	টাকাক্ষেপ			মোট	টাকাক্ষেপ			মোট	টাকাক্ষেপ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩
<b>বরাদ্দের অপেক্ষায় আছে</b>																						
<b>সেক্টর ৪ গৃহায়ন ও কর্মিউনিট সুবিধাবলি</b>																						
১	২২৪৩৭১৩০০-কোম্পানি টাউন ফ্লাইমেট রেজিলিয়েন্স প্রজেক্ট (সিটিসিআরপি)। (২৫৮০০০.০০/০১/২০২৩ হতে ৩০/০৬/২০২৯)	অনুঃ		০.০০				০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					০%	০%	০%	০.০০%	
<b>আরএডিপি বইয়ের সবুজ পাতায় বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের তালিকা</b>																						
<b>সেক্টর ৪ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন</b>																						
১	ভোলা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন ও পূর্নবাসন প্রকল্প (৪০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	অননুঃ	৪৮১/২১৮																			
২	কক্সবাজার জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭২০০০.০০/ফেব্রুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৪৮১/২১৯																			
৩	ময়মনসিংহ জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১২৮০০০.০০/ জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৪৮১/২২০																			
৪	চট্টগ্রাম বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (৩১১০০০.০০/ জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৪৮১/২২১																			
৫	বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের জেলাসমূহের পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৫০০০০/ জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৪৮১/২২২																			
৬	গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন। (৭০০০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৪৮১/২২৪																			
৭	মাগুরা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫০০০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৪৮১/২২৫																			
৮	এলাজ্জাইডি'র মান নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগার আধুনিকীকরণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প। (৪৮৯৮.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)	অননুঃ	৪৮১/২২৬																			
৯	বাগেরহাট জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৪৮১/২২৭																			
১০	সুনামগঞ্জ জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৪৮১/২২৮																			
১১	জামালপুর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৮০০০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৪৮২/২২৯																			

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাক্ষেপ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাক্ষেপ			মোট	টাকাক্ষেপ			মোট	টাকাক্ষেপ			সংক্ষমতা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	সংক্ষমতা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	
১২	ময়মনসিংহ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (১৮৭০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৪৮২/২৩০																				
১৩	রংপুর বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২৫১০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৪৮২/২৩১																				
১৪	নেত্রকোণা জেলার পল্লি অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১০০০০০.০০/এপ্রিল/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৪৮২/২৩২																				
১৫	চাঁদপুর জেলার মতলব উপজেলাধীন মেঘনা-ধনাগোদা নদীর ওপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৯৬০০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৪৮২/২৩৩																				
১৬	চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ উপজেলাধীন সাঙ্গু নদীর ওপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২৯৮০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৪৮২/২৩৪																				
১৭	রাজশাহী বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (২৪৮৪৩০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৬)	অননুঃ	৪৮২/২৩৫																				
১৮	সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (১৯৪০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৪৮২/২৩৬																				
১৯	সুনামগঞ্জ জেলাধীন শান্তিগঞ্জ, জগন্নাথপুর ও ছাতক উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৯৮.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৪)	অননুঃ	৪৮২/২৩৭																				
২০	খুলনা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (৩০০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৪৮২/২৩৮																				
২১	বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৪। (৩৫২০০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৪৮২/২৩৯																				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			মোট	টাকায়								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	
২২	কুষ্টিয়া জেলার খোকসা উপজেলাধীন গড়াই নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৩০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	অনন্য	৪৮২/২৪০																				
২৩	নড়াইল জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৪৮০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৬)	অনন্য	৪৮২/২৪১																				
২৪	আমার গ্রাম-আমার শহর পাইলট গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প। (৬৯০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)	অনন্য	৪৮২/২৪২																				
২৫	নির্মাণ দক্ষতা প্রশিক্ষণ স্থাপন ও পরিচালনার লক্ষ্যে পাইলটিংয়ের জন্য কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। (৪৯৫.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২২)	অনন্য	৪৮২/২৪৩																				
২৬	মাদারীপুর জেলার সদর উপজেলায় আড়িয়াল খাঁ নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৪০০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬)	অনন্য	৪৮২/২৪৪																				
২৭	পদ্মা সেতু সংযোগ সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-মাদারীপুর ও শরীয়তপুর জেলা এর সম্ভাব্যতা যাচাই প্রকল্প (২১১.০০/মার্চ/২০২৩ হতে আগস্ট/২০২৩)	অনন্য	৪৮২/২৪৫																				
২৮	গুরুত্বপূর্ণ দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২৩০০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অনন্য	৪৮২/২৪৬																				
<b>সেক্টর ৪ গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি</b>																							
২৯	বৃহত্তর পাবনা ও বগুড়া জেলার নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬৩৬০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অনন্য	৪৮৬/৩৩৯																				
৩০	ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের জেলখানার চর সংলগ্ন নদের উপর বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ কামাল সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৫৬৪০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অনন্য	৪৮৬/৩৪০																				
৩১	শরীয়তপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৩০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	অনন্য	৪৮৬/৩৪১																				
৩২	রংপুর বিভাগের নয় (৯) পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯০০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অনন্য	৪৮৬/৩৪২																				
৩৩	মানিকগঞ্জ পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)	অনন্য	৪৮৬/৩৪৩																				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	
				মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	
৩৪	শাহরাস্তি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৪৮৬/৩৪৪																				
৩৫	গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৯০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৩)	অননুঃ	৪৮৬/৩৪৫																				
৩৬	গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৯৬.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২২)	অননুঃ	৪৮৬/৩৪৬																				
৩৭	পূর্বাচল ৩০০ ফুট সড়ক হতে মাদানী এডিনিউ পর্যন্ত সংযোগকারী ২টি সড়ক উন্নয়ন। (২৭২০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)	অননুঃ	৪৮৬/৩৪৭																				
<b>বৈদেশিক সাহায্যপুঁজি প্রকল্প</b>																							
<b>সেক্টর : কৃষি (শাব-সেক্টর: পেচ)</b>																							
৩৮	ক্রাইমেট অ্যান্ড ডিজাস্টার রেজিলিয়ান্ট স্মল ফেল ওয়াটার রিসোর্স প্রোজেক্ট (১৮৭২৭১.১৯/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৮)	অননুঃ	৪৯৮/২৪																				
<b>সেক্টর : স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন</b>																							
৩৯	রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফর অ্যাডাপ্টিভেশন অ্যান্ড ভালনারবিলিটি রিডাকশন প্রোজেক্ট (রিভার) (৪৩৫৪৯৬.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫০২/৭৭																				
৪০	ফ্লাড (২০২২) ড্যামেজ রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার রিহাবিলিটেশন প্রোজেক্ট (এডিপি ইমার্জেন্সি এনিসট্যান্স) (১১৩২০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৫০২/৭৮																				
৪১	সাসটেইনেবল এন্ড ইন্টিগ্রেটেড রুরাল ট্রান্সপোর্ট প্রোজেক্ট (১৩০০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫০২/৭৯																				
৪২	স্ট্রেন্জেনিং ইমপরট্যান্ট রুরাল একসেস প্রোজেক্ট (৯৪৫৬০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫০২/৮০																				
<b>সেক্টর : গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি</b>																							
৪৩	দক্ষিণ চট্টগ্রাম আঞ্চলিক উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪২১০৬.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫০৩/৯৭																				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের গুঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাক্ষেপ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাক্ষেপ			মোট	টাকাক্ষেপ			মোট	টাকাক্ষেপ								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	
৪৪	রেজিলিয়েন্ট আরবান এন্ড টেরিটোরিয়াল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট । (৭৫০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অননুঃ	৫০৩/৯৮																				
৪৫	নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৪ । (৪৫০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫০৩/৯৯																				
৪৬	আরবান ক্লাইমেট রেসিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট । (৪৮৭০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫০৩/১০০																				
৪৭	স্মার্ট সিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট । (৪০০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অননুঃ	৫০৩/১০১																				
৪৮	ইন্টিগ্রেটেড সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট । (৫০০০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৫০৩/১০২																				

(সক টাকায়)

মন্তব্য
২৪
জুন/২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
জুন/২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
জুন/২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১ম সংশোধনসহ জুন/২০২৩ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি প্রক্রিয়াধীন।

মতব্ব্য
২৪
জুন/২০২৩ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
জুন/২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
জুন/২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।



মতব্য
২৪

মতব্য
২৪

মতব্য
২৪



মন্তব্য
২৪
মাচ/২০২৩ এ সমাপ্ত হয়েছে।

মতব্ব্য
২৪
জুন/২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
জুন/২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
জুন/২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।



মতব্য
২৪



মতব্য
২৪
ডিসেম্বর/২০২২ এ সমাপ্ত হয়েছে।
জুন/২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
জুন/২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
জুন/২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

মতব্ব্য
২৪
<p>ডিজাইন ও প্রাক্কলন সংশোধন করে সংশোধিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।</p> <p>অনুমোদিত হলে ব্রিজের দরপত্র আহ্বান করা হবে।</p> <p>এয়োড়া রেলওয়ে ও খাদ্য বিভাগের জমি এখনও</p>
<p>জুন/২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।</p>
<p>জুন/২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।</p>

মন্তব্য
২৪
জুন/২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
জুন/২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
জুন/২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
জুন/২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।



মতব্য
২৪













মতব্য
২৪