

সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২২-২৩)
সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল, ২০২৩।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি					ব্যয়					প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)			
		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক	
				মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	৭৮	১৬৭৩৪৬৮.০০	১৪১১৬৪৮.০০ (০.০০)	২৬১৮২০.০০	২৫৭৩৬৬.০০	১৪০২৭৯৩.৪৫ (৮৪%)	১২০৩৯২৪.৯৮ (৮৫%)	০.০০	১৯৮৮৬৮.৪৭ (৭৬%)	১৯৬৪৭৯.৩৫ (৭৬%)	১০৬১৮৪৩.৩৬ (৬৩%)	৯০২১৯২.৪৩ (৬৪%)	০.০০	১৫৯৬৫০.৯৩ (৬১%)	১৫৭৩৪৬.২৫ (৬১%)	১৩৫৯৪৫.৮৪	১১১০৮৫.৮১	১০০%	৭৩.৮৫%	১০০%	৬৩.৪৫%
কারিগরি প্রকল্প	১	৫০৫.০০	৫.০০ (০.০০)	৫০০.০০	০.০০	৪০৫.০০ (৮০%)	৫.০০ (৮%)	০.০০	৪০০.০০ (৮০%)	০.০০	৪০৩.৪৯ (৮০%)	৩.৪৯	০.০০	৪০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৭৯.৯০%
মোটঃ	৭৯	১৬৭৩৯৭৩.০০	১৪১১৬৫৩.০০ (০.০০)	২৬২৩২০.০০	২৫৭৩৬৬.০০	১৪০৩১৯৮.৪৫ (৮৪%)	১২০৩৯২৯.৯৮ (৮৫%)	০.০০	১৯৯২৬৮.৪৭ (৭৬%)	১৯৬৪৭৯.৩৫ (৭৬%)	১০৬২২৪৬.৮৫ (৬৩%)	৯০২১৯৫.৯২ (৬৪%)	০.০০	১৬০০৫০.৯৩ (৬১%)	১৫৭৩৪৬.২৫ (৬১%)	১৩৫৯৪৫.৮৪	১১১০৮৫.৮১	১০০%	৭৩.৮৬%	১০০%	৬৩.৪৬%
গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি	৩৩	২৬৭৯৫০.০০	১৭৩২৭৭.০০ (০.০০)	৯৪৬৭৩.০০	৮৬৪৬০.০০	২৪২৪১৭.৪০ (৯০%)	১৫৭৩২৩.৬৫ (৯১%)	০.০০	৮৫০৯৩.৭৫ (৯০%)	৮১৩৭৯.৫১ (৯৪%)	১৭৫০৮৩.০১ (৬৫%)	১৩৪৪৬৪.৬১ (৭৮%)	০.০০	৪০৬১৮.৪০ (৪৩%)	৩৭৭৫৩.৭৬ (৪৪%)	৫৯৩৫৩.১২	৫৭১০৮.১৮	১০০%	৭৮.৯৫%	১০০%	৬৫.৩৪%
কৃষি সেক্টর (সাব-সেক্টর : সেচ)	৩	৪৪৪০০.০০	৩২৫০০.০০	১১৯০০.০০	১১৩০০.০০	৪০২০০.০০ (৯১%)	২৮৩০০.০০ (৮৭%)	০.০০	১১৯০০.০০ (১০০%)	১১৩০০.০০ (১০০%)	২৪৭৬৩.০১ (৫৬%)	১৬৬৮০.৬৩ (৫১%)	০.০০	৮০৮২.৩৮ (৬৮%)	৭৪৮২.৩৮ (৬৬%)	১৩৪৬৯.১৪	১৩৪৬৯.১৪	১০০%	৭০.৯৮%	১০০%	৫৫.৭৭%
সাধারণ সরকারি সেবা	১	৫১৮.০০	১১৪.০০	৪০৪.০০	০.০০	৫১৮.০০ (১০০%)	১১৪.০০ (১০০%)	০.০০	৪০৪.০০	০.০০	৪৫৯.০৮ (৮৯%)	৬০.০৮ (৫৩%)	০.০০	৩৯৯.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	৯৯.২৪%	১০০%	৮৮.৬৩%
পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ	১	৪২৫২.০০	১২৫২.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	২৭১৫.৭৬ (৬৪%)	১১৯৯.৭৬ (৯৬%)	০.০০	১৫১৬.০০	১৫১৬.০০	১৮৯৮.২১ (৪৫%)	৩৯৬.০৭ (৩২%)	০.০০	১৫০২.১৪	১৫০২.১৪	১৫১৬.০০	১৫১৬.০০	১০০%	৭০.০০%	১০০%	৪৪.৬৪%
সর্বমোট :	১১৭	১৯৯১০৯৩.০০	১৬১৮৭৯৬.০০ (০.০০)	৩৭২২৯৭.০০	৩৫৮১২৬.০০	১৬৮৯০৪৯.৬১ (৮৪.৮৩%)	১৩৯০৮৬৭.৩৯ (৮৫.৯২%)	০.০০	২৯৮১৮২.২২ (৮০.০৯%)	২৯০৬৭৪.৮৬ (৮১.১৭%)	১২৬৪৪৫০.১৬ (৬৩.৫১%)	১০৫৩৭৯৭.৩১ (৬৫.১০%)	০.০০	২১০৬৫২.৮৫ (৫৬.৫৮%)	২০৪০৮৪.৫৩ (৫৬.৯৯%)	২১০২৮৪.১০	১৮৩১৭৯.১৩	১০০%	৭৪.৪৮%	১০০%	৬৩.৫১%
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) :	২																				
অননুমোদিত প্রকল্প (এডিপি বইয়ে)	৪৭																				
মোট প্রকল্প :	১৬৬																				

(মোঃ শাহ আলমগীর)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
মনিটরিং ও মূল্যায়ন

সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২২-২৩)

প্রকল্পগোষ্ঠী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল, ২০২৩।

(সক টাকায়)

ক্র মিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়			প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	জৈত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)			অগ্রগতি (মাসিক)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
সেক্টর ও স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																							
চলতি প্রকল্প :																							
১	২২২০১১৮০০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ কাজের সম্ভাব্যতা যাচাই শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৩৭৪.৬৮/নভেম্বর/২০২০ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ সেলিম মিয়া	অনু :	১৮৪/৭	৯৮৩.০০	৯৮৩.০০			৭৩৪.৮৯	৭৩৪.৮৯									১০০%	৯০.৯৫%	১০০%	৭৩.৯৮%		জুন/২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
২	২২৩০৪১৩০০-"আমার গ্রাম-আমার শহর": নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়ন কারিগরি সহায়তা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৮০০.০০/জানুয়ারি/ ২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব আবুল মনজুর মোঃ ছাদেক	অনু :	১৮৪/৮	৭৬০.০০	৭৬০.০০			৫৬৫.০০	৫৬৫.০০									১০০%	৯৫.০০%	১০০%	১৭.১১%		জুন/২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৩	২২৪০৩৭৬০০-জামালপুর ও শেরপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫০৫০০.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২৩) জনাব সৈয়দা আসমা খাতুন	অনু :	১৮৪/৯	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৭৪৮৭.২৮	৭৪৮৭.২৮									১০০%	৮৭.৭৩%	১০০%	৭২.০০%		জুন/২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪	২২৪০৩৮২০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৪৫৭১৯.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ থেকে জুন/২০২৪) জনাব মনজুরুল আলম সিদ্দিকী	অনু :	১৮৪/১০	৭০০০০.০০	৭০০০০.০০			৫৯৫০০.০০	৫৯৫০০.০০									১০০%	৬৯.৮৫%	১০০%	৫৫.৬৬%		
৫	২২৪০৩৮৩০০-খুলনা বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৬৬৫০০.০০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২২) জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	অনু :	১৮৪/১১	৫৫০০০.০০	৫৫০০০.০০			৪৬৭৫০.০০	৪৬৭৫০.০০									১০০%	৮০.৯৬%	১০০%	৫১.৯৪%		
৬	২২৪০৩৯১০০-লাঙ্গলবন্দ মহাস্থান উৎসবের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১২০৭৪.০০/ জানুয়ারি/২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ মাহবুব আলম	অনু :	১৮৪/১২	৩২৯১.০০	৩২৯১.০০			০.০০	০.০০									১০০%	৬০.০০%	১০০%	০.০০%		১ম সংশোধনসহ জুন/২০২৩ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি প্রক্রিয়াধীন।
৭	২২৪০৩৯৯০০-বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা) (২য় সংশোধিত)। (৬৯১৮০.০০/জানুয়ারী/ ২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব আবুল কালাম মোঃ ইসমত কিবরিয়া	অনু :	১৮৪/১৩	১৫৩০০.০০	১৫৩০০.০০			১১২৫০.০০	১১২৫০.০০									১০০%	৬৭.৭১%	১০০%	৬২.৪৪%		জুন/২০২৩ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আইএজিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৮	২২৪০৪৫৮০২-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (৩৭৪৪৯.১৮.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ মাকসুদুল আলম	অনুঃ	১৮৪/১৪	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৪০৫৪.১৩	৪০৫৪.১৩					৩২৪৪.৭০	৩২৪৪.৭০			১০০%	৭১.৪০%	১০০%	৬৪.৮৯%		
৯	২২৪০৪৯৫০০-গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৮২৭৮০.০০/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/২৪) জনাব মোঃ আবু ছায়েদ	অনুঃ	১৮৪/১৫	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			২১২৫০.০০	২১২৫০.০০					১৩০১১.৪২	১৩০১১.৪২			১০০%	৬৫.০০%	১০০%	৫২.০৫%		
১০	২২৪০৫০২০০-বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ) (২য় সংশোধিত)। (৬২২৯৯.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ শাহনুর	অনুঃ	১৮৪/১৬	৩৪০০.০০	৩৪০০.০০			৩২৫২.৬২	৩২৫২.৬২					১৭৪৭.৯৪	১৭৪৭.৯৪			১০০%	৫২.০০%	১০০%	৫১.৪১%		
১১	২২৪০৫২৪০০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (২২৮৭৬৫.১২/ফেব্রুয়ারী/১০ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ বেলাল হোসেন	অনুঃ	১৮৫/১৭	৯৪০০.০০	৯৪০০.০০			৯৩৮৬.৬৮	৯৩৮৬.৬৮					৩৯৬৭.৮২	৩৯৬৭.৮২			১০০%	৪৫.১২%	১০০%	৪২.২১%		জুন/২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১২	২২৪১০৯২০০-রূপগঞ্জ জলসিঁড়ি আবাসন সংযোগকারী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ রূপগঞ্জ উপজেলা, নারায়ণগঞ্জ (১ম সংশোধিত)। (১৫২০০.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২৩) জনাব জিএম মুজিবুর রহমান	অনুঃ	১৮৫/১৮	৪৪৪৫.০০	৪৪৪৫.০০			৪৪৪৫.০০	৪৪৪৫.০০					৯৬৫.৩৪	৯৬৫.৩৪			১০০%	২৪.২৯%	১০০%	২১.৭২%		জুন/২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১৩	২২৪১০৯৪০০-ফরিদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১১৪৯২৫.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২৩) জনাব এ কে এম বাদশা মিয়া	অনুঃ	১৮৫/১৯	১২৫০০.০০	১২৫০০.০০			১২৪৮৪.৭২	১২৪৮৪.৭২					৮৫০০.০০	৮৫০০.০০			১০০%	৭৫.৬০%	১০০%	৬৮.০০%		
১৪	২২৪১১৭২০০-সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৪৫৪২৭.৬৫/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব সৈয়দ সফিকুল ইসলাম	অনুঃ	১৮৫/২০	১৬০০০.০০	১৬০০০.০০			১৩৬০০.০০	১৩৬০০.০০					১৩৩১৯.২৫	১৩৩১৯.২৫			১০০%	৯০.০০%	১০০%	৮৩.২৫%		
১৫	২২৪১১৭৩০০-দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৬৯১০০.০০/জুলাই/১৭ হতে জুন/২৫) জনাব স্বপন কান্তি পাল	অনুঃ	১৮৫/২১	২০০০০.০০	২০০০০.০০			১৭০০০.০০	১৭০০০.০০					১৪৫০৬.১০	১৪৫০৬.১০			১০০%	৮৫.০০%	১০০%	৭২.৫৩%		
১৬	২২৪১৩১৪০০-বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (১০৬৩১৭.০০/জুলাই/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোঃ শরীফ হোসেন	অনুঃ	১৮৫/২২	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			২৫৫০০.০০	২৫৫০০.০০					১১৯০৩.৮৯	১১৯০৩.৮৯			১০০%	৬০.০০%	১০০%	৩৯.৬৮%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আইএজিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
১৭	২২৪১৩১৭০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (১ম সংশোধিত)। (১৮০৯৫০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম খান	অনুঃ	১৮৫/২৩	১৯৬৫৪.০০	১৯৬৫৪.০০			১৬৭০৫.৮৮	১৬৭০৫.৮৮			১৫২৩১.৪৬	১৫২৩১.৪৬			১০০%	৮৫.০০%	১০০%	৭৭.৫০%				
১৮	২২৪১৩১৯০০-মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২১০৯১৭.৭৫/ জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব সেলিম সরকার	অনুঃ	১৮৫/২৪	৫০০০০.০০	৫০০০০.০০			৪২৫০০.০০	৪২৫০০.০০			৩৩১০৩.০৮	৩৩১০৩.০৮			১০০%	৬৭.০২%	১০০%	৬৬.২১%				
১৯	২২৪১৩২০০০-গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: বরিশাল, বালকাঠী, পিরোজপুর জেলা (১ম সংশোধিত)। (১২৫৫০০.০০/ নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব সুশান্ত রঞ্জন রায়	অনুঃ	১৮৫/২৫	৩২৫০০.০০	৩২৫০০.০০			২৭৬২৫.০০	২৭৬২৫.০০			১৫৮৩৬.৫৩	১৫৮৩৬.৫৩			১০০%	৮৩.৩০%	১০০%	৪৮.৭৩%				
২০	২২৪১৩২১০০-সিরাজগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৫৩৫৫০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ মহির উদ্দিন সেখ	অনুঃ	১৮৫/২৬	১২০০০.০০	১২০০০.০০			১২০০০.০০	১২০০০.০০			৬৩৬৯.৩৩	৬৩৬৯.৩৩			১০০%	৬২.৪০%	১০০%	৫৩.০৮%				
২১	২২৪১৪৭১০১-রাজশাহী বিভাগ (সিরাজগঞ্জ জেলা ব্যতীত) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২১১৫৯৬.১৩/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ নাসিম উদ্দিন মিয়া	অনুঃ	১৮৫/২৭	৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০			২৯৭৫০.০০	২৯৭৫০.০০			২৬০১৫.০০	২৬০১৫.০০			১০০%	৭৬.০০%	১০০%	৭৪.৩৩%				
২২	২২৪১৪৭১০২-বৃহত্তর চট্টগ্রাম গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-৩ (১ম সংশোধিত)। (১৩৩০০০.০০/নভেম্বর/১৭ হতে জুন/২৩) জনাব আবুল মঞ্জুর মোঃ সাদেক	অনুঃ	১৮৬/২৮	২৩০০০.০০	২৩০০০.০০			১৯০৮৪.০০	১৯০৮৪.০০			১৩০২৩.৩১	১৩০২৩.৩১			১০০%	৭০.০০%	১০০%	৫৬.৬২%				
২৩	২২৪১৪৭১০৩-বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন-৩ (১ম সংশোধিত)। (১৪৬৫০০.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব আমিনুর রশীদ চৌধুরী	অনুঃ	১৮৬/২৯	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			২৫৫০০.০০	২৫৫০০.০০			১৯২০১.৭০	১৯২০১.৭০			১০০%	৭৬.৫০%	১০০%	৬৪.০১%				
২৪	২২৪১৪৭১০৪-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায়। (২৮৮৪৮৬.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন	অনুঃ	১৮৬/৩০	২২৫০০.০০	২২৫০০.০০			১৯১২৫.০০	১৯১২৫.০০			১৮১৫৫.৫৭	১৮১৫৫.৫৭			১০০%	৮০.৭১%	১০০%	৮০.৬৯%				
২৫	২২৪১৪৭১০৫-ময়মনসিংহ অঞ্চল পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩২২২৮৮.৬০/অক্টোবর/১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব আবুল কালাম মোঃ ইসমত কিবরিয়া	অনুঃ	১৮৬/৩১	৪১১৫৩.০০	৪১১৫৩.০০			৩৪৯৩৫.০৪	৩৪৯৩৫.০৪			৩৩৩৭৯.৯১	৩৩৩৭৯.৯১			১০০%	৯১.১২%	১০০%	৮১.১১%				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আইএজিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
২৬	২২৪১৪৭৩০০-উপজেলা কমপ্রোক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (২০৬৬০০.০০/মে/২০১৮ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ মাহবুব আলম	অনুঃ	১৮৬/৩২	৩২৯৫০.০০	৩২৯৫০.০০					২৮০০৭.৫০	২৮০০৭.৫০			২৫৩৬০.০০	২৫৩৬০.০০			১০০%	৮২.০০%	১০০%	৭৬.৯৭%		
২৭	২২৪২১৫৩০০-বন্যা ও দুর্ভোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লি সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৭৮৫১৮.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব আবুল বাছেদ মোহাম্মদ রেজাউল বারী	অনুঃ	১৮৬/৩৩	৩৯০০০.০০	৩৯০০০.০০					৩৬০০০.০০	৩৬০০০.০০			৩০৭৭৮.০৪	৩০৭৭৮.০৪			১০০%	৮১.৫১%	১০০%	৭৮.৯২%		
২৮	২২৪২৩৮৭০০-দেশের দক্ষিণাঞ্চলের আয়রন ব্রিজ পুনঃনির্মাণ/ পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২৩৩৪০০.০০/ জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব সৈয়দ আহমেদ আলী	অনুঃ	১৮৬/৩৪	৪০০০০.০০	৪০০০০.০০					৩৪০০০.০০	৩৪০০০.০০			৩৩১৩৭.৭২	৩৩১৩৭.৭২			১০০%	৮৯.৬৯%	১০০%	৮২.৮৪%		
২৯	২২৪২৪৮৪০০-পটুয়াখালী জেলার লোহালিয়া নদীর উপর নির্মাণাধীন পিসি গার্ডার ব্রিজের অসমাপ্ত নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১০২০০.০০/জুলাই ২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোঃ সেলিম মিয়া	অনুঃ	১৮৬/৩৫	১৯০০.০০	১৯০০.০০					১৮৯৭.৫১	১৮৯৭.৫১			১২২১.৫৯	১২২১.৫৯			১০০%	৮৯.৮৩%	১০০%	৬৪.২৯%		
৩০	২২৪২৫৩২০০-খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৩৭৯২.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন	অনুঃ	১৮৬/৩৬	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০					২৫৫০০.০০	২৫৫০০.০০			১৪৭৬১.৯৯	১৪৭৬১.৯৯			১০০%	৬০.০০%	১০০%	৪৯.২১%		
৩১	২২৪২৫৬৯০০-যশোর অঞ্চল গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৫২২৫.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব এ এস এম কবীর	অনুঃ	১৮৬/৩৭	২২৫০০.০০	২২৫০০.০০					১৯১২৫.০০	১৯১২৫.০০			১১৫৮৫.৪৬	১১৫৮৫.৪৬			১০০%	৬৭.৫৭%	১০০%	৫১.৪৯%		
৩২	২২৪২৫৮০০০-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৪৯৬৫.০০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোঃ আব্দুর রহিম	অনুঃ	১৮৬/৩৮	৯০০০.০০	৯০০০.০০					৬৯৭৫.০০	৬৯৭৫.০০			৬৫১৯.৫৩	৬৫১৯.৫৩			১০০%	৭৫.০০%	১০০%	৭২.৪৪%		
৩৩	২২৪২৫৮৯০০-তিন পার্বত্য জেলায় দুর্ভোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৮৭৫৪.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব নূর নবী	অনুঃ	১৮৭/৩৯	৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০					২৯৭৫০.০০	২৯৭৫০.০০			১৭৮১২.৫৭	১৭৮১২.৫৭			১০০%	৭৬.০০%	১০০%	৫০.৮৯%		
৩৪	২২৪২৫৯০০০-গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩৫৫৫৫০.০০/নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব এ কে ফজলুল হক	অনুঃ	১৮৭/৪০	৪০০০০.০০	৪০০০০.০০					২৯৮১২.৫০	২৯৮১২.৫০			১৯১৩৮.৮৮	১৯১৩৮.৮৮			১০০%	৬৯.৩৩%	১০০%	৪৭.৮৫%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএজিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৩৫	২২৪২৬৩০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৪ (১ম সংশোধিত)। (৭৯৭৪৪.০০/সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ বাবুল আখতার	অনুঃ	১৮৭/৪১	১৩৫০০.০০	১৩৫০০.০০			১১৪৭৫.০০	১১৪৭৫.০০					৭৭৮৬.৬৮	৭৭৮৬.৬৮			১০০%	৮৯.১১%	১০০%	৫৭.৬৮%		
৩৬	২২৪২৬৫১০০-“দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, সুনামগঞ্জ জেলা (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৬৭২.০৩/নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব সৈয়দ সফিকুল ইসলাম	অনুঃ	১৮৭/৪২	৪৩৯.০০	৪৩৯.০০			২৭৬.৮৬	২৭৬.৮৬					১৫৮.৪৯	১৫৮.৪৯			১০০%	৭৭.০০%	১০০%	৩৬.১০%		
৩৭	২২৪২৮০৪০০-এলাজিডি'র মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৯৫০.০০/০১/০৩/২০১৯ হতে ৩১/১২/২০২৪) জনাব মোঃ আব্দুর রশীদ মিয়া	অনুঃ	১৮৭/৪৩	৬০০.০০	৬০০.০০			৬০০.০০	৬০০.০০					৪৭২.৩১	৪৭২.৩১			১০০%	৮৫.০০%	১০০%	৭৮.৭২%		
৩৮	২২৪২৮০৬০০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনূর্ধ্ব ১০০ মিটার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২০২১৮৭.০০/মার্চ/২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ সেলিম মিয়া	অনুঃ	১৮৭/৪৪	৬৫০০০.০০	৬৫০০০.০০			৫৫২৫০.০০	৫৫২৫০.০০					৩৫৪৬১.২৮	৩৫৪৬১.২৮			১০০%	৬০.১০%	১০০%	৫৪.৫৬%		
৩৯	২২৪২৮০৭০০-সোনাপাড়া ও মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল সংযোগ সড়কে ফেনী নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৯৮৬৫.০০/০১/০২/২০১৯ হতে ৩০/০৬/২০২৪) জনাব মোল্লা মিজানুর রহমান	অনুঃ	১৮৭/৪৫	৩৬.০০	৩৬.০০			৩৬.০০	৩৬.০০					২৯.৫৪	২৯.৫৪			১০০%	৮৩.০০%	১০০%	৮২.০৬%		
৪০	২২৪৩০০৩০০-পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী-৩ (১৭২৩১৫.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৩) জনাব সালামা শহীদ।	অনুঃ	১৮৭/৪৬	৪১৩৪৫.০০	৪১৩৪৫.০০			৩৫১৪৩.২৪	৩৫১৪৩.২৪					৩০৮৮৮.৬৪	৩০৮৮৮.৬৪			১০০%	৮৩.৩৩%	১০০%	৭৪.৭১%		
৪১	২২৪৩০২৫০০-ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৬৩৭০০.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ বাবুল আখতার	অনুঃ	১৮৭/৪৭	৫৫০০০.০০	৫৫০০০.০০			৪৬৭৫০.০০	৪৬৭৫০.০০					৩৭৯৩৩.২২	৩৭৯৩৩.২২			১০০%	৮৮.৬৩%	১০০%	৬৮.৯৭%		
৪২	২২৪৩০৭৪০০-বি-বাড়ীয়া জেলায় ৯টি সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১২০৫৭.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ হোহরাব আলী	অনুঃ	১৮৭/৪৮	৩৪০০.০০	৩৪০০.০০			২৬৩৫.০০	২৬৩৫.০০					৯০২.৮২	৯০২.৮২			১০০%	৩১.০০%	১০০%	২৬.৫৫%		
৪৩	২২৪৩১৭৯০০-চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলায় ডাকাতিয়া নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (১০৭০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ এবাদত আলী	অনুঃ	১৮৭/৪৯	২০০০.০০	২০০০.০০			১৫৫০.০০	১৫৫০.০০					৯৮.১২	৯৮.১২			১০০%	৫.০০%	১০০%	৪.৯১%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএজিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৪৪	২২৪৩১৮০০০-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩। (৬৪৭৬৬৫.০০/০১/০৭/২০২০ হতে ৩০/০৬/২০২৪) জনাব মোহাম্মদ রফিকুল আমিন খান	অনুঃ	১৮৮/৫০	১৪৫০০০.০০	১৪৫০০০.০০			১২৩২৫০.০০	১২৩২৫০.০০					১১৫৪২২.৬৩	১১৫৪২২.৬৩			১০০%	৮২.২৫%	১০০%	৭৯.৬০%		
৪৫	২২৪৩২৫৩০০-সুর্নির্বাড় আম্পান ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন শীর্ষক প্রকল্প। (৫৯০৫৫৯.০০/ ০১/১০/২০২০ হতে ৩১/১২/২০২৩) জনাব মোঃ রফিকুল হাসান	অনুঃ	১৮৮/৫১	৭৫০০০.০০	৭৫০০০.০০			৬৩৭৫০.০০	৬৩৭৫০.০০					৫৯৭৪৯.০০	৫৯৭৪৯.০০			১০০%	৮৩.১৬%	১০০%	৭৯.৬৭%		
৪৬	২২৪৩৩৬৩০০-পিরোজপুর জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৬০০০০.০০/ এপ্রিল/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ ইব্রাহিম খলিল	অনুঃ	১৮৮/৫২	২০০০০.০০	২০০০০.০০			১৭০০০.০০	১৭০০০.০০					১৬৯২০.০০	১৬৯২০.০০			১০০%	৮৮.৭০%	১০০%	৮৪.৬০%		
৪৭	২২৪৩৩৮৪০০-নরসিংদী জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৯৫১৬.০০/ জানুয়ারি/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মাহবুব ইমাম মোর্শেদ	অনুঃ	১৮৮/৫৩	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৬৩৭৫.০০	৬৩৭৫.০০					৪১৯২.২৩	৪১৯২.২৩			১০০%	৫৬.৫৭%	১০০%	৫৫.৯০%		
৪৮	২২৪৩৩৯১০০-মিঠামইন রেস্ট হাউজ নির্মাণ প্রকল্প। (৩৮৫০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব গোলাম মাওলা	অনুঃ	১৮৮/৫৪	১০০০.০০	১০০০.০০			৮৫০.০০	৮৫০.০০					৭৪২.৫৮	৭৪২.৫৮			১০০%	৯৬.৯৯%	১০০%	৭৪.২৬%		
৪৯	২২৪৩৩৯২০০-কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও টানপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৫০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান	অনুঃ	১৮৮/৫৫	২০০০০.০০	২০০০০.০০			১৭০০০.০০	১৭০০০.০০					৭৭৫৯.৯৬	৭৭৫৯.৯৬			১০০%	৫৪.৬০%	১০০%	৩৮.৮০%		
৫০	২২৪৩৪৫৫০০-"এনআইএলজি ভবন সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধিকরণ (২টি বেজমেন্টসহ ১৩ তলা ভবন)" শীর্ষক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প অনুমোদন। (২৮৭.২০/অক্টোবর/২০২১ হতে মার্চ/২০২৩) জনাব নজরুল ইসলাম	অনুঃ	১৮৮/৫৬	২৪৭.০০	২৪৭.০০			২৪৭.০০	২৪৭.০০					২৩০.৩২	২৩০.৩২			৭৫%	১০০%	৭৫%	৯৩.২৫%		মাচ/২০২৩ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৫১	২২৪৩৪৫৮০০-যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (৪২০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব এ. এম. এস করীর	অনুঃ	১৮৮/৫৭	১৫০০.০০	১৫০০.০০			১২৭৫.০০	১২৭৫.০০					৪৬৪.১১	৪৬৪.১১			১০০%	৪৮.১০%	১০০%	৩০.৯৪%		
৫২	২২৪৩৪৭৯০০-রাসামাটি জেলার কারিগর পাড়া হতে বিলাইছড়ি পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন ও ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প (৩৩৮৫৪.০০/জুলাই/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৪) জনাব নূর নবী	অনুঃ	১৮৮/৫৮	২০০০.০০	২০০০.০০			১৭০০.০০	১৭০০.০০					৫৭৫.৫০	৫৭৫.৫০			১০০%	৫৫.০০%	১০০%	২৮.৭৮%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আইএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ										
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২				
৫৩	২২৪৩৪০৫০০-ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১০৯০০০.০০/সেপ্টেম্বর/২০২১ হতে আগস্ট/২০২৬) জনাব নজরুল ইসলাম	অনুঃ	১৮৮/৫৯	১০০০.০০	১০০০.০০			৭৭৫.০০	৭৭৫.০০					৩৪৭.৯৯	৩৪৭.৯৯			১০০%	৪৪.০০%	১০০%	৩৪.৮০%				
৫৪	২২৪৩৪৯২০০-শুক্রত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন: জেলা টাঙ্গাইল শীর্ষক প্রকল্প। (৮৬৫৬৪.০৫/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোস্তা মিজানুর রহমান	অনুঃ	১৮৮/৬০	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৮৫০০.০০	৮৫০০.০০					৬৮২৭.৯৮	৬৮২৭.৯৮			১০০%	৮৪.০০%	১০০%	৬৮.২৮%				
৫৫	২২৪৩৫১১০০-হাওর এলাকায় উড়াল সড়ক ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৪৯০০০.০০/জানুয়ারী/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) মোঃ গোলাম মাওলা	অনুঃ	১৮৯/৬১	২০০০.০০	২০০০.০০			১৭০০.০০	১৭০০.০০					১৩৫১.০৭	১৩৫১.০৭			১০০%	৯১.৬৪%	১০০%	৬৭.৫৫%				
৫৬	২২৪৩৫২০০০-গাজীপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (৬৮৫০০.০০/ জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব এস. কে. আরিফুল ইসলাম	অনুঃ	১৮৯/৬২	৪০০০.০০	৪০০০.০০			৩৪০০.০০	৩৪০০.০০					৮০.৭৮	৮০.৭৮			১০০%	২০.০০%	১০০%	২.০২%				
৫৭	২২৪০৩৮৫০০-জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪১৮৩৫.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ থেকে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ মামুনুর রশিদ	অনুঃ	১৮৯/৬৩	১৩১৩১.০০	১৩১৩১.০০			১৩১৩১.০০	১৩১৩১.০০					৯৫৯৬.০০	৯৫৯৬.০০			১০০%	৮০.০০%	১০০%	৭৩.০৮%	DANID A	জুন/২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।		
৫৮	২২৪০৪৫৯০০-হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১০১৬৯৫.৬৮/জানুয়ারি/ ২০১২ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক	অনুঃ	১৮৯/৬৪	৩০৯৬.০০	২৮৬৬.০০	২৩০.০০	২৩০.০০	২৩৭৪.৫৮	২১৪৯.৫০	২২৫.০৮	২২৫.০৮			১৩৭৯.১০	১১৭৬.৪৬	২০২.৬৪	২০২.৬৪	২৩০.০০	২২৫.০৮	১০০%	৪৯.৫৪%	১০০%	৪৪.৫৪%	IFAD STF	
৫৯	২২৪০৪৬০০০-রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট-২ (আরটিআইপি-২) (৩য় সংশোধিত)। (৪৮১৯৭০.২২/জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ ছোহরাব আলী	অনুঃ	১৮৯/৬৫	৩৬০০০.০০	২০০০০.০০	১৬০০০.০০	১৬০০০.০০	৩৬০০০.০০	২০০০০.০০	১৬০০০.০০	১৬০০০.০০			২৮৯৮৫.৬৩	১৩১৩৫.৫৭	১৫৮৫০.০৬	১৫৮৫০.০৬	১১১২৪.২০	১১১২৪.২০	১০০%	৮৭.০০%	১০০%	৮০.৫২%	IDA	জুন/২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬০	২২৪০৪৬৯০০-গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (৮৮৫৭০.০০/অক্টোবর/১৩ হতে ২০২২-২০২৩) জনাব মোঃ আব্দুল মালেক	অনুঃ	১৮৯/৬৬	১৯০০০.০০	৪০০০.০০	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০	১১৭১৮.৫৯	৩৯৮১.৩৫	৭৭৩৭.২৪	৭৭৩৭.২৪			১৩০২২.৯৮	২৬০৬.৩৪	১০৪১৬.৬৩	১০৪১৬.৬৩	১২২৬২.৬৮	১০২৭৫.৫৮	১০০%	৮৫.১৩%	১০০%	৬৮.৫৪%	SFD OFID	
৬১	২২৪০৪৮২০০-হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৮৮৩২৫.৬২/জুলাই/১৪ হতে জুন/২৩) জনাব মোঃ রায়হান সিদ্দিক	অনুঃ	১৮৯/৬৭	৫৫২০.০০	৫০০০.০০	৫২০.০০	০.০০	৪২৭০.০০	৩৭৫০.০০	৫২০.০০	৭.০০			২৭১০.০০	২৫১৯.০০	১৯১.০০	৪.০০	৪০৬৫.০০		১০০%	৬০.০০%	১০০%	৪৯.০৯%	JICA	জুন/২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আইএজিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৬২	২২৪০৪৮৪০০-বহুমুখী দুর্গো আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৩১৭০৭৬.০০/ জামুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০২৩) জনাব জাবেদ করিম	অনুঃ	১৮৯/৬৮	৪০০০.০০	১৩০.০০	৩৯৮৭০.০০	৩৯৮৭০.০০	৪০০০.০০	১৩০.০০	৩৯৮৭০.০০	৩৯৮৭০.০০	২৪০৪০.৩৮	৮৪.৯১	২৩৯৫৫.৪৭	২৩৯৫৫.৪৭	২০০২৫.৪৩	২০০২৫.৪৩	১০০%	৭০.০০%	১০০%	৬০.১০%	WB	
৬৩	২২৪০৫০৩০০-সিলেট বিভাগ গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৩৬৯৮৫.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২৩) মোঃ মোস্তফা হাসান	অনুঃ	১৯০/৬৯	৮০০০.০০	১০০০.০০	৭০০০.০০	৭০০০.০০	৩৬৬২.৭৬	১০০০.০০	২৬৬২.৭৬	২৬৬২.৭৬	২৭৯৪.০৩	৯৩৯.৯২	১৮৫৪.১১	১৮৫৪.১১	২৬৬২.৭৬	২৬৬২.৭৬	১০০%	৪৮.০০%	১০০%	৩৪.৯৩%	IDB	
৬৪	২২৪২১৫২০০-জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রকল্প। (৬৬২০০.০০/জামুয়ারী/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন	অনুঃ	১৯০/৭০	৪৮৩৩.০০	১৩৩৩.০০	৩৫০০.০০	১০৮৪.০০	২১৬৫.২৭	১৩১১.০০	৮৫৪.২৭	৩৭১.১৫	১৩৩২.২২	৬০৭.৫৪	৭২৪.৬৮	০.০০	৩৭১.১৫	৩৭১.১৫	১০০%	৫৯.৬১%	১০০%	২৭.৫৭%	KFW, GCF	
৬৫	২২৪২৪৩১০০-অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে বৃদ্ধিজনক জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী) শীর্ষক প্রকল্প। (৭৫৭৬৮.০০/জুলাই/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৬)। জনাব মোঃ আনিসুল ওহাব খান	অনুঃ	১৯০/৭১	১০৩৮০.০০	২৮৮০.০০	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	৭৪৭৮.১৩	২৫৮৯.৭২	৪৮৮৮.৪১	৪৮৮৮.৪১	৫৯৬২.৩৮	১০৭৩.৯৭	৪৮৮৮.৪১	৪৮৮৮.৪১	৪৮৮৮.৪১	৪৮৮৮.৪১	১০০%	৬৯.০০%	১০০%	৫৭.৪৪%	IFAD	
৬৬	২২৪২৪৬৭০০-গ্রামীণ সড়কে সেতু উন্নয়ন সহায়তা কর্মসূচি (প্রোগ্রাম ফর সাপোর্টিং রুরাল ব্রিজেস)। (৪৯৭১০০.০০/ সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে আগস্ট/২০২৩) জনাব মোঃ সেলিম মিয়া	অনুঃ	১৯০/৭২	১১০৩৮৩.০০	৩০৩৮৩.০০	৮০০০০.০০	৮০০০০.০০	৮২৭৮৭.২৫	২২৭৮৭.২৫	৬০০০০.০০	৬০০০০.০০	৬৭৫৮০.৩৮	১৬৫০৬.৪৮	৫১০৭৩.৯০	৫১০৭৩.৯০	২০৮৯৫.০৯	১১১৫.৮০	১০০%	৭০.২০%	১০০%	৬১.২২%	WB	
৬৭	২২৪২৪৯৭০০-রুরাল কানেক্টিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট। (৩৬৬৭৪২.০০/ জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম	অনুঃ	১৯০/৭৩	৮৫০০০.০০	৩৫০০০.০০	৫০০০০.০০	৪৮৪৮২.০০	৬৬২৪৫.৩১	৩৫০০০.০০	৩১২৪৫.৩১	২৯৮৫২.৩১	৪১০৭৩.৭০	১৭৩৯৩.০৭	২৩৬৮০.৬৩	২২২৮৭.৬৩	৩১২৪৫.৩১	৩১২৪৫.৩১	১০০%	৫৪.০০%	১০০%	৪৮.৩২%	ADB	
৬৮	২২৪২৫৪৮০০-বাংলাদেশ: এমাজেলি এসিসট্যান্স প্রজেক্ট (এলজিডি অংশ) (১ম সংশোধিত)। (৩২০৫০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব মলয় কুমার চক্রবর্তী	অনুঃ	১৯০/৭৪	১৯৫০.০০	৩৫০.০০	১৬০০.০০	১৬০০.০০	১৪৬৫.৪০	৩৩৫.৪০	১১৩০.০০	১১৩০.০০	১১০২.৪৬	১৯৭.০০	৯০৫.৪৬	৯০৫.৪৬	৬৬০.৬৭	১১৩০.০০	১০০%	৬৫.০০%	১০০%	৫৬.৫৪%	ADB	
৬৯	২২৪২৬১৪০০-ডিজাসটার রিস্ক ম্যানেজমেন্ট এনহেন্সমেন্ট প্রজেক্ট (এলজিডি পার্ট) (১ম সংশোধিত)। (২৬৬৩০.০০/ অক্টোবর/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান	অনুঃ	১৯০/৭৫	৭৭০০.০০	১৭০০.০০	৬০০০.০০	৬০০০.০০	৬৭৪৪.০৬	১৪৪৪.০৬	৫৩০০.০০	৫৩০০.০০	৪৯৭৮.৪৫	৯০৬.৪৪	৪০৭২.০১	৪০৭২.০১	৭৪৪৮.৫৬	৭৯৫৫.৫১	১০০%	৬৫.২৯%	১০০%	৬৪.৬৬%	JICA	
৭০	২২৪২৮২৪০০-জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাল্টি-সেক্টর প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৩৯৪৪৭.০০/ ডিসেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব জাবেদ করিম	অনুঃ	১৯০/৭৬	২৫০০০.০০	৪০০.০০	২৪৬০০.০০	২৪৬০০.০০	২৫০০০.০০	৪০০.০০	২৪৬০০.০০	২৪৬০০.০০	১৮০০৫.৪৫	০.০০	১৮০০৫.৪৫	১৮০০৫.৪৫	১৬২৩১.১৮	১৬২৩১.১৮	১০০%	৭৬.০০%	১০০%	৭২.০২%	WB	

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএজিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২			
৭১	২২৪৩১৯২০০-পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনৈতিক করিডোর এবং আঞ্চলিক উন্নয়ন সম্প্রসারণ কর্মসূচি (উইকেয়ার) পর্ব-১: গ্রামীণ যোগাযোগ এবং বাজারসহ অনুসংগিক ভৌত সুবিধাদি সম্প্রসারণ প্রকল্প (আরসিএমএনআইআইপি)। (২১৮০৯৯.০০/০১/১০/২০২০ হতে ৩০/০৬/২০২৫) জনাব মমিন মজিবুল হক সমাজী	অনুঃ	১৯১/৭৭	১০৩৮১.০০	৩৮১.০০	১০০০০.০০	১০০০০.০০	৪২৭৫.৬৫	৪৪০.২৫	৩৮৩৫.৪০	৩৮৩৫.৪০	৪০৬৬.৯৮	২৩৬.৫০	৩৮৩০.৪৮	৩৮৩০.৪৮	৩৮৩৫.৪০	৩৮৩৫.৪০	১০০%	৭০.০০%	১০০%	৩৯.১৮%	WB		
নতুন প্রকল্প																								
৭২	সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন-২ প্রকল্প। (১০৮২০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬) জনাব এ বি এম নাজমুল করিম	অনুঃ	১৯১/৭৮	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			৯৫৬২.০০	৯৫৬২.০০				৩৩৭৭.১৯	৩৩৭৭.১৯				১০০%	২২.৯৭%	১০০%	২২.৫১%			
৭৩	২২৪৩৬২২০০-বরিশাল বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (২৬৯৩৪৩.০০/০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৬) জনাব মোহাম্মদ আদনান আখতারুল আজম	অনুঃ	১৯১/৭৯	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৮৫০০.০০	৮৫০০.০০				৮০৮৫.৯৪	৮০৮৫.৯৪				১০০%	৮৫.৫৩%	১০০%	৮০.৮৬%			
৭৪	২২৪৩৬২৭০০-বৃহত্তর পাবনা ও বগুড়া জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (১৪০০০০.০০/ ০১/০৭/২০২২ হতে ৩১/১২/২০২৫) জনাব মোহাম্মদ নাজমুল হাসান চৌধুরী	অনুঃ	১৯১/৮০	২০০০.০০	২০০০.০০			১৭০০.০০	১৭০০.০০				১৬৮.৬৪	১৬৮.৬৪				১০০%	৬৭.৫১%	১০০%	৮.৪৩%			
৭৫	২২৪৩৬৩৩০০-পত্নী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ (২য় পর্যায়)। (৪০৫০০০.০০/ ০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৭) জনাব শেখ মোঃ আবু জাকির সেকান্দার	অনুঃ	১৯১/৮১	২৩৫.০০	২৩৫.০০			১৫০.০০	১৫০.০০				৩৭.৭৫	৩৭.৭৫				১০০%	১৭.০০%	১০০%	১৬.০৭%			
৭৬	২২৪৩৬৪২০০-বিনাইদহ জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫০০০০.০০/ ০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৬) জনাব এ, এস, এম মহসীন	অনুঃ	১৯১/৮২	২০০.০০	২০০.০০			১৭০.০০	১৭০.০০				১০.৩০	১০.৩০				১০০%	৫.৪৯%	১০০%	৫.১৫%			
৭৭	২২৪৩৬৭৪০০-বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৮০০০০.০০/০১/০১/২০২২ হতে ৩১/১২/২০২৫) মোঃ আল-আমীন খান	অনুঃ	১৯১/৮৩	২৫০.০০	২৫০.০০			২১২.৫০	২১২.৫০				২.১০	২.১০				১০০%	১.০০%	১০০%	০.৮৪%			
৭৮	২২৪৩৬৮৮০০-নারায়নগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্প। (১৪৯৭০.০০/০১/০৭/২০২২ হতে ৩১/১২/২০২৪) জনাব মোঃ রুহুল আমীন	অনুঃ	১৯১/৮৪	১০৬.০০	১০৬.০০			৯০.১০	৯০.১০				০.০০	০.০০				১০০%	০.০০%	১০০%	০.০০%			
মোট (১-৭৮)ঃ					১৬৭৩৪৬৮.০০	১৪১১৬৪৮.০০ (০.০০)	২৬১৮২০.০০	২৫৭৩৬৬.০০	১৪০২৭৯৩.৪৫	১২০৩৯২৪.৯৮ (০.০০)	১৯৮৮৬৮.৪৭	১৯৬৪৭৯.৩৫	১০৬১৮৪৩.৩৬	৯০২১৯২.৪৩ (০.০০)	১৫৯৬৫০.৯৩	১৫৭৩৪৬.২৫	১৩৫৯৪৫.৮৪	১১১০৮৫.৮১	১০০%	৭৩.৮৫%	১০০%	৬৩.৪৫%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএজিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ									
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২			
চলতি প্রকল্প :																								
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প																								
৭৯	২২৪৩০৩৫০০-ইনস্টিটিউশনাল আইজিং জেডার ইকুয়ালিটি প্রাকটিসেস ইন লোকাল গভার্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট (১ম সংশোধিত) (১৮৭২.০০/০১/১০/২০১৯ হতে ৩০/১২/২০২২) জনাব সালমা শহীদ	অনু :	৩৮৫/৪	৫০৫.০০	৫.০০	৫০০.০০	০.০০	৪০৫.০০	৫.০০	৪০০.০০			৪০৩.৪৯	৩.৪৯	৪০০.০০	০.০০			১০০%	১০০%	১০০%	৭৯.৯০%	ADB	ডিসেম্বর/২০২২ এ সমাপ্ত হয়েছে।
মোট (পল্লী) (১-৭৯) :				১৬৭৩৯৭৩.০০	১৪১১৬৫৩.০০ (০.০০)	২৬২৩২০.০০	২৫৭৩৬৬.০০	১৪০৩১৯৮.৪৫	১২০৩৯২৯.৯৮ (০.০০)	১৯৯২৬৮.৪৭	১৯৬৪৭৯.৩৫	১০৬২২৪৬.৮৫	৯০২১৯৫.৯২ (০.০০)	১৬০০৫০.৯৩	১৫৭৩৪৬.২৫	১৩৫৯৪৫.৮৪	১১১০৮৫.৮১	১০০%	৭৩.৮৬%	১০০%	৬৩.৪৬%			
সেক্টর : পুষ্টি ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																								
চলতি প্রকল্প :																								
৮০	২২৪২৭৭৮০০-চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার আওতাধীন মহনন্দা নদীর 'শেখ হাসিনা' সেতুর সাথে সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প। (২৫৫৪৬.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ শাহনুর	অনু :	২২৪/৯	৫৩০০.০০	৫৩০০.০০			৫২৫০.০০	৫২৫০.০০					৫২৪৯.২৯	৫২৪৯.২৯				১০০%	৯৯.৫০%	১০০%	৯৯.০৪%		
৮১	২২৪০৩৭৮০০-গাইবান্ধা পৌরসভার ঘাঘট লেক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩১৪৬.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ বেলাল হোসেন	অনু :	২৩৫/৭৩	১৫৭৬.০০	১৫৭৬.০০			১৫৭৬.০০	১৫৭৬.০০					২৬৮.৬০	২৬৮.৬০				১০০%	১৮.০০%	১০০%	১৭.০৪%		জুন/২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৮২	২২৪০৪৭৩০০-ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৫৪১০/জুলাই/১৩ হতে জুন/২৩) জনাব মোঃ নাঈম উদ্দিন মিয়া	অনু :	২৩৫/৭৪	১৩৭৩.০০	১৩৭৩.০০			১৩৭৩.০০	১৩৭৩.০০					১০৪১.৪৮	১০৪১.৪৮				১০০%	৮০.০০%	১০০%	৭৫.৮৫%		জুন/২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৮৩	২২৪০৫০৫০০-শেখ হাসিনা সাংস্কৃতিক পল্লী নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২২৯৩৭.০০/মার্চ/২০১৬ হতে জুন/২০২৩) জনাব নাঈম নাজনীন নাজ	অনু :	২৩৫/৭৫	৬৬১৩.০০	৬৬১৩.০০			৬৬১৩.০০	৬৬১৩.০০					৩৫২৬.১৫	৩৫২৬.১৫				১০০%	৮৫.০০%	১০০%	৫৩.৩২%		
৮৪	২২৪২১৫৪০০-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৩৪৬৫৫০.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব কাজী মিজানুর রহমান	অনু :	২৩৫/৭৬	৬৫০০০.০০	৬৫০০০.০০			৬৫০০০.০০	৬৫০০০.০০					৬৩৯৫৭.৪৮	৬৩৯৫৭.৪৮				১০০%	৯৮.৭৬%	১০০%	৯৮.৪০%		
৮৫	২২৪২৪৪৬০০-কুমিল্লা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (৫০০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩)। জনাব সুশান্ত রঞ্জন রায়	অনু :	২৩৫/৭৭	২৯৬.০০	২৯৬.০০			২৯৬.০০	২৯৬.০০					১০১.৪১	১০১.৪১				১০০%	১০০%	১০০%	৩৪.২৬%		জুন/২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৮৬	২২৪২৪৬১০০-উপজেলা শহর (নন-মিউনিসিপ্যাল) মাষ্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৪৫৩০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ ছয়ফুদ্দিন	অনু :	২৩৫/৭৮	১৩০০০.০০	১৩০০০.০০			১১০৫০.০০	১১০৫০.০০					৯২৭৬.৭৩	৯২৭৬.৭৩				১০০%	৯৫.৯৯%	১০০%	৭১.৩৬%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএজিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৮৭	২২৪২৪৬২০০-জামালপুর জেলার ৮টি পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৪৮৬.০০/ জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব নাসিমা নাজনী নাজ	অনুঃ	২৩৫/৭৯	১৬২৫৭.০০	১৬২৫৭.০০			১৬২৫৭.০০	১৬২৫৭.০০			১৬১৬৪.৭৭	১৬১৬৪.৭৭			১০০%	৯৯.৪৫%	১০০%	৯৯.৪৩%				
৮৮	২২৪২৫৭৭০০-নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ৫নং গুদারাঘাটের নিকট শীতলক্ষ্যা নদীর উপর কদমরসুল ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (৫৯০৭৫.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ বেলাল হোসেন	অনুঃ	২৩৬/৮০	৩০৪.০০	৩০৪.০০			৩০৪.০০	৩০৪.০০			৭৯.৫০	৭৯.৫০			১০০%	২৭.০০%	১০০%	২৬.১৫%		ডিজাইন ও প্রাকল্পন সংশোধন করে সংশোধিত ভূমি পরিচালনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। অনুমোদিত হলে ব্রিজের দরপত্র আহ্বান করা হবে। এছাড়া রেলওয়ে ও খাদ্য বিভাগের জমি এখনও হস্তান্তর হয়নি।		
৮৯	২২৪২৫৯৫০০-কুমিল্লা জেলার ৭টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৮০০০.০০/ জানুয়ারী/ ২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ নূর হোসেন ভূঞা	অনুঃ	২৩৬/৮১	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৪১২৫.০০	৪১২৫.০০			৩১৫২.৫০	৩১৫২.৫০			১০০%	৫২.০০%	১০০%	৪২.০৩%				
৯০	২২৪২৬২৮০০-পটুয়াখালী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫২০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ মহির উদ্দিন সেখ	অনুঃ	২৩৬/৮২	৫২৫.০০	৫২৫.০০			৫২৫.০০	৫২৫.০০			২০৮.৭৮	২০৮.৭৮			১০০%	৮৫.৪০%	১০০%	৩৯.৭৭%		জুন/২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।		
৯১	২২৪২৭৫৭০০-টাঙ্গাইল পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২২৮২৪.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ সানিউল হক	অনুঃ	২৩৬/৮৩	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৩৮৭৫.০০	৩৮৭৫.০০			৩৭৮২.৮৭	৩৭৮২.৮৭			১০০%	৮০.০০%	১০০%	৭৫.৬৬%				
৯২	২২৪২৭৫৮০০-ফরিদপুর শহরের টেপাখোলা লেক উন্নয়ন প্রকল্প। (২১০৬১.০০/ জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব সাজ্জাদ আহমেদ	অনুঃ	২৩৬/৮৪	১৭০.০০	১৭০.০০			১৭০.০০	১৭০.০০			৬৫.২৩	৬৫.২৩			১০০%	৩৯.০০%	৭৫%	৩৮.৩৭%				
৯৩	২২৪৩০০০০০-সুনামগঞ্জ পৌরসভার সেবার মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প। (৪৮৬২.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ মোস্তফা হাসান	অনুঃ	২৩৬/৮৫	১.০০	১.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০			১০০%	০.০০%	১০০%	০.০০%		জুন/২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।		
৯৪	২২৪৩২৪২০০-চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন। (২৯৪০.০০/০১/১১/২০২০ হতে ৩০/০৪/২০২৩) জনাব আবুল মনজুর মোঃ ছাদেক	অনুঃ	২৩৬/৮৬	৯৫০.০০	৯৫০.০০			৫৭৬.৮৭	৫৭৬.৮৭			২৫০.০০	২৫০.০০			১০০%	৩৫.০০%	১০০%	২৬.৩২%				
৯৫	২২৪৩২৮৮০০-নোয়াখালী পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন। (৩০০০.০০/ জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব শেখ আনিছুর রহমান	অনুঃ	২৩৬/৮৭	১৭৯০.০০	১৭৯০.০০			১৭৯০.০০	১৭৯০.০০			৮৩৯.৫৪	৮৩৯.৫৪			১০০%	৯১.০০%	১০০%	৪৬.৯০%		জুন/২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আইএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৯৬	২২৪৩৩২৩০০-বসুন্ধরা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩০০০.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব শেখ আনিছুর রহমান	অনুঃ	২৩৬/৮৮	২৯৫১.০০	২৯৫১.০০			২৯৫১.০০	২৯৫১.০০					১৫০৫.৩৯	১৫০৫.৩৯			১০০%	৭০.০০%	১০০%	৫১.০১%		জুন/২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৯৭	২২৪৩৩৫৯০০-“পটুয়াখালী পৌরসভার মাসটারপ্র্যান চূড়ান্তকরণসহ অবকাঠামো উন্নয়ন” প্রকল্প। (২৪৯৬.০০/অক্টোবর/২০২০ হতে জুন/২০২৩) জনাব আল-আমিন ফয়সাল	অনুঃ	২৩৬/৮৯	১৫৯৬.০০	১৫৯৬.০০			১২৩৬.৯০	১২৩৬.৯০					১১১৬.৬৫	১১১৬.৬৫			১০০%	৯৫.০২%	১০০%	৬৯.৯৭%		
৯৮	২২৪৩৩৬০০০-টাঙ্গাইল জেলার ১০ (দশ) টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৭২৩৪.০০/জানুয়ারি ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৩) জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন মজুমদার	অনুঃ	২৩৬/৯০	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৪২৫০.০০	৪২৫০.০০					৩৪১৯.০০	৩৪১৯.০০			১০০%	৮৬.০০%	১০০%	৬৮.৩৮%		
৯৯	২২৪৩৩৯৩০০-ফেনী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৪৮.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব আমিনুর রশিদ চৌধুরী	অনুঃ	২৩৬/৯১	১৫০০.০০	১৫০০.০০			১২১৮.৭৫	১২১৮.৭৫					১২১৮.৬০	১২১৮.৬০			১০০%	৯৮.০২%	১০০%	৮১.২৪%		জুন/২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১০০	২২৪৩৪৭৩০০-মেহেরপুর জেলাধীন ২টি (মেহেরপুর ও গাংনী) পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৬৮০.০০/ জানুয়ারি, ২০২১ হতে জুন, ২০২৩) জনাব সাজ্জাদ আহমেদ	অনুঃ	২৩৭/৯২	১৫০০.০০	১৫০০.০০			১২৭৫.০০	১২৭৫.০০					১.৪৭	১.৪৭			১০০%	১৩.০০%	১০০%	০.১০%		
১০১	২২৪৩৪৭৪০০-পৌরসভায় পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প। (১১৪১৫২.১১/সেপ্টেম্বর/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৪) জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম	অনুঃ	২৩৭/৯৩	১২৩৯.০০	১২৩৯.০০			১০৫০.৭৮	১০৫০.৭৮					১৭৯.৩৩	১৭৯.৩৩			১০০%	১৫.০০%	১০০%	১৪.৪৭%		
১০২	২২৪০৪৮০০০-তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৪০৯৩০৯.৮০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২৩) জনাব এ. কে. এম. রেজাউল ইসলাম	অনুঃ	২৩৭/৯৪	৩২৪৪৭.০০	১২৭১৭.০০	১৯৭৩০.০০	১৯৭৩০.০০	২০৮৯৬.৪১	৬৩৭৫.০০	১৪৫২১.৪১	১৪৫২১.৪১	১৮০১৩.৮৬	৪৫৭৮.২৮	১৩৪৩৫.৫৮	১৩৪৩৫.৫৮	৩৩১৭৭.৮৮	৩১৯৭৩.৮৪	১০০%	৮৯.০০%	১০০%	৫৫.৫২%	ADB, OFID	জুন/২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১০৩	২২৪২৪২৭০০-নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৮৬৫০০.০০/০১/০৪/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২৪) জনাব কাজী সাইফুল কবীর	অনুঃ	২৩৭/৯৫	১৪৮৭০.০০	৮২২৫.০০	৬৬৪৫.০০	৬৫০০.০০	১৪৮০২.৪০	৮১৭৪.৩০	৬৬২৮.১০	৬৬২৮.১০	১২২৬৪.২৫	৬১১৪.৬৯	৬১৪৯.৫৬	৬১৪৯.৫৬	৭৬৬৯.০০	৬৬২৮.১০	১০০%	৮৫.০০%	১০০%	৮২.৪৮%	Kuwait	
১০৪	২২৪২৬১৬০০-দ্বিতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প। (১৮৬৭০০.০০/জানুয়ারি/২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ হামিদুল হক	অনুঃ	২৩৭/৯৬	৩৫০০০.০০	১০০০০.০০	২৫০০০.০০	২৩৩০০.০০	৩৩৭২৭.৫৯	১০০০০.০০	২৩৭২৭.৫৯	২৩৩০০.০০	২৬৫৯৯.৬১	৮০০৩.৪০	১৮৫৯৬.২১	১৮১৬৮.৬২	১৮৫০৬.২৪	১৮৫০৬.২৪	১০০%	৮১.০০%	১০০%	৭৬.০০%	ADB	

নতুন প্রকল্প

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আইডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাকোশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাকোশ			মোট	টাকাকোশ			মোট	টাকাকোশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
১০৫	২২৪৩৬৭২০০-রংপুর জেলাধীন পীরগঞ্জ, হারাগাছ ও বদরগঞ্জ পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৮৭৬০.০০/০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৪) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	অনুঃ	২৩৭/৯৭	১৮৭.০০	১৮৭.০০			১৫৮.৯৫	১৫৮.৯৫			০.০০			১০০%	১০.০০%	১০০%	০.০০%					
১০৬	২২৪৩৬৭৩০০-দিনাজপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৯৯০.০০/০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৪) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	অনুঃ	২৩৭/৯৮	১০১.০০	১০১.০০			৮৫.৮৫	৮৫.৮৫			০.০০			১০০%	১০.০০%	১০০%	০.০০%					
১০৭	২২৪৩৬৯৭০০-ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪২৩২.০০/০১/০১/২০২৩ হতে ৩০/০৬/২০২৫) জনাব নূর নবী	অনুঃ	২৩৭/৯৯	১.০০	১.০০			০.০০				০.০০			১০০%	০.০০%	১০০%	০.০০%					
১০৮	২২৪৩৬৯৮০০-শিবচর পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৮৭৬.০০/০১/০১/২০২৩ হতে ৩১/১২/২০২৫) জনাব সুশান্ত রঞ্জন রায়	অনুঃ	২৩৭/১০০	৫০০.০০	৫০০.০০			০.০০				০.০০			১০০%	০.০০%	১০০%	০.০০%					
১০৯	২২৪৩৬৯৩০০-লোকাল গভর্নমেন্ট কোডিঙা-১৯ রেসপন্স এন্ড রিকভারি প্রজেক্ট (এলজিসিআরআরপি)। (২৫৫৫২৫.০০/০১/০৪/২০২২ হতে ৩১/১২/২০২৫) জনাব নাজমুস সাদাত মোঃ জিল্লুর রহমান	অনুঃ	২৩৭/১০১	৩৬৮১৫.০০	১৪০.০০	৩৬৬৭৫.০০	৩৬৬৭৫.০০	৩৬৬৭৫.০০	১১৯.০০	৩৬৬৭৫.০০	৩৬৬৭৫.০০	০.০০			১০০%	৩০.০০%	১০০%	০.০০%	WB				
১১০	২২৪৩৬৯৬০০-আরবান ডেভেলপমেন্ট এন্ড সিটি গভারন্যান্স প্রজেক্ট। (৩৩৯৭৮১.০০/০১/০৭/২০২২ হতে ৩১/১২/২০২৭) জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা	অনুঃ	২৩৮/১০২	৪৭৯০.০০	১৭৩৫.০০	৩০৫৫.০০	২৫৫.০০	৪৫২৯.৭৫	১৪৭৪.৭৫	৩০৫৫.০০	২৫৫.০০	২১৪১.৩৭	১৯০.৯৭	১৯৫০.৪০			১০০%	৭৬.৪১%	১০০%	৪৪.৭১%	JICA		
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প																							
চলতি প্রকল্প :																							
১১১	২২৪৩৪৯৮০০-টেকনিক্যাল এ্যাসিস্ট্যান্স প্রজেক্ট অন ইন্টিগ্রেটেড ওয়াস্ট ম্যানেজমেন্ট ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (আইএসডব্লিউএমআইপি) (১৯২৭.০০/সেস্টেম্বর/২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ হামিদুল হক	অনুঃ	৩৯৭/৩	১৭৭৭.০০	২৩০.০০	১৫৪৭.০০	০.০০	৬৫৯.১৫	১৭২.৫০	৪৮৬.৬৫	০.০০	৬৫৯.১৫	১৭২.৫০	৪৮৬.৬৫	০.০০			১০০%	৭৫.০০%	১০০%	৩৭.০৯%	AiIB	জুন/২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
নতুন প্রকল্প :																							
১১২	২২৩০৪৭১০০-ফ্রাইমেন্ট রেসিলেন্স ইনক্লুসিভ স্মার্ট সিটিজ প্রজেক্ট (সিআরআইএসসি)। (৪৮৮৪.০০/০১/০২/২০২১ হতে ৩১/১০/২০২২) জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান	অনুঃ	৩৯৭/৪	২০২১.০০	০.০০	২০২১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			১০০%	০.০০%	১০০%	০.০০%	GIZ	
উপ-মোট (৮০-১১২) :				২৬৭৯৫০.০০	১৭৩২৭৭.০০ (০.০০)	৯৪৬৭৩.০০	৮৬৪৬০.০০	২৪২৪১৭.৪০	১৫৭৩২৩.৬৫ (০.০০)	৮৫০৯৩.৭৫	৮১৩৭৯.৫১	১৭৫০৮৩.০১	১৩৪৪৬৪.৬১ (০.০০)	৪০৬১৮.৪০	৩৭৭৫৩.৭৬	৫৯৩৫৩.১২	৫৭১০৮.১৮	১০০%	৭৮.৯৫%	১০০%	৬৫.৩৪%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আইএজিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক					
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২				
সেক্টর ৪: কৃষি (সাব-সেক্টর ৪: সেত)																									
চলতি প্রকল্প ৪																									
১১৩	২২৪০৩৯৭০০-টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৮৮৮৪.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব আবু সালেহ মোঃ হানিফ	অনুঃ	১০৮/১২৪	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৮৫০০.০০	৮৫০০.০০					৫০০৯.০৬	৫০০৯.০৬					১০০%	৫৩.১৮%	১০০%	৫০.০৯%		
১১৪	২২৪১৪৬৬০০-সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৭৫৭৪৭.৩৭/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ ফজলে হাবিব	অনুঃ	১০৮/১২৫	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০			১৫৩০০.০০	১৫৩০০.০০					৮১২৫.৮৬	৮১২৫.৮৬					১০০%	৭৭.০৪%	১০০%	৪৫.১৪%		
১১৫	২২৪১৪৭০০০-ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১২৮৫৯৬.৩১/০১/১০/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০২৩) জনাব আবু সাদ্দিক মোঃ শাহেদুর রহিম	অনুঃ	১০৮/১২৬	১৬৪০০.০০	৪৫০০.০০	১১৯০০.০০	১১৩০০.০০	১৬৪০০.০০	৪৫০০.০০	১১৯০০.০০	১১৩০০.০০	১১৬২৮.০৯	৩৫৪৫.৭১	৮০৮২.৩৮	৭৪৮২.৩৮	১৩৪৬৯.১৪	১৩৪৬৯.১৪	১০০%	৭৫.১৭%	১০০%	৭০.৯০%	JICA			
	উপ-মোট (১১৩-১১৫) :			৪৪৪০০.০০	৩২৫০০.০০ (০.০০)	১১৯০০.০০	১১৩০০.০০	৪০২০০.০০	২৮৩০০.০০ (০.০০)	১১৯০০.০০	১১৩০০.০০	২৪৭৬৩.০১	১৬৬৮০.৬৩ (০.০০)	৮০৮২.৩৮	৭৪৮২.৩৮	১৩৪৬৯.১৪	১৩৪৬৯.১৪	১০০%	৭০.৯৮%	১০০%	৫৫.৭৭%				
সেক্টর ৪: সাধারণ সরকারি সেবা																									
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ৪																									
চলতি প্রকল্প ৪																									
১১৬	২২৩০৩৫১০০-ন্যাশনাল রেজিলেন্স প্রোগ্রাম (এলজিইডি পার্ট) কারিগরি সহায়তা শীর্ষক প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৩১২৩.২৭/ জানুয়ারী/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২২) জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন	অনুঃ	৩৪৮/২৫	৫১৮.০০	১১৪.০০	৪০৪.০০		৫১৮.০০	১১৪.০০	৪০৪.০০		৪৫৯.০৮	৬০.০৮	৩৯৯.০০				১০০%	৯৯.২৪%	১০০%	৮৮.৬৩%	DFID & SIDA	জুন/২০২৩ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।		
	উপ-মোট (১১৬) :			৫১৮.০০	১১৪.০০ (০.০০)	৪০৪.০০	০.০০	৫১৮.০০	১১৪.০০ (০.০০)	৪০৪.০০	০.০০	৪৫৯.০৮	৬০.০৮ (০.০০)	৩৯৯.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	৯৯.২৪%	১০০%	৮৮.৬৩%				
সেক্টর ৪: পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ																									
চলতি প্রকল্প																									
১১৭	২২৪৩৪৬০০০-চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-ব্রিজিং (অতিরিক্ত অর্থায়ন) (এলজিইডি অংশ)। (১০৬৮৪.৮২/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৪) জনাব আব্দুল বারেক হাওলাদার	অনুঃ	২০৪/১৩	৪২৫২.০০	১২৫২.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	২৭১৫.৭৬	১১৯৯.৭৬	১৫১৬.০০	১৫১৬.০০	১৮৯৮.২১	৩৯৬.০৭	১৫০২.১৪	১৫০২.১৪	১৫১৬.০০	১৫১৬.০০	১০০%	৭০.০০%	১০০%	৪৪.৬৪%	Nethar land, IFAD			
	উপ-মোট (১১৭) :			৪২৫২.০০	১২৫২.০০ (০.০০)	৩০০০.০০	৩০০০.০০	২৭১৫.৭৬	১১৯৯.৭৬ (০.০০)	১৫১৬.০০	১৫১৬.০০	১৮৯৮.২১	৩৯৬.০৭ (০.০০)	১৫০২.১৪	১৫০২.১৪	১৫১৬.০০	১৫১৬.০০	১০০%	৭০.০০%	১০০%	৪৪.৬৪%				
	সর্বমোট (১-১১৭) :			১৯৯১০৯৩.০০	১৬১৮৭৯৬.০০ (০.০০)	৩৭২২৯৭.০০	৩৫৮১২৬.০০	১৬৮৯০৪৯.৬১	১৩৯০৮৬৭.৩৯ (০.০০)	২৯৮১৮২.২২	২৯০৬৭৪.৮৬	১২৬৪৪৫০.১৬	১০৫৩৭৯৭.৩১ (০.০০)	২১০৬৫২.৮৫	২০৪০৮৪.৫৩	২১০২৮৪.১০	১৮৩১৭৯.১৩	১০০%	৭৪.৪৮%	১০০%	৬৩.৫১%				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২			
বরাদ্দের অপেক্ষায় আছে																								
সেক্টর : স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																								
১	রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফর অ্যাডাপটেশন অ্যান্ড ভালনারবিলিটি রিডাকশন প্রোজেক্ট (রিভার)। (৪৩২৩৪৭.০০/ জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৮)	অনুঃ	৫০২/৭৭																			WB	১২/০৩/২০২৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।	
২	২২৪৩৭১৩০০-কোস্টাল টাউন ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স প্রজেক্ট (সিটিসিআরপি)। (২৫৮০০০.০০/০১/০১/২০২৩ হতে ৩০/০৬/২০২৯)	অনুঃ		০.০০						০.০০	০.০০								০%	০%	০%	০.০০%		
আরএডিপি বইয়ের সবুজ পাতায় বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের তালিকা																								
সেক্টর : স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																								
১	ভোলা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন ও পূর্ণবাসন প্রকল্প (৪০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	অনুঃ	৪৮১/২১৮																					
২	কক্সবাজার জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭২০০০.০০/ফেব্রুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৫)	অনুঃ	৪৮১/২১৯																					
৩	ময়মনসিংহ জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১২৮০০০.০০/ জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৫)	অনুঃ	৪৮১/২২০																					
৪	চট্টগ্রাম বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (৩১১০০০.০০/ জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৬)	অনুঃ	৪৮১/২২১																					
৫	বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের জেলাসমূহের পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৫০০০০/ জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৬)	অনুঃ	৪৮১/২২২																					
৬	পোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন। (৭০০০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬)	অনুঃ	৪৮১/২২৪																					
৭	মাগুরা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫০০০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৫)	অনুঃ	৪৮১/২২৫																					
৮	এলাজিহিডি'র মান নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগার আধুনিকীকরণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প। (৪৮৯৮.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)	অনুঃ	৪৮১/২২৬																					
৯	বাগেরহাট জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫)	অনুঃ	৪৮১/২২৭																					
১০	সুনামগঞ্জ জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অনুঃ	৪৮১/২২৮																					

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আইএডপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাক্বেশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাক্বেশ			মোট	টাকাক্বেশ			মোট	টাকাক্বেশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
১১	জামালপুর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৮০০০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৪৮২/২২৯																				
১২	ময়মনসিংহ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (১৮৭০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৪৮২/২৩০																				
১৩	রংপুর বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২৫১০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৪৮২/২৩১																				
১৪	নেত্রকোণা জেলার পল্লি অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১০০০০০.০০/এপ্রিল/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৪৮২/২৩২																				
১৫	চাঁদপুর জেলার মতলব উপজেলাধীন মেঘনা-ধনাগোদা নদীর ওপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৯৬০০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৪৮২/২৩৩																				
১৬	চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ উপজেলাধীন সান্দু নদীর ওপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২৯৮০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৪৮২/২৩৪																				
১৭	রাজশাহী বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (২৪৮৪৩০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৬)	অননুঃ	৪৮২/২৩৫																				
১৮	সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (১৯৪০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৪৮২/২৩৬																				
১৯	সুনামগঞ্জ জেলাধীন শান্তিগঞ্জ, জগন্নাথপুর ও ছাতক উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৯৮.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৪)	অননুঃ	৪৮২/২৩৭																				
২০	খুলনা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (৩০০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৪৮২/২৩৮																				
২১	বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৪। (৩৫২০০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৪৮২/২৩৯																				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএজিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
২২	কুষ্টিয়া জেলার খোকসা উপজেলাধীন গড়াই নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৩০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	অননুঃ	৪৮২/২৪০																				
২৩	নড়াইল জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৪৮০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৬)	অননুঃ	৪৮২/২৪১																				
২৪	আমার গ্রাম-আমার শহর পাইলট গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প। (৬৯০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)	অননুঃ	৪৮২/২৪২																				
২৫	নির্মাণ দক্ষতা প্রশিক্ষণ স্থাপন ও পরিচালনার লক্ষ্যে পাইলটিংয়ের জন্য কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। (৪৯৫.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২২)	অননুঃ	৪৮২/২৪৩																				
২৬	মাদারীপুর জেলার সদর উপজেলায় আড়িয়াল খাঁ নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৪০০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৪৮২/২৪৪																				
২৭	পদ্মা সেতু সংযোগ সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-মাদারীপুর ও শরীয়তপুর জেলা এর সম্ভাব্যতা যাচাই প্রকল্প (২১১.০০/মার্চ/২০২৩ হতে আগস্ট/২০২৩)	অননুঃ	৪৮২/২৪৫																				
২৮	গুরুত্বপূর্ণ দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২৩০০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৪৮২/২৪৬																				
সেক্টর ৪ গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																							
২৯	বৃহত্তর পাবনা ও বগুড়া জেলার নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬৩৬০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অননুঃ	৪৮৬/৩৩৯																				
৩০	ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের জেলখানার চর সংলগ্ন নদের উপর বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ কামাল সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৫৬৪০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অননুঃ	৪৮৬/৩৪০																				
৩১	শরীয়তপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৩০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	অননুঃ	৪৮৬/৩৪১																				
৩২	রংপুর বিভাগের নয় (৯) পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯০০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৪৮৬/৩৪২																				
৩৩	মানিকগঞ্জ পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)	অননুঃ	৪৮৬/৩৪৩																				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএজিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাকোশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাকোশ			মোট	টাকাকোশ			মোট	টাকাকোশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৩৪	শাহরাস্তি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৪৮৬/৩৪৪																				
৩৫	পোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৯০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৩)	অননুঃ	৪৮৬/৩৪৫																				
৩৬	পোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৯৬.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২২)	অননুঃ	৪৮৬/৩৪৬																				
৩৭	পূর্বাচল ৩০০ ফুট সড়ক হতে মাদানী এভিনিউ পর্যন্ত সংযোগকারী ২টি সড়ক উন্নয়ন। (২৭২০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)	অননুঃ	৪৮৬/৩৪৭																				
বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প																							
সেক্টর : কৃষি (সাব-সেক্টর: সেচ)																							
৩৮	ক্রাইমেট অ্যান্ড ডিজাস্টার রেজিলিয়ান্ট স্মল স্কেল ওয়াটার রিসোর্স প্রোজেক্ট (১৮৭২৭১.১৯/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৮)	অননুঃ	৪৯৮/২৪																				
সেক্টর : স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																							
৪০	ফ্লাড (২০২২) ড্যামেজ রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার রিহ্যাবিলিটেশন প্রজেক্ট (এডিপি ব ইমার্জেন্সি এসিসট্যান্স) (১১৩২০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৫০২/৭৮																				
৪১	সাসটেইনেবল এন্ড ইন্টিগ্রেটেড রুরাল ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (১৩০০০০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫০২/৭৯																				
৪২	স্ট্রেংদেনিং ইমপারট্যান্ট রুরাল একসেস প্রজেক্ট (৯৪৫৬০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫০২/৮০																				
সেক্টর : গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																							
৪৩	দক্ষিণ চট্টগ্রাম আঞ্চলিক উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪২১০৬.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫০৩/৯৭																				
৪৪	রেজিলিয়েন্ট আরবান এন্ড টেরিটোরিয়াল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট। (৭৫০০০০.০০/ জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অননুঃ	৫০৩/৯৮																				
৪৫	নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প- ৪। (৪৫০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫০৩/৯৯																				
৪৬	আরবান ক্রাইমেট রেসিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট। (৪৮৭০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫০৩/১০০																				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএজিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৪৭	স্মার্ট সিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট। (৪০০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অননুঃ	৫০৩/১০১																				
৪৮	ইন্টিগ্রেটেড সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট। (৫০০০০০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৫০৩/১০২																				