

**সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২২-২৩)**  
**সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন**

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : মে, ২০২৩।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি					ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				
		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক	
				মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	৭৮	১৬৭৩৪৬৮.০০	১৪১১৬৪৮.০০ (০.০০)	২৬১৮২০.০০	২৫৭৩৬৬.০০	১৩৯৯৪২৪.৭৬ (৮৪%)	১১৯০৮৬০.৪৪ (৮৪%)	০.০০	২০৮৫৬৪.৩২ (৮০%)	২০৬৩০৪.৭৯ (৮০%)	১১৭৯৫২৮.৭১ (৭০%)	৯৯৪৩৪২.১৩ (৭০%)	০.০০	১৮৫১৮৬.৫৮ (৭১%)	১৮২৮৫৬.৯০ (৭১%)	১৫৮৭২০.৯৯	১৩৩৫১৬.৫৮	১০০%	৮৩.৬২%	১০০%	৭০.৪৮%
কারিগরি প্রকল্প	১	৫০৫.০০	৫.০০ (০.০০)	৫০০.০০	০.০০	৪০৫.০০ (৮০%)	৫.০০	০.০০	৪০০.০০	০.০০	৪০৩.৪৯ (৮০%)	৩.৪৯	০.০০	৪০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৭৯.৯০%
মোটঃ	৭৯	১৬৭৩৯৭৩.০০	১৪১১৬৫৩.০০ (০.০০)	২৬২৩২০.০০	২৫৭৩৬৬.০০	১৩৯৯৮২৯.৭৬ (৮৪%)	১১৯০৮৬৫.৪৪ (৮৪%)	০.০০	২০৮৯৬৪.৩২ (৮০%)	২০৬৩০৪.৭৯ (৮০%)	১১৭৯৯৩২.২০ (৭০%)	৯৯৪৩৪৫.৬২ (৭০%)	০.০০	১৮৫৫৮৬.৫৮ (৭১%)	১৮২৮৫৬.৯০ (৭১%)	১৫৮৭২০.৯৯	১৩৩৫১৬.৫৮	১০০%	৮৩.৬৩%	১০০%	৭০.৪৯%
গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি	৩৩	২৬৭৯৫০.০০	১৭৩২৭৭.০০ (০.০০)	৯৪৬৭৩.০০	৮৬৪৬০.০০	২৫৬৪৩৯.২০ (৯৬%)	১৬৬৩০৫.১০ (৯৬%)	০.০০	৯০১৩৪.১০ (৯৫%)	৮৪৪৪৩.১০ (৯৮%)	২২৩০৫৬.৬৪ (৮৩%)	১৪০৭৯৯.৩৬ (৮১%)	০.০০	৮২২৫৭.২৮ (৮৭%)	৭৭০৬৬.৭১ (৮৯%)	৬৩৯৯৩.৪২	৬১৭৪৪.৪৮	১০০%	৯১.৯৪%	১০০%	৮৩.২৫%
কৃষি সেক্টর (সাব-সেক্টর : সেচ)	৩	৪৪৪০০.০০	৩২৫০০.০০	১১৯০০.০০	১১৩০০.০০	৪০২০০.০০ (৯১%)	২৮৩০০.০০ (৮৭%)	০.০০	১১৯০০.০০ (১০০%)	১১৩০০.০০ (১০০%)	৩২৩২৯.৩৮ (৭৩%)	২১৯১০.৪৮ (৬৭%)	০.০০	১০৪১৮.৯০ (৮৮%)	৯৮১৮.৯০ (৮৭%)	১৩৪৬৯.১৪	১৩৪৬৯.১৪	১০০%	৮৪.৫৪%	১০০%	৭২.৮১%
সাধারণ সরকারি সেবা	১	৫১৮.০০	১১৪.০০	৪০৪.০০	০.০০	৫১৮.০০ (১০০%)	১১৪.০০ (১০০%)	০.০০	৪০৪.০০	০.০০	৪৫৯.০৮ (৮৯%)	৬০.০৮ (৫৩%)	০.০০	৩৯৯.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	৯৯.২৪%	১০০%	৮৮.৬৩%
পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ	১	৪২৫২.০০	১২৫২.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	৪২৩৫.৪৯ (১০০%)	১২৩৫.৪৯ (৯৯%)	০.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	২৫৩৫.৪৬ (৬০%)	৭১২.৬০ (৫৭%)	০.০০	১৮২২.৮৬	১৮২২.৮৬	৩০০০.০০	৩০০০.০০	১০০%	৭৫.০০%	১০০%	৫৯.৬৩%
সর্বমোট : ১১৭	১১৭	১৯৯১০৯৩.০০	১৬১৮৭৯৬.০০ (০.০০)	৩৭২২৯৭.০০	৩৫৮১২৬.০০	১৭০১২২২.৪৫ (৮৫.৪৪%)	১৩৮৬৮২০.০৩ (৮৫.৬৭%)	০.০০	৩১৪৪০২.৪২ (৮৪.৪৫%)	৩০৫০৪৭.৮৯ (৮৫.১৮%)	১৪৩৮৩১২.৭৫ (৭২.২৪%)	১১৫৭৮২৮.১৪ (৭১.৫২%)	০.০০	২৮০৪৮৪.৬২ (৭৫.৩৪%)	২৭১৫৬৫.৩৭ (৭৫.৮৩%)	২৩৯১৮৩.৫৫	২১১৭৩০.২০	১০০%	৮৪.৭৫%	১০০%	৭২.২৪%
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) :	৬																				
অননুমোদিত প্রকল্প (এডিপি বইয়ে)	৪৪																				
মোট প্রকল্প :	১৬৭																				

(মোঃ শাহ আলমগীর)  
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী  
মনিটরিং ও মূল্যায়ন

## সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২২-২৩)

### প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : মে, ২০২৩।

(শতক টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট		প্রকল্প সাহায্য		মোট		প্রকল্প সাহায্য		মোট		প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	জৈত		আর্থিক			
				মোট	টাকা (সিডিভিআই)	মোট	টাকা	মোট	টাকা (সিডিভিআই)	মোট	টাকা	মোট	টাকা (সিডিভিআই)	মোট	টাকা			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
<b>সেক্টর : স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন</b>																							
<b>চলতি প্রকল্প :</b>																							
১	২২২০১১৮০০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ কাজের সম্ভাব্যতা যাচাই শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৩৭৪.৬৮/নভেম্বর/২০২০ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ সেলিম মিয়া	অনুঃ	১৮৪/৭	৯৮৩.০০	৯৮৩.০০			৯৮০.৬৫	৯৮০.৬৫			৮৮০.৮১	৮৮০.৮১					১০০%	৯৬.০০%	১০০%	৮৯.৬০%		জুন/২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
২	২২৩০৪১৩০০-"আমার গ্রাম-আমার শহর": নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়ন কারিগরি সহায়তা প্রকল্প(১ম সংশোধিত)। (২৮০০.০০/জানুয়ারি/ ২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব আবুল মনজুর মোঃ ছাদেক	অনুঃ	১৮৪/৮	৭৬০.০০	৭৬০.০০			৭৬০.০০	৭৬০.০০			১৬৫.০০	১৬৫.০০					১০০%	৯৫.০০%	১০০%	২১.৭১%		জুন/২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৩	২২৪০৩৭৬০০-জামালপুর ও শেরপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫০৫০০.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২৩) জনাব সৈয়দা আসমা খাতুন	অনুঃ	১৮৪/৯	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৭৪৮৭.২৮	৭৪৮৭.২৮			৫৫০৬.৯২	৫৫০৬.৯২					১০০%	৯৩.২৯%	১০০%	৭৩.৪৩%		জুন/২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪	২২৪০৩৮২০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৪৫৭১৯.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ থেকে জুন/২০২৪) জনাব মনজুরুল আলম সিদ্দিকী	অনুঃ	১৮৪/১০	৭০০০০.০০	৭০০০০.০০			৫৯৫০০.০০	৫৯৫০০.০০			৪৩৩৫৭.৭১	৪৩৩৫৭.৭১					১০০%	৮৪.৬২%	১০০%	৬১.৯৪%		
৫	২২৪০৩৮৩০০-খুলনা বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৬৬৫০০.০০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	অনুঃ	১৮৪/১১	৫৫০০০.০০	৫৫০০০.০০			৪৬৭৫০.০০	৪৬৭৫০.০০			২৯৫৬৪.৪৪	২৯৫৬৪.৪৪					১০০%	৮১.৩১%	১০০%	৫৩.৭৫%		
৬	২২৪০৩৯১০০-লাঙ্গলবন্দ মহাস্থানী পুন্যঙ্গান উৎসবের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১২০৭৪.০০/ জানুয়ারি/২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ মাহবুব আলম	অনুঃ	১৮৪/১২	৩২৯১.০০	৩২৯১.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১০০%	৬০.০০%	১০০%	০.০০%		১ম সংশোধনসহ জুন/২০২৩ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি প্রক্রিয়াধীন।
৭	২২৪০৩৯৯০০-বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা) (২য় সংশোধিত)। (৬৯১৮০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব আবুল কালাম মোঃ ইসমত কিবরিয়া	অনুঃ	১৮৪/১৩	১৫৩০০.০০	১৫৩০০.০০			১১২৫০.০০	১১২৫০.০০			১১৫৫৬.১২	১১৫৫৬.১২					১০০%	৬৮.০৩%	১০০%	৭৫.৫৩%		জুন/২০২৩ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএজিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৮	২২৪০৪৫৮০২-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (৩৭৪৪৯.১৮/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ মাকসুদুল আলম	অনুঃ	১৮৪/১৪	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৪০৫৪.১৩	৪০৫৪.১৩					৩৬০৭.৪৭	৩৬০৭.৪৭			১০০%	৯২.২৫%	১০০%	৭২.১৫%		
৯	২২৪০৪৯৫০০-গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৮২৭৮০.০০/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/২৪) জনাব মোঃ আবু ছায়েদ	অনুঃ	১৮৪/১৫	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			২১২৫০.০০	২১২৫০.০০					১৪০১৬.৩৩	১৪০১৬.৩৩			১০০%	৮৫.০০%	১০০%	৫৬.০৭%		
১০	২২৪০৫০২০০-বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ) (২য় সংশোধিত)। (৬২২৯৯.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ শাহনূর	অনুঃ	১৮৪/১৬	৩৪০০.০০	৩৪০০.০০			৩৩৫১.২৭	৩৩৫১.২৭					২২১১.৯৫	২২১১.৯৫			১০০%	৬৬.০০%	১০০%	৬৫.০৬%		
১১	২২৪০৫২৪০০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (২২৮৭৬৫.১২/ফেব্রুয়ারী/১০ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ বেলাল হোসেন	অনুঃ	১৮৫/১৭	৯৪০০.০০	৯৪০০.০০			৯৩৮৬.৬৮	৯৩৮৬.৬৮					৪১০৯.২৩	৪১০৯.২৩			১০০%	৬৪.৬৬%	১০০%	৪৩.৭২%		
১২	২২৪১০৯২০০-রূপগঞ্জ জলসিঁড়ি আবাসন সংযোগকারী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ রূপগঞ্জ উপজেলা, নারায়ণগঞ্জ (১ম সংশোধিত)। (১৫২০০.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২৩) জনাব জিএম মজিবর রহমান	অনুঃ	১৮৫/১৮	৪৪৪৫.০০	৪৪৪৫.০০			৪৪৪৫.০০	৪৪৪৫.০০					৩৯২৮.০২	৩৯২৮.০২			১০০%	৮৯.৬১%	১০০%	৮৮.৩৭%		জুন/২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১৩	২২৪১০৯৪০০-ফরিদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১১৪৯২৫.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২৩) জনাব এ কে এম বাদশা মিয়া	অনুঃ	১৮৫/১৯	১২৫০০.০০	১২৫০০.০০			১২৪৮২.৯৩	১২৪৮২.৯৩					১০৬০৪.৭১	১০৬০৪.৭১			১০০%	৯১.৫৮%	১০০%	৮৪.৮৪%		
১৪	২২৪১১৭২০০-সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৪৫৪২৭.৬৫/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব সৈয়দ সফিকুল ইসলাম	অনুঃ	১৮৫/২০	১৬০০০.০০	১৬০০০.০০			১৩৬০০.০০	১৩৬০০.০০					১৩৫০৫.১৪	১৩৫০৫.১৪			১০০%	৯৫.০০%	১০০%	৮৪.৪১%		
১৫	২২৪১১৭৩০০-দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৬৯১০০.০০/জুলাই/১৭ হতে জুন/২৫) জনাব স্বপন কান্তি পাল	অনুঃ	১৮৫/২১	২০০০০.০০	২০০০০.০০			১৭০০০.০০	১৭০০০.০০					১৬৩১৪.৮৪	১৬৩১৪.৮৪			১০০%	৯৫.০০%	১০০%	৮১.৫৭%		
১৬	২২৪১৩১৪০০-বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (১০৬৩১৭.০০/জুলাই/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোঃ শরীফ হোসেন	অনুঃ	১৮৫/২২	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			১৬৬৬৮.০০	১৬৬৬৮.০০					১৩১০৩.২৭	১৩১০৩.২৭			১০০%	৮৫.০০%	১০০%	৪৩.৬৮%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-দলের পর্যায়	আইএজিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
১৭	২২৪১৩১৭০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (১ম সংশোধিত)। (১৮০৯৫০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম খান	অনুঃ	১৮৫/২৩	১৯৬৫৪.০০	১৯৬৫৪.০০			১৬৭০৫.৮৮	১৬৭০৫.৮৮					১৬৬৪৬.২৬	১৬৬৪৬.২৬			১০০%	৯২.০০%	১০০%	৮৪.৭০%		
১৮	২২৪১৩১৯০০-মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২১০৯১৭.৭৫/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব সেলিম সরকার	অনুঃ	১৮৫/২৪	৫০০০০.০০	৫০০০০.০০			৪২৫০০.০০	৪২৫০০.০০					৪১৮২১.০৬	৪১৮২১.০৬			১০০%	৮৫.৭৮%	১০০%	৮৩.৬৪%		
১৯	২২৪১৩২০০০-গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: বরিশাল, বালকাঠী, পিরোজপুর জেলা (১ম সংশোধিত)। (১২৫৫০০.০০/ নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব সুশান্ত রঞ্জন রায়	অনুঃ	১৮৫/২৫	৩২৫০০.০০	৩২৫০০.০০			২৭৬২৫.০০	২৭৬২৫.০০					২৫৭৪০.৫৩	২৫৭৪০.৫৩			১০০%	৯০.২৯%	১০০%	৭৯.২০%		
২০	২২৪১৩২১০০-সিরাজগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৫৩৫৫০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ মহির উদ্দিন সেখ	অনুঃ	১৮৫/২৬	১২০০০.০০	১২০০০.০০			৯৫০০.০০	৯৫০০.০০					৭০৭৮.৫৮	৭০৭৮.৫৮			১০০%	৬৮.৩০%	১০০%	৫৮.৯৯%		
২১	২২৪১৪৭১০১-রাজশাহী বিভাগ (সিরাজগঞ্জ জেলা ব্যতীত) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২১১৫৯৬.১৩/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ নাসিম উদ্দিন মিয়া	অনুঃ	১৮৫/২৭	৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০			২৯৭৫০.০০	২৯৭৫০.০০					২৯৭২৮.০০	২৯৭২৮.০০			১০০%	৮৫.০০%	১০০%	৮৪.৯৪%		
২২	২২৪১৪৭১০২-বৃহত্তর চট্টগ্রাম গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-৩ (১ম সংশোধিত)। (১৩৩০০০.০০/নভেম্বর/১৭ হতে জুন/২৩) জনাব আবুল মঞ্জুর মোঃ সাদেক	অনুঃ	১৮৬/২৮	২৩০০০.০০	২৩০০০.০০			১৯০৮৪.০০	১৯০৮৪.০০					১৪০৪১.৩১	১৪০৪১.৩১			১০০%	৮০.০০%	১০০%	৬১.০৫%		
২৩	২২৪১৪৭১০৩-বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন-৩ (১ম সংশোধিত)। (১৪৬৫০০.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব আমিনুর রশীদ চৌধুরী	অনুঃ	১৮৬/২৯	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			২৫৫০০.০০	২৫৫০০.০০					২১৩৩০.৬৬	২১৩৩০.৬৬			১০০%	৮৮.৩১%	১০০%	৭১.১০%		
২৪	২২৪১৪৭১০৪-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায়। (২৮৮৪৮৬.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব জিএম মুজিবুর রহমান	অনুঃ	১৮৬/৩০	২২৫০০.০০	২২৫০০.০০			১৯১২৫.০০	১৯১২৫.০০					১৮২১৩.০৩	১৮২১৩.০৩			১০০%	৮১.০২%	১০০%	৮০.৯৫%		
২৫	২২৪১৪৭১০৫-ময়মনসিংহ অঞ্চল পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩২২২৮৮.৬০/অক্টোবর/১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম	অনুঃ	১৮৬/৩১	৪১১৫৩.০০	৪১১৫৩.০০			৩৪৯৮০.০৪	৩৪৯৮০.০৪					৩৪৭১৫.৭৮	৩৪৭১৫.৭৮			১০০%	৯৮.৯২%	১০০%	৮৪.৩৬%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আইএজিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
২৬	২২৪১৪৭৩০০-উপজেলা কমপ্রোক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (২০৬৬০০.০০/মে/২০১৮ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ মাহবুব আলম	অনুঃ	১৮৬/৩২	৩২৯৫০.০০	৩২৯৫০.০০					২৮০০৭.৫০	২৮০০৭.৫০			২৭১০৪.৩৮	২৭১০৪.৩৮			১০০%	৮৯.০০%	১০০%	৮২.২৬%		
২৭	২২৪২১৫৩০০-বন্যা ও দুর্ভোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৭৮৫১৮.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব জনাব মোঃ আব্দুর রহিম	অনুঃ	১৮৬/৩৩	৩৯০০০.০০	৩৯০০০.০০					৩৬০০০.০০	৩৬০০০.০০			৩২১৮৩.৮৪	৩২১৮৩.৮৪			১০০%	৮৯.৫৮%	১০০%	৮২.৫২%		
২৮	২২৪২৩৮৭০০-দেশের দক্ষিণাঞ্চলের আয়রন ব্রিজ পুনঃনির্মাণ/ পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২৩৩৪০০.০০/ জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব সৈয়দ আহমেদ আলী	অনুঃ	১৮৬/৩৪	৪০০০০.০০	৪০০০০.০০					৩৯৯৮৫.৫০	৩৯৯৮৫.৫০			৩৪০০০.০০	৩৪০০০.০০			১০০%	৯৫.০৯%	১০০%	৮৫.০০%		
২৯	২২৪২৪৮৪০০-পটুয়াখালী জেলার লোহালিয়া নদীর উপর নির্মাণাধীন পিসি গার্ডার ব্রিজের অসমাপ্ত নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১০২০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোঃ সেলিম মিয়া	অনুঃ	১৮৬/৩৫	১৯০০.০০	১৯০০.০০					১৮৯৭.৫১	১৮৯৭.৫১			১২৫৩.৭৭	১২৫৩.৭৭			১০০%	৯১.৭৯%	১০০%	৬৫.৯৯%		
৩০	২২৪২৫৩২০০-খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৩৭৯২.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন	অনুঃ	১৮৬/৩৬	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০					২০৫০০.০০	২০৫০০.০০			১৫০৪৪.৩৪	১৫০৪৪.৩৪			১০০%	৮১.৪৫%	১০০%	৫০.১৫%		
৩১	২২৪২৫৬৯০০-যশোর অঞ্চল গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৫২২৫.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব এ এস এম কবীর	অনুঃ	১৮৬/৩৭	২২৫০০.০০	২২৫০০.০০					১৮১২৫.০০	১৮১২৫.০০			১২১৪৫.৫১	১২১৪৫.৫১			১০০%	৮০.১৭%	১০০%	৫৩.৯৮%		
৩২	২২৪২৫৮০০০-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৪৯৬৫.০০/ জানুয়ারী/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোঃ আব্দুর রহিম	অনুঃ	১৮৬/৩৮	৯০০০.০০	৯০০০.০০					৭৬৫০.০০	৭৬৫০.০০			৭৫০৭.১০	৭৫০৭.১০			১০০%	৮৫.০০%	১০০%	৮৩.৪১%		
৩৩	২২৪২৫৮৯০০-তিন পার্বত্য জেলায় দুর্ভোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৮৭৫৪.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব নূর নবী	অনুঃ	১৮৭/৩৯	৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০					২৯৭৫০.০০	২৯৭৫০.০০			১৮৩৯৫.৬৫	১৮৩৯৫.৬৫			১০০%	৯০.০০%	১০০%	৫২.৫৬%		
৩৪	২২৪২৫৯০০০-গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩৫৫৫৫০.০০/ নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব এ কে ফজলুল হক	অনুঃ	১৮৭/৪০	৪০০০০.০০	৪০০০০.০০					৩৪০০০.০০	৩৪০০০.০০			২৩৪২২.২৮	২৩৪২২.২৮			১০০%	৭৮.৫৩%	১০০%	৫৮.৫৬%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএজিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৩৫	২২৪২৬৩০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৪ (১ম সংশোধিত)। (৭৯৭৪৪.০০/সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ আখতার হোসেন	অনুঃ	১৮৭/৪১	১৩৫০০.০০	১৩৫০০.০০			১১৪৭৫.০০	১১৪৭৫.০০			৮৫১০.৩৫	৮৫১০.৩৫			১০০%	৭৪.১৫%	১০০%	৬৩.০৪%				
৩৬	২২৪২৬৫১০০-“দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, সুনামগঞ্জ জেলা (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৬৭২.০৩/নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব সৈয়দ সফিকুল ইসলাম	অনুঃ	১৮৭/৪২	৪৩৯.০০	৪৩৯.০০			৪৩৯.০০	৪৩৯.০০			১৫৮.৪৯	১৫৮.৪৯			১০০%	৮০.০০%	১০০%	৩৬.১০%				
৩৭	২২৪২৮০৪০০-এলাজিডি’র মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৯৫০.০০/০১/০৩/২০১৯ হতে ৩১/১২/২০২৪) জনাব মোঃ আব্দুর রশীদ মিয়া	অনুঃ	১৮৭/৪৩	৬০০.০০	৬০০.০০			৬০০.০০	৬০০.০০			৪৭২.৩১	৪৭২.৩১			১০০%	৮৫.০০%	১০০%	৭৮.৭২%				
৩৮	২২৪২৮০৬০০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনূর্ধ্ব ১০০ মিটার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২০২১৮৭.০০/মার্চ/২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ সেলিম মিয়া	অনুঃ	১৮৭/৪৪	৬৫০০০.০০	৬৫০০০.০০			৫৫২৫০.০০	৫৫২৫০.০০			৩৬৮৩৭.৩৫	৩৬৮৩৭.৩৫			১০০%	৭১.৫৪%	১০০%	৫৬.৬৭%				
৩৯	২২৪২৮০৭০০-সোনাগাজী ও মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল সংযোগ সড়কে ফেনী নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৯৮৬৫.০০/ফেব্রুয়ারি/২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোল্লা মিজানুর রহমান	অনুঃ	১৮৭/৪৫	৩৬.০০	৩৬.০০			৩৫.০৪	৩৫.০৪			৩১.৬৭	৩১.৬৭			১০০%	৯০.৩৯%	১০০%	৮৭.৯৭%				
৪০	২২৪৩০০৩০০-পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী-৩ (১৭২৩১৫.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৩) জনাব সালামা শহীদ।	অনুঃ	১৮৭/৪৬	৪১৩৪৫.০০	৪১৩৪৫.০০			৩৫১৪৩.২৪	৩৫১৪৩.২৪			৩৩৯৬৯.৬৮	৩৩৯৬৯.৬৮			১০০%	৯১.৯৬%	১০০%	৮২.১৬%				
৪১	২২৪৩০২৫০০-ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৬৩৭০০.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ বাবুল আখতার	অনুঃ	১৮৭/৪৭	৫৫০০০.০০	৫৫০০০.০০			৪৬৭৫০.০০	৪৬৭৫০.০০			৪১৬২৬.৫৭	৪১৬২৬.৫৭			১০০%	৯০.৯৯%	১০০%	৭৫.৬৮%				
৪২	২২৪৩০৭৪০০-বি-বাড়ীয়া জেলার ৯টি সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১২০৫৭.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোল্লা মিজানুর রহমান	অনুঃ	১৮৭/৪৮	৩৪০০.০০	৩৪০০.০০			২৬৩৫.০০	২৬৩৫.০০			১০৩৯.৮৪	১০৩৯.৮৪			১০০%	৬৯.০০%	১০০%	৩০.৫৮%				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএজিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৪৩	২২৪৩১৭৯০০-চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলাধীন ডাকাতিয়া নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (১০৭০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ এবাদত আলী	অনুঃ	১৮৭/৪৯	২০০০.০০	২০০০.০০			১৫৫০.০০	১৫৫০.০০					১০৭.৮৪	১০৭.৮৪			১০০%	৬.০০%	১০০%	৫.৩৯%		
৪৪	২২৪৩১৮০০-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩। (৬৪৭৬৬৫.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোহাম্মদ রুহুল আমিন খান	অনুঃ	১৮৮/৫০	১৪৫০০০.০০	১৪৫০০০.০০			১২৩২৫০.০০	১২৩২৫০.০০					১২৩০৮৬.৩৪	১২৩০৮৬.৩৪			১০০%	৮৮.৬৯%	১০০%	৮৪.৮৯%		
৪৫	২২৪৩২৫৩০০-ঘূর্ণিঝড় আন্দোলন ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন শীর্ষক প্রকল্প। (৫৯০৫৫৯.০০/ অক্টোবর/২০২০ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোঃ রফিকুল হাসান	অনুঃ	১৮৮/৫১	৭৫০০০.০০	৭৫০০০.০০			৬৩৭৫০.০০	৬৩৭৫০.০০					৬৩৫৬৮.৪৪	৬৩৫৬৮.৪৪			১০০%	৮৬.১৯%	১০০%	৮৪.৭৬%		
৪৬	২২৪৩৩৬৩০০-পিরোজপুর জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৬০০০০.০০/ এপ্রিল/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ ইব্রাহিম খলিল	অনুঃ	১৮৮/৫২	২০০০০.০০	২০০০০.০০			১৭০০০.০০	১৭০০০.০০					১৯৮৭৬.০০	১৯৮৭৬.০০			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৩৮%		
৪৭	২২৪৩৩৮৪০০-নরসিংদী জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৯৫১৬.০০/ জানুয়ারি/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মাহবুব ইমাম মোর্শেদ	অনুঃ	১৮৮/৫৩	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৬৩৭৫.০০	৬৩৭৫.০০					৪৪৮৫.৭১	৪৪৮৫.৭১			১০০%	৬৩.০৫%	১০০%	৫৯.৮১%		
৪৮	২২৪৩৩৯১০০-মিঠামাইন রেস্ট হাউজ নির্মাণ প্রকল্প। (৩৮৫০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব গোলাম মাওলা	অনুঃ	১৮৮/৫৪	১০০০.০০	১০০০.০০			৮৫০.০০	৮৫০.০০					৭৪৪.৪১	৭৪৪.৪১			১০০%	৯৬.৯৯%	১০০%	৭৪.৪৪%		
৪৯	২২৪৩৩৯২০০-কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৫০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান	অনুঃ	১৮৮/৫৫	২০০০০.০০	২০০০০.০০			১৭০০০.০০	১৭০০০.০০					১০১১০.৮৮	১০১১০.৮৮			১০০%	৬৫.৭০%	১০০%	৫০.৫৫%		
৫০	২২৪৩৪৫৫০০-"এনআইএলজি ভবন সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধিকরণ (২টি বেজমেন্টসহ ১৩ তলা ভবন)" শীর্ষক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প অনুমোদন। (২৮৭.২০/অক্টোবর/২০২১ হতে মার্চ/২০২৩) জনাব নজরুল ইসলাম	অনুঃ	১৮৮/৫৬	২৪৭.০০	২৪৭.০০			২৪৭.০০	২৪৭.০০					২৩০.৩২	২৩০.৩২			৭৫%	১০০%	৭৫%	৯৩.২৫%		মাচ/২০২৩ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৫১	২২৪৩৪৫৮০০-যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (৪২০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব এ. এম. এস কবীর	অনুঃ	১৮৮/৫৭	১৫০০.০০	১৫০০.০০			১২৭৫.০০	১২৭৫.০০					৬০৮.৭৫	৬০৮.৭৫			১০০%	৬৮.০০%	১০০%	৪০.৫৮%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আইএজিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ										
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২				
৫২	২২৪৩৪৭৯০০-রাসামাটি জেলার কারিগর পাড়া হতে বিলাইছড়ি পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন ও ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প (৩৩৮৫৪.০০/জুলাই/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৪) জনাব নূর নবী	অনুঃ	১৮৮/৫৮	২০০০.০০	২০০০.০০			১৭০০.০০	১৭০০.০০					১০২০.০০	১০২০.০০			১০০%	৭৫.০০%	১০০%	৫১.০০%				
৫৩	২২৪৩৪০৫০০-ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১০৯০০০.০০/সেপ্টেম্বর/২০২১ হতে আগস্ট/২০২৬) জনাব নজরুল ইসলাম	অনুঃ	১৮৮/৫৯	১০০০.০০	১০০০.০০			৭৭৫.০০	৭৭৫.০০					৩৫০.৬১	৩৫০.৬১			১০০%	৫০.০০%	১০০%	৩৫.০৬%				
৫৪	২২৪৩৪৯২০০-‘গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন: জেলা টাঙ্গাইল’ শীর্ষক প্রকল্প। (৮৬৫৬৪.০৫/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোল্লা মিজানুর রহমান	অনুঃ	১৮৮/৬০	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৮৫০০.০০	৮৫০০.০০					৮২৩৩.৪৮	৮২৩৩.৪৮			১০০%	৮৮.৩০%	১০০%	৮২.৩৩%				
৫৫	২২৪৩৫১১০০-হাওর এলাকায় উড়াল সড়ক ও জৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৪৯০০০.০০/জানুয়ারী/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) মোঃ গোলাম মাওলা	অনুঃ	১৮৮/৬১	২০০০.০০	২০০০.০০			১৭০০.০০	১৭০০.০০					১৪৩৭.৪৪	১৪৩৭.৪৪			১০০%	৯০.৫১%	১০০%	৭১.৮৭%				
৫৬	২২৪৩৫২০০০-গাজীপুর জেলার পত্নী অবকাঠামো উন্নয়ন (৬৮৫০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব এস, কে, আরিফুল ইসলাম	অনুঃ	১৮৮/৬২	৪০০০.০০	৪০০০.০০			৩৪০০.০০	৩৪০০.০০					৮৩.৮৯	৮৩.৮৯			১০০%	২০.০০%	১০০%	২.১০%				
৫৭	২২৪৩৫৫০০-জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪১৮৩৫.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ থেকে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ মামুনুর রশিদ	অনুঃ	১৮৮/৬৩	১৩১৩১.০০	১৩১৩১.০০			১৩১৩১.০০	১৩১৩১.০০					১০৫৬৫.০০	১০৫৬৫.০০			১০০%	৮৬.০০%	১০০%	৮০.৪৬%	DANID A	জুন/২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।		
৫৮	২২৪৩৫৯০০-হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১০১৬৯৫.৬৮/জানুয়ারি/ ২০১২ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক	অনুঃ	১৮৮/৬৪	৩০৯৬.০০	২৮৬৬.০০	২৩০.০০	২৩০.০০	২৩৭৪.৫৮	২১৪৯.৫০	২২৫.০৮	২২৫.০৮			১৫১১.০৪	১৩২৫.৫২	১৮৫.৫২	১৮৫.৫২	২৩০.০০	২২৫.০৮	১০০%	৫৩.৮১%	১০০%	৪৮.৮১%	IFAD STF	
৫৯	২২৪৩৬০০০-রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট-২ (আরটিআইপি-২) (৩য় সংশোধিত)। (৪৮১৯৭০.২২/জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ হোহরাব আলী	অনুঃ	১৮৮/৬৫	৩৬০০০.০০	২০০০০.০০	১৬০০০.০০	১৬০০০.০০	৩৬০০০.০০	২০০০০.০০	১৬০০০.০০	১৬০০০.০০	১৬০০০.০০	১৬০০০.০০	২৯৪২৫.৪১	১৩৫৭৫.৩৫	১৫৮৫০.০৬	১৫৮৫০.০৬	১১১২৪.২০	১১১২৪.২০	১০০%	৮৮.০০%	১০০%	৮১.৭৪%	IDA	জুন/২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬০	২২৪৩৬৯০০-গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় পঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়ক তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (৮৮৫৭০.০০/অক্টোবর/১৩ হতে জুন/২৩) জনাব মোঃ আব্দুল মালেক	অনুঃ	১৮৮/৬৬	১৯০০০.০০	৪০০০.০০	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০	১৮৬৮২.৭৯	৩৯৮১.৩৫	১৪৭০১.৪৪	১৪৭০১.৪৪			১৭০৫৭.২৬	২৬৯৩.৭২	১৪৩৬৩.৫৪	১৪৩৬৩.৫৪	১৬৬৯৫.০২	১৪৩৬৩.৫৪	১০০%	৯৫.১৩%	১০০%	৮৯.৭৮%	SFD OFID	



ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আইএজিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৬১	২২৪০৪৮২০০-হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৮৮৩২৫.৬২/জুলাই/১৪ হতে জুন/২৩) জনাব মোঃ রায়হান সিদ্দিক	অনুঃ	১৮৯/৬৭	৫৫২০.০০	৫০০০.০০	৫২০.০০	০.০০	৩৯৬০.০০	৩৪৪০.০০	৫২০.০০	৭.০০	২৯৯১.০০	২৭৭৫.০০	২১৬.০০	৪.০০	৪০৬৫.০০		১০০%	৮০.০০%	১০০%	৫৪.১৮%	JICA	
৬২	২২৪০৪৮৪০০-বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৩১৭০৭৬.০০/ জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০২৩) জনাব জাবেদ করিম	অনুঃ	১৮৯/৬৮	৪০০০.০০	১৩০.০০	৩৯৮৭০.০০	৩৯৮৭০.০০	৪০০০.০০	১৩০.০০	৩৯৮৭০.০০	৩৯৮৭০.০০	৩২৪৫৭.৭৫	৯৩.৪৬	৩২৩৬৪.২৯	৩২৩৬৪.২৯	৩৩২০৭.০০	৩৩২০৭.০০	১০০%	৮৮.০০%	১০০%	৮১.১৪%	WB	
৬৩	২২৪০৫০৩০০-সিলেট বিভাগ গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৩৬৯৮৫.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ আজিম উদ্দীন সরদার	অনুঃ	১৯০/৬৯	৮০০০.০০	১০০০.০০	৭০০০.০০	৭০০০.০০	৩৬৬২.৭৬	১০০০.০০	২৬৬২.৭৬	২৬৬২.৭৬	৩৩২৬.৬৩	৯৪৯.৯২	২৩৭৬.৭১	২৩৭৬.৭১	২৬৬২.৭৬	২৬৬২.৭৬	১০০%	৫৯.০০%	১০০%	৪১.৫৮%	IDB	
৬৪	২২৪২১৫২০০-জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রকল্প। (৬৬২০০.০০/ জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোহাম্মদ নাজমুল হাসান চৌধুরী	অনুঃ	১৯০/৭০	৪৮৩৩.০০	১৩৩৩.০০	৩৫০০.০০	১০৮৪.০০	১৭৮৫.৭৩	১০৬১.০৫	৭২৪.৬৮	৩৭১.১৫	১৩৫২.১৮	৬২৭.৫০	৭২৪.৬৮	০.০০	৩৭১.১৫	৩৭১.১৫	১০০%	৬৬.৮৯%	১০০%	২৭.৯৮%	KFW, GCF	
৬৫	২২৪২৪৩১০০-অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী) শীর্ষক প্রকল্প। (৭৫৭৬৮.০০/জুলাই/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৬)। জনাব মোঃ আনিসুল ওহাব খান	অনুঃ	১৯০/৭১	১০৩৮০.০০	২৮৮০.০০	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	৮২১২.৩৯	২৫৬৭.৭২	৫৬৪৪.৬৭	৫৬৪৪.৬৭	৬৯৮.৯৪৬	১৩৪৪.৭৯	৫৬৪৪.৬৭	৫৬৪৪.৬৭	৫৬৪৪.৬৭	৫৬৪৪.৬৭	১০০%	৮৫.০০%	১০০%	৬৭.৩৪%	IFAD	
৬৬	২২৪২৪৬৭০০-গ্রামীণ সড়কে সেতু উন্নয়ন সাহায্যতা কর্মসূচি (প্রোগ্রাম ফর সাপোর্টিং রুরাল ব্রিজেস)। (৪৯৭১০০.০০/ সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে আগস্ট/২০২৩) জনাব মোঃ সেলিম মিয়া	অনুঃ	১৯০/৭২	১১০৩৮৩.০০	৩০৩৮৩.০০	৮০০০০.০০	৮০০০০.০০	৮২৭৮৭.২৫	২২৭৮৭.২৫	৬০০০০.০০	৬০০০০.০০	৭১৩০৬.৯২	১৬৫৩৭.৯৯	৫৪৭৬৮.৯৩	৫৪৭৬৮.৯৩	২০৮৯৫.০৯	১১১৫.৮০	১০০%	৭৪.৯০%	১০০%	৬৪.৬০%	WB	
৬৭	২২৪২৪৯৭০০-রুরাল কানেক্টিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট। (৩৬৬৭৪২.০০/ জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম	অনুঃ	১৯০/৭৩	৮৫০০০.০০	৩৫০০০.০০	৫০০০০.০০	৪৮৪৮২.০০	৫৬২৪৫.৩১	২৫০০০.০০	৩১২৪৫.৩১	২৯৮৫২.৩১	৪৫৪০১.৮২	১৯২২২.১৭	২৬১৭৯.৬৫	২৪৭৮৬.৬৫	৩১২৪৫.৩১	৩১২৪৫.৩১	১০০%	৭৫.০০%	১০০%	৫৩.৪১%	ADB	
৬৮	২২৪২৫৪৮০০-বাংলাদেশ: এমাজেলি এসিসট্যান্স প্রজেক্ট (এলজিইডি অংশ) (১ম সংশোধিত)। (৩২০৫০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব মলয় কুমার চক্রবর্তী	অনুঃ	১৯০/৭৪	১৯৫০.০০	৩৫০.০০	১৬০০.০০	১৬০০.০০	১৪৬৫.৪০	৩৩৫.৪০	১১৩০.০০	১১৩০.০০	১৩৬০.১৭	২৫৪.৭১	১১০৫.৪৬	১১০৫.৪৬	৬৬০.৬৭	১১৩০.০০	১০০%	৬৫.০০%	১০০%	৬৯.৭৫%	ADB	
৬৯	২২৪২৬১৪০০-ডিজাস্টার রিস্ক ম্যানেজমেন্ট এনহেইসমেন্ট প্রজেক্ট (এলজিইডি পার্ট) (১ম সংশোধিত)। (২৬৬৩০.০০/ অক্টোবর/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান	অনুঃ	১৯০/৭৫	৭৭০০.০০	১৭০০.০০	৬০০০.০০	৬০০০.০০	৭৪৪৪.০৬	১৪৪৪.০৬	৬০০০.০০	৬০০০.০০	৬৪৯৪.৫২	১০৩৩.১৬	৫৪৬১.৩৬	৫৪৬১.৩৬	৭৪৪৮.৫৬	৭৯৫৫.৫১	১০০%	৯০.০০%	১০০%	৮৪.৩৪%	JICA	

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএজিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৭০	২২৪২৮২৪০০-জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাল্টি-সেক্টর প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৩৯৪৪৭.০০/ ডিসেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব জাবেদ করিম	অনুঃ	১৯০/৭৬	২৫০০০.০০	৪০০.০০	২৪৬০০.০০	২৪৬০০.০০	২৫০০০.০০	৪০০.০০	২৪৬০০.০০	২৪৬০০.০০	২০৭৬৫.৪৬	১০.২৩	২০৭৫৫.২৩	২০৭৫৫.২৩	১৯২৩১.১৮	১৯২৩১.১৮	১০০%	৯১.০০%	১০০%	৮৩.০৬%	WB	
৭১	২২৪৩৩৩১০০-পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক কারিগর এবং আঞ্চলিক উন্নয়ন সম্প্রসারণ কর্মসূচি (উইকেয়ার) পর্ব-১: গ্রামীণ যোগাযোগ এবং বাজারসহ আনুসঙ্গিক ভৌত সুবিধাদি সম্প্রসারণ প্রকল্প (আরসিএমএনআইআইপি)। (২১৮০৯৯.০০/অক্টোবর/২০২০ হতে জুন/২০২৫) জনাব মমিন মজিবুল হক সমাজী	অনুঃ	১৯১/৭৭	১০৩৮১.০০	৩৮১.০০	১০০০০.০০	১০০০০.০০	৫৬৮০.৬৩	৪৪০.২৫	৫২৪০.৩৮	৫২৪০.৩৮	৫৪৬০.৬৭	২৭০.১৯	৫১৯০.৪৮	৫১৯০.৪৮	৫২৪০.৩৮	৫২৪০.৩৮	১০০%	৮৫.০০%	১০০%	৫২.৬০%	WB	
<b>নতুন প্রকল্প</b>																							
৭২	সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন-২ প্রকল্প। (১০৮২০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬) জনাব এ বি এম নাজমুল করিম	অনুঃ	১৯১/৭৮	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			১২৭৫০.০০	১২৭৫০.০০			৪৬১৯.৩৮	৪৬১৯.৩৮					১০০%	৩২.৪৯%	১০০%	৩০.৮০%		
৭৩	২২৪৩৬২২০০-বরিশাল বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (২৬৯৩৪৩.০০/ জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোহাম্মদ আদনান আখতারুল আজম	অনুঃ	১৯১/৭৯	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৮৫০০.০০	৮৫০০.০০			৮২৫০.৯৪	৮২৫০.৯৪					১০০%	৯২.৭৫%	১০০%	৮২.৫১%		
৭৪	২২৪৩৬২৭০০-বৃহত্তর পাবনা ও বগুড়া জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (১৪০০০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোহাম্মদ নাজমুল হাসান চৌধুরী	অনুঃ	১৯১/৮০	২০০০.০০	২০০০.০০			১৭০০.০০	১৭০০.০০			৭০৪.৫৮	৭০৪.৫৮					১০০%	৮১.৪৫%	১০০%	৩৫.২৩%		
৭৫	২২৪৩৬৩৩০০-পত্নী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ (২য় পর্যায়)। (৪০৫০০০.০০/ ০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৭) জনাব শেখ মোঃ আবু জাকির সেকান্দার	অনুঃ	১৯১/৮১	২৩৫.০০	২৩৫.০০			২১৯.৬১	২১৯.৬১			৭২.৩১	৭২.৩১					১০০%	৩২.০০%	১০০%	৩০.৭৭%		
৭৬	২২৪৩৬৪২০০-ঝিনাইদহ জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫০০০০.০০/ ০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৬) জনাব এ. এস. এম মহসীন	অনুঃ	১৯১/৮২	২০০.০০	২০০.০০			১৭০.০০	১৭০.০০			১২.৭১	১২.৭১					১০০%	৬.৭৮%	১০০%	৬.৩৬%		
৭৭	২২৪৩৬৭৪০০-বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৮০০০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) মোঃ আল-আমীন খান	অনুঃ	১৯১/৮৩	২৫০.০০	২৫০.০০			২১২.৫০	২১২.৫০			৪.৭০	৪.৭০					১০০%	২.০০%	১০০%	১.৮৮%		
৭৮	২২৪৩৬৮৮০০-নারায়নগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার জনাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্প। (১৪৯৭০.০০/০১/০৭/২০২২ হতে ৩১/১২/২০২৪) জনাব মোঃ রুহুল আমীন	অনুঃ	১৯১/৮৪	১০৬.০০	১০৬.০০			৯০.১০	৯০.১০			৪.৪০	৪.৪০					১০০%	৫.০০%	১০০%	৪.১৫%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিসি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮		
	মোট (১-৭৮) :			১৬৭৩৪৬৮.০০	১৪১১৬৪৮.০০ (০.০০)	২৬১৮২০.০০	২৫৭৩৬৬.০০	১৩৯৯৪২৪.৭৬	১১৯০৮৬০.৪৪ (০.০০)	২০৮৫৬৪.৩২	২০৬৩০৪.৭৯	১১৭৯৫২৮.৭১	৯৯৪৩৪২.১৩ (০.০০)	১৮৫১৮৬.৫৮	১৮২৮৫৬.৯০	১৫৮৭২০.৯৯	১৩৩৫১৬.৫৮	১০০%	৮৩.৬২%	১০০%	৭০.৪৮%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএজিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২			
<b>চলতি প্রকল্প :</b>																								
<b>কারিগরি সহায়তা প্রকল্প</b>																								
৭৯	২২৪৩০৩৫০০-ইনস্টিটিউশনাল আইজিং জেডার ইকুয়ালিটি প্রাকটিসেস ইন লোকাল গভার্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট (১ম সংশোধিত) (১৮৭২.০০/১০/২০১৯ হতে ৩০/১২/২০২২) জনাব সালমা শহীদ	অনু :	৩৮৫/৪	৫০৫.০০	৫.০০	৫০০.০০	০.০০	৪০৫.০০	৫.০০	৪০০.০০			৪০৩.৪৯	৩.৪৯	৪০০.০০	০.০০			১০০%	১০০%	১০০%	৭৯.৯০%	ADB	ডিসেম্বর/২০২২ এ সমাপ্ত হয়েছে।
<b>মোট (পল্লী) (১-৭৯) :</b>				১৬৭৩৯৭৩.০০	১৪১১৬৫৩.০০ (০.০০)	২৬২৩২০.০০	২৫৭৩৬৬.০০	১৩৯৯৮২৯.৭৬	১১৯০৮৬৫.৪৪ (০.০০)	২০৮৯৬৪.৩২	২০৬৩০৪.৭৯	১১৭৯৯৩২.২০	৯৯৪৩৪৫.৬২ (০.০০)	১৮৫৫৮৬.৫৮	১৮২৮৫৬.৯০	১৫৮৭২০.৯৯	১৩৩৫১৬.৫৮	১০০%	৮৩.৬৩%	১০০%	৭০.৪৯%			
<b>সেক্টর : গ্রহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি</b>																								
<b>চলতি প্রকল্প :</b>																								
৮০	২২৪২৭৭৮০০-চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার আওতাধীন মহনন্দা নদীর 'শেখ হাসিনা' সেতুর সাথে সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প। (২৫৫৪৬.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ শাহনুর	অনু :	২২৪/৯	৫৩০০.০০	৫৩০০.০০			৫২৫০.০০	৫২৫০.০০					৫২৪৯.৭৯	৫২৪৯.৭৯				১০০%	৯৯.৫০%	১০০%	৯৯.০৫%		
৮১	২২৪০৩৭৮০০-গাইবান্ধা পৌরসভার ঘাঘট লেক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩১৪৬.০০/জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ বেলাল হোসেন	অনু :	২৩৫/৭৩	১৫৭৬.০০	১৫৭৬.০০			১৫৭৬.০০	১৫৭৬.০০					৫২২.৫৮	৫২২.৫৮				১০০%	৩৪.০০%	১০০%	৩৩.১৬%		জুন/২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৮২	২২৪০৪৭৩০০-ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৫৪১০/জুলাই/১৩ হতে জুন/২৩) জনাব মোঃ নাঈম উদ্দিন মিয়া	অনু :	২৩৫/৭৪	১৩৭৩.০০	১৩৭৩.০০			১৩৭৩.০০	১৩৭৩.০০					১৩৩৮.৮৬	১৩৩৮.৮৬				১০০%	১০০%	১০০%	৯৭.৫১%		জুন/২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৮৩	২২৪০৫০৫০০-শেখ হাসিনা সাংস্কৃতিক পল্লী নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২২৯৩৭.০০/মার্চ/২০১৬ হতে জুন/২০২৩) জনাব নাঈম নাজনীন নাজ	অনু :	২৩৫/৭৫	৬৬১৩.০০	৬৬১৩.০০			৬৬১৩.০০	৬৬১৩.০০					২৮৯৮.৬৮	২৮৯৮.৬৮				১০০%	৮৭.০০%	১০০%	৪৩.৮৩%		
৮৪	২২৪২১৫৪০০-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৩৪৬৫৫০.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব কাজী মিজানুর রহমান	অনু :	২৩৫/৭৬	৬৫০০০.০০	৬৫০০০.০০			৬৫০০০.০০	৬৫০০০.০০					৬৪৮৯১.৬৮	৬৪৮৯১.৬৮				১০০%	৯৯.৮৩%	১০০%	৯৯.৮৩%		
৮৫	২২৪২৪৪৬০০-কুয়াকাটা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫০০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩)। জনাব সুশান্ত রঞ্জন রায়	অনু :	২৩৫/৭৭	২৯৬.০০	২৯৬.০০			২৯৬.০০	২৯৬.০০					২০১.২৯	২০১.২৯				১০০%	১০০%	১০০%	৬৮.০০%		জুন/২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৮৬	২২৪২৪৬১০০-উপজেলা শহর (নন-মিউনিসিপ্যাল) মাষ্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৪৫৩০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ ছয়ফুদ্দিন	অনু :	২৩৫/৭৮	১৩০০০.০০	১৩০০০.০০			১১০৫০.০০	১১০৫০.০০					৯৩২৮.১৫	৯৩২৮.১৫				১০০%	৯১.০২%	১০০%	৭১.৭৬%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আইএজিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	সম্পূর্ণতা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	সম্পূর্ণতা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৮৭	২২৪২৪৬২০০-জামালপুর জেলার ৮টি পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৩৪৮৬.০০/ জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব নাসিমা নাজমীন নাজ	অনুঃ	২৩৫/৭৯	১৬২৫৭.০০	১৬২৫৭.০০			১৬২৫৭.০০	১৬২৫৭.০০					১৬১৬৯.২২	১৬১৬৯.২২			১০০%	৯৯.৪৬%	১০০%	৯৯.৪৬%		
৮৮	২২৪২৫৭৭০০-নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ৫নং গুদারঘাটের নিকট শীতলক্ষ্যা নদীর উপর কদমরসুল ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (৫৯০৭৫.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ বেলাল হোসেন	অনুঃ	২৩৬/৮০	৩০৪.০০	৩০৪.০০			১১০.০০	১১০.০০					৮৭.০০	৮৭.০০			১০০%	২৯.০০%	১০০%	২৮.৬২%		ডিজাইন ও প্রাকল্পন সংশোধন করে সংশোধিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। অনুমোদিত হলে ব্রিজের দরপত্র আহ্বান করা হবে। এছাড়া বেলগোয়া ও খাদ্য বিভাগের জমি এখনও হস্তান্তর হয়নি।
৮৯	২২৪২৫৯৫০০-কুমিল্লা জেলার ৭টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৮০০০.০০/ জানুয়ারী/ ২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ নূর হোসেন ভূঞা	অনুঃ	২৩৬/৮১	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৬৩৭৫.০০	৬৩৭৫.০০					৩৪০৭.৪৭	৩৪০৭.৪৭			১০০%	৫৭.০০%	১০০%	৪৫.৪৩%		
৯০	২২৪২৬২৮০০-পটুয়াখালী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫২০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ মহির উদ্দিন সেখ	অনুঃ	২৩৬/৮২	৫২৫.০০	৫২৫.০০			৫২৫.০০	৫২৫.০০					২১০.৪৯	২১০.৪৯			১০০%	৮৫.৪০%	১০০%	৪০.০৯%		জুন/২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৯১	২২৪২৭৫৭০০-টাঙ্গাইল পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২২৮২৪.০০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ সানিউল হক	অনুঃ	২৩৬/৮৩	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৪২৫০.০০	৪২৫০.০০					৪১৩৮.৫৪	৪১৩৮.৫৪			১০০%	৮৪.০০%	১০০%	৮২.৭৭%		
৯২	২২৪২৭৫৮০০-ফরিদপুর শহরের টেপাখোলা লেক উন্নয়ন প্রকল্প। (২১০৬১.০০/ জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব সাজ্জাদ আহমেদ	অনুঃ	২৩৬/৮৪	১৭০.০০	১৭০.০০			১৭০.০০	১৭০.০০					৭০.০৯	৭০.০৯			১০০%	৪১.২৬%	৭৫%	৪১.২৩%		
৯৩	২২৪৩০০০০০-সুনামগঞ্জ পৌরসভার সেবার মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প। (৪৮৬২.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ মোস্তফা হাসান	অনুঃ	২৩৬/৮৫	১.০০	১.০০			১.০০	১.০০					০.০০	০.০০			১০০%	৯৫.০০%	১০০%	০.০০%		জুন/২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৯৪	২২৪৩২৪২০০-চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন। (২৯৪০.০০/০১/১১/২০২০ হতে ৩০/০৪/২০২৩) জনাব আবুল মনজুর মোঃ ছাদেক	অনুঃ	২৩৬/৮৬	৯৫০.০০	৯৫০.০০			৫৭৬.৮৭	৫৭৬.৮৭					২৫০.০০	২৫০.০০			১০০%	৩৫.০০%	১০০%	২৬.৩২%		
৯৫	২২৪৩২৮৮০০-নোয়াখালী পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন। (৩০০০.০০/ জানুয়ারী/২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব শেখ আনিছুর রহমান	অনুঃ	২৩৬/৮৭	১৭৯০.০০	১৭৯০.০০			১৭৯০.০০	১৭৯০.০০					১২৩৭.৮৮	১২৩৭.৮৮			১০০%	৯২.০০%	১০০%	৬৯.১৬%		জুন/২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আইএডিসি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাক্ষেপ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
						মোট	টাকাক্ষেপ			মোট	টাকাক্ষেপ			মোট	টাকাক্ষেপ										
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২				
৯৬	২২৪৩৩২৩০০-বসুন্ধরা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩০০০.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব শেখ আনিছুর রহমান	অনুঃ	২৩৬/৮৮	২৯৫১.০০	২৯৫১.০০			২৯৫১.০০	২৯৫১.০০					১৫০৫.৩৯	১৫০৫.৩৯			১০০%	৮৪.০০%	১০০%	৫১.০১%		জুন/২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।		
৯৭	২২৪৩৩৫৯০০-“পটুয়াখালী পৌরসভার মাসটারপ্ল্যান চূড়ান্তকরণসহ অবকাঠামো উন্নয়ন” প্রকল্প। (২৪৯৬.০০/অক্টোবর/২০২০ হতে জুন/২০২৩) জনাব আল-আমিন ফয়সাল	অনুঃ	২৩৬/৮৯	১৫৯৬.০০	১৫৯৬.০০			১২৩৬.৯০	১২৩৬.৯০					১১৪৯.৬৫	১১৪৯.৬৫			১০০%	৯৬.০৬%	১০০%	৭২.০৩%				
৯৮	২২৪৩৩৬০০০-টাঙ্গাইল জেলার ১০ (দশ) টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৭২৩৪.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন মজুমদার	অনুঃ	২৩৬/৯০	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৪২৫০.০০	৪২৫০.০০					৩৬১২.৬০	৩৬১২.৬০			১০০%	৯১.০০%	১০০%	৭২.২৫%				
৯৯	২২৪৩৩৯৩০০-ফেনী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৪৮.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব আমিনুর রশিদ চৌধুরী	অনুঃ	২৩৬/৯১	১৫০০.০০	১৫০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০					১৪৮৮.৩৪	১৪৮৮.৩৪			১০০%	৯৯.৩৩%	১০০%	৯৯.২২%		জুন/২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।		
১০০	২২৪৩৪৭৩০০-মেহেরপুর জেলাধীন ২টি (মেহেরপুর ও গাংনী) পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৬৮০.০০/ জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব সাজ্জাদ আহমেদ	অনুঃ	২৩৭/৯২	১৫০০.০০	১৫০০.০০			১২৭৫.০০	১২৭৫.০০					৬০১.৪৭	৬০১.৪৭			১০০%	৪৩.০০%	১০০%	৪০.১০%				
১০১	২২৪৩৪৭৪০০-পৌরসভায় পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প। (১১৪১৫২.১১/সেপ্টেম্বর/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৪) জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম	অনুঃ	২৩৭/৯৩	১২৩৯.০০	১২৩৯.০০			১০৫০.৭৮	১০৫০.৭৮					৩১৬.৬৪	৩১৬.৬৪			১০০%	২৬.০০%	১০০%	২৫.৫৬%				
১০২	২২৪০৪৮০০০-তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৪০৯৩০৯.৮০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২৩) জনাব এ. কে. এম. রেজাউল ইসলাম	অনুঃ	২৩৭/৯৪	৩২৪৪৭.০০	১২৭১৭.০০	১৯৭৩০.০০	১৯৭৩০.০০	৩০৪৪৭.০০	১২৭১৭.০০	১৭৭৩০.০০	১৭৭৩০.০০			১৯৮৩১.১৩	৬৩৯৫.৫৫	১৩৪৩৫.৫৮	৩৩১৭৭.৮৮	৩১৯৭৩.৮৪	১০০%	৯০.৩২%	১০০%	৬১.১২%	ADB, OFID	জুন/২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।	
১০৩	২২৪২৪২৭০০-নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৮৬৫০০.০০/এপ্রিল/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব কাজী সাইফুল কবীর	অনুঃ	২৩৭/৯৫	১৪৮৭০.০০	৮২২৫.০০	৬৬৪৫.০০	৬৫০০.০০	১৪৮০২.৪০	৮১৭৪.৩০	৬৬২৮.১০	৬৪৮৩.১০			১২৫৭১.৩৭	৬১৭৪.৩৭	৬৩৯৭.০০	৬২৫৩.০০	৭৬৬৯.০০	৬৬২৮.১০	১০০%	৯১.০৭%	১০০%	৮৪.৫৪%	Kuwait	
১০৪	২২৪২৬১৬০০-দ্বিতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প। (১৮৬৭০০.০০/জানুয়ারি/২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ হামিদুল হক	অনুঃ	২৩৭/৯৬	৩৫০০০.০০	১০০০০.০০	২৫০০০.০০	২৩৩০০.০০	৩৩৭৫৯.৯৫	১০০০০.০০	২৩৭৫৯.৯৫	২৩৩০০.০০			২৯৯৬০.০০	৮২৫০.০০	২১৭১০.০০	২১২৫০.০৫	২২৮৯৫.৫৪	২২৮৯৫.৫৪	১০০%	৯১.০০%	১০০%	৮৫.৬০%	ADB	

নতুন প্রকল্প

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএজিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১০৫	২২৪৩৬৭২০০-রংপুর জেলাধীন পীরগঞ্জ, হারাগাছ ও বদরগঞ্জ পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৮৭৬০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	অনুঃ	২৩৭/৯৭	১৮৭.০০	১৮৭.০০			১৫৮.৯৫	১৫৮.৯৫			০.০০						১০০%	১০.০০%	১০০%	০.০০%		
১০৬	২২৪৩৬৭৩০০-দিনাজপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৯৯০.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৪) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	অনুঃ	২৩৭/৯৮	১০১.০০	১০১.০০			৮৫.৮৫	৮৫.৮৫			০.০০						১০০%	১০.০০%	১০০%	০.০০%		
১০৭	২২৪৩৬৯৭০০-ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪২৩২.০০/০১/০১/২০২৩ হতে ৩০/০৬/২০২৫) জনাব নূর নবী	অনুঃ	২৩৭/৯৯	১.০০	১.০০			০.০০				০.০০						১০০%	০.০০%	১০০%	০.০০%		
১০৮	২২৪৩৬৯৮০০-শিবচর পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৮৭৬.০০/০১/০১/২০২৩ হতে ৩১/১২/২০২৫) জনাব সুশান্ত রঞ্জন রায়	অনুঃ	২৩৭/১০০	৫০০.০০	৫০০.০০			০.০০				০.০০						১০০%	৫০.৫০%	১০০%	০.০০%		
১০৯	২২৪৩৬৯৩০০-লোকাল গভর্নেন্ট কোড-১৯ রেসপন্স এন্ড রিকভারি প্রজেক্ট (এলজিসিআরআরপি)। (২৫৫৫২৫.০০/এপ্রিল/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব নাজমুস সাদাত মোঃ জিব্বুর রহমান	অনুঃ	২৩৭/১০১	৩৬৮১৫.০০	১৪০.০০	৩৬৬৭৫.০০	৩৬৬৭৫.০০	৩৬৭৬৬.০০	৯১.০০	৩৬৬৭৫.০০	৩৬৬৭৫.০০	৩৫৮৮৫.৮৮	১২.৪০	৩৫৮৭৩.০৮	৩৫৮৭৩.০৮			১০০%	৯৮.০০%	১০০%	৯৭.৪৮%	WB	
১১০	২২৪৩৬৯৬০০-আরবান ডেভেলপমেন্ট এন্ড সিটি গভারন্যান্স প্রজেক্ট। (৩৩৯৭৮১.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৭) জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা	অনুঃ	২৩৮/১০২	৪৭৯০.০০	১৭৩৫.০০	৩০৫৫.০০	২৫৫.০০	৪৪৪৬.৪৫	১৩৯১.৪৫	৩০৫৫.০০	২৫৫.০০	৩৬৩৬.৮০	১০৮১.২৩	২৫৫৫.৫৭	২৫৫.০০	২৫১.০০	২৪৭.০০	১০০%	৮৫.০১%	১০০%	৭৫.৯২%	JICA	
<b>কারিগরি সহায়তা প্রকল্প</b>																							
<b>চলতি প্রকল্প :</b>																							
১১১	২২৩৪৯৮০০-টেকনিক্যাল এ্যাসিস্ট্যান্স প্রজেক্ট অন ইন্টিগ্রেটেড ওয়াস্ট ম্যানেজমেন্ট ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (আইএসডব্লিউএমআইপি) (১৯২৭.০০/সেপ্টেম্বর/২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ হামিদুল হক	অনুঃ	৩৯৭/৩	১৭৭৭.০০	২৩০.০০	১৫৪৭.০০	০.০০	১০৯৬.০৫	২১০.০০	৮৮৬.০৫	০.০০	১০৯৬.০৫	২১০.০০	৮৮৬.০৫	০.০০			১০০%	৮৫.০০%	১০০%	৬১.৬৮%	AiIB	জুন/২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
<b>নতুন প্রকল্প :</b>																							
১১২	২২৩০৪৭১০০-ক্রাইমেট রেসিলেন্স ইনক্লুসিভ স্মার্ট সিটিজ প্রজেক্ট (সিআরআইএসপি)। (৪৮৮৪.০০/০১/০২/২০২১ হতে ৩১/১০/২০২২) জনাব মোহাম্মদ নাজমুল হাসান চৌধুরী	অনুঃ	৩৯৭/৪	২০২১.০০	০.০০	২০২১.০০	০.০০	১৪০০.০০	০.০০	১৪০০.০০	০.০০	১৪০০.০০	০.০০	১৪০০.০০	০.০০			১০০%	৭৫.০০%	১০০%	৬৯.২৭%	GIZ	
<b>উপ-মোট (৮০-১১২) :</b>				২৬৭৯৫০.০০	১৭৩২৭৭.০০ (০.০০)	৯৪৬৭৩.০০	৮৬৪৬০.০০	২৫৬৪৩৯.২০	১৬৬৩০৫.১০ (০.০০)	৯০১৩৪.১০	৮৪৪৪৩.১০	২২৩০৫৬.৬৪	১৪০৭৯৯.৩৬ (০.০০)	৮২২৫৭.২৮	৭৭০৬৬.৭১	৬৩৯৯৩.৪২	৬১৭৪৪.৪৮	১০০%	৯১.৯৪%	১০০%	৮৩.২৫%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএজিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
<b>সেক্টর ৪: কৃষি (সাব-সেক্টর ৪: সেত)</b>																							
<b>চলতি প্রকল্প ৪</b>																							
১১৩	২২৪০৩৯৭০০-টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৮৮৮৪.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব আবু সালেহ মোঃ হানিফ	অনুঃ	১০৮/১২৪	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৮৫০০.০০	৮৫০০.০০			৭০০১.৯৪	৭০০১.৯৪					১০০%	৭২.৩৭%	১০০%	৭০.০২%		
১১৪	২২৪১৪৬৬০০-সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৭৫৭৪৭.৩৭/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ ফজলে হাবিব	অনুঃ	১০৮/১২৫	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০			১৫৩০০.০০	১৫৩০০.০০			১১১৪৮.৭২	১১১৪৮.৭২					১০০%	৮৭.৩৭%	১০০%	৬১.৯৪%		
১১৫	২২৪১৪৭০০০-ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (১২৮৫৯৬.৩১/০১/১০/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০২৩) জনাব আবু সাদ্দিক মোঃ শাহেদুর রহিম	অনুঃ	১০৮/১২৬	১৬৪০০.০০	৪৫০০.০০	১১৯০০.০০	১১৩০০.০০	১৬৪০০.০০	৪৫০০.০০	১১৯০০.০০	১১৩০০.০০	১৪১৭৮.৭২	৩৭৫৯.৮২	১০৪১৮.৯০	৯৮১৮.৯০	১৩৪৬৯.১৪	১৩৪৬৯.১৪	১০০%	৮৮.৮৫%	১০০%	৮৬.৪৬%	JICA	
<b>উপ-মোট (১১৩-১১৫) :</b>				৪৪৪০০.০০	৩২৫০০.০০ (০.০০)	১১৯০০.০০	১১৩০০.০০	৪০২০০.০০	২৮৩০০.০০ (০.০০)	১১৯০০.০০	১১৩০০.০০	৩২৩২৯.৩৮	২১৯১০.৪৮ (০.০০)	১০৪১৮.৯০	৯৮১৮.৯০	১৩৪৬৯.১৪	১৩৪৬৯.১৪	১০০%	৮৪.৫৪%	১০০%	৭২.৮১%		
<b>সেক্টর ৪: সাধারণ সরকারি সেবা</b>																							
<b>কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ৪</b>																							
<b>চলতি প্রকল্প ৪</b>																							
১১৬	২২৩০৩৫১০০-ন্যাশনাল রেজিলেন্স প্রোগ্রাম (এলজিইডি পার্ট) কারিগরি সহায়তা শীর্ষক প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৩১২৩.২৭/ জানুয়ারী/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২২) জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন	অনুঃ	৩৪৮/২৫	৫১৮.০০	১১৪.০০	৪০৪.০০		৫১৮.০০	১১৪.০০	৪০৪.০০		৪৫৯.০৮	৬০.০৮	৩৯৯.০০				১০০%	৯৯.২৪%	১০০%	৮৮.৬৩%	DFID & SIDA	জুন/২০২৩ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।
<b>উপ-মোট (১১৬) :</b>				৫১৮.০০	১১৪.০০ (০.০০)	৪০৪.০০	০.০০	৫১৮.০০	১১৪.০০ (০.০০)	৪০৪.০০	০.০০	৪৫৯.০৮	৬০.০৮ (০.০০)	৩৯৯.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	৯৯.২৪%	১০০%	৮৮.৬৩%		
<b>সেক্টর ৪: পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ</b>																							
<b>চলতি প্রকল্প</b>																							
১১৭	২২৪৩৪৬০০০-চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-ব্রিজিং (অতিরিক্ত অর্থায়ন) (এলজিইডি অংশ)। (১০৬৮৪.৮২/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৪) জনাব আব্দুল বারেক হাওলাদার	অনুঃ	২০৪/১৩	৪২৫২.০০	১২৫২.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	৪২৩৫.৪৯	১২৩৫.৪৯	৩০০০.০০	৩০০০.০০	২৫৩৫.৪৬	৭১২.৬০	১৮২২.৮৬	১৮২২.৮৬	৩০০০.০০	৩০০০.০০	১০০%	৭৫.০০%	১০০%	৫৯.৬৩%	Nethar land, IFAD	
<b>উপ-মোট (১১৭) :</b>				৪২৫২.০০	১২৫২.০০ (০.০০)	৩০০০.০০	৩০০০.০০	৪২৩৫.৪৯	১২৩৫.৪৯ (০.০০)	৩০০০.০০	৩০০০.০০	২৫৩৫.৪৬	৭১২.৬০ (০.০০)	১৮২২.৮৬	১৮২২.৮৬	৩০০০.০০	৩০০০.০০	১০০%	৭৫.০০%	১০০%	৫৯.৬৩%		
<b>সর্বমোট (১-১১৭) :</b>				১৯৯১০৯৩.০০	১৬১৮৭৯৬.০০ (০.০০)	৩৭২২৯৭.০০	৩৫৮১২৬.০০	১৭০১২২২.৪৫	১৩৮৬৮২০.০৩ (০.০০)	৩১৪৪০২.৪২	৩০৫০৪৭.৮৯	১৪৩৮৩১২.৭৫	১১৫৭৮২৮.১৪ (০.০০)	২৮০৪৮৪.৬২	২৭১৫৬৫.৩৭	২৩৯১৮৩.৫৫	২১১৭৩০.২০	১০০%	৮৪.৭৫%	১০০%	৭২.২৪%		



ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকালংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক					
						মোট	টাকালংশ			মোট	টাকালংশ			মোট	টাকালংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২				
<b>বরাদ্দের অপেক্ষায় আছে</b>																									
<b>সেক্টর ৪ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন</b>																									
১	রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফর অ্যাডাপ্টেশন অ্যান্ড ভালনারবিলিটি রিডাকশন প্রোজেক্ট (রিভার)। (৪৩২৩৪৭.০০/ জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব জাবেদ করিম	অনুঃ	৫০২/৭৭																				WB	১২/০৩/২০২৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।	
২	২২৪৩৭৩০০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়) (৮০০০.০০/০১-০১-২০২৩ থেকে ৩০-০৬-২০২৬) জনাব মোঃ এবাদত আলী	অনুঃ																							
৩	২০২২ সালের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পল্লি অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প। (১১২৩০০.০০/এপ্রিল/২০২৩ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ আজীম উদ্দীন সরদার	অনুঃ																					ADB		
৪	ময়মনসিংহ জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১০০০০০.০০/ জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব এম এ ছত্তার	অনুঃ	৪৮১/২২০																						
৫	দক্ষিণ চট্টগ্রাম আঞ্চলিক উন্নয়ন (এসসিআরডি) প্রকল্প। (৩৬৪৪৯২/জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৮) জনাব আব্দুস সাত্তার	অনুঃ																					JICA		
<b>সেক্টর ৪ গ্রহণ ও ক্রমিউনিটি সুবিধাবলি</b>																									
৬	২২৪৩৭১৩০০-কোস্টাল টাউন ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স প্রজেক্ট (সিটিসিআরপি)। (২৫৮০০০.০০/০১/০১/২০২৩ হতে ৩০/০৬/২০২৯) জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান	অনুঃ		০.০০					০.০০	০.০০				০.০০	০.০০					০%	০%	০%	০.০০%	ADB	
<b>আরএডিপি বইয়ের সবুজ পাতায় বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের তালিকা</b>																									
<b>সেক্টর ৪ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন</b>																									
১	ভোলা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন ও পুনর্বাসন প্রকল্প (৪০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	অনুঃ	৪৮১/২১৮																						
২	কক্সবাজার জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭২০০০.০০/ফেব্রুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৫)	অনুঃ	৪৮১/২১৯																						
৩	চট্টগ্রাম বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (৩১১০০০.০০/ জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৬)	অনুঃ	৪৮১/২২১																						

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায় ও ক্রমিক নম্বর	আরএজিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			সম্পন্ন (ব্রহ্মসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	সম্পন্ন (ব্রহ্মসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৪	বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের জেলাসমূহের পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৫০০০০/ জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৪৮১/২২২																				
৫	পোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন। (৭০০০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৪৮১/২২৪																				
৬	মাগুরা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫০০০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৪৮১/২২৫																				
৭	এলাজিহিডি'র মান নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগার আধুনিকীকরণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প। (৪৮৯৮.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)	অননুঃ	৪৮১/২২৬																				
৮	বাগেরহাট জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৪৮১/২২৭																				
৯	সুনামগঞ্জ জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৪৮১/২২৮																				
১০	জামালপুর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৮০০০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৪৮২/২২৯																				
১১	ময়মনসিংহ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (১৮৭০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৪৮২/২৩০																				
১২	রংপুর বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২৫১০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৪৮২/২৩১																				
১৩	নেত্রকোণা জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১০০০০০.০০/এপ্রিল/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৪৮২/২৩২																				
১৪	চাঁদপুর জেলার মতলব উপজেলাধীন মেঘনা- ধনাগোদা নদীর ওপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৯৬০০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৪৮২/২৩৩																				
১৫	চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ উপজেলাধীন সান্দু নদীর ওপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২৯৮০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৪৮২/২৩৪																				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএজিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			সম্পূর্ণতা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	সম্পূর্ণতা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
১৬	রাজশাহী বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (২৪৮৪৩০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৬)	অননুঃ	৪৮২/২৩৫																				
১৭	সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (১৯৪০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৪৮২/২৩৬																				
১৮	সুনামগঞ্জ জেলাধীন শান্তিগঞ্জ, জগন্নাথপুর ও ছাতক উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৯৮.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৪)	অননুঃ	৪৮২/২৩৭																				
১৯	খুলনা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (৩০০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৪৮২/২৩৮																				
২০	বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৪। (৩৫২০০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৪৮২/২৩৯																				
২১	কুষ্টিয়া জেলার খোকসা উপজেলাধীন গড়াই নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৩০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	অননুঃ	৪৮২/২৪০																				
২২	নড়াইল জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৪৮০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৬)	অননুঃ	৪৮২/২৪১																				
২৩	আমার গ্রাম-আমার শহর পাইলট গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প। (৬৯০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)	অননুঃ	৪৮২/২৪২																				
২৪	নির্মাণ দক্ষতা প্রশিক্ষণ স্থাপন ও পরিচালনার লক্ষ্যে পাইলটিংয়ের জন্য কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। (৪৯৫.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২২)	অননুঃ	৪৮২/২৪৩																				
২৫	মাদারীপুর জেলার সদর উপজেলায় আড়িয়াল খাঁ নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৪০০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৪৮২/২৪৪																				
২৬	পদ্মা সেতু সংযোগ সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-মাদারীপুর ও শরীয়তপুর জেলা এর সম্ভাব্যতা যাচাই প্রকল্প (২১১.০০/মার্চ/২০২৩ হতে আগস্ট/২০২৩)	অননুঃ	৪৮২/২৪৫																				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএজিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকালংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকালংশ			মোট	টাকালংশ			মোট	টাকালংশ			সম্পূর্ণতা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	সম্পূর্ণতা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
২৭	গুরুত্বপূর্ণ দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২৩০০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৪৮২/২৪৬																				
<b>সেক্টর ৪: গ্রহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি</b>																							
২৮	বৃহত্তর পাবনা ও বগুড়া জেলার নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬৩৬০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অননুঃ	৪৮৬/৩৩৯																				
২৯	ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের জেলখানার চর সংলগ্ন নদের উপর বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ কামাল সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৫৬৪০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অননুঃ	৪৮৬/৩৪০																				
৩০	শরীয়তপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৩০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	অননুঃ	৪৮৬/৩৪১																				
৩১	রংপুর বিভাগের নয় (৯) পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯০০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৪৮৬/৩৪২																				
৩২	মানিকগঞ্জ পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)	অননুঃ	৪৮৬/৩৪৩																				
৩৩	শাহরাস্তি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৪৮৬/৩৪৪																				
৩৪	গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৯০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৩)	অননুঃ	৪৮৬/৩৪৫																				
৩৫	গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৯৬.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২২)	অননুঃ	৪৮৬/৩৪৬																				
৩৬	পূর্বাচল ৩০০ ফুট সড়ক হতে মাদানী এভিনিউ পর্যন্ত সংযোগকারী ২টি সড়ক উন্নয়ন। (২৭২০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)	অননুঃ	৪৮৬/৩৪৭																				
<b>বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প</b>																							
<b>সেক্টর ৪: কৃষি (সাব-সেক্টর: সেচ)</b>																							
৩৭	ক্রাইমেট অ্যান্ড ডিজাস্টার রেজিলিয়ান্ট স্মল স্কেল ওয়াটার রিসোর্স প্রোজেক্ট (১৮৭২৭১.১৯/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৮)	অননুঃ	৪৯৮/২৪																				
<b>সেক্টর ৪: স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন</b>																							

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায় ও ক্রমিক নম্বর	আরএজিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ									
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২			
৩৮	সাসটেইনেবল এন্ড ইন্টিগ্রেটেড রুরাল ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (১৩০০০০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫০২/৭৯																					
৩৯	স্ট্রেংদেনিং ইমপারট্যান্ট রুরাল একসেস প্রজেক্ট (৯৪৫৬০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫০২/৮০																					
<b>সেক্টর ৪ গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি</b>																								
৪০	রেজিলিয়েন্ট আরবান এন্ড টেরিটোরিয়াল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট। (৭৫০০০০.০০/ জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অননুঃ	৫০৩/৯৮																					
৪১	নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প- ৪। (৪৫০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫০৩/৯৯																					
৪২	আরবান ক্লাইমেট রেসিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট। (৪৮৭০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫০৩/১০০																					
৪৩	স্মার্ট সিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট। (৪০০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অননুঃ	৫০৩/১০১																					
৪৪	ইন্টিগ্রেটেড সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট। (৫০০০০০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৫০৩/১০২																					