

**সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২২-২৩)**  
**সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন**

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : জুন, ২০২৩।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি					ব্যয়					প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)			
		মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক	
				মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভিআই	মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	৭৮	১৬৭৩৪৬৮.০০	১৪১১৬৪৮.০০	২৬১৮২০.০০	২৫৭৩৬৬.০০	১৪৮১০৪১.৫৪	১২২৫২৯০.০২	০.০০	২৫৫৭৫১.৫২	২৫২৯৯৫.৮৪	১৪৫৪৪৪৯.১৪	১২০৮৬২১.৬৬	০.০০	২৪৫৮২৭.৪৮	২১৩২৫৫.৮০	১৮৩৬৬৭.৬১	১৬২৪২৫.৮৭	১০০%	৯৮.৩৮%	১০০%	৮৬.৯১%
কারিগরি প্রকল্প	১	৫০৫.০০	৫.০০	৫০০.০০	০.০০	৫০৫.০০	৫.০০	০.০০	৫০০.০০	০.০০	৫০৩.৮৭	৩.৮৭	০.০০	৫০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৭৮%
মোটঃ	৭৯	১৬৭৩৯৭৩.০০	১৪১১৬৫৩.০০	২৬২৩২০.০০	২৫৭৩৬৬.০০	১৪৮১৫৪৬.৫৪	১২২৫২৯৫.০২	০.০০	২৫৫২৫১.৫২	২৫২৯৯৫.৮৪	১৪৫৪৪৫০.১১	১২০৮৬২৫.৫৩	০.০০	২৪৬৩২৭.৪৮	২১৩২৫৫.৮০	১৮৩৬৬৭.৬১	১৬২৪২৫.৮৭	১০০%	৯৮.৩৮%	১০০%	৮৬.৯২%
গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি	৩৩	২৬৭৯৫০.০০	১৭৩২৭৭.০০	৯৪৬৭৩.০০	৮৬৪৬০.০০	২৬০৬১৫.২৭	১৬৬৯৮৯.৪০	০.০০	৯৩৬২৫.৮৭	৮৫৪১২.৮৭	২৫১৩০০.১৪	১৫৭৬৯৩.৬৫	০.০০	৯৩৬০৬.৪৯	৮৫৪১০.৮৫	৬৬৮৩৮.৪৯	৬৪৫৮৬.৫৫	১০০%	৯৮.৭৯%	১০০%	৯৩.৭৯%
কৃষি সেক্টর (সাব-সেক্টর ৪ সেট)	৩	৪৪৪০০.০০	৩২৫০০.০০	১১৯০০.০০	১১৩০০.০০	৪০২০০.০০	২৮৩০০.০০	০.০০	১১৯০০.০০	১১৩০০.০০	৪০১৪৬.১৫	২৮২৪৬.২০	০.০০	১১৮৯৯.৯৫	১১২৯৯.৯৫	১৩৪৬৯.১৪	১৩৪৬৯.১৪	১০০%	৯৬.৭১%	১০০%	৯০.৪২%
সাধারণ সরকারি সেবা	১	৫১৮.০০	১১৪.০০	৪০৪.০০	০.০০	৫১৩.০০	১১৪.০০	০.০০	৩৯৯.০০	০.০০	৪৫৫.৭৩	৫৬.৭৩	০.০০	৩৯৯.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	৯৯.২৪%	১০০%	৮৭.৯৮%
পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ	১	৪২৫২.০০	১২৫২.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	৪২৩৫.৪৯	১২৩৫.৪৯	০.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	৩৯৯৬.১৬	১০৯০.০৮	০.০০	২৯০৬.০৮	২৯০৬.০৮	৩০০০.০০	৩০০০.০০	১০০%	৯৬.০০%	১০০%	৯৩.৯৮%
সর্বমোটঃ	১১৭	১৯৯১০৯৩.০০	১৬১৮৭৯৬.০০	৩৭২২৯৭.০০	৩৫৮১২৬.০০	১৭৮৭১১০.৩০	১৪২১৯৩৩.৯১	০.০০	৩৬৫১৭৬.৩৯	৩৫২৭০৮.৭১	১৭৫০৮৫১.১৮	১৩৯৫৭১২.১৯	০.০০	৩৫৫১৩৯.০০	৩১২৮৭২.৬৮	২৬৬৯৭৫.২৪	২৪৩৪৮১.৫৬	১০০%	৯৮.৩৯%	১০০%	৮৭.৯৩%
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) :	৭																				
অননুমোদিত প্রকল্প (এডিপি বইয়ে)	৪৩																				
মোট প্রকল্পঃ	১৬৭																				

\* অর্থ অবমুক্তির প্রেক্ষিতে আর্থিক ব্যয় ৯৭.৯৭%।

(মোঃ শাহ আলমগীর)

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

মনিটরিং ও মূল্যায়ন

## সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২২-২৩)

### প্রকল্পগোষ্ঠীর মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : জুন, ২০২৩।

(শতক টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট		প্রকল্প সাহায্য		মোট		প্রকল্প সাহায্য		মোট		প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ত্রৈমাসিক		বার্ষিক			
				মোট	টাকা (সিডিভিআই)	মোট	টাকায়	মোট	টাকা (সিডিভিআই)	মোট	টাকায়	মোট	টাকা (সিডিভিআই)	মোট	টাকায়			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
<b>সেক্টর : স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন</b>																							
<b>চলতি প্রকল্প :</b>																							
১	২২২০১১৮০০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ কাজের সম্ভাব্যতা যাচাই শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৩৭৪.৬৮/নভেম্বর/২০২০ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ সেলিম মিয়া	অনুঃ	১৮৪/৭	৯৮৩.০০	৯৮৩.০০			৯৭৩.৭৫	৯৭৩.৭৫			৯৭১.৯৪	৯৭১.৯৪					১০০%	১০০%	১০০%	৯৮.৮৭%		জুন/২০২৩ এ সমাপ্ত হয়েছে।
২	২২৩০৪১৩০০-"আমার গ্রাম-আমার শহর": নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়ন কারিগরি সহায়তা প্রকল্প(১ম সংশোধিত)। (২৮০০.০০/জানুয়ারি/ ২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব আবুল মনজুর মোঃ ছাদেক	অনুঃ	১৮৪/৮	৭৬০.০০	৭৬০.০০			৭৬০.০০	৭৬০.০০			৬১৩.৫৬	৬১৩.৫৬					১০০%	৯৫.০০%	১০০%	৮০.৭৩%		জুন/২০২৩ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৩	২২৪০৩৭৬০০-জামালপুর ও শেরপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫০৫০০.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২৩) জনাব সৈয়দা আসমা খাতুন	অনুঃ	১৮৪/৯	৫৫৩৫.০০	৫৫৩৫.০০			৫৪৭২.৪৮	৫৪৭২.৪৮			৫৪৭২.০০	৫৪৭২.০০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৮.৮৬%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৪, তারিখ:০৮/০৬/২৩ এর মাধ্যমে ১৯.৬৫ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৪	২২৪০৩৮২০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৪৫৭১৯.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ থেকে জুন/২০২৪) জনাব মনজুরুল আলম সিদ্দিকী	অনুঃ	১৮৪/১০	৭০০০০.০০	৭০০০০.০০			৫৯৫০০.০০	৫৯৫০০.০০			৫৯৪৯৭.৯৪	৫৯৪৯৭.৯৪					১০০%	১০০%	১০০%	৮৫.০০%		
৫	২২৪০৩৮৩০০-খুলনা বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৬৬৫০০.০০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	অনুঃ	১৮৪/১১	৪৫০০০.০০	৪৫০০০.০০			৩৮২৫০.০০	৩৮২৫০.০০			৩৩৯৮৪.০৩	৩৩৯৮৪.০৩					১০০%	৯০.০০%	১০০%	৭৫.৫২%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৪, তারিখ:০৮/০৬/২৩ এর মাধ্যমে ১০০ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৬	২২৪০৩৯১০০-লাঙ্গলবন্দ মহাষ্টমী পুন্যঙ্গন উৎসবের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১২০৭৪.০০/ জানুয়ারি/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ মাহবুব আলম	অনুঃ	১৮৪/১২	১.০০	১.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১০০%	৬০.০০%	১০০%	০.০০%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৪, তারিখ:০৮/০৬/২৩ এর মাধ্যমে ৩২.৯০ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৭	২২৪০৩৯৯০০-বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা) (২য় সংশোধিত)। (৬৯১৮০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব আবুল কালাম মোঃ ইসমত কিবরিয়া	অনুঃ	১৮৪/১৩	১৫৩০০.০০	১৫৩০০.০০			১৫৩০০.০০	১৫৩০০.০০			১৩০৭৪.১৮	১৩০৭৪.১৮					১০০%	৮৬.০০%	১০০%	৮৫.৪৫%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএজিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			মোট	টাকায়								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৮	২২৪০৪৫৮০২-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (৩৭৪৪৯.১৮/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ মাকসুদুল আলম	অনুঃ	১৮৪/১৪	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৪০৫৪.১৩	৪০৫৪.১৩					৩৯৪৬.৮৮	৩৯৪৬.৮৮			১০০%	১০০%	১০০%	৭৮.৯৪%		
৯	২২৪০৪৯৫০০-গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৮২৭৮০.০০/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/২৪) জনাব মোঃ আবু ছায়েদ	অনুঃ	১৮৪/১৫	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			২১২৫০.০০	২১২৫০.০০					২১২০২.৬০	২১২০২.৬০			১০০%	১০০%	১০০%	৮৪.৮১%		
১০	২২৪০৫০২০০-বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ) (২য় সংশোধিত)। (৬২২৯৯.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ শাহনূর	অনুঃ	১৮৪/১৬	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৪৯৮১.৭২	৪৯৮১.৭২					৪৯৪১.৯৪	৪৯৪১.৯৪			১০০%	৯৯.০০%	১০০%	৯৮.৮৪%		*কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৪, তারিখ:০৮/০৬/২৩ এর মাধ্যমে ১০ কোটি জিওবি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। * অর্থ বিভাগের স্মারক নং-২৯৬, তারিখ:১৮/০৬/২০২৩ এর মাধ্যমে ৬ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
১১	২২৪০৫২৪০০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (২২৮৭৬৫.১২/ফেব্রুয়ারী/১০ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ বেলাল হোসেন	অনুঃ	১৮৫/১৭	৬৯০০.০০	৬৯০০.০০			৬৯০০.০০	৬৯০০.০০					৬৮১৪.২৮	৬৮১৪.২৮			১০০%	১০০%	১০০%	৯৮.৭৬%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৪, তারিখ:০৮/০৬/২৩ এর মাধ্যমে ২৫ কোটি টাকার হ্রাস করা হয়েছে।
১২	২২৪১০৯২০০-রূপগঞ্জ জলাসিঁড়ি আবাসন সংযোগকারী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ রূপগঞ্জ উপজেলা, নারায়ণগঞ্জ (১ম সংশোধিত)। (১৫২০০.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২৩) জনাব জিএম মুজিবর রহমান	অনুঃ	১৮৫/১৮	৪০১৬.০০	৪০১৬.০০			৪০১৬.০০	৪০১৬.০০					৩৪৮৫.৯২	৩৪৮৫.৯২			১০০%	৯০.১২%	১০০%	৮৬.৮০%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৪, তারিখ:০৮/০৬/২৩ এর মাধ্যমে ৪.২৯ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
১৩	২২৪১০৯৪০০-ফরিদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১১৪৯২৫.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২৫) জনাব এ কে এম বাদশা মিয়া	অনুঃ	১৮৫/১৯	১৪০০০.০০	১৪০০০.০০			১৪০০০.০০	১৪০০০.০০					১৩৯৮০.৭৩	১৩৯৮০.৭৩			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮৬%		অর্থ বিভাগের স্মারক নং-২৯৬, তারিখ:১৮/০৬/২০২৩ এর মাধ্যমে ১৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
১৪	২২৪১১৭২০০-সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৪৫৪২৭.৬৫/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব সৈয়দ সফিকুল ইসলাম	অনুঃ	১৮৫/২০	২১০০০.০০	২১০০০.০০			১৭৮৫০.০০	১৭৮৫০.০০					১৭৮২৬.৯৬	১৭৮২৬.৯৬			১০০%	১০০%	১০০%	৮৪.৮৯%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৪, তারিখ:০৮/০৬/২৩ এর মাধ্যমে ৫০ কোটি জিওবি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
১৫	২২৪১১৭৩০০-দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৬৯১০০.০০/জুলাই/১৭ হতে জুন/২৫) জনাব স্বপন কান্তি পাল	অনুঃ	১৮৫/২১	২০০০০.০০	২০০০০.০০			১৭০০০.০০	১৭০০০.০০					১৬৯৯৪.৪২	১৬৯৯৪.৪২			১০০%	১০০%	১০০%	৮৪.৯৭%		
১৬	২২৪১৩১৪০০-বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (১০৬৩১৭.০০/জুলাই/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোঃ শরীফ হোসেন	অনুঃ	১৮৫/২২	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			১৬৬৬৮.০০	১৬৬৬৮.০০					১৬৬২৭.৯৮	১৬৬২৭.৯৮			১০০%	১০০%	১০০%	৫৫.৪৩%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএজিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	জৈত		আর্থিক			
						মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
১৭	২২৪১৩১৭০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (১ম সংশোধিত)। (১৮০৯৫০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম খান	অনুঃ	১৮৫/২৩	২১৬৫৪.০০	২১৬৫৪.০০			১৮৪০৫.৯০	১৮৪০৫.৯০			১৮৩৯২.৩৬	১৮৩৯২.৩৬			১০০%	১০০%	১০০%	৮৪.৯৪%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৪, তারিখ:০৮/০৬/২৩ এর মাধ্যমে ২০ কোটি জিওবি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।		
১৮	২২৪১৩১৯০০-মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২১০৯১৭.৭৫/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৫) জনাব সেলিম সরকার	অনুঃ	১৮৫/২৪	৫৬০০০.০০	৫৬০০০.০০			৪৭৬০০.০০	৪৭৬০০.০০			৪৭৫৫৯.৫৬	৪৭৫৫৯.৫৬			১০০%	৯৯.৯৮%	১০০%	৮৪.৯৩%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৪, তারিখ:০৮/০৬/২৩ এর মাধ্যমে ৬০ কোটি জিওবি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।		
১৯	২২৪১৩২০০০-গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: বরিশাল, বালকাঠী, পিরোজপুর জেলা (১ম সংশোধিত)। (১২৫৫০০.০০/ নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব সুশান্ত রঞ্জন রায়	অনুঃ	১৮৫/২৫	২৭৮৩৫.০০	২৭৮৩৫.০০			২৩৬৫৯.৭৫	২৩৬৫৯.৭৫			২২৯৫৯.৯৯	২২৯৫৯.৯৯			১০০%	১০০%	১০০%	৮২.৪৯%		উপযোজনের মাধ্যমে ৪৬.৬৫ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।		
২০	২২৪১৩২১০০-সিরাজগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৫৩৫৫০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ মহির উদ্দিন সেখ	অনুঃ	১৮৫/২৬	১২০০০.০০	১২০০০.০০			৯৫০০.০০	৯৫০০.০০			৯৪২৬.১১	৯৪২৬.১১			১০০%	৯৭.০০%	১০০%	৭৮.৫৫%				
২১	২২৪১৪৭১০১-রাজশাহী বিভাগ (সিরাজগঞ্জ জেলা ব্যতীত) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২১১৫৯৬.১৩/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ নাসিম উদ্দিন মিয়া	অনুঃ	১৮৫/২৭	৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০			২৯৭৫০.০০	২৯৭৫০.০০			২৯৭৪৯.৬১	২৯৭৪৯.৬১			১০০%	১০০%	১০০%	৮৫.০০%				
২২	২২৪১৪৭১০২-বৃহত্তর চট্টগ্রাম গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-৩ (১ম সংশোধিত)। (১৩৩০০০.০০/নভেম্বর/১৭ হতে জুন/২৩) জনাব আবুল মঞ্জুর মোঃ সাদেক	অনুঃ	১৮৬/২৮	২৩০০০.০০	২৩০০০.০০			১৯০৮৪.০০	১৯০৮৪.০০			১৯০৬২.৫৮	১৯০৬২.৫৮			১০০%	১০০%	১০০%	৮২.৮৮%				
২৩	২২৪১৪৭১০৩-বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন-৩ (১ম সংশোধিত)। (১৪৬৫০০.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব আমিনুর রশীদ চৌধুরী	অনুঃ	১৮৬/২৯	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			২৫৫০০.০০	২৫৫০০.০০			২৫৪৯৯.৮৪	২৫৪৯৯.৮৪			১০০%	১০০%	১০০%	৮৫.০০%				
২৪	২২৪১৪৭১০৪-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায়। (২৮৮৪৮৬.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব জিএম মুজিবুর রহমান	অনুঃ	১৮৬/৩০	২২৫০০.০০	২২৫০০.০০			১৯১২৫.০০	১৯১২৫.০০			১৮৯০৪.৪১	১৮৯০৪.৪১			১০০%	৯৩.০২%	১০০%	৮৪.০২%				
২৫	২২৪১৪৭১০৫-ময়মনসিংহ অঞ্চল পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩২২২৮৮.৬০/অক্টোবর/১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম	অনুঃ	১৮৬/৩১	৪৫৩৫৮.০০	৪৫৩৫৮.০০			৩৮৫৫৪.৩০	৩৮৫৫৪.৩০			৩৮৫২১.৩৪	৩৮৫২১.৩৪			১০০%	৯৯.১৬%	১০০%	৮৪.৯৩%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৪, তারিখ:০৮/০৬/২৩ এর মাধ্যমে ৪২.০৫ কোটি জিওবি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএজিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			মোট	টাকায়								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
২৬	২২৪১৪৭৩০০-উপজেলা কমপ্রোক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (২০৬৬০০.০০/মে/২০১৮ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ মাহবুব আলম	অনুঃ	১৮৬/৩২	৪০৯৫০.০০	৪০৯৫০.০০			৩৪৮০৭.৫০	৩৪৮০৭.৫০			৩৪৬৬১.৩০	৩৪৬৬১.৩০			১০০%	১০০%	১০০%	৮৪.৬৪%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৪, তারিখ:০৮/০৬/২৩ এর মাধ্যমে ৮০ কোটি জিওবি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।		
২৭	২২৪২১৫৩০০-বন্যা ও দুর্ভোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৭৮৫১৮.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ আব্দুর রহিম	অনুঃ	১৮৬/৩৩	৩৯০০০.০০	৩৯০০০.০০			৩৬০০০.০০	৩৬০০০.০০			৩৫৯৫৮.২৭	৩৫৯৫৮.২৭			১০০%	১০০%	১০০%	৯২.২০%				
২৮	২২৪২৩৮৭০০-দেশের দক্ষিণাঞ্চলের আয়রন ব্রিজ পুনঃনির্মাণ/পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২৩৩৪০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব সৈয়দ আহমেদ আলী	অনুঃ	১৮৬/৩৪	৫০৬৬৫.০০	৫০৬৬৫.০০			৪৩০৬৫.২৫	৪৩০৬৫.২৫			৪৩০৬৫.২৫	৪৩০৬৫.২৫			১০০%	১০০%	১০০%	৮৫.০০%		*কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৪, তারিখ:০৮/০৬/২৩ এর মাধ্যমে ৬০ কোটি জিওবি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। *উপযোজনের মাধ্যমে ৪৬.৬৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।		
২৯	২২৪২৪৮৪০০-পটুয়াখালী জেলার লোহালিয়া নদীর উপর নির্মাণাধীন পিসি গার্ডার ব্রিজের অসমাপ্ত নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১০২০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোঃ সেলিম মিয়া	অনুঃ	১৮৬/৩৫	১৬০০.০০	১৬০০.০০			১৫৯৭.৫১	১৫৯৭.৫১			১৫০০.৩৪	১৫০০.৩৪			১০০%	৯৯.০৭%	১০০%	৯৩.৭৭%		* অর্থ বিভাগের স্মারক নং-২৯৬, তারিখ:১৮/০৬/২০২৩ এর মাধ্যমে ৩ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।		
৩০	২২৪২৫৩২০০-খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৯৩৭৯২.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন	অনুঃ	১৮৬/৩৬	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			২০৫০০.০০	২০৫০০.০০			১৯৯৩১.২৫	১৯৯৩১.২৫			১০০%	৮০.০০%	১০০%	৬৬.৪৪%				
৩১	২২৪২৫৬৯০০-যশোর অঞ্চল গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৫২২৫.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব এ এস এম কবীর	অনুঃ	১৮৬/৩৭	২২৫০০.০০	২২৫০০.০০			১৮১২৫.০০	১৮১২৫.০০			১৮১০০.৬৮	১৮১০০.৬৮			১০০%	১০০%	১০০%	৮০.৪৫%				
৩২	২২৪২৫৮০০০-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৪৯৬৫.০০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোঃ আব্দুর রহিম	অনুঃ	১৮৬/৩৮	১০৭৪৪.০০	১০৭৪৪.০০			৯১৩২.৪০	৯১৩২.৪০			৯১৩০.০৮	৯১৩০.০৮			১০০%	৮৯.০০%	১০০%	৮৪.৯৮%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৪, তারিখ:০৮/০৬/২৩ এর মাধ্যমে ১৭.৪৪ কোটি জিওবি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।		
৩৩	২২৪২৫৮৯০০-তিন পার্বত্য জেলায় দুর্ভোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৮৭৫৪.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব নূর নবী	অনুঃ	১৮৭/৩৯	২৮৬৮০.০০	২৮৬৮০.০০			২৪৩৭৮.০০	২৪৩৭৮.০০			২৩৪১৯.৮৬	২৩৪১৯.৮৬			১০০%	১০০%	১০০%	৮১.৬৬%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৪, তারিখ:০৮/০৬/২৩ এর মাধ্যমে ৬৩.২০ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।		
৩৪	২২৪২৫৯০০০-গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩৫৫৫৫.০০/নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব এ কে ফজলুল হক	অনুঃ	১৮৭/৪০	৪৫০০০.০০	৪৫০০০.০০			৩৮২৫০.০০	৩৮২৫০.০০			৩৮১৯০.২৪	৩৮১৯০.২৪			১০০%	১০০%	১০০%	৮৪.৮৭%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৪, তারিখ:০৮/০৬/২৩ এর মাধ্যমে ৫০ কোটি জিওবি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএজিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			মোট	টাকায়								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৩৫	২২৪২৬৩০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৪ (১ম সংশোধিত)। (৭৯৭৪৪.০০/সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ আখতার হোসেন	অনুঃ	১৮৭/৪১	১৩৫০০.০০	১৩৫০০.০০			১১৪৭৫.০০	১১৪৭৫.০০			১১৪৬৪.১৮	১১৪৬৪.১৮			১০০%	৯০.০২%	১০০%	৮৪.৯২%				
৩৬	২২৪২৬৫১০০-“দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, সুনামগঞ্জ জেলা (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৬৭২.০৩/নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব সৈয়দ সফিকুল ইসলাম	অনুঃ	১৮৭/৪২	৪৩৯.০০	৪৩৯.০০			৪৩৯.০০	৪৩৯.০০			৪১৩.৭৭	৪১৩.৭৭			১০০%	১০০%	১০০%	৯৪.২৫%				
৩৭	২২৪২৮০৪০০-এলাজিহিডি'র মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৯৫০.০০/০১/০৩/২০১৯ হতে ৩১/১২/২০২৪) জনাব মোঃ আব্দুর রশীদ মিয়া	অনুঃ	১৮৭/৪৩	৬০০.০০	৬০০.০০			৬০০.০০	৬০০.০০			৫৯৯.৭১	৫৯৯.৭১			১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯৯.৯৫%				
৩৮	২২৪২৮০৬০০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনূর্ধ্ব ১০০ মিটার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২০২১৮৭.০০/মার্চ/২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ সেলিম মিয়া	অনুঃ	১৮৭/৪৪	৫৯৯৭৫.০০	৫৯৯৭৫.০০			৫০৯৭৮.৭৫	৫০৯৭৮.৭৫			৫০২০৮.২৪	৫০২০৮.২৪			১০০%	১০০%	১০০%	৮৩.৭২%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৪, তারিখ:০৮/০৬/২৩ এর মাধ্যমে ৫০.২৫ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।		
৩৯	২২৪২৮০৭০০-সোনাপাড়া ও মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল সংযোগ সড়কে ফেনী নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৯৮৬৫.০০/ফেব্রুয়ারি/২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোল্লা মিজানুর রহমান	অনুঃ	১৮৭/৪৫	৩৬.০০	৩৬.০০			৩৫.০৪	৩৫.০৪			৩৪.৪৪	৩৪.৪৪			১০০%	৯৯.০০%	১০০%	৯৫.৬৭%				
৪০	২২৪৩০০৩০০-পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী-৩ (১ম সংশোধিত) (১৭২৩১৫.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব সালামা শহীদ।	অনুঃ	১৮৭/৪৬	৪১৩৪৫.০০	৪১৩৪৫.০০			৪০৯৩৫.২৫	৪০৯৩৫.২৫			৪০৯৩২.৭৪	৪০৯৩২.৭৪			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.০০%				
৪১	২২৪৩০২৫০০-ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৬৩৭০০.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ বাবুল আখতার	অনুঃ	১৮৭/৪৭	৫৫০০০.০০	৫৫০০০.০০			৪৬৭৫০.০০	৪৬৭৫০.০০			৪৬৭৩১.৯৬	৪৬৭৩১.৯৬			১০০%	১০০%	১০০%	৮৪.৯৭%				
৪২	২২৪৩০৭৪০০-বি-বাড়ীয়া জেলার ৯টি সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১২০৫৭.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোল্লা মিজানুর রহমান	অনুঃ	১৮৭/৪৮	২০১৪.০০	২০১৪.০০			১৭১১.৯০	১৭১১.৯০			১৩৫৯.৪৭	১৩৫৯.৪৭			১০০%	৮০.২৬%	১০০%	৬৭.৫০%		*কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৪, তারিখ:০৮/০৬/২৩ এর মাধ্যমে ১০.৮৬ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে। ** অর্থ বিভাগের স্মারক নং-২৯৬, তারিখ:১৮/০৬/২০২৩ এর মাধ্যমে ৩ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আইএজিপি নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাক্ষেপ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
						মোট	টাকাক্ষেপ			মোট	টাকাক্ষেপ			মোট	টাকাক্ষেপ									
																								মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
৪৩	২২৪৩১৭৯০০-চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলাধীন ডাকাতিয়া নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (১০৭০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ এবাদত আলী	অনুঃ	১৮৭/৪৯	৯০০.০০	৯০০.০০			৭৬৫.০০	৭৬৫.০০			৪৪৯.৪০	৪৪৯.৪০					১০০%	৫০.০০%	১০০%	৪৯.৯৩%		* অর্থ বিভাগের স্মারক নং-২৯৬, তারিখ:১৮/০৬/২০২৩ এর মাধ্যমে ১১ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।	
৪৪	২২৪৩১৮০০-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩। (৬৪৭৬৬৫.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোহাম্মদ রুহুল আমিন খান	অনুঃ	১৮৮/৫০	১৪৫০০০.০০	১৪৫০০০.০০			১৪৪৭৭২.০০	১৪৪৭৭২.০০			১৪৪৭২৭.২৫	১৪৪৭২৭.২৫					১০০%	৯৯.৮১%	১০০%	৯৯.৮১%			
৪৫	২২৪৩২৫৩০০-ঘূর্ণিঝড় আন্দোলন ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন শীর্ষক প্রকল্প। (৫৯০৫৫৯.০০/ অক্টোবর/২০২০ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোঃ রফিকুল হাসান	অনুঃ	১৮৮/৫১	৮৭৩৬৫.০০	৮৭৩৬৫.০০			৭৪২৬০.২৫	৭৪২৬০.২৫			৭৪১৮৫.০৮	৭৪১৮৫.০৮					১০০%	১০০%	১০০%	৮৪.৯১%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৪, তারিখ:০৮/০৬/২৩ এর মাধ্যমে ১২৩.৬৫ কোটি জিওবি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।	
৪৬	২২৪৩৩৬৩০০-পিরোজপুর জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৬০০০০.০০/ এপ্রিল/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ ইব্রাহিম খলিল	অনুঃ	১৮৮/৫২	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			২১২৫০.০০	২১২৫০.০০			২১২৪৯.৯৬	২১২৪৯.৯৬					১০০%	১০০%	১০০%	৮৫.০০%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৪, তারিখ:০৮/০৬/২৩ এর মাধ্যমে ৫০ কোটি জিওবি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।	
৪৭	২২৪৩৩৮৪০০-নরসিংদী জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৯৫১৬.০০/ জানুয়ারি/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মাহবুব ইমাম মোর্শেদ	অনুঃ	১৮৮/৫৩	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৬৩৭৫.০০	৬৩৭৫.০০			৬৩৫৭.৪৫	৬৩৫৭.৪৫					১০০%	১০০%	১০০%	৮৪.৭৭%			
৪৮	২২৪৩৩৯১০০-মিঠামইন রেস্ট হাউজ নির্মাণ প্রকল্প। (৩৮৫০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব গোলাম মাওলা	অনুঃ	১৮৮/৫৪	৮৯৬.০০	৮৯৬.০০			৭৬১.৬০	৭৬১.৬০			৭৪৫.৮৫	৭৪৫.৮৫					১০০%	৯৯.৯৯%	১০০%	৮৩.২৪%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৭, তারিখ:১৮/০৬/২৩ এর মাধ্যমে ১.০৪ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।	
৪৯	২২৪৩৩৯২০০-কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৫০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান	অনুঃ	১৮৮/৫৫	১৯০০০.০০	১৯০০০.০০			১৬১৫০.০০	১৬১৫০.০০			১৬১৪৯.৭৮	১৬১৪৯.৭৮					১০০%	৯৪.০৯%	১০০%	৮৫.০০%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৪, তারিখ:০৮/০৬/২৩ এর মাধ্যমে ১০ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।	
৫০	২২৪৩৪৫৫০০-"এনআইএলজি ভবন সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধিকরণ (২টি বেজমেন্টসহ ১৩ তলা ভবন)" শীর্ষক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প অনুমোদন। (২৮৭.২০/অক্টোবর/২০২১ হতে মার্চ/২০২৩) জনাব নজরুল ইসলাম	অনুঃ	১৮৮/৫৬	২৪৭.০০	২৪৭.০০			২৪৭.০০	২৪৭.০০										৭৫%	১০০%	৭৫%	৯৩.২৫%		মার্চ/২০২৩ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৫১	২২৪৩৪৫৮০০-শশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (৪২০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব এ. এম. এস কবীর	অনুঃ	১৮৮/৫৭	১৭৬৫.০০	১৭৬৫.০০			১৪৯৮.৪৫	১৪৯৮.৪৫			১৪৯৬.৯৪	১৪৯৬.৯৪					১০০%	১০০%	১০০%	৮৪.৮১%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৪, তারিখ:০৮/০৬/২৩ এর মাধ্যমে ২.৬৫ কোটি জিওবি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।	

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ										
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২				
৫২	২২৪৩৪৭৯০০-রাসামাটি জেলার কারিগর পাড়া হতে বিলাইছড়ি পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন ও ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প (৩৩৮৫৪.০০/জুলাই/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৪) জনাব নূর নবী	অনুঃ	১৮৮/৫৮	২০০০.০০	২০০০.০০			১৭০০.০০	১৭০০.০০					১৬৯৯.৬২	১৬৯৯.৬২			১০০%	১০০%	১০০%	৮৪.৯৮%				
৫৩	২২৪৩৪৮৭০০-ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১০৯০০০.০০/সেপ্টেম্বর/২০২১ হতে আগস্ট/২০২৬) জনাব নজরুল ইসলাম	অনুঃ	১৮৮/৫৯	১০০০.০০	১০০০.০০			৮৫০.০০	৮৫০.০০					৭৬৬.৮০	৭৬৬.৮০			১০০%	১০০%	১০০%	৭৬.৬৮%				
৫৪	২২৪৩৪৯২০০-‘গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন: জেলা টাঙ্গাইল’ শীর্ষক প্রকল্প। (৮৬৫৬৪.০৫/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোহাঃ মিজানুর রহমান	অনুঃ	১৮৮/৬০	১২১০০.০০	১২১০০.০০			১০২৮৫.০০	১০২৮৫.০০					১০২৮১.১৭	১০২৮১.১৭			১০০%	১০০%	১০০%	৮৪.৯৭%		*কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৪, তারিখ:০৮/০৬/২৩ এর মাধ্যমে ১৫ কোটি জিওবি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। *অর্থ বিভাগের স্মারক নং-২৯৬, তারিখ:১৮/০৬/২০২৩ এর মাধ্যমে ৬ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।		
৫৫	২২৪৩৫১১০০-হাওর এলাকায় উড়াল সড়ক ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৪৯০০০.০০/জানুয়ারী/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) মোঃ গোলাম মাওলা	অনুঃ	১৮৯/৬১	২১০৪.০০	২১০৪.০০			১৭৮৮.৪০	১৭৮৮.৪০					১৭৮৭.৩৪	১৭৮৭.৩৪			১০০%	৯৮.২৭%	১০০%	৮৪.৯৫%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৭, তারিখ:১৮/০৬/২৩ এর মাধ্যমে ১.০৪ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।		
৫৬	২২৪৩৫২০০০-গাজীপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (৬৮৫০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব এস, কে, আরিফুল ইসলাম	অনুঃ	১৮৯/৬২	১২১০.০০	১২১০.০০			১০২৮.৫০	১০২৮.৫০					৯৫৩.৮৪	৯৫৩.৮৪			১০০%	৯৫.০০%	১০০%	৭৮.৮৩%		*কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৪, তারিখ:০৮/০৬/২৩ এর মাধ্যমে ১৭.৯০ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে। * অর্থ বিভাগের স্মারক নং-২৯৬, তারিখ:১৮/০৬/২০২৩ এর মাধ্যমে ১০ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।		
৫৭	২২৪০৩৮৫০০-জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪১৮৩৫.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ থেকে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ মামুনুর রশিদ	অনুঃ	১৮৯/৬৩	১৩১৩১.০০	১৩১৩১.০০			১৩০৩৫.০০	১৩০৩৫.০০					১২৫৫৬.৫৬	১২৫৫৬.৫৬			১০০%	১০০%	১০০%	৯৫.৬৩%	DANID A	জুন/২০২৩ এ সমাপ্ত হয়েছে।		
৫৮	২২৪০৪৫৯০০-হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১০১৬৯৫.৬৮/জানুয়ারি/ ২০১২ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক	অনুঃ	১৮৯/৬৪	২০৭১.০০	১৮৪১.০০	২৩০.০০	২৩০.০০	২০২৩.৩৮	১৭৯৮.৩০	২২৫.০৮	২২৫.০৮			১৯৭৮.৪৫	১৭৯৩.১৫	১৮৫.৩০	১৮৫.৩০	২৩০.০০	২২৫.০৮	১০০%	৯৬.০৩%	১০০%	৯৫.৫৩%	IFAD STF	কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৪, তারিখ:০৮/০৬/২৩ এর মাধ্যমে ১০.২৫ কোটি জিওবি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৫৯	২২৪০৪৬০০০-রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রকল্প-২ (আরটিআইপি-২) (৩য় সংশোধিত)। (৪৮১৯৭০.২২/জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ ছোহরাব আলী	অনুঃ	১৮৯/৬৫	৩২০০১.০০	১৬১৫০.০০	১৫৮৫১.০০	১৫৮৫১.০০	৩২০০১.০০	১৬১৫০.০০	১৫৮৫১.০০	১৫৮৫১.০০			৩১৯৯২.৬৭	১৬১৪২.৬১	১৫৮৫০.০৬	১৫৮৫০.০৬	১১১২৪.২০	১১১২৪.২০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৭%	IDA	*জুন/২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৪, তারিখ:০৮/০৬/২৩ এর মাধ্যমে ৩৮.৫০ কোটি জিওবি ও ১.৪৯ কোটি পিএ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।



ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আইএজিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	জৈত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৬০	২২৪০৪৬৯০০-পাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৮৮৫৭০.০০/অক্টোবর/১৩ হতে জুন/২৩) জনাব মোঃ আব্দুল মালেক	অনুঃ	১৮৯/৬৬	২১৮০০.০০	২৮০০.০০	১৯০০০.০০	১৯০০০.০০	২১৭৮১.৩৫	২৭৮১.৩৫	১৯০০০.০০	১৯০০০.০০	১৯১৭১.১২	২৭২৬.৬৬	১৬৪৪৪.৪৬	১৬৪৪৪.৪৬	১৮০৭৬.৪১	১৬৪৪৪.৪৬	১০০%	৯৯.৮৭%	১০০%	৮৭.৯৪%	SFD OFID	কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৪, তারিখ:০৮/০৬/২৩ এর মাধ্যমে ১২ কোটি জিওবি টাকা হ্রাস এবং ৪০ কোটি পিএ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৬১	২২৪০৪৮২০০-হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৮৮৩২৫.৬২/জুলাই/১৪ হতে জুন/২৩) জনাব মোঃ রায়হান সিদ্দিক	অনুঃ	১৮৯/৬৭	৩৯৬০.০০	৩৪৪০.০০	৫২০.০০	০.০০	৩৯৩৯.৮৫	৩৪১৯.৮৫	৫২০.০০	৭.০০	৩৭৮৪.৩০	৩৩৮৪.৩০	৪০০.০০	৪.০০	৪০৬৫.০০	৪০৬৫.০০	১০০%	৯৯.০০%	১০০%	৯৫.৫৬%	JICA	কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৪, তারিখ:০৮/০৬/২৩ এর মাধ্যমে ১৫.৬০ কোটি জিওবি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৬২	২২৪০৪৮৪০০-বহুমুখী দুর্গোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৩১৭০৭৬.০০/ জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০২৩) জনাব জাবেদ করিম	অনুঃ	১৮৯/৬৮	৩৮৫০০.০০	১৩০.০০	৩৮৩৭০.০০	৩৮৩৭০.০০	৩৮৫০০.০০	১৩০.০০	৩৮৩৭০.০০	৩৮৩৭০.০০	৩৮০৭০.১৯	১০৮.৫৩	৩৭৯৬১.৬৬	৩৭৯৬১.৬৬	৩৩২০৭.০০	৩৩২০৭.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৮.৮৮%	WB	কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৪, তারিখ:১৩/০৬/২৩ এর মাধ্যমে ১৫ কোটি পিএ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৬৩	২২৪০৫০৩০০-সিলেট বিভাগ গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৩৬৯৮৫.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ আজীম উদ্দীন সরদার	অনুঃ	১৯০/৬৯	৮০০০.০০	১০০০.০০	৭০০০.০০	৭০০০.০০	৩৬৬২.৭৬	১০০০.০০	২৬৬২.৭৬	২৬৬২.৭৬	৩৮১৪.৬১	৯০২.১৭	২৯১২.৪৪	২৯১২.৪৪	৩৪২৯.৬২	২৬৬২.৭৬	১০০%	৬৫.০০%	১০০%	৪৭.৬৮%	IDB	
৬৪	২২৪২১৫২০০-জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রকল্প। (৬৬২০০.০০/ জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোহাম্মদ নাজমুল হাসান চৌধুরী	অনুঃ	১৯০/৭০	৪৮৩৩.০০	১৩৩৩.০০	৩৫০০.০০	১০৮৪.০০	২৮৬৯.৭৩	১০৬১.০৫	১৮০৮.৬৮	১০৮৪.০০	১৪০৩.৩১	৬৭৮.৬৩	৭২৪.৬৮	০.০০	৩৭১.১৫	৩৭১.১৫	১০০%	৮২.৩৩%	১০০%	২৯.০৪%	KFW, GCF	
৬৫	২২৪২৪৩১০০-অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে বৃদ্ধিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী) শীর্ষক প্রকল্প। (৭৫৭৬৮.০০/জুলাই/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৬)। জনাব মোঃ আনিসুল ওহাব খান	অনুঃ	১৯০/৭১	১০০২৬.০০	২৫২৬.০০	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	৯৯৫১.৮৫	২৪৫১.৮৫	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	৯৭৯১.৪৭	২২৯৪.১৩	৭৪৯৭.৩৪	৭৪৯৭.৩৪	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৭.৬৬%	IFAD	কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৪, তারিখ:০৮/০৬/২৩ এর মাধ্যমে ৩.৫৪ কোটি জিওবি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৬৬	২২৪২৪৬৭০০-গ্রামীণ সড়কে সেতু উন্নয়ন সহায়তা কর্মসূচি (প্রোগ্রাম ফর সাপোর্টিং রুরাল ব্রিজেস)। (৪৯৭১০০.০০/ সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে আগস্ট/২০২৩) জনাব মোঃ সেলিম মিয়া	অনুঃ	১৯০/৭২	৯২৬৫৯.০০	১৩৭৮৩.০০	৭৮৮৭৬.০০	৭৮৮৭৬.০০	৯২৬৫৯.০০	১৩৭৮৩.০০	৭৮৮৭৬.০০	৭৮৮৭৬.০০	৮৭১২৭.৭৫	১৩৬০১.২৩	৭৩৫২৬.৫২	৪৩৫২৬.৫২	২০৮৯৫.০৯	১১১৫.৮০	১০০%	৯৯.৩৬%	১০০%	৯৪.০৩%	WB	কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৪, তারিখ:০৮/০৬/২৩ এর মাধ্যমে ১৬৬ কোটি জিওবি এবং ১১.২৪ কোটি পিএ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৬৭	২২৪২৪৯৭০০-রুরাল কানেক্টিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট। (৩৬৬৭৪২.০০/ জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম	অনুঃ	১৯০/৭৩	৮৫০০০.০০	৩৫০০০.০০	৫০০০০.০০	৪৮৪৮২.০০	৭৪৯১৬.২৫	২৪৯৫১.২৫	৪৯৯৬৫.০০	৪৮৪৪৭.০০	৭২৫৩৬.৩১	২২৬৩৮.৩১	৪৯৮৯৮.০০	৪৮৪৪৭.০০	৪৮৪৮২.০০	৪৮৪৪৭.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৮৫.৩৪%	ADB	
৬৮	২২৪২৫৪৮০০-বাংলাদেশ: এমাজেসি এসিসট্যান্স প্রজেক্ট (এলজিইডি অংশ) (১ম সংশোধিত)। (৩২০৫০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৫) জনাব মলয় কুমার চক্রবর্তী	অনুঃ	১৯০/৭৪	১৯৫০.০০	৩৫০.০০	১৬০০.০০	১৬০০.০০	১৯৩৭.৪২	৩৩৭.৪২	১৬০০.০০	১৬০০.০০	১৮৭৫.৪০	৩২১.৮৫	১৫৫৩.৫৫	১৫৫৩.৫৫	৭২০.১৫	১১৮৯.৪৮	১০০%	১০০%	১০০%	৯৬.১৭%	ADB	

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএজিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
						মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			মোট	টাকায়									
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২			
৬৯	২২৪২৬১৪০০-ডিজাসটার রিস্ক ম্যানেজমেন্ট এনহেইপমেন্ট প্রজেক্ট (এলজিইডি পার্ট) (১ম সংশোধিত)। (২৬৬৩০.০০/ অক্টোবর/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান	অনুঃ	১৯০/৭৫	৯২০০.০০	১৭০০.০০	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	৮৯৪৪.০৬	১৪৪৪.০৬	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	৮৯৩৫.০৮	১৪৩৫.০৮	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	৭৪৪৮.৫৬	৭৯৫৫.৫১	১০০%	৯৯.৫৩%	১০০%	৯৭.১২%	JICA	কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৪, তারিখ:১৩/০৬/২৩ এর মাধ্যমে ১৫ কোটি পিএ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।	
৭০	২২৪২৮২৪০০-জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাল্টি-সেক্টর প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৩৯৪৪৭.০০/ ডিসেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব জাবেদ করিম	অনুঃ	১৯০/৭৬	২৫০০০.০০	৪০০.০০	২৪৬০০.০০	২৪৬০০.০০	২৫০০০.০০	৪০০.০০	২৪৬০০.০০	২৪৬০০.০০	২৪১৭১.২৫	৭০.৭৮	২৪১০০.৪৭	২৪১০০.৪৭	১৯৩৫৮.০৩	১৯৩৫৮.০৩	১০০%	১০০%	১০০%	৯৬.৬৯%	WB		
৭১	২২৪৩৩৩১০০-পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক করিডোর এবং আঞ্চলিক উন্নয়ন সম্প্রসারণ কর্মসূচি (উইকেয়ার) পর্ব-১: গ্রামীণ যোগাযোগ এবং বাজারসহ আনুসংগিক ভৌত সুবিধাদি সম্প্রসারণ প্রকল্প (আরপিএমএনআইআইপি)। (২১৮০৯৯.০০/অক্টোবর/২০২০ হতে জুন/২০২৫) জনাব মমিন মজিবুল হক সমাজী	অনুঃ	১৯১/৭৭	৭৬৫৪.০০	৩৮১.০০	৭২৭৩.০০	৭২৭৩.০০	৭৫৯৬.৮৫	৩২৩.৮৫	৭২৭৩.০০	৭২৭৩.০০	৭৫৮৮.৪৮	৩১৫.৪৮	৭২৭৩.০০	৭২৭৩.০০	৮৭৬০.৪০	৮৭৬০.৪০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.১৪%	WB	কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৪, তারিখ:০৮/০৬/২৩ এর মাধ্যমে ৩.৫৪ কোটি পিএ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।	
<b>নতুন প্রকল্প</b>																								
৭২	২২৪৩৬১৭০০-সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন-২ প্রকল্প। (১০৮২০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬) জনাব এ বি এম নাজমুল করিম	অনুঃ	১৯১/৭৮	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			১২৭৫০.০০	১২৭৫০.০০			১২৬৭১.৫৪	১২৬৭১.৫৪					১০০%	৮৪.৪৮%	১০০%	৮৪.৪৮%			
৭৩	২২৪৩৬২২০০-বরিশাল বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (২৬৯৩৪৩.০০/ জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোহাম্মদ আদনান আখতারুল আজম	অনুঃ	১৯১/৭৯	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৮৫০০.০০	৮৫০০.০০			৮৪৯৬.২১	৮৪৯৬.২১					১০০%	১০০%	১০০%	৮৪.৯৬%			
৭৪	২২৪৩৬২৭০০-বৃহত্তর পাবনা ও বগুড়া জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (১৪০০০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোহাম্মদ নাজমুল হাসান চৌধুরী	অনুঃ	১৯১/৮০	২০০০.০০	২০০০.০০			১৬৯৯.০০	১৬৯৯.০০			১৬৩৫.৯৩	১৬৩৫.৯৩					১০০%	১০০%	১০০%	৮১.৮০%			
৭৫	২২৪৩৬৩৩০০-পল্লী সড়ক গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ (২য় পর্যায়)। (৪০৫০০০.০০/ ০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৭) জনাব শেখ মোঃ আবু জাকির সেকান্দার	অনুঃ	১৯১/৮১	১৮০.০০	১৮০.০০			১৬৪.৬১	১৬৪.৬১			১৪০.০৮	১৪০.০৮					১০০%	৯৯.০০%	১০০%	৭৭.৮২%			কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৪, তারিখ:০৮/০৬/২৩ এর মাধ্যমে ০.৫৫ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৭৬	২২৪৩৬৪২০০-বিনাইদহ জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫০০০০.০০/ ০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৬) জনাব এ, এস, এম মহসীন	অনুঃ	১৯১/৮২	২০০.০০	২০০.০০			১৭০.০০	১৭০.০০			১৭০.০০	১৭০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	৮৫.০০%			

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএজিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	জৈত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৭৭	২২৪৩৬৭৪০০-বুহুর দিলাজপুর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৮০০০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) মোঃ আল-আমীন খান	অনুঃ	১৯১/৮৩	২৫০.০০	২৫০.০০			২১২.৫০	২১২.৫০			২১০.৫৪	২১০.৫৪					১০০%	১০০%	১০০%	৮৪.২২%		
৭৮	২২৪৩৬৮৮০০-নারায়নগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্প। (১৪৯৭০.০০/০১/০৭/২০২২ হতে ৩১/১২/২০২৪) জনাব মোঃ রুহুল আমীন	অনুঃ	১৯১/৮৪	৭৬.০০	৭৬.০০			৬০.১০	৬০.১০			৩৪.১৬	৩৪.১৬					১০০%	১০০%	১০০%	৪৪.৯৫%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ২৪, তারিখ:০৮/০৬/২৩ এর মাধ্যমে ০.৩০ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
মোট (১-৭৮) :				১৬৭৩৪৬৮.০০	১৪১১৬৪৮.০০ (০.০০)	২৬১৮২০.০০	২৫৭৩৬৬.০০	১৪৮১০৪১.৫৪	১২২৫২৯০.০২ (০.০০)	২৫৫৭৫১.৫২	২৫২৯৯৫.৮৪	১৪৫৪৪৪৯.১৪	১২০৮৬২১.৬৬ (০.০০)	২৪৫৮২৭.৪৮	২১৩২৫৫.৮০	১৮৩৬৬৭.৬১	১৬২৪২৫.৮৭	১০০%	৯৮.৩৮%	১০০%	৮৬.৯১%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএজিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	জৌত		আর্থিক					
						মোট	টাকা			মোট	টাকা			মোট	টাকা			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২				
<b>চলতি প্রকল্প :</b>																									
<b>কারিগরি সহায়তা প্রকল্প</b>																									
৭৯	২২৪৩০৩৫০০-ইনস্টিটিউশনলাইজিং জেডার ইকুয়ালিটি প্রাকটিসেস ইন লোকাল গভার্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট। (১ম সংশোধিত) (১৮৭২.০০/১০/২০১৯ হতে ৩০/১২/২০২২) জনাব সালমা শহীদ	অনু :	৩৮৫/৪	৫০৫.০০	৫.০০	৫০০.০০	০.০০	৫০৫.০০	৫.০০	৫০০.০০			৫০৩.৮৭	৩.৮৭	৫০০.০০	০.০০			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৭৮%	ADB	ডিসেম্বর/২০২২ এ সমাপ্ত হয়েছে।	
<b>মোট (পল্লী) (১-৭৯) :</b>				১৬৭৩৯৭৩.০০	১৪১১৬৫৩.০০ (০.০০)	২৬২৩২০.০০	২৫৭৩৬৬.০০	১৪৮১৫৪৬.৫৪	১২২৫২৯৫.০২ (০.০০)	২৫৬২৫১.৫২	২৫২৯৯৫.৮৪	১৪৫৪৯৫.০১	১২০৮৬২৫.৫৩ (০.০০)	২৪৬৩২৭.৪৮	২১৩২৫৫.৮০	১৮৩৬৬৭.৬১	১৬২৪২৫.৮৭	১০০%	৯৮.৩৮%	১০০%	৮৬.৯২%				
<b>সেক্টর : গ্রহণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি</b>																									
<b>চলতি প্রকল্প :</b>																									
৮০	২২৪২৭৭৮০০-চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার আওতাধীন মহলদা নদীর 'শেখ হাসিনা' সেতুর সাথে সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প। (২৫৫৪৬.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ শাহনুর	অনু :	২২৪/৯	৫৩০০.০০	৫৩০০.০০			৫২৫০.০০	৫২৫০.০০					৫২৪৯.৮৬	৫২৪৯.৮৬					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.০৫%		
৮১	২২৪০৩৭৮০০-গাইবান্ধা পৌরসভার ঘাঘট লেক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩১৪৬.০০/জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ বেলাল হোসেন	অনু :	২৩৫/৭৩	১৫৭৬.০০	১৫৭৬.০০			১৫৭৬.০০	১৫৭৬.০০					১৩৮২.০২	১৩৮২.০২					১০০%	১০০%	১০০%	৮৭.৬৯%		জুন/২০২৩ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৮২	২২৪০৪৭৩০০-ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৫৪১০/জুলাই/১৩ হতে জুন/২৩) জনাব মোঃ নাঈম উদ্দিন মিয়া	অনু :	২৩৫/৭৪	১৩৭৩.০০	১৩৭৩.০০			১৩৭৩.০০	১৩৭৩.০০					১৩৪০.৬৮	১৩৪০.৬৮					১০০%	১০০%	১০০%	৯৭.৬৫%		জুন/২০২৩ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৮৩	২২৪০৫০৫০০-শেখ হাসিনা সাংস্কৃতিক পল্লী নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২২৯৩৭.০০/মার্চ/২০১৬ হতে জুন/২০২৩) জনাব নাঈম নাজনীন নাজ	অনু :	২৩৫/৭৫	৬৬১৩.০০	৬৬১৩.০০			৬৬১৩.০০	৬৬১৩.০০					২৭৭৯.৬৫	২৭৭৯.৬৫					১০০%	৮৭.০০%	১০০%	৪২.০৩%		
৮৪	২২৪২১৫৪০০-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৩৪৬৫৫০.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব কাজী মিজানুর রহমান	অনু :	২৩৫/৭৬	৬৫০০০.০০	৬৫০০০.০০			৬৪৯৫৭.৬৭	৬৪৯৫৭.৬৭					৬৪৯৫৪.৪২	৬৪৯৫৪.৪২					১০০%	৯৯.৯৯%	১০০%	৯৯.৯৩%		
৮৫	২২৪২৪৪৬০০-কুয়াকাটা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫০০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩)। জনাব সুশান্ত রঞ্জন রায়	অনু :	২৩৫/৭৭	২৯৬.০০	২৯৬.০০			২৯৬.০০	২৯৬.০০					২৯৬.০০	২৯৬.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		জুন/২০২৪ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।
৮৬	২২৪২৪৬১০০-উপজেলা শহর (নন-মিউনিসিপ্যাল) মাষ্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৪৫৩০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ ছয়ফুদ্দিন	অনু :	২৩৫/৭৮	১৩০০০.০০	১৩০০০.০০			১১০৫০.০০	১১০৫০.০০					৯৩৬৩.৯৯	৯৩৬৩.৯৯					১০০%	১০০%	১০০%	৭২.০৩%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আইএজিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৮৭	২২৪২৪৬২০০-জামালপুর জেলার ৮টি পৌরসভার জৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৩৪৮৬.০০/ জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব নাসিমা নাজমীন নাজ	অনুঃ	২৩৫/৭৯	১৬২৫৭.০০	১৬২৫৭.০০			১৬২৫৭.০০	১৬২৫৭.০০			১৬২০৯.১৬	১৬২০৯.১৬					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৭১%		
৮৮	২২৪২৫৭৭০০-নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ৫নং গুদারাঘাটের নিকট নীতলক্ষ্যা নদীর উপর কদমরসুল ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (৫৯০৭৫.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ বেলাল হোসেন	অনুঃ	২৩৬/৮০	৩০৪.০০	৩০৪.০০			২৫৮.৪০	২৫৮.৪০			৯৫.৪৩	৯৫.৪৩					১০০%	৫০.০০%	১০০%	৩১.৩৯%		ডিজাইন ও প্রাক্কলন সংশোধন করে সংশোধিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। একনেকে অনুমোদনের পর ব্রীজের দরপত্র আহান করা হবে। মূল ডিপিপি ৪ বছরের অধিক সময় অতিবাহিত হওয়ায় ডিপিপির মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া খাদ্য বিতানের জমি এখনও হস্তান্তর পাওয়া যায়নি।
৮৯	২২৪২৫৯৫০০-রুমিঙ্গা জেলার ৭টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৮০০০.০০/ জানুয়ারী/ ২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ নূর হোসেন ভূঞা	অনুঃ	২৩৬/৮১	৫৬৫০.০০	৫৬৫০.০০			৪৮০২.৫০	৪৮০২.৫০			৪৭৭৬.০৭	৪৭৭৬.০৭					১০০%	৮৫.০০%	১০০%	৮৪.৫৩%		উপযোজনের মাধ্যমে ১৮.৫০ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৯০	২২৪২৬২৮০০-পটুয়াখালী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫২০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ মহির উদ্দিন সেখ	অনুঃ	২৩৬/৮২	৫২৫.০০	৫২৫.০০			৫২৫.০০	৫২৫.০০			৫০১.৪৮	৫০১.৪৮					১০০%	৯৬.০০%	১০০%	৯৫.৫২%		ডিসেম্বর/২০২৩ এ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন।
৯১	২২৪২৭৫৭০০-টাঙ্গাইল পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২২৮২৪.০০/জানুয়ারি/২০১৯ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ সানিউল হক	অনুঃ	২৩৬/৮৩	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৪২৫০.০০	৪২৫০.০০			৪২৪৮.৩৯	৪২৪৮.৩৯					১০০%	১০০%	১০০%	৮৪.৯৭%		
৯২	২২৪২৭৫৮০০-ফরিদপুর শহরের টেপাখোলা লেক উন্নয়ন প্রকল্প। (২১০৬১.০০/ জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব সাজ্জাদ আহমেদ	অনুঃ	২৩৬/৮৪	১৭০.০০	১৭০.০০			১৪৪.৫০	১৪৪.৫০			৯৩.৮৫	৯৩.৮৫					১০০%	৯০.০০%	৭৫%	৫৫.২১%		
৯৩	২২৪৩০০০০০-সুনামগঞ্জ পৌরসভার সেবার মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প। (৪৮৬২.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ মোস্তফা হাসান	অনুঃ	২৩৬/৮৫	১০৫৭.০০	১০৫৭.০০			১০৫৭.০০	১০৫৭.০০			৯১৯.৯৫	৯১৯.৯৫					১০০%	১০০%	১০০%	৮৭.০৩%		*জুন/২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *উপযোজনের মাধ্যমে ১০.৫৬ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৯৪	২২৪৩২৪২০০-চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন। (২৯৪০.০০/০১/১১/২০২০ হতে ৩০/০৪/২০২৩) জনাব আবুল মনজুর মোঃ ছাদেক	অনুঃ	২৩৬/৮৬	৯৫০.০০	৯৫০.০০			৫৭৬.৮৭	৫৭৬.৮৭			৪০৩.৮১	৪০৩.৮১					১০০%	৪৫.০০%	১০০%	৪২.৫১%		
৯৫	২২৪৩২৮৮০০-নোয়াখালী পৌরসভার জৌত অবকাঠামো উন্নয়ন। (৩০০০.০০/ জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব শেখ আনিছুর রহমান	অনুঃ	২৩৬/৮৭	১৭৯০.০০	১৭৯০.০০			১৭৯০.০০	১৭৯০.০০			১৭১৮.১৫	১৭১৮.১৫					১০০%	১০০%	১০০%	৯৫.৯৯%		জুন/২০২৩ এ সমাপ্ত হয়েছে।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আইএডিসি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			মোট	টাকায়								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৯৬	২২৪৩৩২৩০০-বসুন্ধরা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩০০০.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব শেখ আনিছুর রহমান	অনুঃ	২৩৬/৮৮	২৯৫১.০০	২৯৫১.০০			২৯৫১.০০	২৯৫১.০০					২৯১৪.৪৯	২৯১৪.৪৯			১০০%	১০০%	১০০%	৯৮.৭৬%		জুন/২০২৩ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৯৭	২২৪৩৩৫৯০০-“পটুয়াখালী পৌরসভার মাসটারপ্ল্যান চূড়ান্তকরণসহ অবকাঠামো উন্নয়ন” প্রকল্প। (২৪৯৬.০০/অক্টোবর/২০২০ হতে জুন/২০২৩) জনাব আল-আমিন ফয়সাল	অনুঃ	২৩৬/৮৯	১৫৯৬.০০	১৫৯৬.০০			১২৩৬.৯০	১২৩৬.৯০					১২৩০.৯৮	১২৩০.৯৮			১০০%	১০০%	১০০%	৭৭.১৩%		
৯৮	২২৪৩৩৬০০০-টাঙ্গাইল জেলার ১০ (দশ) টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৭২৩৪.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন মজুমদার	অনুঃ	২৩৬/৯০	৫৭৯৪.০০	৫৭৯৪.০০			৪৯২৪.৯০	৪৯২৪.৯০					৪৯০১.৮৩	৪৯০১.৮৩			১০০%	১০০%	১০০%	৮৪.৬০%		উপযোজনের মাধ্যমে ৭.৯৪ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৯৯	২২৪৩৩৬৩০০-ফেনী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৪৮.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব আমিনুর রশিদ চৌধুরী	অনুঃ	২৩৬/৯১	১৫০০.০০	১৫০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০					১৪৮৯.৪৪	১৪৮৯.৪৪			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৩০%		জুন/২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১০০	২২৪৩৪৭৩০০-মেহেরপুর জেলাধীন ২টি (মেহেরপুর ও গাংনী) পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৬৮০.০০/ জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব সাজ্জাদ আহমেদ	অনুঃ	২৩৭/৯২	১৫০০.০০	১৫০০.০০			১২৭৫.০০	১২৭৫.০০					১২৭৪.৮১	১২৭৪.৮১			১০০%	১০০%	১০০%	৮৪.৯৯%		
১০১	২২৪৩৪৭৪০০-পৌরসভায় পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প। (১১৪১৫২.১১/সেপ্টেম্বর/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৪) জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম	অনুঃ	২৩৭/৯৩	১২৩৯.০০	১২৩৯.০০			১০৫০.৭৮	১০৫০.৭৮					৮৫২.৪৫	৮৫২.৪৫			১০০%	৬৯.০০%	১০০%	৬৮.৮০%		
১০২	২২৪০৪৮০০০-তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৪০৯৩০৯.৮০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২৩) জনাব এ. কে. এম. রেজাউল ইসলাম	অনুঃ	২৩৭/৯৪	৩২৪৪৭.০০	১২৭১৭.০০	১৯৭৩০.০০	১৯৭৩০.০০	৩১৪১৬.৭৭	১২৭১৭.০০	১৮৬৯৯.৭৭	১৮৬৯৯.৭৭	২৯১১১.৮২	১০৪১২.০৫	১৮৬৯৯.৭৭	১৮৬৯৯.৭৭	৩৩১৭৭.৮৮	৩১৯৭৩.৮৪	১০০%	৯৯.০০%	১০০%	৮৯.৭২%	ADB, OFID	জুন/২০২৩ এ সমাপ্ত হয়েছে।
১০৩	২২৪২৪২৭০০-নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৮৬৫০০.০০/এপ্রিল/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব কাজী সাইফুল কবীর	অনুঃ	২৩৭/৯৫	১৪৮৭০.০০	৮২২৫.০০	৬৬৪৫.০০	৬৫০০.০০	১৪৮০২.৩৮	৮১৭৪.২৮	৬৬২৮.১০	৬৪৮৩.১০	১৪৭৮৭.৫৫	৮১৬২.২৯	৬৬২৫.২৬	৬৪৮১.৫৮	৭৬৬৯.০০	৬৬২৮.১০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৪৫%	Kuwait	
১০৪	২২৪২৬১৬০০-দ্বিতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প। (১৮৬৭০০.০০/জানুয়ারি/২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ হামিদুল হক	অনুঃ	২৩৭/৯৬	৩৫০০০.০০	১০০০০.০০	২৫০০০.০০	২৩৩০০.০০	৩৫০০০.০০	১০০০০.০০	২৫০০০.০০	২৩৩০০.০০	৩৪৮৭২.৫১	৯৮৭২.৫১	২৫০০০.০০	২৩৩০০.০০	২৫৭৪৪.৬১	২৫৭৪৪.৬১	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৬৪%	ADB	

নতুন প্রকল্প

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএজিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
১০৫	২২৪৩৬৭২০০-রংপুর জেলাধীন পীরগঞ্জ, হারাগাছ ও বদরগঞ্জ পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৮৭৬০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	অনুঃ	২৩৭/৯৭	১৮৭.০০	১৮৭.০০			১৫৮.৯৫	১৫৮.৯৫			১৫৭.০৩	১৫৭.০৩			১০০%	১০০%	১০০%	৮৩.৯৮%				
১০৬	২২৪৩৬৭৩০০-দিনাজপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৯৯০.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৪) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	অনুঃ	২৩৭/৯৮	১০১.০০	১০১.০০			৮৫.৮৫	৮৫.৮৫			১.২০	১.২০			১০০%	২.০০%	১০০%	১.১৯%				
১০৭	২২৪৩৬৯৭০০-ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪২৩২.০০/০১/০১/২০২৩ হতে ৩০/০৬/২০২৫) জনাব নূর নবী	অনুঃ	২৩৭/৯৯	১.০০	১.০০			০.৮৫	০.৮৫			০.৮৪	০.৮৪			১০০%	১০০%	১০০%	৮৪.০০%				
১০৮	২২৪৩৬৯৮০০-শিবচর পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৮৭৬.০০/০১/০১/২০২৩ হতে ৩১/১২/২০২৫) জনাব সুশান্ত রঞ্জন রায়	অনুঃ	২৩৭/১০০	৫০০.০০	৫০০.০০			৪২৫.০০	৪২৫.০০			৪২৫.০০	৪২৫.০০			১০০%	১০০%	১০০%	৮৫.০০%				
১০৯	২২৪৩৬৯৩০০-লোকাল গভর্নমেন্ট কোডিঙা-১৯ রেসপন্স এন্ড রিকভারি প্রজেক্ট (এলজিসিআরআরপি)। (২৫৫৫২৫.০০/এপ্রিল/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব নাজমুস সাদাত মোঃ জিব্বুর রহমান	অনুঃ	২৩৭/১০১	৩৬৮১৫.০০	১৪০.০০	৩৬৬৭৫.০০	৩৬৬৭৫.০০	৩৬৭৬৬.০০	৯১.০০	৩৬৬৭৫.০০	৩৬৬৭৫.০০	৩৬৭২৯.৯৫	৫৫.৪৫	৩৬৬৭৪.৫০	৩৬৬৭৪.৫০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৭৭%	WB			
১১০	২২৪৩৬৯৬০০-আরবান ডেভেলপমেন্ট এন্ড সিটি গভারন্যান্স প্রজেক্ট। (৩৩৯৭৮১.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৭) জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা	অনুঃ	২৩৮/১০২	৪৭৯০.০০	১৭৩৫.০০	৩০৫৫.০০	২৫৫.০০	৪৪৪৫.৯৫	১৩৯০.৯৫	৩০৫৫.০০	২৫৫.০০	৪৪৩৫.৩৬	১৩৮০.৩৬	৩০৫৫.০০	২৫৫.০০	২৪৭.০০	২৪০.০০	১০০%	৯৯.৮৬%	১০০%	৯২.৬০%	JICA	
<b>কারিগরি সহায়তা প্রকল্প</b>																							
<b>চলতি প্রকল্প :</b>																							
১১১	২২৪৩৪৯৮০০-টেকনিক্যাল এ্যাসিস্ট্যান্স প্রজেক্ট অন ইন্টিগ্রেটেড ওয়াস্ট ম্যানেজমেন্ট ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (আইএসডব্লিউএমআইপি)। (১৯২৭.০০/সেপ্টেম্বর/২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ হামিদুল হক	অনুঃ	৩৯৭/৩	১৭৭৭.০০	২৩০.০০	১৫৪৭.০০	০.০০	১৭৭৭.০০	২৩০.০০	১৫৪৭.০০	০.০০	১৭৬২.৯৬	২৩০.০০	১৫৩২.৯৬	০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.২১%	AiIB	জুন/২০২৩ এ সমাপ্ত হয়েছে।		
<b>নতুন প্রকল্প :</b>																							
১১২	২২৩০৪৭১০০-ফ্রাইমেট রেসিলেন্স ইনক্লুসিভ স্মার্ট সিটিজ প্রজেক্ট (সিআরআইএসপি)। (৪৮৮৪.০০/০১/০২/২০২১ হতে ৩১/১০/২০২২) জনাব মোহাম্মদ নাজমুল হাসান চৌধুরী	অনুঃ	৩৯৭/৪	২০২১.০০	০.০০	২০২১.০০	০.০০	২০২১.০০	০.০০	২০২১.০০	০.০০	২০১৯.০০	০.০০	২০১৯.০০	০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯০%	GIZ			
<b>উপ-মোট (৮০-১১২) :</b>				২৬৭৯৫০.০০	১৭৩২৭৭.০০ (০.০০)	৯৪৬৭৩.০০	৮৬৪৬০.০০	২৬০৬১৫.২৭	১৬৬৯৮৯.৪০ (০.০০)	৯৩৬২৫.৮৭	৮৫৪১২.৮৭	২৫১৩০০.১৪	১৫৫৭৬৯৩.৬৫ (০.০০)	৯৩৬০৬.৪৯	৮৫৪১০.৮৫	৬৬৮৩৮.৪৯	৬৪৫৮৬.৫৫	১০০%	৯৮.৭৯%	১০০%	৯৩.৭৯%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএজিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	জৈত		আর্থিক					
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২				
<b>সেক্টর ৪: কৃষি (সাব-সেক্টর ৪: সেত)</b>																									
<b>চলতি প্রকল্প ৪</b>																									
১১৩	২২৪০৩৯৭০০-টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৮৮৮৪.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব আবু সালেহ মোঃ হানিফ	অনুঃ	১০৮/১২৪	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৮৫০০.০০	৮৫০০.০০					৮৪৯৯.৯৫	৮৪৯৯.৯৫					১০০%	৮৬.১৪%	১০০%	৮৫.০০%		
১১৪	২২৪১৪৬৬০০-সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৭৫৭৪৭.৩৭/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ ফজলে হাবিব	অনুঃ	১০৮/১২৫	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০			১৫৩০০.০০	১৫৩০০.০০					১৫২৮২.৯৯	১৫২৮২.৯৯					১০০%	৯৯.৫৮%	১০০%	৮৪.৯১%		
১১৫	২২৪১৪৭০০০-ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১২৮৫৯৬.৩১/০১/১০/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০২৩) জনাব আবু সাদ্দিক মোঃ শাহেদুর রহিম	অনুঃ	১০৮/১২৬	১৬৪০০.০০	৪৫০০.০০	১১৯০০.০০	১১৩০০.০০	১৬৪০০.০০	৪৫০০.০০	১১৯০০.০০	১১৩০০.০০	১৬৩৬৩.২১	৪৪৬৩.২৬	১১৮৯৯.৯৫	১১২৯৯.৯৫	১৩৪৬৯.১৪	১৩৪৬৯.১৪	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৭৮%	JICA			
<b>উপ-মোট (১১৩-১১৫) :</b>				৪৪৪০০.০০	৩২৫০০.০০ (০.০০)	১১৯০০.০০	১১৩০০.০০	৪০২০০.০০	২৮৩০০.০০ (০.০০)	১১৯০০.০০	১১৩০০.০০	৪০১৪৬.১৫	২৮২৪৬.২০ (০.০০)	১১৮৯৯.৯৫	১১২৯৯.৯৫	১৩৪৬৯.১৪	১৩৪৬৯.১৪	১০০%	৯৬.৭১%	১০০%	৯০.৪২%				
<b>সেক্টর ৪: সাধারণ সরকারি সেবা</b>																									
<b>কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ৪</b>																									
<b>চলতি প্রকল্প ৪</b>																									
১১৬	২২৩০৩৫১০০-ন্যাশনাল রেজিলেন্স প্রোগ্রাম (এলজিইডি পার্ট) কারিগরি সহায়তা শীর্ষক প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৩১২৩.২৭/ জানুয়ারী/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন	অনুঃ	৩৪৮/২৫	৫১৮.০০	১১৪.০০	৪০৪.০০		৫১৩.০০	১১৪.০০	৩৯৯.০০				৪৫৫.৭৩	৫৬.৭৩	৩৯৯.০০				১০০%	৯৯.২৪%	১০০%	৮৭.৯৮%	DFID & SIDA	
<b>উপ-মোট (১১৬) :</b>				৫১৮.০০	১১৪.০০ (০.০০)	৪০৪.০০	০.০০	৫১৩.০০	১১৪.০০ (০.০০)	৩৯৯.০০	০.০০	৪৫৫.৭৩	৫৬.৭৩ (০.০০)	৩৯৯.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	৯৯.২৪%	১০০%	৮৭.৯৮%				
<b>সেক্টর ৪: পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ</b>																									
<b>চলতি প্রকল্প</b>																									
১১৭	২২৪৩৪৬০০০-চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-ব্রিজিং (অতিরিক্ত অর্থায়ন) (এলজিইডি অংশ)। (১০৬৮৪.৮২/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৪) জনাব আব্দুল বারেক হাওলাদার	অনুঃ	২০৪/১৩	৪২৫২.০০	১২৫২.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	৪২৩৫.৪৯	১২৩৫.৪৯	৩০০০.০০	৩০০০.০০	৩৯৯৬.১৬	১০৯০.০৮	২৯০৬.০৮	২৯০৬.০৮	৩০০০.০০	৩০০০.০০	১০০%	৯৬.০০%	১০০%	৯৩.৯৮%	Netherland, IFAD			
<b>উপ-মোট (১১৭) :</b>				৪২৫২.০০	১২৫২.০০ (০.০০)	৩০০০.০০	৩০০০.০০	৪২৩৫.৪৯	১২৩৫.৪৯ (০.০০)	৩০০০.০০	৩০০০.০০	৩৯৯৬.১৬	১০৯০.০৮ (০.০০)	২৯০৬.০৮	২৯০৬.০৮	৩০০০.০০	৩০০০.০০	১০০%	৯৬.০০%	১০০%	৯৩.৯৮%				
<b>সর্বমোট (১-১১৭) :</b>				১৯৯১০৯৩.০০	১৬১৮৭৯৬.০০ (০.০০)	৩৭২২৯৭.০০	৩৫৮১২৬.০০	১৭৮৭১১০.৩০	১৪২১৯৩৩.৯১ (০.০০)	৩৬৫১৭৬.৩৯	৩৫২৭০৮.৭১	১৭৫০৮৫১.১৮	১৩৯৫৭১২.১৯ (০.০০)	৩৫৫১৩৯.০০	৩১২৮৭২.৬৮	২৬৬৯৭৫.২৪	২৪৩৪৮১.৫৬	১০০%	৯৮.৩৯%	১০০%	৮৭.৯৩%				



ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	জৈত		আর্থিক				
						মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২			
<b>বরাদ্দের অপেক্ষায় আছে</b>																								
<b>সেক্টর : স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন</b>																								
১	রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফর অ্যাডাপ্টেশন অ্যান্ড ভালনারবিলিটি রিডাকশন প্রোজেক্ট (রিভার)। (৪৩২৩৪৭.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব জাবেদ করিম	অনুঃ	৫০২/৭৭																			WB	১২/০৩/২০২৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।	
২	২২৪৩৭৩০০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়) (৮০০০.০০/০১-০১-২০২৩ থেকে ৩০-০৬-২০২৬) জনাব মোঃ এবাদত আলী	অনুঃ																						
৩	২০২২ সালের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পল্লি অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প। (১১২৩০০.০০/এপ্রিল/২০২৩ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ আজীম উদ্দীন সরদার	অনুঃ																				ADB		
৪	ময়মনসিংহ জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১০০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব এম এ ছত্তার	অনুঃ	৪৮১/২২০																					
৫	দক্ষিণ চট্টগ্রাম আঞ্চলিক উন্নয়ন (এসসিআরডি) প্রকল্প। (৩৬৪৪৯২/জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৮) জনাব আব্দুস সাত্তার	অনুঃ																				JICA		
<b>সেক্টর : গ্রহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি</b>																								
৬	২২৪৩৭১৩০০-কোস্টাল টাউন ক্লাইমট রেজিলিয়েন্স প্রকল্প (সিটিসিআরপি)। (২৫৮০০০.০০/০১/০১/২০২৩ হতে ৩০/০৬/২০২৯) জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান	অনুঃ		০.০০					০.০০	০.০০									০%	০%	০%	০.০০%	ADB	
৭	শরীয়তপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৭৫০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬)	অনুঃ	৪৮৬/৩৪১																				১৫/০৫/২০২৩ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।	
<b>আরএডিপি বইয়ের সবুজ পাতায় বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের তালিকা</b>																								
<b>সেক্টর : স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন</b>																								
১	তোলা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন ও পুনর্বাসন প্রকল্প (৪০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	অনুঃ	৪৮১/২১৮																					
২	কক্সবাজার জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭২০০০.০০/ফেব্রুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৫)	অনুঃ	৪৮১/২১৯																					

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায় ও ক্রমিক নম্বর	আরএজিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	জৈত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৩	চট্টগ্রাম বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (৩১১০০০.০০/ জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৪৮১/২২১																				
৪	বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের জেলাসমূহের পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৫০০০০/ জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৪৮১/২২২																				
৫	গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন। (৭০০০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৪৮১/২২৪																				
৬	মাগুরা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫০০০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৪৮১/২২৫																				
৭	এলাজিহিডি'র মান নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগার আধুনিকীকরণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প। (৪৮৯৮.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)	অননুঃ	৪৮১/২২৬																				
৮	বাগেরহাট জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯০০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৪৮১/২২৭																				
৯	সুনামগঞ্জ জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৪৮১/২২৮																				
১০	জামালপুর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৮০০০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৪৮২/২২৯																				
১১	ময়মনসিংহ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (১৮৭০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৪৮২/২৩০																				
১২	রংপুর বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২৫১০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৪৮২/২৩১																				
১৩	নেত্রকোণা জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১০০০০০.০০/এপ্রিল/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৪৮২/২৩২																				
১৪	চাঁদপুর জেলার মতলব উপজেলাধীন মেঘনা-ধনাগোদা নদীর ওপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৯৬০০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৪৮২/২৩৩																				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএজিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	তৈজ		আর্থিক			
						মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
১৫	চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ উপজেলাধীন সাদু নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২৯৮০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৪৮২/২৩৪																				
১৬	রাজশাহী বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (২৪৮৪৩০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৬)	অননুঃ	৪৮২/২৩৫																				
১৭	সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (১৯৪০০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৪৮২/২৩৬																				
১৮	সুনামগঞ্জ জেলাধীন শান্তিগঞ্জ, জগন্নাথপুর ও ছাতক উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৯৮.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৪)	অননুঃ	৪৮২/২৩৭																				
১৯	খুলনা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (৩০০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৪৮২/২৩৮																				
২০	বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৪। (৩৫২০০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৪৮২/২৩৯																				
২১	কুষ্টিয়া জেলার খোকসা উপজেলাধীন গড়াই নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৩০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	অননুঃ	৪৮২/২৪০																				
২২	নড়াইল জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৪৮০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৬)	অননুঃ	৪৮২/২৪১																				
২৩	আমার গ্রাম-আমার শহর পাইলট গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প। (৬৯০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)	অননুঃ	৪৮২/২৪২																				
২৪	নির্মাণ দক্ষতা প্রশিক্ষণ স্থাপন ও পরিচালনার লক্ষ্যে পাইলটিংয়ের জন্য কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। (৪৯৫.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২২)	অননুঃ	৪৮২/২৪৩																				
২৫	মাদারীপুর জেলার সদর উপজেলায় আড়িয়াল বা নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৪০০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৪৮২/২৪৪																				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএজিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	জৈত		আর্থিক			
						মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
২৬	পদ্মা সেতু সংযোগ সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-মাদারীপুর ও শরীয়তপুর জেলা এর সম্ভাব্যতা যাচাই প্রকল্প (২১১.০০/মার্চ/২০২৩ হতে আগস্ট/২০২৩)	অননুঃ	৪৮২/২৪৫																				
২৭	স্কলভূপূর্ণ দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২৩০০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৪৮২/২৪৬																				
<b>সেক্টর ৪: গ্রহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি</b>																							
২৮	বৃহত্তর পাবনা ও বগুড়া জেলার নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬৩৩০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অননুঃ	৪৮৬/৩৩৯																				
২৯	ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের জেলখানার চর সংলগ্ন নদের উপর বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ কামাল সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৫৬৪০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অননুঃ	৪৮৬/৩৪০																				
৩০	রংপুর বিভাগের নয় (৯) পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯০০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৪৮৬/৩৪২																				
৩১	মানিকগঞ্জ পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)	অননুঃ	৪৮৬/৩৪৩																				
৩২	শাহরাস্তি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৪৮৬/৩৪৪																				
৩৩	পোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৯০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৩)	অননুঃ	৪৮৬/৩৪৫																				
৩৪	পোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৯৬.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২২)	অননুঃ	৪৮৬/৩৪৬																				
৩৫	পূর্বাচল ৩০০ ফুট সড়ক হতে মাদানী এভিনিউ পর্যন্ত সংযোগকারী ২টি সড়ক উন্নয়ন। (২৭২০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)	অননুঃ	৪৮৬/৩৪৭																				
<b>বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প</b>																							
<b>সেক্টর ৪: কৃষি (শাব-সেক্টর: সেচ)</b>																							
৩৬	ক্রাইমেট অ্যান্ড ডিজাস্টার রেজিলিয়ান্ট স্মল ফ্লু ওয়াটার রিসোর্স প্রোজেক্ট (১৮৭২৭১.১৯/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৮)	অননুঃ	৪৯৮/২৪																				
<b>সেক্টর ৪: স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন</b>																							

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায় ও ক্রমিক নম্বর	আরএজিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	জৈত		আর্থিক					
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২				
৩৭	সাসটেইনেবল এন্ড ইন্টিগ্রেটেড রুরাল ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (১৩০০০০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫০২/৭৯																						
৩৮	স্ট্রেংদেনিং ইমপারট্যান্ট রুরাল একসেস প্রজেক্ট (৯৪৫৬০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫০২/৮০																						
<b>সেক্টর ৪ গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি</b>																									
৩৯	রেজিলিয়েন্ট আরবান এন্ড টেরিটোরিয়াল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট। (৭৫০০০০.০০/ জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অননুঃ	৫০৩/৯৮																						
৪০	নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প- ৪। (৪৫০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫০৩/৯৯																						
৪১	আরবান ক্লাইমেট রেসিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট। (৪৮৭০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫০৩/১০০																						
৪২	স্মার্ট সিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট। (৪০০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অননুঃ	৫০৩/১০১																						
৪৩	ইন্টিগ্রেটেড সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট। (৫০০০০০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৫০৩/১০২																						