

**বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২৩-২৪)**  
**সংস্থাগোষ্ঠী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন**

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর, ২০২৩।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অব্যয়					ব্যয়			প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)					
		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক	
				মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
																				মোট	সিডিভ্যাট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	৭৩	১৫৫৪৩৫৮.০০	১২২২৮২৪.০০ (০.০০)	৩৩১৫৩৪.০০	৩৩০৪৩৪.০০	৮৩৭৩৫৭.৬০ (৫৪%)	৬২২৩১৯.০৮ (৫১%)	০.০০	২১৫০৩৮.৫৩ (৬৫%)	২১৪৮৬৪.৪৭ (৬৫%)	৩৭৯৪৬৯.৭৪ (২৪%)	৩২৪৭২৭.২৬ (২৭%)	০.০০	৫৪৭৪২.৪৮ (১৭%)	৫৪৫৬৮.৪২ (১৭%)	৩৪৩২৮.১৭	২৫১৫৪.৪২	৫০%	৩২.৭৬%	৫০%	২৪.৪১%
গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি	২৭	৩৮৭৪৪৫.০০	২০১৪৩৮.০০ (০.০০)	১৮৬০০৭.০০	১৭৬২৬৮.০০	১৩৬০৪০.৪১ (৩৫%)	৭৫৮১২.৭৩ (৩৮%)	০.০০	৬০২২৭.৬৮ (৩২%)	৫৮১৩৬.৯৩ (৩৩%)	৬৯৪২৭.৫৫ (১৮%)	৪৫৯৩৪.৮৯ (২৩%)	০.০০	২৩৪৯২.৬৬ (১৩%)	২৩৩৯৬.৪১ (১৩%)	১৫১৬৯.৮১	৮০০৭.৯০	৫০%	২৩.৩৩%	৫০%	১৭.৯২%
কৃষি সেক্টর (সাব-সেক্টর : সেচ)	৩	৫৭৮০০.০০	৪৩৭৫০.০০	১৪০৫০.০০	১২৬৫০.০০	৩৫০৮০.৭৯ (৬১%)	২১৭৪৯.৮১ (৫০%)	০.০০	১৩৩৩০.৯৮ (৯৫%)	১২৬৫০.০০ (১০০%)	৫৮১১.৮২ (১০%)	৪৭১৫.৫১ (১১%)	০.০০	১০৯৬.৩১ (৮%)	৪১৫.৩৩ (৩%)	১৩৪৬৯.১৪	১৩৪৬৯.১৪	৫০%	১২.৬৫%	৫০%	১০.০৬%
পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ	১	৫৯১৬.০০	২১০৬.০০	৩৮১০.০০	৩৮১০.০০	১৩৪৮.৫১ (২৩%)	৮৯৭.৮৫ (৪৩%)	০.০০	৪৫০.৬৬ (৫৩.৯৯%)	৪৫০.৬৬ (৫৪.৬৯%)	৭৯৪.৭৯ (১৩%)	৩৪৪.১৩ (১৬%)	০.০০	৪৫০.৬৬ (১৪.৯০%)	৪৫০.৬৬ (১৫.০৭%)	০.০০	০.০০	৫০%	৩৫.০০%	৫০%	১৩.৪৩%
সর্বমোট :	১০৪	২০০৫৫১৯.০০	১৪৭০১১৮.০০ (০.০০)	৫৩৫৪০১.০০	৫২৩১৬২.০০	১০০৯৮২৭.৩১ (৫০.৩৫%)	৭২০৭৭৯.৪৭ (৪৯.০৩%)	০.০০	২৮৯০৪৭.৮৫ (৫৩.৯৯%)	২৮৬১০২.০৬ (৫৪.৬৯%)	৪৫৫৫০৩.৯০ (২২.৭১%)	৩৭৫৭২১.৭৯ (২৫.৫৬%)	০.০০	৭৯৭৮২.১১ (১৪.৯০%)	৭৮৮৩০.৮২ (১৫.০৭%)	৬২৯৬৭.১২	৪৬৬৩১.৪৬	৫০%	৩০.৩৭%	৫০%	২২.৭১%
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) :	২০																				
অননুমোদিত প্রকল্প (এডিপি বইয়ে)	৫১																				
মোট প্রকল্প :	১৭৫																				

(প্রভাস চন্দ্র বিশ্বাস)

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

মনিটরিং ও মূল্যায়ন

## বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২৩-২৪)

### প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর, ২০২৩।

(শত টাকায়)

ক্র মিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প খণ্ড/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	তৈজ		আর্থিক					
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			১৯	২০
<b>লেট্টার : স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন</b>																									
<b>চলতি প্রকল্প :</b>																									
১	২২৪০৩৯১০০-লাঙ্গলবন্দ মহাষ্টমী পুন্যস্নান উৎসবের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৪৭৮৮.০০/ জানুয়ারি/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ মাহবুব আলম	অনু :	১৮৯/১	১৮২০.০০	১৮২০.০০			১২৯.৮৮	১২৯.৮৮			০.০০							৫০%	৬০.০০%	৫০%	০.০০%			
২	২২৪১১৭৩০০-দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৬৯১০০.০০/জুলাই/১৭ হতে জুন/২৫) জনাব স্বপন কান্তি পাল	অনু :	১৮৯/২	১৪৭০০.০০	১৪৭০০.০০			৭৩৪৫.৭৫	৭৩৪৫.৭৫			৬২১৮.৬৬	৬২১৮.৬৬						৫০%	৪৪.০০%	৫০%	৪২.৩০%			
৩	২২৪৩৩৯১০০-মিঠামইন রেস্ট হাউজ নির্মাণ প্রকল্প। (৩৮৫০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব গোলাম মাওলা	অনু :	১৮৯/৩	১০০০.০০	১০০০.০০			৪৯৯.৯০	৪৯৯.৯০			২৩৯.১৮	২৩৯.১৮						৫০%	২৯.৯১%	৫০%	২৩.৯২%			
৪	২২৪৩৬১৭০০-সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন-২ প্রকল্প। (১০৮২০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬) জনাব এ বি এম নাজমুল করিম	অনু :	১৮৯/৪	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			১২৪৯৫.৫৯	১২৪৯৫.৫৯			৬৩৯৩.৬০	৬৩৯৩.৬০						৫০%	২৫.৮৭%	৫০%	২৫.৫৭%			
৫	২২৪০৪৫৯০০-হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১০১৬৯৫.৬৮/জানুয়ারি/ ২০১২ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক	অনু :	১৮৯/৫	১৬৮৬.০০	৩৮৬.০০	১৩০০.০০	১৩০০.০০	১১৩.০৪	৯৬.০০	১৭.০৪	১৭.০৪	৬৭.৫৬	৫০.৫২	১৭.০৪	১৭.০৪				৫০%	৬.০০%	৫০%	৪.০১%	IFAD STF		
৬	২২৪০৪৮২০০-হাওড় অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৮৮৩২৫.৬২/জুলাই/১৪ হতে জুন/২৪) জনাব মোঃ রায়হান সিদ্দিক	অনু :	১৮৯/৬	১.০০	১.০০			০.০০				০.০০							৫০%	১৬.০০%	৫০%	০.০০%	JICA		
৭	২২৪০৪৮৪০০-বহুমুখী দুর্গোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (৩০৮৮৭৬.০০/ জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০২৫) জনাব জাবেদ করিম	অনু :	১৮৯/৭	৪১৮৭০.০০	১৪০.০০	৪১৭৩০.০০	৪১৭৩০.০০	৪১৮০০.০০	৭০.০০	৪১৭৩০.০০	৪১৭৩০.০০	২১৭৬.৬৪	২৫.২৬	২১৫১.৩৮	২১৫১.৩৮				৫০%	২০.০০%	৫০%	৫.২০%	WB		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অনুমতি				ব্যয়				প্রকল্প খণ্ড/অনুদানের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			মোট	টাকায়								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৮	২২৪২৮২৪০০-জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাল্টি-সেক্টর প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৩৯৪৪৭.০০/ ডিসেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব জাবেদ করিম	অনু :	১৮৯/৮	৪১১৫৫.০০	৫৫০.০০	৪০৬০৫.০০	৪০৬০৫.০০	৪০৮৭৭.০০	২৭২.০০	৪০৬০৫.০০	৪০৬০৫.০০	৪১৭৯.৭৭	০.০০	৪১৭৯.৭৭	৪১৭৯.৭৭			৫০%	৩৫.০০%	৫০%	১০.১৬%	WB	
৯	২২৪৩৩৩১০০-পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক করিডোর এবং আঞ্চলিক উন্নয়ন সম্প্রসারণ কর্মসূচি (উইকেয়ার) পর্ব-১: গ্রামীণ যোগাযোগ এবং বাজারসহ আনুসঙ্গিক ভৌত সুবিধাদি সম্প্রসারণ প্রকল্প (আরসিএমএনআইআইপি)। (২১৮০৯৯.০০/অক্টোবর/২০২০ হতে জুন/২০২৫) জনাব মমিন মজিবুল হক সমাজী	অনু :	১৯০/৯	৭৩২০০.০০	৮৩৭.০০	৭২৩৬৩.০০	৭২৩৬৩.০০	৭২৫২৮.০৮	১৬৫.০৮	৭২৩৬৩.০০	৭২৩৬৩.০০	১৪৬৪৬.৪৭	৭৪.৯০	১৪৫৭১.৫৭	১৪৫৭১.৫৭	১৩৪৮.৯২	১৩৪৮২.৯২	৫০%	৩৫.০০%	৫০%	২০.০১%	WB	
১০	২২৪০৩৭৬০০-জামালপুর ও শেরপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫০৫০০.০০/জুলাই/১৬ হতে ডিসেম্বর/২৩) জনাব সৈয়দা আসমা খাতুন	অনু :	১৯১/১২	১.০০	১.০০			০.০০				০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		ডিসেম্বর/২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১১	২২৪০৩৮২০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৪৫৭১৯.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ থেকে জুন/২০২৪) জনাব মনজুরুল আলম সিদ্দিকী	অনু :	১৯১/১৩	৪৫০০০.০০	৪৫০০০.০০			১৯৪৯৪.১৫	১৯৪৯৪.১৫			৬৯২৪.০৯	৬৯২৪.০৯					৫০%	১৯.৮১%	৫০%	১৫.৩৯%		
১২	২২৪০৩৮৩০০-খুলনা বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২৬৬৫০০.০০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	অনু :	১৯১/১৪	৭০০০০.০০	৭০০০০.০০			৩৪৮৯৬.৮৬	৩৪৮৯৬.৮৬			১৭১৬৩.৬৫	১৭১৬৩.৬৫					৫০%	২৮.০০%	৫০%	২৪.৫২%		
১৩	২২৪০৪৫৮০২-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (৩৭৪৪৯.১৮/জুলাই/ ২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ মাকসুদুল আলম	অনু :	১৯১/১৫	৭২৩৪.০০	৭২৩৪.০০			৩৫৭৯.০১	৩৫৭৯.০১			১৪৫২.২৮	১৪৫২.২৮					৫০%	২৩.৪১%	৫০%	২০.০৮%		
১৪	২২৪০৪৯৫০০-গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৮২৭৮০.০০/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/২৪) জনাব মোঃ আবু ছায়েদ	অনু :	১৯১/১৬	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			১২২৫০.০০	১২২৫০.০০			৩৬৯৮.৯৮	৩৬৯৮.৯৮					৫০%	২৬.০০%	৫০%	১৪.৮০%		
১৫	২২৪০৫০২০০-বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ) (২য় সংশোধিত)। (৬২২৯৯.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ শাহমুর	অনু :	১৯২/১৭	৭৬৭২.০০	৭৬৭২.০০			৩৮৩৬.০০	৩৮৩৬.০০			১০৮৭.৫০	১০৮৭.৫০					৫০%	২৯.০০%	৫০%	১৪.১৭%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অনুমতি				ব্যয়				প্রকল্প খণ্ড/অনুদানের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
১৬	২২৪০৫২৪০০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (২২৮৭৬৫.১২/ফেব্রুয়ারী/১০ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ বেলাল হোসেন	অনুঃ	১৯২/১৮	১.০০	১.০০			০.০০					০.০০					৫০%	২০.৮৪%	৫০%	০.০০%		
১৭	২২৪১০৯৪০০-ফরিদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১১৪৯২৫.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২৫) জনাব এ কে এম বাদশা মিয়া	অনুঃ	১৯২/১৯	১৩৭২৫.০০	১৩৭২৫.০০			৬৮৬০.৬৬	৬৮৬০.৬৬				৩৯২৭.৬৬	৩৯২৭.৬৬				৫০%	৩১.৮৪%	৫০%	২৮.৬২%		
১৮	২২৪১১৭২০০-সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৪৫৪২৭.৬৫/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৫) জনাব সৈয়দ সফিকুল ইসলাম	অনুঃ	১৯২/২০	১১০০০.০০	১১০০০.০০			৫৫০০.০০	৫৫০০.০০				৪৭১৪.৩৬	৪৭১৪.৩৬				৫০%	৪৫.০০%	৫০%	৪২.৮৬%		
১৯	২২৪১৩১৪০০-বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (১০৬৩১৭.০০/জুলাই/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোঃ শরীফ হোসেন	অনুঃ	১৯২/২১	১১৮৬৫.০০	১১৮৬৫.০০			৫৯৩২.৫০	৫৯৩২.৫০				১৮৪২.৪০	১৮৪২.৪০				৫০%	২৫.০০%	৫০%	১৫.৫৩%		
২০	২২৪১৩১৭০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (১ম সংশোধিত)। (১৮০৯৫০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম খান	অনুঃ	১৯২/২২	১৮৩০০.০০	১৮৩০০.০০			৯১৪৮.১৩	৯১৪৮.১৩				২৯৫৮.৫১	২৯৫৮.৫১				৫০%	২২.০০%	৫০%	১৬.১৭%		
২১	২২৪১৩১৯০০-মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২১০৯১৭.৭৫/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৫) জনাব সেলিম সরকার	অনুঃ	১৯২/২৩	৩২৮৭৫.০০	৩২৮৭৫.০০			১৬১৩৫.৮৮	১৬১৩৫.৮৮				১১০৩৩.২২	১১০৩৩.২২				৫০%	৩৭.৫০%	৫০%	৩৩.৫৬%		
২২	২২৪১৩২০০০-গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: বরিশাল, ঝালকাঠী, পিরোজপুর জেলা (১ম সংশোধিত)। (১২৫৫০০.০০/ নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব সুশান্ত রঞ্জন রায়	অনুঃ	১৯২/২৪	৭৮৫৫.০০	৭৮৫৫.০০			৩৯২৬.১৯	৩৯২৬.১৯				২০৮১.০০	২০৮১.০০				৫০%	৪৬.১৭%	৫০%	২৬.৪৯%		
২৩	২২৪১৩২১০০-দিরাাজগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৫৩৫৫০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	অনুঃ	১৯২/২৫	১০৯৫০.০০	১০৯৫০.০০			৫৪৭১.৭১	৫৪৭১.৭১				৮৬৫.৫৯	৮৬৫.৫৯				৫০%	৮.০০%	৫০%	৭.৯০%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অনুমতি				ব্যয়				প্রকল্প খণ্ড/অনুদানের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য										
				মোট		টাকা (সিভিভ্যাট)		প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট		টাকা (সিভিভ্যাট)		প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট		টাকা (সিভিভ্যাট)		দাবীকৃত				প্রাপ্তি		লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)		অগ্রগতি (মাসিক)		লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)		অগ্রগতি (মাসিক)	
				মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা			মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২			২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২
২৪	২২৪১৪৭১০১-রাজশাহী বিভাগ (সিরাজগঞ্জ জেলা ব্যতীত) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২১১৫৯৬.১৩/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোহাম্মদ শাহ আলম পাটওয়ারী	অনু :	১৯২/২৬	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			১৪৮৬৩.২২	১৪৮৬৩.২২			১৩২৪৪.০০	১৩২৪৪.০০					৫০%	৪৫.০০%	৫০%	৪৪.১৫%												
২৫	২২৪১৪৭১০২-বৃহত্তর চট্টগ্রাম গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-৩ (১ম সংশোধিত)। (১৩৩০০০.০০/নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০২৫) জনাব আবুল মঞ্জুর মোঃ সাদেক	অনু :	১৯৩/২৭	২২৮৭৫.০০	২২৮৭৫.০০			৫৭১৮.৭৫	৫৭১৮.৭৫			৪৭৭৬.৫০	৪৭৭৬.৫০					৫০%	২৫.০০%	৫০%	২০.৮৮%								জুন/২০২৫ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনের প্রক্রিয়াধীন।				
২৬	২২৪১৪৭১০৩-বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন-৩ (১ম সংশোধিত)। (১৪৬৫০০.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব আমিনুর রশীদ চৌধুরী	অনু :	১৯৩/২৮	৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০			১৭৪৯৭.৮৫	১৭৪৯৭.৮৫			৫২৬৮.০৩	৫২৬৮.০৩					৫০%	৩২.৬৩%	৫০%	১৫.০৫%												
২৭	২২৪১৪৭১০৪-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায়। (২৮৮৪৮৬.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব জিএম মুজিবুর রহমান	অনু :	১৯৩/২৯	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			১২৪৭০.২২	১২৪৭০.২২			৬৯৮২.৮৮	৬৯৮২.৮৮					৫০%	৩০.২৯%	৫০%	২৭.৯৩%												
২৮	২২৪১৪৭১০৫-ময়মনসিংহ অঞ্চল পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩২২২৮৮.৬০/অক্টোবর/১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম	অনু :	১৯৩/৩০	৪০০০০.০০	৪০০০০.০০			২০০০০.০০	২০০০০.০০			১০২৭৯.৭৩	১০২৭৯.৭৩					৫০%	৪১.৬৭%	৫০%	২৫.৭০%												
২৯	২২৪১৪৭৩০০-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (২০৬৬০০.০০/ মে/২০১৮ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ মাহবুব আলম	অনু :	১৯৩/৩১	২৯৭০০.০০	২৯৭০০.০০			১৪৮৪৫.৩৪	১৪৮৪৫.৩৪			১০৮২২.২৮	১০৮২২.২৮					৫০%	৩৮.০০%	৫০%	৩৬.৪৪%												
৩০	২২৪২১৫৩০০-বন্যা ও দুর্ঘোপে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৭৮৫১৮.০০/ জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ আব্দুর রহিম	অনু :	১৯৩/৩২	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			১২৪৯৮.৫৬	১২৪৯৮.৫৬			৫৭০১.৩৪	৫৭০১.৩৪					৫০%	৩২.৬৩%	৫০%	২২.৮১%												
৩১	২২৪২৩৮৭০০-দেশের দক্ষিণাঞ্চলের আয়রন ব্রিজ পুনর্নির্মাণ/ পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৩৩৪০০.০০/ জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব সৈয়দ আহমেদ আলী	অনু :	১৯৩/৩৩	৩৬৬০০.০০	৩৬৬০০.০০			১৮২৯৩.৮৮	১৮২৯৩.৮৮			১১৬৫২.৭৩	১১৬৫২.৭৩					৫০%	৩৮.২৩%	৫০%	৩১.৮৪%												

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অনুমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প খণ্ড/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৩২	২২৪২৪৮৪০০-পটুয়াখালী জেলার লোহালিয়া নদীর উপর নির্মাণাধীন পিসি গার্ডার ব্রিজের অসমাপ্ত নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১০২০০.০০/জুলাই/২০১৮ হইতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোঃ সেলিম মিয়া	অনুঃ	১৯৩/৩৪	৮৭.০০	৮৭.০০					৪৩.৩২	৪৩.৩২							১০০%	১০০%	১০০%	১৭.১৫%		
৩৩	২২৪২৫৩২০০-ঝুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৯৩৭৯২.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন	অনুঃ	১৯৩/৩৫	১৮৩০০.০০	১৮৩০০.০০					৯১৪৮.৫৪	৯১৪৮.৫৪							৫০%	৩০.০০%	৫০%	২২.২৬%		
৩৪	২২৪২৫৬৯০০-মণোর অঞ্চল গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৫২২৫.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব এ এস এম করীম	অনুঃ	১৯৩/৩৬	১৮৩০০.০০	১৮৩০০.০০					৯০৫০.৬৮	৯০৫০.৬৮							৫০%	৩৫.০৪%	৫০%	১১.৬৪%		
৩৫	২২৪২৫৮০০০-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৯৪৯৬৫.০০/ জানুয়ারী/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোঃ জাহিদুর রহমান	অনুঃ	১৯৩/৩৭	১৪৭০০.০০	১৪৭০০.০০					৭৩৪৯.২০	৭৩৪৯.২০							৫০%	৪৩.০০%	৫০%	৪০.৬৭%		
৩৬	২২৪২৫৯০০০-গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩৫৫৫৫০.০০/ নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব এ কে ফজলুল হক	অনুঃ	১৯৪/৩৮	৪৩১০০.০০	৪৩১০০.০০					২১৫১২.৭০	২১৫১২.৭০							৫০%	৩৩.৫৬%	৫০%	২১.২৮%		
৩৭	২২৪২৬৩০০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৪ (১ম সংশোধিত)। (৭৯৭৪৪.০০/ সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ আখতার হোসেন	অনুঃ	১৯৪/৩৯	১৮৩০০.০০	১৮৩০০.০০					৯১৪৮.৬৪	৯১৪৮.৬৪							৫০%	২৩.০০%	৫০%	১৩.৮৮%		
৩৮	২২৪২৮০৪০০-এলজিইডি'র মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৯৫০.০০/০১/০৩/২০১৯ হতে ৩১/১২/২০২৪) জনাব মোঃ আব্দুর রশীদ মিয়া	অনুঃ	১৯৪/৪০	১৬০০.০০	১৬০০.০০					৮০০.০০	৮০০.০০							৫০%	১২.০০%	৫০%	২.১০%		
৩৯	২২৪২৮০৬০০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনূর্ধ্ব ১০০ মিটার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২০২১৮৭.০০/ মার্চ/২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ সেলিম মিয়া	অনুঃ	১৯৪/৪১	৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০					১৭৩৯৬.৭০	১৭৩৯৬.৭০							৫০%	২৬.০৪%	৫০%	২০.৭৭%		
৪০	২২৪২৮০৭০০-সোনাগাজী ও মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল সংযোগ সড়কে ফেনী নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৯৮৬৫.০০/ ফেব্রুয়ারি/২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোস্তা মিজানুর রহমান	অনুঃ	১৯৪/৪২	৭৪০০.০০	৭৪০০.০০					৩৬২৪.৪০	৩৬২৪.৪০							৫০%	১.০০%	৫০%	০.০৭%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অনুমতি				ব্যয়				প্রকল্প খণ্ড/অনুদানের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			মোট	টাকায়								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৪১	২২৪৩০০৩০০-পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী-৩ (১ম সংশোধিত) (১৭২৩১৫.০০/ জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব সালমা শহীদ।	অনুঃ	১৯৪/৪৩	৪০৯১৮.০০	৪০৯১৮.০০			২০৩২৭.৬০	২০৩২৭.৬০			১০৭৩৪.৬৬	১০৭৩৪.৬৬			৫০%	৩৩.৩৩%	৫০%	২৬.২৩%				
৪২	২২৪৩০২৫০০-ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৬৩৭০০.০০/ জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ বাবুল আখতার	অনুঃ	১৯৪/৪৪	৩২৫০০.০০	৩২৫০০.০০			১৫৯৯৬.৭৫	১৫৯৯৬.৭৫			১৫০০৫.১৮	১৫০০৫.১৮			৫০%	৪৭.৩০%	৫০%	৪৬.১৭%				
৪৩	২২৪৩০৭৪০০-বি-বাড়ীয়া জেলার ৯টি সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১২০৫৭.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোস্তাফিজুর রহমান	অনুঃ	১৯৪/৪৫	৫২০৩.০০	৫২০৩.০০			২৬০১.৩৫	২৬০১.৩৫			১২.১৮	১২.১৮			৫০%	৬.৪৫%	৫০%	০.২৩%				
৪৪	২২৪৩১৭৯০০-চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলাধীন ডাকাতিয়া নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (১০৭০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ এবাদত আলী	অনুঃ	১৯৪/৪৬	৩৮০০.০০	৩৮০০.০০			১৮৯৯.৩০	১৮৯৯.৩০			৪১.৬৬	৪১.৬৬			৫০%	৩.০০%	৫০%	১.১০%				
৪৫	২২৪৩১৮০০০-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (১ম সংশোধিত)। (৬৫২৬৫৫.০০/ জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোহাম্মদ রুহুল আমিন খান	অনুঃ	১৯৪/৪৭	১১৫০০০.০০	১১৫০০০.০০			৮৫৫৫০.৬৫	৮৫৫৫০.৬৫			৪৯৩৩১.০৭	৪৯৩৩১.০৭			৫০%	৪৪.৫৮%	৫০%	৪২.৯০%				
৪৬	২২৪৩২৫৩০০-মুর্শিবাড় আম্পান ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন শীর্ষক প্রকল্প। (৫৯০৫৫৯.০০/ অক্টোবর/২০২০ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোঃ রফিকুল হাসান	অনুঃ	১৯৪/৪৮	৫০০০০.০০	৫০০০০.০০			২৪৯২৯.৬৮	২৪৯২৯.৬৮			১৭৩৪৩.০৭	১৭৩৪৩.০৭			৫০%	৩৭.৫৮%	৫০%	৩৪.৬৯%				
৪৭	২২৪৩৩৬৩০০-পিরোজপুর জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৬০০০০.০০/ এপ্রিল/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ ইব্রাহিম খলিল	অনুঃ	১৯৫/৪৯	১৪৭০০.০০	১৪৭০০.০০			৭৩৪৮.৩৩	৭৩৪৮.৩৩			৭২৭৮.৪৮	৭২৭৮.৪৮			৫০%	৭৮.১৫%	৫০%	৪৯.৫১%				
৪৮	২২৪৩৩৮৪০০-নরসিংদী জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৯৫১৬.০০/ জানুয়ারি/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মাহবুব ইমাম মোর্শেদ	অনুঃ	১৯৫/৫০	১১০০০.০০	১১০০০.০০			৫৪৯৮.৬৩	৫৪৯৮.৬৩			১৪৩৭.৫১	১৪৩৭.৫১			৫০%	২২.৮৩%	৫০%	১৩.০৭%				
৪৯	২২৪৩৩৯২০০-কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৫০০০০.০০/ জুলাই/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান	অনুঃ	১৯৫/৫১	৪০০০০.০০	৪০০০০.০০			১৯৯২১.০৫	১৯৯২১.০৫			৩৩৩২.৬২	৩৩৩২.৬২			৫০%	১৫.৩৯%	৫০%	৮.৩৩%				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অনুমতি				ব্যয়				প্রকল্প খণ্ড/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (পিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (পিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (পিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৫০	২২৪৩৪৫৮০০-মশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (৪২০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৪) জনাব এ. এম. এস কবীর	অনুঃ	১৯৫/৫২	২৬৬৪.০০	২৬৬৪.০০			৬৬৩.৫০	৬৬৩.৫০			৫৫১.১৬	৫৫১.১৬			৫০%	৩৯.৬৭%	৫০%	২০.৬৯%				
৫১	২২৪৩৪৮৭০০-ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১০৯০০০.০০/সেপ্টেম্বর/২০২১ হতে আগস্ট/২০২৬) জনাব নজরুল ইসলাম	অনুঃ	১৯৫/৫৩	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			২৬৮৪.৪৪	২৬৮৪.৪৪			১৩৫৬.৭৬	১৩৫৬.৭৬			৫০%	২৫.০০%	৫০%	২০.৮৭%				
৫২	২২৪৩৪৯২০০-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন: জেলা টাঙ্গাইল শীর্ষক প্রকল্প। (৮৬৫৬৪.০৫/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোস্তা মিজানুর রহমান	অনুঃ	১৯৫/৫৪	১৫৫০০.০০	১৫৫০০.০০			৭৭৪৭.৯৪	৭৭৪৭.৯৪			৫৬৮৩.৭৮	৫৬৮৩.৭৮			৫০%	৪৩.০০%	৫০%	৩৬.৬৭%				
৫৩	২২৪৩৫১১০০-হাওর এলাকায় উড়াল সড়ক ও ভোঁত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৪৯০০০.০০/জানুয়ারী/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) মোঃ গোলাম মাওলা	অনুঃ	১৯৫/৫৫	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			৩১৬৮.৭৫	৩১৬৮.৭৫			৩৩৬.১৩	৩৩৬.১৩			৫০%	৪১.৭২%	৫০%	৫.১৭%				
৫৪	২২৪৩৫২০০০-গাজীপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (৬৮৫০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব এস. কে. আরিফুল ইসলাম	অনুঃ	১৯৫/৫৬	৫০০০.০০	৫০০০.০০			২৪৪৬.২৯	২৪৪৬.২৯			২৯৪.১৯	২৯৪.১৯			৫০%	২৮.৫০%	৫০%	৫.৮৮%				
৫৫	২২৪৩৬২২০০-বরিশাল বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (২৬৯৩৪৩.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোহাম্মদ আদনান আখতারুল আজম	অনুঃ	১৯৫/৫৭	৪৫০০০.০০	৪৫০০০.০০			২২৪৯৮.৫৩	২২৪৯৮.৫৩			২২৩২৯.০০	২২৩২৯.০০			৫০%	৭৯.৮৯%	৫০%	৪৯.৬২%				
৫৬	২২৪৩৬২৭০০-বৃহত্তর পাবনা ও বগুড়া জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (১৪০০০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোহাম্মদ নাজমুল হাসান চৌধুরী	অনুঃ	১৯৫/৫৮	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			৩২৪৬.৮১	৩২৪৬.৮১			২০৬৭.৯৪	২০৬৭.৯৪			৫০%	৩৮.৩০%	৫০%	৩১.৮১%				
৫৭	২২৪৩৬৩৩০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ (২য় পর্যায়)। (৪০৫০০০.০০/০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৭) জনাব শেখ মোঃ আবু জাকির সেকান্দার	অনুঃ	১৯৫/৫৯	৯৭০০.০০	৯৭০০.০০			৪২৯৩.৫০	৪২৯৩.৫০			৮২.৫৩	৮২.৫৩			৫০%	২.১২%	৫০%	০.৮৫%				
৫৮	২২৪৩৬৪২০০-বিনাইদহ জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫০০০০.০০/০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৬) জনাব এ. এস. এম মহসীন	অনুঃ	১৯৬/৬০	৫২০০.০০	৫২০০.০০			২৫৮৫.০০	২৫৮৫.০০			৪৭২.৪২	৪৭২.৪২			৫০%	১০.০০%	৫০%	৯.০৯%				



ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অনুমতি				ব্যয়				প্রকল্প খণ্ড/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিভিভ্যাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিভিভ্যাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিভিভ্যাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৫৯	২২৪৩৬৭৪০০-বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৮০০০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) মোঃ আল-আমীন খান	অনুঃ	১৯৬/৬১	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			৩২৪৮.৯৮	৩২৪৮.৯৮			৮৯০.২৮	৮৯০.২৮					৫০%	১৪.০০%	৫০%	১৩.৭০%		
৬০	২২৪৩৬৮৮০০-নারায়নগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্প। (১৪৯৭০.০০/০১/০৭/২০২২ হতে ৩১/১২/২০২৪) জনাব মোঃ রুহুল আমীন	অনুঃ	১৯৬/৬২	১৩৮০.০০	১৩৮০.০০			৬৯০.০০	৬৯০.০০			৩৪.১৭	৩৪.১৭					৫০%	৫.০%	৫০%	২.৪৮%		
৬১	২২৪০৪৬৯০০-গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৩য় সংশোধিত) (৯২৫০০.০০/অক্টোবর/২০১৩ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ আব্দুল মালেক	অনুঃ	১৯৬/৬৩	২৩০০০.০০	৩০০০.০০	২০০০০.০০	২০০০০.০০	৬৪০৭.৬৭	১৫০০.০০	৪৯০৭.৬৭	৪৯০৭.৬৭	৫৬২০.০৫	৫৪.৭১	৫৫৬৫.৩৪	৫৫৬৫.৩৪	৩৯০৭.০৩	৫৫৬৫.৩৪	৫০%	৩০.৭৬%	৫০%	২৪.৪৩%	SFD OFID	
৬২	২২৪০৫০৩০০-সিলেট বিভাগ গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৩৬৯৮৫.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ আজীম উদ্দীন সরদার	অনুঃ	১৯৬/৬৪	৯৬৪৪.০০	৫৬১৪.০০	৪০৩০.০০	৪০৩০.০০	০.০০				০.০০				৭১১.৬৬	৭১১.৬৬	৫০%	২০.০০%	৫০%	০.০০%	IDB	জুন/২০২৪ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।
৬৩	২২৪২১৫২০০-জলাবায়ু সফিস্ট অবকাঠামো প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রকল্প। (৬৬২০০.০০/ জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোহাম্মদ নাজমুল হাসান চৌধুরী	অনুঃ	১৯৬/৬৫	১৮০০০.০০	৩০০০.০০	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০	১৭৪৮.০০	১৫০০.০০	২৪৮.০০	২৪৮.০০	৪৩৬.৭৫	১৮৮.৭৫	২৪৮.০০	২৪৮.০০			৫০%	২৪.২২%	৫০%	২.৪৩%	KFW, GCF	
৬৪	২২৪২৪৩১০০-অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী) শীর্ষক প্রকল্প। (৭৫৭৬৮.০০/জুলাই/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৬)। জনাব মোঃ আনিসুল ওহাব খান	অনুঃ	১৯৬/৬৬	১১০১৪.০০	৩১০৩.০০	৭৯১১.০০	৭৯১১.০০	৮৬৮৪.৫৬	৭৭৩.৫৬	৭৯১১.০০	৭৯১১.০০	১৩৭২.০৮	২২৯.৫৮	১১৪২.৫০	১১৪২.৫০	৭৯১১.০০	১১৪২.৫০	৫০%	২৫.০০%	৫০%	১২.৪৬%	IFAD	
৬৫	২২৪২৪৬৭০০-গ্রামীণ সড়কে সেতু উন্নয়ন সহায়তা কর্মসূচি (প্রোগ্রাম ফর সাপোর্টিং রুরাল ব্রিজেস) (১ম সংশোধিত)। (৪৬৭৩১৪.০০/ সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে আগস্ট/২০২৫) জনাব মোঃ কামরুল আহসান	অনুঃ	১৯৬/৬৭	১২০০০০.০০	৪০০০০.০০	৮০০০০.০০	৮০০০০.০০	৬০০০০.০০	২০০০০.০০	৪০০০০.০০	৪০০০০.০০	২৯৭৪৮.৬৭	৯৬৬৭.৭৪	২০০৮০.৯৩	২০০৮০.৯৩	১৯৩৬৩.৫৬	৩৩১২.০০	৫০%	২৯.৫১%	৫০%	২৪.৭৯%	WB	
৬৬	২২৪২৪৯৭০০-রুরাল কানেক্টিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (১ম সংশোধিত)। (৬৪৯৩০৭.০০/ জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম	অনুঃ	১৯৭/৬৮	৫৪৩৯৫.০০	১৭৮০০.০০	৩৬৫৯৫.০০	৩৬৫৯৫.০০	১৪৮৬৬.৮২	৮৯০০.০০	৫৯৬৬.৮২	৫৭৯২.৭৬	৮২৩৫.০৬	২২৬৮.২৪	৫৯৬৬.৮২	৫৭৯২.৭৬			৫০%	১৬.০০%	৫০%	১৫.১৪%	ADB	

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অনুমতি				ব্যয়				প্রকল্প খণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮		
৬৭	২২৪২৫৪৮০০-বাংলাদেশ: এমাজেসি এসিসট্যান্স প্রজেক্ট (এলজিইডি অংশ) (১ম সংশোধিত)। (৩২০৫০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৫) জনাব মলয় কুমার চক্রবর্তী	অনুঃ	১৯৭/৬৯	৬০০০.০০	১০০০.০০	৫০০০.০০	৫০০০.০০	১৪৩৮.৮০	৪৯৮.৮০	৯৪০.০০	৯৪০.০০	৭২৭.০০	১৯২.০০	৫৩৫.০০	৫৩৫.০০	১০৮৬.০০	৯৪০.০০	৫০%	৩০.০০%	৫০%	১২.১২%	ADB	
৬৮	২২৪২৬১৪০০-ডিজাসটার রিস্ক ম্যানেজমেন্ট এনহেন্সমেন্ট প্রজেক্ট (এলজিইডি পার্ট) (১ম সংশোধিত)। (২৬৬৩০.০০/ অক্টোবর/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান	অনুঃ	১৯৭/৭০	৮২৩৫.০০	১২৩৫.০০	৭০০০.০০	৭০০০.০০	৯৬৬.৮৭	৬১৬.৮৭	৩৫০.০০	৩৫০.০০	৩৩৬.১৮	৫২.০৫	২৮৪.১৩	২৮৪.১৩			৫০%	১১.০০%	৫০%	৪.০৮%	JICA	
<b>নতুন প্রকল্প</b>																							
৬৯	২২৪৩৭২৮০০-রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফর অ্যাডাপ্টেশন অ্যান্ড ভালনারবিলিটি রিডাকশন (রিভার)। (৪৩২৩৪৭.০০/ জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব অরুন কুমার চৌধুরী	অনুঃ	১৯৭/৭১	১০০.০০	১০০.০০			৫০.০০	৫০.০০				৮.৬৪	৮.৬৪				৫০%	৮.৬৪%	৫০%	৮.৬৪%		
<b>চলতি প্রকল্প</b>																							
৭০	২২৪২৫৮৯০০-তিন পার্বত্য জেলায় দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৮৭৫৪.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ আনিসুর রহমান	অনুঃ	২০১/৮৭	১৭৮৩.০০	১৭৮৩.০০			৮৯১.৫০	৮৯১.৫০				৬০২.৪৮	৬০২.৪৮				৫০%	৩৫.০০%	৫০%	৩৩.৭৯%		
৭১	২২৪৩৪৭৯০০-রাঙ্গামাটি জেলার কারিগর পাড়া হতে বিলাইছড়ি পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন ও ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প (৩৩৮৫৪.০০/ জুলাই/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৪) জনাব আনিসুর রহমান	অনুঃ	২০১/৮৮	৯১৫০.০০	৯১৫০.০০			৪৫৭৫.০০	৪৫৭৫.০০				১৮৪২.৮৭	১৮৪২.৮৭				৫০%	২৫.০%	৫০%	২০.১৪%		
<b>নতুন প্রকল্প</b>																							
৭২	২২৪৩৭৩০০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৮০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ এবাদত আলী	অনুঃ	৩৬৫/১	২৬০০.০০	২৬০০.০০			১২৯৯.০০	১২৯৯.০০				৩১০.০০	৩১০.০০				৫০%	২০.০০%	৫০%	১১.৯২%		
৭৩	২২৪৩৭৬০০০-নেত্রকোনা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪২৮০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ আল আমীন ফয়সাল	অনুঃ	৫১৯/৩৫৭	৪০০০.০০	৪০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০				০.০০	০.০০				০%	০.০০%	০%	০.০০%		
<b>মোট (পল্লী) (১-৭৩) :</b>				<b>১৫৫৪৩৫৮.০০</b>	<b>১২২২৮২৪.০০</b> <b>(০.০০)</b>	<b>৩৩১৫৩৪.০০</b>	<b>৩৩০৪৩৪.০০</b>	<b>৮৩৭৩৫৭.৬০</b>	<b>৬২২৩১৯.০৮</b> <b>(০.০০)</b>	<b>২১৫০৩৮.৫৩</b>	<b>২১৪৮৬৪.৪৭</b>	<b>৩৭৯৪৬৯.৭৪</b>	<b>৩২৪৭২৭.২৬</b> <b>(০.০০)</b>	<b>৫৪৭৪২.৪৮</b>	<b>৫৪৫৬৮.৪২</b>	<b>৩৪৩২৮.১৭</b>	<b>২৫১৫৪.৪২</b>	<b>৫০%</b>	<b>৩২.৭৬%</b>	<b>৫০%</b>	<b>২৪.৪১%</b>		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অনুমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প খণ্ড/অনুদানের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			১৯
<b>সেক্টর ৪: গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি</b>																								
<b>চলতি প্রকল্প :</b>																								
৭৪	২২৪২৭৭৮০০-চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার আওতাধীন মহানন্দা নদীর 'শেখ হাসিনা' সেতুর সাথে সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প। (২৫৫৪৬.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ শাহনুর	অনু :	২৩১/৯	৬০০০.০০	৬০০০.০০			১৭৯৯.৬৫	১৭৯৯.৬৫			৬০১.৯২	৬০১.৯২					৫০%	১১%	৫০%	১০.০৩%			
৭৫	২২৪০৫০৫০০-শেখ হাসিনা সাংস্কৃতিক পল্লী নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২৩৩৩৭.০০/মার্চ/২০১৬ হতে জুন/২০২৪) জনাব নাসিমা নাজনীন নাজ	অনু :	২৪০/৬২	৪৬৪৯.০০	৪৬৪৯.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					৫০%	৩০.০০%	৫০%	০.০০%			জুন/২০২৪ পর্যন্ত প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।
৭৬	২২৪২১৫৪০০-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (৪৪১৮৫০.০০/ জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোঃ সূজায়েত হোসেন	অনু :	২৪০/৬৩	৪০০০০.০০	৪০০০০.০০			১৯৯৯৭.২৬	১৯৯৯৭.২৬			১৯৮০০.১০	১৯৮০০.১০					৫০%	৫৪.৩৪%	৫০%	৪৯.৫০%			
৭৭	২২৪২৪৬১০০-উপজেলা শহর (নন-মিউনিসিপ্যাল) মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৪৫৩০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ ছয়ফুদ্দিন	অনু :	২৪০/৬৪	৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০			১৭৪৯৮.৭৬	১৭৪৯৮.৭৬			৭৯৮৪.৬৯	৭৯৮৪.৬৯					৫০%	৩৬.৪০%	৫০%	২২.৮১%			
৭৮	২২৪২৪৬২০০-জামালপুর জেলার ৮টি পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৩৪৮৬.০০/ জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব নাসিমা নাজনীন নাজ	অনু :	২৪০/৬৫	১৩২৮০.০০	১৩২৮০.০০			৬৬৪০.০০	৬৬৪০.০০			৬৪৭০.০৪	৬৪৭০.০৪					৫০%	৫০.০০%	৫০%	৪৮.৭২%			
৭৯	২২৪২৫৭৭০০-নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ৫নং গুদারাঘাটের নিকট শীতলক্ষ্যা নদীর উপর কদমরসুল ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প। (৭৩৫১৮.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ বেলাল হোসেন	অনু :	২৪০/৬৬	১১০০০.০০	১১০০০.০০			২৬৪৯.২৪	২৬৪৯.২৪			৩০.৮৫	৩০.৮৫					৫০%	১.০০%	৫০%	০.২৮%			
৮০	২২৪২৫৯৫০০-কুমিল্লা জেলার ৭টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৮০০০.০০/ জানুয়ারী/ ২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ নূর হোসেন জুএর্গা	অনু :	২৪০/৬৭	৪৯৯৮.০০	৪৯৯৮.০০			২৪৯৩.৮৭	২৪৯৩.৮৭			৮২৬.৪৪	৮২৬.৪৪					৫০%	২৫.৫০%	৫০%	১৬.৫৪%			
৮১	২২৪২৬২৮০০-পটিয়াখালী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৫২০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ মহির উদ্দিন সেখ	অনু :	২৪১/৬৮	১.০০	১.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					৫০%	২০.০০%	৫০%	০.০০%			

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অনুমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প খণ্ড/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৮২	২২৪২৭৫৭০০-টাসাইল পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২২৮২৪.০০/জানুয়ারি/২০১৯ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ সানিউল হক	অনুঃ	২৪১/৬৯	৪৫৭৫.০০	৪৫৭৫.০০			০.০০				০.০০						৫০%	১৮.০০%	৫০%	০.০০%		
৮৩	২২৪২৭৫৮০০-ফরিদপুর শহরের টেপাখোলা লোক উন্নয়ন প্রকল্প।(২১০৬১.০০/ জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব সাজ্জাদ আহমেদ	অনুঃ	২৪১/৭০	৫০০০.০০	৫০০০.০০			২৪১০.৭৪	২৪১০.৭৪			৩৫.৩২	৩৫.৩২					৫০%	০.৭৫%	৫০%	০.৭১%		
৮৪	২২৪৩২৪২০০-চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন। (২৯৪০.০০/নভেম্বর/২০২০ হতে এপ্রিল/২০২৩) জনাব আবুল মনজুর মোঃ ছাদেক	অনুঃ	২৪১/৭১	৮৯০.০০	৮৯০.০০			০.০০				০.০০						৫০%	০.০০%	৫০%	০.০০%		জুন/২০২৪ পর্যন্ত প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াজাত।
৮৫	২২৪৩৩৫৯০০-"পটিয়াখালী পৌরসভার মাস্টারপ্ল্যান চূড়ান্তকরণসহ অবকাঠামো উন্নয়ন" প্রকল্প(১ম সংশোধিত)। (৩৭৭২.০০/অক্টোবর/২০২০ হতে জুন/২০২৪)	অনুঃ	২৪১/৭২	১.০০	১.০০			০.০০				০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		
৮৬	২২৪৩৩৬০০০-টাসাইল জেলার ১০ (দশ) টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৭২৩৪.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন মজুমদার	অনুঃ	২৪১/৭৩	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৪৯৯২.৬১	৪৯৯২.৬১			৪২১১.১৩	৪২১১.১৩					৫০%	৪৮.৭৯%	৫০%	৪২.১১%		
৮৭	২২৪৩৩৯৩০০-ফেনী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(২২৪৮.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২০২৩) জনাব আমিনুর রশিদ চৌধুরী	অনুঃ	২৪১/৭৪	১.০০	১.০০			০.০০				০.০০						২৫%	০%	২৫%	০.০০%		
৮৮	২২৪৩৪৭৩০০-মেহেরপুর জেলাধীন ২টি (মেহেরপুর ও গাংনী) পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(৪৬৮০.০০/ জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২০২৪) জনাব সাজ্জাদ আহমেদ	অনুঃ	২৪১/৭৫	২৫০০.০০	২৫০০.০০			১২৫০.০০	১২৫০.০০			৯০০.০০	৯০০.০০					৫০%	৫৬%	৫০%	৩৬.০০%		
৮৯	২২৪৩৪৭৪০০-পৌরসভায় পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প। (১১৪১৫২.১১/সেপ্টেম্বর/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৪) জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম	অনুঃ	২৪১/৭৬	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			২০৬৮.৭১	২০৬৮.৭১			৬৭৯.০৫	৬৭৯.০৫					৫০%	১০.০০%	৫০%	৯.০৫%		
৯০	২২৪৩৬৭২০০-রংপুর জেলাধীন পীরগঞ্জ, হারাগাছ ও বদরগঞ্জ পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(৮৭৬০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	অনুঃ	২৪১/৭৭	২০০০.০০	২০০০.০০			৯৯৯.৯৬	৯৯৯.৯৬			৪৮৫.০৬	৪৮৫.০৬					৫০%	৪২.৪২%	৫০%	২৪.২৫%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অনুমতি				ব্যয়				প্রকল্প খণ্ড/অনুদানের টিকাক্ষেপ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য				
				মোট	টাকা (পিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (পিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (পিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক							
						মোট	টিকাক্ষেপ			মোট	টিকাক্ষেপ			মোট	টিকাক্ষেপ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)						
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪				
৯১	২২৪৩৬৭৩০০-দিনাজপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৯৯০.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৪) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	অনুঃ	২৪১/৭৮	২০০০.০০	২০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০					৪৫.১২	৪৫.১২				৫০%	২২.৮৬%	৫০%	২.২৬%					
৯২	২২৪৩৬৯৭০০-ফেনী জেলার হাণ্ডলাইয়া পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪২৩২.০০/০১/০১/২০২৩ হতে ৩০/০৬/২০২৫) জনাব মোঃ আনিসুর রহমান	অনুঃ	২৪২/৭৯	১০০০.০০	১০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০					৪৯৯.০০	৪৯৯.০০				৫০%	৫৫.০০%	৫০%	৪৯.৯০%					
৯৩	২২৪৩৬৯৮০০-শিবচর পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৮৭৬.০০/০১/০১/২০২৩ হতে ৩১/১২/২০২৫) জনাব সুশান্ত রঞ্জন রায়	অনুঃ	২৪২/৮০	২৫০০.০০	২৫০০.০০			১২৪৯.৯০	১২৪৯.৯০					৫৭৮.০০	৫৭৮.০০				৫০%	৪১.৩৫%	৫০%	২৩.১২%					
৯৪	২২৪২৪২৭০০-নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৮৪৮৮২.২৪/০১/০৪/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২৪) জনাব কাজী সাইফুল কবীর	অনুঃ	২৪২/৮১	২২৮৭৫.০০	১২৯৩৮.০০	৯৯৩৭.০০	৯৭৬৭.০০	৫৬৬৮.৩৬	৩১৮৬.৩১	২৪৮২.০৫	২৪৩৯.৫৫	২৮৭১.৩১	৮৫০.০০	২০২১.৩১	১৯৭৩.৩১	৯৬৪৩.৯৬	২৪৮২.০৫	৫০%	২৯.২৯%	৫০%	১২.৫৫%		Kuwait				
৯৫	২২৪২৬১৬০০-দ্বিতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প। (১৮৬৭০০.০০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৪) জনাব মোঃ হামিদুল হক	অনুঃ	২৪২/৮২	৩৫০০০.০০	৫০০০.০০	৩০০০০.০০	২৮২০০.০০	৩০৭৪৮.২৫	২৫০০.০০	২৮২৪৮.২৫	২৮২০০.০০	৬৯৫১.৭৪	১৩৫৩.৫৪	৫৫৯৮.২০	৫৫৪৯.৯৫	২৬৭০.৩৫	২৬৭০.৩৫	৫০%	৩০.০০%	৫০%	১৯.৮৬%		ADB				
৯৬	২২৪৩৬৪৩০০-লোকাল গভর্নেন্ট কোভিড-১৯ রেসপন্স এন্ড রিকভারি প্রজেক্ট (এলজিসিআরআরপি)। (২৫৫৫২৫.০০/এপ্রিল/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব নাজমুস সাদাত মোঃ জিহুর রহমান	অনুঃ	২৪২/৮৩	১১০৩৮০.০০	৪৫৮.০০	১০৯৯২২.০০	১০৯৯২২.০০	২৭৫৯৩.৩৮	১১৪.৫০	২৭৪৭৮.৮৮	২৭৪৭৮.৮৮	১৫৮৯৯.৪৩	২৬.২৮	১৫৮৭৩.১৫	১৫৮৭৩.১৫				৫০%	১৫.০০%	৫০%	১৪.৪০%		WB			
৯৭	২২৪৩৬৪৬০০-আরবান ডেভেলপমেন্ট এন্ড সিটি গভারন্যান্স প্রজেক্ট। (৩৩৯৭৮১.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৭) জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা	অনুঃ	২৪২/৮৪	৩৭৪৮৪.০০	২৪৩৭৩.০০	১৩১১১.০০	৯৯১১.০০	২১৭৫.০০	২১৭৫.০০					৫৩২.৪১	৫৩২.৪১				৫০%	৩.১৯%	৫০%	১.৪২%		JICA			
<b>নতুন প্রকল্প</b>																											
৯৮	২২৪৩৭১৩০০-কোম্পাল টাউন ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স প্রজেক্ট (সিটিসিআরপি)। (২৫৮০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৯) জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান	অনুঃ	২৪২/৮৫	২২৫৯১.০০	৪১০০.০০	১৮৪৯১.০০	১৮৪৩১.০০	১৪৪৯.২২	১৪৪৯.২২					২৫.৯৪	২৫.৯৪				৫০%	০.৪৩%	৫০%	০.১১%		JICA			
৯৯	২২৪৩৭৩২০০-দক্ষিণ চট্টগ্রাম আঞ্চলিক উন্নয়ন (এসসিআরডি) প্রকল্প। (৩৬৪৪৯২.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৮) জনাব মোঃ আব্দুস সাত্তার	অনুঃ	এডিপি বর্হিভূত	৫৭১১.০০	১৬৭৪.০০	৪০৩৭.০০	৩৭.০০	২৮৫৫.৫০	৮৩৭.০০	২০১৮.৫০	১৮.৫০	০.০০							২৮৫৫.৫০	২৮৫৫.৫০	৫০%	০.০০%	৫০%	০.০০%		JICA	

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অনুমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প খণ্ড/অনুদানের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	তৈজ		আর্থিক					
						মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪		
<b>কারিগরি সহায়তা প্রকল্প</b>																									
<b>চলতি প্রকল্প :</b>																									
১০০	২২৩০৪৭১০০-ক্রাইমেট রেসিলেন্স ইনকুসিভ স্মার্ট সিটিজ প্রজেক্ট (সিআরআইএসসি)। (৪৮৮৪.০০/ফেব্রুয়ারি/২০২১ হতে অক্টোবর/২০২৩) জনাব মোহাম্মদ নাজমুল হাসান চৌধুরী	অনুঃ	৪২৮/২	৫০৯.০০		৫০৯.০০		০.০০				০.০০							২৫%	০%	২৫%	০.০০%	GIZ		
<b>উপ-মোট (৭৪-১০০) :</b>				৩৮৭৪৪৫.০০	২০১৪৩৮.০০ (০.০০)	১৮৬০০৭.০০	১৭৬২৬৮.০০	১৩৬০৪০.৪১	৭৫৮১২.৭৩ (০.০০)	৬০২২৭.৬৮	৫৮১৩৬.৯৩	৬৯৪২৭.৫৫	৪৫৯৩৪.৮৯ (০.০০)	২৩৪৯২.৬৬	২৩৩৯৬.৪১	১৫১৬৯.৮১	৮০০৭.৯০	৫০%	২৩.৩৩%	৫০%	১৭.৯২%				
<b>সেক্টর : কৃষি (শাব-সেক্টর ও সেচ)</b>																									
<b>চলতি প্রকল্প :</b>																									
১০১	২২৪০৩৯৭০০-টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৮৮৮৪.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব আবু সালেহ মোঃ হানিফ	অনুঃ	১১০/৯৪	১৩৭২৫.০০	১৩৭২৫.০০			৬৮৫৮.৬৩	৬৮৫৮.৬৩			১৬১৩.৬২	১৬১৩.৬২						৫০%	১৫.৬১%	৫০%	১১.৭৬%			
১০২	২২৪১৪৬৬০০-সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৭৫৭৪৭.৩৭/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ ফজলে হাবিব	অনুঃ	১১০/৯৫	২৬০২৫.০০	২৬০২৫.০০			১২৯০১.৪৩	১২৯০১.৪৩			২১৯৭.২০	২১৯৭.২০						৫০%	১২.০০%	৫০%	৮.৪৪%			
১০৩	২২৪১৪৭০০০-ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (১২৮৫৯৬.৩১/ ০১/১০/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০২৩) জনাব আবু সাঈদ মোঃ শাহেদুর রহিম	অনুঃ	১১০/৯৬	১৮০৫০.০০	১৮০৫০.০০	১৮০৫০.০০	১২৬৫০.০০	১৫৩২০.৭৩	১৯৮৯.৭৫	১৩৩৩০.৯৮	১২৬৫০.০০	২০০১.০০	৯০৪.৬৯	১০৯৬.৩১	৪১৫.৩৩	১৩৪৬৯.১৪	১৩৪৬৯.১৪	১৩৪৬৯.১৪	১৩৪৬৯.১৪	৫০%	১১.৩৫%	৫০%	১১.০৯%	JICA	
<b>উপ-মোট (১০১-১০৩) :</b>				৫৭৮০০.০০	৪৩৭৫০.০০ (০.০০)	১৪০৫০.০০	১২৬৫০.০০	৩৫০৮০.৭৯	২১৭৪৯.৮১ (০.০০)	১৩৩৩০.৯৮	১২৬৫০.০০	৫৮১১.৮২	৪৭১৫.৫১ (০.০০)	১০৯৬.৩১	৪১৫.৩৩	১৩৪৬৯.১৪	১৩৪৬৯.১৪	৫০%	১২.৬৫%	৫০%	১০.০৬%				
<b>সেক্টর : পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ</b>																									
<b>চলতি প্রকল্প :</b>																									
১০৪	২২৪০৪৬০০০-চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-ব্রিজিং (অতিরিক্ত অর্থায়ন) (এলজিইডি অংশ)। (১০৬৮৪.৮২/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৪) জনাব আব্দুল বারেক হাওলাদার	অনুঃ	২১১/১২	৫৯১৬.০০	২১০৬.০০	৩৮১০.০০	৩৮১০.০০	১৩৪৮.৫১	৮৯৭.৮৫	৪৫০.৬৬	৪৫০.৬৬	৭৯৪.৭৯	৩৪৪.১৩	৪৫০.৬৬	৪৫০.৬৬				৫০%	৩৫.০০%	৫০%	১৩.৪৩%	Netherland, IFAD		
<b>উপ-মোট (১০৪) :</b>				৫৯১৬.০০	২১০৬.০০ (০.০০)	৩৮১০.০০	৩৮১০.০০	১৩৪৮.৫১	৮৯৭.৮৫ (০.০০)	৪৫০.৬৬	৪৫০.৬৬	৭৯৪.৭৯	৩৪৪.১৩	৪৫০.৬৬	৪৫০.৬৬	০.০০	০.০০	৫০%	৩৫.০০%	৫০%	১৩.৪৩%				
<b>সর্বমোট (১-১০৪) :</b>				২০০৫৫১৯.০০	১৪৭০১১৮.০০ (০.০০)	৫৩৫৪০১.০০	৫২৩১৬২.০০	১০০৯৮২৭.৩১	৭২০৭৭৯.৪৭ (০.০০)	২৮৯০৪৭.৮৫	২৮৬১০২.০৬	৪৫৫৫০৩.৯০	৩৭৫৭২১.৭৯ (০.০০)	৭৯৭৮২.১১	৭৮৮৩০.৮২	৬২৯৬৭.১২	৪৬৬৩১.৪৬	৫০%	৩০.৩৭%	৫০%	২২.৭১%				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অনুমতি				ব্যয়				প্রকল্প খণ্ড/অনুদানের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
<b>বরাদ্দের অপেক্ষায় আছে</b>																								
<b>সেক্টর ৪ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন</b>																								
১	২২৪০৩৯৯০০-বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা) (২য় সংশোধিত)। (৬৯১৮০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব আবুল কালাম মোঃ ইসমত কিবরিয়া	অনুঃ		০.০০				০.০০																
২	রূপগঞ্জ জলসিঁড়ি আবাসন সংযোগকারী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ রূপগঞ্জ উপজেলা, নারায়ণগঞ্জ (১ম সংশোধিত)। (১৫২০০.০০/জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০২৩)	অনুঃ																						
৩	২২৪০৩৮৫০০-জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪১৮৩৫.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ থেকে জুন/২০২৩)	অনুঃ																						
৪	২০২২ সালের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প। (১১২৩০০.০০/এপ্রিল/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ রেজাউল হক	অনুঃ	৫৫৪/১৩৪																					ADB
৫	ময়মনসিংহ জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১০০০০০.০০/ জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব এম এ ছত্তার	অনুঃ	৫২৭/৫৩৫																					
৬	জামালপুর জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১২৫০০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অনুঃ	৫১৯/৩৩৭																					০৪/০৪/২০২৩ তারিখের একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৭	নড়াইল জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২৫০০০.০০/জুলাই ২০২৩ হতে জুন ২০২৭)	অনুঃ	৫১৯/৩৪৩																					০৬/০৬/২০২৩ তারিখের একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৮	বাগেরহাট জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৮৭৭৫৩.০০/নভেম্বর/২০২২ হতে নভেম্বর/২০২৫)	অনুঃ	৫১৯/৩৫৪																					০৬/০৬/২০২৩ তারিখের একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৯	চট্টগ্রাম বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্ততকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (৩১১০০০.০০/জানুয়ারী ২০২৩ হতে জুন ২০২৭)	অনুঃ	৫১৯/৩৪৬																					২০/০৬/২০২৩ তারিখের একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
১০	রাজশাহী বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্ততকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২৪০০০০.০০) (এপ্রিল ২০২৩ থেকে মার্চ ২০২৮)	অনুঃ	৫১৯/৩৪০																					২০/০৬/২০২৩ তারিখের একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
১১	বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প'-৪ (২৬৫০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮)	অনুঃ	৫১৯/৩৬৫																					২০/০৬/২০২৩ তারিখের একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অনুমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প খণ্ড/অনুদানের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
১২	সুনামগঞ্জ জেলার শান্তিগঞ্জ, জগন্নাথপুর ও ছাতক উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৪৫.৭৬/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬)	অনুঃ	৫১৯/৩৬৪																				০৪/০৭/২০২৩ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত
১৩	আমার গ্রাম-আমার শহর পাইলট গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প। (৬৯০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)	অনুঃ	৫২০/৩৭২																				
১৪	মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্প প্রণয়নের জন্য সম্ভাব্যতা জরিপ শীর্ষক প্রকল্প। (৪৮৩.৫০/মে/২০২৩ হতে অক্টোবর/২০২৪)	অনুঃ	এডিপি বর্হিত																				
১৫	গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন। (৮১৫০০.০০/সেপ্টেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অনুঃ	৪৮১/২২৪																				২৯/০৮/২০২৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
<b>সেক্টর ৪: গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি</b>																							
১৬	২২৪২৪৪৬০০-কুয়াকাটা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (৫০০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩)। জনাব সুশান্ত রঞ্জন রায়	অনুঃ	এডিপি বর্হিত	০.০০					০.০০									১০০%	১০০%	১০০%	#উওঠ/০!		জুন/২০২৪ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।
১৭	চাঁদপুর জেলার শাহরাস্তি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৪৫২.৯১/মে/২০২৩ হতে জুন/২০২৫)	অনুঃ	৫২৭/৫৪১																				১৫/০৫/২০২৩ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত
১৮	শরীয়তপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৭৫০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬)	অনুঃ	৫২৭/৫৪৫																				১৫/০৫/২০২৩ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
১৯	Knowledge and Support Technical Assistance on Strengthening Climate-Resilient Urban Development শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্প। (৮০০.০০/মার্চ/২০২৩ হতে জুন/২০২৫)	অনুঃ	এডিপি বর্হিত																			ADB	২৫/০৪/২০২৩ তারিখে মাননীয় এলজিআরডি মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত
২০	নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (আইডিআইপি) (৬৩৪৫০৮.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮)	অনুঃ	এডিপি বর্হিত																			ADB, AFD	২০/০৬/২০২৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত
<b>আরএডিপি বইয়ের সবুজ পাতায় বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের তালিকা</b>																							
<b>সেক্টর ৪: স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন</b>																							
১	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৪ (৭০০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫১৯/৩৩৫																				
২	ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (৩য় পর্যায়) (৪০৯৫০০.০০/অক্টোবর/২০২১ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫১৯/৩৩৬																				
৩	ময়মনসিংহ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (১৮৭০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৫১৯/৩৩৮																				



ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অনুমতি				ব্যয়				প্রকল্প খণ্ড/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৪	রংপুর বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২৫১০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৫১৯/৩৩৯																				
৫	সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (১৯৪০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫১৯/৩৪১																				
৬	খুলনা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (৩০০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৫১৯/৩৪২																				
৭	ভোলা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন ও পূর্নবাসন প্রকল্প (৪০০০০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫১৯/৩৪৪																				
৮	কক্সবাজার জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭২০০০.০০/ফেব্রুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৫১৯/৩৪৫																				
৯	নির্মাণ দক্ষতা প্রশিক্ষণ স্থাপন ও পরিচালনার লক্ষ্যে পাইলটিংয়ের জন্য কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। (৪৯৫.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৪)	অননুঃ	৫১৯/৩৪৭																				
১০	নওগাঁ জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১১০০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৬)	অননুঃ	৫১৯/৩৪৮																				
১১	বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের জেলাসমূহের পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৫০০০০.০০/ জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫১৯/৩৪৯																				
১২	মাগুরা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫০০০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৫১৯/৩৫১																				
১৩	ঢাকা জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩০০০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৫১৯/৩৫২																				
১৪	এলজিইডি'র মান নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগার আধুনিকীকরণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প। (৪৮৯৮.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)	অননুঃ	৫১৯/৩৫৩																				
১৫	স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন সড়ক নির্মাণে সমন্বিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প। (৪২০০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৪)	অননুঃ	৫১৯/৩৫৫																				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অনুমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প খণ্ড/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
১৬	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প। (৫০০০.০০/ জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৪)	অননুঃ	৫১৯/৩৫৬																					
১৭	চলনাবিল অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (২৫০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫১৯/৩৫৮																					
১৮	জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৬৫০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫১৯/৩৫৯																					
১৯	চট্টগ্রাম জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৫০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৬)	অননুঃ	৫১৯/৩৬০																					
২০	চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ উপজেলাধীন সান্দ্র নদীর ওপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২৯৮০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৫১৯/৩৬১																					
২১	বরিশাল জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৬৭০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৫১৯/৩৬২																					
২২	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার গ্রামীণ রাস্তা উন্নয়ন প্রকল্প। (১৯৮০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫১৯/৩৬৩																					
২৩	ফুটিয়া জেলার খোকসা উপজেলাধীন গড়াই নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৩০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	অননুঃ	৫১৯/৩৬৬																					
২৪	ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলাধীন ইছামতি নদীর উপর বান্দুরা সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৪৮৭০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	অননুঃ	৫২০/৩৬৭																					
২৫	রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৯০০০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫২০/৩৬৮																					
২৬	বরগুনা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৫০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৫২০/৩৬৯																					
২৭	বিদ্যমান রাবার ড্যাম উপ-প্রকল্প সম্প্রসারণ ও পুনর্বাসন প্রকল্প (এআরইপি)। (৭০০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৫২০/৩৭০																					
২৮	বিদ্যমান রাবার ড্যাম এবং কমান্ড এরিয়া সাব প্রকল্প সম্প্রসারণ ও পুনর্বাসন প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা। (২০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৪)	অননুঃ	৫২০/৩৭১																					

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অনুমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প খণ্ড/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (পিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (পিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (পিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			১৯
<b>সেক্টর ৪: গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবিধি</b>																								
২৯	গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৯৯০.০০/ জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৩)	অননুঃ	৫২৭/৫৩২																					
৩০	গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৯৯৬.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫২৭/৫৩৩																					
৩১	ভাঙ্গারিয়া পৌরসভায় বাস টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্প (২৩৯০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৪)	অননুঃ	৫২৭/৫৩৪																					
৩২	বরগুনা জেলার ৪ পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১১৬২৫.০০/ জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)	অননুঃ	৫২৭/৫৩৬																					
৩৩	কক্সবাজার পৌরসভার সেবার মান বৃদ্ধি এবং চলমান ও ভবিষ্যত উন্নয়ন কার্যক্রমের গতিশীলতা ও গুণগতমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ (৪৫০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৩)	অননুঃ	৫২৭/৫৩৭																					
৩৪	কক্সবাজার জেলার ৪ পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২৫০০০.০০/ জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	অননুঃ	৫২৭/৫৩৮																					
৩৫	পূর্বাচল ৩০০ ফুট সড়ক হতে মাদানী এডিনিউ পর্যন্ত সংযোগকারী ২টি সড়ক উন্নয়ন (২৭২০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)	অননুঃ	৫২৭/৫৩৯																					
৩৬	মানিকগঞ্জ পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৯০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)	অননুঃ	৫২৭/৫৪০																					
৩৭	বৃহত্তর পাবনা ও বগুড়া জেলার নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৬৩৬০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫২৭/৫৪২																					
৩৮	চট্টগ্রাম জেলার ১৫টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৫০০০.০০/ জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৫২৭/৫৪৩																					
৩৯	নয়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের জেলখানার চর সংলগ্ন ব্রহ্মপুত্র নদের উপর বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ কামাল সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৫৬৪০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অননুঃ	৫২৭/৫৪৪																					
৪০	নোয়াখালী জেলার পৌরসভাসমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩০০০০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫২৭/৫৪৬																					

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অনুমতি				ব্যয়				প্রকল্প খণ্ড/অনুদানের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উপল	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (পিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (পিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (পিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	তৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
৪১	গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (৭৫০০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬)	অনন্য	৫২৭/৫৪৭																					
<b>বৈদেশিক সাহায্যপুঁজি প্রকল্প</b>																								
<b>সেক্টর : কৃষি (শাব-সেক্টর: পেচ)</b>																								
৪২	ক্রাইমেট অ্যান্ড ডিজাস্টার রেজিলিয়ান্ট স্মল স্কেল ওয়াটার রিসোর্স প্রোজেক্ট (১৮৭২৭১.১৯/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৮)	অনন্য	৪৯৮/২৪																					
<b>সেক্টর : স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন</b>																								
৪৩	হাওর ফ্লাড এন্ড লাইভলিহুড ইম্প্রুভমেন্ট প্রকল্প (২য় পর্যায়) (৩৫০০০০.০০/ জানুয়ারি/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অনন্য	৫৫৪/১৩৩																					
৪৪	সাসটেইনেবল এন্ড ইন্টিগ্রেটেড রুরাল ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (১৩০০০০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮)	অনন্য	৫৫৪/১৩৫																					
৪৫	স্ট্রেংদেনিং ইমপার্ট্যান্ট রুরাল একসেস প্রজেক্ট (৯৪৫৬০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮)	অনন্য	৫৫৪/১৩৬																					
৪৬	রুরাল কানেক্টিভিটি ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট-২য় পর্যায় (৬০০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৮)	অনন্য	৫৫৪/১৩৭																					
<b>সেক্টর : গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি</b>																								
৪৭	রেজিলিয়েন্ট আরবান এন্ড টেরিটোরিয়াল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট I (৭৫০০০০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অনন্য	৫৫৬/১৫৪																					
৪৮	ইম্প্রুভিং আরবান গভর্ন্যান্স এন্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রোগ্রাম (৪৫০০০০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮)	অনন্য	৫৫৬/১৫৫																					
৪৯	আরবান ক্রাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট I (৪৮৭০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৬)	অনন্য	৫৫৬/১৫৬																					
৫০	স্মার্ট সিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট I (৪০০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অনন্য	৫৫৬/১৫৭																					
৫১	ইন্টিগ্রেটেড সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট I (৫০০০০০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অনন্য	৫৫৬/১৫৮																					