

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২৩-২৪)
সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : ফেব্রুয়ারি, ২০২৪।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি					ব্যয়					প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)			
		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক	
				মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	৭৫	১৫৭০৪৯৯.০০	১২২৫৫৯৮.০০	৩৪৪৯০১.০০	৩৪৩৬৭৭.০০	১৪৬৭৪০.৪৫	৯৩৩৬৭৬.৮৯	০.০০	২১৩০৬৩.৫৬	২১১৯৭৬.৫০	৮৬৫৩৪২.২৭	৭১৮৫৫৩.১০	০.০০	১৪৬৭৮৯.১৭	১৪৫৭৪০.১১	৮২৩৫৯.০৯	৭৫৭১৬.২২	৭৫%	৬৪.৯৯%	৭৫%	৫৫.১০%
গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি	৩০	৩৯৩২৪৫.০০	২০৩২৩৮.০০	১৯০০০৭.০০	১৮০২৬৮.০০	২৩১৩৩৬.২৩	১১৯৭৫৯.৮৩	০.০০	১১১৫৭৬.৪০	১০৫১২১.১২	১৬৭৯১৫.৬০	৮২৯৫৯.৭৭	০.০০	৮৪৯৫৫.৮৩	৮১০০৯.৩৯	২৭০২৪৬.৪১	১৯৩৪৫৪.৩২	৭৫%	৪৯.৬৩%	৭৫%	৪২.৭০%
কৃষি সেক্টর (সাব-সেক্টর : সেচ)	৩	৫৭৮০০.০০	৪৩৭৫০.০০	১৪০৫০.০০	১২৬৫০.০০	৪৫৯৫৫.৬৭	৩২৬২৪.৬৯	০.০০	১৩৩৩০.৯৮	১২৬৫০.০০	২১২৩৮.০৪	১৫৫৪৫.৯৫	০.০০	৫৬৯২.০৯	৫০১১.১১	১১৩৫৮.৯৬	১৫০৪৫.৪১	৭৫%	৫৪.১৩%	৬৯%	৩৬.৭৪%
পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ	১	৫৯১৬.০০	২১০৬.০০	৩৮১০.০০	৩৮১০.০০	২১৪২.৮৫	৯৪৭.৮৫	০.০০	১১৯৫.০০	১১৯৫.০০	১৪৩১.৪৮	৪৭৫.৮২	০.০০	৯৫৫.৬৬	৯৫৫.৬৬	১১৯৫.০০	১১৯৫.০০	৭৫%	৫২.০০%	৭৫%	২৪.২০%
সর্বমোট :	১০৯	২০২৭৪৬০.০০	১৪৭৪৬৯২.০০	৫৫২৭৬৮.০০	৫৪০৪০৫.০০	১৪২৬১৭৫.২০	১০৮৭০০৯.২৬	০.০০	৩৩৯১৬৫.৯৪	৩৩০৯৪২.৬২	১০৫৫৯২৭.৩৯	৮১৭৫৩৪.৬৪	০.০০	২৩৮৩৯২.৭৫	২৩২৭১৬.২৭	৩৬৫১৫৯.৪৬	২৮৫৪১০.৯৫	৭৫%	৬১.৬৬%	৭৫%	৫২.০৮%
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) :	২৯																				
অননুমোদিত প্রকল্প (এডিপি বইয়ে)	৪৪																				
মোট প্রকল্প :	১৮২																				

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
মনিটরিং ও মূল্যায়ন

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২৩-২৪)

প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : ফেব্রুয়ারি, ২০২৪।

(শতক টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	জৌত		আর্থিক					
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২				
সেক্টর : স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																									
চলতি প্রকল্প :																									
১	২২৪০৩৯১০০-লাসলবন্দ মহাষ্টমী পুন্যঙ্গান উৎসবের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৪৭৮৮.০০/ জানুয়ারি/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ মাহবুব আলম	অনুঃ	১৮৯/১	১৮২০.০০	১৮২০.০০			১২৯.৮০	১২৯.৮০					২৫.১৪	২৫.১৪					৭৫%	২.০০%	৭৫%	১.৩৮%		
২	২২৪১১৭৩০০-দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৬৯১০০.০০/জুলাই/১৭ হতে জুন/২৫) জনাব স্বপন কান্তি পাল	অনুঃ	১৮৯/২	১৪৭০০.০০	১৪৭০০.০০			১০৯৯৫.৭৫	১০৯৯৫.৭৫					১০৪২৩.৩৭	১০৪২৩.৩৭					৭৫%	৭৫.০০%	৭৫%	৭০.৯১%		
৩	২২৪৩৩৯১০০-মিঠামাইন রেস্ট হাউজ নির্মাণ প্রকল্প। (৩৮৫০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব গোলাম মাওলা	অনুঃ	১৮৯/৩	১০০০.০০	১০০০.০০			৪৯৯.৯০	৪৯৯.৯০					৪৪৫.৫২	৪৪৫.৫২					৭৫%	৬৫.৩৬%	৭৫%	৪৪.৫৫%		
৪	২২৪৩৬১৭০০-সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন-২ প্রকল্প। (১০৮২০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬) জনাব এ বি এম নাজমুল করিম	অনুঃ	১৮৯/৪	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			১৮৭৪৩.৩৭	১৮৭৪৩.৩৭					১৫৯৪৫.৯২	১৫৯৪৫.৯২					৭৫%	৬৪.৭৭%	৭৫%	৬৩.৭৮%		
৫	২২৪০৪৫৯০০-হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১০১৬৯৫.৬৮/জানুয়ারি/ ২০১২ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক	অনুঃ	১৮৯/৫	১৬৮৬.০০	৩৮৬.০০	১৩০০.০০	১৩০০.০০	৩৮৪.০০	৩৮৪.০০					৩৫৭.৭৯	৩৫৭.৭৯					১০০%	১০০%	১০০%	২১.২২%	IFAD STF	ডিসেম্বর/২০২৩ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৬	২২৪০৪৮২০০-হাওড় অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৮৮৩২৫.৬২/জুলাই/১৪ হতে জুন/২৪) জনাব মোঃ রায়হান সিদ্দিক	অনুঃ	১৮৯/৬	৪৬৮.০০	১০১.০০	৩৬৭.০০	২৪৩.০০	৩৬৭.০০	০.০০	৩৬৭.০০	২৪৩.০০			৩০২.০০	০.০০	৩০২.০০	২১৬.০০	৪০৬৫.০০	৪০৬৫.০০	৭৫%	৬৫.০০%	৭৫%	৬৪.৫৩%	JICA	জুন/২০২৪ এ সমাপ্ত হবে।
৭	২২৪০৪৮৪০০-বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (৩০৮৮৭৬.০০/ জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০২৫) জনাব জাবেদ করিম	অনুঃ	১৮৯/৭	৪১৮৭০.০০	১৪০.০০	৪১৭৩০.০০	৪১৭৩০.০০	৪১৮০০.০০	৭০.০০	৪১৭৩০.০০	৪১৭৩০.০০			১৯৭০২.৮২	৫৫.০৮	১৯৬৪৭.৭৪	১৯৬৪৭.৭৪			৭৫%	৫৪.০০%	৭৫%	৪৭.০৬%	WB	
৮	২২৪২৮২৪০০-জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাস্টি-সেক্টর প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৩৯৪৪৭.০০/ ডিসেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব জাবেদ করিম	অনুঃ	১৮৯/৮	৪১১৫৫.০০	৫৫০.০০	৪০৬০৫.০০	৪০৬০৫.০০	৪০৮৭৭.০০	২৭২.০০	৪০৬০৫.০০	৪০৬০৫.০০			১৮৫৬৫.৬৬	৪.৭৯	১৮৫৬০.৮৭	১৮৫৬০.৮৭	৮৩২৯.৫৬	৮৩২৯.৫৬	৭৫%	৫৬.০০%	৭৫%	৪৫.১১%	WB	

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প খণ্ড/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্ডমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্ডমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৯	২২৪৩৩৩১০০-পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক করিডোর এবং আঞ্চলিক উন্নয়ন সম্প্রসারণ কর্মসূচি (উইকেয়ার) পর্ব-১: গ্রামীণ যোগাযোগ এবং বাজারসহ আনুসংগিক ভৌত সুবিধাদি সম্প্রসারণ প্রকল্প (আরসিএমএনআইআইপি)। (২১৮০৯৯.০০/অক্টোবর/২০২০ হতে জুন/২০২৫) জনাব মমিন মজিবুল হক সমাজী	অনুঃ	১৯০/৯	৭৩২০০.০০	৮৩৭.০০	৭২৩৬৩.০০	৭২৩৬৩.০০	৩৫২৪৭.৬২	২৪৭.৬২	৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০	৩৫২৪৭.৬২	২৪৭.৬২	৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০	২০৬১৮.১৬	২০৬১৮.১৬	৭৫%	৬৫.০০%	৭৫%	৪৮.১৫%	WB	
১০	২২৪০৩৭৬০০-জামালপুর ও শেরপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫০৫০০.০০/জুলাই/১৬ হতে ডিসেম্বর/২৩) জনাব সৈয়দা আসমা খাতুন	অনুঃ	১৯১/১২	২৫.০০	২৫.০০			২৫.০০	২৫.০০			২৪.০৬	২৪.০৬					১০০%	১০০%	১০০%	৯৬.২২%		ডিসেম্বর/২০২৩ সমাপ্ত হয়েছে।
১১	২২৪০৩৮২০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৪৫৭১৯.০০/ জানুয়ারি/২০১৭ থেকে জুন/২০২৬) জনাব মনজুরুল আলম সিদ্দিকী	অনুঃ	১৯১/১৩	৪৫০০০.০০	৪৫০০০.০০			২৯২৪১.২২	২৯২৪১.২২			১৯২০৭.০৮	১৯২০৭.০৮					৭৫%	৫৯.১১%	৭৫%	৪২.৬৮%		
১২	২২৪০৩৮৩০০-ঝুলনা বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২৬৬৫০০.০০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব এফ. এম. খায়রুল ইসলাম	অনুঃ	১৯১/১৪	৭০০০০.০০	৭০০০০.০০			৫২২৯৬.৮৬	৫২২৯৬.৮৬			৩০০৫০.৪৭	৩০০৫০.৪৭					৭৫%	৪৮.০০%	৭৫%	৪২.৯৩%		
১৩	২২৪০৪৫৮০২-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (৩৭৪৪৯.১৮/জুলাই/ ২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন	অনুঃ	১৯১/১৫	৭২৩৪.০০	৭২৩৪.০০			৫৩১১.৫৩	৫৩১১.৫৩			২৬৭৮.১৭	২৬৭৮.১৭					৭৫%	৪০.১৫%	৭৫%	৩৭.০২%		
১৪	২২৪০৪৯৫০০-গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৮২৭৮০.০০/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/২৪) জনাব মোঃ আবু ছায়েদ	অনুঃ	১৯১/১৬	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			১৮৩৭৩.৬২	১৮৩৭৩.৬২			১০৪৮০.৬৪	১০৪৮০.৬৪					৭৫%	৫০.০০%	৭৫%	৪১.৯২%		
১৫	২২৪০৫০২০০-বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ) (২য় সংশোধিত)। (৬২২৯৯.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০২৪) জনাব হরিকিরকর মোহন্ত	অনুঃ	১৯২/১৭	৭৬৭২.০০	৭৬৭২.০০			৫৭৫৪.০০	৫৭৫৪.০০			৩০৯২.৩৬	৩০৯২.৩৬					৭৫%	৪১.০০%	৭৫%	৪০.৩১%		জুন/২০২৪ এ সমাপ্ত হবে।
১৬	২২৪০৫২৪০০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (২২৮৭৬৫.১২/ফেব্রুয়ারী/১০ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ বেলাল হোসেন	অনুঃ	১৯২/১৮	১.০০	১.০০			০.০০				০.০০						৭৫%	৪১.৬৯%	৭৫%	০.০০%		জুন/২০২৪ এ সমাপ্ত হবে।
১৭	২২৪১০৯৪০০-ফরিদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১১৪৯২৫.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২৫) জনাব এ কে এম বাদশা মিয়া	অনুঃ	১৯২/১৯	১৩৭২৫.০০	১৩৭২৫.০০			১০২৮৭.৩১	১০২৮৭.৩১			৬৮৪৯.৮৩	৬৮৪৯.৮৩					৭৫%	৫৫.২৮%	৭৫%	৪৯.৯১%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প খণ্ড/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রিমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রিমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
১৮	২২৪১১৭২০০-সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৪৫৪২৭.৬৫/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ আব্দুর রহিম সেখ	অনুঃ	১৯২/২০	১১০০০.০০	১১০০০.০০			৮২৫০.০০	৮২৫০.০০					৮১৭৫.৮৬	৮১৭৫.৮৬			৭৫%	৭৪.৬০%	৭৫%	৭৪.৩৩%		
১৯	২২৪১৩১৪০০-বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (১০৬৩১৭.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ শরীফ হোসেন	অনুঃ	১৯২/২১	১১৮৬৫.০০	১১৮৬৫.০০			৮৮৯৮.৭৫	৮৮৯৮.৭৫					৪৮১৫.২৮	৪৮১৫.২৮			৭৫%	৪৫.০০%	৭৫%	৪০.৫৮%		
২০	২২৪১৩১৭০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (১ম সংশোধিত)। (১৮০৯৫০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম খান	অনুঃ	১৯২/২২	১৮৩০০.০০	১৮৩০০.০০			১৩৭২২.১৭	১৩৭২২.১৭					১৩১১০.৬৪	১৩১১০.৬৪			৭৫%	৮০.০৫%	৭৫%	৭১.৬৪%		
২১	২২৪১৩১৯০০-মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২৫১২০২.১৭/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৫) জনাব সেলিম সরকার	অনুঃ	১৯২/২৩	৩২৮৭৫.০০	৩২৮৭৫.০০			২৪২০৩.৭৯	২৪২০৩.৭৯					২২৫৭৩.১৯	২২৫৭৩.১৯			৭৫%	৭০.০০%	৭৫%	৬৮.৬৬%		
২২	২২৪১৩২০০০-গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: বরিশাল, বালকাঠী, পিরোজপুর জেলা (১ম সংশোধিত)। (১২৫৫০০.০০/ নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব সুশান্ত রঞ্জন রায়	অনুঃ	১৯২/২৪	৭৮৫৫.০০	৭৮৫৫.০০			৫৮৮৯.২৮	৫৮৮৯.২৮					৫২৫১.২৫	৫২৫১.২৫			৭৫%	৮৮.৬৮%	৭৫%	৬৬.৮৫%		জুন/২০২৪ এ সমাপ্ত হবে।
২৩	২২৪১৩২১০০-সিরাজগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৫৩৫৫০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	অনুঃ	১৯২/২৫	১০৯৫০.০০	১০৯৫০.০০			৮২০৭.৫৬	৮২০৭.৫৬					৩৯১৩.৭২	৩৯১৩.৭২			৭৫%	৫৮.৪১%	৭৫%	৩৫.৭৪%		
২৪	২২৪১৪৭১০১-রাজশাহী বিভাগ (সিরাজগঞ্জ জেলা ব্যতীত) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২১১৫৯৬.১৩/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোহাম্মদ শাহ আলম পাটওয়ারী	অনুঃ	১৯২/২৬	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			২২২৯৪.৮৩	২২২৯৪.৮৩					১৪৪১৫.৩৭	১৪৪১৫.৩৭			৭৫%	৪৯.০০%	৭৫%	৪৮.০৫%		
২৫	২২৪১৪৭১০২-বৃহত্তর চট্টগ্রাম গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-৩ (১ম সংশোধিত)। (১৩৩০০০.০০/নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ আনিসুর রহমান সোহেল	অনুঃ	১৯৩/২৭	২২৮৭৫.০০	২২৮৭৫.০০			১৭১৫৬.২৫	১৭১৫৬.২৫					১১৪০০.০০	১১৪০০.০০			৭৫%	৬০.০০%	৭৫%	৪৯.৮৪%		
২৬	২২৪১৪৭১০৩-বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন-৩ (১ম সংশোধিত)। (১৪৬৫০০.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব আমিনুর রশীদ চৌধুরী	অনুঃ	১৯৩/২৮	৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০			২৬২৪৬.৭৭	২৬২৪৬.৭৭					২০৫০০.৭৫	২০৫০০.৭৫			৭৫%	৬৫.৩১%	৭৫%	৫৮.৫৭%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প খণ্ড/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্ডমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্ডমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮		
২৭	২২৪১৪৭১০৪-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায়। (২৮৮৪৮৬.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব জিএম মুজিবুর রহমান	অনুঃ	১৯৩/২৯	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			১৮৭০৫.০০	১৮৭০৫.০০					১৩০৯৬.৭৩	১৩০৯৬.৭৩			৭৫%	৫৬.১৩%	৭৫%	৫২.৩৯%		
২৮	২২৪১৪৭১০৫-ময়মনসিংহ অঞ্চল পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩২২২৮৮.৬০/অক্টোবর/১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম	অনুঃ	১৯৩/৩০	৪০০০০.০০	৪০০০০.০০			৩০০০০.০০	৩০০০০.০০					২৫৪২০.৬৫	২৫৪২০.৬৫			৭৫%	৮৮.৩২%	৭৫%	৬৩.৫৫%		
২৯	২২৪১৪৭৩০০-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (২০৬৬০০.০০/ মে/২০১৮ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ মাহবুব আলম	অনুঃ	১৯৩/৩১	২৯৭০০.০০	২৯৭০০.০০			১৪৮৯৫.৩৫	১৪৮৯৫.৩৫					১০৮৮১.৫০	১০৮৮১.৫০			৭৫%	৩৮.০০%	৭৫%	৩৬.৬৪%		
৩০	২২৪২১৫৩০০-বন্যা ও দুর্ভোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৭৮৫১৮.০০/ জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ আদুর রহিম	অনুঃ	১৯৩/৩২	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			১৮৭৪৭.৮৪	১৮৭৪৭.৮৪					১৪০২২.৩৩	১৪০২২.৩৩			৭৫%	৬০.৪৬%	৭৫%	৫৬.০৯%		জুন/২০২৪ এ সমাপ্ত হবে।
৩১	২২৪২৩৮৭০০-দেশের দক্ষিণাঞ্চলের আয়রন ব্রীজ পুনর্নির্মাণ/ পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২৩৩৪০০.০০/ জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব সুশান্ত রঞ্জন রায়	অনুঃ	১৯৩/৩৩	৩৬৬০০.০০	৩৬৬০০.০০			২৭৪১০.৮১	২৭৪১০.৮১					২৭২২২.৬৬	২৭২২২.৬৬			৭৫%	৮৯.৫০%	৭৫%	৭৪.৪৩%		
৩২	২২৪২৪৮৪০০-পটুয়াখালী জেলার লোহালিয়া নদীর উপর নির্মাণাধীন পিসি গার্ডার ব্রিজের অসমাপ্ত নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১০২০০.০০/জুলাই/২০১৮ হইতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোঃ সেলিম মিয়া	অনুঃ	১৯৩/৩৪	৮৭.০০	৮৭.০০			৮০.০০	৮০.০০					৫৩.০৬	৫৩.০৬			১০০%	১০০%	১০০%	৬০.৯৯%		ডিসেম্বর/২০২৩ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৩৩	২২৪২৫৩২০০-খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৯৩৭৯২.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন	অনুঃ	১৯৩/৩৫	১৮৩০০.০০	১৮৩০০.০০			১৩৭২২.৮১	১৩৭২২.৮১					৬০৫৮.৭৬	৬০৫৮.৭৬			৭৫%	৫০.০০%	৭৫%	৩৩.১১%		
৩৪	২২৪২৫৬৯০০-যশোর অঞ্চল গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৯৫২২৫.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব এ এস এম কবীর	অনুঃ	১৯৩/৩৬	১৮৩০০.০০	১৮৩০০.০০			১৩৫৭৬.০১	১৩৫৭৬.০১					৮৩১০.৫৮	৮৩১০.৫৮			৭৫%	৫৩.২৮%	৭৫%	৪৫.৪১%		
৩৫	২২৪২৫৮০০০-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৯৪৯৬৫.০০/ জানুয়ারী/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোঃ জাহিদুর রহমান	অনুঃ	১৯৩/৩৭	১৪৭০০.০০	১৪৭০০.০০			১১০২৩.৮০	১১০২৩.৮০					৮৬৩০.৩২	৮৬৩০.৩২			৭৫%	৬৫.০০%	৭৫%	৫৮.৭১%		
৩৬	২২৪২৫৯০০০-গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩৫৫৫৫০.০০/ নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব এ কে ফজলুল হক	অনুঃ	১৯৪/৩৮	৪৩১০০.০০	৪৩১০০.০০			৩২২৬৯.০৫	৩২২৬৯.০৫					৩১৩৯৪.৬৮	৩১৩৯৪.৬৮			৭৫%	৯৩.৮৯%	৭৫%	৭২.৮৪%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প খণ্ড/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮		
৩৭	২২৪২৬৩০০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৪ (১ম সংশোধিত)। (৭৯৭৪৪.০০/ সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ আখতার হোসেন	অনুঃ	১৯৪/৩৯	১৮৩০০.০০	১৮৩০০.০০			১৩৭২২.৯৬	১৩৭২২.৯৬					৫৪৯৯.৯০	৫৪৯৯.৯০			৭৫%	৪৩.৬৪%	৭৫%	৩০.০৫%		
৩৮	২২৪২৮০৪০০-এলাজিহিডি'র মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৯৫০.০০/মার্চ/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৪) জনাব মোঃ সেলিম মিয়া	অনুঃ	১৯৪/৪০	১৬০০.০০	১৬০০.০০			১২০০.০০	১২০০.০০					১৬২.৯২	১৬২.৯২			৭৫%	১৭.০০%	৭৫%	১০.১৮%		
৩৯	২২৪২৮০৬০০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনূর্ধ্ব ১০০ মিটার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২০৭১৩৪.০০/ মার্চ/২০১৯ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন	অনুঃ	১৯৪/৪১	৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০			২৬০৯১.০০	২৬০৯১.০০					১৯৯২৮.৫০	১৯৯২৮.৫০			৭৫%	৭০.৬৫%	৭৫%	৫৬.৯৪%		
৪০	২২৪২৮০৭০০-সোনোগাজী ও মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল সংযোগ সড়কে ফেনী নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৯৮৬৫.০০/ ফেব্রুয়ারি/২০১৯ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোস্তাফিজুর রহমান	অনুঃ	১৯৪/৪২	৭৪০০.০০	৭৪০০.০০			৫৪৩৬.৬০	৫৪৩৬.৬০					৯.৪০	৯.৪০			৭৫%	১.০০%	৭৫%	০.১৩%		
৪১	২২৪৩০০৩০০-পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী-৩ (১ম সংশোধিত) (১৭২৩১৫.০০/ জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব সালমা শহীদ।	অনুঃ	১৯৪/৪৩	৪০৯১৮.০০	৪০৯১৮.০০			৩০৪৯১.৪০	৩০৪৯১.৪০					২৪৮৫৬.১০	২৪৮৫৬.১০			৭৫%	৬৬.৬৭%	৭৫%	৬০.৭৫%		জুন/২০২৪ এ সমাপ্ত হবে।
৪২	২২৪৩০২৫০০-ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৬৩৭০০.০০/ জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ বাবুল আখতার	অনুঃ	১৯৪/৪৪	৩২৫০০.০০	৩২৫০০.০০			২৩৯৯৫.১৩	২৩৯৯৫.১৩					২৩৯৩১.২০	২৩৯৩১.২০			৭৫%	৭৫.৩৩%	৭৫%	৭৩.৬৩%		
৪৩	২২৪৩০৭৪০০-বি-বাড়িয়া জেলার ৯টি সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১২০৫৭.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোস্তাফিজুর রহমান	অনুঃ	১৯৪/৪৫	৫২০৩.০০	৫২০৩.০০			৩৯০২.০২	৩৯০২.০২					৯০৫.৯৯	৯০৫.৯৯			৭৫%	২৫.৯২%	৭৫%	১৭.৪১%		
৪৪	২২৪৩১৭৯০০-চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলায় ডাকাতিয়া নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (১০৭০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ এবাদত আলী	অনুঃ	১৯৪/৪৬	৩৮০০.০০	৩৮০০.০০			২৮৪৮.৯৫	২৮৪৮.৯৫					৮৩.৬২	৮৩.৬২			৭৫%	৩.০০%	৭৫%	২.২০%		
৪৫	২২৪৩১৮০০০-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (১ম সংশোধিত)। (৬৫২৬৫৫.০০/ জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোহাম্মদ রুহুল আমিন খান	অনুঃ	১৯৪/৪৭	১১৫০০০.০০	১১৫০০০.০০			১১৩৫৫০.৩৫	১১৩৫৫০.৩৫					১০৭৭২৫.৭০	১০৭৭২৫.৭০			৭৫%	৯৩.৮৯%	৭৫%	৯৩.৬৭%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প খণ্ড/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			১৯
৪৬	২২৪৩২৫৩০০-ঘূর্ণিঝড় আন্দোলন ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫৯০৫৩৭.৩৪/ অক্টোবর/২০২০ হতে ডিসেম্বর/২০২৪) জনাব মোঃ রফিকুল হাসান	অনুঃ	১৯৪/৪৮	৫০০০০.০০	৫০০০০.০০			৪৯৮৫৯.৩৪	৪৯৮৫৯.৩৪				৪৩০৫৯.৭৭	৪৩০৫৯.৭৭					৭৫%	৮৯.৮১%	৭৫%	৮৬.১২%		
৪৭	২২৪৩৩৬৩০০-পিরোজপুর জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৬০০০০.০০/ এপ্রিল/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ ইব্রাহিম খলিল	অনুঃ	১৯৫/৪৯	১৪৭০০.০০	১৪৭০০.০০			১১০২২.৪৯	১১০২২.৪৯				১০৯৬৭.৪৭	১০৯৬৭.৪৭					৭৫%	৯০.০৮%	৭৫%	৭৪.৬১%		
৪৮	২২৪৩৩৮৪০০-নরসিংদী জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৯৫১৬.০০/ জানুয়ারি/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মাহবুব ইমাম মর্শেদ	অনুঃ	১৯৫/৫০	১১০০০.০০	১১০০০.০০			৮২৪৭.৯৪	৮২৪৭.৯৪				৫১৩৬.১৩	৫১৩৬.১৩					৭৫%	৬৯.৭২%	৭৫%	৪৬.৬৯%		
৪৯	২২৪৩৩৯২০০-কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৫০০০০.০০/ জুলাই/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান	অনুঃ	১৯৫/৫১	৪০০০০.০০	৪০০০০.০০			২৯৮৮১.৫৭	২৯৮৮১.৫৭				১২০১৭.৬৯	১২০১৭.৬৯					৭৫%	৩৯.০৮%	৭৫%	৩০.০৪%		
৫০	২২৪৩৪৫৮০০-যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (৪২০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৪) জনাব এ. এম. এস কবীর	অনুঃ	১৯৫/৫২	২৬৬৪.০০	২৬৬৪.০০			১৯৯৭.৮৪	১৯৯৭.৮৪				১৯৯৭.০৪	১৯৯৭.০৪					৭৫%	১০০%	৭৫%	৭৪.৯৬%		জুন/২০২৪ এ সমাপ্ত হবে।
৫১	২২৪৩৪৮৭০০-ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১০৯০০০.০০/সেপ্টেম্বর/২০২১ হতে আগস্ট/২০২৬) জনাব নজরুল ইসলাম	অনুঃ	১৯৫/৫৩	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			৪০২৭.৩২	৪০২৭.৩২				২৫২৭.৩৩	২৫২৭.৩৩					৭৫%	৩৯.০০%	৭৫%	৩৮.৮৮%		
৫২	২২৪৩৪৯২০০-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন: জেলা টাঙ্গাইল শীর্ষক প্রকল্প। (৮৬৫৬৪.০৫/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোস্তা মিজানুর রহমান	অনুঃ	১৯৫/৫৪	১৫৫০০.০০	১৫৫০০.০০			১১৬২১.৯০	১১৬২১.৯০				১১৫১৩.৬৯	১১৫১৩.৬৯					৭৫%	৯৪.০৩%	৭৫%	৭৪.২৮%		
৫৩	২২৪৩৫১১০০-হাওর এলাকায় উড়াল সড়ক ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৪৯০০০.০০/জানুয়ারী/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোঃ গোলাম মাওলা	অনুঃ	১৯৫/৫৫	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			৪৭৪৮.২৬	৪৭৪৮.২৬				৮০৯.৩২	৮০৯.৩২					৭৫%	৫৫.৭৪%	৭৫%	১২.৪৫%		
৫৪	২২৪৩৫২০০০-গাজীপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (৬৮৫০০.০০/ জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব এস, কে, আরিফুল ইসলাম	অনুঃ	১৯৫/৫৬	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৩৬৬৯.৪২	৩৬৬৯.৪২				২৫৯৫.৮২	২৫৯৫.৮২					৭৫%	৫৫.০০%	৭৫%	৫১.৯২%		
৫৫	২২৪৩৬২২০০-বরিশাল বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (২৬৯৩৪৩.০০/ জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোহাম্মদ আদনান আখতারুল আজম	অনুঃ	১৯৫/৫৭	৪৫০০০.০০	৪৫০০০.০০			৩৩৭৪৭.৭৯	৩৩৭৪৭.৭৯				৩৩০৮৬.০০	৩৩০৮৬.০০					৭৫%	৯৩.৭০%	৭৫%	৭৩.৫২%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প খণ্ড/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (মিডিয়াট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (মিডিয়াট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (মিডিয়াট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
																								১৯
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
৫৬	২২৪৩৬২৭০০-বৃহত্তর পাবনা ও বগুড়া জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (১৪০০০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোঃ গোলাম মোর্শেদ	অনু :	১৯৫/৫৮	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			৪৮৭০.২১	৪৮৭০.২১				৪৫২২.৭৪	৪৫২২.৭৪					৭৫%	৭৩.১২%	৭৫%	৬৯.৫৮%		
৫৭	২২৪৩৬৩৩০০-পত্নী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ (২য় পর্যায়)। (৪০৫০০০.০০/ জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৭) জনাব শেখ মোঃ আবু জাকির সেকান্দার	অনু :	১৯৫/৫৯	৯৭০০.০০	৯৭০০.০০			৬৪৪০.২৫	৬৪৪০.২৫				৩৭৮৯.০৮	৩৭৮৯.০৮					৭৫%	৫০.০০%	৭৫%	৩৯.০৬%		
৫৮	২২৪৩৬৪২০০-বিনাইদহ জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫০০০০.০০/ জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬) জনাব এ. এস. এম মহসীন	অনু :	১৯৬/৬০	৫২০০.০০	৫২০০.০০			৩৮৭৭.৫০	৩৮৭৭.৫০				২২৫৫.৯১	২২৫৫.৯১					৭৫%	৪৩.৬৩%	৭৫%	৪৩.৩৮%		
৫৯	২২৪৩৬৭৪০০-বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৮০০০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোঃ আল-আমীন খান	অনু :	১৯৬/৬১	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			৪৮৭৩.৪৬	৪৮৭৩.৪৬				৪০৭৯.৪১	৪০৭৯.৪১					৭৫%	৬৩.০০%	৭৫%	৬২.৭৬%		
৬০	২২৪৩৬৮৮০০-নারায়নগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্প। (১৪৯৭০.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৪) জনাব মোঃ রুহুল আমীন	অনু :	১৯৬/৬২	১৩৮০.০০	১৩৮০.০০			১০৩৫.০০	১০৩৫.০০				৭২৯.০০	৭২৯.০০					৭৫%	৫৬.০%	৭৫%	৫২.৮৩%		
৬১	২২৪০৪৬৯০০-গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৩য় সংশোধিত) (৯২৫০০.০০/অক্টোবর/২০১৩ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ আব্দুল মালেক	অনু :	১৯৬/৬৩	২৩০০০.০০	৩০০০.০০	২০০০০.০০	২০০০০.০০	১১৭৭৩.৩৩	২২৪৭.৩০	৯৫২৬.০৩	৯৫২৬.০৩	১৩১৯৩.০১	১১০৯.৭৬	১২০৮৩.২৫	১২০৮৩.২৫	৯৬০৭.৫৭	১২০৮৩.২৫	৭৫%	৮০.৮৪%	৭৫%	৫৭.৩৬%	SFD OFID		
৬২	২২৪০৫০৩০০-সিলেট বিভাগ গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (৩৯০৭৬.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ আজীম উদ্দীন সরদার	অনু :	১৯৬/৬৪	৯৬৪৪.০০	৫৬১৪.০০	৪০৩০.০০	৪০৩০.০০	৪১০১.৫৩	২৮০৭.০০	১২৯৪.৫৩	১২৯৪.৫৩	২১৯৮.০৫	৯০৩.৫২	১২৯৪.৫৩	১২৯৪.৫৩	৭৩৫.৯০	৭৩৫.৯০	৭৫%	৩৬.০০%	৭৫%	২২.৭৯%	IDB		
৬৩	২২৪২১৫২০০-জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রকল্প। (৬৬২০০.০০/ জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোহাম্মদ নাজমুল হাসান চৌধুরী	অনু :	১৯৬/৬৫	১৮০০০.০০	৩০০০.০০	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০	৩৪৪৭.০০	২২৫০.০০	১১৯৭.০০	৪০৮.০০	১২৬২.৪৩	৪৭৩.৪৩	৭৮৯.০০	০.০০				৭৫%	৪৮.১৩%	৭৫%	৭.০১%	KFW, GCF	
৬৪	২২৪২৪৩১০০-অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী) শীর্ষক প্রকল্প। (৭৫৭৬৮.০০/জুলাই/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৬)। জনাব মোঃ আনিসুল ওহাব খান	অনু :	১৯৬/৬৬	১১০১৪.০০	৩১০৩.০০	৭৯১১.০০	৭৯১১.০০	১০২৩৮.০০	২৩২৭.০০	৭৯১১.০০	৭৯১১.০০	৪২২৯.৩২	৭৪৬.২৮	৩৪৮৩.০৪	৩৪৮৩.০৪	৭৯১১.০০	৭৯১১.০০	৭৫%	৫১.০০%	৭৫%	৩৮.৪০%	IFAD		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প খণ্ড/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (মিডিয়াট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (মিডিয়াট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (মিডিয়াট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্ডমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্ডমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৬৫	২২৪২৪৬৭০০-গ্রামীণ সড়কে সেতু উন্নয়ন সহায়তা কর্মসূচি (প্রোগ্রাম ফর সাপোর্টিং রুরাল ব্রিজেস) (১ম সংশোধিত)। (৪৬৭৩১৪.০০/ সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোঃ কামরুল আহসান	অনুঃ	১৯৬/৬৭	১২০০০০.০০	৪০০০০.০০	৮০০০০.০০	৮০০০০.০০	৭১০১২.০০	৩০০০০.০০	৪১০১২.০০	৪১০১২.০০	৬০২৪৫.৪৬	২৪৯৬০.৮৯	৩৫২৮৪.৫৭	৩৫২৮৪.৫৭	১৫৪০৫.৯০	৩৩১২.০০	৭৫%	৬৪.৪৫%	৭৫%	৫০.২০%	WB	
৬৬	২২৪২৪৯৭০০-রুরাল কানেক্টিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (১ম সংশোধিত)। (৬৪৯৩০৭.০০/ জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম	অনুঃ	১৯৭/৬৮	৫৪৩৯৫.০০	১৭৮০০.০০	৩৬৫৯৫.০০	৩৫৪৯৫.০০	২৫৯৫৯.৬৫	৮৯০০.০০	১৭০৫৯.৬৫	১৬৮৮৫.৫৯	২৫২৭০.৯৪	৮২১১.২৯	১৭০৫৯.৬৫	১৬৮৮৫.৫৯			৭৫%	৪৭.০০%	৭৫%	৪৬.৪৬%	ADB	
৬৭	২২৪২৫৪৮০০-বাংলাদেশ: এমার্জেন্সি এসিস্ট্যান্স প্রজেক্ট (এলজিইডি অংশ) (১ম সংশোধিত)। (৩২০৫০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৫) জনাব মলয় কুমার চক্রবর্তী	অনুঃ	১৯৭/৬৯	৬০০০.০০	১০০০.০০	৫০০০.০০	৫০০০.০০	৩১৬০.১৫	৪৯৮.৮০	২৬৬১.৩৫	২৬৬১.৩৫	২৪৫৫.৬৩	৪৫০.৬৩	২০০৫.০০	২০০৫.০০	১৬৮৬.০০	২৬৬১.৩৫	৭৫%	৫০.০০%	৭৫%	৪০.৯৩%	ADB	
৬৮	২২৪২৬১৪০০-ডিজাস্টার রিস্ক ম্যানেজমেন্ট এনহেন্সমেন্ট প্রজেক্ট (এলজিইডি পার্ট) (১ম সংশোধিত)। (২৬৬৩০.০০/ অক্টোবর/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান	অনুঃ	১৯৭/৭০	৮২৩৫.০০	১২৩৫.০০	৭০০০.০০	৭০০০.০০	২৬২৫.২৯	৯২৫.২৯	১৭০০.০০	১৭০০.০০	১৪১৯.৫৭	২২০.৪৮	১১৯৯.০৯	১১৯৯.০৯			৭৫%	৩৬.০০%	৭৫%	১৭.২৪%	JICA	জুন/২০২৬ পর্যন্ত ২য় সংশোধনসহ সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াক্রমে আছে।
নতুন প্রকল্প																							
৬৯	২২৪৩৭২৮০০-অভিযোজন বৃদ্ধি ও বুল্ক ফ্রাসকলে টেকসই অবকাঠামো প্রকল্প (রিভার)। (৪৩২৩৪৭.০০/ জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব অরুন কুমার চৌধুরী	অনুঃ	১৯৭/৭১	১১১০০.০০	১০০.০০	১১০০০.০০	১১০০০.০০	১১০৭৫.০০	৭৫.০০	১১০০০.০০	১১০০০.০০	১০৪.১১	২৩.৬৮	৮০.৪৩	৮০.৪৩	১৪০০০.০০	১৪০০০.০০	৭৫%	০.৯৪%	৭৫%	০.৯৪%	WB	
চলতি প্রকল্প																							
৭০	২২৪২৫৮৯০০-তিন পার্বত্য জেলায় দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৮৭৫৪.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম	অনুঃ	২০১/৮৭	৫৭৮৩.০০	৫৭৮৩.০০			৪৩৩৭.২৫	৪৩৩৭.২৫			৩৪২৯.৭১	৩৪২৯.৭১					৭৫%	৬৫.০০%	৭৫%	৫৯.৩১%		
৭১	২২৪৩৪৭৯০০-রাস্তামাটি জেলার কারিগর পাড়া হতে বিলাইছড়ি পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন ও ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প (৩৩৮৫৪.০০/ জুলাই/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৪) জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম	অনুঃ	২০১/৮৮	৫১৫০.০০	৫১৫০.০০			৩৮৬২.৫০	৩৮৬২.৫০			৩৭০৪.০৮	৩৭০৪.০৮					৭৫%	৭৫.০%	৭৫%	৭১.৯২%		
নতুন প্রকল্প																							
৭২	২২৪৩৭৩০০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৮০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ এবাদত আলী	অনুঃ	৩৬৫/১	২৬০০.০০	২৬০০.০০			১৯৪৮.৫০	১৯৪৮.৫০			৪৮৭.০০	৪৮৭.০০					৭৫%	৪৫.০০%	৭৫%	১৮.৭৩%		
৭৩	২২৪৩৭৬০০০-নেত্রকোনা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪২৮০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ আল আমীন ফয়সাল	অনুঃ	৫১৯/৩৫৭	৪০০০.০০	৪০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০			১৪৮৯.৫০	১৪৮৯.৫০					৭৫%	৪৩.৫৩%	৭৫%	৩৭.২৪%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প খণ্ড/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাধ্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্ডমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্ডমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			১৯
৭৪	২২৪৩৭৩৯০০-ফ্লাড (২০২২) ড্যামেজড রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার রিহ্যাবিলিটেশন প্রজেক্ট আন্ডার এডিবি'স ইমার্জেন্সি এসিসট্যান্স। (১১২৩০০.০০/এপ্রিল/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ রেজাউল হক	অনু :	৫৫৪/১৩৪	২৬৫০.০০	৬৫০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	২৪৮৭.৫০	৪৮৭.৫০	২০০০.০০	২০০০.০০	২৮৭.৫৭	২৮৭.৫৭			২০০০.০০	৭৫%	১৬.২৫%	৭৫%	১০.৮৫%			ADB	
৭৫	২২৪৩৭৩১০০-ময়মনসিংহ জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১০০০০০.০০/ জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব এম এ ছত্তার	অনু :	৫২৭/৫৩৫	২০০০.০০	২০০০.০০			৯২০.০০	৯২০.০০			৭১০.৩৯	৭১০.৩৯				৭৫%	৩৬.০০%	৭৫%	৩৫.৫২%				
মোট (পঞ্জী) (১-৭৫) :				১৫৭০৪৯৯.০০	১২২৫৫৯৮.০০ (০.০০)	৩৪৪৯০১.০০	৩৪৩৬৭৭.০০	১১৪৬৭৪০.৪৫	৯৩৩৬৭৬.৮৯ (০.০০)	২১৩০৬৩.৫৬	২১১৯৭৬.৫০	৮৬৫৩৪২.২৭	৭১৮৫৫৩.১০ (০.০০)	১৪৬৭৮৯.১৭	১৪৫৭৪০.১১	৮২৩৫৯.০৯	৭৫৭১৬.২২	৭৫%	৬৯.৯৯%	৭৫%	৫৫.১০%			
সেক্টর ৪ গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																								
চলতি প্রকল্প :																								
৭৬	২২৪২৭৭৮০০-চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার আওতাধীন মহনন্দা নদীর 'শেখ হাসিনা' সেতুর সাথে সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প। (২৫৫৪৬.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব হরিকিঙ্কর মোহন্ত	অনু :	২৩১/৯	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৩৮১৮.৮৯	৩৮১৮.৮৯			২১৯৩.২৬	২১৯৩.২৬				৭৫%	৩৭.০০%	৭৫%	৩৬.৫৫%				
৭৭	২২৪০৫০৫০০-শেখ হাসিনা সাংস্কৃতিক পল্লী নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২৩৩৩৭.০০/মার্চ/২০১৬ হতে জুন/২০২৪) জনাব নাঈমা নাজনীন নাজ	অনু :	২৪০/৬২	৪৬৪৯.০০	৪৬৪৯.০০			২৩২৪.৫০	২৩২৪.৫০			২১৩৮.১১	২১৩৮.১১				৭৫%	৬০.০০%	৭৫%	৪৫.৯৯%				
৭৮	২২৪২১৫৪০০-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (৪৪১৮৫০.০০/ জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোঃ সূজায়েত হোসেন	অনু :	২৪০/৬৩	৪০০০০.০০	৪০০০০.০০			২৯৯৯৫.৮৭	২৯৯৯৫.৮৭			২৯৭৫৫.৮৬	২৯৭৫৫.৮৬				৭৫%	৮১.৫৬%	৭৫%	৭৪.৩৯%				
৭৯	২২৪২৪৬১০০-উপজেলা শহর (নন- মিউনিসিপ্যাল) মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৪৫৩০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ ছয়ফুদ্দিন	অনু :	২৪০/৬৪	৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০			২৬২৪৮.১৪	২৬২৪৮.১৪			১৫৪৯৫.২৬	১৫৪৯৫.২৬				৭৫%	৬০.১৪%	৭৫%	৪৪.২৭%				
৮০	২২৪২৪৬২০০-জামালপুর জেলার ৮টি পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।(৬৩৪৮৬.০০/ জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব নাঈমা নাজনীন নাজ	অনু :	২৪০/৬৫	১৩২৮০.০০	১৩২৮০.০০			৬৬৪০.০০	৬৬৪০.০০			৬৫৩২.৩৮	৬৫৩২.৩৮				৭৫%	৫০.০০%	৭৫%	৪৯.১৯%				জুন/২০২৪ এ সমাপ্ত হবে।
৮১	২২৪২৫৭৭০০-নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ৫নং গুদারঘাটের নিকট শীতলক্ষ্যা নদীর উপর কদমরসুল ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (৭৩৫১৮.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ বেলাল হোসেন	অনু :	২৪০/৬৬	১১০০০.০০	১১০০০.০০			২৮৫৬.১৫	২৮৫৬.১৫			৩২০.২৪	৩২০.২৪				৭৫%	৩.০০%	৭৫%	২.৯১%				
৮২	২২৪২৫৯৫০০-কুমিল্লা জেলার ৭টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।(১৮০০০.০০/ জানুয়ারী/ ২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব আব্দুল বারেক হাওলাদার	অনু :	২৪০/৬৭	৪৯৯৮.০০	৪৯৯৮.০০			২৫০৪.৫৮	২৫০৪.৫৮			২১০৮.০৪	২১০৮.০৪				৭৫%	৬৫.৫০%	৭৫%	৪২.১৮%				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রিমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৮৩	২২৪২৬২৮০০-পটুয়াখালী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৫৬১৬.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ মহির উদ্দিন সেখ	অনুঃ	২৪১/৬৮	১.০০	১.০০			০.০০				০.০০						৭৫%	৮০.০০%	৭৫%	০.০০%		জুন/২০২৪ এ সমাপ্ত হবে।
৮৪	২২৪২৭৫৭০০-টাঙ্গাইল পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২২৮২৪.০০/জানুয়ারি/২০১৯ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ সানিউল হক	অনুঃ	২৪১/৬৯	৪৫৭৫.০০	৪৫৭৫.০০			২২৮৭.৫০	২২৮৭.৫০			২০২১.৩৯	২০২১.৩৯					৭৫%	৫৩.০০%	৭৫%	৪৪.১৮%		
৮৫	২২৪২৭৫৮০০-ফরিদপুর শহরের টেপাখোলা লেক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৮০০০.০০/ জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব সাজ্জাদ আহমেদ	অনুঃ	২৪১/৭০	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৩৭৩৬.১০	৩৭৩৬.১০			৫৩.২৯	৫৩.২৯					৭৫%	১.১২%	৭৫%	১.০৭%		
৮৬	২২৪৩২৪২০০-চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন। (২৯৪০.০০/নভেম্বর/২০২০ হতে জুন/২০২৪) জনাব আবুল মনজুর মোঃ ছাদেক	অনুঃ	২৪১/৭১	৮৯০.০০	৮৯০.০০			০.০০				০.০০						৭৫%	০.০০%	৭৫%	০.০০%		
৮৭	২২৪৩৩৫৯০০-পটুয়াখালী পৌরসভার মাস্টারপ্ল্যান চূড়ান্তকরণসহ অবকাঠামো উন্নয়ন” প্রকল্প(১ম সংশোধিত)। (৩৭৭২.০০/অক্টোবর/২০২০ হতে জুন/২০২৪) জনাব আল-আমিন ফয়সাল	অনুঃ	২৪১/৭২	১.০০	১.০০			১.০০	১.০০			০.০০						৭৫%	৭৫.৩৮%	৭৫%	০.০০%		জুন/২০২৪ এ সমাপ্ত হবে।
৮৮	২২৪৩৩৬০০-টাঙ্গাইল জেলার ১০ (দশ)টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।(২৭২৩৪.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন মঞ্জুদার	অনুঃ	২৪১/৭৩	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৭৪৮৮.৯১	৭৪৮৮.৯১			৬৩৪২.০৭	৬৩৪২.০৭					৭৫%	৭৫.২৯%	৭৫%	৬৩.৪২%		
৮৯	২২৪৩৩৯৩০০-ফেনী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪০০০.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৪) জনাব আমিনুর রশিদ চৌধুরী	অনুঃ	২৪১/৭৪	১.০০	১.০০			০.০০				০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		
৯০	২২৪৩৪৭৩০০-মেহেরপুর জেলাধীন ২টি (মেহেরপুর ও গাংনী) পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।(৪৬৮০.০০/ জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২০২৪) জনাব সাজ্জাদ আহমেদ	অনুঃ	২৪১/৭৫	২৫০০.০০	২৫০০.০০			১৮৭৫.০০	১৮৭৫.০০			১৭৪৭.৯৩	১৭৪৭.৯৩					৭৫%	৭২%	৭৫%	৬৯.৯২%		
৯১	২২৪৩৪৭৪০০-পৌরসভায় পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প। (১১৪১৫২.১১/সেপ্টেম্বর/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৪) জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম	অনুঃ	২৪১/৭৬	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৩১৪৪.৫৫	৩১৪৪.৫৫			১১৮৪.৮৫	১১৮৪.৮৫					৭৫%	১৬.০০%	৭৫%	১৫.৮০%		
৯২	২২৪৩৬৭২০০-রংপুর জেলাধীন পীরগঞ্জ, হারাগাছ ও বদরগঞ্জ পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(৮৭৬০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	অনুঃ	২৪১/৭৭	২০০০.০০	২০০০.০০			১৪৯৯.৯৪	১৪৯৯.৯৪			৯৬৯.৯৬	৯৬৯.৯৬					৭৫%	৫৪.০৩%	৭৫%	৪৮.৫০%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প খণ্ড/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য			
				মোট	টাকা (মিডিয়াট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (মিডিয়াট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (মিডিয়াট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক						
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)					
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			১৯	২০	২১
৯৩	২২৪৩৬৭৩০০-দিনাজপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৩৭২.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	অনু :	২৪১/৭৮	২০০০.০০	২০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০					৪৮৭.১৪	৪৮৭.১৪					৭৫%	৫৮.৯৩%	৭৫%	২৪.৩৬%			
৯৪	২২৪৩৬৯৭০০-ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪২৩২.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ আনিসুর রহমান	অনু :	২৪২/৭৯	১০০০.০০	১০০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০					৪৯৯.৯৯	৪৯৯.৯৯					৭৫%	৫৫.০০%	৭৫%	৫০.০০%			
৯৫	২২৪৩৬৯৮০০-শিবচর পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৮৭৬.০০/০১/০১/২০২৩ হতে ৩১/১২/২০২৫) জনাব সুশান্ত রঞ্জন রায়	অনু :	২৪২/৮০	২৫০০.০০	২৫০০.০০			১৮৭৪.৮৫	১৮৭৪.৮৫					১৫৬০.০০	১৫৬০.০০					৭৫%	৭৯.৫০%	৭৫%	৬২.৪০%			
৯৬	২২৪২৪২৭০০-নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৮৪৮৮২.২৪/ ০১/০৪/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২৪) জনাব কাজী সাইফুল কবীর	অনু :	২৪২/৮১	২২৮৭৫.০০	১২৯৩৮.০০	৯৯৩৭.০০	৯৭৬৭.০০	১৭০১৩.০০	৯৫৫৮.০০	৭৪৫৫.০০	৭৩২৭.০০	৮১২৪.৪৮	৩১৪৫.৫৪	৪৯৭৮.৯৪	৪৮৯৯.০৪	৮৮০৬.৬২	৯০৯৪.৪১	৭৫%	৫৭.০০%	৭৫%	৩৫.৫২%			Kuwait		
৯৭	২২৪২৬১৬০০-দ্বিতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৮৬৭০০.০০/ জানুয়ারী/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৪) জনাব মোঃ হামিদুল হক	অনু :	২৪২/৮২	৩৫০০০.০০	৫০০০.০০	৩০০০০.০০	২৮২০০.০০	৩২৫৭৭.২৮	৩৭৫০.০০	২৮৮২৭.২৮	২৮২০০.০০	১৯৯৪৯.১২	২৯৯৪.৩৩	১৬৯৫৪.৭৯	১৬৩২৭.৫১	৯৪১০৬.২৯	৯৪১০৬.২৯	৭৫%	৬৩.০০%	৭৫%	৫৭.০০%			ADB		
৯৮	২২৪৩৬৪৩০০-লোকাল গভর্নেন্ট কোডিড-১৯ রেসপন্স এন্ড রিকভারি প্রজেক্ট (এলজিসিআরআরপি)। (২৫৫৫২৫.০০/ এপ্রিল/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব নাজমুস সাদাত মোঃ জিন্দুর রহমান	অনু :	২৪২/৮৩	১১০৩৮০.০০	৪৫৮.০০	১০৯৯২২.০০	১০৯৯২২.০০	৫১৯২৩.৯৭	১১৪.৫০	৫১৮০৯.৪৭	৫১৮০৯.৪৭	৫৬৯১০.৪৭	১১৯.৩০	৫৬৭৯১.১৭	৫৬৭৯১.১৭	১৩২৩১৫.০০	৫১৮০৯.৪৭	৭৫%	৫২.০০%	৭৫%	৫১.৫৬%			WB		
৯৯	২২৪৩৬৪৬০০-আরবান ডেভেলপমেন্ট এন্ড সিটি গভারন্যান্স প্রজেক্ট। (৩৩৯৭৮১.০০/ জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৭) জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা	অনু :	২৪২/৮৪	৩৭৪৮৪.০০	২৪৩৭৩.০০	১৩১১১.০০	৯৯১১.০০	১৬৩৭৩.৫০	৩২৬২.৫০	১৩১১১.০০	৯৯১১.০০	২৯৭৯.৮৫	১৭১৫.৫৯	১২৬৪.২৬						৭৫%	১৭.৩২%	৭৫%	৭.৯৫%		JICA	
নতুন প্রকল্প																										
১০০	২২৪৩৭১৩০০-কোস্টাল টাউন ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স প্রজেক্ট (সিটিসিআরপি)। (২৫৮০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৯) জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান	অনু :	২৪২/৮৫	২২৫৯১.০০	৪১০০.০০	১৮৪৯১.০০	১৮৪৩১.০০	৬১২৯.০০	২১৭৩.৮৫	৩৯৫৫.১৫	৩৯৫৫.১৫	২৬৮৩.৬৪	৪৭২.৬৮	২২১০.৯৬	২২১০.৯৬			৩৯৫৫.১৫		৭৫%	২৪.১৪%	৭৫%	১১.৮৮%		JICA	
১০১	২২৪৩৭৩২০০-দক্ষিণ চব্বিশ আশ্রম আঞ্চলিক উন্নয়ন (এসসিআরডি) প্রকল্প। (৩৬৪৪৯২.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৮) জনাব মোঃ আব্দুল সাত্তার	অনু :	এডিপি বর্ধিত	৫৭১১.০০	১৬৭৪.০০	৪০৩৭.০০	৩৭.০০	৩২৭৩.৫০	১২৫৫.০০	২০১৮.৫০	১৮.৫০	২২০৩.০০	৭১৪.০০	১৪৮৯.০০	১৩.০০	২০১৮.৫০	১৪৮৯.০০	৭৫%	৪০.০০%	৭৫%	৩৮.৫৭%			JICA		
১০২	২২৪৩৭৪৪০০-শরীয়তপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৭৫০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব এস. এম. রাফেউল ইসলাম	অনু :	৫২৭/৫৪৫	৫০০.০০	৫০০.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০					২৪০.০০	২৪০.০০					৭৫%	৫২.৮৫%	৭৫%	৪৮.০০%			

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এজিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প খণ্ড/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (মিডিয়াট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (মিডিয়াট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (মিডিয়াট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্ডমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্ডমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮		
১০৩	২২৪৩৭৭৮০০-নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (আইউজিআইপি) (৬৩৪৫০৮.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮)	অনুঃ	এজিপি বর্হিভূত	৫০০০.০০	১০০০.০০	৪০০০.০০	৪০০০.০০	৪৪০০.০০	৫০০.০০	৩৯০০.০০	৩৯০০.০০	৪৪০০.০০	৫০০.০০	৩৩০০.০০	৩৩০০.০০	৭৫%	১৮.০০%	৭৫%	১৭.৯৯%				
১০৪	২২৪৩৭৫৯০০-চাঁদপুর জেলাধীন শাহরাহি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪৫২.৯১/মে/২০২৩ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ শরীফ হোসেন	অনুঃ	৫২৭/৫৪১	৩০০.০০	৩০০.০০			২২৫.০০	২২৫.০০					১৬.৬১	১৬.৬১			৫০%	১২.০০%	৫০%	৫.৫৪%		
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প																							
চলতি প্রকল্পঃ																							
১০৫	২২৩৩৪৭১০০-ক্রাইমেট রেসিলেন্স ইনক্লুসিভ স্মার্ট সিটিজ প্রজেক্ট (সিআরআইএসসি)। (৪৮৮৪.০০/ফেব্রুয়ারি/২০২১ হতে অক্টোবর/২০২৩) জনাব মোহাম্মদ নাজমুল হাসান চৌধুরী	অনুঃ	৪২৮/২	৫০৯.০০		৫০৯.০০		৫০০.০০		৫০০.০০			৪৯৯.০০		৪৯৯.০০			১০০%	১০০%	১০০%	৯৮%	GIZ	অক্টোবর/২০২৩ এ সমাপ্ত হয়েছে।
উপ-মোট (৭৬-১০৫)ঃ				৩৯৩২৪৫.০০	২০৩২৩৮.০০ (০.০০)	১৯০০০৭.০০	১৮০২৬৮.০০	২৩১৩৩৬.২৩	১১৯৭৫৯.৮৩ (০.০০)	১১১৫৭৬.৪০	১০৫১২১.১২	১৬৭৯১৫.৬০	৮২৯৫৯.৭৭ (০.০০)	৮৪৯৫৫.৮৩	৮১০০৯.৩৯	২৭০২৪৬.৪১	১৯৩৪৫৪.৩২	৭৫%	৪৯.৬৩%	৭৫%	৪২.৭০%		
সেক্টরঃ কৃষি (সাব-সেক্টরঃ সেচ)																							
চলতি প্রকল্পঃ																							
১০৬	২২৪০৩৯৭০০-টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৮৮৪.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২৪) জনাব আবু সাঈদ মোঃ হানিফ	অনুঃ	১১০/৯৪	১৩৭২৫.০০	১৩৭২৫.০০			১০২৮৭.৯৩	১০২৮৭.৯৩				৪১৮৭.৯৬	৪১৮৭.৯৬				৭৫%	৩২.৫৮%	৫০%	৩০.৫১%		
১০৭	২২৪১৪৬৬০০-সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৫৯৪৮৮.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ ফজলে হাবিব	অনুঃ	১১০/৯৫	২৬০২৫.০০	২৬০২৫.০০			১৯৩৫২.১৩	১৯৩৫২.১৩				৯২৫৩.২৮	৯২৫৩.২৮				৭৫%	৭১.০০%	৭৫%	৩৫.৫৬%		
১০৮	২২৪১৪৭০০০-ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (১২৯৯৭৮.৬৫/০১/১০/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০২৪) জনাব আবু সাঈদ মোঃ শাহেদুর রহিম	অনুঃ	১১০/৯৬	১৮০৫০.০০	৪০০০.০০	১৪০৫০.০০	১২৬৫০.০০	১৬৩১৫.৬১	২৯৮৪.৬৩	১৩৩৩০.৯৮	১২৬৫০.০০	৭৭৯৬.৮০	২১০৪.৭১	৫৬৯২.০৯	৫০১১.১১	১১৩৫৮.৯৬	১৫০৪৫.৪১	৭৫%	৪৬.২০%	৭৫%	৪৩.২০%	JICA	
উপ-মোট (১০৬-১০৮)ঃ				৫৭৮০০.০০	৪৩৭৫০.০০ (০.০০)	১৪০৫০.০০	১২৬৫০.০০	৪৫৯৫৫.৬৭	৩২৬২৪.৬৯ (০.০০)	১৩৩৩০.৯৮	১২৬৫০.০০	২১২৩৮.০৪	১৫৫৪৫.৯৫ (০.০০)	৫৬৯২.০৯	৫০১১.১১	১১৩৫৮.৯৬	১৫০৪৫.৪১	৭৫%	৫৪.১৩%	৬৯%	৩৬.৭৪%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প খণ্ড/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (মিডিয়াট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (মিডিয়াট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (মিডিয়াট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			১৯
	সেক্টর ৪ পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ																							
	চলতি প্রকল্প																							
১০৯	২২৪৩৪৬০০০-৮র ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-ব্রিজিং (অতিরিক্ত অর্থায়ন) (এলজিইডি অংশ)। (১০৬৮৪.৮২/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৪) জনাব আব্দুল বারেক হাওলাদার	অনুঃ	২১১/১২	৫৯১৬.০০	২১০৬.০০	৩৮১০.০০	৩৮১০.০০	২১৪২.৮৫	৯৪৭.৮৫	১১৯৫.০০	১১৯৫.০০	১৪৩১.৪৮	৪৭৫.৮২	৯৫৫.৬৬	৯৫৫.৬৬	১১৯৫.০০	১১৯৫.০০	৭৫%	৫২.০০%	৭৫%	২৪.২০%	Nethar land, IFAD		
	উপ-মোট (১০৯) :			৫৯১৬.০০	২১০৬.০০ (০.০০)	৩৮১০.০০	৩৮১০.০০	২১৪২.৮৫	৯৪৭.৮৫ (০.০০)	১১৯৫.০০	১১৯৫.০০	১৪৩১.৪৮	৪৭৫.৮২ (০.০০)	৯৫৫.৬৬	৯৫৫.৬৬	১১৯৫.০০	১১৯৫.০০	৭৫%	৫২.০০%	৭৫%	২৪.২০%			
	সর্বমোট (১-১০৯) :			২০২৭৪৬০.০০	১৪৭৪৬৯২.০০ (০.০০)	৫৫২৭৬৮.০০	৫৪০৪০৫.০০	১৪২৬১৭৫.২০	১০৮৭০০৯.২৬ (০.০০)	৩৩৯১৬৫.৯৪	৩৩৯১৬৫.৯৪	১০৫৫৯২৭.৩৯	৮১৭৫৩৪.৬৪ (০.০০)	২৩৮৩৯২.৭৫	২৩২৭১৬.২৭	৩৬৫১৫৯.৪৬	২৮৫৪১০.৯৫	৭৫%	৬১.৬৬%	৭৫%	৫২.০৮%			

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (নিতিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (নিতিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (নিতিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
বরাদ্দের অপেক্ষায় আছে																							
সেক্টর ৪ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																							
১	২২৪০৩৯৯০০-বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা) (২য় সংশোধিত)। (৬৯১৮০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব আবুল কালাম মোঃ ইসমত কিবরিয়া	অনুঃ		০.০০				০.০০				০.০০											জুন/২০২৪ এ সমাপ্ত হবে।
২	রূপগঞ্জ জলাসিঁড়ি আবাসন সংযোগকারী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ রূপগঞ্জ উপজেলা, নারায়ণগঞ্জ (১ম সংশোধিত)। (১৫২০০.০০/জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০২৩)	অনুঃ																					জুন/২০২৪ এ সমাপ্ত হবে।
৩	২২৪০৩৮৫০০-জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৪১৮৩৫.০০/জানুয়ারী/২০১৭ থেকে জুন/২০২৪)	অনুঃ																					জুন/২০২৪ এ সমাপ্ত হবে।
৪	জামালপুর জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১২৫০০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অনুঃ	৫১৯/৩৩৭																				০৪/০৪/২০২৩ তারিখের একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৫	নড়াইল জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২৫০০০.০০/জুলাই ২০২৩ হতে জুন ২০২৭)	অনুঃ	৫১৯/৩৪৩																				০৬/০৬/২০২৩ তারিখের একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৬	বাগেরহাট জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৮৭৭৫৩.০০/নভেম্বর/২০২২ হতে নভেম্বর/২০২৫)	অনুঃ	৫১৯/৩৫৪																				০৬/০৬/২০২৩ তারিখের একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৭	চট্টগ্রাম বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্ততকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (৩১১০০০.০০/জানুয়ারী ২০২৩ হতে জুন ২০২৭)	অনুঃ	৫১৯/৩৪৬																				২০/০৬/২০২৩ তারিখের একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৮	রাজশাহী বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্ততকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২৪০০০০.০০) (এপ্রিল ২০২৩ থেকে মার্চ ২০২৮)	অনুঃ	৫১৯/৩৪০																				২০/০৬/২০২৩ তারিখের একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৯	নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৬৫০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮)	অনুঃ	৫১৯/৩৬৫																				২০/০৬/২০২৩ তারিখের একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
১০	সুনামগঞ্জ জেলার শান্তিগঞ্জ, জগন্নাথপুর ও ছাতক উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৪৫.৭৬/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬)	অনুঃ	৫১৯/৩৬৪																				০৪/০৭/২০২৩ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত
১১	আমার গ্রাম-আমার শহর পাইলট গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প। (৬৯০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)	অনুঃ	৫২০/৩৭২																				
১২	মেহেরপুর ও চুমাডাঙ্গা জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্প প্রণয়নের জন্য সম্ভাব্যতা জরিপ শীর্ষক প্রকল্প। (৪৮৩.৫০/মে/২০২৩ হতে অক্টোবর/২০২৪)	অনুঃ	এডিপি বর্ধিত																				
১৩	গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন। (৮১৫০০.০০/সেপ্টেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অনুঃ	৪৮১/২২৪																				২৯/০৮/২০২৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
১৪	কুষ্টিয়া জেলার খোকসা উপজেলায় গড়াই নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২৯৭১৫.০০)	অনুঃ	৫১৯/৩৬৬																				০৫/০৯/২০২৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (নিতিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (নিতিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (নিতিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
																								২৩
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
১৫	মাগুরা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯০০০.০০)	অনু ঃ	৫১৯/৩৫১																					৩১/১০/২০২৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত
১৬	জয়পুরহাট জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৫০০০০.০০)	অনু ঃ	এডিপি বর্ধিত																					৩১/১০/২০২৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত
১৭	নওগাঁ জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১০০০০.০০)	অনু ঃ	৫১৯/৩৪৮																					৩১/১০/২০২৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত
১৮	সুনামগঞ্জ জেলার শান্তিগঞ্জ উপজেলাধীন মহাসিং নদীর উপর পাগলা সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৪৯৯৫.২০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)।	অনু ঃ	এডিপি বর্ধিত																					১৪/১১/২০২৩ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত
১৯	সুনামগঞ্জ জেলার শান্তিগঞ্জ, জগন্নাথপুর ও ছাতক উপজেলার পল্লী সড়কে ব্রিজ ও কালাজর্ট নির্মাণ প্রকল্প (৪৯৮৮.৫০/ডিসেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৬)।	অনু ঃ	এডিপি বর্ধিত																					১৪/১১/২০২৩ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত
২০	গার্বতা চট্টগ্রাম পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৭৩২৮৮.০০)।	অনু ঃ	এডিপি বর্ধিত																					০৯/১১/২০২৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত
২১	নেত্রকোনা জেলার বারহাটা উপজেলা শিশুপার্ক নির্মাণ প্রকল্প। (২৬০০.০০/ডিসেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৬)	অনু ঃ	এডিপি বর্ধিত																					১৪/১১/২০২৩ তারিখে মাননীয় এলজিআরডি মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত
২২	ঢাকা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১২৩০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অনু ঃ	এডিপি বর্ধিত																					১৩/০২/২০২৪ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত
লেটর ঃ গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																								
২৩	২২৪২৪৪৬০০-কুয়াকাটা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (৫০০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪)। জনাব সুশান্ত রঞ্জন রায়	অনু ঃ	এডিপি বর্ধিত	০.০০				০.০০				০.০০												জুন/২০২৪ এ সমাপ্ত হবে।
২৪	পূর্বচল ৩০০ ফুট সড়ক হতে মাদানী এডিনিউ পর্যন্ত সংযোগকারী দুইটি সড়ক উন্নয়ন (৩১০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬)	অনু ঃ	৫২৭/৫৩৯																					২৯/০৮/২০২৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত
২৫	নেত্রকোনা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৮৩০.০০/ডিসেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৬)	অনু ঃ	এডিপি বর্ধিত																					১৪/১১/২০২৩ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত
২৬	বৃহত্তর পাবনা ও বগুড়া জেলার নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬৩৬০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অনু ঃ	৫২৭/৫৪২																					০৯/১১/২০২৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত
২৭	রংপুর বিভাগের ৯টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৯২০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে জুন/২০২৬)	অনু ঃ	এডিপি বর্ধিত																					০৯/১১/২০২৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত
২৮	কুমিল্লা জেলার লাকসাম পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৫০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে জুন/২০২৬)	অনু ঃ	এডিপি বর্ধিত																					১৪/১১/২০২৩ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্ডমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্ডমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
	সেক্টর : কৃষি (সাব-সেক্টর: সেচ)																							
২৯	Climate and Disaster Resilient Small-Scale Water Resources Management Project. (২২৩৫৮০.০০ (১৮০৮৮৮.০০) সেপ্টেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৯)	অনুঃ	৪৯৮/২৪																				ADB, IFAD Netherland	২৯/০৮/২০২৩ তারিখের একনেক কর্তৃক অনুমোদিত
	এডিপি বইয়ের সবুজ পাতায় বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের তালিকা																							
	সেক্টর : স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																							
১	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৪ (৭০০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫১৯/৩৩৫																					
২	ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (৩য় পর্যায়) (৪০৯৫০০.০০/অক্টোবর/২০২১ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫১৯/৩৩৬																					
৩	ময়মনসিংহ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (১৮৭০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৫১৯/৩৩৮																					
৪	রংপুর বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২৫১০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৫১৯/৩৩৯																					
৫	সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (১৯৪০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫১৯/৩৪১																					
৬	খুলনা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (৩০০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৫১৯/৩৪২																					
৭	ভোলা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন ও পূর্নবাসন প্রকল্প (৪০০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫১৯/৩৪৪																					
৮	কক্সবাজার জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭২০০০.০০/ফেব্রুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৫১৯/৩৪৫																					
৯	নির্মাণ দক্ষতা প্রশিক্ষণ স্থাপন ও পরিচালনার লক্ষ্যে পাইলটিংয়ের জন্য কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। (৪৯৫.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৪)	অননুঃ	৫১৯/৩৪৭																					
১০	বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের জেলাসমূহের পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৫০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫১৯/৩৪৯																					

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প খণ্ড/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (নিতিভ্যাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (নিতিভ্যাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (নিতিভ্যাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
১১	এলজিইডি'র মান নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগার আধুনিকীকরণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প। (৪৮৯৮.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)	অননুঃ	৫১৯/৩৫৩																				
১২	স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন সড়ক নির্মাণে সমন্বিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প। (৪২০০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৪)	অননুঃ	৫১৯/৩৫৫																				
১৩	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প। (৫০০০.০০/ জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৪)	অননুঃ	৫১৯/৩৫৬																				
১৪	চলনবিহীন অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (২৫০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫১৯/৩৫৮																				
১৫	জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৬৫০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫১৯/৩৫৯																				
১৬	চট্টগ্রাম জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৫০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৬)	অননুঃ	৫১৯/৩৬০																				
১৭	চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ উপজেলাধীন সান্দ্র নদীর ওপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২৯৮০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৫১৯/৩৬১																				
১৮	বরিশাল জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৬৭০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৫১৯/৩৬২																				
১৯	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার গ্রামীণ রাস্তা উন্নয়ন প্রকল্প। (১৯৮০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫১৯/৩৬৩																				
২০	ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলাধীন ইছামতি নদীর উপর বান্দুরা সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৪৮৭০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	অননুঃ	৫২০/৩৬৭																				
২১	রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৯০০০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫২০/৩৬৮																				
২২	বরগুনা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৫০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৫২০/৩৬৯																				
২৩	বিদ্যমান রাবার ড্যাম উপ-প্রকল্প সম্প্রসারণ ও পুনর্বাসন প্রকল্প (এআরইপি)। (৭০০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৫২০/৩৭০																				
২৪	বিদ্যমান রাবার ড্যাম এবং কমান্ড এরিয়া সাব প্রজেক্ট সম্প্রসারণ ও পুনর্বাসন প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা। (২০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৪)	অননুঃ	৫২০/৩৭১																				
সেটর ৪ গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																							

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (নিতিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (নিতিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (নিতিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
২৫	গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৯৯০.০০/ জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৩)	অননুঃ	৫২৭/৫৩২																				
২৬	গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৯৯৬.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫২৭/৫৩৩																				
২৭	ভাতারিয়া পৌরসভায় বাস টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্প (২৩৯০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৪)	অননুঃ	৫২৭/৫৩৪																				
২৮	বরগুনা জেলার ৪ পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১১৬২৫.০০/ জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)	অননুঃ	৫২৭/৫৩৬																				
২৯	কক্সবাজার পৌরসভার সেবার মান বৃদ্ধি এবং চলমান ও ভবিষ্যত উন্নয়ন কার্যক্রমের গতিশীলতা ও গুণগতমান নিশ্চিত করারলক্ষ্যে আধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ (৪৫০০.০০/ জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৩)	অননুঃ	৫২৭/৫৩৭																				
৩০	কক্সবাজার জেলার ৪ পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২৫০০০.০০/ জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	অননুঃ	৫২৭/৫৩৮																				
৩১	মানিকগঞ্জ পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৯০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)	অননুঃ	৫২৭/৫৪০																				
৩২	চট্টগ্রাম জেলার ১৫টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৫০০০.০০/ জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৫২৭/৫৪৩																				
৩৩	ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের জেলখানার চর সংলগ্ন ব্রহ্মপুর নদের উপর বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ কামাল সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৫৬৪০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অননুঃ	৫২৭/৫৪৪																				
৩৪	নোয়াখালী জেলার পৌরসভাসমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩০০০০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫২৭/৫৪৬																				
৩৫	গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (৭৫০০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫২৭/৫৪৭																				
	বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প																						
	স্টেটর ও স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																						
৩৬	হাওর ফ্লাড এড লাইভলিহুড ইম্প্রুভমেন্ট প্রকল্প (২য় পর্যায়) (৩৫০০০০.০০/ জানুয়ারি/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫৫৪/১৩৩																				
৩৭	সাসটেইনেবল এন্ড ইন্টিগ্রেটেড রুরাল ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (১৩০০০০০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫৫৪/১৩৫																				
৩৮	স্ট্রেটেনিং ইমপার্ট্যান্ট রুরাল একসেস প্রজেক্ট (৯৪৫৬০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫৫৪/১৩৬																				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এজিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প খণ্ড/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৩৯	রুরাল কানেক্টিভিটি ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট-২য় পর্যায় (৬০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৮)	অননুঃ	৫৫৪/১৩৭																				
সেক্টর ৪ গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																							
৪০	রেজিলিয়েন্ট আরবান এন্ড টেরিটোরিয়াল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট ১ (৭৫০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অননুঃ	৫৫৬/১৫৪																				
৪১	ইম্প্রুভিং আরবান গভর্ন্যান্স এন্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রোগ্রাম (৪৫০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫৫৬/১৫৫																				
৪২	আরবান ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট ১ (৪৮৭০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫৫৬/১৫৬																				
৪৩	স্মার্ট সিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট ১ (৪০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অননুঃ	৫৫৬/১৫৭																				
৪৪	ইন্টিগ্রেটেড সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট ১ (৫০০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৫৫৬/১৫৮																				