

**বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২৩-২৪)**  
**সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন**

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : ডিসেম্বর, ২০২৩।

(লক্ষ টাকায়)

| সেক্টরের নাম                           | প্রকল্প সংখ্যা | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                  |                   |           | অবমুক্তি   |           |           |                   |           | ব্যয়     |           |           |                   | প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%) |                           |                 |                           |                 |
|--|----------------|---|------------------|-------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|--------------------------|----------|-------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
|  |                | মোট   | টাকা (সিডিভ্যাট) | প্রকল্প ঋণ/অনুদান |           | মোট        | টাকা      |           | প্রকল্প ঋণ/অনুদান |           | মোট       | টাকা      |           | প্রকল্প ঋণ/অনুদান |                          | দাবীকৃত  | প্রাপ্তি    | ভৌত                       |                 | আর্থিক                    |                 |
|  |                |   |                  | মোট               | টাকাংশ    |            | মোট       | সিডিভ্যাট | মোট               | টাকাংশ    |           | মোট       | সিডিভ্যাট | মোট               | টাকাংশ                   |          |             | লক্ষ্যমাত্রা (ট্রে-মাসিক) | অগ্রগতি (মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা (ট্রে-মাসিক) | অগ্রগতি (মাসিক) |
|  |                | ১   | ২                | ৩                 | ৪         | ৫          | ৬         | ৭         | ৮                 | ৯         | ১০        | ১১        | ১২        | ১৩                | ১৪                       | ১৫       | ১৬          | ১৭                        | ১৮              | ১৯                        | ২০              |
| স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন         | ৭৩             | ১৫৫৯০৩২.০০  | ১২২৫৪৯৮.০০       | ৩৩৩৫৩৪.০০         | ৩৩২৪৩৪.০০ | ৮৭২২৫২.৬৬  | ৬৪৫৮৫৯.৮৭ | ০.০০      | ২২৬৩৯২.৭৯         | ২২৬৩৯২.৭৯ | ৫৮৬৪৫২.৯০ | ৪৮৬৬২১.৮২ | ০.০০      | ৯৯৮৩১.০৮          | ৯৯৮৩১.০৮                 | ৫০৭০৭.৬৫ | ৩৯৩৮২.৬৪    | ৫০%                       | ৪৭.৯০%          | ৫০%                       | ৩৭.৬২%          |
| গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি           | ২৭             | ৩৮৭৯৪৫.০০   | ২০১৯৩৮.০০        | ১৮৬০০৭.০০         | ১৭৬২৬৮.০০ | ১৮৫১৩৯.১৮  | ৮৩৯০০.৩৯  | ০.০০      | ১০১২৩৮.৭৯         | ৯৪৯৩৯.৬৮  | ১১৬৯৪৯.৪২ | ৫৮৫৮৩.১৯  | ০.০০      | ৫৮৩৬৬.২৩          | ৫৬৪৭১.৫৭                 | ২৩২৩৩.৭০ | ১৬৫৩৯.৭৪    | ৫০%                       | ৩৭.৫৭%          | ৫০%                       | ৩০.১৫%          |
| কৃষি সেক্টর (সাব-সেক্টর : সেচ)         | ৩              | ৫৭৮০০.০০  | ৪৩৭৫০.০০         | ১৪০৫০.০০          | ১২৬৫০.০০  | ৩৫০৮০.৭৯   | ২১৭৪৯.৮১  | ০.০০      | ১৩৩৩০.৯৮          | ১২৬৫০.০০  | ১৩৮৪৯.৭০  | ১০১৩৮.৯০  | ০.০০      | ৩৭১০.৮০           | ৩০২৯.৮২                  | ১৩৪৬৯.১৪ | ১৩৪৬৯.১৪    | ৫০%                       | ৩০.৩০%          | ৫০%                       | ২৩.৯৬%          |
| পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ | ১              | ৫৯১৬.০০   | ২১০৬.০০          | ৩৮১০.০০           | ৩৮১০.০০   | ২১৪২.৮৫    | ৯৪৭.৮৫    | ০.০০      | ১১৯৫.০০           | ১১৯৫.০০   | ১২৭০.৬৭   | ৪১৯.২৪    | ০.০০      | ৮৫১.৪৩            | ৮৫১.৪৩                   | ১১৯৫.০০  | ১১৯৫.০০     | ৫০%                       | ৪২.০০%          | ৫০%                       | ২১.৪৮%          |
| সর্বমোট :                              | ১০৪            | ২০১০৬৯৩.০০  | ১৪৭৩২৯২.০০       | ৫৩৭৪০১.০০         | ৫২৫১৬২.০০ | ১০৯৪৬১৫.৪৮ | ৭৫২৪৫৭.৯২ | ০.০০      | ৩৪২১৫৭.৫৬         | ৩৩৫১৭৭.৪৭ | ৭১৮৫২২.৬৯ | ৫৫৫৭৬৩.১৫ | ০.০০      | ১৬২৭৫৯.৫৪         | ১৬০১৮৩.৯০                | ৮৮৬০৫.৪৯ | ৭০৫৮৬.৫২    | ৫০%                       | ৪৫.৩৯%          | ৫০%                       | ৩৫.৭৪%          |
| অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) :     | ৩১             |   |                  |                   |           |            |           |           |                   |           |           |           |           |                   |                          |          |             |                           |                 |                           |                 |
| অননুমোদিত প্রকল্প (এডিপি বইয়ে)        | ৪৫             |   |                  |                   |           |            |           |           |                   |           |           |           |           |                   |                          |          |             |                           |                 |                           |                 |
| মোট প্রকল্প :                          | ১৮০            |   |                  |                   |           |            |           |           |                   |           |           |           |           |                   |                          |          |             |                           |                 |                           |                 |

(মোঃ সেলিম মিয়া)  
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (অপদাঃ)  
মনিটরিং ও মূল্যায়ন

## বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২৩-২৪)

### প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : ডিসেম্বর, ২০২৩।

(শেখ টাকার)

| ক্রমিক নং                                      | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)  | অনু-মো-দনের পর্যায় | এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |          |                  |          | অবশিষ্ট           |          |          |          | ব্যয়            |       |                   |          | প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ |      | অগ্রগতি (%) |      |          |        | প্রকল্প সাহায্যের উৎস | মন্তব্য |                          |                                |                          |                 |
|--|---|---------------------|------------------------------------|---|----------|------------------|----------|-------------------|----------|----------|----------|------------------|-------|-------------------|----------|----------------------------|------|-------------|------|----------|--------|-----------------------|---------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------|
|  |   |                     |                                    | মোট   |          | টাকা (সিডিভ্যাট) |          | প্রকল্প ঋণ/অনুদান |          | মোট      |          | টাকা (সিডিভ্যাট) |       | প্রকল্প ঋণ/অনুদান |          | মোট                        |      | দাবীকৃত     |      | প্রাপ্তি |        |                       |         | লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি (মাসিক)                | লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি (মাসিক) |
|  |   |                     |                                    | মোট   | টাকা     | মোট              | টাকা     | মোট               | টাকা     | মোট      | টাকা     | মোট              | টাকা  | মোট               | টাকা     | মোট                        | টাকা | মোট         | টাকা |          |        |                       |         |                          |                                |                          |                 |
|  |   |                     |                                    | ১   | ২        | ৩                | ৪        | ৫                 | ৬        | ৭        | ৮        | ৯                | ১০    | ১১                | ১২       | ১৩                         | ১৪   | ১৫          | ১৬   | ১৭       | ১৮     |                       |         | ১৯                       | ২০                             | ২১                       | ২২              |
| <b>সেক্টর : স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন</b> |   |                     |                                    |   |          |                  |          |                   |          |          |          |                  |       |                   |          |                            |      |             |      |          |        |                       |         |                          |                                |                          |                 |
| <b>চলতি প্রকল্প :</b>                          |   |                     |                                    |   |          |                  |          |                   |          |          |          |                  |       |                   |          |                            |      |             |      |          |        |                       |         |                          |                                |                          |                 |
| ১  | ২২৪০৩৯১০০-লাঙ্গলবন্দ মহাষ্টমী পুন্যল্লাহ উৎসবের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৪৭৮৮.০০/ জানুয়ারি/২০১৭ হতে জুন/২০২৪)<br>জনাব মোঃ মাহবুব আলম | অনু :               | ১৮৯/১                              | ১৮২০.০০   | ১৮২০.০০  |                  |          | ৪৫৫.০০            | ৪৫৫.০০   |          |          |                  |       | ০.০০              |          |                            |      |             |      | ৫০%      | ৪৭.০০% | ৫০%                   | ০.০০%   |                          |                                |                          |                 |
| ২  | ২২৪১১৭৩০০-দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৬৯১০০.০০/জুলাই/১৭ হতে জুন/২৫)<br>জনাব স্বপন কান্তি পাল                     | অনু :               | ১৮৯/২                              | ১৪৭০০.০০  | ১৪৭০০.০০ |                  |          | ৭৩৪৫.৭৫           | ৭৩৪৫.৭৫  |          |          |                  |       | ৬৯৯৬.৫২           | ৬৯৯৬.৫২  |                            |      |             |      | ৫০%      | ৪৯.০০% | ৫০%                   | ৪৭.৬০%  |                          |                                |                          |                 |
| ৩  | ২২৪৩৩৯১০০-মিঠামইন রেস্ট হাউজ নির্মাণ প্রকল্প। (৩৮৫০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫)<br>জনাব গোলাম মাওলা   | অনু:                | ১৮৯/৩                              | ১০০০.০০   | ১০০০.০০  |                  |          | ৪৯৯.৯০            | ৪৯৯.৯০   |          |          |                  |       | ২৪২.২৪            | ২৪২.২৪   |                            |      |             |      | ৫০%      | ৪০.২২% | ৫০%                   | ২৪.২২%  |                          |                                |                          |                 |
| ৪  | ২২৪৩৬১৭০০-সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন-২ প্রকল্প। (১০৮২০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬)<br>জনাব এ বি এম নাজমুল করিম                               | অনু :               | ১৮৯/৪                              | ২৫০০০.০০  | ২৫০০০.০০ |                  |          | ১২৪৯৫.৫৯          | ১২৪৯৫.৫৯ |          |          |                  |       | ১০৮৫৪.৬৭          | ১০৮৫৪.৬৭ |                            |      |             |      | ৫০%      | ৪৪.২২% | ৫০%                   | ৪৪.৪২%  |                          |                                |                          |                 |
| ৫  | ২২৪০৪৫৯০০-হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১০১৬৯৫.৬৮/জানুয়ারি/ ২০১২ হতে ডিসেম্বর/২০২৩)<br>জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক      | অনু :               | ১৮৯/৫                              | ১৬৮৬.০০   | ৩৮৬.০০   | ১৩০০.০০          | ১৩০০.০০  | ৩৮৪.০০            | ৩৮৪.০০   |          |          |                  |       | ৩৫৭.৭৯            | ৩৫৭.৭৯   |                            |      |             |      | ১০০%     | ১০০%   | ১০০%                  | ২১.২২%  | IFAD<br>STF              | ডিসেম্বর/২০২৩ এ সমাপ্ত হয়েছে। |                          |                 |
| ৬  | ২২৪০৪৮২০০-হাওড় অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৮৮৩২৫.৬২/জুলাই/১৪ হতে জুন/২৪)<br>জনাব মোঃ রায়হান সিদ্দিক         | অনু :               | ১৮৯/৬                              | ১.০০  | ১.০০     |                  |          | ০.০০              | ০.০০     |          |          |                  |       | ০.০০              | ০.০০     |                            |      |             |      | ৫০%      | ৩২.০০% | ৫০%                   | ০.০০%   | JICA                     | জুন/২০২৪ এ সমাপ্ত হবে।         |                          |                 |
| ৭  | ২২৪০৪৮৪০০-বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (৩০৮৮৭৬.০০/ জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০২৫)<br>জনাব জাবেদ করিম                    | অনু :               | ১৮৯/৭                              | ৪১৮৭০.০০  | ১৪০.০০   | ৪১৭৩০.০০         | ৪১৭৩০.০০ | ৪১৮০০.০০          | ৭০.০০    | ৪১৭৩০.০০ | ৪১৭৩০.০০ | ১২৬৫০.৬১         | ৪১.৯৪ | ১২৬০৮.৬৭          | ১২৬০৮.৬৭ |                            |      |             |      | ৫০%      | ৪০.০০% | ৫০%                   | ৩০.২১%  | WB                       |                                |                          |                 |
| ৮  | ২২৪২৮২৪০০-জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাল্টি-সেক্টর প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৩৯৪৪৭.০০/ ডিসেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৪)<br>জনাব জাবেদ করিম      | অনু :               | ১৮৯/৮                              | ৪১১৫৫.০০  | ৫৫০.০০   | ৪০৬০৫.০০         | ৪০৬০৫.০০ | ৪০৮৭৭.০০          | ২৭২.০০   | ৪০৬০৫.০০ | ৪০৬০৫.০০ | ১২৭৯১.৭৭         | ২.১৬  | ১২৭৮৯.৬১          | ১২৭৮৯.৬১ |                            |      |             |      | ৫০%      | ৪২.০০% | ৫০%                   | ৩১.০৮%  | WB                       |                                |                          |                 |

| ক্রমিক<br>নং | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)  | অনু-মো-<br>দনের<br>পর্যায় | এডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                     |                   |          | অবশিষ্ট  |                     |                   |          | ব্যয়    |                     |                   |          | প্রকল্প ঋণ/অনুদানের<br>টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য                         |
|--------------|---|----------------------------|---|--|---------------------|-------------------|----------|----------|---------------------|-------------------|----------|----------|---------------------|-------------------|----------|-------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|
|              |   |                            |   | মোট  | টাকা<br>(পিডিভ্যাট) | প্রকল্প ঋণ/অনুদান |          | মোট      | টাকা<br>(পিডিভ্যাট) | প্রকল্প ঋণ/অনুদান |          | মোট      | টাকা<br>(পিডিভ্যাট) | প্রকল্প ঋণ/অনুদান |          | দাবীকৃত                       | প্রাপ্তি | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                             |                                 |
|              |   |                            |   |  |                     | মোট               | টাকাংশ   |          |                     | মোট               | টাকাংশ   |          |                     | মোট               | টাকাংশ   |                               |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ট্রেমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ট্রেমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |                                 |
|              |   |                            |   |  |                     |                   |          |          |                     |                   |          |          |                     |                   |          |                               |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                 |
| ১            | ২   | ৩                          | ৪   | ৫  | ৬                   | ৭                 | ৮        | ৯        | ১০                  | ১১                | ১২       | ১৩       | ১৪                  | ১৫                | ১৬       | ১৭                            | ১৮       | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩                          | ২৪                              |
| ৯            | ২২৪৩৩৩১০০-পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনৈতিক<br>করিডোর এবং আঞ্চলিক উন্নয়ন সম্প্রসারণ<br>কর্মসূচি (উইকেয়ার) পর্ব-১: গ্রামীণ যোগাযোগ<br>এবং বাজারসহ আনুসংগিক ভৌত সুবিধাদি<br>সম্প্রসারণ প্রকল্প (আরসিএমএনআইআইপি)।<br>(২১৮০৯৯.০০/অক্টোবর/২০২০ হতে<br>জুন/২০২৫)<br>জনাব মমিন মজিবুল হক সমাজী | অনু :                      | ১৯০/৯                                       | ৭৩২০০.০০   | ৮৩৭.০০              | ৭২৩৬৩.০০          | ৭২৩৬৩.০০ | ৭২৫২৮.০৮ | ১৬৫.০৮              | ৭২৩৬৩.০০          | ৭২৩৬৩.০০ | ১৯১১৮.৯৫ | ১০৮.০৭              | ১৯০১০.৮৮          | ১৯০১০.৮৮ | ১৮১৯৮.৯৮                      | ১৮১৯৮.৯৮ | ৫০%                         | ৫০.০০%             | ৫০%                         | ২৬.১২%             | WB                          |                                 |
| ১০           | ২২৪০৩৭৬০০-জামালপুর ও শেরপুর জেলার<br>পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম<br>সংশোধিত)। (৫০৫০০.০০/জুলাই/১৬ হতে<br>ডিসেম্বর/২৩)<br>জনাব সৈয়দা আসমা খাতুন   | অনু :                      | ১৯১/১২                                      | ২৫.০০  | ২৫.০০               |                   |          | ২৫.০০    | ২৫.০০               |                   |          | ২৪.০৬    | ২৪.০৬               |                   |          |                               |          | ১০০%                        | ১০০%               | ১০০%                        | ৯৬.২২%             |                             | ডিসেম্বর/২০২৩ সমাপ্ত<br>হয়েছে। |
| ১১           | ২২৪০৩৮২০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু<br>নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।<br>(৬৪৫৭১৯.০০/ জানুয়ারি/২০১৭ থেকে<br>জুন/২০২৪)<br>জনাব মনজুরুল আলম সিদ্দিকী   | অনু :                      | ১৯১/১৩                                      | ৪৫০০০.০০   | ৪৫০০০.০০            |                   |          | ১৯৯৯৯.১৫ | ১৯৯৯৯.১৫            |                   |          | ১১৮১৪.৩৪ | ১১৮১৪.৩৪            |                   |          |                               |          | ৫০%                         | ৪৬.৪৭%             | ৫০%                         | ২৬.২৫%             |                             |                                 |
| ১২           | ২২৪০৩৮৩০০-খুলনা বিভাগ পল্লী অবকাঠামো<br>উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।<br>(২৬৬৫০০.০০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে<br>জুন/২০২৪)<br>জনাব এফ. এম. খায়রুল ইসলাম  | অনু :                      | ১৯১/১৪                                      | ৭০০০০.০০   | ৭০০০০.০০            |                   |          | ৩৪৮৯৬.৮৬ | ৩৪৮৯৬.৮৬            |                   |          | ১৮৫১৯.৩১ | ১৮৫১৯.৩১            |                   |          |                               |          | ৫০%                         | ৩২.০০%             | ৫০%                         | ২৬.৪৬%             |                             |                                 |
| ১৩           | ২২৪০৪৫৮০২-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো<br>উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)।<br>(৩৭৪৪৯.১৮/জুলাই/ ২০১৭ হতে<br>জুন/২০২৪)<br>জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন   | অনু :                      | ১৯১/১৫                                      | ৭২৩৪.০০  | ৭২৩৪.০০             |                   |          | ৩৫৪১.০২  | ৩৫৪১.০২             |                   |          | ১৭৬৮.১৪  | ১৭৬৮.১৪             |                   |          |                               |          | ৫০%                         | ৩০.৫৫%             | ৫০%                         | ২৪.৪৪%             |                             |                                 |
| ১৪           | ২২৪০৪৯৫০০-গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ<br>পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য়<br>সংশোধিত)। (১৮২৭৮০.০০/জানুয়ারী/১৬<br>হতে জুন/২৪)<br>জনাব মোঃ আবু ছায়েদ  | অনু :                      | ১৯১/১৬                                      | ২৫০০০.০০   | ২৫০০০.০০            |                   |          | ১২২৫০.০০ | ১২২৫০.০০            |                   |          | ৬৮৫১.৪৪  | ৬৮৫১.৪৪             |                   |          |                               |          | ৫০%                         | ৩৫.০০%             | ৫০%                         | ২৭.৪১%             |                             |                                 |
| ১৫           | ২২৪০৫০২০০-বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গ্রামীণ<br>অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (রাজশাহী, নওগাঁ,<br>নাটোর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ) (২য় সংশোধিত)।<br>(৬২২৯৯.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে<br>জুন/২০২৪)<br>জনাব হরিকিংকর মোহন্ত   | অনু :                      | ১৯২/১৭                                      | ৭৬৭২.০০  | ৭৬৭২.০০             |                   |          | ৩৮৩৬.০০  | ৩৮৩৬.০০             |                   |          | ২৩২৮.৯৭  | ২৩২৮.৯৭             |                   |          |                               |          | ৫০%                         | ৩১.০০%             | ৫০%                         | ৩০.৩৬%             |                             | জুন/২০২৪ এ সমাপ্ত হবে।          |
| ১৬           | ২২৪০৫২৪০০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে<br>দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)।<br>(২২৮৭৬৫.১২/ফেব্রুয়ারী/১০ হতে<br>জুন/২০২৪)<br>জনাব মোঃ বেবাল হোসেন   | অনু :                      | ১৯২/১৮                                      | ১.০০   | ১.০০                |                   |          | ০.০০     | ০.০০                |                   |          | ০.০০     | ০.০০                |                   |          |                               |          | ৫০%                         | ৩৮.২১%             | ৫০%                         | ০.০০%              |                             | জুন/২০২৪ এ সমাপ্ত হবে।          |
| ১৭           | ২২৪১০৯৪০০-ফরিদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ<br>পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য়<br>সংশোধিত)। (১১৪৯২৫.০০/জুলাই/১৬ হতে<br>জুন/২৫)<br>জনাব এ কে এম বাদশা মিয়া   | অনু :                      | ১৯২/১৯                                      | ১৩৭২৫.০০   | ১৩৭২৫.০০            |                   |          | ৬৮৬০.৬৬  | ৬৮৬০.৬৬             |                   |          | ৫৭৩০.৭৩  | ৫৭৩০.৭৩             |                   |          |                               |          | ৫০%                         | ৪৭.৬৭%             | ৫০%                         | ৪১.৭৫%             |                             |                                 |

| ক্রমিক<br>নং | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)  | অনু-মো-<br>দনের<br>পর্যায় | এডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                     |                   |        | অবমুক্তি |                     |                   |        | ব্যয় |                     |                   |          | প্রকল্প ঋণ/অনুদানের<br>টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য                |
|--------------|---|----------------------------|---|--|---------------------|-------------------|--------|----------|---------------------|-------------------|--------|-------|---------------------|-------------------|----------|-------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|
|              |   |                            |   | মোট  | টাকা<br>(পিডিঅ্যাট) | প্রকল্প ঋণ/অনুদান |        | মোট      | টাকা<br>(পিডিঅ্যাট) | প্রকল্প ঋণ/অনুদান |        | মোট   | টাকা<br>(পিডিঅ্যাট) | প্রকল্প ঋণ/অনুদান |          | দাবীকৃত                       | প্রাপ্তি | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                             |                        |
|              |   |                            |   |  |                     | মোট               | টাকাংশ |          |                     | মোট               | টাকাংশ |       |                     | মোট               | টাকাংশ   |                               |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |                        |
|              |   |                            |   | ৫  | ৬                   | ৭                 | ৮      | ৯        | ১০                  | ১১                | ১২     | ১৩    | ১৪                  | ১৫                | ১৬       | ১৭                            | ১৮       | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 |                             |                        |
| ১৮           | ২২৪১১৭২০০-সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৪৫৪২৭.৬৫/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৫)<br>জনাব সৈয়দ সফিকুল ইসলাম                      | অনু :                      | ১৯২/২০                                      | ১১০০০.০০   | ১১০০০.০০            |                   |        | ৫৫০০.০০  | ৫৫০০.০০             |                   |        |       |                     | ৫৪৪২.৭৪           | ৫৪৪২.৭৪  |                               |          | ৫০%                         | ৫৮.১৫%             | ৫০%                         | ৪৯.৪৮%             |                             |                        |
| ১৯           | ২২৪১৩১৪০০-বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (১০৬৩১৭.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৫)<br>জনাব মোঃ শরীফ হোসেন  | অনু :                      | ১৯২/২১                                      | ১১৮৬৫.০০   | ১১৮৬৫.০০            |                   |        | ৫৯৩২.৫০  | ৫৯৩২.৫০             |                   |        |       |                     | ৩৪৫৭.৬৫           | ৩৪৫৭.৬৫  |                               |          | ৫০%                         | ৩৫.০০%             | ৫০%                         | ২৯.১৪%             |                             |                        |
| ২০           | ২২৪১৩১৭০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (১ম সংশোধিত)। (১৮০৯৫০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৪)<br>জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম খান                                | অনু :                      | ১৯২/২২                                      | ১৮৩০০.০০   | ১৮৩০০.০০            |                   |        | ৯১৪৮.১৩  | ৯১৪৮.১৩             |                   |        |       |                     | ৭৪৬০.৮৬           | ৭৪৬০.৮৬  |                               |          | ৫০%                         | ৫০.২৭%             | ৫০%                         | ৪০.৭৭%             |                             |                        |
| ২১           | ২২৪১৩১৯০০-মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২৫১২০২.১৭/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৫)<br>জনাব সেলিম সরকার                | অনু :                      | ১৯২/২৩                                      | ৩২৮৭৫.০০   | ৩২৮৭৫.০০            |                   |        | ১৬১৩৫.৮৮ | ১৬১৩৫.৮৮            |                   |        |       |                     | ১৬০৩৮.২৮          | ১৬০৩৮.২৮ |                               |          | ৫০%                         | ৪৯.০০%             | ৫০%                         | ৪৮.৭৯%             |                             |                        |
| ২২           | ২২৪১৩২০০০-গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: বরিশাল, ঝালকাঠী, পিরোজপুর জেলা (১ম সংশোধিত)। (১২৫৫০০.০০/নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০২৪)<br>জনাব সুশান্ত রঞ্জন রায়    | অনু :                      | ১৯২/২৪                                      | ৭৮৫৫.০০  | ৭৮৫৫.০০             |                   |        | ৩৯২৬.১৯  | ৩৯২৬.১৯             |                   |        |       |                     | ৩৭০১.২৫           | ৩৭০১.২৫  |                               |          | ৫০%                         | ৭৮.২৭%             | ৫০%                         | ৪৭.১২%             |                             | জুন/২০২৪ এ সমাপ্ত হবে। |
| ২৩           | ২২৪১৩২১০০-সিরাজগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৫৩৫৫০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৪)<br>জনাব মোঃ মিজানুর রহমান                     | অনু :                      | ১৯২/২৫                                      | ১০৯৫০.০০   | ১০৯৫০.০০            |                   |        | ৫৪৭১.৭১  | ৫৪৭১.৭১             |                   |        |       |                     | ১৮৩৫.৩২           | ১৮৩৫.৩২  |                               |          | ৫০%                         | ২৯.৮২%             | ৫০%                         | ১৬.৭৬%             |                             |                        |
| ২৪           | ২২৪১৪৭১০১-রাজশাহী বিভাগ (সিরাজগঞ্জ জেলা ব্যতীত) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২১১৫৯৬.১৩/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৫)<br>জনাব মোহাম্মদ শাহ আলম পটিওয়ারী   | অনু :                      | ১৯২/২৬                                      | ৩০০০০.০০   | ৩০০০০.০০            |                   |        | ১৪৮৬৩.২২ | ১৪৮৬৩.২২            |                   |        |       |                     | ১১৯৫৫.৩৮          | ১১৯৫৫.৩৮ |                               |          | ৫০%                         | ৪৩.৪৫%             | ৫০%                         | ৩৯.৮৫%             |                             |                        |
| ২৫           | ২২৪১৪৭১০২-বৃহত্তর চট্টগ্রাম গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-৩ (১ম সংশোধিত)। (১৩৩০০০.০০/নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০২৫)<br>জনাব আবুল মঞ্জুর মোঃ সাদেক                                | অনু :                      | ১৯৩/২৭                                      | ২২৮৭৫.০০   | ২২৮৭৫.০০            |                   |        | ১১৪৩৭.৫০ | ১১৪৩৭.৫০            |                   |        |       |                     | ৯৬২০.৫০           | ৯৬২০.৫০  |                               |          | ৫০%                         | ৪৫.০০%             | ৫০%                         | ৪২.০৬%             |                             |                        |
| ২৬           | ২২৪১৪৭১০৩-বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন-৩ (১ম সংশোধিত)। (১৪৬৫০০.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৪)<br>জনাব আমিনুর রশীদ চৌধুরী | অনু :                      | ১৯৩/২৮                                      | ৩৫০০০.০০   | ৩৫০০০.০০            |                   |        | ১৭৪৯৭.৮৫ | ১৭৪৯৭.৮৫            |                   |        |       |                     | ১২২৩১.৩৯          | ১২২৩১.৩৯ |                               |          | ৫০%                         | ৪৮.৮৪%             | ৫০%                         | ৩৪.৯৫%             |                             |                        |

| ক্রমিক<br>নং | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)   | অনু-মো-<br>দনের<br>পর্যায় | এডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                     |                   |        | অবমুক্তি |                     |                   |        | ব্যয় |                     |                   |          | প্রকল্প ঋণ/অনুদানের<br>টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)                    |                    |                                |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য |    |                                   |
|--------------|--|----------------------------|---|--|---------------------|-------------------|--------|----------|---------------------|-------------------|--------|-------|---------------------|-------------------|----------|-------------------------------|----------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------|----|-----------------------------------|
|              |  |                            |   | মোট  | টাকা<br>(পিডিঅ্যাট) | প্রকল্প ঋণ/অনুদান |        | মোট      | টাকা<br>(পিডিঅ্যাট) | প্রকল্প ঋণ/অনুদান |        | মোট   | টাকা<br>(পিডিঅ্যাট) | প্রকল্প ঋণ/অনুদান |          | দাবীকৃত                       | প্রাপ্তি | ভৌত                            |                    | আর্থিক                         |                    |                             |         |    |                                   |
|              |  |                            |   |  |                     | মোট               | টাকাংশ |          |                     | মোট               | টাকাংশ |       |                     | মোট               | টাকাংশ   |                               |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ট্রেন্ডমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ট্রেন্ডমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |         |    |                                   |
|              |  |                            |   | ১  | ২                   | ৩                 | ৪      | ৫        | ৬                   | ৭                 | ৮      | ৯     | ১০                  | ১১                | ১২       | ১৩                            | ১৪       | ১৫                             | ১৬                 | ১৭                             | ১৮                 |                             |         | ১৯ | ২০                                |
| ২৭           | ২২৪১৪৭১০৪-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ<br>অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায়।<br>(২৮৮৪৮৬.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে<br>জুন/২০২৪)<br>জনাব জিএম মুজিবর রহমান  | অনু :                      | ১৯৩/২৯                                      | ২৫০০০.০০   | ২৫০০০.০০            |                   |        | ১২৪৭০.২২ | ১২৪৭০.২২            |                   |        |       |                     | ৯২১৮.২১           | ৯২১৮.২১  |                               |          |                                |                    | ৫০%                            | ৩৮.৭২%             | ৫০%                         | ৩৬.৮৭%  |    |                                   |
| ২৮           | ২২৪১৪৭১০৫-ময়মনসিংহ অঞ্চল পল্লী<br>অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।<br>(৩২২২৮৮.৬০/অক্টোবর/১৭ হতে<br>জুন/২০২৪)<br>জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম  | অনু :                      | ১৯৩/৩০                                      | ৪০০০০.০০   | ৪০০০০.০০            |                   |        | ২০০০০.০০ | ২০০০০.০০            |                   |        |       |                     | ১৭৬৪৮.১২          | ১৭৬৪৮.১২ |                               |          |                                |                    | ৫০%                            | ৬৬.৯৬%             | ৫০%                         | ৪৪.১২%  |    |                                   |
| ২৯           | ২২৪১৪৭৩০০-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ<br>প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)।<br>(২০৬৬০০.০০/ মে/২০১৮ হতে জুন/২০২৫)<br>জনাব মোঃ মাহবুব আলম   | অনু :                      | ১৯৩/৩১                                      | ২৯৭০০.০০   | ২৯৭০০.০০            |                   |        | ১৪৮৪৫.৩৪ | ১৪৮৪৫.৩৪            |                   |        |       |                     | ১০৮৭৭.০৭          | ১০৮৭৭.০৭ |                               |          |                                |                    | ৫০%                            | ৩৮.০০%             | ৫০%                         | ৩৬.৬২%  |    |                                   |
| ৩০           | ২২৪২১৫৩০০-বন্যা ও দুর্ঘটনাপ্রকৃত পল্লী<br>সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম<br>সংশোধিত)। (২৭৮৫১৮.০০/<br>জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২৪)<br>জনাব মোঃ আব্দুর রহিম   | অনু :                      | ১৯৩/৩২                                      | ২৫০০০.০০   | ২৫০০০.০০            |                   |        | ১২৪৯৮.৫৬ | ১২৪৯৮.৫৬            |                   |        |       |                     | ১০০৩২.৩৬          | ১০০৩২.৩৬ |                               |          |                                |                    | ৫০%                            | ৪৫.৩৭%             | ৫০%                         | ৪০.১৩%  |    | জুন/২০২৪ এ সমাপ্ত হবে।            |
| ৩১           | ২২৪২৩৮৭০০-দেশের দক্ষিণাঞ্চলের আয়রন<br>ব্রিজ পুনর্নির্মাণ/ পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম<br>সংশোধিত) (২৩৩৪০০.০০/ জুলাই/২০১৮<br>হতে জুন/২০২৪)<br>জনাব সুশান্ত রঞ্জন রায়  | অনু :                      | ১৯৩/৩৩                                      | ৩৬৬০০.০০   | ৩৬৬০০.০০            |                   |        | ১৮২৯৩.৮৮ | ১৮২৯৩.৮৮            |                   |        |       |                     | ২১৫৯৮.০৮          | ২১৫৯৮.০৮ |                               |          |                                |                    | ৫০%                            | ৬৭.০৮%             | ৫০%                         | ৫৯.০১%  |    |                                   |
| ৩২           | ২২৪২৪৮৪০০-পটুয়াখালী জেলার লোহালিয়া<br>নদীর উপর নির্মাণাধীন পিসি গার্ডার ব্রিজের<br>অসমাপ্ত নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করণ প্রকল্প (১ম<br>সংশোধিত)। (১০২০০.০০/জুলাই/২০১৮<br>হইতে ডিসেম্বর/২০২৩)<br>জনাব মোঃ সেলিম মিয়া | অনু :                      | ১৯৩/৩৪                                      | ৮৭.০০  | ৮৭.০০               |                   |        | ৮০.০০    | ৮০.০০               |                   |        |       |                     | ৫৩.০৬             | ৫৩.০৬    |                               |          |                                |                    | ১০০%                           | ১০০%               | ১০০%                        | ৬০.৯৯%  |    | ডিসেম্বর/২০২৩ এ সমাপ্ত<br>হয়েছে। |
| ৩৩           | ২২৪২৫৩২০০-খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা<br>জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম<br>সংশোধিত)। (৯৩৭৯২.০০/জুলাই/২০১৮<br>হতে জুন/২০২৪)<br>জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন   | অনু :                      | ১৯৩/৩৫                                      | ১৮৩০০.০০   | ১৮৩০০.০০            |                   |        | ৯১৪৮.৫৪  | ৯১৪৮.৫৪             |                   |        |       |                     | ৫১৯৩.৩০           | ৫১৯৩.৩০  |                               |          |                                |                    | ৫০%                            | ৪০.০০%             | ৫০%                         | ২৮.৩৮%  |    |                                   |
| ৩৪           | ২২৪২৫৬৯০০-যশোর অঞ্চল গ্রামীণ<br>অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।<br>(৯৫২২৫.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪)<br>জনাব এ এস এম কবীর  | অনু :                      | ১৯৩/৩৬                                      | ১৮৩০০.০০   | ১৮৩০০.০০            |                   |        | ৯০৫০.৬৮  | ৯০৫০.৬৮             |                   |        |       |                     | ৪৮২৪.৬১           | ৪৮২৪.৬১  |                               |          |                                |                    | ৫০%                            | ৪০.৪৬%             | ৫০%                         | ২৬.৩৬%  |    |                                   |
| ৩৫           | ২২৪২৫৮০০০-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা গ্রামীণ<br>অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৪৯৬৫.০০/<br>জানুয়ারী/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)<br>জনাব মোঃ জাহিদুর রহমান  | অনু :                      | ১৯৩/৩৭                                      | ১৪৭০০.০০   | ১৪৭০০.০০            |                   |        | ৭৩৪৯.২০  | ৭৩৪৯.২০             |                   |        |       |                     | ৬৬১১.৭৯           | ৬৬১১.৭৯  |                               |          |                                |                    | ৫০%                            | ৪৮.০০%             | ৫০%                         | ৪৪.৯৮%  |    |                                   |
| ৩৬           | ২২৪২৫৯০০০-গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প<br>(১ম সংশোধিত)। (৩৫৫৫৫০.০০/<br>নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৪)<br>জনাব এ কে ফজলুল হক  | অনু :                      | ১৯৪/৩৮                                      | ৪৩১০০.০০   | ৪৩১০০.০০            |                   |        | ২১৫১২.৭০ | ২১৫১২.৭০            |                   |        |       |                     | ১৯৯০৮.৯০          | ১৯৯০৮.৯০ |                               |          |                                |                    | ৫০%                            | ৫০.০০%             | ৫০%                         | ৪৬.১৯%  |    |                                   |

| ক্রমিক নং | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)   | অনু-মো-<br>দনের<br>পর্যায় | এডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                   |                   |        | অবশিষ্ট  |                   |                   |        | ব্যয়    |                   |                   |        | প্রকল্প ঋণ/অনুদানের<br>টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)                    |                    |                                |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য |                        |
|-----------|--|----------------------------|---|--|-------------------|-------------------|--------|----------|-------------------|-------------------|--------|----------|-------------------|-------------------|--------|-------------------------------|----------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------|------------------------|
|           |  |                            |   | মোট  | টাকা<br>(পিডিজিট) | প্রকল্প ঋণ/অনুদান |        | মোট      | টাকা<br>(পিডিজিট) | প্রকল্প ঋণ/অনুদান |        | মোট      | টাকা<br>(পিডিজিট) | প্রকল্প ঋণ/অনুদান |        | দাবীকৃত                       | প্রাপ্তি | ভৌত                            |                    | আর্থিক                         |                    |                             |         |                        |
|           |  |                            |   |  |                   | মোট               | টাকাংশ |          |                   | মোট               | টাকাংশ |          |                   | মোট               | টাকাংশ |                               |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ট্রেন্ডমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ট্রেন্ডমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |         |                        |
|           |  |                            |   | ১  | ২                 | ৩                 | ৪      | ৫        | ৬                 | ৭                 | ৮      | ৯        | ১০                | ১১                | ১২     | ১৩                            | ১৪       | ১৫                             | ১৬                 | ১৭                             | ১৮                 |                             |         | ১৯                     |
| ৩৭        | ২২৪২৬৩০০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ<br>অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৪ (১ম<br>সংশোধিত)। (৭৯৭৪৪.০০/<br>সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৫)<br>জনাব মোঃ আখতার হোসেন  | অনু :                      | ১৯৪/৩৯                                      | ১৮৩০০.০০   | ১৮৩০০.০০          |                   |        | ৯১৪৮.৬৪  | ৯১৪৮.৬৪           |                   |        | ৪০৭১.৯১  | ৪০৭১.৯১           |                   |        |                               |          |                                | ৫০%                | ৩৫.১৩%                         | ৫০%                | ২২.২৫%                      |         |                        |
| ৩৮        | ২২৪২৮০৪০০-এলজিইডি'র মানব সম্পদ<br>উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (১ম<br>সংশোধিত)। (৪৯৫০.০০/মার্চ/২০১৯ হতে<br>ডিসেম্বর/২০২৪)<br>জনাব মোঃ আব্দুর রশীদ মিয়া                               | অনু :                      | ১৯৪/৪০                                      | ১৬০০.০০  | ১৬০০.০০           |                   |        | ৮০০.০০   | ৮০০.০০            |                   |        | ৩৪.৩২    | ৩৪.৩২             |                   |        |                               |          |                                | ৫০%                | ১৪.০০%                         | ৫০%                | ২.১৫%                       |         |                        |
| ৩৯        | ২২৪২৮০৬০০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম<br>সড়কে অনূর্ধ্ব ১০০ মিটার সেতু নির্মাণ প্রকল্প<br>(২য় সংশোধিত)। (২০৭১৩৪.০০/<br>মার্চ/২০১৯ হতে জুন/২০২৬)<br>জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন                       | অনু :                      | ১৯৪/৪১                                      | ৩৫০০০.০০   | ৩৫০০০.০০          |                   |        | ১৭৩৯৬.৭০ | ১৭৩৯৬.৭০          |                   |        | ১২৬২০.৬৫ | ১২৬২০.৬৫          |                   |        |                               |          |                                | ৫০%                | ৪৩.৫৮%                         | ৫০%                | ৩৬.০৬%                      |         |                        |
| ৪০        | ২২৪২৮০৭০০-সোনাগাজী ও মিরসরাই<br>অর্থনৈতিক অঞ্চল সংযোগ সড়কে ফেনী নদীর<br>উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।<br>(৬৯৮৬৫.০০/ ফেব্রুয়ারি/২০১৯ হতে<br>জুন/২০২৬)<br>জনাব মোস্তা মিজানুর রহমান | অনু :                      | ১৯৪/৪২                                      | ৭৪০০.০০  | ৭৪০০.০০           |                   |        | ৩৬২৪.৪০  | ৩৬২৪.৪০           |                   |        | ৭.৪২     | ৭.৪২              |                   |        |                               |          |                                | ৫০%                | ১.০০%                          | ৫০%                | ০.১০%                       |         |                        |
| ৪১        | ২২৪৩০০৩০০-পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক<br>রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী-৩ (১ম সংশোধিত)<br>(১৭২৩১৫.০০/ জুলাই/২০১৯ হতে<br>জুন/২০২৪)<br>জনাব সালামা শহীদ।   | অনু :                      | ১৯৪/৪৩                                      | ৪০৯১৮.০০   | ৪০৯১৮.০০          |                   |        | ২০৩২৭.৬০ | ২০৩২৭.৬০          |                   |        | ১৭৬৫৮.৪৪ | ১৭৬৫৮.৪৪          |                   |        |                               |          |                                | ৫০%                | ৫০.০০%                         | ৫০%                | ৪৩.১৬%                      |         | জুন/২০২৪ এ সমাপ্ত হবে। |
| ৪২        | ২২৪৩০২৫০০-ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ<br>উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও<br>শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।<br>(২৬৩৭০০.০০/ জুলাই/২০১৯ হতে<br>জুন/২০২৫)<br>জনাব মোঃ বাবুল আখতার           | অনু :                      | ১৯৪/৪৪                                      | ৩২৫০০.০০   | ৩২৫০০.০০          |                   |        | ১৫৯৯৬.৭৫ | ১৫৯৯৬.৭৫          |                   |        | ১৫৮৭৭.৪৫ | ১৫৮৭৭.৪৫          |                   |        |                               |          |                                | ৫০%                | ৫১.৫৫%                         | ৫০%                | ৪৮.৮৫%                      |         |                        |
| ৪৩        | ২২৪৩০৭৪০০-বি-বাড়ীয়া জেলার ৯টি সেতু<br>নির্মাণ প্রকল্প (১২০৫৭.০০/জুলাই/২০১৯ হতে<br>জুন/২০২৫)<br>জনাব মোস্তা মিজানুর রহমান   | অনু :                      | ১৯৪/৪৫                                      | ৫২০৩.০০  | ৫২০৩.০০           |                   |        | ২৬০১.৩৫  | ২৬০১.৩৫           |                   |        | ১১৭.৪৩   | ১১৭.৪৩            |                   |        |                               |          |                                | ৫০%                | ১৩.৯৮%                         | ৫০%                | ২.২৬%                       |         |                        |
| ৪৪        | ২২৪৩১৭৯০০-চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ<br>উপজেলাধীন ডাকাতিয়া নদীর উপর সেতু<br>নির্মাণ প্রকল্প। (১০৭০০.০০/জুলাই/২০২০<br>হতে জুন/২০২৫)<br>জনাব মোঃ এবাদত আলী  | অনু :                      | ১৯৪/৪৬                                      | ৩৮০০.০০  | ৩৮০০.০০           |                   |        | ১৮৯৯.৩০  | ১৮৯৯.৩০           |                   |        | ৬৩.৯১    | ৬৩.৯১             |                   |        |                               |          |                                | ৫০%                | ২.০০%                          | ৫০%                | ১.৬৮%                       |         |                        |
| ৪৫        | ২২৪৩১৮০০০-অধিবিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ<br>পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (১ম<br>সংশোধিত)। (৬৫২৬৫৫.০০/ জুলাই/২০২০<br>হতে জুন/২০২৬)<br>জনাব মোহাম্মদ রুহুল আমিন খান                        | অনু :                      | ১৯৪/৪৭                                      | ১১৫০০০.০০  | ১১৫০০০.০০         |                   |        | ৮৫৫৫০.৬৫ | ৮৫৫৫০.৬৫          |                   |        | ৮৪৫৪০.১০ | ৮৪৫৪০.১০          |                   |        |                               |          |                                | ৫০%                | ৭৫.৮৮%                         | ৫০%                | ৭৩.৫১%                      |         |                        |

| ক্রমিক<br>নং | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)  | অনু-মো-<br>দনের<br>পর্যায় | এডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                     |                   |        | অবমুক্তি |                     |                   |        | ব্যয় |                     |                   |        | প্রকল্প ঋণ/অনুদানের<br>টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য |                        |
|--------------|---|----------------------------|---|--|---------------------|-------------------|--------|----------|---------------------|-------------------|--------|-------|---------------------|-------------------|--------|-------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|---------|------------------------|
|              |   |                            |   | মোট  | টাকা<br>(পিডিভ্যাট) | প্রকল্প ঋণ/অনুদান |        | মোট      | টাকা<br>(পিডিভ্যাট) | প্রকল্প ঋণ/অনুদান |        | মোট   | টাকা<br>(পিডিভ্যাট) | প্রকল্প ঋণ/অনুদান |        | দাবীকৃত                       | প্রাপ্তি | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                             |         |                        |
|              |   |                            |   |  |                     | মোট               | টাকাংশ |          |                     | মোট               | টাকাংশ |       |                     | মোট               | টাকাংশ |                               |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ট্রেমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ট্রেমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |         |                        |
|              |   |                            |   |  |                     |                   |        |          |                     |                   |        |       |                     |                   |        |                               |          |                             |                    |                             |                    |                             |         | ১১                     |
| ১            | ২   | ৩                          | ৪   | ৫  | ৬                   | ৭                 | ৮      | ৯        | ১০                  | ১১                | ১২     | ১৩    | ১৪                  | ১৫                | ১৬     | ১৭                            | ১৮       | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩                          | ২৪      |                        |
| ৪৬           | ২২৪৩২৫৩০০-মুর্শিবাড় আম্পান ও বন্যায়<br>ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন<br>শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।<br>(৫৯০৫৩৭.৩৪/ অক্টোবর/২০২০ হতে<br>ডিসেম্বর/২০২৪)<br>জনাব মোঃ রফিকুল হাসান | অনুঃ                       | ১৯৪/৪৮                                      | ৫০০০০.০০   | ৫০০০০.০০            |                   |        | ৩৭৩৯৪.৫১ | ৩৭৩৯৪.৫১            |                   |        |       | ২৪৫২০.২৯            | ২৪৫২০.২৯          |        |                               |          |                             | ৫০%                | ৫২.৭৯%                      | ৫০%                | ৪৯.০৪%                      |         |                        |
| ৪৭           | ২২৪৩৩৬৩০০-পিরোজপুর জেলা পল্লী<br>অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৬০০০০.০০/<br>এপ্রিল/২০২১ হতে জুন/২০২৫)<br>জনাব মোঃ ইব্রাহিম খলিল   | অনুঃ                       | ১৯৫/৪৯                                      | ১৪৭০০.০০   | ১৪৭০০.০০            |                   |        | ৭৩৪৮.৩৩  | ৭৩৪৮.৩৩             |                   |        |       | ৭২৮৫.৯৮             | ৭২৮৫.৯৮           |        |                               |          |                             | ৫০%                | ৮০.২৪%                      | ৫০%                | ৪৯.৫৬%                      |         |                        |
| ৪৮           | ২২৪৩৩৮৪০০-নরসিংদী জেলার পল্লী<br>অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৯৫১৬.০০/<br>জানুয়ারি/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)<br>জনাব মাহবুব ইমাম মোর্শেদ  | অনুঃ                       | ১৯৫/৫০                                      | ১১০০০.০০   | ১১০০০.০০            |                   |        | ৫৪৯৮.৬৩  | ৫৪৯৮.৬৩             |                   |        |       | ৩৬৩২.০৯             | ৩৬৩২.০৯           |        |                               |          |                             | ৫০%                | ৫৭.৩৬%                      | ৫০%                | ৩৩.০২%                      |         |                        |
| ৪৯           | ২২৪৩৩৯২০০-কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও<br>চাঁদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো<br>উন্নয়ন প্রকল্প। (২৫০০০০.০০/ জুলাই/২০২১<br>হতে ডিসেম্বর/২০২৫)<br>জনাব মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান            | অনুঃ                       | ১৯৫/৫১                                      | ৪০০০০.০০   | ৪০০০০.০০            |                   |        | ১৯৯২১.০৫ | ১৯৯২১.০৫            |                   |        |       | ৭০০৭.৭২             | ৭০০৭.৭২           |        |                               |          |                             | ৫০%                | ২৫.৪৫%                      | ৫০%                | ১৭.৫২%                      |         |                        |
| ৫০           | ২২৪৩৪৫৮০০-মশোর জেলার মনিরামপুর<br>উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক<br>প্রকল্প। (৪২০০.০০/জুলাই/২০২১ হতে<br>জুন/২০২৪)<br>জনাব এ. এম. এস কবীর   | অনুঃ                       | ১৯৫/৫২                                      | ২৬৬৪.০০  | ২৬৬৪.০০             |                   |        | ১৩৩১.৯০  | ১৩৩১.৯০             |                   |        |       | ১৩৩১.৩৯             | ১৩৩১.৩৯           |        |                               |          |                             | ৫০%                | ৭৫.০৮%                      | ৫০%                | ৪৯.৯৮%                      |         | জুন/২০২৪ এ সমাপ্ত হবে। |
| ৫১           | ২২৪৩৪৮৭০০-ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ<br>উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প<br>(১০৯০০০.০০/সেপ্টেম্বর/২০২১ হতে<br>আগস্ট/২০২৬)<br>জনাব নজরুল ইসলাম   | অনুঃ                       | ১৯৫/৫৩                                      | ৬৫০০.০০  | ৬৫০০.০০             |                   |        | ২৬৮৪.৪৪  | ২৬৮৪.৪৪             |                   |        |       | ১৮৯৪.০০             | ১৮৯৪.০০           |        |                               |          |                             | ৫০%                | ৩৫.০০%                      | ৫০%                | ২৯.১৪%                      |         |                        |
| ৫২           | ২২৪৩৪৯২০০-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো<br>উন্নয়ন: জেলা টাঙ্গাইল' শীর্ষক প্রকল্প।<br>(৮৬৫৬৪.০৫/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫)<br>জনাব মোস্তাফিজুর রহমান  | অনুঃ                       | ১৯৫/৫৪                                      | ১৫৫০০.০০   | ১৫৫০০.০০            |                   |        | ৭৭৪৭.৯৪  | ৭৭৪৭.৯৪             |                   |        |       | ৭৫৬৫.৬৮             | ৭৫৬৫.৬৮           |        |                               |          |                             | ৫০%                | ৬৩.৫০%                      | ৫০%                | ৪৮.৮১%                      |         |                        |
| ৫৩           | ২২৪৩৫১১০০-হাওর এলাকায় উড়াল সড়ক ও<br>ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(৩৪৯০০০.০০/জানুয়ারী/২০২২ হতে<br>ডিসেম্বর/২০২৬)<br>জনাব মোঃ গোলাম মাওলা   | অনুঃ                       | ১৯৫/৫৫                                      | ৬৫০০.০০  | ৬৫০০.০০             |                   |        | ৩১৬৮.৭৫  | ৩১৬৮.৭৫             |                   |        |       | ৪৫৪.৪৯              | ৪৫৪.৪৯            |        |                               |          |                             | ৫০%                | ৪৪.৩৭%                      | ৫০%                | ৬.৯৯%                       |         |                        |
| ৫৪           | ২২৪৩৫২০০০-গাজীপুর জেলার পল্লী<br>অবকাঠামো উন্নয়ন (৬৮৫০০.০০/<br>জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫)<br>জনাব এস, কে, আরিফুল ইসলাম   | অনুঃ                       | ১৯৫/৫৬                                      | ৫০০০.০০  | ৫০০০.০০             |                   |        | ২৪৪৬.২৯  | ২৪৪৬.২৯             |                   |        |       | ১০৫৩.৩৭             | ১০৫৩.৩৭           |        |                               |          |                             | ৫০%                | ৪৫.০০%                      | ৫০%                | ২১.০৭%                      |         |                        |
| ৫৫           | ২২৪৩৬২২০০-বরিশাল বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ<br>উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও<br>শিক্ষণীয়করণ প্রকল্প। (২৬৯৩৪৩.০০/<br>জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬)<br>জনাব মোহাম্মদ আদনান আখতারুল আজম               | অনুঃ                       | ১৯৫/৫৭                                      | ৪৫০০০.০০   | ৪৫০০০.০০            |                   |        | ২২৪৯৮.৫৩ | ২২৪৯৮.৫৩            |                   |        |       | ২২৩৪১.৫০            | ২২৩৪১.৫০          |        |                               |          |                             | ৫০%                | ৮৭.৪৫%                      | ৫০%                | ৪৯.৬৫%                      |         |                        |

| ক্রমিক<br>নং | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)  | অনু-মো-<br>দনের<br>পর্যায় | এডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                     |                   |          | অবশিষ্ট |                     |                   |         | ব্যয়   |                     |                   |         | প্রকল্প ঋণ/অনুদানের<br>টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য |
|--------------|---|----------------------------|---|--|---------------------|-------------------|----------|---------|---------------------|-------------------|---------|---------|---------------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|---------|
|              |   |                            |   | মোট  | টাকা<br>(পিডিভ্যাট) | প্রকল্প ঋণ/অনুদান |          | মোট     | টাকা<br>(পিডিভ্যাট) | প্রকল্প ঋণ/অনুদান |         | মোট     | টাকা<br>(পিডিভ্যাট) | প্রকল্প ঋণ/অনুদান |         | দাবীকৃত                       | প্রাপ্তি | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                             |         |
|              |   |                            |   |  |                     | মোট               | টাকাংশ   |         |                     | মোট               | টাকাংশ  |         |                     | মোট               | টাকাংশ  |                               |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |         |
|              |   |                            |   |  |                     |                   |          |         |                     |                   |         |         |                     |                   |         |                               |          |                             |                    |                             |                    |                             |         |
| ১            | ২   | ৩                          | ৪   | ৫  | ৬                   | ৭                 | ৮        | ৯       | ১০                  | ১১                | ১২      | ১৩      | ১৪                  | ১৫                | ১৬      | ১৭                            | ১৮       | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩                          | ২৪      |
| ৫৬           | ২২৪৩৬২৭০০-বৃহত্তর পাবনা ও বগুড়া জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (১৪০০০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)<br>জনাব মোঃ গোলাম মোর্শেদ   | অনু :                      | ১৯৫/৫৮                                      | ৬৫০০.০০  | ৬৫০০.০০             |                   |          | ৩২৪৬.৮১ | ৩২৪৬.৮১             |                   |         | ৩০০০.৬০ | ৩০০০.৬০             |                   |         |                               |          | ৪৬%                         | ৫৪.১২%             | ৫০%                         | ৪৬.১৬%             |                             |         |
| ৫৭           | ২২৪৩৬৩৩০০-পত্নী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ (২য় পর্যায়)। (৪০৫০০০.০০/ জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৭)<br>জনাব শেখ মোঃ আবু জাকির সেকান্দার   | অনু :                      | ১৯৫/৫৯                                      | ৯৭০০.০০  | ৯৭০০.০০             |                   |          | ৪২৯৩.৫০ | ৪২৯৩.৫০             |                   |         | ১৫৪৪.৩০ | ১৫৪৪.৩০             |                   |         |                               |          | ৫০%                         | ১৬.০০%             | ৫০%                         | ১৫.৯২%             |                             |         |
| ৫৮           | ২২৪৩৬৪২০০-বিনাইদহ জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫০০০০.০০/ জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬)<br>জনাব এ. এস. এম মহসীন  | অনু :                      | ১৯৬/৬০                                      | ৫২০০.০০  | ৫২০০.০০             |                   |          | ২৫৮৫.০০ | ২৫৮৫.০০             |                   |         | ১২১৯.৫৫ | ১২১৯.৫৫             |                   |         |                               |          | ৫০%                         | ২৩.৫৯%             | ৫০%                         | ২৩.৪৫%             |                             |         |
| ৫৯           | ২২৪৩৬৭৪০০-বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৮০০০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)<br>জনাব মোঃ আল-আমীন খান   | অনু :                      | ১৯৬/৬১                                      | ৬৫০০.০০  | ৬৫০০.০০             |                   |          | ৩২৪৮.৯৮ | ৩২৪৮.৯৮             |                   |         | ১৮৫৭.১৪ | ১৮৫৭.১৪             |                   |         |                               |          | ৫০%                         | ২৯.০০%             | ৫০%                         | ২৮.৫৭%             |                             |         |
| ৬০           | ২২৪৩৬৮৮০০-নারায়নগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্প। (১৪৯৭০.০০/০১/০৭/২০২২ হতে ৩১/১২/২০২৪)<br>জনাব মোঃ রুহুল আমীন  | অনু :                      | ১৯৬/৬২                                      | ১৩৮০.০০  | ১৩৮০.০০             |                   |          | ৬৯০.০০  | ৬৯০.০০              |                   |         | ২১৮.১৬  | ২১৮.১৬              |                   |         |                               |          | ৫০%                         | ৩০.২%              | ৫০%                         | ১৫.৮১%             |                             |         |
| ৬১           | ২২৪০৪৬৯০০-পাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)<br>(৯২৫০০.০০/অক্টোবর/২০১৩ হতে জুন/২০২৫)<br>জনাব মোঃ আব্দুল মালেক | অনু :                      | ১৯৬/৬৩                                      | ২৩০০০.০০   | ৩০০০.০০             | ২০০০০.০০          | ২০০০০.০০ | ৮৩৯৮.৬২ | ১৫০০.০০             | ৬৮৯৮.৬২           | ৬৮৯৮.৬২ | ৮৫৬৯.৩৮ | ২৮১.৭৪              | ৮২৮৭.৬৫           | ৮২৮৭.৬৫ | ৬৭৯৪.১১                       | ৮২৮৭.৬৫  | ৫০%                         | ৫৫.৬১%             | ৫০%                         | ৩৭.২৬%             | SFD<br>OFID                 |         |
| ৬২           | ২২৪০৫০৩০০-সিলেট বিভাগ গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (৩৯০৭৬.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২৪)<br>জনাব মোঃ আজীম উদ্দীন সরদার  | অনু :                      | ১৯৬/৬৪                                      | ৯৬৪৪.০০  | ৫৬১৪.০০             | ৪০৩০.০০           | ৪০৩০.০০  | ৩০৬৫.০২ | ২৮০৭.০০             | ২৫৮.০২            | ২৫৮.০২  | ৪৯৬.২১  | ২৩৮.১৯              | ২৫৮.০২            | ২৫৮.০২  | ৭১১.৬৬                        | ৭১১.৬৬   | ৫০%                         | ৩৫.০০%             | ৫০%                         | ৫.১৫%              | IDB                         |         |
| ৬৩           | ২২৪২১৫২০০-জলাবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো প্রাতিষ্ঠানিককরণ প্রকল্প। (৬৬২০০.০০/ জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৩)<br>জনাব মোহাম্মদ নাজমুল হাসান চৌধুরী   | অনু :                      | ১৯৬/৬৫                                      | ১৮০০০.০০   | ৩০০০.০০             | ১৫০০০.০০          | ১৫০০০.০০ | ২১৫৩.৮৭ | ১৫০০.০০             | ৬৫৩.৮৭            | ৬৫৩.৮৭  | ১০৭৩.৫৭ | ৪১৯.৭০              | ৬৫৩.৮৭            | ৬৫৩.৮৭  |                               |          | ৫০%                         | ৩৫.৩৬%             | ৫০%                         | ৫.৯৬%              | KFW,<br>GCF                 |         |
| ৬৪           | ২২৪২৪৩১০০-অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে বৃদ্ধিজনক জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী) শীর্ষক প্রকল্প। (৭৫৭৬৮.০০/জুলাই/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৬)।<br>জনাব মোঃ আনিসুল ওহাব খান   | অনু :                      | ১৯৬/৬৬                                      | ১১০১৪.০০   | ৩১০৩.০০             | ৭৯১১.০০           | ৭৯১১.০০  | ৮৬৮৪.৫৬ | ৭৭৩.৫৬              | ৭৯১১.০০           | ৭৯১১.০০ | ২৬৬৭.২৭ | ৪৭৮.৪৩              | ২১৮৮.৮৪           | ২১৮৮.৮৪ | ৭৯১১.০০                       | ৭৯১১.০০  | ৫০%                         | ৩৮.০০%             | ৫০%                         | ২৪.২২%             | IFAD                        |         |



| ক্রমিক<br>নং        | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)  | অনু-মো-<br>দনের<br>পর্যায় | এডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                     |                     |          | অবশিষ্ট  |                     |                     |          | ব্যয়    |                     |                     |          | প্রকল্প খণ্ড/অনুদানের<br>টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য |
|---------------------|---|----------------------------|---|--|---------------------|---------------------|----------|----------|---------------------|---------------------|----------|----------|---------------------|---------------------|----------|---------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|---------|
|                     |   |                            |   | মোট  | টাকা<br>(পিডিড্যাট) | প্রকল্প খণ্ড/অনুদান |          | মোট      | টাকা<br>(পিডিড্যাট) | প্রকল্প খণ্ড/অনুদান |          | মোট      | টাকা<br>(পিডিড্যাট) | প্রকল্প খণ্ড/অনুদান |          | দাবীকৃত                         | প্রাপ্তি | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                             |         |
|                     |   |                            |   |  |                     | মোট                 | টাকাংশ   |          |                     | মোট                 | টাকাংশ   |          |                     | মোট                 | টাকাংশ   |                                 |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ট্রেমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ট্রেমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |         |
|                     |   |                            |   |  |                     |                     |          |          |                     |                     |          |          |                     |                     |          |                                 |          |                             |                    |                             |                    |                             |         |
| ১                   | ২   | ৩                          | ৪   | ৫  | ৬                   | ৭                   | ৮        | ৯        | ১০                  | ১১                  | ১২       | ১৩       | ১৪                  | ১৫                  | ১৬       | ১৭                              | ১৮       | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩                          | ২৪      |
| ৬৫                  | ২২৪২৪৬৭০০-গ্রামীণ সড়কে সেতু উন্নয়ন<br>সহায়তা কর্মসূচি (প্রোগ্রাম ফর সাপোর্টিং রুরাল<br>ব্রিজেস) (১ম সংশোধিত)। (৪৬৭৩১৪.০০/<br>সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)<br>জনাব মোঃ কামরুল আহসান | অনু :                      | ১৯৬/৬৭                                      | ১২০০০০.০০  | ৪০০০০.০০            | ৮০০০০.০০            | ৮০০০০.০০ | ৬০০০০.০০ | ২০০০০.০০            | ৪০০০০.০০            | ৪০০০০.০০ | ৪১৬২৮.৫৮ | ১০৫৮৬.৪৬            | ৩১০৪২.১২            | ৩১০৪২.১২ | ১৫৪০৫.৯০                        | ৩৩১২.০০  | ৫০%                         | ৪৫.৩৪%             | ৫০%                         | ৩৪.৬৯%             | WB                          |         |
| ৬৬                  | ২২৪২৪৯৭০০-রুরাল কানেক্টিভিটি<br>ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (১ম সংশোধিত)।<br>(৬৪৯৩০৭.০০/ জুলাই/২০১৮ হতে<br>জুন/২০২৭)<br>জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম   | অনু :                      | ১৯৭/৬৮                                      | ৫৪৩৯৫.০০   | ১৭৮০০.০০            | ৩৬৫৯৫.০০            | ৩৫৪৯৫.০০ | ২০২১১.৯৩ | ৮৯০০.০০             | ১১৩১১.৯৩            | ১১৩১১.৯৩ | ১৭২২০.১১ | ৫৯০৮.১৮             | ১১৩১১.৯৩            | ১১৩১১.৯৩ |                                 |          | ৫০%                         | ৩৫.০০%             | ৫০%                         | ৩১.৬৬%             | ADB                         |         |
| ৬৭                  | ২২৪২৫৪৮০০-বাংলাদেশ: এমাজেসি<br>এসিসটিয়াল প্রজেক্ট (এলজিইডি অংশ) (১ম<br>সংশোধিত)। (৩২০৫০.০০/জুলাই/২০১৮<br>হতে জুন/২০২৫)<br>জনাব মলয় কুমার চক্রবর্তী  | অনু :                      | ১৯৭/৬৯                                      | ৬০০০.০০  | ১০০০.০০             | ৫০০০.০০             | ৫০০০.০০  | ১৪৬০.১৫  | ৪৯৮.৮০              | ৯৬১.৩৫              | ৯৬১.৩৫   | ১৩৭১.৬৩  | ৪৩১.৬৩              | ৯৪০.০০              | ৯৪০.০০   | ১৬৮৬.০০                         | ৯৬১.৩৫   | ৫০%                         | ৪০.০০%             | ৫০%                         | ২২.৮৬%             | ADB                         |         |
| ৬৮                  | ২২৪২৬১৪০০-ডিজাসটার রিস্ক ম্যানেজমেন্ট<br>এনহেইপমেন্ট প্রজেক্ট (এলজিইডি পার্ট) (১ম<br>সংশোধিত)। (২৬৬৩০.০০/ অক্টোবর/২০১৮<br>হতে জুন/২০২৪)<br>জনাব মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান                         | অনু :                      | ১৯৭/৭০                                      | ৮২৩৫.০০  | ১২৩৫.০০             | ৭০০০.০০             | ৭০০০.০০  | ২৩১৬.৮৭  | ৬১৬.৮৭              | ১৭০০.০০             | ১৭০০.০০  | ৮৮১.০১   | ১৪১.৫২              | ৭৩৯.৪৯              | ৭৩৯.৪৯   |                                 |          | ৫০%                         | ২০.০০%             | ৫০%                         | ১০.৭০%             | JICA                        |         |
| <b>নতুন প্রকল্প</b> |   |                            |   |  |                     |                     |          |          |                     |                     |          |          |                     |                     |          |                                 |          |                             |                    |                             |                    |                             |         |
| ৬৯                  | ২২৪৩৭২৮০০-রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার<br>ফর অ্যাডাপ্টেশন অ্যান্ড ভালনারবিলিটি<br>রিডাকশন (রিভার)। (৪৩২৩৪৭.০০/<br>জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৮)<br>জনাব অরুন কুমার চৌধুরী                   | অনু :                      | ১৯৭/৭১                                      | ১০০.০০   | ১০০.০০              |                     |          | ৫০.০০    | ৫০.০০               |                     |          | ১৫.৯৪    | ১৫.৯৪               |                     |          |                                 |          | ৫০%                         | ১৬.০০%             | ৫০%                         | ১৫.৯৪%             | WB                          |         |
| <b>চলতি প্রকল্প</b> |   |                            |   |  |                     |                     |          |          |                     |                     |          |          |                     |                     |          |                                 |          |                             |                    |                             |                    |                             |         |
| ৭০                  | ২২৪২৫৮৯০০-তিন পার্বত্য জেলায় দূর্যোগে<br>ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(৭৮৭৫৪.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪)<br>জনাব মোঃ আনিসুর রহমান  | অনু :                      | ২০১/৮৭                                      | ১৭৮৩.০০  | ১৭৮৩.০০             |                     |          | ৮৯১.৫০   | ৮৯১.৫০              |                     |          | ৭৫৮.৭১   | ৭৫৮.৭১              |                     |          |                                 |          | ৫০%                         | ৪৬.০০%             | ৫০%                         | ৪২.৫৫%             |                             |         |
| ৭১                  | ২২৪৩৪৭৯০০-রাঙ্গামাটি জেলার কারিগর<br>পাড়া হতে বিলাইছড়ি পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন ও<br>ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প (৩৩৮৫৪.০০/<br>জুলাই/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)<br>জনাব মোঃ আনিসুর রহমান      | অনু :                      | ২০১/৮৮                                      | ৯১৫০.০০  | ৯১৫০.০০             |                     |          | ৪৫৭৫.০০  | ৪৫৭৫.০০             |                     |          | ৩৪৮২.৪৮  | ৩৪৮২.৪৮             |                     |          |                                 |          | ৫০%                         | ৪৫.০%              | ৫০%                         | ৩৮.০৬%             |                             |         |
| <b>নতুন প্রকল্প</b> |   |                            |   |  |                     |                     |          |          |                     |                     |          |          |                     |                     |          |                                 |          |                             |                    |                             |                    |                             |         |
| ৭২                  | ২২৪৩৭৩০০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু<br>নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়)।<br>(৮০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে<br>জুন/২০২৬)<br>জনাব মোঃ এবাদত আলী                                       | অনু :                      | ৩৬৫/১                                       | ২৬০০.০০  | ২৬০০.০০             |                     |          | ১২৯৯.০০  | ১২৯৯.০০             |                     |          | ৪৬০.০০   | ৪৬০.০০              |                     |          |                                 |          | ৫০%                         | ২০.০০%             | ৫০%                         | ১৭.৬৯%             |                             |         |
| ৭৩                  | ২২৪৩৭৬০০০-নেত্রকোনা জেলার গ্রামীণ<br>অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(১৪২৮০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে<br>জুন/২০২৭)<br>জনাব মোঃ আল আমীন ফয়সাল   | অনু :                      | ৫১৯/৩৫৭                                     | ৪০০০.০০  | ৪০০০.০০             |                     |          | ২০০০.০০  | ২০০০.০০             |                     |          | ৩১.১৬    | ৩১.১৬               |                     |          |                                 |          | ৫০%                         | ১.০০%              | ৫০%                         | ০.৭৮%              |                             |         |

| ক্রমিক নং                                    | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)  | অনু-মো-<br>দনের<br>পর্যায় | এডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                      |                   |           | অবশিষ্ট   |                     |                   |           | ব্যয়     |                     |                   |          | প্রকল্প ঋণ/অনুদানের<br>টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য |
|--|---|----------------------------|---|--|----------------------|-------------------|-----------|-----------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|---------------------|-------------------|----------|-------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|---------|
|  |   |                            |   | মোট  | টাকা<br>(পিডিভ্যাট)  | প্রকল্প ঋণ/অনুদান |           | মোট       | টাকা<br>(পিডিভ্যাট) | প্রকল্প ঋণ/অনুদান |           | মোট       | টাকা<br>(পিডিভ্যাট) | প্রকল্প ঋণ/অনুদান |          | দাবীকৃত                       | প্রাপ্তি | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                             |         |
|  |   |                            |   |  |                      | মোট               | টাকাংশ    |           |                     | মোট               | টাকাংশ    |           |                     | মোট               | টাকাংশ   |                               |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ট্রেমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ট্রেমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |         |
| ১  | ২   | ৩                          | ৪   | ৫  | ৬                    | ৭                 | ৮         | ৯         | ১০                  | ১১                | ১২        | ১৩        | ১৪                  | ১৫                | ১৬       | ১৭                            | ১৮       | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩                          | ২৪      |
| ৭৪   | ২২৪৩৭৩৯০০-ফ্লাড (২০২২) ড্যামেজড<br>করাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার রিহ্যাবিলিটেশন প্রজেক্ট<br>আন্ডার এডিবি'স ইমার্জেন্সি এসিস্ট্যান্স।<br>(১১২৩০০.০০/এপ্রিল/২০২৩ হতে<br>জুন/২০২৬)<br>জনাব মোঃ রেজাউল হক | অনু :                      | ৫৫৪/১৩৪                                     | ২৬৫০.০০  | ৬৫০.০০               | ২০০০.০০           | ২০০০.০০   | ২৩২৫.০০   | ৩২৫.০০              | ২০০০.০০           | ২০০০.০০   | ২৯.৪৪     | ২৯.৪৪               |                   |          |                               |          | ২৫%                         | ২.০০%              | ২৫%                         | ১.১১%              |                             | ADB     |
| ৭৫   | ২২৪৩৭৩১০০-ময়মনসিংহ জেলার গ্রামীণ<br>অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১০০০০০.০০/<br>জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৬)<br>জনাব এম এ ছত্রার   | অনু :                      | ৫২৭/৫৩৫                                     | ২০০০.০০  | ২০০০.০০              |                   |           | ৯২০.০০    | ৯২০.০০              |                   |           | ৯১.১১     | ৯১.১১               |                   |          |                               |          | ৫০%                         | ৫.০০%              | ৫০%                         | ৪.৫৬%              |                             |         |
| মোট (পল্লী) (১-৭৫) :                         |   |                            |   | ১৫৫৯০৩২.০০   | ১২২৫৪৯৮.০০<br>(০.০০) | ৩৩৩৫৩৪.০০         | ৩৩২৪৩৪.০০ | ৮৭২২৫২.৬৬ | ৬৪৫৮৫৯.৮৭<br>(০.০০) | ২২৬৩৯২.৭৯         | ২২৬৩৯২.৭৯ | ৫৮৬৪৫২.৯০ | ৪৮৬৬২১.৮২<br>(০.০০) | ৯৯৮৩১.০৮          | ৯৯৮৩১.০৮ | ৫০৭০৭.৬৫                      | ৬৯৩৮২.৬৪ | ৫০%                         | ৪৭.৯০%             | ৫০%                         | ৩৭.৬২%             |                             |         |
| <b>সেক্টর : গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি</b> |   |                            |   |  |                      |                   |           |           |                     |                   |           |           |                     |                   |          |                               |          |                             |                    |                             |                    |                             |         |
| <b>চলতি প্রকল্প :</b>                        |   |                            |   |  |                      |                   |           |           |                     |                   |           |           |                     |                   |          |                               |          |                             |                    |                             |                    |                             |         |
| ৭৬   | ২২৪২৭৭৮০০-চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার<br>আওতাধীন মহনন্দা নদীর 'শেখ হাসিনা' সেতুর<br>সাথে সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প।<br>(২৫৫৪৬.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪)<br>জনাব হরিকিংকর মোহন্ত                 | অনু :                      | ২৩১/৯                                       | ৬০০০.০০  | ৬০০০.০০              |                   |           | ১৭৯৯.৬৫   | ১৭৯৯.৬৫             |                   |           | ৬০৩.৪১    | ৬০৩.৪১              |                   |          |                               |          | ৫০%                         | ১১.০০%             | ৫০%                         | ১০.০৬%             |                             |         |
| ৭৭   | ২২৪০৫০৫০০-শেখ হাসিনা সাংস্কৃতিক পল্লী<br>নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।<br>(২৩৩৩৭.০০/মার্চ/২০১৬ হতে জুন/২০২৪)<br>জনাব নাসিমা নাজনীন নাজ   | অনু :                      | ২৪০/৬২                                      | ৪৬৪৯.০০  | ৪৬৪৯.০০              |                   |           | ২৩২৪.৫০   | ২৩২৪.৫০             |                   |           | ২০৫৭.০০   | ২০৫৭.০০             |                   |          |                               |          | ৫০%                         | ৫৩.০০%             | ৫০%                         | ৪৪.২৫%             |                             |         |
| ৭৮   | ২২৪২১৫৪০০-ভুরুভূর্ণ নগর অবকাঠামো<br>উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)।<br>(৪৪১৮৫০.০০/ জানুয়ারি/২০১৮ হতে<br>ডিসেম্বর/২০২৫)<br>জনাব মোঃ সুজায়েত হোসেন                                | অনু :                      | ২৪০/৬৩                                      | ৪০০০০.০০   | ৪০০০০.০০             |                   |           | ১৯৯৯৭.২৬  | ১৯৯৯৭.২৬            |                   |           | ১৯৮৫৭.৯৫  | ১৯৮৫৭.৯৫            |                   |          |                               |          | ৫০%                         | ৬৭.৬৪%             | ৫০%                         | ৪৯.৬৪%             |                             |         |
| ৭৯   | ২২৪২৪৬১০০-উপজেলা শহর (নন-<br>মিউনিসিপ্যাল) মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক<br>অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।<br>(১৪৫৩০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে<br>জুন/২০২৫)<br>জনাব মোঃ ছয়ফুদ্দিন          | অনু :                      | ২৪০/৬৪                                      | ৩৫০০০.০০   | ৩৫০০০.০০             |                   |           | ১৭৪৯৮.৭৬  | ১৭৪৯৮.৭৬            |                   |           | ১২২৩২.৮১  | ১২২৩২.৮১            |                   |          |                               |          | ৫০%                         | ৫০.০৬%             | ৫০%                         | ৩৪.৯৫%             |                             |         |
| ৮০   | ২২৪২৪৬২০০-জামালপুর জেলার ৮টি<br>পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প<br>(১ম সংশোধিত)। (৬৩৪৮৬.০০/<br>জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪)<br>জনাব নাসিমা নাজনীন নাজ  | অনু :                      | ২৪০/৬৫                                      | ১৩২৮০.০০   | ১৩২৮০.০০             |                   |           | ৬৬৪০.০০   | ৬৬৪০.০০             |                   |           | ৬৫০৯.৫০   | ৬৫০৯.৫০             |                   |          |                               |          | ৫০%                         | ৫০.০০%             | ৫০%                         | ৪৯.০২%             |                             |         |
| ৮১   | ২২৪২৫৭৭০০-নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের<br>৫নং গুদারাঘাটের নিকট শীতলক্ষ্যা নদীর উপর<br>কদমরসুল ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প।<br>(৭৩৫১৮.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬)<br>জনাব মোঃ বেলাল হোসেন            | অনু :                      | ২৪০/৬৬                                      | ১১০০০.০০   | ১১০০০.০০             |                   |           | ২৬৪৭.০৯   | ২৬৪৭.০৯             |                   |           | ৪৩.৮৬     | ৪৩.৮৬               |                   |          |                               |          | ৫০%                         | ১.০০%              | ৫০%                         | ০.৪০%              |                             |         |

| ক্রমিক<br>নং | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)   | অনু-মো-<br>দনের<br>পর্যায় | এডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                     |                   |        | অবশিষ্ট |                     |                   |        | ব্যয় |                     |                   |        | প্রকল্প ঋণ/অনুদানের<br>টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)                    |                    |                                |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য |                        |
|--------------|--|----------------------------|---|--|---------------------|-------------------|--------|---------|---------------------|-------------------|--------|-------|---------------------|-------------------|--------|-------------------------------|----------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------|------------------------|
|              |  |                            |   | মোট  | টাকা<br>(পিডিভ্যাট) | প্রকল্প ঋণ/অনুদান |        | মোট     | টাকা<br>(পিডিভ্যাট) | প্রকল্প ঋণ/অনুদান |        | মোট   | টাকা<br>(পিডিভ্যাট) | প্রকল্প ঋণ/অনুদান |        | দাবীকৃত                       | প্রাপ্তি | ভৌত                            |                    | আর্থিক                         |                    |                             |         |                        |
|              |  |                            |   |  |                     | মোট               | টাকাংশ |         |                     | মোট               | টাকাংশ |       |                     | মোট               | টাকাংশ |                               |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ট্রেন্ডমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ট্রেন্ডমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |         |                        |
|              |  |                            |   |  |                     |                   |        |         |                     |                   |        |       |                     |                   |        |                               |          |                                |                    |                                |                    |                             |         | ১৯                     |
| ১            | ২  | ৩                          | ৪   | ৫  | ৬                   | ৭                 | ৮      | ৯       | ১০                  | ১১                | ১২     | ১৩    | ১৪                  | ১৫                | ১৬     | ১৭                            | ১৮       | ১৯                             | ২০                 | ২১                             | ২২                 | ২৩                          | ২৪      |                        |
| ৮২           | ২২৪২৫৯৫০০-কুমিল্লা জেলার ৭টি পৌরসভার<br>অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম<br>সংশোধিত)। (১৮০০০.০০/ জানুয়ারী/ ২০১৯<br>হতে জুন/২০২৪)<br>জনাব আব্দুল বারেক হাওলাদার              | অনু :                      | ২৪০/৬৭                                      | ৪৯৯৮.০০  | ৪৯৯৮.০০             |                   |        | ২৪৯৩.৮৭ | ২৪৯৩.৮৭             |                   |        |       | ১৪১০.১২             | ১৪১০.১২           |        |                               |          |                                | ৫০%                | ৩৫.৫০%                         | ৫০%                | ২৮.২১%                      |         |                        |
| ৮৩           | ২২৪২৬২৮০০-পটুয়াখালী পৌরসভা<br>অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।<br>(৫৬১৬.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪)<br>জনাব মোঃ মহির উদ্দিন সেখ                                  | অনু :                      | ২৪১/৬৮                                      | ১.০০   | ১.০০                |                   |        | ০.০০    | ১.০০                |                   |        |       | ০.০০                | ১.০০              |        |                               |          |                                | ৫০%                | ২২.০০%                         | ৫০%                | ০.০০%                       |         | জুন/২০২৪ এ সমাপ্ত হবে। |
| ৮৪           | ২২৪২৭৫৭০০-টাঙ্গাইল পৌরসভার<br>অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।<br>(২২৮২৪.০০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে<br>জুন/২০২৫)<br>জনাব মোঃ সানিউল হক                                  | অনু :                      | ২৪১/৬৯                                      | ৪৫৭৫.০০  | ৪৫৭৫.০০             |                   |        | ২২৮৭.৫০ | ২২৮৭.৫০             |                   |        |       | ১২১৬.৮৫             | ১২১৬.৮৫           |        |                               |          |                                | ৫০%                | ৩৬.০০%                         | ৫০%                | ২৬.৬০%                      |         |                        |
| ৮৫           | ২২৪২৭৫৮০০-ফরিদপুর শহরের টেপাখোলা<br>লেক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।<br>(১৮০০০.০০/ জানুয়ারী/২০১৯ হতে<br>জুন/২০২৪)<br>জনাব সাজ্জাদ আহমেদ                                | অনু :                      | ২৪১/৭০                                      | ৫০০০.০০  | ৫০০০.০০             |                   |        | ২৪১০.৭৪ | ২৪১০.৭৪             |                   |        |       | ৪৩.৯৫               | ৪৩.৯৫             |        |                               |          |                                | ৫০%                | ০.৯৩%                          | ৫০%                | ০.৮৮%                       |         |                        |
| ৮৬           | ২২৪৩২৪২০০-চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া<br>পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন।<br>(২৯৪০.০০/নভেম্বর/২০২০ হতে জুন/২০২৪)<br>জনাব আবুল মনজুর মোঃ ছাদেক  | অনু :                      | ২৪১/৭১                                      | ৮৯০.০০   | ৮৯০.০০              |                   |        | ০.০০    | ৮৯০.০০              |                   |        |       | ০.০০                | ৮৯০.০০            |        |                               |          |                                | ৫০%                | ০.০০%                          | ৫০%                | ০.০০%                       |         |                        |
| ৮৭           | ২২৪৩৩৫৯০০-"পটুয়াখালী পৌরসভার<br>মাস্টারপ্ল্যান চূড়ান্তকরণসহ অবকাঠামো<br>উন্নয়ন" প্রকল্প(১ম সংশোধিত)।<br>(৩৭৭২.০০/অক্টোবর/২০২০ হতে<br>জুন/২০২৪)<br>জনাব আল-আমিন ফয়সাল | অনু :                      | ২৪১/৭২                                      | ১.০০   | ১.০০                |                   |        | ০.০০    | ১.০০                |                   |        |       | ০.০০                | ১.০০              |        |                               |          |                                | ২৫%                | ০.০০%                          | ২৫%                | ০.০০%                       |         | জুন/২০২৪ এ সমাপ্ত হবে। |
| ৮৮           | ২২৪৩৬০০০-টাঙ্গাইল জেলার ১০ (দশ)টি<br>পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম<br>সংশোধিত)। (২৭২৩৪.০০/জানুয়ারী/২০২১<br>হতে জুন/২০২৫)<br>জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন মঞ্জুদার     | অনু :                      | ২৪১/৭৩                                      | ১০০০০.০০   | ১০০০০.০০            |                   |        | ৪৯৯২.৬১ | ৪৯৯২.৬১             |                   |        |       | ৪৫১৬.৯৬             | ৪৫১৬.৯৬           |        |                               |          |                                | ৫০%                | ৬৩.৯৫%                         | ৫০%                | ৪৫.১৭%                      |         |                        |
| ৮৯           | ২২৪৩৩৯৩০০-ফেনী পৌরসভা অবকাঠামো<br>উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।<br>(৪০০০.০০/জানুয়ারী/২০২১ হতে<br>ডিসেম্বর/২০২৪)<br>জনাব আমিনুর রশিদ চৌধুরী                              | অনু :                      | ২৪১/৭৪                                      | ১.০০   | ১.০০                |                   |        | ০.০০    | ১.০০                |                   |        |       | ০.০০                | ১.০০              |        |                               |          |                                | ২৫%                | ০.০০%                          | ২৫%                | ০.০০%                       |         |                        |
| ৯০           | ২২৪৩৪৭৩০০-মেহেরপুর জেলাধীন ২টি<br>(মেহেরপুর ও গাংনী) পৌরসভার অবকাঠামো<br>উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৬৮০.০০/<br>জানুয়ারী/২০২১ হতে জুন/২০২৪)<br>জনাব সাজ্জাদ আহমেদ   | অনু :                      | ২৪১/৭৫                                      | ২৫০০.০০  | ২৫০০.০০             |                   |        | ১২৫০.০০ | ১২৫০.০০             |                   |        |       | ১২৪১.৪৯             | ১২৪১.৪৯           |        |                               |          |                                | ৫০%                | ৬২%                            | ৫০%                | ৪৯.৬৬%                      |         |                        |

| ক্রমিক<br>নং        | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)  | অনু-<br>দানের<br>পর্যায় | এডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                     |                   |           | অবশিষ্ট  |                     |                   |          | ব্যয়    |                     |                   |          | প্রকল্প ঋণ/অনুদানের<br>টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)                    |                    |                                |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য |
|---------------------|---|--------------------------|---|--|---------------------|-------------------|-----------|----------|---------------------|-------------------|----------|----------|---------------------|-------------------|----------|-------------------------------|----------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------|
|                     |   |                          |   | মোট  | টাকা<br>(পিডিড্যাট) | প্রকল্প ঋণ/অনুদান |           | মোট      | টাকা<br>(পিডিড্যাট) | প্রকল্প ঋণ/অনুদান |          | মোট      | টাকা<br>(পিডিড্যাট) | প্রকল্প ঋণ/অনুদান |          | দাবীকৃত                       | প্রাপ্তি | ভৌত                            |                    | আর্থিক                         |                    |                             |         |
|                     |   |                          |   |  |                     | মোট               | টাকাংশ    |          |                     | মোট               | টাকাংশ   |          |                     | মোট               | টাকাংশ   |                               |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ট্রেন্ডমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ট্রেন্ডমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |         |
|                     |   |                          |   |  |                     |                   |           |          |                     |                   |          |          |                     |                   |          |                               |          |                                |                    |                                |                    |                             |         |
| ১                   | ২   | ৩                        | ৪   | ৫  | ৬                   | ৭                 | ৮         | ৯        | ১০                  | ১১                | ১২       | ১৩       | ১৪                  | ১৫                | ১৬       | ১৭                            | ১৮       | ১৯                             | ২০                 | ২১                             | ২২                 | ২৩                          | ২৪      |
| ৯১                  | ২২৪৩৪৭৪০০-পৌরসভায় পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প। (১১৪১৫২.১১/সেপ্টেম্বর/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)<br>জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম                | অনুঃ                     | ২৪১/৭৬                                      | ৭৫০০.০০  | ৭৫০০.০০             |                   |           | ২১১০.২১  | ২১১০.২১             |                   |          |          |                     |                   |          |                               |          | ৫০%                            | ১২.০০%             | ৫০%                            | ১১.০৬%             |                             |         |
| ৯২                  | ২২৪৩৬৭২০০-রংপুর জেলাবীন পীরগঞ্জ, হারাগাছ ও বদরগঞ্জ পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৮৭৬০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৪)<br>জনাব মোঃ মিজানুর রহমান                | অনুঃ                     | ২৪১/৭৭                                      | ২০০০.০০  | ২০০০.০০             |                   |           | ৯৯৯.৯৬   | ৯৯৯.৯৬              |                   |          |          |                     |                   |          |                               |          | ৫০%                            | ৫৪.০৩%             | ৫০%                            | ৩৯.৮৭%             |                             |         |
| ৯৩                  | ২২৪৩৬৭৩০০-দিনাজপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৯৯০.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)<br>জনাব মোঃ মিজানুর রহমান   | অনুঃ                     | ২৪১/৭৮                                      | ২০০০.০০  | ২০০০.০০             |                   |           | ১০০০.০০  | ১০০০.০০             |                   |          |          |                     |                   |          |                               |          | ৫০%                            | ২২.৮৬%             | ৫০%                            | ৪.৯৬%              |                             |         |
| ৯৪                  | ২২৪৩৬৯৭০০-ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪২৩২.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৫)<br>জনাব মোঃ আনিসুর রহমান                                | অনুঃ                     | ২৪২/৭৯                                      | ১০০০.০০  | ১০০০.০০             |                   |           | ৫০০.০০   | ৫০০.০০              |                   |          |          |                     |                   |          |                               |          | ৫০%                            | ৫৫.০০%             | ৫০%                            | ৪৯.৯৫%             |                             |         |
| ৯৫                  | ২২৪৩৬৯৮০০-শিবচর পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৮৭৬.০০/০১/০১/২০২৩ হতে ৩১/১২/২০২৫)<br>জনাব সুশান্ত রঞ্জন রায়   | অনুঃ                     | ২৪২/৮০                                      | ২৫০০.০০  | ২৫০০.০০             |                   |           | ১২৪৯.৯০  | ১২৪৯.৯০             |                   |          |          |                     |                   |          |                               |          | ৫০%                            | ৫৬.২৫%             | ৫০%                            | ৪১.৫২%             |                             |         |
| ৯৬                  | ২২৪২৪২৭০০-নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৮৪৮৮২.২৪/০১/০৪/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২৪)<br>জনাব কাজী সাইফুল কবীর  | অনুঃ                     | ২৪২/৮১                                      | ২২৮৭৫.০০   | ১২৯৩৮.০০            | ৯৯৩৭.০০           | ৯৭৬৭.০০   | ১১৩৪১.১২ | ৬৩৭২.৬২             | ৪৯৬৮.৫০           | ৪৯৬৮.৫০  | ৫৮৪১.৩৪  | ২০৭৬.৭৪             | ৩৭৬৪.৬০           | ৩৭০০.৬০  | ৯৬৪৩.৯৬                       | ৪৯৬৮.৫০  | ৫০%                            | ৩৯.৪৭%             | ৫০%                            | ২৫.৫৪%             | Kuwait                      |         |
| ৯৭                  | ২২৪২৬১৬০০-দ্বিতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৮৬৭০০.০০/জানুয়ারি/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)<br>জনাব মোঃ হামিদুল হক                                  | অনুঃ                     | ২৪২/৮২                                      | ৩৫০০০.০০   | ৫০০০.০০             | ৩০০০০.০০          | ২৮২০০.০০  | ৩১২৯৯.১১ | ২৫০০.০০             | ২৮৭৯৯.১১          | ২৮২০০.০০ | ১৩৬৫০.০০ | ২০৯৭.৬০             | ১১৫৫২.৪০          | ১০৯৫৩.২৯ | ১১৫৭১.২৪                      | ১১৫৭১.২৪ | ৫০%                            | ৪৮.০০%             | ৫০%                            | ৩৯.০০%             | ADB                         |         |
| ৯৮                  | ২২৪৩৬৪৩০০-লোকাল গভর্নেন্ট কোভিড-১৯ রেসপন্স এন্ড রিকভারি প্রজেক্ট (এলজিসিআরআরপি)। (২৫৫৫২৫.০০/এপ্রিল/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)<br>জনাব নাজমুস সাদাত মোঃ জিবুর রহমান | অনুঃ                     | ২৪২/৮৩                                      | ১১০৩৮০.০০  | ৪৫৮.০০              | ১০৯৯২২.০০         | ১০৯৯২২.০০ | ৫১৯২৩.৯৭ | ১১৪.৫০              | ৫১৮০৯.৪৭          | ৫১৮০৯.৪৭ | ৪১৮৪২.৭৮ | ৫৭.৩১               | ৪১৭৮৫.৪৭          | ৪১৭৮৫.৪৭ |                               |          | ৫০%                            | ৩৮.০০%             | ৫০%                            | ৩৭.৯১%             | WB                          |         |
| ৯৯                  | ২২৪৩৬৪৬০০-আরবান ডেভেলপমেন্ট এন্ড সিটি গভারন্যান্স প্রজেক্ট। (৩৩৯৭৮১.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)<br>জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা                                  | অনুঃ                     | ২৪২/৮৪                                      | ৩৭৪৮৪.০০   | ২৪৩৭৩.০০            | ১৩১১১.০০          | ৯৯১১.০০   | ১৫২৮৬.০০ | ২১৭৫.০০             | ১৩১১১.০০          | ৯৯১১.০০  | ১৯৪৩.৬৭  | ১২১১.১২             | ৭৩২.৫৫            |          |                               |          | ৫০%                            | ১১.০৪%             | ৫০%                            | ৫.১৯%              | JICA                        |         |
| <b>নতুন প্রকল্প</b> |   |                          |   |  |                     |                   |           |          |                     |                   |          |          |                     |                   |          |                               |          |                                |                    |                                |                    |                             |         |
| ১০০                 | ২২৪৩৭১৩০০-কোম্পাল টাউন ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স প্রজেক্ট (সিটিসিআরপি)। (২৫৮০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৯)<br>জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান                          | অনুঃ                     | ২৪২/৮৫                                      | ২২৫৯১.০০   | ৪১০০.০০             | ১৮৪৯১.০০          | ১৮৪৩১.০০  | ১৪৮১.৪৩  | ১৪৪৯.২২             | ৩২.২১             | ৩২.২১    | ১০৮.৮৭   | ৭৬.৬৬               | ৩২.২১             | ৩২.২১    |                               |          | ৫০%                            | ১৩.০৪%             | ৫০%                            | ০.৪৮%              | JICA                        |         |

| ক্রমিক<br>নং                      | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)   | অনু-মো-<br>দনের<br>পর্যায় | এডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                     |                   |           | অবশিষ্ট   |                     |                   |          | ব্যয়     |                     |                   |          | প্রকল্প ঋণ/অনুদানের<br>টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য  |
|-----------------------------------|--|----------------------------|---|--|---------------------|-------------------|-----------|-----------|---------------------|-------------------|----------|-----------|---------------------|-------------------|----------|-------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--|
|                                   |  |                            |   | মোট  | টাকা<br>(পিডিঅ্যাট) | প্রকল্প ঋণ/অনুদান |           | মোট       | টাকা<br>(পিডিঅ্যাট) | প্রকল্প ঋণ/অনুদান |          | মোট       | টাকা<br>(পিডিঅ্যাট) | প্রকল্প ঋণ/অনুদান |          | দাবীকৃত                       | প্রাপ্তি | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                             |  |
|                                   |  |                            |   |  |                     | মোট               | টাকাংশ    |           |                     | মোট               | টাকাংশ   |           |                     | মোট               | টাকাংশ   |                               |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |  |
|                                   |  |                            |   |  |                     |                   |           |           |                     |                   |          |           |                     |                   |          |                               |          |                             |                    |                             |                    |                             |  |
| ১                                 | ২  | ৩                          | ৪   | ৫  | ৬                   | ৭                 | ৮         | ৯         | ১০                  | ১১                | ১২       | ১৩        | ১৪                  | ১৫                | ১৬       | ১৭                            | ১৮       | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩                          | ২৪   |
| ১০১                               | ২২৪৩৭৩২০০-দক্ষিণ চট্টগ্রাম আঞ্চলিক<br>উন্নয়ন (এসসিআরডি) প্রকল্প।<br>(৩৬৪৪৯২.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে<br>ডিসেম্বর/২০২৮)<br>জনাব মোঃ আব্দুস সাত্তার                            | অনুঃ                       | এডিপি<br>বর্ধিত                             | ৫৭১১.০০  | ১৬৭৪.০০             | ৪০৩৭.০০           | ৩৭.০০     | ২৮৫৫.৫০   | ৮৩৭.০০              | ২০১৮.৫০           | ১৮.৫০    | ৬৬.৫০     | ৬৬.৫০               |                   |          | ২০১৮.৫০                       |          | ৫০%                         | ২.০০%              | ৫০%                         | ১.১৬%              | JICA                        |  |
| ১০২                               | ২২৪৩৭৪৪০০-শরীয়তপুর পৌরসভার<br>অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৭৫০.০০/<br>জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬)<br>জনাব আল-আমিন ফয়সাল  | অনুঃ                       | ৫২৭/৫৪৫                                     | ৫০০.০০   | ৫০০.০০              |                   |           | ২৫০.০০    | ২৫০.০০              |                   |          | ০.০০      |                     |                   |          |                               |          | ২৫%                         | ০.০০%              | ২৫%                         | ০.০০%              |                             |  |
| <b>কারিগরি সহায়তা প্রকল্প</b>    |  |                            |   |  |                     |                   |           |           |                     |                   |          |           |                     |                   |          |                               |          |                             |                    |                             |                    |                             |  |
| <b>চলতি প্রকল্পঃ</b>              |  |                            |   |  |                     |                   |           |           |                     |                   |          |           |                     |                   |          |                               |          |                             |                    |                             |                    |                             |  |
| ১০৩                               | ২২৩০৪৭১০০-ফ্রাইমোট রেসিডেন্সিয়াল ইনক্লুসিভ<br>স্মার্ট সিটিজ প্রজেক্ট (সিআরআইএসসি)।<br>(৪৮৮৪.০০/ফেব্রুয়ারি/২০২১ হতে<br>অক্টোবর/২০২৩)<br>জনাব মোহাম্মদ নাজমুল হাসান চৌধুরী | অনুঃ                       | ৪২৮/২                                       | ৫০৯.০০   |                     | ৫০৯.০০            |           | ৫০০.০০    |                     | ৫০০.০০            |          | ৪৯৯.০০    |                     | ৪৯৯.০০            |          |                               |          | ১০০%                        | ১০০%               | ১০০%                        | ৯৮%                | GIZ                         | অক্টোবর/২০২৩ এ সমাপ্ত<br>হয়েছে।   |
| <b>উপ-মোট (৭৬-১০৩)ঃ</b>           |  |                            |   | ৩৮৭৯৪৫.০০  | ২০১৯৩৮.০০<br>(০.০০) | ১৮৬০০৭.০০         | ১৭৬২৬৮.০০ | ১৮৫১৩৯.১৮ | ৮৩৯০০.৩৯<br>(০.০০)  | ১০১২৩৮.৭৯         | ৯৪৯৩৯.৬৮ | ১১৬৯৪৯.৪২ | ৫৮৫৮৩.১৯<br>(০.০০)  | ৫৮৩৬৬.২৩          | ৫৬৪৭১.৫৭ | ২৩২৩৩.৭০                      | ১৬৫৩৯.৭৪ | ৫০%                         | ৩৭.৫৭%             | ৫০%                         | ৩০.১৫%             |                             |  |
| <b>সেটরঃ কৃষি (সাব-সেটরঃ সেট)</b> |  |                            |   |  |                     |                   |           |           |                     |                   |          |           |                     |                   |          |                               |          |                             |                    |                             |                    |                             |  |
| <b>চলতি প্রকল্পঃ</b>              |  |                            |   |  |                     |                   |           |           |                     |                   |          |           |                     |                   |          |                               |          |                             |                    |                             |                    |                             |  |
| ১০৪                               | ২২৪০৩৯৭০০-টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ<br>উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।<br>(৪৮৮৮৪.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ হতে<br>ডিসেম্বর/২০২৪)<br>জনাব আবু সাঈদ মোঃ হানিফ                      | অনুঃ                       | ১১০/৯৪                                      | ১৩৭২৫.০০   | ১৩৭২৫.০০            |                   |           | ৬৮৫৮.৬৩   | ৬৮৫৮.৬৩             |                   |          | ২৪৭৭.৪৯   | ২৪৭৭.৪৯             |                   |          |                               |          | ৫০%                         | ২০.৫২%             | ৫০%                         | ১৮.০৫%             |                             |  |
| ১০৫                               | ২২৪১৪৬৬০০-সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন<br>প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।<br>(১৭৫৭৪৭.৩৭/জুলাই/২০১৭ হতে<br>জুন/২০২৪)<br>জনাব মোঃ ফজলে হাবিব  | অনুঃ                       | ১১০/৯৫                                      | ২৬০২৫.০০   | ২৬০২৫.০০            |                   |           | ১২৯০১.৪৩  | ১২৯০১.৪৩            |                   |          | ৫৯৬০.৩৬   | ৫৯৬০.৩৬             |                   |          |                               |          | ৫০%                         | ৩৩.৮৫%             | ৫০%                         | ২২.৯০%             |                             | জুন/২০২৬ পর্যন্ত প্রকল্পের<br>মোয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব<br>২৩/১১/২০২৩ তারিখে<br>মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা<br>হয়েছে। |
| ১০৬                               | ২২৪১৪৭০০০-ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন<br>প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)।<br>(১২৯৯৭৮.৬৫/০১/১০/২০১৭ হতে<br>৩১/১২/২০২৪)<br>জনাব আবু সাঈদ মোঃ শাহেদুল রহিম              | অনুঃ                       | ১১০/৯৬                                      | ১৮০৫০.০০   | ৪০০০.০০             | ১৪০৫০.০০          | ১২৬৫০.০০  | ১৫৩২০.৭৩  | ১৯৮৯.৭৫             | ১৩৩৩০.৯৮          | ১২৬৫০.০০ | ৫৪১১.৮৫   | ১৭০১.০৫             | ৩৭১০.৮০           | ৩০২৯.৮২  | ১৩৪৬৯.১৪                      | ১৩৪৬৯.১৪ | ৫০%                         | ৩২.৬৩%             | ৫০%                         | ২৯.৯৮%             | JICA                        |  |
| <b>উপ-মোট (১০৪-১০৬)ঃ</b>          |  |                            |   | ৫৭৮০০.০০   | ৪৩৭৫০.০০<br>(০.০০)  | ১৪০৫০.০০          | ১২৬৫০.০০  | ৩৫০৮০.৭৯  | ২১৭৪৯.৮১<br>(০.০০)  | ১৩৩৩০.৯৮          | ১২৬৫০.০০ | ১৩৮৪৯.৭০  | ১০১৩৮.৯০<br>(০.০০)  | ৩৭১০.৮০           | ৩০২৯.৮২  | ১৩৪৬৯.১৪                      | ১৩৪৬৯.১৪ | ৫০%                         | ৩০.৩০%             | ৫০%                         | ২৩.৯৬%             |                             |  |

| ক্রমিক<br>নং | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)   | অনু-<br>দানের<br>পর্বায় | এডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                      |                   |           | অবশিষ্ট    |                     |                   |           | ব্যয়     |                     |                   |           | প্রকল্প ঋণ/অনুদানের<br>টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য |    |
|--------------|--|--------------------------|---|--|----------------------|-------------------|-----------|------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|---------------------|-------------------|-----------|-------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|---------|----|
|              |  |                          |   | মোট  | টাকা<br>(পিডিঅ্যাট)  | প্রকল্প ঋণ/অনুদান |           | মোট        | টাকা<br>(পিডিঅ্যাট) | প্রকল্প ঋণ/অনুদান |           | মোট       | টাকা<br>(পিডিঅ্যাট) | প্রকল্প ঋণ/অনুদান |           | দাবীকৃত                       | প্রাপ্তি | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                             |         |    |
|              |  |                          |   |  |                      | মোট               | টাকাংশ    |            |                     | মোট               | টাকাংশ    |           |                     | মোট               | টাকাংশ    |                               |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ট্রেমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ট্রেমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |         |    |
|              |  |                          |   | ১  | ২                    | ৩                 | ৪         | ৫          | ৬                   | ৭                 | ৮         | ৯         | ১০                  | ১১                | ১২        | ১৩                            | ১৪       | ১৫                          | ১৬                 | ১৭                          | ১৮                 |                             |         | ১৯ |
|              | সেট্টার : পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ   |                          |   |  |                      |                   |           |            |                     |                   |           |           |                     |                   |           |                               |          |                             |                    |                             |                    |                             |         |    |
|              | চলতি প্রকল্প   |                          |   |  |                      |                   |           |            |                     |                   |           |           |                     |                   |           |                               |          |                             |                    |                             |                    |                             |         |    |
| ১০৭          | ২২৪৩৪৬০০০-৮৪ ডেভেলপমেন্ট এন্ড<br>সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-ব্রিজিং (অতিরিক্ত অর্থায়ন)<br>(এলজিইডি অংশ)।<br>(১০৬৮৪.৮২/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৪)<br>জনাব আব্দুল বারেক হাওলাদার | অনুঃ                     | ২১১/১২                                      | ৫৯১৬.০০  | ২১০৬.০০              | ৩৮১০.০০           | ৩৮১০.০০   | ২১৪২.৮৫    | ৯৪৭.৮৫              | ১১৯৫.০০           | ১১৯৫.০০   | ১২৭০.৬৭   | ৪১৯.২৪              | ৮৫১.৪৩            | ৮৫১.৪৩    | ১১৯৫.০০                       | ১১৯৫.০০  | ৫০%                         | ৪২.০০%             | ৫০%                         | ২১.৪৮%             | Nether<br>land,<br>IFAD     |         |    |
|              | উপ-মোট (১০৭) :   |                          |   | ৫৯১৬.০০  | ২১০৬.০০<br>(০.০০)    | ৩৮১০.০০           | ৩৮১০.০০   | ২১৪২.৮৫    | ৯৪৭.৮৫<br>(০.০০)    | ১১৯৫.০০           | ১১৯৫.০০   | ১২৭০.৬৭   | ৪১৯.২৪<br>(০.০০)    | ৮৫১.৪৩            | ৮৫১.৪৩    | ১১৯৫.০০                       | ১১৯৫.০০  | ৫০%                         | ৪২.০০%             | ৫০%                         | ২১.৪৮%             |                             |         |    |
|              | সর্বমোট (১-১০৭) :  |                          |   | ২০১০৬৯৩.০০   | ১৪৭৩২৯২.০০<br>(০.০০) | ৫৩৭৪০১.০০         | ৫২৫১৬২.০০ | ১০৯৪৬১৫.৪৮ | ৭৫২৪৫৭.৯২<br>(০.০০) | ৩৪২১৫৭.৫৬         | ৩৩৫১৭৭.৪৭ | ৭১৮৫২২.৬৯ | ৫৫৫৭৬৩.১৫<br>(০.০০) | ১৬২৭৫৯.৫৪         | ১৬০১৮৩.৯০ | ৮৮৬০৫.৪৯                      | ৭০৫৮৬.৫২ | ৫০%                         | ৪৫.৩৯%             | ৫০%                         | ৩৫.৭৪%             |                             |         |    |

| ক্রমিক নং                                | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)  | অনু-মো-দনের পর্যায় | এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                  |                     |        | অবশিষ্ট |                  |                     |        | ব্যয় |                  |                     |        | প্রকল্প খণ্ড/অনুদানের টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)              |                 |                          |                 | প্রকল্প সাহায্যের উৎস | মন্তব্য |  |
|--|---|---------------------|------------------------------------|---|------------------|---------------------|--------|---------|------------------|---------------------|--------|-------|------------------|---------------------|--------|------------------------------|----------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|---------|--|
|  |   |                     |                                    | মোট   | টাকা (পিডিভ্যাট) | প্রকল্প খণ্ড/অনুদান |        | মোট     | টাকা (পিডিভ্যাট) | প্রকল্প খণ্ড/অনুদান |        | মোট   | টাকা (পিডিভ্যাট) | প্রকল্প খণ্ড/অনুদান |        | দাবীকৃত                      | প্রাপ্তি | ভৌত                      |                 | আর্থিক                   |                 |                       |         |  |
|  |   |                     |                                    |   |                  | মোট                 | টাকাংশ |         |                  | মোট                 | টাকাংশ |       |                  | মোট                 | টাকাংশ |                              |          | লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক) | অগ্রগতি (মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক) | অগ্রগতি (মাসিক) |                       |         |  |
|  |   |                     |                                    |   |                  |                     |        |         |                  |                     |        |       |                  |                     |        |                              |          |                          |                 |                          |                 |                       |         | মোট  |
| ১  | ২   | ৩                   | ৪                                  | ৫   | ৬                | ৭                   | ৮      | ৯       | ১০               | ১১                  | ১২     | ১৩    | ১৪               | ১৫                  | ১৬     | ১৭                           | ১৮       | ১৯                       | ২০              | ২১                       | ২২              | ২৩                    | ২৪      |  |
| বরাদ্দের অপেক্ষায় আছে                   |   |                     |                                    |   |                  |                     |        |         |                  |                     |        |       |                  |                     |        |                              |          |                          |                 |                          |                 |                       |         |  |
| সেন্টার ৪ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন |   |                     |                                    |   |                  |                     |        |         |                  |                     |        |       |                  |                     |        |                              |          |                          |                 |                          |                 |                       |         |  |
| ১  | ২২৪০৩৯৯০০-বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা) (২য় সংশোধিত)। (৬৯১৮০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৪)<br>জনাব আবুল কালাম মোঃ ইসমাত কিবরিয়া | অনু :               |                                    | ০.০০  |                  |                     |        | ০.০০    |                  |                     |        |       |                  |                     |        |                              |          |                          |                 |                          |                 |                       |         | জুন/২০২৪ এ সমাপ্ত হবে।                                       |
| ২  | রূপগঞ্জ জলসিঁড়ি আবাসন সংযোগকারী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ রূপগঞ্জ উপজেলা, নারায়ণগঞ্জ (১ম সংশোধিত)। (১৫২০০.০০/জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০২৩)   | অনু :               |                                    |   |                  |                     |        |         |                  |                     |        |       |                  |                     |        |                              |          |                          |                 |                          |                 |                       |         | জুন/২০২৪ এ সমাপ্ত হবে।                                       |
| ৩  | ২২৪০৩৮৫০০-জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪১৮৩৫.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ থেকে জুন/২০২৩)  | অনু :               |                                    |   |                  |                     |        |         |                  |                     |        |       |                  |                     |        |                              |          |                          |                 |                          |                 |                       |         | জুন/২০২৪ এ সমাপ্ত হবে।                                       |
| ৪  | জামালপুর জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১২৫০০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)   | অনু :               | ৫১৯/৩৩৭                            |   |                  |                     |        |         |                  |                     |        |       |                  |                     |        |                              |          |                          |                 |                          |                 |                       |         | ০৪/০৪/২০২৩ তারিখের একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।                    |
| ৫  | নড়াইল জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২৫০০০.০০/জুলাই ২০২৩ হতে জুন ২০২৭)  | অনু :               | ৫১৯/৩৪৩                            |   |                  |                     |        |         |                  |                     |        |       |                  |                     |        |                              |          |                          |                 |                          |                 |                       |         | ০৬/০৬/২০২৩ তারিখের একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।                    |
| ৬  | বাগেরহাট জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৮৭৭৫০.০০/নভেম্বর/২০২২ হতে নভেম্বর/২০২৫)  | অনু :               | ৫১৯/৩৫৪                            |   |                  |                     |        |         |                  |                     |        |       |                  |                     |        |                              |          |                          |                 |                          |                 |                       |         | ০৬/০৬/২০২৩ তারিখের একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।                    |
| ৭  | চট্টগ্রাম বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্ততকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (৩১১০০০.০০/জানুয়ারী ২০২৩ হতে জুন ২০২৭)  | অনু :               | ৫১৯/৩৪৬                            |   |                  |                     |        |         |                  |                     |        |       |                  |                     |        |                              |          |                          |                 |                          |                 |                       |         | ২০/০৬/২০২৩ তারিখের একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।                    |
| ৮  | রাজশাহী বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্ততকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২৪০০০০.০০) (এপ্রিল ২০২৩ থেকে মার্চ ২০২৮)   | অনু :               | ৫১৯/৩৪০                            |   |                  |                     |        |         |                  |                     |        |       |                  |                     |        |                              |          |                          |                 |                          |                 |                       |         | ২০/০৬/২০২৩ তারিখের একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।                    |
| ৯  | নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৬৫০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮)   | অনু :               | ৫১৯/৩৬৫                            |   |                  |                     |        |         |                  |                     |        |       |                  |                     |        |                              |          |                          |                 |                          |                 |                       |         | ২০/০৬/২০২৩ তারিখের একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।                    |
| ১০                                       | সুনামগঞ্জ জেলার শান্তিগঞ্জ, জগন্নাথপুর ও ছাতক উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৪৫.৭৬/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬)   | অনু :               | ৫১৯/৩৬৪                            |   |                  |                     |        |         |                  |                     |        |       |                  |                     |        |                              |          |                          |                 |                          |                 |                       |         | ০৪/০৭/২০২৩ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত। |
| ১১                                       | আমার গ্রাম-আমার শহর পাইলট গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প। (৬৯০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)  | অনু :               | ৫২০/৩৭২                            |   |                  |                     |        |         |                  |                     |        |       |                  |                     |        |                              |          |                          |                 |                          |                 |                       |         |  |
| ১২                                       | মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্প প্রণয়নের জন্য সম্ভাব্যতা জরিপ শীর্ষক প্রকল্প। (৪৮৩.৫০/মে/২০২৩ হতে অক্টোবর/২০২৪)                                 | অনু :               | এডিপি বর্ধিত                       |   |                  |                     |        |         |                  |                     |        |       |                  |                     |        |                              |          |                          |                 |                          |                 |                       |         |  |
| ১৩                                       | গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন। (৮১৫০০.০০/ সেপ্টেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)   | অনু :               | ৪৮১/২২৪                            |   |                  |                     |        |         |                  |                     |        |       |                  |                     |        |                              |          |                          |                 |                          |                 |                       |         | ২৯/০৮/২০২৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।                     |

| ক্রমিক নং                                    | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)   | অনু-মো-<br>দনের<br>পর্যায় | এডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                     |                   |        | অবশিষ্ট |                     |                   |        | ব্যয় |                     |                   |        | প্রকল্প ঋণ/অনুদানের<br>টাকাশে |          | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>সাধারণের<br>উৎস | মন্তব্য |  |
|--|--|----------------------------|---|--|---------------------|-------------------|--------|---------|---------------------|-------------------|--------|-------|---------------------|-------------------|--------|-------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|---------|--|
|  |  |                            |   | মোট  | টাকা<br>(পিডিভ্যাট) | প্রকল্প ঋণ/অনুদান |        | মোট     | টাকা<br>(পিডিভ্যাট) | প্রকল্প ঋণ/অনুদান |        | মোট   | টাকা<br>(পিডিভ্যাট) | প্রকল্প ঋণ/অনুদান |        | দাবীকৃত                       | প্রাপ্তি | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                            |         |  |
|  |  |                            |   |  |                     | মোট               | টাকাশে |         |                     | মোট               | টাকাশে |       |                     | মোট               | টাকাশে |                               |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ট্রেমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ট্রেমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                            |         |  |
|  |  |                            |   |  |                     |                   |        |         |                     |                   |        |       |                     |                   |        |                               |          |                             |                    |                             |                    |                            |         | ১৯   |
| ১  | ২  | ৩                          | ৪   | ৫  | ৬                   | ৭                 | ৮      | ৯       | ১০                  | ১১                | ১২     | ১৩    | ১৪                  | ১৫                | ১৬     | ১৭                            | ১৮       | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩                         | ২৪      |  |
| ১৪   | কুষ্টিয়া জেলার খোকসা উপজেলাবীন গড়াই নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২৯৭১৫.০০)   |                            | ৫১৯/৩৬৬                                     |  |                     |                   |        |         |                     |                   |        |       |                     |                   |        |                               |          |                             |                    |                             |                    |                            |         | ০৫/০৯/২০২৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।                       |
| ১৫   | মাগুরা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯০০০.০০)  |                            | ৫১৯/৩৫১                                     |  |                     |                   |        |         |                     |                   |        |       |                     |                   |        |                               |          |                             |                    |                             |                    |                            |         | ৩১/১০/২০২৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত                        |
| ১৬   | জয়পুরহাট জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫০০০০.০০)   |                            |   |  |                     |                   |        |         |                     |                   |        |       |                     |                   |        |                               |          |                             |                    |                             |                    |                            |         | ৩১/১০/২০২৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত                        |
| ১৭   | নওগাঁ জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১০০০০.০০)  |                            | ৫১৯/৩৪৮                                     |  |                     |                   |        |         |                     |                   |        |       |                     |                   |        |                               |          |                             |                    |                             |                    |                            |         | ৩১/১০/২০২৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত                        |
| ১৮   | সুনামগঞ্জ জেলার শান্তিগঞ্জ উপজেলাবীন মহাসিং নদীর উপর পাগলা সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৪৯৯৫.২০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে হতে জুন/২০২৮)।                                       |                            |   |  |                     |                   |        |         |                     |                   |        |       |                     |                   |        |                               |          |                             |                    |                             |                    |                            |         | ১৪/১১/২০২৩ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত    |
| ১৯   | সুনামগঞ্জ জেলার শান্তিগঞ্জ, জগন্নাথপুর ও ছাতক উপজেলার পল্লী সড়কে ব্রীজ ও কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প (৪৯৮৮.৫০/ডিসেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৬)।                         |                            |   |  |                     |                   |        |         |                     |                   |        |       |                     |                   |        |                               |          |                             |                    |                             |                    |                            |         | ১৪/১১/২০২৩ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত    |
| ২০   | পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৭৩২৮৮.০০)।  |                            |   |  |                     |                   |        |         |                     |                   |        |       |                     |                   |        |                               |          |                             |                    |                             |                    |                            |         | ০৯/১১/২০২৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত                        |
| ২১   | নেত্রকোনা জেলার বারহাটা উপজেলা শিশুপার্ক নির্মাণ প্রকল্প। (২৬০০.০০/ডিসেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৬)   | অনু :                      | এডিপি<br>বর্ধিত                             |  |                     |                   |        |         |                     |                   |        |       |                     |                   |        |                               |          |                             |                    |                             |                    |                            |         | ১৪/১১/২০২৩ তারিখে মাননীয় এলজিআরডি মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত     |
| <b>সেক্টর ৪ গৃহায়ণ ও কর্মসূচি সুবিধাবলি</b> |  |                            |   |  |                     |                   |        |         |                     |                   |        |       |                     |                   |        |                               |          |                             |                    |                             |                    |                            |         |  |
| ২২   | ২২৪২৪৪৬০০-কুয়াকাটা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (৫০০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪)।<br>জনাব সুশান্ত রঞ্জন রায়                                   | অনু :                      | এডিপি<br>বর্ধিত                             | ০.০০   |                     |                   |        | ০.০০    |                     |                   |        |       | ০.০০                |                   |        |                               |          |                             |                    |                             |                    |                            |         | জুন/২০২৪ এ সমাপ্ত হবে।   |
| ২৩   | চাঁদপুর জেলার শাহরাস্তি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৪৫২.৯১/মে/২০২৩ হতে জুন/২০২৫)  | অনু :                      | এডিপি<br>বর্ধিত                             |  |                     |                   |        |         |                     |                   |        |       |                     |                   |        |                               |          |                             |                    |                             |                    |                            |         | ১৫/০৫/২০২৩ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত    |
| ২৪   | Knowledge and Support Technical Assistance on Strengthening Climate-Resilient Urban Development শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্প। (৮০০.০০/মার্চ/২০২৩ হতে জুন/২০২৫) | অনু :                      | এডিপি<br>বর্ধিত                             |  |                     |                   |        |         |                     |                   |        |       |                     |                   |        |                               |          |                             |                    |                             |                    |                            |         | ADB ২৫/০৪/২০২৩ তারিখে মাননীয় এলজিআরডি মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত |
| ২৫   | নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (আইউজিআইপি) (৬৩৪৫০৮.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮)  | অনু :                      | এডিপি<br>বর্ধিত                             |  |                     |                   |        |         |                     |                   |        |       |                     |                   |        |                               |          |                             |                    |                             |                    |                            |         | ADB, AFD ২০/০৬/২০২৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত               |
| ২৬   | পূর্বাচল ৩০০ ফুট সড়ক হতে মাদানী এডিনিউ পর্যন্ত সংযোগকারী দুইটি সড়ক উন্নয়ন (৩১০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬)  |                            | ৫২৭/৫৩৯                                     |  |                     |                   |        |         |                     |                   |        |       |                     |                   |        |                               |          |                             |                    |                             |                    |                            |         | ২৯/০৮/২০২৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত                        |
| ২৭   | নেত্রকোনা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৮৩০.০০/ডিসেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৬)   | অনু :                      | এডিপি<br>বর্ধিত                             |  |                     |                   |        |         |                     |                   |        |       |                     |                   |        |                               |          |                             |                    |                             |                    |                            |         | ১৪/১১/২০২৩ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত    |
| ২৮   | বৃহত্তর পাবনা ও বগুড়া জেলার নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬৩৬০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)  |                            | ৫২৭/৫৪২                                     |  |                     |                   |        |         |                     |                   |        |       |                     |                   |        |                               |          |                             |                    |                             |                    |                            |         | ০৯/১১/২০২৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত                        |
| ২৯   | রংপুর বিভাগের ৯টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৯২০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে জুন/২০২৬)  |                            |   |  |                     |                   |        |         |                     |                   |        |       |                     |                   |        |                               |          |                             |                    |                             |                    |                            |         | ০৯/১১/২০২৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত                        |



| ক্রমিক<br>নং | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)  | অনু-মো-<br>দনের<br>পর্যায় | এডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                     |                   |        | অবশিষ্ট |                     |                   |        | ব্যয় |                     |                   |        | প্রকল্প ঋণ/অনুদানের<br>টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য   |   |
|--------------|---|----------------------------|---|--|---------------------|-------------------|--------|---------|---------------------|-------------------|--------|-------|---------------------|-------------------|--------|-------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|---|---|
|              |   |                            |   | মোট  | টাকা<br>(পিডিভ্যাট) | প্রকল্প ঋণ/অনুদান |        | মোট     | টাকা<br>(পিডিভ্যাট) | প্রকল্প ঋণ/অনুদান |        | মোট   | টাকা<br>(পিডিভ্যাট) | প্রকল্প ঋণ/অনুদান |        | দাবীকৃত                       | প্রাপ্তি | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                             |   |   |
|              |   |                            |   |  |                     | মোট               | টাকাংশ |         |                     | মোট               | টাকাংশ |       |                     | মোট               | টাকাংশ |                               |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ট্রেমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ট্রেমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |   |   |
|              |   |                            |   |  |                     |                   |        |         |                     |                   |        |       |                     |                   |        |                               |          |                             |                    |                             |                    |                             |   | ১৯                                      |
| ১            | ২   | ৩                          | ৪   | ৫  | ৬                   | ৭                 | ৮      | ৯       | ১০                  | ১১                | ১২     | ১৩    | ১৪                  | ১৫                | ১৬     | ১৭                            | ১৮       | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩                          | ২৪  |   |
| ৩০           | কুমিল্লা জেলার লাকসাম পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (৩৫০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে জুন/২০২৬)  | অনুঃ                       | এডিপি বর্ধিত                                |  |                     |                   |        |         |                     |                   |        |       |                     |                   |        |                               |          |                             |                    |                             |                    |                             | ১৪/১১/২০২৩ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত |   |
|              | <b>সেক্টর ৪ কৃষি (সাব-সেক্টর: লেচ)</b>  |                            |   |  |                     |                   |        |         |                     |                   |        |       |                     |                   |        |                               |          |                             |                    |                             |                    |                             |   |   |
| ৩১           | Climate and Disaster Resilient Small-Scale Water Resources Management Project. (২২৩৫৮০.০০ (১৮০৮৮৮.০০) সেপ্টেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৯)                   | অনুঃ                       | ৪৯৮/২৪                                      |  |                     |                   |        |         |                     |                   |        |       |                     |                   |        |                               |          |                             |                    |                             |                    |                             | ADB, IFAD, Netherland                                       | ২৯/০৮/২০২৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত |
|              | <b>আরএডিপি বইয়ের সনুজ্ঞ পাতায় বরাদ্দবিহীন অননু-মোদিত নতুন প্রকল্পের তালিকা</b>  |                            |   |  |                     |                   |        |         |                     |                   |        |       |                     |                   |        |                               |          |                             |                    |                             |                    |                             |   |   |
|              | <b>সেক্টর ৪ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন</b>  |                            |   |  |                     |                   |        |         |                     |                   |        |       |                     |                   |        |                               |          |                             |                    |                             |                    |                             |   |   |
| ১            | অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৪ (৭০০০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮)   | অননুঃ                      | ৫১৯/৩৩৫                                     |  |                     |                   |        |         |                     |                   |        |       |                     |                   |        |                               |          |                             |                    |                             |                    |                             |   |   |
| ২            | ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (৩য় পর্যায়) (৪০৯৫০০.০০/অক্টোবর/২০২১ হতে জুন/২০২৬)   | অননুঃ                      | ৫১৯/৩৩৬                                     |  |                     |                   |        |         |                     |                   |        |       |                     |                   |        |                               |          |                             |                    |                             |                    |                             |   |   |
| ৩            | ময়মনসিংহ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (১৮৭০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)   | অননুঃ                      | ৫১৯/৩৩৮                                     |  |                     |                   |        |         |                     |                   |        |       |                     |                   |        |                               |          |                             |                    |                             |                    |                             |   |   |
| ৪            | রংপুর বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২৫১০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)       | অননুঃ                      | ৫১৯/৩৩৯                                     |  |                     |                   |        |         |                     |                   |        |       |                     |                   |        |                               |          |                             |                    |                             |                    |                             |   |   |
| ৫            | সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প । (১৯৪০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬)     | অননুঃ                      | ৫১৯/৩৪১                                     |  |                     |                   |        |         |                     |                   |        |       |                     |                   |        |                               |          |                             |                    |                             |                    |                             |   |   |
| ৬            | খুলনা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প । (৩০০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৭) | অননুঃ                      | ৫১৯/৩৪২                                     |  |                     |                   |        |         |                     |                   |        |       |                     |                   |        |                               |          |                             |                    |                             |                    |                             |   |   |
| ৭            | ভোলা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন ও পূর্ববাসন প্রকল্প (৪০০০০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬)  | অননুঃ                      | ৫১৯/৩৪৪                                     |  |                     |                   |        |         |                     |                   |        |       |                     |                   |        |                               |          |                             |                    |                             |                    |                             |   |   |
| ৮            | কক্সবাজার জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (৭২০০০.০০/ফেব্রুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৫)   | অননুঃ                      | ৫১৯/৩৪৫                                     |  |                     |                   |        |         |                     |                   |        |       |                     |                   |        |                               |          |                             |                    |                             |                    |                             |   |   |
| ৯            | নির্মাণ দক্ষতা প্রশিক্ষণ স্থাপন ও পরিচালনার লক্ষ্যে পাইলটিংয়ের জন্য কারিগরি সহায়তা প্রকল্প । (৪৯৫.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৪)                       | অননুঃ                      | ৫১৯/৩৪৭                                     |  |                     |                   |        |         |                     |                   |        |       |                     |                   |        |                               |          |                             |                    |                             |                    |                             |   |   |

| ক্রমিক<br>নং | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)   | অনু-মো-<br>দনের<br>পর্যায় | এডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                     |                   |        | অবমুক্তি |                     |                   |        | ব্যয় |                     |                   |        | প্রকল্প ঋণ/অনুদানের<br>টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য |
|--------------|--|----------------------------|---|--|---------------------|-------------------|--------|----------|---------------------|-------------------|--------|-------|---------------------|-------------------|--------|-------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|---------|
|              |  |                            |   | মোট  | টাকা<br>(পিডিভ্যাট) | প্রকল্প ঋণ/অনুদান |        | মোট      | টাকা<br>(পিডিভ্যাট) | প্রকল্প ঋণ/অনুদান |        | মোট   | টাকা<br>(পিডিভ্যাট) | প্রকল্প ঋণ/অনুদান |        | দাবীকৃত                       | প্রাপ্তি | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                             |         |
|              |  |                            |   |  |                     | মোট               | টাকাংশ |          |                     | মোট               | টাকাংশ |       |                     | মোট               | টাকাংশ |                               |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ট্রেমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ট্রেমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |         |
|              |  |                            |   |  |                     |                   |        |          |                     |                   |        |       |                     |                   |        |                               |          |                             |                    |                             |                    |                             |         |
| ১            | ২  | ৩                          | ৪   | ৫  | ৬                   | ৭                 | ৮      | ৯        | ১০                  | ১১                | ১২     | ১৩    | ১৪                  | ১৫                | ১৬     | ১৭                            | ১৮       | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩                          | ২৪      |
| ১০           | বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের জেলাসমূহের পল্লী<br>অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৫০০০০.০০/<br>জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৬)                  | অননুঃ                      | ৫১৯/৩৪৯                                     |  |                     |                   |        |          |                     |                   |        |       |                     |                   |        |                               |          |                             |                    |                             |                    |                             |         |
| ১১           | ঢাকা জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো<br>উন্নয়ন প্রকল্প (৩০০০০০.০০/জুলাই/২০২৩<br>হতে জুন/২০২৭)                                 | অননুঃ                      | ৫১৯/৩৫২                                     |  |                     |                   |        |          |                     |                   |        |       |                     |                   |        |                               |          |                             |                    |                             |                    |                             |         |
| ১২           | এলজিইডি'র মান নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগার<br>আধুনিকীকরণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প।<br>(৪৮৯৮.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে<br>ডিসেম্বর/২০২৪)  | অননুঃ                      | ৫১৯/৩৫৩                                     |  |                     |                   |        |          |                     |                   |        |       |                     |                   |        |                               |          |                             |                    |                             |                    |                             |         |
| ১৩           | স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন সড়ক<br>নির্মাণে সমন্বিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প।<br>(৪২০০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৪)        | অননুঃ                      | ৫১৯/৩৫৫                                     |  |                     |                   |        |          |                     |                   |        |       |                     |                   |        |                               |          |                             |                    |                             |                    |                             |         |
| ১৪           | পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা<br>সমীক্ষা প্রকল্প। (৫০০০.০০/ জানুয়ারি/২০২৩<br>হতে জুন/২০২৪)                        | অননুঃ                      | ৫১৯/৩৫৬                                     |  |                     |                   |        |          |                     |                   |        |       |                     |                   |        |                               |          |                             |                    |                             |                    |                             |         |
| ১৫           | চলনবিহীন অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন<br>প্রকল্প। (২৫০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে<br>জুন/২০২৬)                                       | অননুঃ                      | ৫১৯/৩৫৮                                     |  |                     |                   |        |          |                     |                   |        |       |                     |                   |        |                               |          |                             |                    |                             |                    |                             |         |
| ১৬           | জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প<br>(২য় পর্যায়)। (৬৫০০০.০০/জুলাই/২০২৩<br>হতে জুন/২০২৮)                                  | অননুঃ                      | ৫১৯/৩৫৯                                     |  |                     |                   |        |          |                     |                   |        |       |                     |                   |        |                               |          |                             |                    |                             |                    |                             |         |
| ১৭           | চট্টগ্রাম জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন<br>প্রকল্প। (২২৫০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে<br>ডিসেম্বর/২০২৬)                                 | অননুঃ                      | ৫১৯/৩৬০                                     |  |                     |                   |        |          |                     |                   |        |       |                     |                   |        |                               |          |                             |                    |                             |                    |                             |         |
| ১৮           | চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ উপজেলাধীন সাঙ্গু<br>নদীর ওপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প<br>(২৯৮০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে<br>জুন/২০২৭)          | অননুঃ                      | ৫১৯/৩৬১                                     |  |                     |                   |        |          |                     |                   |        |       |                     |                   |        |                               |          |                             |                    |                             |                    |                             |         |
| ১৯           | বরিশাল জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন<br>প্রকল্প। (১৬৭০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে<br>জুন/২০২৭)                                     | অননুঃ                      | ৫১৯/৩৬২                                     |  |                     |                   |        |          |                     |                   |        |       |                     |                   |        |                               |          |                             |                    |                             |                    |                             |         |
| ২০           | ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার গ্রামীণ রাস্তা উন্নয়ন<br>প্রকল্প। (১৯৮০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে<br>জুন/২০২৬)                                  | অননুঃ                      | ৫১৯/৩৬৩                                     |  |                     |                   |        |          |                     |                   |        |       |                     |                   |        |                               |          |                             |                    |                             |                    |                             |         |
| ২১           | ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলাধীন ইছামতি<br>নদীর উপর বাসুদুরা সেতু নির্মাণ প্রকল্প।<br>(৪৮৭০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে<br>ডিসেম্বর/২০২৫) | অননুঃ                      | ৫২০/৩৬৭                                     |  |                     |                   |        |          |                     |                   |        |       |                     |                   |        |                               |          |                             |                    |                             |                    |                             |         |
| ২২           | রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন<br>প্রকল্প। (৩৯০০০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে<br>জুন/২০২৬)  | অননুঃ                      | ৫২০/৩৬৮                                     |  |                     |                   |        |          |                     |                   |        |       |                     |                   |        |                               |          |                             |                    |                             |                    |                             |         |
| ২৩           | বরগুনা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো<br>উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৫০০০.০০/জুলাই/২০২৩<br>হতে জুন/২০২৭)                             | অননুঃ                      | ৫২০/৩৬৯                                     |  |                     |                   |        |          |                     |                   |        |       |                     |                   |        |                               |          |                             |                    |                             |                    |                             |         |
| ২৪           | বিদ্যমান রাবার ড্যাম উপ-প্রকল্প সম্প্রসারণ ও<br>পুনর্বাসন প্রকল্প (এআরইপি)।<br>(৭০০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে<br>জুন/২০২৭)             | অননুঃ                      | ৫২০/৩৭০                                     |  |                     |                   |        |          |                     |                   |        |       |                     |                   |        |                               |          |                             |                    |                             |                    |                             |         |

| ক্রমিক<br>নং | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)   | অনু-মো-<br>দনের<br>পর্যায় | এডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                     |                   |        | অবশিষ্ট |                     |                   |        | ব্যয় |                     |                   |        | প্রকল্প ঋণ/অনুদানের<br>টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য |
|--------------|--|----------------------------|---|--|---------------------|-------------------|--------|---------|---------------------|-------------------|--------|-------|---------------------|-------------------|--------|-------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|---------|
|              |  |                            |   | মোট  | টাকা<br>(পিডিড্যাট) | প্রকল্প ঋণ/অনুদান |        | মোট     | টাকা<br>(পিডিড্যাট) | প্রকল্প ঋণ/অনুদান |        | মোট   | টাকা<br>(পিডিড্যাট) | প্রকল্প ঋণ/অনুদান |        | দাবীকৃত                       | প্রাপ্তি | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                             |         |
|              |  |                            |   |  |                     | মোট               | টাকাংশ |         |                     | মোট               | টাকাংশ |       |                     | মোট               | টাকাংশ |                               |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |         |
|              |  |                            |   |  |                     |                   |        |         |                     |                   |        |       |                     |                   |        |                               |          |                             |                    |                             |                    |                             |         |
| ১            | ২  | ৩                          | ৪   | ৫  | ৬                   | ৭                 | ৮      | ৯       | ১০                  | ১১                | ১২     | ১৩    | ১৪                  | ১৫                | ১৬     | ১৭                            | ১৮       | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩                          | ২৪      |
| ২৫           | বিদ্যমান রাবার ড্যাম এবং কমান্ড এরিয়া সাব<br>প্রজেক্ট সম্প্রসারণ ও পুনর্বাসন প্রকল্পের<br>সম্ভাব্যতা সমীক্ষা। (২০০০.০০/জুলাই/২০২৩<br>হতে জুন/২০২৪)  | অননুঃ                      | ৫২০/৩৭১                                     |  |                     |                   |        |         |                     |                   |        |       |                     |                   |        |                               |          |                             |                    |                             |                    |                             |         |
|              | <b>সেক্টর ৪ গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি</b>   |                            |   |  |                     |                   |        |         |                     |                   |        |       |                     |                   |        |                               |          |                             |                    |                             |                    |                             |         |
| ২৬           | গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া পৌরসভা<br>অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৯৯০.০০/<br>জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৩)  | অননুঃ                      | ৫২৭/৫৩২                                     |  |                     |                   |        |         |                     |                   |        |       |                     |                   |        |                               |          |                             |                    |                             |                    |                             |         |
| ২৭           | গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া পৌরসভা<br>অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৯৯৬.০০/<br>জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬)   | অননুঃ                      | ৫২৭/৫৩৩                                     |  |                     |                   |        |         |                     |                   |        |       |                     |                   |        |                               |          |                             |                    |                             |                    |                             |         |
| ২৮           | ভাড়ারিয়া পৌরসভায় বাস টার্মিনাল নির্মাণ<br>প্রকল্প (২৩৯০.০০/জুলাই/২০২২ হতে<br>জুন/২০২৪)  | অননুঃ                      | ৫২৭/৫৩৪                                     |  |                     |                   |        |         |                     |                   |        |       |                     |                   |        |                               |          |                             |                    |                             |                    |                             |         |
| ২৯           | বরগুনা জেলার ৪ পৌরসভার অবকাঠামো<br>উন্নয়ন প্রকল্প (১১৬২৫.০০/ জানুয়ারি/২০২২<br>হতে ডিসেম্বর/২০২৪)   | অননুঃ                      | ৫২৭/৫৩৬                                     |  |                     |                   |        |         |                     |                   |        |       |                     |                   |        |                               |          |                             |                    |                             |                    |                             |         |
| ৩০           | কক্সবাজার পৌরসভার সেবার মান বৃদ্ধি এবং<br>চলমান ও ভবিষ্যৎ উন্নয়ন কার্যক্রমের<br>গতিশীলতা ও গুণগতমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে<br>আধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ<br>(৪৫০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে<br>ডিসেম্বর/২০২৩) | অননুঃ                      | ৫২৭/৫৩৭                                     |  |                     |                   |        |         |                     |                   |        |       |                     |                   |        |                               |          |                             |                    |                             |                    |                             |         |
| ৩১           | কক্সবাজার জেলার ৪ পৌরসভার অবকাঠামো<br>উন্নয়ন প্রকল্প (২৫০০০.০০/ জানুয়ারি/২০২৩<br>হতে ডিসেম্বর/২০২৫)  | অননুঃ                      | ৫২৭/৫৩৮                                     |  |                     |                   |        |         |                     |                   |        |       |                     |                   |        |                               |          |                             |                    |                             |                    |                             |         |
| ৩২           | মানিকগঞ্জ পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন<br>প্রকল্প (৪৯০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে<br>ডিসেম্বর/২০২৪)  | অননুঃ                      | ৫২৭/৫৪০                                     |  |                     |                   |        |         |                     |                   |        |       |                     |                   |        |                               |          |                             |                    |                             |                    |                             |         |
| ৩৩           | চট্টগ্রাম জেলার ১৫টি পৌরসভার অবকাঠামো<br>উন্নয়ন প্রকল্প (৪৫০০০.০০/ জানুয়ারি/২০২৩<br>হতে জুন/২০২৭)  | অননুঃ                      | ৫২৭/৫৪৩                                     |  |                     |                   |        |         |                     |                   |        |       |                     |                   |        |                               |          |                             |                    |                             |                    |                             |         |
| ৩৪           | ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের জেলখানার চর<br>সংলগ্ন ব্রহ্মপুর নদের উপর বীর মুক্তিযোদ্ধা<br>শেখ কামাল সেতু নির্মাণ প্রকল্প<br>(৫৬৪০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে<br>ডিসেম্বর/২০২৭)                                   | অননুঃ                      | ৫২৭/৫৪৪                                     |  |                     |                   |        |         |                     |                   |        |       |                     |                   |        |                               |          |                             |                    |                             |                    |                             |         |
| ৩৫           | নোয়াখালী জেলার পৌরসভাসমূহের<br>অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩০০০০.০০/<br>জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬)  | অননুঃ                      | ৫২৭/৫৪৬                                     |  |                     |                   |        |         |                     |                   |        |       |                     |                   |        |                               |          |                             |                    |                             |                    |                             |         |
| ৩৬           | গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য়<br>পর্যায়) (৭৫০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে<br>জুন/২০২৬)   | অননুঃ                      | ৫২৭/৫৪৭                                     |  |                     |                   |        |         |                     |                   |        |       |                     |                   |        |                               |          |                             |                    |                             |                    |                             |         |
|              | <b>বৈদেশিক সাহায্যপুঞ্জ প্রকল্প</b>  |                            |   |  |                     |                   |        |         |                     |                   |        |       |                     |                   |        |                               |          |                             |                    |                             |                    |                             |         |
|              | <b>সেক্টর ৪ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন</b>   |                            |   |  |                     |                   |        |         |                     |                   |        |       |                     |                   |        |                               |          |                             |                    |                             |                    |                             |         |
| ৩৭           | হাওর ফ্লাড এন্ড লাইভলিহুড ইম্প্রুভমেন্ট প্রকল্প<br>(২য় পর্যায়) (৩৫০০০০.০০/ জানুয়ারি/২০২৪<br>হতে জুন/২০২৮)   | অননুঃ                      | ৫৫৪/১৩৩                                     |  |                     |                   |        |         |                     |                   |        |       |                     |                   |        |                               |          |                             |                    |                             |                    |                             |         |

| ক্রমিক<br>নং                                 | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)  | অনু-মো-<br>দনের<br>পর্যায় | এডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                     |                   |        | অবশিষ্ট |                     |                   |        | ব্যয় |                     |                   |        | প্রকল্প ঋণ/অনুদানের<br>টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য |     |
|--|---|----------------------------|---|--|---------------------|-------------------|--------|---------|---------------------|-------------------|--------|-------|---------------------|-------------------|--------|-------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|---------|-----|
|  |   |                            |   | মোট  | টাকা<br>(পিডিড্যাট) | প্রকল্প ঋণ/অনুদান |        | মোট     | টাকা<br>(পিডিড্যাট) | প্রকল্প ঋণ/অনুদান |        | মোট   | টাকা<br>(পিডিড্যাট) | প্রকল্প ঋণ/অনুদান |        | দাবীকৃত                       | প্রাপ্তি | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                             |         |     |
|  |   |                            |   |  |                     | মোট               | টাকাংশ |         |                     | মোট               | টাকাংশ |       |                     | মোট               | টাকাংশ |                               |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |         |     |
|  |   |                            |   |  |                     |                   |        |         |                     |                   |        |       |                     |                   |        |                               |          |                             |                    |                             |                    |                             |         | মোট |
| ১  | ২   | ৩                          | ৪   | ৫  | ৬                   | ৭                 | ৮      | ৯       | ১০                  | ১১                | ১২     | ১৩    | ১৪                  | ১৫                | ১৬     | ১৭                            | ১৮       | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩                          | ২৪      |     |
| ৩৮   | সাসটেইনেবল এন্ড ইন্টিগ্রেটেড রুরাল<br>ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (১৩০০০০.০০/<br>জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮)         | অননুঃ                      | ৫৫৪/১৩৫                                     |  |                     |                   |        |         |                     |                   |        |       |                     |                   |        |                               |          |                             |                    |                             |                    |                             |         |     |
| ৩৯   | স্ট্রেংদেনিং ইমপার্ট্যান্ট রুরাল একসেস প্রজেক্ট<br>(৯৪৫৬০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে<br>জুন/২০২৮)                   | অননুঃ                      | ৫৫৪/১৩৬                                     |  |                     |                   |        |         |                     |                   |        |       |                     |                   |        |                               |          |                             |                    |                             |                    |                             |         |     |
| ৪০   | রুরাল কানেক্টিভিটি ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট-২য়<br>পর্যায় (৬০০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে<br>ডিসেম্বর/২০২৮)    | অননুঃ                      | ৫৫৪/১৩৭                                     |  |                     |                   |        |         |                     |                   |        |       |                     |                   |        |                               |          |                             |                    |                             |                    |                             |         |     |
| <b>সেক্টর ৪ গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি</b> |   |                            |   |  |                     |                   |        |         |                     |                   |        |       |                     |                   |        |                               |          |                             |                    |                             |                    |                             |         |     |
| ৪১   | রেজিলিয়েন্ট আরবান এন্ড টেরিটোরিয়াল<br>ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট । (৭৫০০০০.০০/<br>জুলাই/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৭) | অননুঃ                      | ৫৫৬/১৫৪                                     |  |                     |                   |        |         |                     |                   |        |       |                     |                   |        |                               |          |                             |                    |                             |                    |                             |         |     |
| ৪২   | ইম্প্রুভিং আরবান গভর্ন্যান্স এন্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার<br>প্রোগ্রাম (৪৫০০০০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে<br>জুন/২০২৮)     | অননুঃ                      | ৫৫৬/১৫৫                                     |  |                     |                   |        |         |                     |                   |        |       |                     |                   |        |                               |          |                             |                    |                             |                    |                             |         |     |
| ৪৩   | আরবান ক্লাইমেট রেসিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার<br>প্রজেক্ট । (৪৮৭০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে<br>জুন/২০২৬)        | অননুঃ                      | ৫৫৬/১৫৬                                     |  |                     |                   |        |         |                     |                   |        |       |                     |                   |        |                               |          |                             |                    |                             |                    |                             |         |     |
| ৪৪   | স্মার্ট সিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট ।<br>(৪০০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে<br>ডিসেম্বর/২০২৭)                      | অননুঃ                      | ৫৫৬/১৫৭                                     |  |                     |                   |        |         |                     |                   |        |       |                     |                   |        |                               |          |                             |                    |                             |                    |                             |         |     |
| ৪৫   | ইন্টিগ্রেটেড সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট<br>ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট । (৫০০০০০.০০/<br>জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)  | অননুঃ                      | ৫৫৬/১৫৮                                     |  |                     |                   |        |         |                     |                   |        |       |                     |                   |        |                               |          |                             |                    |                             |                    |                             |         |     |