

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১২-১৩)

সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পলী-উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : মার্চ, ২০১৩।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি					ব্যয়					প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)			
		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য				দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত	
				মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ- মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ- মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
পলী-উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান সেক্টরের প্রকল্প :	৫৭	৩৭৪২৭৬.০০	২৮৮৯০৬.০০ (০.০০)	৮৫৩৭০.০০	৭৪৬৫৭.০০	৩২৪৯৭৫.৫৬ (৮৭%)	২৪৮৩৪০.৯২ (৮৬%)	০.০০	৭৬৬৩৪.৬৪ (৯০%)	৬৯০১৫.৮৭ (৯২%)	২৯১৩৪৭.১০ (৭৮%)	২৩৯৮৮০.৩৭ (৮৩%)	০.০০	৫১৪৬৬.৭৩ (৬০%)	৪৪৩৯৬.৯৬ (৫৯%)	৫৫০০৪.৮৯	৫০৭১৫.৯৬	৭০%	৮২%	৬৮%	৭৮%
মোট (RD & I) :	৫৭	৩৭৪২৭৬.০০	২৮৮৯০৬.০০ (০.০০)	৮৫৩৭০.০০	৭৪৬৫৭.০০	৩২৪৯৭৫.৫৬ (৮৭%)	২৪৮৩৪০.৯২ (৮৬%)	০.০০	৭৬৬৩৪.৬৪ (৯০%)	৬৯০১৫.৮৭ (৯২%)	২৯১৩৪৭.১০ (৭৮%)	২৩৯৮৮০.৩৭ (৮৩%)	০.০০	৫১৪৬৬.৭৩ (৬০%)	৪৪৩৯৬.৯৬ (৫৯%)	৫৫০০৪.৮৯	৫০৭১৫.৯৬	৭০%	৮২%	৬৮%	৭৮%
জৈত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ সেক্টরের প্রকল্প :	১২	৯৪৪৮৮.০০	২৯৩৭৪.০০	৬৫১১৪.০০	৫১৬২০.০০	৬১০২৪.৫১ (৬৫%)	২০০৫৯.৫০ (৬৮%)	০.০০	৪০৯৬৫.০১ (৬৩%)	৩১৬২৩.৭৭ (৬১%)	৪২০৭৭.৬১ (৪৫%)	১৮০৩২.১৩ (৬১%)	০.০০	২৪০৪৫.৪৮ (৩৭%)	১৪৮৩৪.২৪ (২৯%)	১৪৯৮৯.৪৮	১১৮১২.৩৪	৭০%	৫০%	৬৭%	৪৫%
কারিগরি প্রকল্প:	২	৫৬১.০০	০.০০	৫৬১.০০	৩১০.০০	৫৬১.০০ (১০০%)	০.০০	০.০০	৫৬১.০০ (১০০%)	৩১০.০০ ০.০০	৫৪৩.৬৬ (৯৭%)	০.০০	০.০০	৫৪৩.৬৬ (৯৭%)	২৯২.৬৬ ০.০০	২৫৬.৩২	২৫৬.৩২	১০০%	৯৭%	১০০%	৯৭%
মোট (PPWS&H) :	১৪	৯৫০৪৯.০০	২৯৩৭৪.০০ (০.০০)	৬৫৬৭৫.০০	৫১৯৩০.০০	৬১৫৮৫.৫১ (৬৫%)	২০০৫৯.৫০ (৬৮%)	০.০০	৪১৫২৬.০১ (৬৩%)	৩১৯৩৩.৭৭ (৬১%)	৪২৬২১.২৭ (৪৫%)	১৮০৩২.১৩ (৬১%)	০.০০	২৪৫৮৯.১৪ (৩৭%)	১৫১২৬.৯০ (২৯%)	১৫২৪৫.৮০	১২০৬৮.৬৬	৭০%	৫১%	৬৭%	৪৫%
কৃষি সেক্টরের প্রকল্প : (সাব-সেক্টর : সেচ)	২	১৭০০০.০০	৪০০০.০০ (৫০০.০০)	১৩০০০.০০	১২২০০.০০	১১২৮৪.৭৬ (৬৬%)	২৭৬২.০০ (৬৯%)	০.০০	৮৫২২.৭৬ (৬৬%)	৭৯৯৫.৪৬ (৬৬%)	১১২৪৪.৮২ (৬৬%)	২৫৯৯.০২ (৬৫%)	০.০০	৮৬৪৫.৮০ (৬৭%)	৭৯৮৫.০০ (৬৫%)	৬৭৫৫.০০	৬৭৫৫.০০	৭৫%	৭৬%	৬৪%	৬৬%
পরিবহন সেক্টরের প্রকল্প :	৫	২০৯২০.০০	২০৯২০.০০	০.০০	০.০০	১৫৬৯০.০০ (৭৫%)	১৫৬৯০.০০ (৭৫%)	০.০০	০.০০	০.০০	১৫১৬৮.৩৯ (৭৩%)	১৫১৬৮.৩৯ (৭৩%)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৭৬%	৭৯%	৭৬%	৭৩%
সর্বমোট :	৭৮	৫০৭২৪৫.০০	৩৪৩২০০.০০ (৫০০.০০)	১৬৪০৪৫.০০	১৩৮৭৮৭.০০	৪১৩৫৩৫.৮৩ (৮২%)	২৮৬৮৫২.৪২ (৮৪%)	০.০০	১২৬৬৮৩.৪১ (৭৭%)	১০৮৯৪৫.১০ (৭৮%)	৩৬০৩৮১.৫৮ (৭১%)	২৭৫৬৭৯.৯১ (৮০%)	০.০০	৮৪৭০১.৬৭ (৫২%)	৬৭৫০৮.৮৬ (৪৯%)	৭৭০০৫.৬৯	৬৯৫৩৯.৬২	৭০%	৭৬%	৬৮%	৭১%
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) :	১১	(৩টি সবুজ পাতা বর্হিভূত প্রকল্প)																			
অননুমোদিত প্রকল্প : (সবুজ পাতা)	৩৭																				
মোট প্রকল্প :	১২৬																				

(প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর)

সীলসহ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১২-১৩)
প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : মার্চ, ২০১৩।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
সেক্টর : পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
চলতি প্রকল্প :																							
১	৭০১৮-কমিউনিটি ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২১৮২০.৯৬/২০০২-০৩ হতে ২০১৩-১৪)	অনু :	৮৪/১৯	২৫০০.০০	২৫০.০০	২২৫০.০০	২২৫০.০০	১৮৮৪.৫০	১৮৭.৫০	১৬৯৭.০০	১৬৯৭.০০	১৭৯২.০০	১৮০.০০	১৬১২.০০	১৬১২.০০	১৩৬৩.০০	১৬৯৭.০০	৫০%	৭৩%	৫০%	৭২%	IFAD	সংশোধিত ডিপিপি ০৮/০৮/১২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়।
২	৫০০৯-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে পোর্টেবল স্টীল ব্রীজ নির্মাণ (২য় সংশোধিত)। (৩০৬৯৮/২০০৫-০৬ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৮৪/২০	৪৫২২.০০	৪৫২২.০০			২৬৯২.০০	২৬৯২.০০			১৯০০.০০	১৯০০.০০					৮১%	৪৪%	৮১%	৪২%	Govt. of Japan	*জুন/২০১৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৩	৬৫৭০-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (জনগুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ যোগাযোগ ও পুনর্বাসন) : (২য় খন্ড) (১ম সংশোধিত)। (৯৯৫০০/২০০৫-০৬ হতে ২০১২-১৩)	অনু :	৮৪/২১	২৩০০.০০	২৩০০.০০			১৭২৫.০০	১৭২৫.০০			১৭২২.০০	১৭২২.০০					৭৭%	৮৬%	৭৫%	৭৫%		
৪	৫০১৩-নবসৃষ্ট এবং নদী ভাংগনে বিলীন উপজেলা সমূহে কমপেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৮৮৫৫/২০০৫-০৬ হতে ২০১২-১৩)	অনু :	৮৪/২২	১৫০০.০০	১৫০০.০০			১১২৫.০০	১১২৫.০০			১০৭৫.৭০	১০৭৫.৭০					৭৫%	৭৬%	৭৫%	৭২%		
৫	৫৩২৫-চর অঞ্চলে বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩১২৩৮/ফেব্রুয়ারী/০৬ হতে জুন/১৩)	অনু :	৮৬/২৩	৩৯২৫.০০	১০১০.০০	২৯১৫.০০	২৯০২.০০	৩৬২৪.০০	৭৩৯.০০	২৮৮৫.০০	২৮৮০.০০	৩১৫০.০০	৪৫০.০০	২৭০০.০০	২৬৯৫.০০	২৩৫০.০০	২২২৫.০০	১০০%	৯৫%	৮৪%	৮০%	IFAD & Netherlands	জুন/২০১৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬	৫০০৭-দ্বিতীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (আরআইআইপি-২) (২য় সংশোধিত)। (১৫৩৬৮৮.২৬/২০০৬-০৭ হতে ২০১২-১৩)	অনু :	৮৬/২৪	১৮৬৯১.০০	১১৬০০.০০	৭০৯১.০০	৬২৯৬.০০	১৭৫৭৫.০১	৮৭০০.০০	৮৮৭৫.০১	৮৪৩৫.০১	১৫৪৯৬.০০	৮৭০০.০০	৬৭৯৬.০০	৬২৯৬.০০	১৩০৫৩.১৫	৮৪৩৫.০১	৭৬%	৮৯%	৭৫%	৮৩%	ADB, DFID, KfW, GTZ	জুন/২০১৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৭	৬০৭০-কৃষিক্ষেত্র সহায়তা কর্মসূচী-২ঃ গ্রামীণ সড়ক ও হাটবাজার সংযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (অংশ-৩); পটুয়াখালী, বরগুনা, নোয়াখালী ও লক্ষীপুর জেলা। (৪৭৭৭৪/২০০৬-০৭ হতে ২০১৩-১৪)	অনু :	৮৬/২৫	৩৫৯৫.০০	৩৫৯৫.০০	০.০০	০.০০	১৮০৬.০০	১৮০৬.০০	০.০০	০.০০	১৬১৭.৬০	১৬১৭.৬০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৬০%	৫০%	৫০%	৪৫%	DANIDA	
৮	৬০৮০-বৃহত্তর রাজশাহী বিভাগ সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২০৫৩৫/২০০৬-০৭ হতে ২০১৩-১৪)	অনু :	৮৬/২৬	৬০০০.০০	১৭০০.০০	৪৩০০.০০	৪২৯৫.০০	৩৫০৭.৭৭	১২৭৫.০০	২২৩২.৭৭	২২৩২.৭৭	৩৪০৭.৪০	১২৬০.৩০	২১৪৭.১০	২১৪৭.১০	১৫৮০.৮৫	২২৩২.৫৪	৬৫%	৬২%	৬৫%	৫৭%	IDB	

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাটি)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাটি)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাটি)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৯	৮১১৫-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রামীণ সড়ক ও হাট/ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫০০০০/২০০৭-০৮ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৮৬/২৭	২২০০.০০	২২০০.০০			১৬৫০.০০	১৬৫০.০০			১৬৩৪.২৭	১৬৩৪.২৭					৬৬%	৮৬%	৬৬%	৭৪%		
১০	৮১১২-রুরাল এমপ্লয়মেন্ট এন্ড রোড মেটেইনেল প্রোগ্রাম (আরইআরএমপি)। (৯৪৩০০/২০০৮-০৯ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৮৬/২৮	২৬৭৮৯.০০	২৬৭৮৯.০০			২০০৪৩.৫০	২০০৪৩.৫০			১৯৭৬৪.৯৭	১৯৭৬৪.৯৭					৭৫%	৭৫%	৭৫%	৭৪%		জুন/২০১৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। অত্র প্রকল্পের আওতায় সর্বমোট ৫১৭৪০ জন দুঃস্থ মহিলা কর্মী প্রতি বছর ৯৮০০০ কিঃমিঃ গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ করছে। উল্লেখ্য দুঃস্থ মহিলা কর্মীদের বকেয়া মজুরী জুন ২০১২ পর্যন্ত পরিশোধ করার ভৌত অগ্রগতির চেয়ে আর্থিক অগ্রগতি বেশী হয়েছে।
১১	৮০৪৮-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ টাকা, নারায়নগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদী ও মানিকগঞ্জ জেলা। (২৪৯৪৫/২০০৮-০৯ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	৮৬/২৯	১৮০০.০০	১৮০০.০০			১৩৫০.০০	১৩৫০.০০			১৩৩৬.৬৪	১৩৩৬.৬৪					৭৫%	৯৩%	৭৫%	৭৪%		
১২	৮০৪৬-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা)। (১৬২৮৬/২০০৮-০৯ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	৮৬/৩০	১০০০.০০	১০০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			৭৩১.২৪	৭৩১.২৪					৭৫%	৭৫%	৭৫%	৭৩%		
১৩	৮০৪১-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (বৃহত্তর বগুড়া, রাজশাহী ও পাবনা জেলা) (১৯৪৯৪/২০০৮-০৯ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৮৮/৩১	৩৭০৯.০০	৩৭০৯.০০			২৭৮১.৭৫	২৭৮১.৭৫			২৭৭৪.২৯	২৭৭৪.২৯					৬০%	৯০%	৫০%	৭৫%		জুন/২০১৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১৪	৮০৩৯-গ্রামীণ সড়ক ও হাট বাজার উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর সিলেট জেলা। (২১৪৩৪/২০০৮-০৯ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	৮৮/৩২	৩৬০০.০০	৩৬০০.০০			৩৫৬৫.০০	৩৫৬৫.০০			৩২০৩.৪৮	৩২০৩.৪৮					৭৫%	৯৩%	৭৫%	৮৯%		
১৫	৮০৮৯-ইউনিয়ন পরিষদ সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পঃ পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (৩১২৭৭/২০০৮-০৯ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৮৮/৩৩	১৫০০.০০	১৫০০.০০			১১২৫.০০	১১২৫.০০			১০৫০.০০	১০৫০.০০					৭৫%	৭৩%	৭৫%	৭০%		
১৬	৮১৮০-বৃহত্তর নোয়াখালী পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩০৩১৪/২০০৮-০৯ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৮৮/৩৪	২৫০০.০০	২৫০০.০০			১৮৫২.২৫	১৮৫২.২৫			১৮৪৪.০৬	১৮৪৪.০৬					৭৫%	৯৮%	৭৫%	৭৪%		
১৭	৮১৯০-ইউনিয়ন সংযোগকারী সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর কুমিল্লা জেলা (কুমিল্লা, চাঁদপুর ও বি-বাড়ীয়া জেলা) (১ম সংশোধিত)। (১৬৪১৪/২০০৭-০৮ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৮৮/৩৫	৪৩০০.০০	৪৩০০.০০			৩২২৫.০০	৩২২৫.০০			৩২১৯.৫৯	৩২১৯.৫৯					৭৫%	৭৫%	৭৫%	৭৫%		জুন/২০১৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

প্রতিবেদনকাল : মার্চ, ২০১৩।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১৮	৮০৮৫-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ৪ বৃহত্তর যশোর ও কুষ্টিয়া জেলা। (১৫৯৪৫/২০০৮-০৯ হতে ২০১২-১৩)	অনু ৪	৮৮/৩৬	১২০০.০০	১২০০.০০			৯০০.০০	৯০০.০০			৮৯৮.৪৭	৮৯৮.৪৭					৭০%	৭৯%	৬০%	৭৫%		এডিপি অনুযায়ী বরাদ্দ না পাওয়ায় মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
১৯	৮২১১-জরুরী-২০০৭ ঘূর্ণিঝড় পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন প্রকল্প। (৮৯৫৩০/আগস্ট/০৮ হতে জুন/১৪)	অনু ৪	৮৮/৩৭	৩০৬৬৭.০০	৯৭.০০	৩০৫৭০.০০	৩০৫৭০.০০	৩০৬১৮.৫০	৪৮.৫০	৩০৫৭০.০০	৩০৫৭০.০০	১৬১৯৭.০৬	৩৬.৮৬	১৬১৬০.২০	১৬১৬০.২০	১৭০০৭.৫৩	১৬৯৫৮.৩৭	৭৫%	৫৭%	৭৫%	৫৩%	IDA	
২০	৮০৯৯-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম। (১১৫১০/০১/০১/০৯ হতে জুন/২০১৩)	অনু ৪	৮৮/৩৮	৩৯৫৯.০০	৩৯৫৯.০০			২৯৬৯.২৫	২৯৬৯.২৫			২৬৭৮.০০	২৬৭৮.০০					৭৫%	৮৫%	৭৫%	৬৮%		জুন/২০১৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
২১	৮২৩০-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ৪ বৃহত্তর ময়মনসিংহ (ময়মনসিংহ, টাংগাইল, জামালপুর, শেরপুর, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা) জেলা। (৪০২২১.৬৬/মে/০৯ হতে এপ্রিল/১৪)	অনু ৪	৯০/৩৯	১৫০০.০০	১৫০০.০০			১১২৫.০০	১১২৫.০০			১১২৪.৩৫	১১২৪.৩৫					৭৫%	৯০%	৭৫%	৭৫%		গত অর্থবছরের সম্পাদিত পূর্ত কাজের বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
২২	৫৫০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫৫৩২৩/২০০৯-১০ হতে ২০১২-১৩)	অনু ৪	৯০/৪০	৩৮০০.০০	৩৮০০.০০			২৮৫০.০০	২৮৫০.০০			২৮৪২.০৩	২৮৪২.০৩					৯৫%	৯৯%	৯৫%	৭৫%		
২৩	৫৫৫০-বৃহত্তর বরিশাল জেলার গ্রামীণ যোগাযোগ ও হাটবাজার অবকাঠামো উন্নয়ন (বরিশাল, পিরোজপুর, ভোলা ও ঝালকাঠী) প্রকল্প। (৩৯৭৫০/২০০৯-১০ হতে ২০১৩-১৪)	অনু ৪	৯০/৪১	২০০০.০০	২০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			১৪৪০.৫১	১৪৪০.৫১					৭৫%	৭১%	৭৫%	৭২%		
২৪	৫৫৬০-সেতু/কালভার্টের এ্যাপ্রোচ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২০০০০/২০০৯-১০ হতে জুন/২০১৩)	অনু ৪	৯০/৪২	৬০৬৬.০০	৬০৬৬.০০			৪৫৪৫.০০	৪৫৪৫.০০			৩৮১২.১০	৩৮১২.১০					৭৫%	৭৬%	৭৫%	৬৩%		জুন/২০১৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
২৫	৫৫৯০-দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অনগ্রসর উপজেলা সমূহের (পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ রাজশাহী, নবাবগঞ্জ ও বগুড়া জেলা) গ্রামীণ সড়ক, সেতু/কালভার্ট ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪২৫০০/জানুয়ারী/১০ হতে জুন/১৩)	অনু ৪	৯০/৪৩	৪৩০০.০০	৪৩০০.০০			৩২২৫.০০	৩২২৫.০০			৩২০১.৭১	৩২০১.৭১					৬৫%	৯৫%	৬০%	৭৪%		২০ কোটি টাকা এডিবি বরাদ্দের অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে।
২৬	৮২৪১-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৬৯১১৩/মার্চ/১০ হতে ডিসেম্বর/১৩)	অনু ৪	৯০/৪৪	১১৯৮২৩.০০	১১৯৮২৩.০০			১১৯৬৩৪.৪৭	১১৯৬৩৪.৪৭			১১৯২৭০.১০	১১৯২৭০.১০					৭৫%	৯৯.৭০%	৭৫%	৯৯.৫৪%		

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
																		ভৌত		আর্থিক			
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
২৭	৮১২১-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : বৃহত্তর চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার) জেলা। (৩২৬৫২/২০১০-১১ হতে ২০১২-১৩)	অনু :	৯০/৪৫	৩০০০.০০	৩০০০.০০			২২৫০.০০	২২৫০.০০			২১২০.৪০	২১২০.৪০					৬৬%	৮২%	৫৪%	৭১%		PSC সভায় প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। সে অনুযায়ী ডিপিপি সংশোধনের কাজ চলছে।
২৮	৮০৭০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (১৪০৬০০/ফেব্রুয়ারী/১০ হতে জুন/১৫)	অনু :	৯২/৪৬	১৪২০০.০০	১৪২০০.০০			১৪২০০.০০	১৪২০০.০০			১৪১৩৭.১৪	১৪১৩৭.১৪					৭৫%	১০০%	৭০%	১০০%		১০০ কোটি টাকা এডিপি বরাদ্দের অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে।
২৯	৮০৮১-দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪৮০৭২/০১/০১/১০ হতে ৩১/১২/১৩)	অনু :	৯২/৪৭	২৫০০০.০০	৫২৫০.০০ (০.০০)	১৯৭৫০.০০	১৯১৫০.০০	১৮৯৪১.৫৩	৩৯৩৭.৫০ (০.০০)	১৫০০৪.০৩	১৪৫০৮.৫৯	১৮৭৩৮.৮২	৩৭৩৭.৫১ (০.০০)	১৫০০১.৩১	১৪৫০৫.৮৭	১৮৭৬২.২৮	১৮৬৯৭.৮২	৩৭%	৮৫%	৩২%	৭৫%	JICA	
৩০	৫৬৬০-ইউনিয়ন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা)। (২৭৬৫০/২০১০-১১ হতে ২০১২-১৩)	অনু :	৯২/৪৮	১৮০০.০০	১৮০০.০০			১৩৫০.০০	১৩৫০.০০			১২৭২.৬৮	১২৭২.৬৮					৭৫%	৭১%	৭৫%	৭১%		প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
৩১	৫৬৭০-বৃহত্তর রংপুর-দিনাজপুর গ্রামীণ যোগাযোগ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (সংশোধিত)। (৫৫৫৯২/২০১০-১১ হতে ২০১৩-১৪)	অনু :	৯২/৪৯	২০০০.০০	২০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			১৪৭০.৭৯	১৪৭০.৭৯					৭৫%	৯৯%	৭৫%	৭৪%		
৩২	৫৬৮০-বৃহত্তর কুমিল্লা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৭৮৬১/২০১০-১১ হতে ২০১২-১৩)	অনু :	৯২/৫০	২১০০.০০	২১০০.০০			১৫৭৫.০০	১৫৭৫.০০			১৫৩৬.৯১	১৫৩৬.৯১					৭৮%	৭৮%	৭৮%	৭৩%		
৩৩	৫৭০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৪১৭৫০/জুলাই/১০ হতে ডিসেম্বর/১৩)	অনু :	৯২/৫১	৩৭০০.০০	৩৭০০.০০			২৭৭৫.০০	২৭৭৫.০০			২৭৪২.৭০	২৭৪২.৭০					৮২%	৭৫%	৮২%	৭৪%		
৩৪	৫৬৯০-নাটোর জেলার সিংড়া-বারুহা- তারান (সিংড়া অংশ) সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৬৩/২০১০-১১ হতে ২০১২-২০১৩)	অনু :	৯২/৫২	২৩৯.০০	২৩৯.০০			১৭৯.২৫	১৭৯.২৫			১৭৯.২৫	১৭৯.২৫					৭৫%	৯৭%	৭৫%	৭৫%		জুন/২০১৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৩৫	৫৭১০-জামালপুর জেলার ইসলামপুর ব্রহ্মপুত্র নদের উপর দুটি ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (১৪২৬৭/২০১০-১১ হতে ২০১৪-১৫)	সংঅনু :	৯২/৫৩	১৮০০.০০	১৮০০.০০			৯১০.৫০	৯১০.৫০			৫৩.৭৯	৫৩.৭৯					৫৮%	০%	৫৮%	৩%		*প্রকল্পের ১ম সংশোধিত প্রস্তাব ২৪/০৭/১২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং ০২/০৯/১২ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগে সংশোধিত ডিপিপি'র প্রশাসনিক অনুমোদন করা হয়েছে। *সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ কমানোর প্রস্তাব দেয়া হয়েছে।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৩৬	৫৭৩০-সিরাজগঞ্জ জেলার উলাপাড়া উপজেলাধীন মোহনপুর ইউপি অফিস হতে কালিয়াকৈর হাট সড়ক এবং গয়াহাট্টা জি.সি.নগরী ভায়া বিনায়েকপুর সড়ক (সাবমারজিবল) উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩৭৬.৮৯/জুলাই/১০ হতে জুন/১৩)	অনুঃ	৯২/৫৪	৬৯২.০০	৬৯২.০০			৫১৯.০০	৫১৯.০০			৪৬১.০০	৪৬১.০০					৭৫%	৬৯%	৭৫%	৬৭%		জুন/২০১৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৩৭	৫৭৫০-চাঁপাইনবাবগঞ্জ-নওগা ভায়া বটতলী জি.সি-গাবতলী জি.সি (৫ঃ ০০-৭০১০মিঃ) সড়ক উন্নয়ন। (১৫৩৭/জানুয়ারী/১১ হতে ডিসেম্বর/১২)	অনুঃ	৯৪/৫৫	৩৩৭.০০	৩৩৭.০০			৩৩৭.০০	৩৩৭.০০			৩১৬.৫৫	৩১৬.৫৫					১০০%	১০০%	১০০%	৯৪%		ডিসেম্বর/২০১২ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৩৮	৫০১৬-আইলা ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামীণ অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প। (১৪০২৫/ জানুয়ারী/১১ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৯৪/৫৬	২২০০.০০	২২০০.০০			১৬৫০.০০	১৬৫০.০০			১৬২৯.৯৫	১৬২৯.৯৫					৭৫%	৮৩%	৭৫%	৭৪%		প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।
৩৯	৫০১২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর ঢাকা, টাংগাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলা। (৪৪১০০/মার্চ ২০১১ হতে জুন ২০১৩)	অনুঃ	৯৪/৫৭	১৮০০.০০	১৮০০.০০			১৩৪৩.৯৫	১৩৪৩.৯৫			১৩২৭.৮৩	১৩২৭.৮৩					৮৬%	৯০%	৮৬%	৭৪%		
৪০	৫০১৭-বৃহত্তর যশোর জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা ও নড়াইল জেলা)। (৩৯৮৫০/মার্চ/১১ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	৯৪/৫৮	১৩০০.০০	১৩০০.০০			৯৭৫.০০	৯৭৫.০০			৯৬১.৫৫	৯৬১.৫৫					৭৫%	৮৪%	৭৫%	৭৪%		
৪১	৫০১৯-Sustainable Rural Infrastructure Improvement Project (SRIIP). (৭৫২৫১/০১-০১-১১ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	৯৪/৫৯	৮৫০০.০০	৪০০০.০০	৪৫০০.০০	৩৯০০.০০	৬০৫৩.৩৩	২০০০.০০	৪০৫৩.৩৩	৩৯০০.০০	২৩৩৪.১৪	১২৯৫.১০	১০৩৯.০৪	৮৮৫.৭১	৮৮৮.০৮	৪৭০.২২	৫৬%	৩০%	৫৬%	২৭%	ADB KFW JFPR	
৪২	৫০১৮-উপজেলা কমপেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প। (৭৭৪৮৫/এপ্রিল/১১ হতে জুন/১৫)	অনুঃ	৯৪/৬০	২০০০.০০	২০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			১৪৩৬.০০	১৪৩৬.০০					৭৫%	৮০%	৭৫%	৭২%		
৪৩	৫৮৩০-ভোলা বাসস্ট্যান্ড-লাহারহাট সংযোগ সড়ক নির্মাণের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই ও বিস্তারিত নকশা প্রণয়ন সংক্রান্ত করিগরী সহায়তা প্রকল্প। (৩৩৩৩/জুলাই/১০ হতে মে/১৩)	অনুঃ	৯৪/৬১	৩১৮.০০	৩১৮.০০			১৫৯.০০	১৫৯.০০			৩৫.২৮	৩৫.২৮					৬৬%	৩৫%	৬০%	১১%		জুন/২০১৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪৪	৫৮৪০-বরগুনা-বেতাপাী-নেয়ামতি-বাকেরগঞ্জ এবং আমতলী-তালতলী-সোনাকাটা সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (১০৬৫৩/ডিসেম্বর/১১ হতে ডিসেম্বর/১৩)	অনুঃ	৯৪/৬২	১১০০.০০	১১০০.০০			৭৮৯.৫০	৭৮৯.৫০			৬৬৯.৭৬	৬৬৯.৭৬					৭৫%	৭৭%	৭৫%	৬১%		

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৪৫	৫০৯১-পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া উপজেলাধীন ভাঙ্গুড়া-নওগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (৯০৮৭/জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১৩)	অনুঃ	৯৬/৬৩	৪০০.০০	৪০০.০০			২৭৯.০০	২৭৯.০০			১০০.৫৩	১০০.৫৩					৭৫%	৬০%	৭৫%	২৫%		
৪৬	৫৭৯০-সিলেট বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪৭২৩/২০১০-১১ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	৯৬/৬৪	৩৮০০.০০	৩৮০০.০০			৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০			৩৫২৮.৫০	৩৫২৮.৫০					৭৫%	৯৫%	৭৫%	৯৩%		
৪৭	৫৮০০-ইউনিয়ন পরিষদ কমপেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৭৮০০০/২০১১-১২ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	৯৬/৬৫	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৪৪৯৯.৭৫	৪৪৯৯.৭৫					৭৫%	৮৩%	৭৫%	৭৫%		
৪৮	৫০৪৫-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুষ্টিয়া, চুয়াডাংগা ও মেহেরপুর জেলা)। (৩৪০৩৩/২০১২-১৩ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	৯৬/৬৬	১৫০০.০০	১৫০০.০০			১১২৫.০০	১১২৫.০০			৭৩৫.১৫	৭৩৫.১৫					৭৫%	৫৫%	৭৫%	৪৯%		*২০/০৩/২০১২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৪৯	৫০৪৬-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫২৮৩০/জুলাই/১১ হতে জুন/১৫)	অনুঃ	৯৬/৬৭	২৫০০.০০	২৫০০.০০			১৮৭৫.০০	১৮৭৫.০০			১৭৫০.৪৯	১৭৫০.৪৯					৭৩%	৭৭%	৭৪%	৭০%		০৮/০৫/২০১২ইং তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৫০	৫০৪৭-বিশ্বখাদ্য কর্মসূচীর সহায়তায় দুর্যোগ মোকাবেলা হ্রাসকরণ শীর্ষক প্রকল্প। (১০৩৮০০/(২০১১-১২ হতে ৩১/১২/১৬)	অনুঃ	৯৬/৬৮	১৭৭০০.০০	৯০০০.০০	৮৭০০.০০ (৩০০০০ মেঃ টন খাদ্যাশস্য)		১৩২৭৫.০০	৬৭৫০.০০	৬৫২৫.০০ (২২৫০০ মেঃ টন খাদ্যাশস্য)		১১৯৮৩.২১	৬০৬৭.২১	৫৯১৬.০০ (২০৪০০ মেঃ টন খাদ্যাশস্য)				৫৪%	৬৮%	৫৪%	৬৮%	WFP	
	নতুন প্রকল্প ৪																						
৫১	Feasibility Study in term of Hydrological and Morphological Study, Economic Analysis and Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical Survey & Design of Important 04 (Four) Large Bridges in Jamalpur District, Bangladesh. (১৬০.০০/জুলাই/২০১২ হতে ডিসেম্বর/২০১২)।	অনুঃ	৬৪৪/১২২	১৬০.০০	১৬০.০০			৮০.০০	৮০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		* ২৯/০৪/২০১২ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত। * জুন/১৩ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। * ইতিমধ্যে সেতুগুলোর হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল স্টাডি এবং এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট এর কাজ বুয়েট এর IWFM কর্তৃক শুরু করা হয়েছে।
৫২	Feasibility Study in term of Hydrological and Morphological Study, Economic Analysis and Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical Survey & Design of Important 05 (Five) Large Bridges in Netrokona District, Bangladesh. (১৯৮.০০/জুলাই/২০১২ হতে ডিসেম্বর/১২)	অনুঃ		১৯৮.০০	১৯৮.০০			৯৯.০০	৯৯.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		*স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক ১৩/০৫/২০১২ তারিখে অনুমোদিত হয়। * জুন/১৩ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভাউট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাউট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাউট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
৫৩	Feasibility Study in term of Hydrological and Morphological Study, Economic Analysis and Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical Survey & Design of Important 05 (Five) Large Bridges at Narail, Gaiandah, Chittagong and Magura district শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প। (জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৩)	অনুঃ		১৮৬.০০	১৮৬.০০			৯৩.০০	৯৩.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		* স্থানীয় সরকার পল্লী-উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক ১২/০৯/২০১২ তারিখে অনুমোদিত হয়। * জুন/১৩ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। * ইতিমধ্যে সেতুগুলোর হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল স্টাডি এবং এনভাইরনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট এর কাজ বুয়েট এর IWFM কর্তৃক শুরু করা হয়েছে।	
৫৪	Feasibility Study in term of Hydrological and Morphological Study, Economic Analysis and Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical Survey & Design of Important 03 (Three) Nos. Large Bridges in Naogaon & Manikgonj District, Bangladesh. (১৩৮/জুলাই/১২ হতে জুন/১৩)	অনুঃ	৬৪৫/১৩২, ১৩৯	১৩৮.০০	১৩৮.০০			৬৯.০০	৬৯.০০			৩.৭৩	৩.৭৩					৫০%	৫০%	৫০%	২.৭%		* স্থানীয় সরকার পল্লী-উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক ২৪/০৭/২০১২ তারিখে অনুমোদিত হয়। * জুন/১৩ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। * ইতিমধ্যে সেতুগুলোর হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল স্টাডি এবং এনভাইরনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট এর কাজ বুয়েট এর IWFM কর্তৃক শুরু করা	
৫৫	Hydrological and Morphological Study, EIA Study, Preparation of Detailed Design & Bidding Document for Construction of Two Large Bridge over Kachipara Karkhana River & Pandop paira River of Patuakhali & Barisal District.(১৪০/অক্টোবর/২০১২ হতে	অনুঃ		১৪০.০০	১৪০.০০			৬০.০০	৬০.০০			০.০০						১০০%	১০%	১০০%	০%		১২/১১/২০১২ তারিখে স্থানীয় সরকার, পল্লী-উন্নয়ন ও সমাবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। * জুন/১৩ তে সমাপ্তির জন্য	
৫৬	হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৪৫৩৯/জানুয়ারী/১২ হতে জুন/১৯)	অনুঃ	৬৬৪/১০৪	২০৩৪.০০	২৮.০০	২০০৬.০০	২০০৬.০০	১৫২৫.৫০	২১.০০	১৫০৪.৫০	১৫০৪.৫০	৭৯.১৫	১.২৫	৭৭.৯০	৭৭.৯০			৩%	৪%	২%	৪%	IFAD STF	০৫/০৬/২০১২ইং তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।	
৫৭	Rural Transport Improvement Project-2. (৩৩৪৩০৪.৭৭/জুলাই'১২ হতে জুন'১৭)	অনুঃ	৬৪৪/১০৩	৩৬৮৮.০০	৪০০.০০	৩২৮৮.০০	৩২৮৮.০০	৩৫৮৮.০০	৩০০.০০	৩২৮৮.০০	৩২৮৮.০০	৫৮.৪৮	৪১.৩০	১৭.১৮	১৭.১৮			০%	১০%	০%	২%	IDA	০৪/১০/২০১২ইং তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।	
মোট (১-৫৭) :					৩৭৪২৭৬.০০	২৮৮৯০৬.০০	৮৫৩৭০.০০	৭৪৬৫৭.০০	৩২৪৯৭৫.৫৬	২৪৮৩৪০.৯২	৭৬৬৩৪.৬৪	৬৯০১৫.৮৭	২৯১৩৪৭.১০	২৩৯৮৮০.৩৭	৫১৪৬৬.৭৩	৪৪৩৯৬.৯৬	৫৫০০৪.৮৯	৫০৭১৫.৯৬	৭০%	৮২%	৬৮%	৭৮%		
সেক্টর ৪ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গ্রহায়ণ																								
৫৮	৫০২৫-জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (সংশোধিত)। (২১০৩৬/২০০৪-০৫ হতে ৩০/০৬/১৪)	সংশ্রঅনুঃ	২৭৬/২৬	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			২৩৮৭.২৫	২৩৮৭.২৫			২২৮৫.২৫	২২৮৫.২৫					৭৫%	৮৫%	৭৫%	৬৫%			
৫৯	৫০৮৫-উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (১৯৬৭৪.৪৭/২০০৪-০৫ হতে ২০১৩-১৪)	সংশ্রঅনুঃ	২৭৬/২৭	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			২৬২৫.০০	২৬২৫.০০			২৫৪৭.৫২	২৫৪৭.৫২					৮৩%	৮০%	৭৩%	৭৩%			
৬০	৫৫৩০-নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্প। (৮২৬০২/২০০৭-০৮ হতে মার্চ/১৫)	অনুঃ	২৭৬/২৮	১১০০০.০০	৫০৬.০০ (০.০০)	১০৪৯৪.০০	০.০০	৮১৮১.৫০	৩১১.০০ (০.০০)	৭৮৭০.৫০		৮০৬০.৫০	১৯০.০০ (০.০০)	৭৮৭০.৫০				৭৬%	৭৫%	৭৪%	৭৩%	UNDP & DFID		

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাটি)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাটি)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাটি)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৬১	৮১২০-দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প। (১২৬০০০/০১/০১/০৯ হতে ৩০/০৬/১৪)	অনুঃ	২৭৬/২৯	২৬১২০.০০	৩৫০০.০০ (০.০০)	২২৬২০.০০	২২১২০.০০	২৫২৪৫.০০	২৬২৫.০০ (০.০০)	২২৬২০.০০	২২১২০.০০	১৬৪৫৫.৬০	২৬১৯.৪৯ (০.০০)	১৩৮৩৬.১১	১৩৪৬৬.১১	১২৮২৭.৭৫	১০১৭২.৬৬	৭৫%	৭১%	৭৫%	৬৩%	ADB, KfW & GTZ	
৬২	৫৭৭০-খিলগাঁও ফ্লাইওভার এর লুপ নির্মাণ (সাইদাবাদ প্রান্তে) (৬৯৭৫/অক্টোবর/১১ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	২৭৬/৩০	২০০০.০০	২০০০.০০			৫৩১.৫০	৫৩১.৫০			২৩১.৭০	২৩১.৭০					৫০%	১৪%	৫০%	১২%		
৬৩	৫৭৮০-গুরুত্বপূর্ণ ১৯ (উনিশ) টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৫১৯৪/জানুয়ারী/১১ হতে ডিসেম্বর/১৩)	অনুঃ	২৭৬/৩১	২৫০০.০০	২৫০০.০০			১৮৭৫.০০	১৮৭৫.০০			১৭৭৬.৪৩	১৭৭৬.৪৩					৯৮%	১০০%	৯১%	৭১%		
৬৪	৫০২২-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(১১৫০৯৯/জানু'১১ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	২৭৬/৩২	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৩৩৫৫.০০	৩৩৫৫.০০			৩৩৪২.০০	৩৩৪২.০০					৯০%	৯৯%	৮৫%	৭৪%		
৬৫	৫০২৭-ঢাকা মহনগরীতে ফ্লাইওভার ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প (মগবাজার-মোঁচাক (সম্মিতি) ফ্লাইওভার নির্মাণ)। (৭৭২৭০/জানুয়ারী/১০ হতে ডিসেম্বর/১৩)	অনুঃ	২৭৬/৩৩	২৪০০০.০০	৩০০০.০০	২১০০০.০০	২১০০০.০০	৩২৫৩.৭৭	২২৫০.০০	১০০৩.৭৭	১০০৩.৭৭	৩১৭৬.৬৯	২১৭৬.৬৯	১০০০.০০	১০০০.০০	১৫২৫.৮২	১০০৩.৭৭	৫০%	১৩%	৪৫%	১৩%	SFD & OFID	
৬৬	৫০২৮-রংপুর জেলার শ্যামা সুন্দরী খাল উন্নয়ন।(২৪৮৫/মার্চ'১১ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	২৭৮/৩৪	১৭৬৮.০০	১৭৬৮.০০			১৩২৫.৭৫	১৩২৫.৭৫			৮৮৪.০০	৮৮৪.০০					৭৫%	৬৫%	৭৫%	৫০%		জুন/২০১৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধির জন্য
৬৭	৫৪০০-নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প। (১৩০৫৬৩/জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনুঃ	২৭৮/৩৪	১৩৫০০.০০	২৫০০.০০	১১০০০.০০	৮৫০০.০০	১০৯৭০.৭৪	১৫০০.০০	৯৪৭০.৭৪	৮৫০০.০০	২১৩০.২৩	৭৯১.৩৬	১৩৩৮.৮৭	৩৬৮.১৩	৬৩৫.৯১	৬৩৫.৯১	৮০%	১৬%	৭৫%	১৬%	ADB	
৬৮	৫৮৮০-নরসুন্দা নদী পুনর্বাসন ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভা সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প। (৬৩৪৬/জানুয়ারী/২০১২ হতে জুন/২০১৩)	অনুঃ	২৭৮/৩৪	১৬০০.০০	১৬০০.০০			১১৪৯.০০	১১৪৯.০০			১১১৭.৬৯	১১১৭.৬৯					৪৫%	৮০%	৪০%	৭০%		প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।
৬৯	৫৮৯০-ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভে ইনস্টিটিউট, রাজশাহী এরভৌত সুবিধা বর্ধিতকরণ। (২৪০১/২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	২৭৮/৩৪	৫০০.০০	৫০০.০০			১২৫.০০	১২৫.০০			৭০.০০	৭০.০০					৩০%	১৪%	৩০%	১৪%		
	উপ-মোট (৫৮-৬৯) :			৯৪৪৮৮.০০	২৯৩৭৪.০০ (০.০০)	৬৫১১৪.০০	৫১৬২০.০০	৬১০২৪.৫১	২০০৫৯.৫০ (০.০০)	৪০৯৬৫.০১	৩১৬২৩.৭৭	৪২০৭৭.৬১	১৮০৩২.১৩ (০.০০)	২৪০৪৫.৪৮	১৪৮৩৪.২৪	১৪৯৮৯.৪৮	১১৮১২.৩৪	৭০%	৫০%	৬৭%	৪৫%		
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																							
৭০	৫০২৯-Technical Assistance for Extended Municipal Capacity Building Program and Preparation of Municipal Services Project-II. (২৮০৭/জানুয়ারী/১১ হতে ডিসেম্বর/১২)	অনুঃ	৫১০/২	৩১০.০০	০.০০	৩১০.০০	৩১০.০০	৩১০.০০	০.০০	৩১০.০০	৩১০.০০	২৯২.৬৬	০.০০	২৯২.৬৬	২৯২.৬৬	২৫৬.৩২	২৫৬.৩২	১০০%	৯৪%	১০০%	৯৪%	IDA	ডিসেম্বর/২০১২ তে সমাপ্ত হয়েছে।

প্রতিবেদনকাল : মার্চ, ২০১৩।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাটি)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাটি)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাটি)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্সমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্সমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৭১	৫৮১০-"Capacity Development Technical Assistance for Strengthening the Resilience of the Urban Water, Drainage and Sanitation Climate Change in Coastal Towns" শীর্ষক প্রকল্প। (৬২৯/নভেম্বর/১১ হতে আগস্ট/১৩)	অনু : ৪	৫১০/৩	২৫১.০০		২৫১.০০	০.০০	২৫১.০০		২৫১.০০		২৫১.০০	০.০০	২৫১.০০				১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	ADB	জুন/২০১৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
	উপ-মোট (৭০-৭১) :			৫৬১.০০	০.০০ (০.০০)	৫৬১.০০	৩১০.০০	৫৬১.০০	০.০০ (০.০০)	৫৬১.০০	৩১০.০০	৫৪৩.৬৬	০.০০ (০.০০)	৫৪৩.৬৬	২৯২.৬৬	২৫৬.৩২	২৫৬.৩২	১০০%	৯৭%	১০০%	৯৭%		
	উপ-মোট (৫৮-৭১) :			৯৫০৪৯.০০	২৯৩৭৪.০০ (০.০০)	৬৫৬৭৫.০০	৫১৯৩০.০০	৬১৫৮৫.৫১	২০০৫৯.৫০ (০.০০)	৪১৫২৬.০১	৩১৯৩৩.৭৭	৪২৬২১.২৭	১৮০৩২.১৩ (০.০০)	২৪৫৮৯.১৪	১৫১২৬.৯০	১৫২৪৫.৮০	১২০৬৮.৬৬	৭০%	৫১%	৬৭%	৪৫%		
সেক্টর : কৃষি (সাব-সেক্টর : সেচ)																							
৭২	৫৩৭০-বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৭০১৫/২০০৭-০৮ হতে ২০১২-১৩)	অনু : ৪	৬৬/১১৪	৯৫০০.০০	২০০০.০০ (০.০০)	৭৫০০.০০	৬৯০০.০০	৬৮৬১.০০	১৪২৫.০০ (০.০০)	৫৪৩৬.০০	৪৯৫০.০০	৬৭২৫.০২	১২৯৯.০২ (০.০০)	৫৪২৬.০০	৪৯৪০.০০	৩৭১০.০০	৩৭১০.০০	৭৫%	৭৬%	৫৯%	৭১%	JBIC, JICA	প্রকল্পের মেয়াদ পিএসসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২ বছর বৃদ্ধির জন্য সংশোধিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে বিবেচনায়ীন রয়েছে।
৭৩	৮১১৬-অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর (৩য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প। (৭৯১০৬/জানুয়ারী/১০ হতে ২০১৬-১৭)	অনু : ৪	৬৬/১১৫	৭৫০০.০০	২০০০.০০ (৫০০.০০)	৫৫০০.০০	৫৩০০.০০	৪৪২৩.৭৬	১৩৩৭.০০ (৩৭৫.০০)	৩০৮৬.৭৬	৩০৪৫.৪৬	৪৫১৯.৮০	১৩০০.০০ (৩৭৫.০০)	৩২১৯.৮০	৩০৪৫.০০	৩০৪৫.০০	৩০৪৫.০০	৭৫%	৭৫%	৭০%	৬০%	ADB, IFAD	
মোট (কৃষি) (৭২-৭৩) :				১৭০০০.০০	৪০০০.০০ (৫০০.০০)	১৩০০০.০০	১২২০০.০০	১১২৮৪.৭৬	২৭৬২.০০ (৩৭৫.০০)	৮৫২২.৭৬	৭৯৯৫.৪৬	১১২৪৪.৮২	২৫৯৯.০২ (৩৭৫.০০)	৮৬৪৫.৮০	৭৯৮৫.০০	৬৭৫৫.০০	৬৭৫৫.০০	৭৫%	৭৬%	৬৪%	৬৬%		
সেক্টর : পরিবহন																							
৭৪	৫০৫০-জনগুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৪৯৬৬৬/২০০৪-০৫ হতে ২০১২-১৩)	অনু : ৪	২২৬/১৪৩	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৪৪৩৭.৪৩	৪৪৩৭.৪৩					৭৫%	৭৬%	৭৫%	৭৪%		
৭৫	৫০৭০-উপজেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (৫১০০০/২০০৪-০৫ হতে ২০১২-১৩)	অনু : ৪	২২৬/১৪৪	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			৪৮৭৫.০০	৪৮৭৫.০০			৪৮৫৫.৩৯	৪৮৫৫.৩৯					৭৫%	৭৭%	৭৫%	৭৫%		
৭৬	৮২৪০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক, সেতু/কালভার্ট নির্মাণ/ পুনর্নির্মাণ প্রকল্প (সড়ক ও জনপথ হতে স্থানান্তরিত)। (৫৪৫০০/১/১/০৯ হতে ৩১/০১/১৫	অনু : ৪	২২৬/১৪৫	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৪৪৪৬.৭৪	৪৪৪৬.৭৪					৮০%	৯০%	৮০%	৭৪%		
নতুন প্রকল্প :																							
৭৭	৫২৯০-বৃহত্তর সিলেট জেলার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ফিডার সড়ক ও সেতু নির্মাণ প্রকল্প (সংশোধিত)। (২২৫৬৮/১৯৯৯-০০ হতে ২০১২-১৩)	সংঅনু : ৪		৫৪৭.০০	৫৪৭.০০			৪১০.২৫	৪১০.২৫			৩৩.০০	৩৩.০০					৭৫%	৪১%	৭৫%	৬%		১৩/১১/২০১২ইং তারিখে সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হয়েছে।

প্রতিবেদনকাল ৪ মার্চ, ২০১৩।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
	জেডিসিএফ সহায়তাপুষ্টি																						
৭৮	৫৩৪০-সালটিয়া বাজার-হাজিগঞ্জ বাজার- দেওয়ানগঞ্জ বাজার সড়কে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের উপর সেতু নির্মাণ। (৭৩৮৫/জুলাই/২০০৯ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৬০৪/৪	১৮৭৩.০০	১৮৭৩.০০			১৪০৪.৭৫	১৪০৪.৭৫			১৩৯৫.৮৩	১৩৯৫.৮৩					৭৫%	৭৫%	৭৫%	৭৫%	JDCF	জুন/২০১৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
মোট (পরিবহণ) (৭৪-৭৮)ঃ				২০৯২০.০০	২০৯২০.০০	০.০০	০.০০	১৫৬৯০.০০	১৫৬৯০.০০	০.০০	০.০০	১৫১৬৮.৩৯	১৫১৬৮.৩৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৭৬%	৭৯%	৭৬%	৭৩%		
মোট (১-৭৮)ঃ				৫০৭২৪৫.০০	৩৪৩২০০.০০ (৫০০.০০)	১৬৪০৪৫.০০	১৩৮৭৮৭.০০	৪১৩৫৩৫.৮৩	২৮৬৮৫২.৪২ (৩৭৫.০০)	১২৬৬৮৩.৪১	১০৮৯৪৫.১০	৩৬০৩৮১.৫৮	২৭৫৬৭৯.৯১ (৩৭৫.০০)	৮৪৭০১.৬৭	৬৭৫০৮.৮৬	৭৭০০৫.৬৯	৬৯৫৩৯.৬২	৭০%	৭৬%	৬৮%	৭১%		

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো-দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প :																							
সেক্টর : পলী-উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
৭৯	বরিশাল বিভাগ পলী-অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৬-১৭)	অননু :	৬৪৪/১০৫																			GOB	*০১/০২/২০১২ইং তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। *১৪/১০/২০১২ইং তারিখে পরিকল্পনা কমিশন থেকে কিছু তথ্য চাওয়া হয়েছে। চাহিত তথ্য মোতাবেক ডিপিপি পুনর্গঠন করে ২৪/০২/১৩ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৮০	রংপুর বিভাগীয় পলী-অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১০২০০/২০১১-১২ হতে ২০১৫-১৬)	অননু :	৬৪৪/১০৬																			GOB	২৮/০৪/২০১১ইং তারিখে আইপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পুনঃগঠিত ডিপিপি পানিং কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
৮১	পাবনা জেলার সাঁথিয়া ও বেড়া উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪)	অননু :	৬৪৪/১০৭																			GOB	*০৩/১১/২০১১ইং তারিখে ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। *এই প্রকল্পের স্বীকৃতি চলমান দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অনগ্রসর উপজেলা সমূহের (পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ রাজশাহী, নবাবগঞ্জ ও বগুড়া জেলা) গ্রামীণ সড়ক, সেতু/কালভার্ট ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।
৮২	কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম উপজেলাধীন হাওর এলাকায় সাব-মার্জিবল সড়ক নির্মাণ প্রকল্প। (জানুয়ারী ২০১২ হতে ডিসেম্বর ২০১৩)	অনু :	৬৪৪/১০৮																			GOB	০৯/০১/২০১৩ইং তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৮৩	কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলাধীন হাওর এলাকায় সাব-মার্জিবল সড়ক নির্মাণ প্রকল্প। (জানুয়ারী ২০১২ হতে ডিসেম্বর ২০১৩)	অনু :	৬৪৪/১০৯																			GOB	
৮৪	সমগ্র বাংলাদেশে গুরুত্বপূর্ণ দীর্ঘ সেতুর টোপগ্রাফিক্যাল সার্ভেসহ হাইড্রোলজিক্যাল ও মর্ফোলজিক্যাল ষ্টাডি এবং এনভাইরনমেন্ট ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট করণ প্রকল্প।(২০১১-১২ হতে ২০১২-১৩)	অননু :	৬৪৪/১১০																				পুনর্গঠিত টিপিপি পানিং কমিশনে আছে।
৮৫	কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম উপজেলাধীন ধলেশ্বরী নদীর উপর ৩৪১ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪)	অনু :	৬৪৪/১১১																			GOB	২২/০১/২০১৩ইং তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৮৬	পিরোজপুর জেলার সদর উপজেলা এবং নেছারাবাদ স্বরূপকাঠী উপজেলার মধ্যবর্তী কালিগঙ্গা নদীর উপর চাদকাঠী-কলাখালী ব্রিজ নির্মাণ। (২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪)	অননুঃ	৬৪৪/১১২																			GOB	* ২৩/০২/২০১১ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * ১৮/০১/২০১১ তারিখে জনবল সংক্রান্ত কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * টিএপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৮৭	গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলায় শ্রীপুর-গোসিংগা-আমবাইদে সড়কে শীতলক্ষা নদীর উপর ৩৮০.০০ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫)	অননুঃ	৬৪৪/১১৩																			GOB	পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে।
৮৮	মানিকগঞ্জ জেলার ঘিওর উপজেলাধীন পিবিএস-বিলনলাই-সিংহুরি ইউপি ভায়া বৈকুণ্ঠপুর-বাগিয়াবান্দা সড়কের ২৮৫০ মিটার চেইনেজে কালিগঙ্গা নদীর উপর ২৮০ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪)	অননুঃ	৬৪৪/১১৪																			GOB	*ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। *টিএপিপি ২৩/০৯/২০১২ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৮৯	কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা উপজেলাধীন হাওর এলাকায় সাব-মার্জিবল সড়ক নির্মাণ প্রকল্প। (জানুয়ারী ২০১২ হতে ডিসেম্বর ২০১৩)	অননুঃ	৬৪৪/১১৫																			GOB	২৬/০৬/২০১২ইং তারিখে পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলাধীন হাওর এলাকায় সাব-মার্জিবল সড়ক নির্মাণ প্রকল্পের সাথে একীভূত করা হয়েছে।
৯০	বৃহত্তর ময়মনসিংহ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৩ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অননুঃ	৬৪৪/১১৬																			GOB	২২/০১/২০১৩ তারিখ ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৯১	কুমিরা-সাগরদাঁড়ি-ক্রিমোহনী-রাজগঞ্জ- পুলেরহাট সড়ক উন্নয়ন ও দুইলেনে প্রশস্তকরণ প্রকল্প। (মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি) (২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪)	অননুঃ	৬৪৪/১১৭																			GOB	* ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে। * গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের সাথে একীভূত হবে।
৯২	রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মান ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৫-১৬)।	অননুঃ	৬৪৪/১১৮																			GOB	০৬/১২/১০ইং তারিখে ডিপিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি ০৭/০৬/২০১১ইং তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৯৩	ঢাকা ও সিলেট বিভাগের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মান/উন্নয়ন প্রকল্প।(২০১১-১২ হতে ২০১৫-১৬)	অননুঃ	৬৪৪/১১৯																			GOB	০৬/১২/১০ইং তারিখে ডিপিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি ০৭/০৬/২০১১ইং তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৯৪	উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও পুনর্বাসন প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫)	অননুঃ	৬৪৪/১২০																			GOB	*৩০/০৫/২০১১ইং তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *১৮/০৮/২০১১ইং তারিখে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * দাতা সংস্থা খোজার পরামর্শ দেয়া হয়েছে।
৯৫	পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলার গ্রামীণ যোগাযোগ ও হাটবাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫)	অননুঃ	৬৪৪/১২১																			GOB	০৬/১২/২০১০ইং তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনঃগঠনের কাজ চলছে।
৯৬	পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন কলাপাড়া-বালিয়াতলী-গঙ্গামতি সড়কে বড় বালিয়াতলী আন্দারমানিক নদীতে ৬৫০ মিঃ দীর্ঘ আরসিসি ডেকযুক্ত Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ। (২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫)	অননুঃ	৬৪৪/১২৩																			GOB	২৪/০৬/২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্প যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি ৩০/১০/২০১২ইং তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
৯৭	চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলা নাচোল উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২০৭৯.১৬/জানুয়ারী/২০১৩ হতে জুন/১৪)	অনুঃ	৬৪৪/১২৪																			GOB	২৪/০৩/২০১৩ইং তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
৯৮	নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর ও বদলগাছী উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৬৪৪/১২৫																			GOB	*২২/০২/২০১২ তারিখে ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * ০৫/০৬/২০১২ তারিখে সংশোধিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। * মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
৯৯	টাংগাইল জেলার টাঙ্গাইল সদর-চৌহালী ভায়া মাকরকোল সড়কে ধলেশ্বরী নদীর উপর ৬৫০ মিঃ দীর্ঘ প্রি-স্ট্রেইজ গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ।	অননুঃ	৬৪৪/১২৬																			GOB	টিএপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
১০০	টাংগাইল জেলার নাগরপুর উপজেলাধীন নাগরপুর-মির্জাপুর ভায়া মোকনা উপজেলা সড়কে ধলেশ্বরী নদীর উপর ৫২০.৬০মিঃ দীর্ঘ ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প।	অননুঃ	৬৪৪/১২৭																			GOB	২৪/০৬/২০১২ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৭/১০/২০১২ তারিখে পিইসি অনুষ্ঠিত হয়েছে।
১০১	ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলাধীন ধলেশ্বরী নদীর উপর ৩৬৪ মিটার দীর্ঘ পিসি গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প।	অননুঃ	৬৪৪/১৩০																			GOB	*১৭/০৫/২০১২ তারিখে মন্ত্রণালয়ে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * ১২/০৯/২০১২ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * সমীক্ষা প্রকল্প হিসাবে অনুমোদিত হয়ে সমীক্ষার কাজ চলছে।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১০২	জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলাধীন বালিয়াজুরি জিসি হতে বগুড়া সারিয়াকান্দি জিসি সড়ক উন্নয়নসহ চাঁদপুর খালের উপর ১০০ মিঃ ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (ডিজেন্স/২০১০ হতে জুন/২০১৩)	অননুঃ	৬৪৪/১৩২																			GOB	* ১৮/০৬/২০১২ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংশোধিত ডিপিপি প্রণয়ন। * ১২/০৯/২০১২ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * ১০/০১/২০১৩ইং তারিখে পিইসি সভায় সুপারিশ করা হয়েছে। * ০৪/০২/২০১৩ইং তারিখে পুনঃগঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। * ২৪/০২/২০১৩ ইং তারিখে প্রস্তাবিত ডিপিপি অনুমোদনের পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয় হতে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়।
১০৩	বেগম রোকেয়া স্মৃতি কেন্দ্র সংযোগকারী পলী- অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১২-১৩ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	৬৪৪/১৩৩																			GOB	মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
১০৪	বৃহত্তর নোয়াখালী পলী- অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(২০১২-১৩ হতে ২০১৭-১৮)	অননুঃ	৬৪৪/১৩৪																			GOB	ডিপিপি ১৩/০৯/২০১২ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ১৯/১১/২০১২ তারিখে আইপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
১০৫	বৃহত্তর কুমিল্লা- পলী- অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(২০১২-১৩ হতে ২০১৭-১৮)	অননুঃ	৬৪৪/১৩৫																			GOB	ডিপিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন।
১০৬	মাদারীপুর জেলায় শিবচর উপজেলাধীন গ্রামীণ সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প।	অননুঃ	৬৪৪/১৩৬																			GOB	*ডিপিপি পুনঃগঠনপূর্বক ১৬/০৭/২০১২ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। * ১২/০৯/২০১২ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১০/১০/২০১২ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
১০৭	Feasibility Study in term of Hydrological and Morphological Study, Economic Analysis and Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical Survey & Design of the bridge over Chitra River (on Old Ferighat) in Narail District, Bangladesh.	অননুঃ	৬৪৪/১৩৭																			GOB	ডিপিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			(ট্রৈমাসিক)	(মাসিক)	(ট্রৈমাসিক)	(মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১০৮	নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় শীতলক্ষা নদীর উপর ব্রীজ নির্মাণ সমীক্ষা প্রকল্প। (জুলাই/২০১২ হতে জুন ২০১৩)	অননুঃ	৬৪৪/১৩৮																			GOB	*ডিপিপি ০৭/১০/২০১২ তারিখে মন্ত্রণালয় থেকে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। *মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প। * ৩০/০১/২০১৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভার প্রেক্ষিতে পুনঃগঠিত ডিপিপি ২৬/০২/২০১৩ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করা
সেক্টরঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
১০৯	গাইবান্ধা পৌরসভার পুরাতন ঘাগট নদী পুনর্বাসন ও নদী সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন। (২০১২-১৩ হতে ২০১৪-১৫)	অননুঃ	৬৫৭/৪৯০																			GOB	* ১৯/০৬/২০১১ইং তারিখে ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * পিইসি সভার অপেক্ষায় আছে।
১১০	“ধানমন্ডি লেকের ওপর ২টি ব্রীজ নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প। (সেপ্টেম্বর/২০১১ হতে ডিসেম্বর/২০১৩)	অননুঃ	৬৫৭/৪৯১																			GOB	ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে বিবেচনাধীন আছে।
বৈদেশিক অর্থায়নে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা																							
সেক্টরঃ পলী-উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
১১১	গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পঃ সিলেট বিভাগ Rural Access Road Improvement Project in Sylhet Division. (জুলাই/১২ হতে জুন/১৭)	অননুঃ	৬৭৩/৪৬																			IDB	*০৯/০১/২০১৩ইং তারিখে মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক পিডিপিপি অনুমোদিত নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে। *দাতা সংস্থার সাথে ইআরডি'র মাধ্যমে যোগাযোগ চলমান রয়েছে। *২৮/০২/২০১৩ থেকে
১১২	উপকূলীয় এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তনে সহনীয় অবকাঠামো উন্নতিকরণ শীর্ষক প্রকল্প। Climate Resilient Infrastructure Improvement in Coastal Zone Project (২০১২-১৩ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	৬৭৩/৪৭																			ADB, KFW	০৫/০৩/২০১৩ সময়কালে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১১৩	Northern Region Rural Development and Local Governance Improvement Project. (২০১১-১২ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	৬৭৩/৪৮																			JICA	০৫/০৩/২০১৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
১১৪	রুরাল এমপয়মেন্ট এন্ড রোড মেটেইনেল প্রোগ্রাম-২ (আরইআরএমপি-২)। (জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৮)	অননুঃ	৬৭৩/৪৯																			EU	*ইইউ মিশন প্রজেক্ট ফরমুলেশন চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করেছে এবং Delegation of European Union to Bangladesh এর ০৪/০৪/২০১২ তারিখে ইআরডিকে খসড়া ডিপিপি প্রণয়নের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। *২৫/০৯/২০১২ তারিখে ডিপিপি ইইউ তে পাঠানো হয়েছে।

প্রতিবেদনকাল ৪ মার্চ, ২০১৩।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১১৫	বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প। Multipurpose Disaster Shelter Project (MDSP). (২০১২-১৩ হতে ২০১৭-১৮)	অননুঃ	৬৭৩/৫০																			WB	১। বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক ৩০০ মিলিয়ন ইউএস ডলারের অর্থের প্রকল্প বাস্তবায়নের মৌখিক আশ্বাস প্রদান করা হয়েছে। ২। বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক D&S নিয়োগ প্রক্রিয়ার খসড়া EOI I TOR বিশ্ব ব্যাংকের Concurrence এর জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। ৩। EOI এর Short listing
১১৬	গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে সমন্বিত খাদ্য নিরাপত্তা প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫)	অননুঃ	৬৭৩/৫১																			WFP/EC/ USAID/ Australia/ Japan/IDB / Others	বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে গত ০৩/০২/২০১১ইং তারিখে পিডিপিপি এবং আইডিবি ফরম প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। পিডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে।
১১৭	Sustainable Market Infrastructure for Livelihoods Enhancement Project (SMILE). (২০১৩-১৪ হতে ২০১৮-১৯)	অননুঃ	৬৭৩/৫২																			IFAD	উপকূলীয় এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তনে সহনীয় অবকাঠামো উন্নতিকরণ শীর্ষক প্রকল্পের সাথে একীভূত করা হয়েছে।
১১৮	“গাইবান্ধা জেলা সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০ মিঃ দীর্ঘ প্রি-স্ট্রেসড কনক্রিট গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প। (জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৫)	অননুঃ	৬৭৩/৫৩																			IDB	*২৭/০৩/২০১২ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক পিডিপিপি অনুমোদিত হয়েছে। *বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশন হতে ইআরডিতে পত্র দেয়া হয়েছে। * ইআরডি থেকে ২২/১০/২০১২ তারিখে এসএফডিকে অর্থায়নের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।
১১৯	“সমন্বিত গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প। (১৫৯৬০.০০/২০১২-১৩ হতে ২০১৫-১৬)	অননুঃ	৬৭৩/৫৪																			IDB	Project Implementation Assesment Report Mission গত ১২-১৯ জুন ২০১০ বাংলাদেশ সফর করেন। পিডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে নীতিগত ভাবে অনুমোদিত হয়েছে। ইআরডি'র সুপারিশসহ পিডিপিপিটি আইডিবিতে প্রেরণ
সেক্টর ৪ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
১২০	তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ কারিগরী সহায়তা প্রকল্প। (২০১২-১৩ হতে ২০১৬-১৭)	অননুঃ	৬৮৮/২৫৫																			ADB	*ADB TA Expected in 2013. *Reconnaissance Mission ১০/১১/২০১২ তারিখে সফর করবে

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১২১	উপকূলীয় শহর অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য প্রজেক্ট ডেভলপমেন্ট এসিসট্যান্স। PDA for Coastal Towns Infrastructure Improvement Project. (কারিগরি সহায়তা) (২০১২-১৩ হতে ২০১৬-১৭)	অননু ৪	৬৮৮/২৫৬																			ADB	*Fact Finding Mission এ প্রস্তাবিত এবং মিশন কর্তৃক প্রাথমিকভাবে ৪.১৬ মিলিয়ন ইউএস ডলারের সম্মতি দান। * ১৪/১১/২০১২ তারিখে এসপিইসি অনুষ্ঠিত হয়েছে। *২৪/০২/২০১৩ তারিখে পুনর্গঠিত টিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *০৪/০৩/২০১৩ তারিখে পুনর্গঠিত টিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
১২২	উপকূলীয় শহর অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য প্রজেক্ট প্রিপারেটরী টেকনিক্যাল এসিসট্যান্স। PPTA for Coastal Towns Infrastructure Improvement Project. (কারিগরি সহায়তা)	অনু ৪	৬৮৮/২৫৭																			ADB	অনুমোদিত হয়েছে।
১২৩	The Technical Cooperation Project for Development Planning for Inclusive City Government. (২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫)	অননু ৪	৬৮৮/২৫৮																			JICA	*জাইকা কর্তৃক মিশন ০৩-১১ ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত সফর করছেন। *০৪/১১/২০১২ তারিখে টিপিপি পানিং কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। *০৩/০২/২০১৩ তারিখে এসপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে টিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলছে।
সেক্টর ৪ জন প্রশাসন																							
১২৪	Introducing e-Governance in LGED. (২০১২-১৩ হতে ২০১৩-১৪)	অননু ৪	৬৯১/২৯৭																			KOICA	*ERD অর্থ প্রাপ্তির বিষয়ে Korea International Cooperation Agency (KOICA) এর নিকট প্রস্তাব প্রেরণ করেছে। এ ব্যাপারে KOICA তে ০৩/০৪/২০১১ইং তারিখে পত্র দেয়া হয়েছে। * পিডিপিপি সংশোধনের কাজ চলছে।

**২০১২-১৩ অর্থবছরের এডিপি'র মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক উন্নয়ন
প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন**

প্রতিবেদনকাল : মার্চ, ২০১৩।

(কোটি টাকা)

১।	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নামঃ স্থানীয় সরকার, পলী-উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।				
----	---	--	--	--	--

২।	প্রকল্পের সংখ্যা :	ঃ	ক.	মোট	ঃ	৭৫
			খ.	বিনিয়োগ	ঃ	৭২
			গ.	কারিগরী সহায়তা	ঃ	২
			ঘ.	জেডিসিএফ	ঃ	১

৩।	২০১২-১৩ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ (কোটি টাকা)	ঃ	ক.	মোট	ঃ	৫০৭২.৪৫
			খ.	স্থানীয় মুদ্রা	ঃ	৩৪৩২.০০
			গ.	প্রকল্প সাহায্য	ঃ	১৬৪০.৪৫

৪।	২০১২-১৩ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারী/২০১৩ মাসে অর্থছাড় (কোটি টাকা)	ঃ	ক.	মোট	ঃ	৪১৩৫.৩৬	৮২%
			খ.	স্থানীয় মুদ্রা	ঃ	২৮৬৮.৫২	৮৪%
			গ.	প্রকল্প সাহায্য	ঃ	১২৬৬.৮৩	৭৭%

৫।	২০১২-১৩ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারী/২০১৩ মাসে অর্থব্যয় (কোটি টাকা)	ঃ	ক.	মোট	ঃ	৩৬০৩.৮২	৭১%
			খ.	স্থানীয় মুদ্রা	ঃ	২৭৫৬.৮০	৮০%
			গ.	প্রকল্প সাহায্য	ঃ	৮৪৭.০২	৫২%

২০১২-১৩	২০১১-১২
---------	---------

ভৌত অগ্রগতি	ঃ	৭৬%	৬৮%
-------------	---	-----	-----

আর্থিক অগ্রগতি	ঃ	৭১%	৬৩%
----------------	---	-----	-----